



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.6004.8502 | | | B | | 12.671 | 0 | 2.111.118 | 2.111.118 | 26 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | F | | A | 8.247.283 | 8.259.954 | 100 | 2.111.118 | 2.111.118 | 26 | | | |
| 04.122.6004.8502.0092 | | | B | | 12.671 | 0 | 2.111.118 | 2.111.118 | 26 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ | | | A | 8.247.283 | 8.259.954 | 100 | 2.111.118 | 2.111.118 | 26 | SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade: 149 | ▶ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 183 e fev: 182. Proc. nº 110.000.023/2012. ▶ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Contribuições recolhidas: jan: 05 e fev: 05. Proc. nº 110.000.023/2012. ▶ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Contribuições recolhidas: jan: 89 e fev: 101. Proc. nº 110.000.023/2012. ▶ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Pagamentos efetuados: jan: 16 e fev: 07. Proc. nº 110.000.023/2012. | |
| 04.122.6004.8504 | | | B | | -12.671 | -1 | 103.481 | 103.481 | 7 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | F | | A | 1.510.000 | 1.497.329 | 99 | 103.481 | 103.481 | 7 | | | |
| 04.122.6004.8504.7003 | | | B | | -12.671 | -1 | 103.481 | 103.481 | 7 | | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ | | | A | 1.510.000 | 1.497.329 | 99 | 103.481 | 103.481 | 7 | BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade: 149 | ▶ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Benefícios concedidos: jan: 23 e fev: 22. Proc. nº 110.000.023/2012. ▶ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Benefícios concedidos: jan: 127 e fev: 127. Proc. nº 110.000.023/2012. ▶ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ ▶ Benefícios concedidos: jan: 104 e fev: 89. Proc. nº 110.000.023/2012. | |
| 04.122.6004.8517 | | | B | | -110.000 | -7 | 183.204 | 26.342 | 2 | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | F | | A | 1.632.000 | 1.522.000 | 93 | 183.204 | 26.342 | 2 | | | |
| 04.122.6004.8517.0091 | | | B | | -110.000 | -7 | 183.204 | 26.342 | 2 | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Etapas Realizadas ▶▶ |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ | | | A | 1.632.000 | 1.522.000 | 93 | 183.204 | 26.342 | 2 | -- (--) | ▶ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras. | REGIÃO X - GUARÁ |
| 04.126.6004.1471 | | | B | | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | Quantidade: 0 | ▶ Órgão mantido/Despesas com aquisições de materiais de consumo; serviços de telefonia fixa: local, nacional e internacional (410.001.594/207 e outros); telefonia móvel (110.000.221/2009); ECT - serviço postal (110.000.591/2008); aquisição de carimbos (110.000.190/2011). | |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO | F | | A | 300.000 | 300.000 | 100 | 6.914 | 0 | 0 | | | |
| 04.126.6004.1471.0033 | | | B | | 0 | 0 | 6.914 | 0 | 0 | | | |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ | | | A | 300.000 | 300.000 | 100 | 6.914 | 0 | 0 | SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) | ▶ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras. | REGIÃO X - GUARÁ |
| 04.244.6211.3023 | | | B | | -20.000 | -1 | 0 | 0 | 0 | Quantidade: 8 | ▶ Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012. | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | F | | A | 1.834.260 | 1.814.260 | 99 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04.244.6211.3023.0016 | | | B | | -5.000 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO | | | A | 126.710 | 121.710 | 96 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | ▶ 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011). | REGIÃO V - SOBRADINHO |
| 04.244.6211.3023.0019 | | | B | | -5.000 | -1 | 0 | 0 | 0 | Quantidade: 1 | ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009. | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | | | A | 748.550 | 743.550 | 99 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | ▶ 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011). | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE |
| 15.244.6211.3246 | | | B | | -862.000 | -41 | 323.041 | 0 | 0 | Quantidade: 1 | ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST- Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010. | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % (D/B) | | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO 15.244.6211.3246.0005 | F | | A | 2.098.000 | 1.236.000 | 59 | 323.041 | 0 | 0 | CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 1800 | ▶ 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 2%. Canteiro instalado, fundações concluídas e estrutura em execução. Total de 15% executado (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). [Exec.: SJ] CT.: 247/2007 - Proc.: 410.007.411/2007. | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO- PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA | | B | 832.000 | 826.000 | 99 | 323.041 | 0 | 0 | | | | |
| 15.365.6221.3023 | | A | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 15.365.6221.3023.0020 | F | | A | 705.925 | 705.925 | 100 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 | ▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011). ▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008. | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | | B | | | | | | | | | | |
| 15.391.6219.3178 | | A | | | | | | | | | | |
| REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 15.391.6219.3178.0002 | F | | A | 1.150.000 | 269.224 | 23 | 0 | 0 | 0 | OBRA REALIZADA (M2) Quantidade: 400 | ▶ 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 90%. Elaborados 07 projetos que estão sob correções e cumprimento de exigências. [Exec.: DC] CT.: 026/2010 - Proc.: 110.000.451/2008. | REGIÃO I - PLANO PILOTO |
| (**) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO | | B | 1.000.000 | 219.224 | 22 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15.451.1350.3020 | | A | | | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF 15.451.1350.3020.0001 | F | | A | 2.182.530 | 3.742.084 | 171 | 550.470 | 0 | 0 | SISTEMA IMPLANTADO | ▶ 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ad | DISTRITO |
| (**) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL | | B | | | | | | | | | | |
| | | A | | | | | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.6004.1984 | | | B | | -200.000 | -67 | 0 | 0 | 0 | (UNIDADE) | gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011). | FEDERAL |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | F | | A | 300.000 | 100.000 | 33 | 0 | 0 | 0 | Quantidade: 1 | ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. Realizadas reuniões com os técnicos da UGP, UGL/NOVACAP. Instrução p/ licitação de obras de drenagem no Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento de licitação p/ auditoria e p/ consultoria relativa ao marco legal de drenagem e manejo de água pluvial. Preparação de relatório e apoio à UGP p/ reunião com a CAF. Total de 35,6% executados. [Exec.: CL] CT.: 024/2010 - Proc.:110.000.550/2009. | |
| 15.451.6004.1984.6962 | | | B | | -200.000 | -67 | 0 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL | | | A | 300.000 | 100.000 | 33 | 0 | 0 | 0 | PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) | ▶ 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011). | REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO |
| | | | | | | | | | | Quantidade: 103 | ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8-RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011. | |
| 15.451.6207.1302 | | | B | | -961.468 | -52 | 100.000 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS | F | | A | 1.850.000 | 888.532 | 48 | 100.000 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6207.1302.7266 | | | B | | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO | | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 100.000 | 0 | 0 | FEIRA CONSTRUÍDA (M2) | ▶ 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011). | REGIÃO V - SOBRADINHO |
| | | | | | | | | | | Quantidade: 50 | ▶ 2011 - Não houve realização. Obra executada com 5.707 m² de piso de concreto e 543 m² de alambrado em ferro galvanizado. [Exec.: FS] CT.: 011/2011 - Proc.: 110.000.454/2011. | |
| 15.451.6207.3247 | | | B | | -1.280.000 | -93 | 0 | 0 | 0 | | | |
| REFORMA DE FEIRAS | F | | A | 1.380.000 | 100.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6207.3247.6715 | | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (***) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL | | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | FEIRA REFORMADA (M2) | ▶ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011). | REGIÃO I - PLANO PILOTO |
| | | | | | | | | | | Quantidade: 50 | ▶ Sem realização física em 2011. Obra em fase de retirada de interferências para início | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Etapas Realizadas ▶▶ |
| 15.451.6208.1101 | | | B | | 0 | 0 | 45.698 | 0 | 0 | | dos serviços. [Exec.: SJ] CT.: 027/2011 - Proc.: 112.004.387/2009. | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |
| IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO | F | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 45.698 | 0 | 0 | | ▶ 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011). ▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009. | |
| 15.451.6208.1101.0004 | | | B | | 0 | 0 | 45.698 | 0 | 0 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL | | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 45.698 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade: 167 | ▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. Total de 95% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 022/2008 - Proc.: 112.002.221/2007. | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |
| | | | | | | | | | | | ▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008. | REGIÃO XIII - SANTA MARIA |
| | | | | | | | | | | | ▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008. | REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II |
| | | | | | | | | | | | ▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 | REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Dotação Inicial | Autorizado | % | Empenhado | Liquidado | | % | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | (C) | (D) | | (D/B) | Etapas Realizadas ▶▶ | |
| 15.451.6208.1108 | | | B | | -7.500.000 | -99 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | F | | A | 7.600.000 | 100.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6208.1108.0013 | | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO--DISTRITO FEDERAL | | | A | 100.000 | 100.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 167 | | |
| 15.451.6208.1110 | | | B | | -16.858.475 | -32 | 3.611.805 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | F | | A | 52.531.065 | 35.672.590 | 68 | 3.611.805 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6208.1110.0147 | | | B | | -1.845.000 | -12 | 507.942 | 0 | 0 | | | |
| (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL | | | A | 15.000.369 | 13.155.369 | 88 | 507.942 | 0 | 0 | ÁREA URBANIZADA (M2) | | |

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|------------|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Dotação Inicial | Autorizado | % | Empenhado | Liquidado | | % | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | (C) | (D) | | (D/B) | Etapas Realizadas ▶▶ | |
| | | | | | | | | | Quantidade: 119794 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sem realização física em 2011. Canteiro implantado e terraplenagem concluída. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008. ▶ 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011). REGIÃO I - PLANO PILOTO ▶ Sem realização física em 2011. Canteiro implantado e terraplenagem concluída. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008. ▶ 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011). REGIÃO II - GAMA ▶ Sem realização física em 2011 - Mobilização de equipe e estudo de alteração do caminhamento de rede devido a interferências. [Exec.: LO] CT.: 006/2011 - Proc.: 110.000.416/2009. ▶ 0023 - Reformar a Praça Central do Inkra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011). REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA ▶ Sem realização física em 2011. Mobilização de equipe e implantação de canteiro. Total de 1% executado. [Exec.: LO] CT.: 021/2011 - Proc.: 112.002.948/2008. ▶ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011). REGIÃO VI - PLANALTINA ▶ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008. ▶ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011). REGIÃO VI - PLANALTINA ▶ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. Aguarda definições do IBRAM. [Exec.: DC] CT.: 010/2010 - Proc.: 112.001.525/2009. ▶ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011). REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | | Liquidado (D) | % (D/B) |
| | | | | | | | | | <p>(22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.</p> <p>▶ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011). REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.</p> <p>▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011). REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.</p> <p>▶ 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011). REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.</p> <p>▶ 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011). REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. Canteiro instalado, locação de 1.896 m da obra, movimentação de 4.909 m³ de terreno. Total de 20% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.: 008/2011 - Proc.: 110.000.431/2008.</p> <p>▶ 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011). REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 850 m². Obra 50% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.</p> | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | O | Valor em R\$ 1,00 | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | | Liquidado (D) | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶ | Localização | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011). ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 600 m². Obra 50% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011. ▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guarã (procedente da etapa nº 0229/2011). ▶▶ Sem realização física em 2011. Obra executada: Definição de programação operacional para as atividades. [Exec.: FS] CT.: 031/2011 - Proc.: 410.006.711/2007. ▶ 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guarã - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011). ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Concluída concretagem de 6 bases de PEC's (860 m²) e terraplenagem de 4 outros. Obra executada: 43%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011. ▶ 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011). ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011. ▶ 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011). ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento | REGIÃO IX - CEILÂNDIA | REGIÃO X - GUARÃ | REGIÃO X - GUARÃ | REGIÃO XIII - SANTA MARIA | REGIÃO XIII - SANTA MARIA |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶ |
| | | | | | | | | | | quantitativo. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011. ▶ 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011. ▶ 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011. ▶ 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011. ▶ 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra em fase de conclusão, conforme informado por meio do Ofício nº 286/2012-GAB/DAG/RA XIII, sem detalhamento quantitativo. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011. ▶ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São REGIÃO XIV - | |

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Etapas Realizadas ▶▶ | Localização | | | | |
| | | | | | | | | | | Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Obra em fase de instalação de canteiro. [Exec.: SJ] CT.: 025/2011 - Proc.: 390.007.111/2008. ▶ 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Canteiro sob implantação, limpeza de terreno, terraplenagem e levantamentos topográficos. Total de 15% executado. [Exec.: SF] CT.: 014/2011 Lote 7 - Proc.: 112.001.462/2009. ▶ 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Canteiro sob implantação, limpeza de terreno, terraplenagem e levantamentos topográficos. Total de 8% executado. [Exec.: SF] CT.: 015/2011 - Proc.: 110.000.452/2009. ▶ 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Limpeza de 2.000 m² de terreno. [Exec.: ST] CT.: 010/2011 - Proc.: 112.004.296/2009. ▶ 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011). ▶ 2011 - Não houve realização. Obra executada: 390 m de drenagem pluvial. Total de 72% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 022/2011 - Proc.: 149.000.285/2009. ▶ 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Plantio de 11.000 m² de grama e 700 m² de arbustos. [Exec.: ST] CT.: 026/2011 - Proc.: 112.003.999/2011. ▶ 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arnieiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011). | SÃO SEBASTIÃO | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS | REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS | REGIÃO XVI - LAGO SUL | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS | REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | | Liquidado (D) | % (D/B) |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sem realização física em 2011. Executado 80 m de Drenagem Pluvial. [Exec.: ST] CT.: 30/2011 - Proc.: 112.000.348/2011. ▶ 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Executada limpeza de terreno (347 m²), demolição (171 m²) e asfalto (120 m²). Total de 80% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011. ▶ 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011) ▶ Até 2011 - 2% dos serviços realizados. Aguarda licença ambiental. [Exec.: DC] CT.: 050/2010 - Proc.: 110.000.034/2009. ▶ 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011. ▶ 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011. ▶ 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado | <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>REGIÃO XXIV - PARK WAY</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | | Liquidado (D) | % (D/B) |
| | | | | | | | | | <p>conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.</p> <p>▶ 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.</p> <p>▶ 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. Implantação de 288 m de drenagem. Total de 15% dos serviços executados. [Exec.: FL] CT.: 009/2011 - Proc.: 309.000.355/2007.</p> <p>▶ 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Implantada base de brita, pavimento em concreto e meios-fios; passeios em execução; Total de 70% da obra concluída. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.</p> <p>▶ 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. Consultoria de elaboração de 02 projetos. 55% dos serviços concluídos. [Exec.: AS] CT.: 108/2009 - Proc.: 110.000.370/2008.</p> <p>▶ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guarã e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).</p> | <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXIX - SIA</p> <p>REGIÃO XXX - VICENTE PIRES</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶ |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. Aguarda diretrizes. [Exec.: DC] CT.: 171/2009 - Proc.: 112.000.862/2009. ▶ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009. ▶ 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Executada limpeza superficial (18%) e fundações (5%). Obra com 3% executados, estimada em 25 m² de área urbanizada. [Exec.: SJ] CT.: 018/2011 Lote 1 - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Aguarda definições Técnicas. [Exec.: SF] CT.: 019/2011 Lote 3 - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Executado plantio de 30.000m² de grama em Sobradinho. Obra com 8% concluídos. [Exec.: SJ] CT.: 020/2011 Lote 1 - Proc.: 112.001.877/2007. ▶ 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009. | DISTRITO FEDERAL |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | | | | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶ | Localização | | | |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Coveamento e adubação de 3906 unidades e 660 árvores plantadas. Obra executada: 6%. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011. ▶ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Concluída concretagem de 1 base de PEC (143 m²) e terraplenagem de 29 outros. Obra executada: 26%. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011. ▶ 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Implantados 30 m de drenagem. Total de 15% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008. ▶ 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. Manutenção de equipe, com execução de limpeza e conservação de vias imprimadas. Total de 97% dos serviços executados. [Exec.: LO] CT.: 015/2009 Lote 1 - Proc.: 112.004.542/2007. ▶ 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Manutenção de equipe e com execução de limpeza e conservação de vias. Total de 75% dos serviços executados. [Exec.: LO] CT.: 016/2009 Lote 2 - Proc.: 112.004.542/2007. | DISTRITO FEDERAL | DISTRITO FEDERAL | REGIÃO III - TAGUATINGA | REGIÃO XIII - SANTA MARIA | REGIÃO XIII - SANTA MARIA |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|--------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶ |
| | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011). ▶ Até 2011 - 96% da obra realizada. Aguarda definições administrativas. [Exec.: EB] CT.: 017/2009 Lote 03 - Proc.: 112.004.542/2007. ▶ 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011). ▶ Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato pendente de definições administrativas. [SJ] CT.: 019/2009 Lote 5 - Proc.: 112.004.542/2007. ▶ 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011). ▶ Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006. ▶ 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011) ▶ 2011 - 98% da obra realizada. Aguarda definições administrativas. [Exec.: EB] CT.: 0138/2008 Lote 01 - Proc.: 112.001.102/2007. ▶ 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conj. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011) ▶ Até 2011 - Obra realizada: 91%. Implantação de 5.670 m de meios-fios. Total de 99% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007. ▶ 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011) ▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007. | <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | Etapas Realizadas ▶▶ | |
| 15.451.6208.1110.1322 | | | B | | -5.000 | 0 | 3.103.863 | 0 | 0 | | ▶ 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 94%. Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010 correspondente a 45.625 m² de área urbanizada. [Exec.: SJ] CT.: 142/2008 Lote 7 - Proc.: 112.001.102/2007. | REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL | | | A | 10.872.683 | 10.867.683 | 100 | 3.103.863 | 0 | 0 | ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 72485 | ▶ 0075 - Executar lagoas de detenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009. ▶ 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011). ▶ Até 2011 - 76% da obra realizada. Obra paralisada com 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. 76% da obra executada. [Exec.: LO] CT.: 237/2007 Lote 1 - Proc.: 410.007.528/2007. ▶ 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011). ▶ Até 2011 - 77% da obra realizada. Obra paralisada com 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. 77% da obra executada. [Exec.: LO] CT.: 237/2007 Lote 2 - Proc.: 410.007.528/2007. ▶ 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011). ▶ 2011 - 75% da obra realizada. Aguarda definições administrativas. [Exec.: EB] CT.: 261/2007 - Proc.: 410.007.654/2007. ▶ 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: | REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ REGIÃO VI - PLANALTINA REGIÃO VI - PLANALTINA REGIÃO VI - PLANALTINA DISTRITO FEDERAL |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|-------------|-------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | | Dotação Inicial | Autorizado | % | Empenhado | Liquidado | | % | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | (A) | (B) | (B/A) | (C) | (D) | | (D/B) | Etapas Realizadas ▶▶ | |
| 15.451.6208.1950 | | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meios-fios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec.: LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007. | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | F | | A | 91.500 | 91.500 | 100 | 0 | 0 | 0 | | ▶ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011) | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |
| 15.451.6208.1950.1040 | | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ▶ Até 2011 - Obra realizada: 82%. Área urbanizada: 185.086 m². Implantação de lastro de brita, enchimento de escavações. Total de 85% da obra concluída. [Exec.: SJ] CT.: 247/2007 - Proc.: 410.007.411/2007. | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL | | | A | 91.500 | 91.500 | 100 | 0 | 0 | 0 | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) | ▶ 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011) | REGIÃO IX - CEILÂNDIA |
| | | | | | | | | | | Quantidade: 400 | ▶ Sem realização física em 2011. Obra paralisada com mobilização de equipe. [Exec.: AC] CT.: 012/2011 - Proc.: 112.001.854/2009. | |
| 15.451.6208.3058 | | | B | | -125.000 | 0 | 1.247.564 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA | F | | A | 116.073.865 | 115.948.865 | 100 | 1.247.564 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6208.3058.0001 | | | B | | -25.000 | 0 | 1.236.493 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA | | | A | 13.055.000 | 13.030.000 | 100 | 1.236.493 | 0 | 0 | ÁREA URBANIZADA (M2) | ▶ 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011). | REGIÃO VI - PLANALTINA |
| | | | | | | | | | | Quantidade: 100 | ▶ Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007. | |
| 15.451.6208.3058.0002 | | | B | | -50.000 | -1 | 11.072 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA | | | A | 6.500.000 | 6.450.000 | 99 | 11.072 | 0 | 0 | ÁREA URBANIZADA (M2) | ▶ 0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011). | REGIÃO VI - PLANALTINA |
| | | | | | | | | | | Quantidade: 43334 | ▶ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007. | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶ | Localização |
| 15.451.6208.3615 | | | B | | -122.808 | -30 | 0 | 0 | 0 | | ▶ 0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011). ▶ Até 2011 - 90% da obra realizada. Aguarda definições Administrativas. [Exec.: SF] CT.: 057/2008 Lote 1 MDA - Proc.: 112.003.508/2007. | REGIÃO VI - PLANALTINA |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA | F | | A | 415.000 | 292.192 | 70 | 0 | 0 | 0 | | ▶ 0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. Obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010. Contrato suspenso por 120 dias corridos a contar de 24/01/2012. [Exec.: SJ] CT.: 074/2008 Lote 3 MDA - Proc.: 112.003.508/2007. | REGIÃO VI - PLANALTINA |
| 15.451.6208.3615.0001 | | | B | | -122.808 | -30 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (***) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL | | | A | 415.000 | 292.192 | 70 | 0 | 0 | 0 | PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1 | ▶ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008. ▶ 0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Total de 70% dos serviços de auditoria concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011. ▶ 0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 | REGIÃO III - TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.6208.3938 | | | B | | -630.000 | -86 | 0 | 0 | 0 | | | |
| REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS | F | | A | 730.000 | 100.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6208.3938.9060 | | | B | | -150.000 | -100 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO | | | A | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) | ▶ 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo em desenvolvimento. Total de 85% do projeto concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011. | REGIÃO I - PLANO PILOTO |
| 15.451.6208.5695 | | | B | | 389.320 | 0 | 183.637 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO | F | | A | 5.000 | 394.320 | 0 | 183.637 | 0 | 0 | | | |
| 15.451.6208.5695.0001 | | | B | | 389.320 | 0 | 183.637 | 0 | 0 | | | |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL | | | A | 5.000 | 394.320 | 0 | 183.637 | 0 | 0 | PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) | ▶ 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Projeto iniciando. [Exec.: DC] CT.: 013/2011 - Proc. 110.000.566/2010. | REGIÃO I - PLANO PILOTO |
| 15.482.6218.3023 | | | B | | -125.000 | 0 | 1.826.051 | 0 | 0 | | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | F | | A | 30.046.740 | 29.921.740 | 100 | 1.826.051 | 0 | 0 | | | |
| 15.482.6218.3023.0008 | | | B | | 0 | 0 | 1.826.051 | 0 | 0 | | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO | | | A | 5.322.000 | 5.322.000 | 100 | 1.826.051 | 0 | 0 | PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | ▶ 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 58%. Construídas fundações e estruturas (28,32%), arquitetura e elementos de urbanismo (23,53%), instalações hidrossanitárias (2,87%) e eletroeletrônicas (3,22%). Total de 65% já executados. [Exec.: AC] CT nº 150/2009 - Proc.: 390.008.012/2008. | REGIÃO V - SOBRADINHO |
| 15.482.6218.3059 | | | B | | 0 | 0 | 5.950.814 | 0 | 0 | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------|------------|-----|---------------------|----------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | | F | O | S | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA 15.482.6218.3059.0003 (**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA | F | A | A | 31.354.540 | 31.354.540 | 100 | 5.950.814 | 0 | 0 | CASA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 24946 | ▶ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011). ▶▶ 2011 - Obra realizada: 15%. Instaladas fundações em 105 casas; vigas e pilares em 73 casas e alvenaria em 73 casas. Total de 25% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 004/2011 - Proc.: 110.000.002/2011. | REGIÃO IX - CEILÂNDIA | | | |
| 15.541.6210.5183 REVITALIZAÇÃO DE PARQUES 15.541.6210.5183.9553 (***) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO- DISTRITO FEDERAL | F | A | A | 1.250.000 | 172.056 | 14 | 172.056 | 0 | 0 | | | | PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 21 | ▶ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011). ▶▶ Sem realização física em 2011. Mobilização de equipe e instalação de canteiro. 5% executado. [Exec.: AG] CT.: 029/2011 - Proc.: 112.004.123/2009. | REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIR |
| 15.544.6213.3057 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL 15.544.6213.3057.0002 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO | F | A | A | 95.127.223 | 94.927.223 | 100 | 15.007.023 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15.573.6205.3033 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL 15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO | F | A | A | 8.609.083 | 8.609.083 | 100 | 2.843.015 | 0 | 0 | TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade: 1 | ▶ 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011). ▶▶ Até 2011 - 99% dos serviços realizados. | REGIÃO V - SOBRADINHO | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | S | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | | % (D/B) | Etapas Previstas ▶ | Etapas Realizadas ▶▶ | Localização | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.752.6209.1763 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | F | | B | 47.536.361 | -125.000 | 0 | 9.344.493 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | | | A | 47.336.361 | 47.411.361 | 100 | 9.344.493 | 0 | 0 | REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) | | | ▶ 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Manutenção de canteiro, pintura, instalação de divisórias, corrimãos, forros e testes finais. Total executado: 97%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008. | REGIÃO XVIII - LAGO NORTE | |
| 15.811.6206.7244 REFORMA DE ESTÁDIO | F | | B | 400.000 | -320.000 | -80 | 0 | 0 | 0 | Quantidade: 40000 | | | ▶ 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. Instalados 1.334 pontos de luz do total de 45.323 pontos de iluminações executados. [Exec.: FL] CT.: 040/2008 - Proc.: 110.000.028/2008. | DISTRITO FEDERAL | |
| 15.811.6206.7244.6330 (***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL | | | A | 80.000 | 80.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | ESTÁDIO REFORMADO (M2) | | | ▶ 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise para cumprimento de exigências. Serviço já realizado: 95%. [Exec.: MC] CT.: 142/2009 - Proc.: 112.000.375/2009. | REGIÃO I - PLANO PILOTO | |
| 15.812.6206.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | F | | B | 900.500 | 1.186.483 | 132 | 491.406 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF-CEILÂNDIA | | | A | 171.000 | 2.086.983 | 232 | 491.406 | 0 | 0 | QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) | | | ▶ 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009. | REGIÃO IX - CEILÂNDIA | |
| 17.512.6213.7038 | | | B | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E | P | Valor em R\$ 1,00 | | | | | | Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual) | Acompanhamento de Período Bimestral | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % (B/A) | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % (D/B) | | Etapas Previstas ▶ | Localização |
| | | | | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.512.6213.7038.0001 (**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO 28.846.0001.9050 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARA | F | A | 33.270.721 | 33.170.721 | 100 | 0 | 0 | 0 | SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1 | ▶ 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011). ▶ Sem realização física até 2011. Em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. [Exec.: SJ] CT.: 87/2006 - Proc.: 030.004.231/2005. | ENTORNO |
| | B | | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | A | 33.270.721 | 33.170.721 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- (-) Quantidade: 0 | ▶ 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores. | REGIÃO X - GUARÁ |
| | B | | 0 | 0 | 0 | 86.346 | 86.346 | 10 | | | |
| | F | A | 850.000 | 850.000 | 100 | 86.346 | 86.346 | 10 | | ▶ Ressarcimento efetuado: jan: 03 e fev: 03. Proc. nº 110.000.096/2012 e 110.000.015/2012. | REGIÃO X - GUARÁ |
| | B | | 0 | 0 | 0 | 86.346 | 86.346 | 10 | | | |
| | F | A | 850.000 | 850.000 | 100 | 86.346 | 86.346 | 10 | | ▶ 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. ▶ Servidores indenizados: jan: 10 e fev: 17. Proc. nº 110.000.023/2012. | REGIÃO X - GUARÁ |
| | B | | 0 | 0 | 0 | 86.346 | 86.346 | 10 | | | |