



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6004.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	210			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210. Processo nº. 110.000.004/2014.
04.122.6004.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	191			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191. Processo nº. 110.000.004/2014.
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Órgão mantido: Processo nº. 110.000.478/2012; 110.000.221/2009; 110.000.844/2008; 110.000.003/2014; 110.000.149/2011 e outros.
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Não Iniciada	25/02/2014	
04.126.6004.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	UNIDADE	1			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Material adquirido: cartucho de toner, kit de rolo de limpeza para impressora, kit de transferência de imagem, kit de transferência secundário, revelador para impressora multifuncional, cilindro, fusor. Processo nº 110.000.386/2013.
04.128.6004.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ Institucional 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	PESSOA	40			01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de engenharia". Processo nº. 110.000.053/2014.
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
CEF- CEILÂNDIA Institucional 0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).	M2	500	010	09	01/12/2011	03/02/2014			Paralisada	25/02/2014	Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra interrompida. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.391.6219.3178.0003 (** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).	UNIDADE	1	004	01	15/10/2013	15/01/2014			Concluída	25/02/2014	Até: 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.
15.451.1350.3020.0001 (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL Institucional 0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).	UNIDADE	3		12	09/07/2012	05/01/2015			Andamento Normal	25/02/2014	Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Aguarda relatório. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.
15.451.6004.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº 0123/2013).	UNIDADE	2	005	01	01/05/2013	26/01/2014			Atrasada	25/02/2014	2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 95% dos serviços - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362/2014-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.
Institucional 0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).	UNIDADE	3	007	12	01/09/2013	02/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 98% - concluída aprovação e iniciada elaboração de orçamento (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6208.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	M2	11.050	003	01	26/11/2012	11/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.
0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).											Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 90% dos serviços - continuada a pavimentação (1.696m² p/ total de 5.597m²), a implantação de meios-fios (197m p/ o total de 1.357m) e as calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.
Institucional	M2	36.750	003	01	26/02/2013	05/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 96% dos serviços - continuação para finalização de execução de meios fios e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.
0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013).											
Institucional	M2	30.844	003	01	01/05/2013	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplenagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplenagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012
0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013).											
Institucional	M2	143.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	25/02/2014	2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Executados 6% dos serviços - aguarda definição de contrato. CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013).											
Institucional	M2	35.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	25/02/2014	2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 23% dos serviços - aguarda definição de contrato. CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.
0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).											
Institucional	M2	142.000	003	01	01/09/2013	13/12/2014			Paralisada	25/02/2014	2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 3% dos serviços - aguarda definição de contrato. CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.:
0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.	M2	1.733	003	01	02/01/2014	11/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	112.003.663/2012 Executado 1% dos serviços. Mobilização de equipe e limpeza do terreno. CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013.
Institucional 0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.	M2	818	003	02	02/01/2014	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013.
Institucional 0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).	M2	490	003	03	01/09/2012	15/01/2014			Paralisada	25/02/2014	Até 2013: Executados 80% - com necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.
Institucional 0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guarã (procedente da etapa nº 0116/2013).	M2	8.056	003	10	27/05/2013	05/02/2014			Concluída	03/02/2014	2013: Executados 80% - terraplanagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.
Institucional 0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibã, Araucária, Flamboyant e Jacarandã, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)	M2	4.265	003	20	15/07/2013	28/02/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandã; drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibã; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).	M2	221.000	003	09	27/12/2007	03/02/2014			Paralisada	25/02/2014	Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 85% dos serviços - aguarda reinício. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.451.6208.1110.9438 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013).	UNIDADE	1	014	13	15/08/2013	28/04/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Recém definidas as áreas para lagoa de retenção, preparação para reinício dos serviços. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.
Institucional 0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013).	M2	51.002	003	13	22/04/2013	10/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 74% dos serviços - continuação de drenagem (868m p/ total de 8.059m), terraplenagem (6.034m² p/ total de 61.749m²) e imprimação p/ asfalto (25.153m² p/ total de 52.153m²). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.
Institucional 0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013).	M2	13.600	003	13	22/04/2013	10/04/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014: Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013).	M2	4.392	005	12	01/09/2013	02/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação de execução de passeios c/ rampas; conclusão do parque infantil e execução de alambrados. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
Institucional 0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013).	M2	6.723	005	13	04/11/2013	29/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 65% dos serviços - iniciados plantio de grama, passeios em concreto e passeios intertravados. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).	UNIDADE	2	003	99	29/09/2009	02/05/2014			Atrasada	25/02/2014	Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Executados 52% dos serviços - concluído 01 projeto do Grande Colorado e continua o aguardo de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.	UNIDADE	1	003	99	02/01/2014	10/03/2014			Andamento Normal	25/02/2014	diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009. Executados 92% dos serviços - desenvolvimento de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.
Institucional 0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).	UNIDADE	1	003	99	01/06/2012	03/03/2014			Atrasada	25/02/2014	Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elaborado e encaminhado ao IBRAM p/ aprovação (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Projeto elaborado - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº 06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.
15.451.6208.3023.0018 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).	UNIDADE	1	011	01	15/08/2013	02/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 80% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (02 p/ total de 11 relatórios). Continuação de fiscalização. CT: 049/2013 (FC) - Proc.: 110.000.186/2013.
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA											
Institucional 0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013).	M2	96.164	003	06	16/06/2008	12/02/2014			Paralisada	25/02/2014	Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 99% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios; continuação de cadastro. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007
15.451.6208.3615.0010 (** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte - 1 relatório. Total de 2 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	(AS) - Proc.: 110.000.413/2012. 2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012
Institucional 0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina - 2 relatórios. Total de 5 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013).	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 5 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013).	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 4 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante - 4 relatórios. Total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará - 3 relatórios. Total de 17 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama - 1 relatório. Total de 6 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. 2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião - 2 relatórios e Varjão - 3 relatórios. Total de 17 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
Institucional 0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	02/11/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia Sul - 1 relatório. Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
15.451.6208.3902.9472 (* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).	M2	25.240	003	09	07/12/2012	15/01/2014			Paralisada	25/02/2014	Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007
Institucional 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).	M2	17.467	005	09	11/03/2013	02/05/2014			Paralisada	25/02/2014	2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.
Institucional 0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013).	M2	2.619	005	13	01/09/2013	05/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 42% dos serviços - subleito da quadra de esportes e iniciada implantação de meios fios. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013
15.451.6208.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).	M2	11.230	014	12	01/09/2013	30/06/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 10% dos serviços - continuação da limpeza de bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.
Institucional 0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação	UNIDADE	1	014	24	02/07/2013	15/01/2014			Concluída	15/01/2014	2013: Executados 90% - concluídas topografia,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013).											batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.
15.544.6213.3057.0002 (* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO Institucional 0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).	UNIDADE	1	001	95	01/11/2013	03/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.
Institucional 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013).	M	14.514	001	95	01/05/2011	15/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Executados 61% da obra - continuação de implantação da adutora (780m p/ total de 8.894,85m). CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008
15.573.6205.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO Institucional 0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).	UNIDADE	1	004	18	10/06/2009	07/03/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.
15.752.6209.1133.2836 (* *) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Institucional 0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).	M	13.500	002	03	04/03/2013	27/08/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 32% dos serviços - continuação de implantação de fundações (43 un p/ total de 63 un). CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.
15.752.6209.1763.0012											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013).	UNIDADE	1	002	01	06/11/2012	30/06/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da implantação dos postes. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012
Institucional 0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013).	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	14/08/2015			Andamento Normal	25/02/2014	Até 2013: Executados 15% - projeto desenvolvido e instalação de pontos de iluminação (2.341un) com implantação e melhorias de IP na Av. Central-Recanto, arredores do Forum e HRT-Taguatinga e duplicação pista trecho SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 15% dos serviços - reiniciados procedimentos - prejudicados pela greve da CEB- p/ a nova totalização de pontos. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
15.782.6216.1223.0001 (**) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).	UNIDADE	1	011	99	01/11/2013	31/03/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 90% dos serviços - instalação de luminárias. Conforme Of. nº 362/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13- DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.	M	108	003	01	02/01/2014	30/04/2014			Não Iniciada	25/02/2014	
15.782.6216.3119.0004 (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL Institucional 0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013).	KM	2	011	01	02/08/2013	30/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem (8.761m³). 2014: Executados 43% dos serviços - construção de vigas metálicas (132,5 t). CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.
Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013).	KM	1	011	01	01/11/2013	02/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 14% da obra - concluída a locação de rede e iniciada a implantação de drenagem (190m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.
Institucional 0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.	M	478	011	01	02/01/2014	02/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Iniciada a relocação da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013.
Institucional 0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).	UNIDADE	17	011	99	02/04/2013	11/08/2014			Atrasada	25/02/2014	2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/ proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/ correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corr. Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 64% dos serviços - continua análise produtos. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.
Institucional 0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013). 15.782.6216.5902.7778 (* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	4	011	99	01/11/2013	17/04/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.
Institucional 0066 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).	M2	554	011	20	01/06/2013	15/05/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a lage do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).	M2	939	011	20	01/06/2013	18/02/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.
Institucional 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).	M2	419	011	20	01/06/2013	14/03/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 95% dos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0093/2013).	M2	8.900	005	06	14/03/2013	07/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	serviços - concluída montagem da estrutura e concretagem em execução. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012. 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 60% dos serviços - executados alambrado (1.784m²) e caixa drenante (7.632m²). CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.
15.812.6206.1745.9526 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).	M2	1.260	005	09	01/06/2012	03/02/2014			Concluída	25/02/2014	Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).	UNIDADE	1	005	15	01/09/2013	07/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplenagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 90% dos serviços - instalados guarda corpo (49m) e piso de granilite (800m²). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.
Institucional 0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.	UNIDADE	26	005	99	03/03/2014	03/04/2014			A Ser Iniciada	25/02/2014	
Institucional 0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	08/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 8% dos serviços - concluída concretagem de 9 bases na Asa Sul: SQS 202, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 316. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012
Institucional 0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).	UNIDADE	22	005	99	01/11/2013	23/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 68% dos serviços - finalizadas 10 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	19/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 25% dos serviços - concretagem de 2 bases em Brazlândia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.	UNIDADE	30	005	99	02/01/2014	02/07/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Executados 10% dos serviços - concluídas 02 bases c/ pergolado e urbanização em Taguatinga e em execução outras 02 bases nessa Cidade. CT: 061/2013 Lote 3 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/10/2013	23/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno c/ concretagem de 1 base na Candangolândia e execução parcial de 4 bases no Park Way. 2014: Executados 8% dos serviços - iniciada limpeza, terraplenagem, lastro de brita e implantação de cordões de concreto no Núcleo Bandeirante (2 bases), Park Way (1 base) e Octogonal (1 base). CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guarã I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).	UNIDADE	27	005	99	01/11/2013	23/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guarã. 2014: Executados 20% dos serviços - concluídas 6 bases c/ pergolados no Guarã (Col.Agr. IAPI, QEs 01 e 17, EQ 19/21, Qls 01 e 16). CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).	UNIDADE	30	005	99	01/11/2013	23/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 20% dos serviços - iniciada concretagem de 6 bases Recanto das Emas (Qds. 105, 300, 204, 106, 309 e 311) e concluídas 10 bases de concreto c/ pergolado no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF e QN 7) e Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D e QS 14). CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013).	UNIDADE	25	005	99	01/11/2013	23/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 50% dos serviços - concretagem e execução de pergolado em 10 bases no Gama. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012
Institucional 0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá.	UNIDADE	19	005	99	02/01/2014	02/05/2014			Andamento Normal	25/02/2014	Executados 26% dos serviços - finalizadas 05 bases no Paranoá. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.
Institucional 0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013).	UNIDADE	19	005	99	01/11/2013	10/03/2014			Concluída	25/02/2014	2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
17.512.6213.3023.0012 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-BRAZLÂNDIA Institucional 0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.	UNIDADE	1	001	04	02/01/2014	20/04/2015			Andamento Normal	25/02/2014	203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.
17.512.6213.3023.0013 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SOBRADINHO Institucional 0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).	UNIDADE	1	001	05	01/11/2013	23/05/2015			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 1,5% dos serviços - complementação de implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m). CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.
17.512.6213.3023.0015 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO Institucional 0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).	UNIDADE	1	001	27	01/11/2013	23/12/2014			Andamento Normal	25/02/2014	2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 2,5% dos serviços - complementação de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ Institucional 0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	2		10	01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	26/02/2014	Ressarcimentos efetuados - fev: 01. Processo nº. 110.000.072/2014.
Institucional 0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas.	UNIDADE	1		10	01/01/2014	31/12/2014			Andamento Normal	26/02/2014	Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09. Processo nº. 110.000.004/2014.

(**) PROJETO EM ANDAMENTO
(**) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO