



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182; mai: 181; jun: 181. jul: 184; ago: 178; set: 180; out: 175. Processo nº. 110.000.036/2016.
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165; mai: 168; jun: 154; jul: 167; ago:158; set: 153; out: 146. Processo nº. 110.000.036/2016.
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016; 110.000.008/2016; 110.000.078/2016, 110.000.232/2016; 110.000.316/2016 e outros.
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/03/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016.
04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	M2	175	004	01	02/05/2016	02/08/2016	02/05/2016	25/11/2016	Andamento Normal	31/10/2016	Liquidação de 17% dos recursos, corresp. aprox. a 30m² de área construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 60% executados; concluída recuperação de trincas externas. Execução de instalações hidrossanitárias, elétricas/incêndio e pintura, conf. Of. nº 777, 1.230,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.122.6203.1072.4007 ( ** ) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA Parceria 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	UNIDADE	1	004	03	02/01/2014	24/06/2035			Concluída	31/08/2016	1.674 e nº 2.210/2016-PRES. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.  Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m²) e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009. Etapa finalizada devido a transferência para a Seplag (UO 32101 etapa SAG-2016: 0027).
15.392.6219.5968.8997 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- CASA DA CULTURA-PLANALTINA Institucional 0075 - Complementar a construção da Casa de Cultura de Planaltina.	M2	168	004	06	01/11/2016	31/12/2016			A Ser Iniciada	31/10/2016	
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).	M2	2.937	005	12	01/09/2013	01/05/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.
Institucional 0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia.	M2	1.200	005	12	02/05/2016	30/09/2016			Concluída	31/10/2016	Executados 100% dos serviços. Realizada terraplanagem, colocados meios-fios, concretada quadra esport., estrutura alambrado e base de PEC. Concluídas quadra esport., pista de skate, calçadas, banquinhos e estacionam., conf. Of. nº 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 8, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 516/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.972/2015.
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	M2	10.839	005	01	02/09/2014	01/05/2016	02/09/2014	05/09/2016	Concluída	31/08/2016	Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 100% dos serviços - pista (50.000m²), gramado (42.051m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.:



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0059 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	UNIDADE	1	005	10	01/08/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	110.000.018/2013. Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 046/2013, relativa à etapa SAG 0036/2015. Publicação DODF nº 129, de 7/7/16, pp. 59 e 60. Proc.: 110.000.006/2013.
15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	M2	2.073	003	25	01/01/2016	27/10/2016	01/01/2016	03/03/2017	Andamento Normal	31/10/2016	Executados 40% dos serviços - canteiro implantado; concluídas: fundações, estrutura de concreto, chapisco/reboco de alvenarias e estrutura metálica de cobertura. Iniciadas instalações hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
15.451.6208.1110.9873 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF Emenda parlamentar 0060 - Custear parte das despesas com recuperação de vias e logradouros públicos em Ceilândia.	M2	20.000	003	09	01/08/2016	15/09/2016			Concluída	31/10/2016	Faturamento 100% liquidado no período, correspondente a aprox. 20.000m² de área recuperada. Obra com 80% dos serviços executados, conf. Of. nº 1.674 e 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 27, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/22.201). CT.: 628/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.804/2013.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	UNIDADE	1	003	08	02/11/2015	01/05/2016			Concluída	30/04/2016	2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.
Institucional 0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).	UNIDADE	1	999	99	03/11/2014	26/08/2016	03/11/2014	17/07/2017	Andamento Normal	31/10/2016	Até 2015: 06 Proj em desenvolvimento; 01 cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Continuação de proj em desenv: requalific Av.Paranoá(74%); proj dren SAIN-4B Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(75%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%), Aces/estac.CADF(27%), mobil. Ag.Clar.(64%), dren.Quadras ParkWay(75%). Proj concluídos: Estac SCIA, Dren/pavim PortoRico e paisagismo Hélio Prates. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.  15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	999	03	01/01/2016	31/03/2016			Concluída	29/02/2016	Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.
0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015).  Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/08/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015).  Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015).  Institucional	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015).  Institucional	UNIDADE	1	005	09	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).  Institucional	UNIDADE	1	005	03	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).  Institucional	UNIDADE	8	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).  Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).  Institucional	UNIDADE	3	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).  Institucional	UNIDADE	2	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).  Institucional	UNIDADE	5	005	99	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).  15.451.6210.1110.0147 ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	005	12	01/09/2013	04/03/2016			Concluída	30/04/2016	Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.
0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).  Institucional	M2	53.923	003	07	15/04/2014	01/03/2016	15/04/2014	14/06/2016	Concluída	30/06/2016	Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 100% dos serviços, finalizados pavimentação (55.000m²), meios-fios (10.316m) e sinalização. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.
0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015).  Institucional	M2	47.248	003	25	23/06/2015	23/03/2016	23/06/2015	02/09/2016	Atrasada	31/10/2016	2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Executados 23% dos serviços. Locação eixos/bordos vias (3.041m), regularização terreno (65.782m²), meios-fios (2.520m) e passeios (5.542m²), fornec/assentam. bloco intertravado (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).	M2	100	003	99	12/10/2015	01/05/2016			Concluída	30/06/2016	2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Obra total realizada: 70% executados. Etapa finalizada liquidado 61% do descentralizado (parcial dos 70% já executados e corresp. apenas aprox. 60 m²) c/atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. Saldo de RPNP de Emenda Parlam. não utilizado. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.
Institucional 0054 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e sinalização na rotatória da Avenida São Sebastião, com a Rua 10, em São Sebastião.	M2	2.000	003	14	10/06/2016	27/10/2016	10/06/2016	31/12/2016	Andamento Normal	31/10/2016	Obra com continuação de revisão de projeto de rotatória e interferências e iniciada retirada de postes, conf. Of. nº 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 9, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 e nº 22, de 8/6/16-DODF nº 109, de 9/6/16 - 22.101/22.201). CT.: 544/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.924/2016.
Institucional 0061 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5 - Plano Piloto de Brasília.	M2	400	003	01	01/09/2016	01/11/2016			Não Iniciada	31/10/2016	
Institucional 0062 - Custear parte das despesas com as obras de implantação de drenagem pluvial na QNP 28 Conjunto Q, em Ceilândia.	M2	100	003	09	01/09/2016	01/11/2016			Concluída	31/10/2016	Obra 100% executada, conf. Of. nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 16, de 26/4/16-DODF nº 79, de 27/4/16 e nº 19, de 23/5/16-DODF nº 98, de 24/5/16 - 22.101/22.201). CT.: 555/2016-NOVACAP - Proc.: 110.000.043/2013.
Institucional 0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	M2	75	003	20	04/08/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 029/2013, relativa à etapa SAG 0109/2013. Publicação DODF nº 148, de 3/8/16, p. 40. Proc.: 112.003.900/2015.
Institucional 0076 - Recuperar rede de drenagem pluvial no Setor Habitacional Lúcio Costa, no Guará.	M2	1.200	003	10	19/09/2016	05/01/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Obra 85% executada. Contruídos túnel c/ revestimento e caixas; iniciada rede, conf. Of. nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 28, de 26/8/16-DODF nº 163, de 29/8/16 - 22.101/22.201). CT.: 570/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.910/2016.
15.451.6210.1110.9633 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA-PLANALTINA											
Institucional 0048 - Devolver recursos de superavit financeiro.	UNIDADE	4	003	06	02/04/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-SO. Proc.: 110.000.055/2016.
15.451.6210.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
<p>QI -23 E DF-035- LAGO SUL</p> <p>Institucional</p> <p>0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).</p>	UNIDADE	1	003	16	01/07/2014	30/04/2016			Concluída	31/10/2016	Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. Etapa finalizada, contrato encerrado com 1 projeto elaborado e submetido ao lbram para aprovação. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.
<p>15.451.6210.3023.0075</p> <p>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA</p> <p>Institucional</p> <p>0064 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria.</p>	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	23/02/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Executados 34,86%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (2.322m). Lote 01-CT.: 013/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015.
<p>Institucional</p> <p>0065 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria.</p>	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	25/02/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Executados 21,07%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.568m). Lote 02-CT.: 014/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015.
<p>Institucional</p> <p>0066 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria.</p>	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	25/03/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Executados 16,43%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (300m). Lote 04-CT.: 016/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015.
<p>Institucional</p> <p>0067 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria.</p>	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	25/03/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Executados 15,39%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.308m). Lote 05-CT.: 017/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015.
<p>Institucional</p> <p>0068 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria.</p>	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	24/01/2017			Paralisada	31/10/2016	Executados 3%. Implantado canteiro. Lote 6-CT.: 018/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015.
<p>15.451.6210.3023.0076</p> <p>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II</p> <p>Institucional</p> <p>0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II.</p>	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	17/09/2016	01/01/2016	20/03/2017	Andamento Normal	31/10/2016	Executado 50% dos serviços. Canteiro implantado. Locação água/esgoto (2.271m). Complementação de drenagem (2.900m), terraplenagem (11.000m²), pav. asfáltica (2.100m²) e passeios (5.000m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.
<p>Institucional</p> <p>0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1,</p>	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	17/09/2016	01/01/2016	20/03/2017	Andamento	31/10/2016	Executados 25% dos serviços. Canteiro implantado,



Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II.									Normal		barracão e tapume. Escavação de bacia (6.000m³). Lote 05-CT.: 012/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	28/03/2016	20/09/2016	28/03/2016	05/01/2017	Andamento Normal	31/10/2016	Executados 25% - Implantado canteiro. Locação água/esgoto (2.560m). Continuação de drenagem (2.590m) e terraplenagem (7.203m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0069 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	07/07/2016	24/03/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Executados 20% - Implantado canteiro. Iniciada drenagem (1.670m) e terraplenagem (5.700m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0070 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	06/07/2016	24/03/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Executados 20% - Implantado canteiro. Continuação de drenagem (890m) e terraplenagem (5.600m²). Lote 04-CT.: 010/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0071 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritis, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	06/07/2016	24/03/2017			Não Iniciada	31/10/2016	
Institucional 0072 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritis, em Sobradinho II.	UNIDADE	1	003	26	06/07/2016	24/03/2017			Não Iniciada	31/10/2016	
15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES											
Institucional 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Andamento Normal	31/10/2016	2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 12,25% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (3.151m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem (6.817m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Paralisada	31/10/2016	2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 3% dos serviços. Concluído canteiro e mobiliz. iniciais. Elaboração de projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42. Iniciadas escavações e continuação terraplenagem (5.914m²), drenagem iniciada (354m). Lote 02-CT.: 009/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	31/10/2016	2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 16% dos





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Atrasada	31/10/2016	serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (4.076m) e pavimentação (10.000m²), conclusão de dissipador (2 unid.) e execução parcial de dissipador (8 unid.) e gabião (5 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014. 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 12% dos serviços. Conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), continuação de terraplenagem (20.403m²) e continuação de drenagem (2.318m); execução parcial de pavimentação (3.497m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	04/09/2017			Andamento Normal	31/10/2016	2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 13,96% dos serviços, continuação de implantação de dissipadores (4 unid.), drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12.	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	09/04/2018			Paralisada	31/10/2016	Iniciada elab. proj.executivos viário/viaduto. Lote 11-CT.: 011/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0055 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8. 15.451.6210.3058.0003 ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	003	30	01/07/2016	10/06/2018			Não Iniciada	31/10/2016	
Institucional 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).	M2	557.015	003	09	04/08/2014	30/04/2016	04/08/2014	04/07/2017	Andamento Normal	31/10/2016	Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 36,98% dos serviços. Continuação de terraplenagem (101.432m²), pavim. vias (19.385m²), intertravados (46.350m²), drenagem (7.025m) e dissipador (2un.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015).	M2	739.861	003	09	01/09/2015	31/01/2017			Andamento Normal	31/10/2016	2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 16,75% dos serviços. Continuação de implantação drenagem (3.989m) e escavações lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3,	M2	402.603	003	09	03/11/2015	04/02/2017			Paralisada	31/10/2016	2015: Mobilização de equipe e início de



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).											levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).	UNIDADE	1	014	09	02/05/2014	15/12/2017			Andamento Normal	31/10/2016	Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.
Institucional 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).	UNIDADE	1	014	20	18/11/2015	08/06/2016			Concluída	30/06/2016	2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, obra concluída conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.
Institucional 0056 - Complementar recursos para recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF 205, km 40, em Planaltina.	UNIDADE	1	014	06	30/05/2016	04/07/2016			Concluída	31/08/2016	Liquidação de 87% dos recursos (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 19/4/16-DODF nº 75, de 20/4/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 100% executados; projeto foi adequado, desmatamento de áreas e terraplenagem, conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Consumo (KWH): Jan 40.767.022, Fev 34.811.860, Mar 36.011.006, Abr 38.451.103, Mai 36.496.887, Jun 35.061.576, Jul 38.778.874, Ago 36.434.515, Set 36.528.284, Out 38.963.667. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan 287.510, Fev 287.553, Mar 287.693, Abr 287.897, Mai 288.129, Jun 288.312, Jul 288.939, Ago 289.689, Set 290.238, Out 290.241. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.
15.752.6216.1763.0012 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação,	UNIDADE	1	002	99	02/01/2013	01/07/2016	02/01/2013	01/11/2016	Concluída	31/10/2016	Até 2015: Executados 46%, instalados pontos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).											iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do DF. 2016: Etapa finalizada c/ 49,25% executados (contrato encerr.), c/ implantação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samam; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Tag; SCS Qd 2 a 6 AsaSul; DF-463 (S.Sebastião); Caminhada Parque Cidade (Brasília); Qd.200/300 Rec.Emas; Qd.49 Gama; EQ 30/31 Guará II e outros. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.
Institucional 0077 - Implantar iluminação pública nas calçadas entre o Estádio Mané Garrincha e a 5ª Delegacia de Polícia, no SGAN 901, Asa Norte de Brasília.	M2	900	002	01	01/09/2016	10/10/2016			Concluída	10/10/2016	Obra 100% executada, com instalação de rede, transformador, postes concreto c/ luminárias pétalas (7unid.), postes de aço c/ luminárias (45unid.) (crédito descentr. - Port. Conj. nº 26, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/28.103). Proc.: 141.002.009/2016.
15.782.6216.1110.4450 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .											
Institucional 0057 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília.	M2	5.108	003	01	01/07/2016	25/02/2017			Não Iniciada	31/10/2016	
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA											
Institucional 0051 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu.	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	31/10/2016	Iniciada elaboração de projetos (20%). CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03.	M2	70	004	04	02/05/2016	15/06/2016			Concluída	30/06/2016	Executados 100% dos serviços. Obra concluída, conf. Of. nº 1.230/2016-PRÉS/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 533/2016-NOVACAP - Proc.: 112.005.192/2014.
15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE											
Institucional 0073 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor do Eixo Oeste (Linha Verde).	KM	3	003	09	15/09/2016	06/04/2017			Não Iniciada	31/10/2016	
15.782.6216.5902.7783 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS											
Institucional 0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos	M2	3.641	011	20	30/11/2015	23/07/2016			Concluída	30/04/2016	2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).											Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá; finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0053 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília.	UNIDADE	1	005	01	02/05/2016	15/06/2016			Não Iniciada	31/10/2016	
15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA Institucional 0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	UNIDADE	1	005	09	01/01/2016	19/10/2016			Paralisada	31/10/2016	Executados 8% dos serviços; canteiro implantado; concluídas limpeza, locação e terraplenagem. Iniciada a quadra de areia. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ Institucional 0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoá (procedente da etapa nº 0041/2015).	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	10/03/2016	02/05/2014	01/11/2016	Atrasada	31/10/2016	Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluída instalação telhado nos vestiários(150m²); fundações tótem e cx. d'água; iniciada fundações e estrutura metálica do telhado(7723kg); alambrado (1.134m²). CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0058 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	5	999	10	01/06/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Licença-prêmio convertida em Pecúnia: Jun: 01; out: 01.Processo nº. 110.000.036/2016.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ Institucional											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	3		10	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02; mai: 03; jun: 03; jul: 04; ago: 02; set: 05; out: 03. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015; 110.000.289/2016.
Institucional 0045 - Pagar indenizações/restituições.	UNIDADE	1		10	01/01/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06; mai: 06; jun: 06; jul: 06; ago: 06; set: 06; out: 06. Processo nº. 110.000.036/2016.
Institucional 0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a encargos funcionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1	999	10	18/08/2016	31/12/2016			Andamento Normal	31/10/2016	Pagamento de despesas referente a ressarcimento de salário e férias de servidores cedidos à Secretaria, publicado no DODF nº 155, de 17/08/2016, pág. 48 - Processo nº 110.000.129/2016 e DODF Nº 115, de 17/06/2016, pág. 30 - Processo nº. 110.000.128/2016.
<b>( ** ) PROJETO EM ANDAMENTO</b>											