



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Subsecretaria de Planejamento

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA - ANEXO II

6º BIMESTRE 2017

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 42, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2017, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		1.690.811	10	3.234.364	3.258.409	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.172.460	17.372.648	101	17.337.329	17.237.885	99		
04.122.6001.8502.0092		B		1.690.811	10	3.234.364	3.258.409	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	17.172.460	17.372.648	101	17.337.329	17.237.885	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169; mar: 169; abr: 173; mai: 171; jun: 171; jul: 168; ago: 169; set: 177; out: 172; nov: 173; Dez: 172. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		-18.092	-2	106.509	106.509	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	635.447	79	634.193	634.193	100		
04.122.6001.8504.7003		B		-18.092	-2	106.509	106.509	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	635.447	79	634.193	634.193	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153; mar: 153; abr: 152; mai: 154; jun: 146; jul: 151; ago: 150; set: 155; out: 154; nov: 156; Dez: 152. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		66.345	3	57.544	59.650	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.249.865	318.271	14	304.303	266.699	84		
04.122.6001.8517.0091		B		66.345	3	57.544	59.650	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.249.865	318.271	14	304.303	266.699	84	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.164/2017; 110.000.016/2017; 110.003.459/2017, 00110-00003492/2017-68 (SEI) e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		3.846	1	1.415	1.415	6		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	490.000	24.034	5	16.763	16.763	70		
04.126.6001.2557.2570		B		3.846	1	1.415	1.415	6		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	490.000	24.034	5	16.763	16.763	70	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 100										
04.451.6001.3903	F	B		0	0	0	119.506	24	▶ Aquisição de cartuchos de toner, cilindros para impressoras e aquisição de Patch Cord. Processo nº 110.000.007/2017,110.000.157/2017 e 00110-00003645/2017-77 (SEI).	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	488.204	0	488.203	250.001	51		
04.451.6001.3903.0016		B		0	0	0	119.506	24		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	488.204	0	488.203	250.001	51	▶ 0048 - Complementar recurso para a reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 8										
15.451.6001.1984	F	B		155.190	59	130.689	130.689	52	▶ Executados 100% dos serviços: impermeabilização, pintura, execução de guarda-corpo, troca de iluminação e reforma de banheiros, conf. Of. nº 020/2018-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 06, de 16/03/17-DODF nº 53, de 17/03/17 e Port. Conj. nº 08, de 09/05/2017-DODF nº 88, de 10/05/2017 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	261.341	252.565	97	130.689	130.689	52		
15.451.6001.1984.6962		B		130.690	95	130.689	130.689	100		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	137.247	130.690	95	130.689	130.689	100	▶ 0061 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 78										
15.451.6206.3902	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	500.000	720.000	144	657.560	657.560	91		
15.451.6206.3902.9472		B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	720.000	720	657.560	657.560	91	▶ 0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 2000										
15.451.6207.1302	F	B		0 0		-209.530	445.167	20		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	281.996	2.251.922	799	1.759.668	1.309.105	58		
15.451.6207.1302.5748		B		0 0		-209.530	445.167	20		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA		A	231.996	2.251.921	971	1.759.668	1.309.105	58	▶ 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº	25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 174									0008/2016).	
15.451.6207.5011	F	B		435.616	70	435.616	435.616	100	▶ 2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A	625.000	435.616	70	435.616	435.616	100		
15.451.6207.5011.0001		B		435.616	70	435.616	435.616	100		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO		A	625.000	435.616	70	435.616	435.616	100	▶ 0059 - Complementar recurso para custear parte das despesas com à Construção de 02 (duas) pontes, nas estradas vicinais: VC 381 sobre o Rio Ponte Alta, e, VC 383 sobre o córrego Maracanã, no Gama.	95
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Executados 100% dos serviços, conf. Of. nº 020/2018-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 22, de 22/11/17-DODF nº 225, de 24/11/17 - 22.101/22.201). CT.: 577/2016-NOVACAP - Proc.: 112.002.701/2013.	
15.451.6208.1968	F	B		-300.000	-120	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	250.000	20.000	8	12.577	12.577	63		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968.0018		B		0 0		0	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA- DISTRITO FEDERAL		A	0	20.000	0	12.577	12.577	63	▶0051 - Devolver recursos de superavit financeiro.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 13									▶ Liquidada 01 devolução referente ao Convênio nº 001/2015-SINESP/TERRACAP - Proc.: 110.000.053/2016 e 110.000.342/2014.	
15.451.6208.3615		F B		252.648	1	337.979	680.362	50		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA		A	23.283.062	1.365.974	6	1.365.973	1.365.973	100		
15.451.6208.3615.0010		B		252.648	1	337.979	680.362	50		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	23.283.062	1.365.974	6	1.365.973	1.365.973	100	▶0058 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamentos de 9 despesas referentes aos Contratos nºs 035 a 40/2013, 042, 043 e 045/2013 (objeto: manutenção de mobiliário urbano); relativos às etapas SAG's: 012/2016 a 017/2016, 019, 020 e 022/2016. Publicações DODF nº 167, de 30/08/2017, p.48; nº 169, de 01/09/2017, p. 48; nº 170, de 04/09/2017, p.52; nº 203, de 23/10/2017, p. 39 e nº 231, de 05/12/2017, p. 72. Proc.: 110.000.413/2012.	
15.451.6210.1110		F B		268.971	2	524.306	899.104	38		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023	F	B		9.622.399	3	-80.424.722	33.547.013	11	▶ Pagamentos de 02 despesas de exercícios anteriores referente ao Contrato nº 019/2014 (objeto: estacionamento e alambrado na Clínica da Família, em Águas Claras) e ao Contrato nº 001/2015 (objeto: requalificação de áreas públicas no SCIA), procedentes das Etapas 015/2016 e 024/2016. Publicações: DODF nº 248, de 29/12/2017, p. 69 e DODF nº 242, de 20/12/2017, p. 86. Processos: 112.003.854/2017 e 112.003.974/2016.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		278.018.692	298.374.463	107	68.853.563	66.627.119	22		
15.451.6210.3023.0073	B			7.504.237	17	-17.178.197	229.211	1		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A		44.873.000	37.901.961	84	253.093	253.093	1	▶ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016).	10
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 5% dos serviços - drenagem (200m), sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
									▶ 0050 - Executar serviços de pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no Distrito Federal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0075		B		223.478	1	-3.784.485	5.535.429	27	▶ Executados 1,71% dos serviços: instalação de canteiro de obras e mobilização finalizados; rede de drenagem (2.935m), área urbanizada (2.550m²). Obs.: O percentual de execução (5º Bim.) foi retificado pelo Executor, conforme documento SEI nº 4512766. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	16.234.000	20.624.775	127	14.916.950	14.007.282	68	▶ 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ 2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de redes (2.937m), terraplenagem (35.963m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios (5.973m). Obs.: correção da palavra drenagem para redes. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	
Quantidade 1									▶ 0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).	13
									▶ 2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 86% dos serviços - redes (3.286m), escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita (5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). Obs.: correção da palavra drenagem para redes. Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶ 0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076	B			2.613.319	22	834.149	4.917.943	25	no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016). ▶ 2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m), drenagem em execução. Obs.: correção da palavra drenagem para redes. Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016).	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO	A		11.881.000	19.884.553	167	17.530.528	17.356.849	87	▶ 2016: Executados 15,39%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Executados 70% dos serviços: escavações (25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto (16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios (1,895m). Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016). ▶ 2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem (148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	13
									▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0027/2016).	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)												
Quantidade 1									<p>▶ 2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executados 100% dos serviços - drenagem (3.971m), asfalto (9.691m²), intertravados (12.804m²) e passeios (8.951m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia (38.200m³). 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 45%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 83,63% dos serviços - intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem (2.666m), meios-fios (4.012m) e concreto (1.588m). Obs.: quantitativo do asfalto retificado. Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial</p>	26	26	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016).	
									<p>▶ 2016: Executados 47%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 100% dos serviços - asfalto (7.554m²), intertravado (19.132m²) e passeios (7.415,25m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016).</p>	26
									<p>▶ 2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 89,2% dos serviços - asfalto (7.269m²), intertravado (9.807m²), passeios (6.316m²) e meios-fios (4.114m) e concreto (1.322m). Obs.: quantitativo do asfalto retificado. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p>	26
									<p>▶ Executados 85,20% dos serviços: pavimentação (9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), execução de concreto (89m³) e gabião (1.065m²). Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p>	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B		-718.634	0	-60.296.188	22.864.430	10	▶ Executados 87% dos serviços: terraplenagem (18.671m ²), escavação da lagoa (27.501m ³), fornecimento de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), execução de concreto (124m ³) e gabião (1.072m ²). Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	205.030.692	219.963.174	107	36.152.992	35.009.895	16	▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016).	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m ²) e pavimentação (3.497m ²). 2017: Executados 27,5% dos serviços: pavimentação (22.157m ²), redes (3.790m). Obs.: correção da palavra drenagem para redes. Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
Quantidade 1									▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016).	30
									▶ Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m ²). 2017: Executados 15,74% dos serviços, drenagem (6.213m) e dissipadores (5 unid.). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								<p>▸ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0050/2016).</p> <p>▸ 2016: Executados 1,60%, iniciada elab. proj. executivos viário/viaduto, implantação parcial de pav. asfáltica (4.698m²). 2017: Executados 3% dos serviços: redes (1.283m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▸ 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8.</p> <p>▸ Executados 4,78% dos serviços: redes (2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4 unid). Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▸ 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8.</p> <p>▸ Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), passeios (23.337m²) e dissipadores (1unid.). Lote 05-CT.: 019/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▸ 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3.</p> <p>▸ Executados 9% dos serviços: redes (3.166m), escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). Obs.: valores de</p>	30	
										30
										30
										30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		16.880.626	15	-62.282.271	20.605.203	14	pavimentação e passeios e rampas foram retificados. Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. ▶ Executados 7% dos serviços: implantação de redes (4.007m) e escavações (31.000m³), ritmo lento. Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		113.038.496	145.754.505	129	53.107.233	49.474.258	34		
15.451.6210.3058.0003		B		14.131.004	14	-62.282.271	20.605.203	16		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		99.296.496	132.076.503	133	53.107.233	49.474.258	37	▶0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016). ▶ Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 92% dos serviços - drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios (271m²) e redes (18.532m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 661977										
									▶0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.5695.0001		B		0	0		-8.861	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	478.588	8.861	2		0	0	0	▶0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016).	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 100% dos serviços - monitoramento ambiental finalizado. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
15.482.6208.3059		F B		1.412.403	6		-7.850.000	2.400.293	6		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	22.811.000	37.196.172	163		4.039.629	2.400.293	6		
15.482.6208.3059.0003		B			1		0	-7.850.000	2.400.293	8	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	15.781.000	30.170.171	191		4.039.629	2.400.293	8	▶0060 - Construir Unidades Habitacionais Unifamiliares, no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia/DF.	9
CASA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 11272										▶ Executados 27,89% dos serviços: em andamento infraestrutura, vigas baldrames, alvenaria de fechamento, tubulação horizontal de esgoto e pilares, conf. documento SEI nº 4506145; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 07, de 31/03/17-DODF nº 64, de 03/04/17 e Port. Conj. nº 12, de 05/06/2017-DODF nº 107, de 06/06/2017 - 22.101/28.209). Obs.: A conclusão desta Etapa deve-se ao fato de que a	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.1133	F	B		0 0		1.030.751	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		2.315.859	2.143.625	93	1.030.751	0 0			
15.752.6210.1133.2836		B		0 0		1.030.751	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	A		2.265.859	2.143.625	95	1.030.751	0 0			
INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.752.6210.8507	F	B		12.717.378	8	33.548.727	36.282.512	19		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	187.625.113	111	186.430.995	168.600.928	90		
15.752.6210.8507.6471		B		12.717.378	8	33.548.727	36.282.512	19		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	A		169.199.814	187.625.113	111	186.430.995	168.600.928	90		

continuidade da intervenção transcorrerá no orçamento da CODHAB. CT.: 039/2017-CODHAB - Proc.: 392.001.270/2017.

0063 - Registrar despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.

0036 - Registro de 01 despesa de exercícios anteriores referente ao Contrato nº 039/2012, objeto: remanejamento de linha de transmissão da CEB na área do Taguaparque, procedente da Etapa 056/2014. Publicação DODF nº 248, de 29/12/2017, p. 68. Proc.: 110.000.205/2014.

0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.752.6216.1763	F	B		5.649.025	12	-2.632.592	2.027.861	3	▶ Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Mar 293.186, Abr 293.287, Mai 293.488, Jun 293.563, Jul 293.737, Ago 293.836, set 293.876, out 294.016, nov 294.285 e dez 294.506 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. Consumo (KWH): Jul 39.245.028, Ago 39.259.047, set 38.002.265, out 39.315.501, nov 39.481.300 e dez 39.701.201 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		47.809.405	72.501.763	152	58.808.158	46.256.639	64		
15.752.6216.1763.0012		B		5.449.025	11	-2.632.592	2.027.861	3		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		47.485.833	71.302.403	150	57.809.197	46.256.639	65	▶ 0054 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	1
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 34410									▶ Pagamentos de 2 despesas referentes aos Contratos nº s: 027/2012 e 040/2008, Publicações: DODF nº 30, de 29/06/17, p. 02 (Edição Extra) e DODF nº 144, de 28/07/2017, p. 02 (Suplemento). Processos.: 110.000.528/2013 e 110.000.028/2008.	
									▶ 0055 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as bluit" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1110	F	B		0	0	-522.843	5.377	0	<p>▶ Total de 107 projetos. No período 03 das Etapas 1 e 2. CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.</p> <p>▶ 0056 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF. 99</p> <p>▶ Implantados 908 pontos de iluminação (135 no período), em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.</p> <p>▶ 0057 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires. 30</p> <p>▶ Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 03 vãos de rede e 03 caixas de comando, conf. Of. nº 841/2017, nº 1.000/2017 e nº 1150/2017-RA XXX; (crédito descentr - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17-22.101/59.133). CT.: 003/2017-RA XXX - Proc.: 366.000.035/2017.</p> <p>▶ 0062 - Registrar despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia. 99</p> <p>▶ Registros de 21 despesas de exercícios anteriores referentes ao Contrato nº 037/2012, objeto: elaboração de projeto e de execução de obras de implantação e melhoria do sistema de iluminação pública do DF, procedente da Etapa 040/2016. Publicações DODF nº 248, de 29/12/2017, pp. 68 a 70. Proc.: 110.000.294/2012.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	114.395	1.305.570	0	756.882	287.099	22		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1110.4450		B		0	0	-522.843	5.377	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .		A	114.395	1.305.570	0	756.882	287.099	22	▶0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ 2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 58% dos serviços - passeios da SQS 107 finalizados, rampas (8 unid.), piso podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.	
Quantidade 2080										
15.782.6216.3054		F B		27.709.404	21	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	130.501.000	120.000.001	92	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		27.709.404	21	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	130.501.000	120.000.001	92	0	0	0	▶0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016).	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)									▶ 2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
Quantidade 1										
15.782.6216.3087		F B		0	0	-25.235	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	305.866	61	280.630	257.449	84		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3087.0001	B		0	0	-25.235	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A	500.000	305.866	61	280.630	257.449	84	<p>▶0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016).</p> <p>▶ 2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15 unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09 m²), passarela (1 unid.), fradinhos (30 unid.) e placas de sinalização (9m²), sem realização no período. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.</p> <p>▶0047 - Construir calçadas, plataforma elevada e rampas de acessibilidade no entorno da Escola de Música de Brasília, sito no SGAS 602, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - finalizadas calçadas, readequação das travessias, piso de paradas de ônibus e plantio de grama, conf. Of. nº 020/2018-PRES/Novacap; (crédito descentr - Port. Conj. nº 03, de 22/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17-22.101/22.201). CT.: 024/2017-NOVACAP - Proc.: 141.005.350/2013.</p>	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 7200									
15.782.6216.3119	F B		31.908.767	19	-7.610.331	1.055.107	1		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	164.649.000	150.900.265	92	2.121.457	2.055.107	1		
15.782.6216.3119.0004	B		31.908.767	19	-7.610.331	1.055.107	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	164.649.000	150.900.265	92	2.121.457	2.055.107	1	<p>0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016).</p> <p>2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 34% dos Serviços - exec. de dren., exec. de sub-leito, sub-base, base e continuidade na capa asfáltica. O percentual de execução (5º Bim.) foi retificado pelo Executor, conforme documento SEI nº 3921407. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.</p> <p>0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga.</p> <p>Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura de blocos e das mesoestruturas. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.</p>	9
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 17										
15.812.6206.3440	F	B		0	0	-322	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	10.000	465.382	0	465.059	465.059	100		
15.812.6206.3440.0011		B		0	0	-322	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	465.382	0	465.059	465.059	100	<p>0053 - Executar obras de recuperação de campo de futebol de grama sintética do complexo do Alto da Boa Vista, na Fercal.</p>	31
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 41										
15.812.6206.3596	F	B		-187.994	-26	-54.661	213.198	14	▶ Executados 100% dos serviços - campo de futebol recuperado, conf. Of. nº 1287/2017- PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10, de 16/05/17-DODF nº 93, de 17/05/17 - 22.101/22.201). CT.: 588/2016-NOVACAP - Proc.: 110.000.248/2016.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	715.303	1.543.517	216	220.112	220.112	14		
15.812.6206.3596.8531		B		-256.757	-73	-54.661	213.198	21		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .		A	352.604	1.014.504	288	220.112	220.112	22	▶ 0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016).	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Executados 94% dos serviços - execução de pista de cooper em fase de finalização (8.366m²). CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.	
15.812.6219.1606	F	B		90.102	11	-640.000		0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	822.000	3.120.286	380	544	544	0		
15.812.6219.1606.0002		B		90.102	15	-440.000		0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E		A	620.000	2.439.216	393	544	544	0	▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016).	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606.0004		B		0 0		-200.000		0 0		▶ 2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Termo de Rescisão - DODF nº 183, de 22/09/2017, p. 32 . CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	202.000	681.070	337	0		0 0		▶ 0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016).
28.846.0001.9050		F B		462.000	32	960.495	854.711	28		▶ Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e ex. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Sem realização no período. CT.: 006/2014 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	3.105.947	214	3.003.863	2.867.537	92		
28.846.0001.9050.0073		B		462.000	32	960.495	854.711	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.454.000	3.105.947	214	3.003.863	2.867.537	92		▶ 0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 02; mar: 07; abr: 05; mai: 04; jun: 05; jul: 05; ago: 07; set: 03; out: 05; Nov: 03; Dez: 12. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017; 110.000.082/2017; 110.000.083/2017; 110.000.110/2017 e 110.003.158/2017-12 (nº SEI); 110.003.601/2017-47 (nº SEI); 110.003.669/2017-26 (nº SEI) e 00110-00004060/2017-74 (SEI). ▶ 0046 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 03; fev: 03; mar: 03; abr: 03; mai: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04; nov: 05; Dez: 05. Processo nº 110.000.036/2017. Indenizações de diferença de férias indenização proporcional, diferença férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: jan: 04; abr: 07; mai: 03; jun: 06; ago: 02; set: 11; nov: 08; Dez: 02. Processo nº 110.000.036/2017.	10



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		1.744.921	8	3.399.833	14	3.545.488	15	3.258.409	0	167.574	119.506	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.	A		22.285.545	109	18.780.792	77	18.405.541	76	17.237.885	0	917.655	250.001	0	0	
122	B		1.739.064	9	3.398.418	19	3.424.568	19	3.258.409	0	166.159	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		20.222.325	91	18.275.826	100	18.138.778	99	17.237.885	0	900.892	0	0	0	
6001	B		1.739.064	9	3.398.418	19	3.424.568	19	3.258.409	0	166.159	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		20.222.325	91	18.275.826	100	18.138.778	99	17.237.885	0	900.892	0	0	0	
8502	F B		1.690.811	10	3.234.364	19	3.258.409	19	3.258.409	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		17.172.460	101	17.337.329	100	17.237.885	99	17.237.885	0	0	0	0	0	
04.122.6001.8502.0092	B		1.690.811	10	3.234.364	19	3.258.409	19	3.258.409	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		17.172.460	101	17.337.329	100	17.237.885	99	17.237.885	0	0	0	0	0	
8504	F B		-18.092	-2	106.509	17	106.509	17	0	0	106.509	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		800.000	79	634.193	100	634.193	100	0	0	634.193	0	0	0	
04.122.6001.8504.7003	B		-18.092	-2	106.509	17	106.509	17	0	0	106.509	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		800.000	79	634.193	100	634.193	100	0	0	634.193	0	0	0	
8517	F B		66.345	3	57.544	18	59.650	19	0	0	59.650	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.249.865	14	304.303	96	266.699	84	0	0	266.699	0	0	0	
04.122.6001.8517.0091	B		66.345	3	57.544	18	59.650	19	0	0	59.650	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		2.249.865	14	304.303	96	266.699	84	0	0	266.699	0	0	0	
126	B		3.846	0	1.415	6	1.415	6	0	0	1.415	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		1.540.000	2	16.763	70	16.763	70	0	0	16.763	0	0	0	
6001	B		3.846	0	1.415	6	1.415	6	0	0	1.415	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		1.540.000	2	16.763	70	16.763	70	0	0	16.763	0	0	0	
2557	F B		3.846	1	1.415	6	1.415	6	0	0	1.415	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		490.000	5	16.763	70	16.763	70	0	0	16.763	0	0	0	
04.126.6001.2557.2570	B		3.846	1	1.415	6	1.415	6	0	0	1.415	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	A		490.000	5	16.763	70	16.763	70	0	0	16.763	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL															
451	B		0	0	0	0	119.506	24	0	0	0	119.506	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	21.412	488.204	0	488.203	100	250.001	51	0	0	0	250.001	0	0	0
6001	B		0	0	0	0	119.506	24	0	0	0	119.506	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	21.412	488.204	0	488.203	100	250.001	51	0	0	0	250.001	0	0	0
3903	F B		0	0	0	0	119.506	24	0	0	0	119.506	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	21.412	488.204	0	488.203	100	250.001	51	0	0	0	250.001	0	0	0
04.451.6001.3903.0016	B		0	0	0	0	119.506	24	0	0	0	119.506	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	21.412	488.204	0	488.203	100	250.001	51	0	0	0	250.001	0	0	0
15	B		109.382.561	11	-131.124.060	-12	98.727.500	9	0	0	36.962.873	61.764.627	0	0	0
URBANISMO.	A	1.038.706.401	1.101.802.991	106	382.481.675	35	342.516.270	31	0	0	169.979.478	172.536.792	0	0	0
451	B		29.567.230	6	-141.496.793	-29	56.743.154	12	0	0	680.362	56.062.792	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	477.224.699	493.192.151	103	128.327.459	26	121.973.041	25	0	0	1.378.550	120.594.490	0	0	0
6001	B		155.190	50	130.689	52	130.689	52	0	0	0	130.689	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	311.341	252.565	81	130.689	52	130.689	52	0	0	0	130.689	0	0	0
1984	F B		155.190	59	130.689	52	130.689	52	0	0	0	130.689	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	261.341	252.565	97	130.689	52	130.689	52	0	0	0	130.689	0	0	0
15.451.6001.1984.6962	B		130.690	95	130.689	100	130.689	100	0	0	0	130.689	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	137.247	130.690	95	130.689	100	130.689	100	0	0	0	130.689	0	0	0
6206	B		40.205	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A	937.284	920.000	98	657.560	71	657.560	71	0	0	0	657.560	0	0	0
3902	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	500.000	720.000	144	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
15.451.6206.3902.9472	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	100.000	720.000	720	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
6207	B		460.575	37	226.086	8	880.783	31	0	0	0	880.783	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A	1.232.381	2.811.694	228	2.195.284	78	1.744.721	62	0	0	0	1.744.721	0	0	0
1302	F B		0	0	-209.530	-9	445.167	20	0	0	0	445.167	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A		281.996	2.251.922	799	1.759.668	78	1.309.105	58	0	0	0	1.309.105	0	0
15.451.6207.1302.5748	B			0	0	-209.530	-9	445.167	20	0	0	0	445.167	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		231.996	2.251.921	971	1.759.668	78	1.309.105	58	0	0	0	1.309.105	0	0
5011	F B			435.616	70	435.616	100	435.616	100	0	0	0	435.616	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	A		625.000	435.616	70	435.616	100	435.616	100	0	0	0	435.616	0	0
15.451.6207.5011.0001	B			435.616	70	435.616	100	435.616	100	0	0	0	435.616	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO	A		625.000	435.616	70	435.616	100	435.616	100	0	0	0	435.616	0	0
6208	B			2.099.059	6	337.979	3	680.362	6	0	0	680.362	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		34.690.013	12.063.301	35	1.378.550	11	1.378.550	11	0	0	1.378.550	0	0	0
1968	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		250.000	20.000	8	12.577	63	12.577	63	0	0	12.577	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A			20.000	0	12.577	63	12.577	63	0	0	12.577	0	0	0
3615	F B			252.648	1	337.979	25	680.362	50	0	0	680.362	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		23.283.062	1.365.974	6	1.365.973	100	1.365.973	100	0	0	1.365.973	0	0	0
15.451.6208.3615.0010	B			252.648	1	337.979	25	680.362	50	0	0	680.362	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		23.283.062	1.365.974	6	1.365.973	100	1.365.973	100	0	0	1.365.973	0	0	0
6210	B			26.771.996	6	-142.191.547	-30	55.051.320	12	0	0	0	55.051.320	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		438.676.199	476.937.655	109	123.965.376	26	118.061.520	25	0	0	0	118.061.520	0	0
1110	F B			268.971	2	524.306	22	899.104	38	0	0	0	899.104	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		11.814.115	2.359.042	20	2.004.581	85	1.960.143	83	0	0	0	1.960.143	0	0
15.451.6210.1110.0147	B			268.971	3	524.306	22	899.104	38	0	0	0	899.104	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		9.264.115	2.359.042	25	2.004.581	85	1.960.143	83	0	0	0	1.960.143	0	0
3023	F B			9.622.399	3	-80.424.722	-27	33.547.013	11	0	0	0	33.547.013	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO	A		278.018.692	298.374.463	107	68.853.563	23	66.627.119	22	0	0	0	66.627.119	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 24/01/2018 17:02:43

128



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CRESCIMENTO - PAC															
15.451.6210.3023.0073	B		7.504.237	17	-17.178.197	-45	229.211	1	0	0	0	229.211	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.873.000	37.901.961	84	253.093	1	253.093	1	0	0	0	253.093	0	0	0
15.451.6210.3023.0075	B		223.478	1	-3.784.485	-18	5.535.429	27	0	0	0	5.535.429	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	A	16.234.000	20.624.775	127	14.916.950	72	14.007.282	68	0	0	0	14.007.282	0	0	0
15.451.6210.3023.0076	B		2.613.319	22	834.149	4	4.917.943	25	0	0	0	4.917.943	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II	A	11.881.000	19.884.553	167	17.530.528	88	17.356.849	87	0	0	0	17.356.849	0	0	0
15.451.6210.3023.0077	B		-718.634	0	-60.296.188	-27	22.864.430	10	0	0	0	22.864.430	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	205.030.692	219.963.174	107	36.152.992	16	35.009.895	16	0	0	0	35.009.895	0	0	0
3058	F B		16.880.626	15	-62.282.271	-43	20.605.203	14	0	0	0	20.605.203	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	113.038.496	145.754.505	129	53.107.233	36	49.474.258	34	0	0	0	49.474.258	0	0	0
15.451.6210.3058.0003	B		14.131.004	14	-62.282.271	-47	20.605.203	16	0	0	0	20.605.203	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	99.296.496	132.076.503	133	53.107.233	40	49.474.258	37	0	0	0	49.474.258	0	0	0
482	B		1.412.403	6	-7.850.000	-21	2.400.293	6	0	0	0	2.400.293	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A	22.811.000	37.196.172	163	4.039.629	11	2.400.293	6	0	0	0	2.400.293	0	0	0
6208	B		1.412.403	6	-7.850.000	-21	2.400.293	6	0	0	0	2.400.293	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A	22.811.000	37.196.172	163	4.039.629	11	2.400.293	6	0	0	0	2.400.293	0	0	0
3059	F B		1.412.403	6	-7.850.000	-21	2.400.293	6	0	0	0	2.400.293	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	A	22.811.000	37.196.172	163	4.039.629	11	2.400.293	6	0	0	0	2.400.293	0	0	0
15.482.6208.3059.0003	B		1	0	-7.850.000	-26	2.400.293	8	0	0	0	2.400.293	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		15.781.000	30.170.171	191	4.039.629	13	2.400.293	8	0	0	0	2.400.293	0	0
752	B			18.366.403	8	31.946.886	12	38.310.373	15	0	0	36.282.512	2.027.861	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		219.325.078	262.270.501	120	246.269.903	94	214.857.567	82	0	0	168.600.928	46.256.639	0	0
6210	B			12.717.378	7	34.579.478	18	36.282.512	19	0	0	36.282.512	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		171.515.673	189.768.738	111	187.461.746	99	168.600.928	89	0	0	168.600.928	0	0	0
8507	F B			12.717.378	8	33.548.727	18	36.282.512	19	0	0	36.282.512	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	187.625.113	111	186.430.995	99	168.600.928	90	0	0	168.600.928	0	0	0
15.752.6210.8507.6471	B			12.717.378	8	33.548.727	18	36.282.512	19	0	0	36.282.512	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		169.199.814	187.625.113	111	186.430.995	99	168.600.928	90	0	0	168.600.928	0	0	0
6216	B			5.649.025	12	-2.632.592	-4	2.027.861	3	0	0	0	2.027.861	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		47.809.405	72.501.763	152	58.808.158	81	46.256.639	64	0	0	0	46.256.639	0	0
1763	F B			5.649.025	12	-2.632.592	-4	2.027.861	3	0	0	0	2.027.861	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		47.809.405	72.501.763	152	58.808.158	81	46.256.639	64	0	0	0	46.256.639	0	0
15.752.6216.1763.0012	B			5.449.025	11	-2.632.592	-4	2.027.861	3	0	0	0	2.027.861	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		47.485.833	71.302.403	150	57.809.197	81	46.256.639	65	0	0	0	46.256.639	0	0
782	B			59.618.172	20	-8.158.409	-3	1.060.483	0	0	0	0	1.060.483	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		295.964.395	272.511.702	92	3.158.969	1	2.599.655	1	0	0	0	2.599.655	0	0
6216	B			59.618.172	20	-8.158.409	-3	1.060.483	0	0	0	0	1.060.483	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		295.964.395	272.511.702	92	3.158.969	1	2.599.655	1	0	0	0	2.599.655	0	0
1110	F B			0	0	-522.843	-40	5.377	0	0	0	0	5.377	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		114.395	1.305.570	0	756.882	58	287.099	22	0	0	0	287.099	0	0
15.782.6216.1110.4450	B			0	0	-522.843	-40	5.377	0	0	0	0	5.377	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .	A		114.395	1.305.570	0	756.882	58	287.099	22	0	0	0	287.099	0	0
3087	F B			0	0	-25.235	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		500.000	305.866	61	280.630	92	257.449	84	0	0	0	257.449	0	0
15.782.6216.3087.0001	B			0	0	-25.235	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--	A		500.000	305.866	61	280.630	92	257.449	84	0	0	0	257.449	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
DISTRITO FEDERAL															
3119	F	B		31.908.767	19	-7.610.331	-5	1.055.107	1	0	0	0	1.055.107	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		164.649.000	150.900.265	92	2.121.457	1	2.055.107	1	0	0	0	2.055.107	0	0
15.782.6216.3119.0004		B		31.908.767	19	-7.610.331	-5	1.055.107	1	0	0	0	1.055.107	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		164.649.000	150.900.265	92	2.121.457	1	2.055.107	1	0	0	0	2.055.107	0	0
812		B		249.755	5	-5.565.744	-38	213.198	1	0	0	0	213.198	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		4.687.003	14.477.159	309	685.715	5	685.715	5	0	0	0	685.715	0	0
6206		B		159.654	4	-4.925.744	-43	213.198	2	0	0	0	213.198	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		3.865.003	11.356.873	294	685.171	6	685.171	6	0	0	0	685.171	0	0
3440	F	B		0	0	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		10.000	465.382	0	465.059	100	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
15.812.6206.3440.0011		B		0	0	-322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL	A		10.000	465.382	0	465.059	100	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
3596	F	B		-187.994	-26	-54.661	-4	213.198	14	0	0	0	213.198	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		715.303	1.543.517	216	220.112	14	220.112	14	0	0	0	220.112	0	0
15.812.6206.3596.8531		B		-256.757	-73	-54.661	-5	213.198	21	0	0	0	213.198	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A		352.604	1.014.504	288	220.112	22	220.112	22	0	0	0	220.112	0	0
6219		B		90.102	11	-640.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		822.000	3.120.286	380	544	0	544	0	0	0	0	544	0	0
1606	F	B		90.102	11	-640.000	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		822.000	3.120.286	380	544	0	544	0	0	0	0	544	0	0
15.812.6219.1606.0002		B		90.102	15	-440.000	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A		620.000	2.439.216	393	544	0	544	0	0	0	0	544	0	0
28		B		-44.311	-2	960.495	31	854.711	28	835.490	0	19.221	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.087.701	3.105.947	149	3.003.863	97	2.867.537	92	2.791.454	0	76.083	0	0	0
846		B		-44.311	-2	960.495	31	854.711	28	835.490	0	19.221	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.087.701	3.105.947	149	3.003.863	97	2.867.537	92	2.791.454	0	76.083	0	0	0
0001	B			-44.311	-2	960.495	31	854.711	28	835.490	0	19.221	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.087.701	3.105.947	149	3.003.863	97	2.867.537	92	2.791.454	0	76.083	0	0	0
9050	F B			462.000	32	960.495	31	854.711	28	835.490	0	19.221	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.454.000	3.105.947	214	3.003.863	97	2.867.537	92	2.791.454	0	76.083	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			462.000	32	960.495	31	854.711	28	835.490	0	19.221	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		1.454.000	3.105.947	214	3.003.863	97	2.867.537	92	2.791.454	0	76.083	0	0	0
Total da Unidade	F B			113.211.489	10	-126.763.732	-11	103.127.699	9	4.093.898	0	37.149.669	61.884.133	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	A		1.101.027.864	1.139.830.355	104	404.266.331	35	363.789.349	32	20.029.339	0	170.973.216	172.786.793	0	0
	T A		1.101.027.864	1.139.830.355	104	404.266.331	35	363.789.349	32	20.029.339	0	170.973.216	172.786.793	0	0