



# **Governo do Distrito Federal**

**Secretaria de Estado de Economia do**

**Distrito Federal**

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR  
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR  
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

**6º BIMESTRE 2020**

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA – 6º BIMESTRE/2020

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
  2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
  3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2020 – Lei nº. 6.482, de 09/01/2020.
  4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
  5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado”, os valores correspondentes a “POS A – Ano” referem-se às execuções acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções realizadas no bimestre.
  6. O registro de três asteriscos “\*\*\*” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
  7. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até **31/12/2020** e registrados no SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até **20/01/2021** e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até **26/01/2021**.
  8. A Administração Regional de Sobradinho II - UO 09128 - RA XXVI, Fundo de Saúde da Polícia Militar - UO 24901 - FSPMDF e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – UO 21101 - SEMA, não cadastraram e nem atualizaram etapas em alguns programas de trabalho com valor liquidado no bimestre.
  9. As Unidades Orçamentárias Companhia Imobiliária de Brasília - UO 20201 - TERRACAP, BIOTIC S/A - UO 20203, não atualizaram etapas em programas de trabalho com valores liquidados no bimestre.
  10. A Administração Regional de Sobradinho II - UO 09128 - RA XXVI, não alterou adequadamente os Estágios das etapas 0001, 0002, 0005, 0006, 0007, 0009, 0010 e 0013.
  11. A Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade - SEAC – UO 61101, não cadastraram etapas em alguns programas de trabalho, constantes do Quadro de Detalhamento de Despesa da Unidade – QDD, referente ao exercício 2020, conforme o especificado no Ofício Nº 1/2021 - SEAC/SUAG, de 04/01/2021, Processo SEI 00040-00006253/2020-08, Doc. Sei 53559646.
1. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D – Dispêndio.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO  
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO I**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
04.122.8209.8502	F	B		3.019.853	0	3.702.314	3.642.960	121			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.139.584	20.104.983	105	19.865.402	19.806.047	99			
04.122.8209.8502.0092		B		3.019.853	0	3.702.314	3.642.960	121			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	19.139.584	20.104.983	105	19.865.402	19.806.047	99			<p>► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p> <p>► ► Servidores ativos remunerados: [Jan. 189 ;Fev. 190 ;Mar. 191 ;Abr. 187 ;Mai. 187 ;Jun. 186 ;Jul. 186 ;Ago. 190 ;Set. 186 ;Out. 185 ;Nov. 186 ;Dez. 188].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.</p>
04.122.8209.8504	F	B		90.544	0	115.335	112.335	124			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	762.000	762.000	100	710.687	707.687	93			
04.122.8209.8504.7003		B		90.544	0	115.335	112.335	124			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	762.000	762.000	100	710.687	707.687	93			<p>► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p> <p>► ► Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [Jan. 172 ;Fev. 168 ;Mar. 170 ;Abr. 173 ;Mai. 159 ;Jun. 158 ;Jul. 157 ;Ago. 156 ;Set. 156 ;Out. 156 ;Nov. 159 ;Dez. 156]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.</p>
04.122.8209.8517	F	B		(150.000)	0	115.951	58.504	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.140.920	732.565	64	674.397	560.391	76			
04.122.8209.8517.0091		B		(150.000)	0	115.951	58.504	0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.140.920	732.565	64	674.397	560.391	76	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  ► ► Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionaria para nobreak., aquisição de termômetro Digital [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;Nov. 1 ;Dez. 1].Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00; 00110-0000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68, 00112-0000008623/2020-42, 00110-0000001525/2020-31 e outros.		
04.126.8209.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	73.125	49	11.610	11.610	16			
04.126.8209.1471.0033		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	73.125	49	11.610	11.610	16	► 0033-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  ► ► Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-0000000246/2020-50. [Mar. 1 ;]		
04.126.8209.2557	F	B		0	0	0	7.876	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	86.706	58	71.075	38.336	44			
04.126.8209.2557.2570		B		0	0	0	7.876	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	86.706	58	71.075	38.336	44	► 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  ► ► Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de peças para plotter [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00 e 00110-0000001390/2020-11.		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
04.128.8209.4088	F	B		0	0	2.100	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	4.875	49	3.490	1.390	29			
04.128.8209.4088.0066		B		0	0	2.100	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	4.875	49	3.490	1.390	29			
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10											<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0034-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</li> <li>▶ ▶ Curso/Treinamento On Line sobre "RDC - Aplicação do RDC e da Contratação integrada na Licitação e execução de Obras Públicas, Processo sei nº 00110-0000001795/2020-41, 00110-00002854/2020-07. [Jul. 1 ;Nov. 1 ;]</li> </ul>
15.451.6207.1302	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	260.000	650.826	250	541.195	541.195	83			
15.451.6207.1302.0799		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	260.000	650.826	250	541.195	541.195	83			
FEIRA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 356											<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0040-Construir feiras no Distrito Federal.</li> <li>▶ ▶ Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 804.476/2014. Objeto: construção da Feira Permanente da Estrutural, CT 002/2016 (obra concluída na Etapa 007/2018). Processo nº 00110-0000000237/2020-69. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</li> </ul>
15.451.6208.1968	F	B		65.532	0	67.320	151.752	232			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.014.654	854.906	84	848.011	721.884	84			
15.451.6208.1968.0018		B		65.532	0	67.320	151.752	232			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL  PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.014.654	854.906	84	848.011	721.884	84	<p>► 0005-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado em 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácara 126 e 128. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. Realizado até 2019: topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e, em PVs; levant. planialtim. e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2019: 71,56% dos serviços. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).</p> <p>► ► Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácara, vias e postos de visitas; os serviços são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição; levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. Realizado até 2019: em diversas chácara, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 3, 17, 10, 7, 4b, 15, 4, 04A, 06, 01, 13B, 8, 12, 1B, 3A, 6A, 5 e 10. Executados até 2019: 73,04% dos serviços, CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à elaboração de projetos.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 111, de 16/06/2020, p. 85; no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43 e no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 46. Contrato nº 017/2014. Processo nº 110.000.435/2012.</p>	■	■



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6209.1110	F	B		(401.542)	0	(3.640.192)	2.296.146	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.982.717	12.744.871	183	5.531.098	4.913.008	39			
15.451.6209.1110.0147		B		(401.542)	0	(3.640.192)	2.296.146	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 40597		A	6.982.717	12.744.871	183	5.531.098	4.913.008	39			► 0007-Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019).  ► ► Realizado no período - drenagem (123m); Acumulado até 2020 - drenagem (3.948m). Executado até 2020: 52,60% dos serviços. Realizado em 2019: mobilização de equipe, instalação de canteiro e drenagem (1.079m). Executado em 2019: 8% dos serviços. CT: 011/2019 (ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.451.6209.1836	F	B		0	0	96.175	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	100.000	0	96.175	0	0			
15.451.6209.1836.0099		B		0	0	96.175	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--NO DF-DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	100.000	0	96.175	0	0			► 0076-Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.  ► ► Execução de 3 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) que preveem implantação de novos pontos de iluminação e instalações de luminárias em Sobradinho (Área verde da Quadra 08, estacionamento e parada na BR 020 e DF 330 (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00002399/2020-31. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6209.3023	F	B		360.732	0	(5.253.726)	1.684.659	217			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	42.103.000	53.513.417	124	8.946.049	8.262.263	9			
15.451.6209.3023.0073		B		360.732	0	(4.819.540)	782.376	217			



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	26.943.000	33.539.245	124	3.525.312	3.141.526	9	<p>► 0008-Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - drenagem: lançamento e lagoa escavações (694m³) e rachão (1.127m³). Acumulado até 2020 - pavimentação (20.900m²), meios-fios (6.116m), drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²), escavações (4.532m³) e rachão (2.286m³). Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Realizado até 2019: colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). Executado até 2019: 36,19% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.</p> <p>► 0010-Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado em 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográficos e execução de calçadas (4.720m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Realizado até 2019: drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2019: 42,29% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0092-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 49, de 13/03/2020, p. 43 e no DODF nº 240, de 22/12/2020, p. 66. Despesas dos Contratos: nº 001/2018 e nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Proc.: nº 110.000.208/2014. []</p>		
15.451.6209.3023.0075		B		0	0	(434.186)	902.283	0			



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.150.000	18.649.919	132	5.231.053	4.931.053	26	<p>► 0032-Executar serviços de construção de bacias de retenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.</p> <p>► ► Não houve medição no período. Acumulado: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado: 85,69% dos serviços. CT 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. Obs.: correção do quantitativo de bacia cerca viva. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0072-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 143, de 30/07/2020, p. 50; no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 147, de 05/08/2020, p. 36, no DODF nº 188, de 02/10/2020, p. 51 e no DODF nº 219, de 19/11/2020, p. 64. Despesas dos Contratos: nº 018/2016, nº 017/2016 e nº 016/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Porto Rico - Santa Maria). Proc.: nº 110.000.321/2015.</p>	■	■
15.451.6209.3023.0076		B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.010.000	1.324.253	131	189.684	189.684	14	<p>► 0046-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 149, de 07/08/2020, p. 49 e no DODF nº 186, de 30/09/2020, p. 85. Despesas dos Contratos: nº 009/2016, nº 012/2015 e nº 012/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Buritis-Sobradinho II). Proc.: nº 110.000.207/2014.</p>		
15.451.6209.3058	F	B		0	0	(1.226.092)	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	49.583.000	50.083.000	101	202.000	0	0			
15.451.6209.3058.0003		B		0	0	(1.226.092)	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ■	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 290000		A	49.583.000	50.083.000	101	202.000	0	0	<p>► 0019-Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).</p> <p>► ► Sem realização em 2020. Realizado até 2018: escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). Executado até 2018: 98,85% dos serviços. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 557.015,00] m²</p> <p>► 0089-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente.</p> <p>► ► Realizado no período - início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. []</p> <p>► 0090-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente.</p> <p>► ► Realizado no período - início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. []</p>	
15.451.6209.3089	F	B		0	0	200.000	348.319	0		
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	1.000.000	4.760.420	476	2.606.102	1.949.512	41		
15.451.6209.3089.0002		B		0	0	200.000	348.319	0		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2020

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO .  OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 7762		A	1.000.000	4.760.420	476	2.606.102	1.949.512	41	► 0031-Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.  ► ► Realizado no período: demolição/ retirada/ remanejamento (2.004m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (654m²) e início/finalização do paisagismo. Acumulado: instalação de canteiro de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (18.367m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (15.292m²), drenagem (168m) e paisagismo. Executado 100% dos serviços. CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 15.141,00] m²		
15.451.6209.3856	F	B		(657.172)	0	0	198.687	0			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	250.000	1.130.874	452	842.366	198.687	18			
15.451.6209.3856.0001		B		(657.172)	0	0	198.687	0			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL  FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	250.000	1.130.874	452	842.366	198.687	18	► 0049-Gerir a fiscalização e supervisão de obras.  ► ► Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, relatório da situação atual da obra e relatório 1 (atividades executadas no mês). Executado em 2020: 7,56% dos serviços. CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.451.8209.1984	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000	6.154.302	61.543	6.066.500	6.066.500	99			
15.451.8209.1984.6962		B		0	0	0	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	6.154.302	61.543	6.066.500	6.066.500	99	<p>► 0065-Construir Torre de TV Digital - pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e edificações públicas.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 108, de 09/06/2020, p. 57; DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 45 e no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43. Os pagamentos foram efetuados por força da Decisão nº 1125/2020 - TCDF, de 22/04/2020 e são referentes à implantação da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009 e Processo nº 112.002.550/2008). [mai: 0,00; jun: 0,00]</p>		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7											
15.752.6209.1836	F	B		1.187.926	0	806.180	675.334	55			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	18.896.922	10.541.752	76	8.482.400	3.083.926	35			
15.752.6209.1836.0023		B		1.187.926	0	(812.163)	655.219	55			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ■	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	11.690.922	8.871.752	76	6.864.057	3.063.811	35	<p>► 0020-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - 26 projetos (18 projetos da Etapa 1 e 8 projetos da Etapa 2). Realizado até 2020: 475 projetos. Realizado até 2019: 365 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0021-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - Implantados 104 pontos de IP e Instaladas 264 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Realizado até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2020: [Jan. 189 ;Fev. 101 ;Mar. 105 ;Abr. 509 ;Jul. 79 ;Ago. 126 ;Set. 44 ;Out. 62 ;Dez. 104] unidades.</p> <p>► 0091-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de melhorias do sistema de iluminação pública.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas (RDs) publicados no DODF nº 244, de 29/12/2020, pp. 60 e 61. Despesas dos Contratos nº 003/2017 (Estudo Preliminar e Projeto Básico - Etapa 1 e Fiscalização e Projetos "as built" - Etapa 2) e Convênio nº 001/2017 (Implantação de Melhoria do Sistema de Iluminação Pública). Os RDs são objetos das Notas de Lançamento: 2084, 2086, 2125, 2003, 2072, 2123, 2121, 2083, 1972, 2337, 2396, 2636 e 2085 de 2020. Processos: 00110-0000 (0472/2018-16, 0531/2018-56, 0562/2018-15, 0948/2018-19, 0973/2018-01, 0988/2018-61, 0990/2018-30, 0992/2018-29, 2021/2018-13, 2212/2019-66, 2230/2019-66, 3426/2019-50, 4352/2017-15). []</p>	
15.752.6209.1836.7018		B		0	0	391.393	11.078	0		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - DF  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 2000  15.752.6209.1836.7020		A	2.000.000	400.000	20	391.393	11.078	3	<p>► 0078-Ampliar pontos de iluminação pública no Distrito Federal.</p> <p>► ► Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê e implantação de novos pontos de iluminação na DF-180, KM 31, Via do Lixão Comunitário - Ponte Alta Sul, Gama (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00002569/2020-88. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]</p>		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1000  15.752.6209.1836.7021		B		0	0	589.011	9.037	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1000  15.752.6209.1836.7021		A	3.500.000	604.000	17	589.011	9.037	1	<p>► 0079-Ampliar pontos de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.</p> <p>► ► Execução de 2 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) que preveem implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Comunidade Rua do Mato até a DF 205 Oeste - Fercal e no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, próximo à Escola Classe Paranoá, Km 5,5, Paranoá (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]</p>		
		B		0	0	232.006	0	0			



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL		A	800.000	260.000	33	232.006	0	0	► 0080-Ampliar rede de iluminação pública no Distrito Federal.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 10000									► ► Execução de 2 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) que preveem implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Praça da Quadra 03 do Varjão e no Jardim das Pedras, Incra 07, próximo a BR 070, em Ceilândia (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processos nº 00110-00002423/2020-32. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.752.6209.1836.7022		B		0	0	405.933	0	0			
AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DF		A	906.000	406.000	45	405.933	0	0	► 0081-Ampliar iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 500									► ► Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê a implantação de novos pontos de iluminação e instalações de luminárias nas áreas adjacentes ao futuro parque de Santa Maria (53750633). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001879/2020-85. Ob.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. [nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.752.6209.8507	F	B		19.928.595	0	12.475.144	31.314.596	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	227.647.520	214.785.209	0	202.733.374	171.468.519	0			
15.752.6209.8507.0028		B		0	0	298.595	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	300.000	0	298.595	0	0	► 0082-Manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal  ► ► Executados os serviços de eficientização de 40 luminárias em Vargem Bonita, Park Way (53794469). CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00002158/2020-92. Empenhado, restante da execução física prevista para 2021, para o qual não há PT na LOA 2021. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização		
15.752.6209.8507.0031		B		0	0	468.515		0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CIDADES DO DF -DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 100		A	0	500.000	0	468.515		0	0	► 0083-Manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal.  ► ► Executados os serviços de eficientização de 153 luminárias nos seguintes locais de Samambaia: QR_QS 427 campo sintético; Avenida Comercial 410/412; Avenida entre as Quadras 406/408 e QN 406 conjuntos A, B, C, D, E, F; QR 319, 321, 323, 325, 327 e entre Quadra 317 (53794469). CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00002591/2020-28. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.	
15.752.6209.8507.6471		B		20.831.346	0	9.106.072		31.314.596	150		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	222.127.520	210.125.160	95	198.109.083	171.468.519	82	<p>► 0022-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.</p> <p>► ► Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 304.206 ;Fev. 304.567 ;Mar. 304.810 ;Abr. 304.823 ;Mai. 304.823 ;Jun. 304.838 ;Jul. 305.627 ;Ago. 305.504 ;Set. 305.475 ;Out. 305.488 ;Nov. 305.549 ;Dez. 305.602] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> <p>► 0023-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> <p>► ► Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00; mai: 35.057.539,00; jun: 33.964.891,00; jul: 34.975.611,00; ago: 34.963.324,00; set: 33.824.960,00; out: 34.947.541,00; nov: 33.815.424,00; dez: 34.719.545,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.</p>	■	■
15.752.6209.8507.6483		B		0	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO (EM 2020)  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	1.800.000	1.000.000	56	998.626		0	<p>► 0068-Ampliar iluminação pública no Cruzeiro.</p> <p>► ► Executados os serviços de eficiência de 182 luminárias, em diversas localidades do Cruzeiro (53794469). CT.: 004/2018 - Proc.: 00110-00000398/2020-52. Sistema mantido [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.</p>		
15.752.6209.8507.6486		B		(685.667)	0	1.514.332		0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1000		A	1.000.000	1.514.333	151	1.514.332	0	0	<p>► 0084-Manter sistema de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.</p> <p>► ► Executados os serviços de eficiência de 311 luminárias nas seguintes localidades: Quadra 300 do Sudoeste; Cidade Estrutural; Cidade Estrutural - Santa Luzia e SCIA Complemento Estrutural (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00001163/2020-88 e 00110-00001228/2020-95. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.</p>	■	■
15.752.6209.8507.6487		B		0	0	59.521	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDEAL-DF  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	1.720.000	250.000	15	248.508	0	0	<p>► 0069-Manter sistema de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.</p> <p>► ► Executados os serviços de eficiência de 318 luminárias na Avenida Potiguar no Recanto das Emas e na Avenida entre Setor Oeste e Setor de Chácaras Estrutural (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00003302/2019-74 e 00110-00003303/2019-19. Sistema mantido [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade.</p>		
15.752.6209.8507.6488		B		(217.084)	0	1.028.107	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 300		A	1.000.000	1.095.716	110	1.095.715	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0060-Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.</li> <li>▶ ▶ Executadas substituições de 60 luminárias LED no estacionamento público localizado na QS 316, conjunto 6/7, Lote 1/9, em Samambaia Sul/DF. CT.: 004/2018 (CE). Proc.: 00110-00000378/2020-81. Sistema mantido [jun: 1,00] unidade.</li> <li>▶ 0085-Modernizar iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.</li> <li>▶ ▶ Executados os serviços de efficientização de 252 luminárias nas localidades: Areal - Av. Águas Claras, entre o Pistão e Águas Claras; QI 27 e QI 29 - Lago Sul e no Paranoá - Núcleos Rurais Capão Seco, Jardim II, PAD-DF, Buriti Vermelho e Carirú (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00002405/2020-51, 04023-00003531/2020-35 e 00110-00001852/2020-92. Obs.: O status de concluída decorre apenas da classificação orçamentária da emenda apresentar a Ação 8507 (atividade) que de acordo com o manual do SAG, deve ser encerrada ao final do exercício. Todavia a comissão executora atribuiu o estágio NO para a etapa. Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização. Sistema mantido [nov: 0,00; dez: 1,00] unidade.</li> <li>▶ 0094-Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.</li> <li>▶ ▶ Executados os serviços de efficientização de 44 luminárias na Rua 10a e 10b de Vicente Pires. (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 04023-00003045/2020-17. Sistema mantido [dez: 1,00] unidade.</li> </ul>		
15.782.6216.3054	F	B		(5.207.403)	0	20.622.344	38.567.506	0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	41.300.195	62.237.335	151	61.754.821	38.596.342	62			
15.782.6216.3054.0002		B		(5.207.403)	0	20.622.344	38.567.506	0			



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA  TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	41.300.195	62.237.335	151	61.754.821	38.596.342	62	<p>► 0024-Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - Parede de diafragma (3.929m²); concreto Fck =30Mpa p/ parede diafragma (2.019m³); aço CA-50 p/ parede diafragma (280.969kg); revestimento de concreto projetado armado (1.528m²); grampeamento do solo (3.157m); tubo de PVC c/ material drenante (92m); Projeto executivo (5%); execução de desvio (0,14%). Acumulado até 2020: parede diafragma: (19.320m²); concreto Fck =30Mpa p/ parede diafragma (10.046m³); aço CA-50 p/ parede diafragma (1.139.446kg); revestimento de concreto projetado armado (3.159m²); grampeamento do solo (10.439m); tubo de PVC c/ material drenante (163m); Projeto executivo (60%); execução de desvio (48,14%). Executado até 2020: 17,01% dos serviços. proc.: nº 00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. Realizado até 2019: Elab. de projetos, interrompida com 20% executados. CT.: 004/2016 (AC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0063-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>		
15.782.6216.3087	F	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	100.000	163.625	164	118.285	117.601	72			
15.782.6216.3087.0001		B		0	0	0	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL  OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1493		A	100.000	163.625	164	118.285	117.601	72	► 0051-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.  ► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 76, de 23/04/2020, p. 54 e no DODF nº 130, de 13/07/2020, pp 63 e 64. Contrato nº 007/2016 (Execução de calçadas na Asa Sul - Etapa de conclusão da obra: 032/2019). Proc.: nº 110.000.106/2015.		
15.782.6216.3119	F	B		(507.148)	0	(7.891.203)	386.857	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	66.260.674	62.003.958	94	1.239.498	1.239.498	2			
15.782.6216.3119.0004		B		(507.148)	0	(7.891.203)	386.857	0			



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
<b>IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>  CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 6		A	66.260.674	62.003.958	94	1.239.498	1.239.498	2	<p>► 0025-Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.</p> <p>► 0062-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37; no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56; no DODF nº 132, de 15/07/2020, p. 34; no DODF nº 140, de 27/07/2020, p. 65; no DODF nº 148, de 06/08/2020, p. 41 e no DODF nº 214, de 12/11/2020, p. 51. Contrato nº 022/2016 e Contrato nº 001/2017 relativos a Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015.</p> <p>► 0066-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).</p> <p>► ► Sem realização no período. Acumulado até 2020 - revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5% dos serviços. CT 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	■	■



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.812.6206.1079	F	B		5.000	0	40.720	40.930	819			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.541.430	3.893.032	253	727.750	674.982	17			
15.812.6206.1079.0004		B		5.000	0	40.720	40.930	819			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPOS DE FUTEBÓL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.541.430	3.893.032	253	727.750	674.982	17			
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8156											<p>► 0026-Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).</p> <p>► ► 2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela e alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².</p>
15.812.6206.3596	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		A	11.000	822.361	7.476	808.785	808.785	98			
15.812.6206.3596.8514		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	11.000	822.361	7.476	808.785	808.785	98			
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 12											<p>► 0057-Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.</p> <p>► ► Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 806.265/2014. Objeto: Construir Pista de Cooper na Vila Planalto. CT 005/2016 (obra concluída na Etapa 036/2019). Processo nº 00110-000000238/2020-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.812.6219.1606	F	B		107.036	0	69.851	399.750	373			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	20.000	2.400.169	12.001	1.882.885	1.819.031	76			
15.812.6219.1606.0009		B		107.036	0	69.851	399.750	373			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL  PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	2.400.169	12.001	1.882.885	1.819.031	76			<p>► 0027-Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019).</p> <p>► ► Realizado em 2020: pista de caminhada, campo society, quadra coberta, vestiários e a área de convivência da 3ª idade. Executado até 2020: 100% dos serviços. Realizado até 2019: Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. Executados até 2019: 30% dos serviços. CT.: 006/2019 (AC VA) - Proc.: 112.002.988/2009. Projeto implantado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade com 1.328,00 m².</p> <p>► 0067-Devolver recursos do Contrato de Repasse.</p> <p>► ► Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 781.047/2012. Objeto: construção de praça da juventude em Ceilândia, CT 002/2018 (obra concluída na Etapa 044/2018). Processo nº 00110-0000001292/2020-76. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0093-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção da praça da juventude.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 158, de 20/08/2020, p. 46 e no DODF nº 240, de 22/12/2020, p. 66. Despesas dos Contratos: nº 006/2019 (Praça de Juventude do Itapoã) e nº 002/2018 (Praça de Juventude de Ceilândia). Proc.: nº 112.002.988/2009 e nº 112.004.905/2013. []</p>



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
17.512.6209.3855	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	150.000	79.048	53	41.096	41.096	52			
17.512.6209.3855.0001		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	79.048	53	41.096	41.096	52			<p>► 0058-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.</p> <p>► ► Pagamentos de 02 taxas de compensação ambiental: uma referente à supressão vegetal para execução da obra do Túnel de Taguatinga e outra referente a supressão vegetal para instalação dos desvios e acessos viários da obra do trecho 15 da ESPM (Estrada do Setor Policial Militar); e pagamento de 01 tarifa de emissão de nova licença de instalação para construção de corredor de transporte público na EPIG (Estrada Parque Industria Gráfica). Programa realizado [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade.</p>
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
17.512.6209.7316	F	B		0	0	109.988	113.470	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	1.000	114.251	11.425	113.470	113.470	99			
17.512.6209.7316.6035		B		0	0	109.988	113.470	0			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	1.000	114.251	11.425	113.470	113.470	99			<p>► 0059-Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 158, de 20/08/2020, p. 46; no DODF nº 159, de 21/08/2020, p. 38 e no DODF nº 218, de 18/12/2020, p. 116. Contrato nº 070/2013 (Esgotamento sanitário, Setor Bartolomeu, Jardim Botânico - Etapa de conclusão da obra: 0085/2014) e Contrato nº 071/2013 (Esgotamento sanitário, Setor de Mansões, Sobradinho - Etapa de conclusão da obra: 0084/2014). []</p>
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
25.451.6209.1836	F	B		(11.504)	0	598.495	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	500.000	598.496	120	598.495	0	0			
25.451.6209.1836.7019		B		(11.504)	0	598.495	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF		A	500.000	598.496	120	598.495	0	0			
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1500											<p>► 0086-Implantar luz de Led em comunidades do Distrito Federal.</p> <p>► ► Executados os serviços de efficientização de 304 luminárias nas principais avenidas do Itapoã e na avenidas de Sobradinho II (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00000357/2020-66 e 00110-00001192/2020-40 Pontos de iluminação implantados [nov: 0,00; dez: 304,00] unidades. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.</p> <p>► 0095-Implantar luz de Led em comunidades do Distrito Federal.</p> <p>► ► Executados os serviços de efficientização de 77 luminárias na Avenida São Francisco - Ponte Alta/Gama (53794469). CT.: 004/2018 - Processo: 00110-00001191/2020-03. Pontos de iluminação instalados [dez: 77,00] unidades.</p>
25.752.6209.1836	F	B		31.513	0	719.628	373.763	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	1.401.487	0	1.344.966	391.118	4			
25.752.6209.1836.0093		B		0	0	115.559	4.810	0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ■	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO LAGO NORTE (EM 2020) - LAGO NORTE  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	0	130.000	0	115.559	4.810	4	<p>► 0087-Ampliar pontos de iluminação pública no Lago Norte.</p> <p>► ► Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); Implantação de 13 novos pontos de iluminação e instalação de 13 luminárias no Núcleo Rural Boa Esperança II e II - Lago Norte (53750633). Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo: 00110-00001689/2020-68. Pontos de iluminação implantados [nov: 0,00; dez: 13,00] unidades. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.</p>	
25.752.6209.1836.7014		B		31.513	0	544.661	365.601	1.160		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DO PLANO PILOTO (EM 2020)  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 2000		A	1.500.000	970.074	65	938.561	382.956	39	<p>► 0070-Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.</p> <p>► ► Implantação de 34 Pontos de iluminação, instalação de 122 Luminárias e elaboração de 1 Projeto (Etapa 1 e Etapa 2), na SQN 213, Asa Norte. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017 (CE). Processo: 00110-00000348/2020-75. Ponto de iluminação implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 34,00] unidades. (50917996 50984742)</p> <p>► 0088-Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.</p> <p>► ► Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); implantação de 8 novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de 75 luminárias na SQN 110 - Asa Norte (53750633). Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo: 00110-00000346/2020-86. Pontos de iluminação implantados [nov: 0,00; dez: 8,00] unidades. Obs.: Não obstante os recursos totais disponibilizados em 2020, a CEB relatou atraso no recebimento de materiais que seriam aplicados nas intervenções, ocasionando a necessidade de reprogramação, tendo encerrado o exercício com execução física parcial, o que irá requerer novo aporte orçamentário em 2021 para a continuidade e finalização.</p>	
25.752.6209.1836.7016		B		0	0	59.407	3.352	0		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DE TODA COMUNIDADE DO DF  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 250		A	1.500.000	301.413	20	290.846	3.352	1	► 0075-Ampliar pontos de iluminação pública em prol de toda comunidade do DF.  ► ► Execução de 3 Estudos Preliminares/Projetos Básicos (Etapa 1) e 3 Fiscalizações/Projetos "as built" (Etapa 2); Implantação de 36 novos pontos de iluminação e instalação/melhoria de 70 luminárias, nas seguintes localidades: Rua do Sol - Ponte Alta Norte - Gama; Passarela Chão de Flores e PEC - Sobradinho e Trecho que liga a Rua Rodobelo com a Rua do Sol e rua das Palmeiras - Ponte Alta Norte (53750633). Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo: 00110.00000497/2020-34 e 00110-00000540/2020-61. Pontos de iluminação implantados [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 36,00] unidades.		
25.752.6209.8507	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	400.000	320.000	80	319.898	0	0			
25.752.6209.8507.6490		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL (EM 2020)  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 600		A	400.000	320.000	80	319.898	0	0	► 0071-Manter pontos de iluminação pública no Distrito Federal.  ► ► Executados os serviços de eficiência de 344 luminárias na via do Jôquei Club, em Vicente Pires (53794469). CT.: 004/2018 - Processos: 00110-00000495/2020-45. Sistema mantido [set: 0,00; out: 0,00; dez: 1,00] unidade.		
28.846.0001.9041	F	B		(512.002)	0	43.256	43.256	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	972.142	281.784	29	253.514	253.514	90			
28.846.0001.9041.0021		B		(512.002)	0	43.256	43.256	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL  LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	972.142	281.784	29	253.514	253.514	90	► 0028-Converter licença prêmio em pecúnia.  ► ► Licenças convertidas: [Jan. 5 ;Fev. 5 ;Mar. 5 ;Abr. 5 ;Mai. 5 ;Jun. 5 ;Jul. 5 ;Ago. 5 ;Set. 5 ;Out. 5 ;Nov. 5 ;Dez. 5]. Processo SEI nº: 00110-00000184/2020-86, 00110-0000000416/2020-04, 00110-0000001420/2020-81 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
28.846.0001.9050	F	B		189.534	0	195.537	195.537	103			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	352.000	480.246	136	354.951	354.951	74			
28.846.0001.9050.0073		B		189.534	0	195.537	195.537	103			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	352.000	480.246	136	354.951	354.951	74			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 200											► 0029-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.  ► ► Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Fev. 6 ;Mar. 13 ;Jun. 2 ;Ago. 8 ;Set. 2 ;Nov. 6 ;Dez. 77]. Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.
28.846.0001.9093	F	B		34.000	0	24.261	24.261	71			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	114.000	119.420	105	109.680	109.680	92			
28.846.0001.9093.0032		B		34.000	0	24.261	24.261	71			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	114.000	119.420	105	109.680	109.680	92			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2											► 0030-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.  ► ► Indenizações de transporte a servidores pagos. [Jan. 5 ;Fev. 5 ;Mar. 5 ;Abr. 5 ;Mai. 4 ;Jun. 5 ;Jul. 5 ;Ago. 15 ;Set. 16 ;Out. 15 ;Nov. 14 ;Dez. 15]