



# **Governo do Distrito Federal**

**Secretaria de Estado de Economia do**

**Distrito Federal**

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR  
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR  
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

**1º BIMESTRE 2021**

**ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA**

**NOTA EXPLICATIVA – 1º BIMESTRE/2021**

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2021 – Lei nº 6.778, de 06/01/2021.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado”, os valores correspondentes a “POS A – Ano” referem-se às execuções acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções realizadas no bimestre.
6. O registro de três asteriscos “\*\*\*” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 28/02/2021 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 09/03/2021 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 26/03/2021.
8. Com vistas ao aprimoramento das atividades de Acompanhamento Governamental, foram realizados os trabalhos de migração do SAG, do Sistema SIGGO Legado para a plataforma SIGGO/WEB. Nesse ambiente as Unidades Orçamentárias do Distrito Federal promoveram os devidos cadastramentos e atualizações. Devido a essa transição, o Sistema passa por adequações em algumas funcionalidades, o que se refletiu no cadastramento e atualização das informações por parte das Unidades Orçamentárias.
9. A Administração Regional do Paranoá - RA VII - UO 09109 e o Fundo de Apoio ao Esporte – FAE - UO não cadastraram etapas com valores empenhados e/ou com valores liquidados referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2021, conforme as Instruções para cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG WEB, elaborada pela Subsecretaria de Planejamento Governamental e disponibilizada no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal.
10. A Administração Regional do Lago Norte - RA XVIII – UO 09120 cadastrou, mas não atualizou, etapas com valores empenhados e/ou com valores liquidados, referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2021, conforme as Instruções para cadastramento

e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG WEB, elaborada pela Subsecretaria de Planejamento Governamental e disponibilizada no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal.

11. Nesse bimestre a Administração Regional do Lago Sul - RA XVI – UO 09118, Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA – UO 21101 e a Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF – JUCIS – UO 20204 não cadastraram adequadamente ou cadastraram, mas não atualizaram de forma adequada etapas previstas para execução, referentes ao 1º Bimestre/2021, no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG WEB, não atendendo as instruções do Órgão Central de Planejamento e Orçamento.
12. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D – Dispêndio.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO  
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO I**



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		-11.869.089	-	3.262.061	3.262.061	41		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.781.815	7.912.726	40	3.262.061	3.262.061	41		
04.122.8209.8502.0092		B		-11.869.089	-	3.262.061	3.262.061	41		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	19.781.815	7.912.726	40	3.262.061	3.262.061	41	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade 193									▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	
04.122.8209.8504	F	B		-460.440	-	115.479	115.479	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.517.400	2.056.960	82	115.479	115.479	6		
04.122.8209.8504.7003		B		-460.440	-	115.479	115.479	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.517.400	2.056.960	82	115.479	115.479	6	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade 193									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	
04.122.8209.8517	F	B		-662.969	-	68.756	17.763	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.103.723	440.754	40	68.756	17.763	4		
04.122.8209.8517.0091		B		-662.969	-	68.756	17.763	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.103.723	440.754	40	68.756	17.763	4	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.126.8209.2557	F	B		-470.703	-	26.304	2.825	0		» Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000141/2021-81 e outros
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.550.000	2.079.297	82	26.304	2.825	0		
04.126.8209.2557.2570		B		-470.703	-	26.304	2.825	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	2.550.000	2.079.297	82	26.304	2.825	0		» 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.128.8209.4088	F	B		0	0	4.448	0	0		» Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão. Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00. [jan: 1,00; fev: 1,00]
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	10.000	10	4.448	0	0		
04.128.8209.4088.0066		B		0	0	4.448	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	10	4.448	0	0		» 0005 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade 10										
15.451.6206.1950	F	B		1.302.747	45	582.383	0	0		» Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de software de orçamento de obras. Processo nº 00110-00000076/2021-94. [jan: 0,00; fev: 0,00]
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	288.306	1.591.053	55	582.383	0	0		



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.1950.1040		B		1.302.747	45	582.383		0	0	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	288.306	1.591.053	55	582.383		0	0	▶0006 - Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade 508										
15.451.6208.1968	F	B		-1.020.000	-	50.584	50.584	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	6.700.000	5.680.000	85	50.584	50.584	1		
15.451.6208.1968.0018		B		-1.020.000	-	50.584	50.584	1		
( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	6.700.000	5.680.000	85	50.584	50.584	1		▶0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0005/2020).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 3										▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-4
										▶0008 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020).
										▶ Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 92,85% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácaras,





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6209.3023	F	B		-127.389	0	21.719.309	0	0	0,00]	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	190.412.925	190.285.536	10	21.719.309	0	0		
15.451.6209.3023.0073		B		-3.000	0	400.000	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II		A	29.796.030	29.793.030	10	400.000	0	0	▶0011 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sem realização no período. Realizado até 2020 - drenagem pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m³); pavimentação (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.	
									▶0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020).	
									▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico, calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
15.451.6209.3023.0075		B		-1.800	0	1.125.402	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA		A	4.740.784	4.738.984	10	1.125.402	0	0	▶0013 - Executar serviços de construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020).  ▶▶ Realizado no período: desmonte de blocos de rocha (294m³). Executado até 2021: 85,69% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. []	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6209.3023.0077		B		-121.989	0	20.193.907	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	155.109.030	154.987.041	10	20.193.907	0	0	▶0014 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020).  ▶▶ Sem realização no período. Realizado em 2020: sondagem a trado 5,00m e 1,5m (103unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (103unid.), ensaios de CBR e expansão (48unid.), ensaios de granulometria (48unid.), ensaios de limite de liquidez (48unid.) e ensaios de limite de plasticidade (48unid.). Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]  ▶0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020).  ▶▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²), pavimentação (53.390m²), dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)											
									<p>▶0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).</p> <p>▶ Realizado no período: passeios e rampas (309m²), escavações (47m³) e dissipadores (1unid.). Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m²), escavações (120.217m³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m²) e pavim. asfáltica (117.305m²). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).</p> <p>▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: escavações (244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m²) e terraplenagem de lagoas (4m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).</p> <p>▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: pavimentação (18.851m²), passeios (16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), locação drenagem (10.756m), reaterro (104.829m³), implantação de redes (7.270m), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), assentamento tubo 600mm (1.506m) e locação de pavimentação (2.481m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>▶0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0015/2020).</p> <p>▶▶ Realizado no período: escavações (1.666m³). Acumulado até 2021: escavações (205.292m³). Executado até 2021: 68,73% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (121.944m²), pavimentação (112.640m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.541m³), gabião colchão (2.683m²), escavações (203.626m³), redes (15.790m), meios-fios (26.390m), gramado (8.845m²) e dissipadores (10unid.). Executado até 2020: 68,22% dos serviços. Lote 04-CT.: 008/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0016/2020).</p> <p>▶▶ Realizado no período: terraplenagem (8.860m²), pavimentação (2.498m²), passeios e rampas (27m²), drenagem lagoas (2.122m²), escavações (2.626m³) e gramado (6.212m²). Acumulado até 2021: terraplenagem (108.698m²), pavimentação (109.046m²), passeios e rampas (18.653m²), drenagem lagoas (38.814m²), escavações (236.911m³) e gramado (10.796m²). Executado até 2021: 86,65% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (99.838m²), pavimentação (106.548m²), passeios e rampas (18.626m²), drenagem lagoas (36.692m²), escavações (234.285m³), redes (14.789m), dissipadores (3unid.) e gramado (4.583m²). Executado até 2020: 67,89% dos serviços. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0017/2020).</p> <p>▶▶ Realizado no período: passeios e rampas (1.042m²), escavações (535m³), redes (186m) e meios-fios (12m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (25.988m²), escavações (326.573m³), redes</p>	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
15.451.6209.3058	F	B		-286.800	-3	403.000	0	0	(19.673m) e meios-fios (24.312m). Executado até 2021: 90,33% dos serviços. Realizado até 2020: terraplenagem (77.109m²), pavimentação (77.443m²), passeios e rampas (24.946m²), escavações (326.037m³), redes (19.486m), meios-fios (24.300m), dissipadores (8unid.), gramado (20.356m²) e drenagem de lagoas (44.736m²). Executado até 2020: 89,93% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	8.878.972	8.592.172	97	403.000	0	0	*0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).	
15.451.6209.3058.0003		B		-40.800	-1	403.000	0	0	* Realizado no período: passeios e rampas (2.087m²), escavações (184m³), redes (67m) e meios-fios (610m). Acumulado até 2021: passeios e rampas (51.517m²), escavações (190.792m³), redes (16.368m) e meios-fios (41.717m). Executado até 2021: 75,86% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	7.268.972	7.228.172	99	403.000	0	0	*0023 - Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires.	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO)									*0024 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).	
Quantidade 38677									* Realizado no período: início dos Estudos Preliminares	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6209.3089	F	B			-1 0	9.988.961		0 0	(Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2021: 22,40% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	16.600.001	16.600.000	10	9.988.961		0 0	▶0025 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).	
15.451.6209.3089.0002		B			-1 0	9.988.961		0 0	▶ Realizado no período: início dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2021: 20,40% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .		A	16.600.001	16.600.000	10	9.988.961		0 0	▶0038 - Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade 57183									▶ Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. Executado: 0,5% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (ASC) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
									▶0039 - Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6209.3856	F	B		-2.510.338	-	248.376	0	0	<p>▶ Realizado no período: início da instalação de canteiro de obras. Lote 01-CT.: 004/2021 (MF) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶0041 - Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>▶0042 - Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>▶ Realizado no período: tapume (350m²) e placa de obra (12m²). Executado: 1% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (AG) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>	
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	10.683.897	8.173.559	77	248.376	0	0		
15.451.6209.3856.0001		B		-2.510.338	-	248.376	0	0		
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS-- DISTRITO FEDERAL		A	10.683.897	8.173.559	77	248.376	0	0	<p>▶0026 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020).</p>	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 4									<p>▶ Realizado no período: Relatórios 3 e 4 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 4 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>	
15.752.6209.1836	F	B		-2.633.539	-	611.771	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	13.257.903	10.624.364	80	611.771	0	0		
15.752.6209.1836.0023		B		-2.633.539	-	611.771	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	6.269.903	3.636.364	58	611.771		0	0	<p>*0027 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).</p> <p>▶ Realizado no período: 01 projeto da Etapa 2. Realizado até 2021: 476 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>*0028 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0021/2020).</p> <p>▶ Realizado no período: Implantados 99 pontos de IP e Instaladas 127 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2021: 9.263 pontos de IP e 17.452 luminárias. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2021: [jan: 0,00; fev: 99,00] unidades</p>	
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 250											
15.752.6209.8507	F	B		-98.881.767	-	18.700.000	11.727.677	10			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	221.077.414	122.195.647	55	18.700.000	11.727.677	10			
15.752.6209.8507.6471		B		-98.881.767	-	18.700.000	11.727.677	10			
( ** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	212.877.414	113.995.647	54	18.700.000	11.727.677	10		<p>*0029 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.</p> <p>▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> <p>*0030 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> <p>▶ Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.</p>	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B		-600.000	-1	10.592.545		0	0	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	40.364.002	39.764.002	99	10.592.545		0	0	
15.782.6216.3054.0002		B		-600.000	-1	10.592.545		0	0	
( ** ) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	40.364.002	39.764.002	99	10.592.545		0	0	<p>*0031 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0024/2020).</p> <p>▶ Realizado no período: parede diafragma: (5.869,58m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (2.972,08m³); aço CA-50 p/parede diafragma (400.351,07kg); revestimento de concreto projetado armado (591,19m²); grampeamento do solo (1.397m); tubo de PVC c/material drenante (173,5m); Projeto executivo (0%); execução de desvio (48,14%). Realizado até 2021: parede diafragma: (25.190,47m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (13.018,53m³); aço CA-50 p/parede diafragma (1.593.797,96kg); revestimento de concreto projetado armado (3</p> <p>*0032 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).</p> <p>▶ Sem realização no período. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>
TÚNEL CONSTRUÍDO (METRO)										
Quantidade 1										
15.782.6216.3119	F	B		-2.775.037	-4	2.325.197		0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	67.920.154	65.145.117	96	2.325.197		0	0	
15.782.6216.3119.0004		B		-2.775.037	-4	2.325.197		0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE		A	67.920.154	65.145.117	96	2.325.197		0	0	<p>*0033 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0066/2020).</p>



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO)										
Quantidade 7										
15.812.6206.3048	F	B		-1.200	0	0	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.913.800	1.912.600	10	0	0	0		
15.812.6206.3048.0012		B		-1.200	0	0	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.913.800	1.912.600	10	0	0	0		*0037 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO)										
Quantidade 457										
17.512.6209.3855	F	B		-114.100	-	19.666	19.666	23		
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	85.900	43	19.666	19.666	23		
17.512.6209.3855.0001		B		-114.100	-	19.666	19.666	23		
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	85.900	43	19.666	19.666	23		*0034 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

1º Bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2										
28.846.0001.9041	F	B		-355.868	-	44.155	44.155	19	▶ Pagamento de 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da avenida Hélio Prates, em Taguatinga. [jan: 0,00; fev: 0,00]	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 28.846.0001.9041.0021		A	593.114	237.246	40	44.155	44.155	19		
		B		-355.868	-	44.155	44.155	19		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade 50		A	593.114	237.246	40	44.155	44.155	19	▶0035 - Converter licença prêmio em pecúnia.	
28.846.0001.9093	F	B		-60.900	-	24.964	24.964	61	▶ Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00]. Processo nº 00110-0000000242/2021-52, 00110-0000000588/2021-51.	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0032		A	101.500	40.600	40	24.964	24.964	61		
		B		-60.900	-	24.964	24.964	61		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade 7		A	101.500	40.600	40	24.964	24.964	61	▶0036 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições.  ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.	