



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do

Distrito Federal

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

1º BIMESTRE 2022

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 110, DE 25 DE MARÇO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o inciso VI do art. 86 e no art. 91 da Lei nº 6.664, de 03/09/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2021 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.economia.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 1º bimestre de 2022, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022, Lei Orçamentária Anual - LOA/2022.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAGWEB/2022 e no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2022 – SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA – 1º BIMESTRE/2022

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Lei nº 7.061, de 07 de janeiro de 2022.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado”, os valores correspondentes a “POS A – Ano” referem-se às execuções acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções realizadas no bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual "B/A" substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 28/02/2022 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 07/03/2022 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 24/03/2022.
8. Atualmente o ambiente utilizado pelas Unidades Orçamentárias do Distrito Federal para o cadastramento e atualização das etapas referente às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2022 é a plataforma SIGGO/WEB, no entanto, apesar do Sistema já está em funcionamento, passa por adequações em algumas funcionalidades, o que se refletiu no cadastramento e atualização das informações por parte das Unidades Orçamentárias.
9. Nesse bimestre algumas Unidades Orçamentária tiveram dificuldades no acesso ao Sistema, impossibilitando o cadastramento e atualização das etapas referentes às ações constantes na Lei Orçamentária Anual 2022. Algumas Unidades Orçamentária não cadastraram adequadamente etapas previstas para execução, referentes ao 1º Bimestre/2022, conforme as Instruções para cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG WEB, elaborada pela Subsecretaria de Planejamento Governamental e disponibilizada no site da Secretaria de Economia do Distrito Federal.
10. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D – Dispêndio.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
04.122.8209.8502	F	B		(12.682.628)	0	3.277.358	3.277.358	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.888.307	8.205.679	39	3.277.358	3.277.358	40			
04.122.8209.8502.0092		B		(12.682.628)	0	3.277.358	3.277.358	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	20.888.307	8.205.679	39	3.277.358	3.277.358	40			► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-0000000681/2022-46.
04.122.8209.8504	F	B		(545.901)	0	113.945	113.945	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	909.835	363.934	40	113.945	113.945	31			
04.122.8209.8504.7003		B		(545.901)	0	113.945	113.945	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	909.835	363.934	40	113.945	113.945	31			► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-0000000681/2022-46.
04.122.8209.8517	F	B		(332.106)	0	653.542	22.706	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.282	1.268.176	79	653.542	22.706	2			
04.122.8209.8517.0091		B		(332.106)	0	653.542	22.706	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.600.282	1.268.176	79	653.542	22.706	2	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00110-000000137/2021-13, 00110-0000000485/2022-71 e 00110-0000003872/2017-01.		
04.126.8209.2557	F	B		(150.000)	0	4.515	3.564	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	100.000	40	4.515	3.564	4			
04.126.8209.2557.2570		B		(150.000)	0	4.515	3.564	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	250.000	100.000	40	4.515	3.564	4	► 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software. Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
15.451.6208.1968	F	B		(5.045.326)	0	254.673	52.336	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.300.000	254.674	5	254.673	52.336	21			
15.451.6208.1968.0018		B		(5.045.326)	0	254.673	52.336	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	5.300.000	254.674	5	254.673	52.336	21	<p>► 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0007-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2022: 97,47% dos serviços. Realizado até 2021: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2021: 93,68% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0036-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços técnicos de levantamentos topográficos.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 21, de 31/01/2022, pp. 270 e 271 e no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55. Despesa do Contrato nº 063/2018-Novacap (Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires). Processo: 00110-000003465/2021-71 e 112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6209.1110	F	B		(23.987.048)	0	5.571.731		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	54.824.743	30.837.695	56	5.571.731		0	0		
15.451.6209.1110.0147		B		(23.987.048)	0	5.571.731		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	54.824.743	30.837.695	56	5.571.731		0	0		
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 118515											► 0008-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá. ► ► Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (5.362m²) e pavimentação concreto/estacionamento (4.882m²). Executado: 6,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-0000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00]
15.451.6209.3023	F	B		(14.300.000)	0	6.581.791	389.106	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	138.202.452	123.902.452	90	6.581.791	389.106	0			
15.451.6209.3023.0077		B		(14.300.000)	0	6.581.791	389.106	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	138.202.452	123.902.452	90	6.581.791	389.106	0			
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											► 0011-Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021). ► ► Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid.), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade. ► 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021). ► ► Sem realização no período. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472		A	17.281.000	17.041.000	99	400.000	0	0	<p>► 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: 75% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico). Executado até 2022: 30% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>		
15.451.6209.3058.0003		B		(830.062)	0	3.597.380	715.943	0			



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÔ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	59.370.575	58.540.513	99	3.597.380	715.943	1	<p>► 0016-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: 6% do orçamento/Aprovação. Acumulado até 2022: 95% do orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 95,00% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0017-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: 1% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2022: 97% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0018-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0072/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: corte de aterro (8.804m³), sub base (811m³), pavimentação asfáltica (3.785m²), intertravado (391m²), passeios (4.410m²), meios-fios (1.082m). Acumulado até 2022: corte de aterro (40.088m³), sub base (9.603m³), pavimentação asfáltica (44.172m²), intertravado (12.636m²), passeios (4.410m²), meios-fios (16.006m). Executado até 2022: 50,44% dos serviços. Realizado em 2021: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação asfáltica (40.386m²), intertravado (12.245m²), meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>
---	--	---	------------	------------	----	-----------	---------	---	--



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6209.3089	F	B		13.500.000	0	626.464	0	0			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	2.400.000	15.900.000	663	626.464	0	0			
15.451.6209.3089.0002		B		13.500.000	0	626.464	0	0			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 5041		A	2.400.000	15.900.000	663	626.464	0	0			<p>► 0019-Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3,70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m²), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m²</p>
15.451.6209.3856	F	B		(654.593)	0	2.234.550	0	0			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	5.551.143	4.896.550	88	2.234.550	0	0			
15.451.6209.3856.0001		B		(654.593)	0	2.234.550	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	5.551.143	4.896.550	88	2.234.550	0	0	<p>► 0020-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: Relatórios 15 e 16 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2022: 16 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado até 2021: 14 Relatórios (atividades executadas no mês) e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (BSA) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0021-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: relatórios de andamento 05, 06 e 07. Acumulado até 2022: 07 relatórios de andamento. Executado até 2022: 42,00% dos serviços. Realizado em 2021: relatório inicial e relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. Obs.: As ações executadas constam no processo nº 00110-00002312/2021-15. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0022-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: relatórios 01 e 02 de acompanhamento de obra. Executado até 2022: 16,94% dos serviços. Realizado em 2021: elaboração do relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>		
15.752.6209.1836	F	B		(1.030.179)	0	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.716.886	686.706	40	0	0	0			
15.752.6209.1836.0023		B		(1.030.179)	0	0	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.716.886	686.706	40	0	0	0	<p>► 0023-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0024-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p>	■	■
15.782.6216.3054	F	B		49.943.639	0	41.888.690	13.170.698	26			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	91.287.880	141.231.519	155	41.888.690	13.170.698	9			
15.782.6216.3054.0002		B		49.943.639	0	41.888.690	13.170.698	26			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	91.287.880	141.231.519	155	41.888.690	13.170.698	9	<p>► 0025-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80,00% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Estudo Preliminar de Impacto de Vizinhança - EIV para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central foi analisado pela Seduh, que emitiu parecer técnico com exigências a serem cumpridas pela empresa, a versão final do estudo, com as correções, será novamente apreciada pela Seduh, 82727999. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0026-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021).</p> <p>► ► Realizado no período - parede diafragma (293m²): concreto Fck 30Mpa (156m³); vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (3.730m³), aço CA50 (397.068kg), forma (10.417m²), cimbramento (20.265m³), camada de suporte (1.724m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (452m³), Fck 30Mpa (2.097m³), aço CA50 (108.568kg), concreto pavimento rígido (433kg); viaduto Samdu: estaca/diafragma e=50cm (2.440m²), aço CA50 (115.838kg), concreto Fck 30Mpa (1.220m). Realizado até 2022: parede diafragma (48.835m²): concreto Fck 30Mpa (24.939m³), Aço CA50 (3.552.996kg); vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (14.683m³), aço CA50 (1.663.799kg), forma (39.413m²), cimbramento (113.731m³), camada de suporte (12.296m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (634m³), Fck 30Mpa (2.999m³), aço CA50 (155.022kg), concreto pavimento rígido (620kg); talude: concreto projetado (5.692m²), grampeamento do solo (16.819m). Executado até 2022: 56,66% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0038-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67 e no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99 e 00110-00002424/2020-87. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p>		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.782.6216.3119	F	B		36.174.304	0	17.384.167	2.611.192	7			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	159.764.305	195.938.609	123	17.384.167	2.611.192	1			
15.782.6216.3119.0004		B		36.174.304	0	17.384.167	2.611.192	7			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	159.764.305	195.938.609	123	17.384.167	2.611.192	1			
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11											<p>► 0027-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: grama (1.880m²), concreto usinado (7,98m³), armação aço (1.541kg) e cimbramento (2.585m³). Acumulado até 2022: grama (4.413m²), concreto usinado (315m³), armação aço (122.286kg) e cimbramento (2.585m³). Executado até 2022: 42,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto usinado (307m³), drenagem (478m), escavação e carga de material (31.581m³), armação aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza mecanizada (11.105m²), concretagem de: forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0028-Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (14.826m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (4m²) e plantio de grama (5.260m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (100.952m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (8.960m²). Executado até 2022: 74,10% dos serviços. Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-000002212/2018-85. Obs.: ***correção do quantitativo de limpeza de camada vegetal de 102.257m² para 59.799m², 81703159. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0029-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021).</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

► ► Realizado no período - demolições de: asfalto (506m²), piso concreto (46m³) e meios-fios (11m³); execução de: boca de lobo (2unid.), meios-fios (528m), cordão de concreto (110m), piso concreto (727m²), piso intertravado (611m²) e drenagem (321m). Acumulado até 2022 - demolições de: asfalto (9.168m²), piso concreto (469m³) e meios-fios (133m³); execução de: boca de lobo (15unid.), meios-fios (2.053m), cordão de concreto (600m), piso concreto (727m²), piso intertravado (1.932m²) e drenagem (1.244m). Executado até 2022: 20,70% dos serviços. Realizado em 2021 - demolições de: asfalto (8.661m²), piso concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), pavimentação (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), piso intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00]

► 0030-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021).

► ► Realizado no período: demolição de meios-fios (11m³), demolição de concreto (64m³), drenagem (18m), PV 244x244x260cm (3unid.), desvio provisório (431t), sinalização viária vertical (11m²) e dissipador (1unid.). Acumulado até 2022: demolição de meios-fios (52m³), demolição de concreto (110m³), drenagem (869m), PV 244x244x260cm (20unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²) e dissipador (1unid.). Executado até 2022: 15,71% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), PV 244x244x260cm (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]

► 0031-Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021).

► ► Realizado no período: terraplenagem (7.671m²) e drenagem (744m). Acumulado até 2022: terraplenagem (9.787m²) e drenagem (744m). Executado até 2022: 1,50% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]

► 0039-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67 e no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates) e nº 022/2021



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

15.812.6206.3048	F	B		(296.779)	0	600.493	0	0	(Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar). Processo: 00110-0000000165/2022-11, 00110-0000000176/2022-00, 00110-0000000185/2022-92, 00110-0000000217/2022-50. [jan: 0,00; fev: 0,00]
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.500.000	1.203.221	80	600.493	0	0	
15.812.6206.3048.0012		B		(296.779)	0	600.493	0	0	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.203.221	80	600.493	0	0	► 0032-Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 271									► ► Realizado no período: pintura a óleo brilhante (1.779m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (1.607m). Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestuário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-0000000391/2018-16 [jan: 0,00; fev: 0,00]
17.512.6209.3855	F	B		(120.000)	0	14.969	14.729	0	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	80.000	40	14.969	14.729	18	
17.512.6209.3855.0001		B		(120.000)	0	14.969	14.729	0	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	80.000	40	14.969	14.729	18	► 0033-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Realizado no período - pagamento de taxas/tarifas para: obtenção de 2 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para a bacia de drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste e para o Trecho Eixos 2 e 8 da Estrada do Setor Policial Militar (ESPM); obtenção de 2 Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) para a duplicação da Via DF460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I – II; obtenção de 1 Compensação Ambiental referente à supressão vegetal para instalação das obras do Trecho 16 da Estrada do setor policial Militar (ESPM). [jan: 0,00; fev: 0,00]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
28.846.0001.9041	F	B		(180.000)	0	73.689	73.689	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	300.000	120.000	40	73.689	73.689	61			
28.846.0001.9041.0021		B		(180.000)	0	73.689	73.689	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	120.000	40	73.689	73.689	61			
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53											► 0034-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00]. Processo nº 00110-000000731/2022-95 e 00110-00000414/2022-79.
28.846.0001.9093	F	B		(111.299)	0	24.919	24.919	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	185.499	74.200	40	24.919	24.919	34			
28.846.0001.9093.0032		B		(111.299)	0	24.919	24.919	0			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	185.499	74.200	40	24.919	24.919	34			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2											► 0035-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. ► ► Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46.