



Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO 6º BIMESTRE DE 2022



Vicente Pires



Vicente Pires



SCS - Quadra 5



SCS - Quadra 5



SCS - Quadra 4



SCS - Quadra 4

Fonte: Relatório de Desempenho Físico Financeiro por Programa de Trabalho – Anexo I, págs. 473 a 496, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (https://www.seplad.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/2022_SAG-6o-Bim.pdf).

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL											
04.122.8209.8502		F	B		20.984.374	0	20.881.233	20.871.433	99		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	20.888.307	20.984.374	100	20.881.233	20.871.433	99		
04.122.8209.8502.0092			B		20.984.374	0	20.881.233	20.871.433	99		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL			A	20.888.307	20.984.374	100	20.881.233	20.871.433	99	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190										▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 182,00; ago: 176,00; set: 183,00; out: 179,00; nov: 180,00; dez: 178,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	
04.122.8209.8504		F	B		979.835	0	964.788	964.788	98		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	909.835	979.835	108	964.788	964.788	98		
04.122.8209.8504.7003			B		979.835	0	964.788	964.788	98		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL			A	909.835	979.835	108	964.788	964.788	98	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190										▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 157,00; set: 163,00; out: 164,00; nov: 166,00; dez: 168,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	
04.122.8209.8517		F	B		901.972	0	901.905	729.620	81		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	1.600.282	901.972	56	901.905	729.620	81		
04.122.8209.8517.0091			B		901.972	0	901.905	729.620	81		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.600.282	901.972	56	901.905	729.620	81	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processo nº 00110-0000000137/2021-13, 00110-0000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000920/2022-68, 00112-0000001248/2022-71, 00110-0000000840/2022-11, 00112-0000001241/2022-50, 00110-0000001543/2022-84 e 00110-0000001543/2022-84.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1										
04.126.8209.1471	F	B		493.050	0	493.050	493.050	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	493.050	99	493.050	493.050	100		
04.126.8209.1471.0033		B		493.050	0	493.050	493.050	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	493.050	99	493.050	493.050	100	▶ 0040-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Bens adquiridos: Aquisição de 95 (noventa e cinco) Microcomputadores . Processo nº 00110-0000002344/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
04.126.8209.2557	F	B		96.508	0	94.507	88.369	92		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	96.508	39	94.507	88.369	92		
04.126.8209.2557.2570		B		96.508	0	94.507	88.369	92		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	96.508	39	94.507	88.369	92	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas, aquisição de Memória RAM de 4GB, Licença de uso do Banco de Dados online denominado "FGVDADOS". Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84, 00110-0000000698/2022-01, 00110-00003101/2022-72 e 00110-00002270/2022-95. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00; dez: 1,00]		
04.128.8209.4088	F	B		30.750	0	30.750	30.750	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	30.750	62	30.750	30.750	100			
04.128.8209.4088.0066		B		30.750	0	30.750	30.750	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	30.750	62	30.750	30.750	100	▶ 0041-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras", Inscrição de 11 (onze) servidores no curso "Plataforma + Brasil um Novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União". [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85, 00110-00000923/2022-00.		
15.451.6206.1950	F	B		1.375.951	0	1.369.037	685.970	50			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.000	1.375.951	13.760	1.369.037	685.970	50			
15.451.6206.1950.1040		B		1.375.951	0	1.369.037	685.970	50			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	1.375.951	13.760	1.369.037	685.970	50	▶ 0005-Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas. ▶▶ Realizado no período: grama (3.318m²), calçadas de concreto armado (1.964m²), pergolado metálico (2unid.), bancos de concreto (24 unid.), plantio de árvore ornamental (46unid.), paraciclo tubular em aço (12unid.), alambando com tubo de aço (100m²) e lixeira dupla em aço (16unid.). Acumulado: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7.000,00] m².	
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 13										
15.451.6208.1968	F	B		1.888.058	0	1.888.055	1.558.298	83		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.300.000	1.888.058	36	1.888.055	1.558.298	83		
15.451.6208.1968.0018		B		1.888.058	0	1.888.055	1.558.298	83		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.300.000	1.888.058	36	1.888.055	1.558.298	83	▶ 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021). ▶▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: Concluído tendo em vista a celebração de novo Contrato (nº 010/2022) que contempla a prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK) dentre outros serviços, 89853602 89888207. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. ▶ 0007-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021). ▶▶ Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 2										



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

terrapiagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2022: 100,00% dos serviços. Realizado até 2021: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terrapiagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2021: 93,68% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços, 89854465. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0036-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços técnicos de levantamentos topográficos.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 21, de 31/01/2022, pp. 270 e 271; no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55; no DODF nº 134, de 19/07/2022, p. 37; no DODF nº 141, de 28/07/2022, p. 63 e no DODF nº 185, de 30/09/2022, p. 66. Despesas do Contrato nº 063/2018-Novacap (Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires) e do Contrato nº 017/2014 (Serviços especializados de elaboração de projetos, estudos e consultorias). Processos: 00110-00003541/2021-49, 00110-000003465/2021-71, 00110-00002738/2021-61, 0110-000412/2016, 112.003.400/2017, 110.000.435/2012 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0071-Prestar serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic), no âmbito do Distrito Federal (Lote 1).

► ► Realizado no período - serviços técnicos de topografia nas seguintes localidades: Setor de Embaixadas (50% executado), Taguacenter (100% executado) e Bernardo Sayão - Lotes 04 e 05 (100% executado). Acumulado: Avenida Vereda da Cruz (100% executado), Setor de Embaixadas (100% executado), Taguacenter (100% executado) e Bernardo Sayão - Lotes 04 e 05 (100% executado). Executado: 100% dos serviços. CT.: 011/2022 (ALB MCMR) - Proc.: 00110-00001466/2022-62. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.

► 0075-Prestar serviços de Topografia/Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02).

► ► Realizado no período: equipe 1 (33diárias), equipe 2 (40diárias) e equipe 4 (5diárias); geodésico de dupla frequência (24diárias) e equipe topográfica (28diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²), geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (DLM LOS) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

15.451.6209.1948	F	B		36.983.652	0	2.777.276	1.884.077	5	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	38.783.987	36.983.652	95	2.777.276	1.884.077	5	
15.451.6209.1948.0004		B		36.983.652	0	2.777.276	1.884.077	5	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA		A	38.783.987	36.983.652	95	2.777.276	1.884.077	5	<p>► 0009-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).</p> <p>► ► Realizado no período: 10% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0010-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).</p> <p>► ► Realizado no período: 20% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
15.451.6209.3023	F	B		188.548.285	0	45.378.042	36.752.596	5	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	189.230.452	188.548.285	100	45.378.042	36.752.596	5	
15.451.6209.3023.0073		B		51.125.890	0	3.436.166	2.317.638	5	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	51.028.000	51.125.890	100	3.436.166	2.317.638	5	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0050-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS). ▶ ▶ Realizado no período - bacia de detenção 10: lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²). Acumulado - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotextil (10.655m²), geogrelha bidirecional (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83 69303230 [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00] ▶ 0093-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 210, de 09/11/2022, p. 64. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação do Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00000215/2022-61. [dez: 0,00] 	
15.451.6209.3023.0077		B		137.422.395	0	41.941.876	34.434.958	25		
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	138.202.452	137.422.395	99	41.941.876	34.434.958	25	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0011-Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade. ▶ 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

(procedente da etapa nº 0018/2021).

► ► Sem realização no período. Realizado em 2022: sinalização (308m²). Executado até 2022: 49,50% dos serviços. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Não foi executada a totalidade prevista em função de falhas nos projetos e nos orçamentos licitados, bem como interferências diversas, 101910407. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 1,00] unidade.

► 0013-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021).

► ► Realizado no período: pavimentação (2.862m²), drenagem (130m) e meios-fios (915m). Acumulado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), drenagem (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (VA MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0014-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0082/2021).

► ► Realizado no período: terraplenagem (550m²), demolição de pavimento (691m³), pavimentação (2.520m²), passeios (310m²) e drenagem (217m). Acumulado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado em 2021: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0037-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 34, de 17/02/22, p. 51; no DODF nº 37, de 22/02/22, p. 81; no DODF nº 52, de 17/03/22, p. 63; no DODF nº 134, de 19/07/22, p. 37; no DODF nº 165, de 31/08/22, p. 67; no DODF nº 195, de 17/10/22, p. 43; no DODF nº 202***, de 26/10/22,



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

15.451.6209.3058	F	B		84.764.113	0	19.555.382	11.653.649	2	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.651.575	84.764.113	98	19.555.382	11.653.649	2	
15.451.6209.3058.0002		B		16.881.000	0	400.000	367.445	2	
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.281.000	16.881.000	98	400.000	367.445	2	
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472									
15.451.6209.3058.0003		B		67.883.113	0	19.155.382	11.286.204	17	
(**) (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	59.370.575	67.883.113	114	19.155.382	11.286.204	17	

p. 69 e no DODF nº 205, de 01/11/22, p. 57. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires); nº 014/2020 (Prestação de serviços geotécnicos); nº 019/2021 (Infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Pagamento de Devolução de Recurso referente ao Convênio nº 042/2019 (complementação de urbanização em Vicente Pires). Processos: 00110-000000051/2022-71 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0089-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).

► ► Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de execução de infraestrutura e Tunnel Liner no Setor Habitacional Vicente Pires, contrato nº 019/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).

► ► Realizado no período: 20% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico), 100% do Estudo Capacidade do Córrego, 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80,00% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110- 0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0016-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021).

► ► Realizado no período: 5% Orçamento/Aprovação. Acumulado até 2022: 100% Estudos Preliminares (Levantamentos:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

ÁREA URBANIZADA
(METRO QUADRADO)
Quantidade: 230265

Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 100% Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenag. Pluvial, Paviment, Sinalização) e 100% orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Plano de Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01 – CT.: 015/2020 (CEG) - Proc.: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]

► 0017-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021).

► ► Realizado no período: 10% de Orçamento/Aprovações. Acumulado até 2022: 100% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico) e 100% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Plano de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]

► 0018-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0072/2021).

► ► Realizado no período: dispositivo interno (1unid.), grama (3.017m²), cerca com muro de concreto (2.161m), portão (4unid.), boca de lobo (18unid.) e poços de visitas (86unid.). Acumulado até 2022: corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. Realizado em 2021: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação (40.386m²), intertravado (12.245m²) e meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0080-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

15.451.6209.3089	F	B		15.940.102	0	4.605.724	2.373.005	15	<ul style="list-style-type: none">► ► Realização no período: rede (256m). Acumulado: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]► 0082-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.► ► Realizado no período: escavações (8.355m³), rede (218m) e piso intertravado (2.762m²). Acumulado: escavações (14.202m³), rede (327m) e piso intertravado (3.161m²). Executado: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (ASC JGS). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]► 0084-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente.► ► Realizado no período: escavação (7.079m³) e rede (225m). Acumulado: instalação de canteiro de obras. Executado: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	2.400.000	15.940.102	664	4.605.724	2.373.005	15	
15.451.6209.3089.0002		B		15.940.102	0	4.605.724	2.373.005	15	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .		A	2.400.000	15.940.102	664	4.605.724	2.373.005	15	<p>► 0019-Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3,70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m³), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m²</p> <p>► 0068-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS).</p> <p>► ► Sem realização no período. Acumulado: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0069-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul), do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-000000323/2022-33, 00110-0000003368/2021-89 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0079-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul.</p> <p>► ► Realizado no período: pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Acumulado: pavimento rígido (1.760m²). Executado: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0090-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).</p> <p>► ► Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul, contrato nº 011/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
---	--	---	-----------	------------	-----	-----------	-----------	----	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3856	F	B		8.291.820	0	8.291.818	7.115.468	86			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	5.551.143	8.291.820	149	8.291.818	7.115.468	86			
15.451.6209.3856.0001		B		8.291.820	0	8.291.818	7.115.468	86			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL		A	5.551.143	8.291.820	149	8.291.818	7.115.468	86			<p>▶ 0020-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 3 Relatórios de atividades executadas no mês. Acumulado até 2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. Realizado até 2021: 14 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0021-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial e relatórios de acompanhamento de obra 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0022-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços***. Realizado em 2021: 01 relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002198/2020-34. ***Obs.: A redução proporcional no percentual (%) executado (de 67% para 60%) ocorreu em função da prorrogação dos prazos e aumento do valor</p>
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4											



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

									contratual, 101872727. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
									▶ 0073-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.
									▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 86, de 10/05/2022, p. 114; no DODF nº 100, de 30/05/2022, pp. 79 e 80; no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53; no DODF nº 132, de 15/07/2022, p. 93 e no DODF nº 202, de 26/10/2022, p. 69. Despesas dos Contratos: nº 004/2010 (Gerenciamento e supervisão para construção da Torre de TV Digital); nº 018/2021 (Supervisão para implantação do Viaduto EPIG); nº 018/2020 (Supervisão e Acompanhamento para implantação da Obra do Túnel de Taguatinga) e nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00000-0112003494/2009-00, 00110-0000000253/2022-13, 00110-0000000318/2022-21, 00110-0000003352/2021-7, 00110-0000000500/2022-81, 00110-0000003352/2021-76 e 00110-00001860/2022-09. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
									▶ 0076-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).
									▶ ▶ Realizado no período: 1 Relatório de acompanhamento da obra. Acumulado: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG CM) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
15.752.6209.1836	F	B		4.340.001	0	4.340.000	3.947.913	91	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.716.886	4.340.001	253	4.340.000	3.947.913	91	
15.752.6209.1836.0023		B		4.340.001	0	4.340.000	3.947.913	91	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.716.886	4.340.001	253	4.340.000	3.947.913	91	<p>▶ 0023-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>▶ 0024-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>▶ 0083-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 17 projetos (4 da etapa 1 e 13 da etapa 2); implantação de 557 pontos de iluminação e instalação de 614 luminárias. Acumulado: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2); implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 11,00; nov: 336,00; dez: 221,00] unidades.</p>		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.8507	F	B		159.861.398	0	159.861.398	146.752.137	92			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	16.886	159.861.398	946.738	159.861.398	146.752.137	92			
15.752.6209.8507.6471		B		159.861.398	0	159.861.398	146.752.137	92			
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	16.886	159.861.398	946.738	159.861.398	146.752.137	92	▶ 0058-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [mar: 0,00; abr: 308.087,00; mai: 308.088,00; jun: 308.107,00; jul: 308.119,00; ago: 308.179,00; set: 308.179,00; out: 308.209,00; nov: 308.448,00; dez: 308.474,00] e eficiência de 10.557 luminárias (sendo 120 no período) - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.		
15.782.6216.3054	F	B		200.354.441	0	136.289.720	122.274.850	61			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	91.287.880	200.354.441	219	136.289.720	122.274.850	61			
15.782.6216.3054.0002		B		200.354.441	0	136.289.720	122.274.850	61			
(**) (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	91.287.880	200.354.441	219	136.289.720	122.274.850	61	▶ 0025-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021).		
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Realizado no período: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) finalizado. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Produto Final referente ao EIV foi aprovado pela CPA/EIV, por meio do Parecer Técnico n.º 51/2022 - SEDUH/GAB/CPA-EIV (87230808), 89506646. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

15.782.6216.3087	F	B		284.324	0	44.186	44.186	16	<p>► 0026- Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021).</p> <p>► ► Realizado no período - vigas/lajes cobertura: aço CA50 (9.164kg); laje fundo: concreto Fck 35Mpa (1.526m³), aço CA50 (7.176kg); viaduto BRT: concreto Fck 30Mpa (16m³); drenagem: tubo (1.779m). Realizado até 2022 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.267m³), aço CA50 (2.333.828kg), forma (49.600m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck - 10Mpa (2.580m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.666m³), aço CA50 (766.726kg), pavim. rígido (2.698kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³). Executado até 2022: 79,04% dos serviços. CT.: 004/2016 (BSA) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0038-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58; no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73; no DODF nº 100, de 30/05/2022, p. 79; no DODF nº 119, de 28/06/2022, p. 65; no DODF nº 171, de 12/09/2022, p. 63; no DODF nº 195, de 17/10/2022, pp. 42 e 43 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e com da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-0000000351/2022-51, 00110-0000003320/2021-71, 00110-0000002776/2020-32, 00110-000000101/2021-30, 00110-0000000898/2021-75 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0087-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).</p> <p>► ► Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.010.127	284.324	28	44.186	44.186	16	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
15.782.6216.3087.0001		B		284.324	0	44.186	44.186	16		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	1.010.127	284.324	28	44.186	44.186	16	▶ 0060-Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal. ▶ ▶ Pagamento com despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 803.975/ 2014/ MCIDADES/ CAIXA - Melhorias de calçadas na Asa Sul (CT 007/2016). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] ▶ 0091-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de acessibilidade. ▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 237, de 23/12/2022, p. 99. Despesas do Contrato nº 007/2016 (Construção de calçadas na Asa Sul), concluído em 2019. Processo: 00110-00001414/2020-24. [dez: 0,00]	
15.782.6216.3119	F	B		282.086.863	0	74.946.795	56.656.820	20		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	159.764.305	282.086.863	177	74.946.795	56.656.820	20		
15.782.6216.3119.0004		B		282.086.863	0	74.946.795	56.656.820	20		
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	159.764.305	282.086.863	177	74.946.795	56.656.820	20	▶ 0027-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido - base (265m³). Acumulado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m²), forma tipo caixão (991m³), drenagem (557m), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto (307m³), drenagem (478m), aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza (11.105m²), forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11										



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

► 0028-Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021).

► ► Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (12.765m²) e plantio de grama (840m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (113.717m²), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (11.050m²). Executado até 2022: 100,00% dos serviços. Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m²) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-0000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]

► 0029-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021).

► ► Realizado no período: sinalização (46m²), pavimentação (1.516m²), meios-fios (100m), cordão de concreto (50m), calçada (1.517m²), intertravado (200m²), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Acumulado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), cordão de concreto (1.318m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²) e drenagem (1.683m). Executado até 2022: 70,87%. Realizado em 2021 - demolições de: asfalto (8.661m²), concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), paviment. (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0030-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021).

► ► Realizado no período - demolição de: pavimento (45m³) e meios-fios (8m³); drenagem (348m) e poços de visitas (4unid.). Acumulado até 2022 - demolição de: pavimento (4.249m³), meios-fios (190m³) e concreto (110m³); drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), poços de visitas (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]

► 0031-Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021).



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

15.812.6206.1079	F	B		1.801.812	0	1.578	1.578	0	<p>► ► Realizado no período: drenagem (265m). Acumulado: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0039-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67; no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51; no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 42; no DODF nº 82, de 04/05/2022, p. 72; no DODF nº 94, de 20/05/2022, p. 85 e no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates); nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário da ESPM) e nº 001/2017 (Alargamento do viaduto da interseção da EPTG-EPCT). Processos: 00110-0000000165/2022-11, 00110-0000000176/2022-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0074-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga.</p> <p>► ► Realizado no período: muro gabião (2.976m³). Acumulado: rede (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³) e escavação de bacia (56.364m³). Executado: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC NSO) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>► 0081-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste.</p> <p>► ► Realizado no período: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.870.078	1.801.812	96	1.578	1.578	0	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.812.6206.1079.0004		B		1.801.812	0	1.578	1.578	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.870.078	1.801.812	96	1.578	1.578	0	▶ 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercicios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética.		
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8404									▶▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-000003519/2021-07 e 00110-00000278/2021-36. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
15.812.6206.3048	F	B		2.515.039	0	1.510.320	472.810	19			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.500.000	2.515.039	168	1.510.320	472.810	19			
15.812.6206.3048.0012		B		2.515.039	0	1.510.320	472.810	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 271		A	1.500.000	2.515.039	168	1.510.320	472.810	19	<p>▶ 0032-Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-0000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentaria e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m².</p> <p>▶ 0072-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reforma de espaços esportivos.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 80, de 02/05/2022, p. 73; no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69 e no DODF nº 234, de 20/12/2022, p. 97. Despesas do Contrato nº 020/2020 (reforma de espaços poliesportivos no parque Dona Sara Kubitschek) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-0000000242/2022-33, 00110-0000000391/2018-16 e outros. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p> <p>▶ 0088-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).</p> <p>▶ ▶ Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à reforma de espaços poliesportivos no Parque Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41 [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]</p>	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
17.512.6209.3855	F	B		65.249	0	65.246	65.246	100			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	65.249	33	65.246	65.246	100			
17.512.6209.3855.0001		B		65.249	0	65.246	65.246	100			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	65.249	33	65.246	65.246	100			▶ 0033-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2											▶ ▶ Pagamento de taxas/tarifas para - Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para obras: da Bacia do Trecho 16 - Eixo Oeste, dos Eixos 2 e 8 da Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), do viaduto da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), do Parque do Cortado, da Avenida Hélio Prates, do Setor Sol Nascente Trecho 01, da Reurbanização do Setor Sol Nascente e da Requalificação do SOF Sul - Guará; Análise de processo visando ASV para a obra viária ESPM Eixos 1 e Redes 1, 28 e 3 e para recuperação do Parque do Cortado; Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a duplicação da Via DF-460 e sua Obra de Arte Especial sobre o córrego de Taguatinga - Boca da Mata e para a Via de ligação CAUB I - II; Compensação Ambiental para obras: do Trecho 16 da ESPM, da via ESPM, da Avenida Hélio Prates e do Parque do Cortado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		388.581	0	380.885	380.885	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	300.000	388.581	130	380.885	380.885	98			
28.846.0001.9041.0021		B		388.581	0	380.885	380.885	98			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	388.581	130	380.885	380.885	98			▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53											▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 7,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00; nov: 4,00; dez: 4,00]. Processo nº 00110-0000000731/2022-95,00110-00000414/2022-79 e 00110-00001067/2022-00 e outros.



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		206.717	0	174.205	174.205	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	823.000	206.717	25	174.205	174.205	84		
28.846.0001.9050.0073		B		206.717	0	174.205	174.205	84		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	823.000	206.717	25	174.205	174.205	84	▶ 0067-Pagar indenizações/ restituições.	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [mar: 1,00; abr: 3,00; mai: 9,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 1,00; nov: 2,00; dez: 0,00]. Processo: nº 00110-000000681/2022-46, 00110-00001066/2022-57 e outros.	
28.846.0001.9093	F	B		402.591	0	377.017	367.017	91		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	185.499	402.591	217	377.017	367.017	91		
28.846.0001.9093.0032		B		402.591	0	377.017	367.017	91		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	185.499	402.591	217	377.017	367.017	91	▶ 0035-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores.	
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 18,00; jul: 21,00; ago: 21,00; set: 22,00; out: 23,00; nov: 23,00; dez: 25,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	