



Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL  Institucional	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46.	8502	Atividade
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.													
<b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46.	8504	Atividade
0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.													
<b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00]. Processo nº 00110-000000137/2021-13, 00110-000000485/2022-71 e 00110-0000003872/2017-01.	8517	Atividade
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.													
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional	AÇÃO	UNIDADE	1		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento	Contratação de empresa	2557	Atividade
0004 - Gerir os sistemas de TI da													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	IMPLEMENTADA									Normal	especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software. Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84. [jan: 1,00; fev: 1,00]		
<b>15.451.6206.1950.1040</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0005 - Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7.000	3	15	01/03/2022	30/09/2022			A Ser Iniciada		1950	Projeto
<b>15.451.6208.1968.0018</b> ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/10/2018	30/10/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020-16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]	1968	Projeto
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/11/2018	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2022: 97,47% dos serviços. Realizado até 2021: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2021: 93,68% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00]	1968	Projeto
Institucional													
0036 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços técnicos de levantamentos topográficos.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/02/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 21, de 31/01/2022, pp. 270 e 271 e no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55. Despesa do Contrato nº 063/2018- Novacap (Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires). Processo: 00110-000003465/2021-71 e 112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00]	1968	Projeto
<b>15.451.6209.1110.0147</b> (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0008 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023			Andamento Normal	Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (5.362m²) e pavimentação concreto/estacionamento (4.882m²). Executado: 6,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00]	1110	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

<p><b>15.451.6209.1948.0004</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA</p> <p>Institucional</p> <p>0009 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<p>Institucional</p> <p>0010 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<p><b>15.451.6209.3023.0077</b> (* *) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional</p> <p>* 0011 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na polygonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/10/2020	31/08/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade.	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

<p>* 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Paralisada	Sem realização no período. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3023	Projeto
<p>Institucional * 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/10/2022			Andamento Normal	Realizado no período: pavimentação (1.637m²), passeios e rampas (1.478m²), escavações (901m³) e redes (125m). Acumulado até 2022: pavimentação (204.642m²), passeios e rampas (56.474m²), escavações (258.641m³) e redes (19.608m). Executado até 2022: 81,30% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), redes (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3023	Projeto
<p>Institucional * 0014 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0082/2021).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (100m²), demolição de pavimento (2.890m³), passeios (8.000m²), meios-fios (81m) e drenagem (110m). Acumulado até 2022: terraplenagem (2.097m²), demolição de pavimento (16.866m³), passeios (9.172m²), meios-fios (7.230m) e drenagem (990m). Executado até 2022: 15,00% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado em 2021: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

										0,00]		
Institucional *												
0037 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	01/02/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51. Despesas do Contrato nº 021/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Processos: 00110-000000051/2022-71 e 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3023	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0002</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA												
Institucional *												
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	06	01/12/2021	30/06/2022		Andamento Normal	Realizado no período: 75% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico). Executado até 2022: 30% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0003</b> (* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL												
Institucional *												
0016 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1		32	01/12/2020	30/04/2022		Andamento Normal	Realizado no período: 6% do orçamento/Aprovação. Acumulado até 2022: 95% do orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 95,00% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

											Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00]		
Institucional													
* 0017 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1		32	01/12/2020	30/04/2022			Andamento Normal	Realizado no período: 1% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico). Executado até 2022: 97% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3058	Projeto
Institucional													
* 0018 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0072/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: corte de aterro (8.804m³), sub base (811m³), pavimentação asfáltica (3.785m²), intertravado (391m²), passeios (4.410m²), meios-fios (1.082m). Acumulado até 2022: corte de aterro (40.088m³), sub base (9.603m³), pavimentação asfáltica (44.172m²), intertravado (12.636m²), passeios (4.410m²), meios-fios (16.006m). Executado até 2022: 50,44% dos serviços. Realizado em 2021:	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

											drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m <sup>2</sup> ), terraplenagem (26.193m <sup>3</sup> ), corte e aterro (31.283m <sup>3</sup> ), sub base (8.791m <sup>3</sup> ), pavimentação asfáltica (40.386m <sup>2</sup> ), intertravado (12.245m <sup>2</sup> ), meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
<b>15.451.6209.3089.0002</b> REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .  Institucional  0019 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	30/04/2022			Concluída	Realizado no período: piso placas 40x40 (160m <sup>2</sup> ), piso de concreto armado (3,70m <sup>2</sup> ) e passeios (3.957m <sup>2</sup> ). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m <sup>2</sup> ), piso de concreto armado (80m <sup>2</sup> ) e passeios (5.773m <sup>2</sup> ). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m <sup>2</sup> ), base e sub base (607m <sup>3</sup> ), piso placas 40x40 (4.656m <sup>2</sup> ), piso concreto semi polido (5.775m <sup>2</sup> ), piso intertravado (4.050m <sup>2</sup> ), piso de concreto armado (76m <sup>2</sup> ), pavimentação asfáltica (4.432m <sup>2</sup> ), passeios (1.816m <sup>2</sup> ) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m <sup>2</sup>	3089	Projeto
<b>15.451.6209.3856.0001</b> ( ** ) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0020 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatórios 15 e 16 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2022: 16 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado até 2021: 14 Relatórios (atividades executadas no mês) e 1 Relatório da situação atual da obra.	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

											CT.: 018/2020 (BSA) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
Institucional													
0021 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: relatórios de andamento 05, 06 e 07. Acumulado até 2022: 07 relatórios de andamento. Executado até 2022: 42,00% dos serviços. Realizado em 2021: relatório inicial e relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO) - Proc.: 00110-000002215/2019-08. Obs.: As ações executadas constam no processo nº 00110-00002312/2021-15. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3856	Projeto
Institucional													
0022 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: relatórios 01 e 02 de acompanhamento de obra. Executado até 2022: 16,94% dos serviços. Realizado em 2021: elaboração do relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3856	Projeto
<b>15.752.6209.1836.0023</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0023 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/04/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram	1836	Projeto





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021).										concreto Fck 30Mpa (3.730m³), aço CA50 (397.068kg), forma (10.417m²), cimbramento (20.265m³), camada de suporte (1.724m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (452m³), Fck 30Mpa (2.097m³), aço CA50 (108.568kg), concreto pavimento rígido (433kg); viaduto Samdu: estaca/diafragma e=50cm (2.440m²), aço CA50 (115.838kg), concreto Fck 30Mpa (1.220m). Realizado até 2022: parede diafragma (48.835m²): concreto Fck 30Mpa (24.939m³), Aço CA50 (3.552.996kg); vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (14.683m³), aço CA50 (1.663.799kg), forma (39.413m²), cimbramento (113.731m³), camada de suporte (12.296m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (634m³), Fck 30Mpa (2.999m³), aço CA50 (155.022kg), concreto pavimento rígido (620kg); talude: concreto projetado (5.692m²), grampeamento do solo (16.819m). Executado até 2022: 56,66% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00]			
Institucional * 0038 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		03	01/02/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67 e no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99 e 00110-00002424/2020-87. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3054	Projeto
<b>15.782.6216.3119.0004</b> (* *) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE  Institucional * 0027 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: grama (1.880m²), concreto usinado (7,98m³), armação aço (1.541kg) e cimbramento (2.585m³). Acumulado até 2022: grama (4.413m²), concreto usinado (315m³), armação aço (122.286kg) e cimbramento	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

											(2.585m³). Executado até 2022: 42,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto usinado (307m³), drenagem (478m), escavação e carga de material (31.581m³), armação aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza mecanizada (11.105m²), concretagem de: forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
Institucional													
* 0028 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	01/03/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (14.826m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (4m²) e plantio de grama (5.260m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (100.952m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (8.960m²). Executado até 2022: 74,10% dos serviços. Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²***), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-000002212/2018-85. Obs.: ***correção do quantitativo de limpeza de camada vegetal de 102.257m² para 59.799m², 81703159. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0029 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022			Atrasada	Realizado no período - demolições de: asfalto (506m²), piso concreto (46m³) e meios-fios (11m³); execução de: boca de lobo (2unid.), meios-fios (528m), cordão de concreto (110m), piso concreto (727m²), piso intertravado (611m²) e drenagem	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

											(321m). Acumulado até 2022 - demolições de: asfalto (9.168m²), piso concreto (469m³) e meios-fios (133m³); execução de: boca de lobo (15unid.), meios-fios (2.053m), cordão de concreto (600m), piso concreto (727m²), piso intertravado (1.932m²) e drenagem (1.244m). Executado até 2022: 20,70% dos serviços. Realizado em 2021 - demolições de: asfalto (8.661m²), piso concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), pavimentação (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), piso intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
Institucional													
* 0030 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/08/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de meios-fios (11m³), demolição de concreto (64m³), drenagem (18m), PV 244x244x260cm (3unid.), desvio provisório (431t), sinalização viária vertical (11m²) e dissipador (1unid.). Acumulado até 2022: demolição de meios-fios (52m³), demolição de concreto (110m³), drenagem (869m), PV 244x244x260cm (20unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²) e dissipador (1unid.). Executado até 2022: 15,71% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), PV 244x244x260cm (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0031 - Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	83	15/10/2021	30/04/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (7.671m²) e drenagem (744m). Acumulado até 2022: terraplenagem (9.787m²) e drenagem (744m). Executado até 2022: 1,50% dos	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

1º Bimestre de 2022

											serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]		
Institucional													
* 0039 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	83	01/02/2022	31/12/2022				Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67 e no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates) e nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar). Processo: 00110-0000000165/2022-11, 00110-0000000176/2022-00, 00110-0000000185/2022-92, 00110-0000000217/2022-50. [jan: 0,00; fev: 0,00]	3119	Projeto
<b>15.812.6206.3048.0012</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0032 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: pintura a óleo brilhante (1.779m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (1.607m). Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²).	3048	Projeto



