



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO

4º BIMESTRE DE 2022



Fonte: Sistema de Acompanhamento Governamental – SAGWEB/2022.



Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<p>04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190	99		01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 182,00; ago: 176,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	8502	Atividade
<p>04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p>	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190	99		01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 157,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.	8504	Atividade
<p>04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p>													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	99	01/01/2022	31/12/2022				Andamento Normal	Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00110-0000000137/2021-13, 00110-0000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000920/2022-68, 00112-0000001248/2022-71, 00110-0000000840/2022-11, 00112-0000001241/2022-50, 00110-0000001543/2022-84 e 00110-0000001543/2022-84.	8517	Atividade
04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2022	31/12/2022	01/08/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Bens adquiridos: Aquisição de 95 (noventa e cinco) Microcomputadores . Processo nº 00110-0000002344/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00]	1471	Projeto
04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2022	31/12/2022				Andamento Normal	Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão,Prestação de serviços com suporte técnico,compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas, aquisição de Memória RAM de 4GB.Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84, 00110-0000000698/2022-01 e 00110-00002270/2022-95. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00]	2557	Atividade
04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

0041 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	10		99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras", Inscrição de 11 (onze) servidores no curso "Plataforma + Brasil um Novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União" . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85, 00110-00000923/2022-00.	4088	Atividade
<hr/>													
04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- - GUARÁ													
Institucional													
0042 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	11		10	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3903	Projeto
<hr/>													
15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0043 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.151	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		5968	Projeto
<hr/>													
15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0005 - Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	7.000	3	15	01/03/2022	30/09/2022			Concluída	Realizado no período: grama (3.318m²), calçadas de concreto armado (1.964m²), pergolado metálico (2unid.), bancos de concreto (24 unid.), plantio de árvore ornamental (46unid.), paraciclo tubular em aço (12unid.), alambrando com tubo de aço (100m²) e lixeira dupla em aço (16unid.). Acumulado: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 100% dos serviços. CT.:	1950	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7.000,00] m².		
15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0044 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	56	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3902	Projeto
15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0045 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	2.211	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1302	Projeto
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0046 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	18	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3247	Projeto
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/10/2018	30/10/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A.	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

										DODF nº 141, de 28/07/2022, p. 63. Despesas do Contrato nº 063/2018-Novacap (Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires) e do Contrato nº 017/2014 (Serviços especializados de elaboração de projetos, estudos e consultorias). Processos: 00110-00003541/2021-49, 00110-0000003465/2021-71, 00110-00002738/2021-61, 0110-000412/2016, 112.003.400/2017 e 110.000.435/2012. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]			
Institucional													
0071 - Prestar serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic), no âmbito do Distrito Federal (Lote 1).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1		99	01/06/2022	31/12/2023			Concluída	Realizado no período - serviços técnicos de topografia nas seguintes localidades: Setor de Embaixadas (50% executado), Taguacenter (100% executado) e Bernado Sayão - Lotes 04 e 05 (100% executado). Acumulado: Avenida Vereda da Cruz (100% executado), Setor de Embaixadas (100% executado), Taguacenter (100% executado) e Bernado Sayão - Lotes 04 e 05 (100% executado). Executado: 100% dos serviços. CT.: 011/2022 (ALB MCMR) - Proc.: 00110-00001466/2022-62. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.	1968	Projeto
Institucional													
0075 - Prestar serviços de Topografia/Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2		99	01/05/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (51diárias), equipe 2 (53diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (25diárias); levantamento topográfico (363.225m²), geodésico de dupla frequência (12diárias) e equipe topográfica (10diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (74diárias) e equipe 2 (76diárias). Executado: 42,66% dos serviços. CT.: 010/2022 (DLM LOS) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1968	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

<p>15.451.6209.1110.0147 (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0008 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>114.501</p>	<p>3</p>	<p>07</p>	<p>01/02/2022</p>	<p>30/10/2023</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (23.540m²), pavimentação concreto/estacionamento (3.200m²), paisagismo (55unid.), restauração pavimento flexível (1.718m²) e drenagem (750m). Acumulado: demolições/ retiradas/ remanejamentos (69.734m²), pavimentação concreto/estacionamento (50.702m²), paisagismo (105unid.), restauração pavimento flexível (1.718m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (1.050m). Executado: 51,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	<p>1110</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional</p> <p>0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.</p>	<p>PAGAMENTO EFETUADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>		<p>99</p>	<p>01/03/2022</p>	<p>31/12/2022</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 49, de 14/03/2022, p. 63; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58 e no DODF nº 84, de 06/05/2022, pp. 86 e 87. Despesa do Contrato nº 011/2019 (obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA). Processos: 00110-000000498/2022-41, 00110-0000003391/2021-73, 00110-0000003464/2021-27, 00110-0000003426/2019-50 e 110.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	<p>1110</p>	<p>Projeto</p>
<p>Institucional</p> <p>0077 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul.</p>	<p>ÁREA URBANIZADA</p>	<p>METRO QUADRADO</p>	<p>12.946</p>	<p>3</p>	<p>01</p>	<p>10/08/2022</p>	<p>30/04/2024</p>		<p>Andamento Normal</p>	<p>Realizado no período: instalação de canteiro de obras. CT.: 020/2022 (CM) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00]</p>	<p>1110</p>	<p>Projeto</p>



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

										0,00; ago: 0,00]			
Institucional													
0078 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.501	3	01	01/07/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de calçadas (27m³) e demolição de meios-fios (10m³). Executado: 5,07% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1110	Projeto
15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional													
0047 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	39	3	32	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0048 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.939	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1110	Projeto
15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0049 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1948	Projeto
15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

<p>CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA</p> <p>Institucional *</p> <p>0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		13	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3023	Projeto
<p>15.451.6209.3023.0076 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II</p> <p>Institucional *</p> <p>0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		26	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3023	Projeto
<p>15.451.6209.3023.0077 (*)(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional *</p> <p>0011 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/10/2020	31/08/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços.	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade.		
Institucional													
* 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	02/05/2016	31/12/2021			Atrasada	Sem realização no período. Realizado em 2022: sinalização (308m²). Executado até 2022: 49,50% dos serviços. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m²), lastro de brita (2.627m³), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	31/10/2022			Andamento Normal	Realizado no período: pavimentação (6.049m²), passeios e rampas (866m²), escavações (2.637m³), drenagem (96m) e meios-fios (1.465m). Acumulado até 2022: pavimentação (212.788m²), passeios e rampas (57.340m²), escavações (265.464m³), drenagem (20.017m) e meios-fios (44.398m). Executado até 2022: 86,00% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), drenagem (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3023	Projeto
Institucional													
* 0014 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0082/2021).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (12.000m²), demolição de pavimento (1.980m³), pavimentação (13.192m²), meios-fios (4.190m) e drenagem (3.610m). Acumulado até 2022: terraplenagem (26.097m²), demolição de pavimento (32.284m³).	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	39	3	06	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3058.0002 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA													
Institucional * 0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1	3	06	01/12/2021	30/06/2022			Andamento Normal	Realizado no período: 20% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 40% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Executado até 2022: 60% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3058	Projeto
15.451.6209.3058.0003 (*)(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional * 0016 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1		32	01/12/2020	30/04/2022			Concluída	Realizado no período: 5% Orçamento/Aprovação. Acumulado até 2022: 100% Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 100% Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenag. Pluvial, Paviment, Sinalização) e 100% orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021:	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Plano de Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01 – CT.: 015/2020 (CEG) - Proc.: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
Institucional													
* 0017 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1		32	01/12/2020	30/04/2022			Concluída	Realizado no período: 10% de Orçamento/Aprovações. Acumulado até 2022: 100% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico) e 100% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Plano de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3058	Projeto
Institucional													
* 0018 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2. (procedente da etapa nº 0072/2021).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (80m) e boca de lobo (8unid.). Acumulado até 2022: corte de aterro	3058	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

										(40.088m³), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (134unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 68,02% dos serviços. Realizado em 2021: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação (40.386m²), intertravado (12.245m²) e meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]			
Institucional													
* 0080 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.949.088	3	32	20/07/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Executado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3058	Projeto
Institucional													
* 0082 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.021.566	3	32	01/09/2022	30/12/2024			A Ser Iniciada		3058	Projeto
15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0019 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	58.764	3	01	10/05/2021	30/04/2022			Concluída	Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3,70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m³), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de	3089	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											concreto armado (76m ²), pavimentação asfáltica (4.432m ²), passeios (1.816m ²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m ²		
Institucional													
0068 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: calçadas não armadas (3.225m ²). Acumulado: meios-fios (73m) e calçadas não armadas (6.112m ²). Executado: 53,93% dos serviços. CT.: 007/2022 (WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0069 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		01	01/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul) e do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul). Processos: 00110-0000000323/2022-33 e 00110-0000003368/2021-89. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3089	Projeto
Institucional													
0079 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Executado no período: início da mobilização de equipe. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3089	Projeto
15.451.6209.3856.0001 (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

0020 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		99	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Relatório 19 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2022: 19 Relatórios (atividades executadas no mês). Executado até 2022: 76% dos serviços. Realizado até 2021: 14 Relatórios (atividades executadas no mês) e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3856	Projeto
Institucional													
0021 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	3	99	01/07/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: relatório de andamento 12. Acumulado até 2022: 12 relatórios de andamento. Executado até 2022: 80,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial e relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-000002215/2019-08. Obs.: o percentual de execução dos serviços foi reduzido de 92% para 80% devido celebração de aditivo contratual, 94737394. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3856	Projeto
Institucional													
0022 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: relatórios 07 e 08 de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 08 relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2022: 53,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3856	Projeto
Institucional													
0073 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/05/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 86, de 10/05/2022, p. 114; no DODF nº 100, de 30/05/2022, pp. 79 e 80; no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53 e no	3856	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											DODF nº 132, de 15/07/2022, p. 93. Despesas dos Contratos: nº 004/2010 (Gerenciamento e supervisão para construção da Torre de TV Digital); nº 018/2021 (Supervisão para implantação do Viaduto EPIG), nº 018/2020 (Supervisão e Acompanhamento para implantação da Obra do Túnel de Taguatinga) e nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00000-0112003494/2009-00, 00110-0000000253/2022-13, 00110-0000000318/2022-21, 00110-0000003352/2021-7, 00110-0000000500/2022-81, 00110-0000003352/2021-76 e 00110-00001860/2022-09. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
0076 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		80	05/08/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período: elaboração de relatório inicial. CT.: 019/2022 (CM) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3856	Projeto
15.451.6209.8508.0006 (* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0054 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.	ÁREA URBANIZADA MANTIDA	METRO QUADRADO	1.000	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		8508	Atividade
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0055 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	5	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		1984	Projeto
15.451.8209.2396.5292 (* * *) CONSERVAÇÃO DAS													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0056 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		2396	Atividade
<hr/>													
15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0023 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	48.960	2	99	01/05/2017	30/04/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00]	1836	Projeto
<hr/>													
Institucional													
0024 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	14.400	2	99	01/05/2017	30/04/2022			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00].	1836	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

Institucional													
0083 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF.	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	5.400	2	99	01/08/2022	30/12/2027			Andamento Normal	Realizado no período: 06 projetos da Etapa 1. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	1836	Projeto
15.752.6209.3205.0001 REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -DF- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0057 - Remanejar rede de energia elétrica.	REDE REMANEJADA	UNIDADE	5	2	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3205	Projeto
15.752.6209.8507.6471 (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0058 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 308.087,00; mai: 308.088,00; jun: 308.107,00; jul: 308.119,00; ago: 308.179,00] e eficiência de 9.292 luminárias (sendo 5.071 no período) - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
Institucional													
0059 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/04/2022	31/12/2022			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.644.737,00; abr: 27.724.999,00; mai: 33.598.781,00; jun: 32.641.051,00; jul: 33.721.155,00; ago: 33.777.733,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade
15.782.6216.3054.0002 (*)(*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-													



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

<p>TAGUATINGA</p> <p>Institucional</p> <p>*</p> <p>0025 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (precedente da etapa nº 0032/2021).</p>	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	01/04/2020	31/12/2022			Concluída	Realizado no período: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) finalizado. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Produto Final referente ao EIV foi aprovado pela CPA/EIV, por meio do Parecer Técnico n.º 51/2022 - SEDUH/GAB/CPA-EIV (87230808), 89506646. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	3054	Projeto
<p>Institucional</p> <p>*</p> <p>0026 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (precedente da etapa nº 0031/2021).</p>	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	3	03	02/05/2016	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (1.117m³), aço CA50 (149.779kg), forma (1.859m²), cimbramento (8.875m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (416m³) e Fck 30Mpa (2.040m³), aço CA50 (172.715kg), pavimento rígido (345kg); barreira New Jersey: concreto Fck 30Mpa (192m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (40m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (21m³). Realizado até 2022: vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.247m³), aço CA50 (2.325.429kg), forma (49.531m²), cimbramento (147.707m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (2.194m³) e Fck 30Mpa (10.377m³), aço CA50 (618.427kg), pavim. rígido (2.247kg); barreira New Jersey: concreto Fck 30Mpa (597m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (161m³); superestrutura-lajes: concreto FCK 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg). Executado até 2022: 68,00% dos serviços. CT.: 004/2016 (AC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3054	Projeto
<p>Institucional</p> <p>*</p> <p>0038 - Efetuar pagamentos de despesas</p>	PAGAMENTO	UNIDADE	1		03	01/02/2022	31/12/2022			Andamento	Pagamentos de despesas referentes	3054	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	EFETUADO									Normal	aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58; no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73; no DODF nº 100, de 30/05/2022, p. 79 e no DODF nº 119, de 28/06/2022, p. 65. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-000000351/2022-51, 00110-0000003320/2021-71, 00110-0000002776/2020-32, 00110-0000000101/2021-30 e 00110-0000000898/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]			
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional 0060 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	18.635	3	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3087	Projeto	
15.782.6216.3119.0004 (*)(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional * 0027 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/06/2020	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: concreto armado (542m³), aço (21.688kg), forma (281m²), cimbramento (12.918m³) e pavimento flexível (1.522m²). Acumulado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.168m³), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), drenagem (557m) e pavimento flexível (2.558m²). Executado até 2022: 73,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto (307m³), drenagem (478m), aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza (11.105m²), forma (2.048 m²)		3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m) . Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
* 0028 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	1	11	83	01/03/2021	31/12/2022			Concluída	Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (12.765m³) e plantio de grama (840m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (113.717m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (11.050m²). Executado até 2022: 100,00% dos serviços. Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0029 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período - demolições de: asfalto (5.670m²), concreto (778m³) e meios-fios (63m³); execução de: boca de lobo (2unid.), sinalização (99m²), pavimentação (6.470m²), meios-fios (2.778m), cordão de concreto (381m), calçada (512m²), intertravado (1.052m²) e drenagem (25m). Acumulado até 2022 - demolições de: asfalto (29.828m²), concreto (1.697m³) e meios-fios (317m³); execução de: boca de lobo (31unid.), pavimentação (20.137m²), meios-fios (7.830m), cordão de concreto (1.268m), calçada (4.610m²), intertravado (4.262m²) e drenagem (1.683m). Executado até 2022: 65,90%. Realizado em 2021 -	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											demolições de: asfalto (8.661m²), concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), paviment. (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
Institucional													
* 0030 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/08/2021	31/12/2022			Andamento Normal	Realizado no período: demolição de pavimento (479m³), concreto usinado (489m³), armação CA-50 (91.034kg), drenagem (470m) e PV 244x244x260cm (5unid.). Acumulado até 2022: demolição de pavimento (2.236m³), demolição de meios-fios (106m³), demolição de concreto (110m³), drenagem (1.339m), PV 244x244x260cm (25unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.324m³) e armação CA-50 (222.471kg). Executado até 2022: 42,90% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), PV 244x244x260cm (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119	Projeto
Institucional													
* 0031 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	83	15/10/2021	30/04/2023			Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (1.586m²) e drenagem (1.200m). Acumulado até 2022: terraplenagem (48.968m²) e drenagem (3.813m). Executado até 2022: 14,05% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]												
Institucional												
* 0039 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		83	01/02/2022	31/12/2022		Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67; no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51; no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 42; no DODF nº 82, de 04/05/2022, p. 72; no DODF nº 94, de 20/05/2022, p. 85 e no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates); nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário da ESPM) e nº 001/2017 (Alargamento do viaduto da interseção da EPTG-EPCT). Processos: 00110-0000000165/2022-11, 00110-0000000176/2022-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119	Projeto
Institucional												
* 0074 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023		Andamento Normal	Realizado no período: rede (73m), galeria (330m), escavação de vala (12.279m³) e escavação de bacia (41.495m³). Acumulado: rede (73m), galeria (432m), escavação de vala (13.696m³) e escavação de bacia (56.364m³) Executado: 10,67% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	3119	Projeto
Institucional												
* 0081 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste.	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025		A Ser Iniciada		3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

<p>15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0061 - Construir pontes no Distrito Federal.</p>												
	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	3361	Projeto
<p>15.782.6216.4026.0001 (* **) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0062 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF.</p>												
	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5		99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	4026	Atividade
<p>15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0063 - Construir viaduto no Distrito Federal.</p>												
	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada	5902	Projeto
<p>15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética.</p>												
	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	8.404		99	01/03/2022	31/12/2022			Andamento Normal	1079	Projeto
											<p>Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-0000003519/2021-07 e 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

<p>15.812.6206.1079.0009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0065 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.</p>												
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	5	99	01/11/2022	31/12/2022				A Ser Iniciada	1079	Projeto
<p>15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0032 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).</p>												
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	27.000	5	99	01/01/2021	31/12/2022				Concluída	3048	Projeto
<p>Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentaria e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m².</p>												
<p>Institucional</p> <p>0072 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reforma de espaços esportivos.</p>												
PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/05/2022	31/12/2022				Andamento Normal	3048	Projeto
<p>Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72 e no DODF nº 80.</p>												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

											de 02/05/2022, p. 73. Despesas do Contrato nº 020/2020 (reforma de espaços poliesportivos no parque Dona Sara Kubitschek). Processos: 001110-0000000242/2022-33 e 001110-0000000391/2018-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	9	4	99	01/11/2022	31/12/2022			A Ser Iniciada		3596	Projeto
17.512.6209.3855.0001 GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0033 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/01/2022	31/12/2022			Andamento Normal		3855	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

4º Bimestre de 2022

<p>28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0034 - Converter licença prêmio em pecúnia.</p>	<p>LICENÇA CONVERTIDA</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>53</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 7,00; ago: 8,00]. Processo nº 00110-000000731/2022-95,00110-00000414/2022-79 e 00110-00001067/2022-00 e outros.</p>	<p>9041</p>	<p>Operação Especial</p>
<p>28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0067 - Pagar indenizações/ restituições.</p>	<p>PAGAMENTO EFETUADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>190</p>	<p>99</p>	<p>01/03/2022</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 3,00; mai: 9,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 0,00]. Processo: nº 00110-000000681/2022-46, 00110-00001066/2022-57 e outros.</p>	<p>9050</p>	<p>Operação Especial</p>
<p>28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0035 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores.</p>	<p>PAGAMENTO EFETUADO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>2</p>	<p>99</p>	<p>01/01/2022</p>	<p>31/12/2022</p>			<p>Andamento Normal</p>	<p>Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 18,00; jul: 21,00; ago: 21,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.</p>	<p>9093</p>	<p>Operação Especial</p>

(*) PRIORIDADE DA LDO
(**) PROJETO EM ANDAMENTO
(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO