



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa | Produto | Unidade de Medida | Qtde | Código Obra | R E G | Previsão | | Reprogramação | | Estágio/Situação | Etapa Realizada | Ação | Tipo Ação |
|--|---------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|------------------|--|------|-----------|
| | | | | | | Início | Término | Início | Término | | | | |
| 04.122.8209.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | SERVIDOR REMUNERADO - MES | UNIDADE | 190 | | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 182,00; ago: 176,00; set: 183,00; out: 179,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros. | 8502 | Atividade |
| 04.122.8209.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES | UNIDADE | 190 | | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 157,00; set: 163,00; out: 164,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros. | 8504 | Atividade |
| 04.122.8209.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00110-000000137/2021-13, 00110-000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000920/2022-68, 00112-0000001248/2022-71, 00110- | 8517 | Atividade |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------------|---|--|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | 0000000840/2022-11, 00112-0000001241/2022-50, 00110-0000001543/2022-84 e 00110-0000001543/2022-84. | | |
| 04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0040 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | SISTEMA MELHORADO | UNIDADE | 1 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | 01/08/2022 | 31/12/2022 | Andamento Normal | Bens adquiridos: Aquisição de 95 (noventa e cinco) Microcomputadores . Processo nº 00110-0000002344/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00] | 1471 | Projeto | |
| 04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | AÇÃO IMPLEMENTADA | UNIDADE | 1 | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão.Prestação de serviços com suporte técnico,compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas, aquisição de Memória RAM de 4GB.Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84, 00110-0000000698/2022-01 e 00110-00002270/2022-95. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00] | 2557 | Atividade | |
| 04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL Institucional 0041 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 10 | 99 | 01/04/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras", Inscrição de 11 (onze) servidores no | 4088 | Atividade | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------|----|------------|------------|------------|--|--|----------------|--|------|---------|
| | | | | | | | | | | | curso "Plataforma + Brasil um Novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União" . [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85, 00110-00000923/2022-00. | | |
| 04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- - GUARÁ | Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0042 - Reformar prédios e próprios. | PRÉDIO REFORMADO | METRO QUADRADO | 11 | 10 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | | A Ser Iniciada | | 3903 | Projeto |
| 15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA- DISTRITO FEDERAL | Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0043 - Construir Museu da Bíblia. | CENTRO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 3.151 | 4 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 5968 | Projeto |
| 15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL | Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0005 - Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas. | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 7.000 | 3 | 15 | 01/03/2022 | 30/09/2022 | | | Concluída | Realizado no período: grama (3.318m²), calçadas de concreto armado (1.964m²), pergolado metálico (2unid.), bancos de concreto (24 unid.), plantio de árvore ornamental (46unid.), paraciclo tubular em aço (12unid.), alambrando com tubo de aço (100m²) e lixeira dupla em aço (16unid.). Acumulado: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7.000,00] m². | 1950 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------|---|----|------------|------------|--|--|----------------|------|---------|
| <p>15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0044 - Reformar praças públicas e parques.</p> | ÁREA REFORMADA | METRO QUADRADO | 56 | 3 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | 3902 | Projeto |
| <p>15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0045 - Construir feiras no Distrito Federal.</p> | FEIRA CONSTRUÍDA | METRO QUADRADO | 2.211 | 3 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | 1302 | Projeto |
| <p>15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0046 - Reformar feiras do Distrito Federal.</p> | FEIRA REFORMADA | METRO QUADRADO | 18 | 3 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | 3247 | Projeto |
| <p>15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0006 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021).</p> | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/10/2018 | 30/10/2022 | | | Concluída | 1968 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| | | | | | | | | | | 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: Concluído tendo em vista a celebração de novo Contrato (nº 010/2022) que contempla a prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK) dentre outros serviços, 89853602 89888207. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0007 - Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021). | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 99 | 01/11/2018 | 31/12/2022 | | | Concluída | Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2022: 100,00% dos serviços. Realizado até 2021: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2021: 93,68% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (VT) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços, 89854465. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. | 1968 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0036 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços técnicos de levantamentos topográficos. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | 99 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 21, de 31/01/2022, pp. 270 e 271; no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55; no DODF nº 134, de 19/07/2022, p. 37, no DODF nº 141, de 28/07/2022, p. 63 e no DODF nº 185, de 30/09/2022, p. 66. Despesas do Contrato nº 063/2018-Novacap (Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires) e do Contrato nº 017/2014. | 1968 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| | | | | | | | | | | (Serviços especializados de elaboração de projetos, estudos e consultorias). Processos: 00110-00003541/2021-49, 00110-0000003465/2021-71, 00110-00002738/2021-61, 0110-000412/2016, 112.003.400/2017, 110.000.435/2012 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0071 - Prestar serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic), no âmbito do Distrito Federal (Lote 1). | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1 | 99 | 01/06/2022 | 31/12/2023 | | | Concluída | Realizado no período - serviços técnicos de topografia nas seguintes localidades: Setor de Embaixadas (50% executado), Taguacenter (100% executado) e Bernado Sayão - Lotes 04 e 05 (100% executado). Acumulado: Avenida Vereda da Cruz (100% executado), Setor de Embaixadas (100% executado), Taguacenter (100% executado) e Bernado Sayão - Lotes 04 e 05 (100% executado). Executado: 100% dos serviços. CT.: 011/2022 (ALB MCMR) - Proc.: 00110-00001466/2022-62. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade. | 1968 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0075 - Prestar serviços de Topografia/Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02). | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 2 | 99 | 01/05/2022 | 30/06/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (50diárias) e equipe 2 (50diárias); levantamento topográfico (39.000m²), geodésico de dupla frequência (50diárias) e equipe topográfica (45diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (124diárias), equipe 2 (126diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (25diárias); levantamento topográfico (402.225m²), geodésico de dupla frequência (62diárias) e equipe topográfica (55diárias). Executado: 65,45% dos serviços. CT.: 010/2022 (DLM LOS) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1968 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------|---|-------------|----------------|
| <p>15.451.6209.1110.0147 (***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0008 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.</p> | <p>ÁREA URBANIZADA</p> | <p>METRO QUADRADO</p> | <p>114.501</p> | <p>3</p> | <p>07</p> | <p>01/02/2022</p> | <p>30/10/2023</p> | | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (11.000m²), pavimentação concreto/estacionamento (800m²), paisagismo (697unid.), restauração pavimento flexível (8.463m²) e drenagem (1.342m). Acumulado: demolições/ retiradas/ remanejamentos (80.734m²), pavimentação concreto/estacionamento (51.502m²), paisagismo (802unid.), restauração pavimento flexível (10.181m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.392m). Executado: 60,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> | <p>1110</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>Institucional</p> <p>0070 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.</p> | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | | <p>99</p> | <p>01/03/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 49, de 14/03/2022, p. 63; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58 e no DODF nº 84, de 06/05/2022, pp. 86 e 87. Despesa do Contrato nº 011/2019 (obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA). Devolução de recursos do contrato de repasse nº 878.330/2018 MCidades/Caixa (pavimentação DF) e do convênio nº 059/2019 Terracap/SODF (Rota de fuga). Processos: 00110-000000498/2022-41, 00110-0000003391/2021-73, 00110-0000003464/2021-27, 00110-0000003426/2019-50, 110.000.364/2016 e 00110-00001853/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> | <p>1110</p> | <p>Projeto</p> |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|--------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0077 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 12.946 | 3 | 01 | 10/08/2022 | 30/04/2024 | | | Andamento Normal | Realizado no período: demolição/terraplenagem (475m³), regularização de subleito/lastro de brita (1.011m²) e demolição/assentamento meio-fio (595m). Executado: 5,88% dos serviços. CT.: 020/2022 (CM) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1110 | Projeto |
| 0078 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 6.501 | 3 | 01 | 01/07/2022 | 30/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período - demolição de: calçadas (91m³), pavimentos (810m²) e meios-fios (25m³); execução de: meios-fios (705m) e calçadas (1.558m²). Acumulado - demolição de: calçadas (119m³) e meios-fios (36m³). Executado: 26,79% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1110 | Projeto |
| 0085 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1.717 | 3 | 99 | 20/10/2022 | 30/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 028/2022 (CM) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1110 | Projeto |
| 0086 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 25.638 | 3 | 21 | 15/10/2022 | 30/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período: escavação/corte (1.624m³) e limpeza (2.800m²). Executado: 1% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1110 | Projeto |
| 15.451.6209.1110.0306 EXECUÇÃO DE OBRAS DE | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|-------|---|----|------------|------------|--|------------------|--|------|---------|
| URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL Institucional 0047 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 39 | 3 | 32 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | A Ser Iniciada | | 1110 | Projeto |
| 15.451.6209.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1.939 | 3 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | A Ser Iniciada | | 1110 | Projeto |
| 15.451.6209.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . Institucional 0049 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto. | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 01 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | A Ser Iniciada | | 1948 | Projeto |
| 15.451.6209.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA Institucional 0009 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | | 03 | 10/03/2022 | 31/12/2022 | | Andamento Normal | Realizado no período: 35% dos Estudos Preliminares. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho e 45% dos Estudos Preliminares. Executado: 40% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1948 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|---|----------------|----------------|
| <p>0010 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).</p> | <p>PROGRAMA REALIZADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>03</p> | <p>10/03/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | <p>Andamento Normal</p> | <p>Realizado no período: 10% dos Estudos Preliminares. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho e 20% dos Estudos Preliminares. Executado: 30% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> | <p>1948</p> | <p>Projeto</p> | |
| <p>15.451.6209.3023.0073 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II</p> <p>Institucional *</p> <p>0050 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS).</p> | <p>PROGRAMA REALIZADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>3</p> | <p>82</p> | <p>22/03/2022</p> | <p>30/06/2023</p> | <p>Atrasada</p> | <p>Sem realização no período. Acumulado: bacia de detenção 10: escavação (10.968m²), manta geotextil (10.655m²) e geogrelha bidirecional (6.604m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m²), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado: 25,80% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83 69303230 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> | <p>3023</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>15.451.6209.3023.0075 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA</p> <p>Institucional *</p> <p>0051 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>13</p> | <p>01/11/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | <p>A Ser Iniciada</p> | | <p>3023</p> | <p>Projeto</p> | |
| <p>15.451.6209.3023.0076 (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO</p> | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|----------------|--|------|---------|
| <p>CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II</p> <p>Institucional *</p> <p>0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 26 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 3023 | Projeto |
| <p>15.451.6209.3023.0077 (*)(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</p> <p>Institucional *</p> <p>0011 - Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021).</p> | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 30 | 01/10/2020 | 31/08/2022 | | | Concluída | | 3023 | Projeto |
| <p>Institucional *</p> <p>0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021).</p> | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 30 | 02/05/2016 | 31/12/2021 | | | Atrasada | | 3023 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| | | | | | | | | | | | terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2021). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 30 | 30/01/2017 | 31/10/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período: pavimentação (2.515m²), pavimentação (4.456m²), passeios e rampas (812m²), escavações (6.475m³) e drenagem (563m). Acumulado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (217.245m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.580m) e meios-fios (44.398m). Executado até 2022: 88,59% dos serviços. Realizado até 2021: terraplenagem (212.561m²), pavimentação (203.004m²), passeios e rampas (54.995m²), escavações (257.739m³), drenagem (19.482m) e meios-fios (42.933m). Executado até 2021: 80,40% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3023 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0014 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0082/2021). | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 30 | 01/07/2021 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período: terraplenagem (1.172m²), demolição de pavimento (489m³), pavimentação (20.021m²), meios-fios (1.918m) e drenagem (824m). Acumulado até 2022: terraplenagem (27.269m²), demolição de pavimento (32.774m³), pavimentação (75.926m²), passeios (12.703m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.396m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 66,14% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (1.997m²), demolição de pavimento (13.976m³), pavimentação (24.390m²), passeios (1.172m²), meios-fios (7.149m) e drenagem (790m). Executado em 2021: 12,50% dos serviços. CT.: 019/2021 (MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: | 3023 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----|---|----|------------|------------|--|------------------|---|------|---------|
| 0053 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 39 | 3 | 06 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | A Ser Iniciada | | 3058 | Projeto |
| 15.451.6209.3058.0002 (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA | | | | | | | | | | | | |
| Institucional * 0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021). | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1 | 3 | 06 | 01/12/2021 | 30/06/2022 | | Andamento Normal | Realizado no período: 10% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 100% do Estudo Capacidade do Córrego, 50% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 70,00% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3058 | Projeto |
| 15.451.6209.3058.0003 (*)(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional * 0016 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021). | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1 | | 32 | 01/12/2020 | 30/04/2022 | | Concluída | Realizado no período: 5% Orçamento/Aprovação. Acumulado até 2022: 100% Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 100% Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenag. Pluvial, Paviment, Sinalização) e 100% orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 100% dos | 3058 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| | | | | | | | | | | | serviços. Realizado até 2021: Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Plano de Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01 – CT.: 015/2020 (CEG) - Proc.: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0017 - Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0025/2021). | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1 | | 32 | 01/12/2020 | 30/04/2022 | | | Concluída | Realizado no período: 10% de Orçamento/Aprovações. Acumulado até 2022: 100% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico) e 100% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de Projetos, 99% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 100% de OAE; 100% de Plano de Trabalho/cronograma e 90% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 96,12% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] | 3058 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0018 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 2.903.907 | 3 | 32 | 15/06/2021 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período: poços de visita (51unid.) e dispositivo interno | 3058 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------|---|----|------------|------------|--|------------------|--|------|---------|
| 2 (procedente da etapa nº 0072/2021). | | | | | | | | | | (1unid.). Acumulado até 2022: corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (5unid.), sub base (9.603m³), asfalto (46.374m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (134unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 71,31% dos serviços. Realizado em 2021: drenagem (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), corte e aterro (31.283m³), sub base (8.791m³), pavimentação (40.386m²), intertravado (12.245m²) e meios-fios (14.923m). Executado em 2021: 44,22% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| * 0080 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 2.949.088 | 3 | 32 | 20/07/2022 | 30/06/2024 | | Andamento Normal | Realizado no período: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (331m). Executado: 1,89% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3058 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| * 0082 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 2.021.566 | 3 | 32 | 01/09/2022 | 30/12/2024 | | Andamento Normal | Realizado no período: rede (109m), escavações (5.846m³) e intertravado (399m²). Executado: 1,00% dos serviços. CT.: 022/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3058 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| * 0084 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1.572.415 | 3 | 32 | 15/09/2022 | 30/06/2024 | | Andamento Normal | Realizado no período: instalação de canteiro de obras. CT.: 023/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3058 | Projeto |
| 15.451.6209.3089.0002 REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|--|-------------|----------------|
| <p>DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .</p> <p>Institucional</p> <p>0019 - Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).</p> | <p>OBRA REALIZADA</p> | <p>METRO QUADRADO</p> | <p>58.764</p> | <p>3</p> | <p>01</p> | <p>10/05/2021</p> | <p>30/04/2022</p> | | <p>Concluída</p> | <p>Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3,70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m³), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m²</p> | <p>3089</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>Institucional</p> <p>0068 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS).</p> | <p>OBRA REALIZADA</p> | <p>METRO QUADRADO</p> | <p>12.237</p> | <p>3</p> | <p>01</p> | <p>01/04/2022</p> | <p>30/06/2023</p> | | <p>Paralisada</p> | <p>Realizado no período: cordão de concreto (520m). Acumulado: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²) e cordão de concreto (520m). Executado: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> | <p>3089</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>Institucional</p> <p>0069 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.</p> | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | | <p>01</p> | <p>01/03/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul), do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-000000323/2022-33, 00110-0000003368/2021-89 e</p> | <p>3089</p> | <p>Projeto</p> |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| | | | | | | | | | | | outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0079 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul. | OBRA REALIZADA | METRO QUADRADO | 126.000 | 3 | 01 | 20/07/2022 | 30/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período: pavimento rígido (1.760m²). Executado: 2,00% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3089 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0090 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE). | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 01 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul, contrato nº 011/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3089 | Projeto |
| 15.451.6209.3856.0001 (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0020 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021). | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/11/2020 | 31/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período: Relatório 20 de atividades executadas no mês. Acumulado até 2022: 20 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 78% dos serviços. Realizado até 2021: 14 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3856 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0021 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 4 | 3 | 99 | 01/07/2021 | 31/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período: relatório de andamento 13. Acumulado até 2022: 13 relatórios de andamento e 01 | 3856 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| 0081/2021). | | | | | | | | | | | relatório inicial. Executado até 2022: 86,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial e relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0022 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021). | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1 | 3 | 99 | 01/12/2021 | 31/12/2023 | | | Andamento Normal | Realizado no período: relatórios 09 e 10 de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 10 relatórios de acompanhamento de obra e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 67,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3856 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0073 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/05/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 86, de 10/05/2022, p. 114; no DODF nº 100, de 30/05/2022, pp. 79 e 80; no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53 e no DODF nº 132, de 15/07/2022, p. 93. Despesas dos Contratos: nº 004/2010 (Gerenciamento e supervisão para construção da Torre de TV Digital); nº 018/2021 (Supervisão para implantação do Viaduto EPIG), nº 018/2020 (Supervisão e Acompanhamento para implantação da Obra do Túnel de Taguatinga) e nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00000-0112003494/2009-00, 00110-0000000253/2022-13, 00110-0000000318/2022-21, 00110-0000003352/2021-7, 00110-0000000500/2022-81, 00110-0000003352/2021-76 e 00110-00001860/2022-09. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3856 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------|-------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|-----------|
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0076 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG). | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1 | | 80 | 05/08/2022 | 30/12/2025 | | | Andamento Normal | Realizado no período: Elaboração do relatório de acompanhamento de obra. Acumulado: Elaboração do relatório inicial e do relatório de acompanhamento de obra. Executado: 4,91% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3856 | Projeto |
| 15.451.6209.8508.0006 (* *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0054 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas. | ÁREA URBANIZADA MANTIDA | METRO QUADRADO | 1.000 | 3 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 8508 | Atividade |
| 15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0055 - Construir prédios e próprios. | PRÉDIO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 5 | 4 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 1984 | Projeto |
| 15.451.8209.2396.5292 (* *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0056 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 2 | | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 2396 | Atividade |
| 15.752.6209.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|--------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0023 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021). | PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO | UNIDADE | 48.960 | 2 | 99 | 01/05/2017 | 30/04/2022 | | | Concluída | Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00] | 1836 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0024 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021). | PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO | UNIDADE | 14.400 | 2 | 99 | 01/05/2017 | 30/04/2022 | | | Concluída | Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00]. | 1836 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0083 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. | PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO | UNIDADE | 5.400 | 2 | 99 | 01/08/2022 | 30/12/2027 | | | Andamento Normal | Realizado no período: 09 projetos (8 da etapa 1 e 1 da etapa 2); implantação de 11 pontos de iluminação e instalação de 13 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 11,00] unidades. | 1836 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|--|-------------|------------------|
| <p>15.752.6209.3205.0001 REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -DF- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0057 - Remanejar rede de energia elétrica.</p> | <p>REDE REMANEJADA</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>5</p> | <p>2</p> | <p>99</p> | <p>01/11/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | | | <p>A Ser Iniciada</p> | | <p>3205</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>15.752.6209.8507.6471 (* **) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0058 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.</p> | <p>SISTEMA MANTIDO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>99</p> | <p>01/04/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 308.087,00; mai: 308.088,00; jun: 308.107,00; jul: 308.119,00; ago: 308.179,00; set: 308.179,00; out: 308.209,00] e eficiência de 10.437 luminárias (sendo 1.145 no período) - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> | <p>8507</p> | <p>Atividade</p> |
| <p>Institucional</p> <p>0059 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> | <p>SISTEMA MANTIDO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>2</p> | <p>99</p> | <p>01/04/2022</p> | <p>31/12/2022</p> | | | <p>Andamento Normal</p> | <p>Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.644.737,00; abr: 27.724.999,00; mai: 33.598.781,00; jun: 32.641.051,00; jul: 33.721.155,00; ago: 33.777.733,00; set: 32.473.741,00; out: 33.569.061,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.</p> | <p>8507</p> | <p>Atividade</p> |
| <p>15.782.6216.3054.0002 (*)(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</p> <p>Institucional *</p> <p>0025 - Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021).</p> | <p>TÚNEL CONSTRUÍDO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | | <p>03</p> | <p>01/04/2020</p> | <p>31/12/2022</p> | | | <p>Concluída</p> | <p>Realizado no período: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) finalizado. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento.</p> | <p>3054</p> | <p>Projeto</p> |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| | | | | | | | | | | | 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Produto Final referente ao EIV foi aprovado pela CPA/EIV, por meio do Parecer Técnico n.º 51/2022 - SEDUH/GAB/CPA-EIV (87230808), 89506646. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0026 - Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021). | TÚNEL CONSTRUÍDO | UNIDADE | 1 | 3 | 03 | 02/05/2016 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (18m³), forma (68m²), cimbramento (105m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (385m³) e Fck 30Mpa (1.626m³), aço CA50 (141.123kg), pavimento rígido (450kg), concreto Fck 35Mpa (2.139m³); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (292m³); Viaduto BRT: aço CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa (854m³), cimbramento (9.585m³). Realizado até 2022: vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.266m³), aço CA50 (2.324.663kg), forma (49.600m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (2.580m³) e Fck 30Mpa (12.003m³), aço CA50 (759.550kg), pavimento rígido (2.698kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³); pavimento concreto: Fck 25Mpa (161m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg). Executado até 2022: 72,84% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3054 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0038 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 03 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58; no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73; no DODF nº 100, de 30/05/2022, p. 79; no DODF | 3054 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------|---|----|------------|------------|--|------------------|---|------|---------|
| | | | | | | | | | | nº 119, de 28/06/2022, p. 65; no DODF nº 171, de 12/09/2022, p. 63; no DODF nº 195, de 17/10/2022, pp. 42 e 43 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e com da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-0000000351/2022-51, 00110-0000003320/2021-71, 00110-0000002776/2020-32, 00110-0000000101/2021-30, 00110-0000000898/2021-75 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| * 0087 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE). | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 03 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | | Andamento Normal | Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3054 | Projeto |
| 15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0060 - Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal. | OBRA REALIZADA | METRO QUADRADO | 18.635 | 3 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | Concluída | Pagamento com despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 803.975/ 2014/ MCIDADES/ CAIXA - Melhorias de calçadas na Asa Sul (CT 007/2016). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3087 | Projeto |
| 15.782.6216.3119.0004 (*)(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|---|----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| 0027 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0033/2021). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 3 | 11 | 83 | 01/06/2020 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período: concreto (531m³), pavimento rígido - subleito (10.976m³) e pavimento rígido - base (795m³). Acumulado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), drenagem (557m) e pavimento flexível (2.558m²). Executado até 2022: 76,00% dos serviços. Realizado até 2021: grama (2.533m²), concreto (307m³), drenagem (478m), aço (120.745kg), transformador (1unid.), limpeza (11.105m²), forma (2.048 m²) e de estaca hélice contínua (1.272m), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m) . Executado até 2021: 37,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3119 | Projeto |
| Institucional * 0028 - Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0040/2021). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 1 | 11 | 83 | 01/03/2021 | 31/12/2022 | | | Concluída | Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (12.765m³) e plantio de grama (840m²). Acumulado até 2022: escavação/ampliação de lagoa (113.717m³), projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (194m²) e plantio de grama (11.050m²). Executado até 2022: 100,00% dos serviços. Realizado em 2021: plantio de grama (3.700m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²), escavação/ampliação de lagoa (86.125m³) e projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²). Executado em 2021: 57,00% dos serviços. CT.: 003/2021 (MF) - Proc: 00110-000002212/2018-85. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] | 3119 | Projeto |
| Institucional * 0029 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 2 | 11 | 83 | 10/06/2021 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período - demolições de: asfalto (6.439m²), concreto | 3119 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|---|----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0073/2021). | | | | | | | | | | | (244m³) e meios-fios (45m³); execução de: sinalização (26m²), pavimentação (2.476m²), meios-fios (116m), calçadas (306m²) e intertravado (805m²). Acumulado até 2022 - demolições de: asfalto (36.268m²), concreto (1.941m³) e meios-fios (363m³); execução de: boca de lobo (31unid.), sinalização (125m²), pavimentação (22.613m²), meios-fios (7.947m), cordão de concreto (1.268m), calçada (4.917m²), intertravado (5.067m²) e drenagem (1.683m). Executado até 2022: 66,73%. Realizado em 2021 - demolições de: asfalto (8.661m²), concreto (423m³) e meios-fios (121m³); execução de: boca de lobo (13unid.), paviment. (3.943m²), meios-fios (1.524m), cordão de concreto (490m), intertravado (1.321m²) e drenagem (923m). Executado em 2021: 19,70%. CT.: 014/2021 (BSA) - Proc: 00110-0000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional * 0030 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0083/2021). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 3 | 11 | 83 | 01/08/2021 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Realizado no período - demolição de: pavimento (1.967m³) e meios-fios (75m³); drenagem (473m), concreto usinado (150m³), armação CA-50 (6.510kg) e PV 244x244x260cm (3unid.). Acumulado até 2022: demolição de: pavimento (4.203m³), meios-fios (182m³) e concreto (110m³); drenagem (1.813m), PV 244x244x260cm (28unid.), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 45,00% dos serviços. Realizado em 2021: sondagem (180m), demolição de meios-fios (40m³), demolição de concreto (46m³), escavações terraplenagem/drenagem (23.023m³), drenagem (850m), PV 244x244x260cm (17unid.), desvio provisório (817t) e sinalização viária vertical (16m²). Executado em 2021: 12,34% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-0000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; | 3119 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| Institucional | | | | | | | | | | | | | jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
|--|---------------------|-----------|---|----|----|------------|------------|--|--|--|--|------------------|---|------|---------|
| * 0031 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0084/2021). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 9 | 11 | 83 | 15/10/2021 | 30/04/2023 | | | | | Andamento Normal | Realizado no período: terraplenagem (642m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (374m). Acumulado até 2022: terraplenagem (49.610m²) e drenagem (4.187m). Executado até 2022: 23,39% dos serviços. Realizado em 2021: terraplenagem (2.116m²). Executado em 2021: 0,38% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3119 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 0039 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 83 | 01/02/2022 | 31/12/2022 | | | | | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, pp. 66 e 67; no DODF nº 34, de 17/02/2022, p. 51; no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 42; no DODF nº 82, de 04/05/2022, p. 72; no DODF nº 94, de 20/05/2022, p. 85 e no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53. Despesas dos Contratos: nº 009/2020 (Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS)); nº 020/2021 (Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste); nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates); nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário da ESPM) e nº 001/2017 (Alargamento do viaduto da interseção da EPTG-EPCT). Processos: 00110-0000000165/2022-11, 00110-0000000176/2022-00 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3119 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 0074 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 3 | 11 | 83 | 01/05/2022 | 30/12/2023 | | | | | Andamento Normal | Realizado no período: galeria (121m). Acumulado: rede (73m), galeria | 3119 | Projeto |



Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|----|----|----|------------|------------|--|--|--|---|------|-----------|
| (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. | | | | | | | | | | | (553m), escavação de vala (13.696m³) e escavação de bacia (56.364m³). Executado: 15,19% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| * 0081 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 13 | 11 | 80 | 01/09/2022 | 30/12/2025 | | | | Não Iniciada | 3119 | Projeto |
| 15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0061 - Construir pontes no Distrito Federal. | PONTE CONSTRUÍDA | METRO QUADRADO | 1 | 4 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | | A Ser Iniciada | 3361 | Projeto |
| 15.782.6216.4026.0001 (* ** *) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0062 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarela e viadutos do DF. | AÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 5 | | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | | A Ser Iniciada | 4026 | Atividade |
| 15.782.6216.5902.7778 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0063 - Construir viaduto no Distrito Federal. | VIADUTO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 1 | 4 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | | A Ser Iniciada | 5902 | Projeto |
| 15.812.6206.1079.0004 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|--------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 8.404 | | 99 | 01/03/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-0000003519/2021-07 e 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 1079 | Projeto |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 15.812.6206.1079.0009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0065 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal. | ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 1 | 5 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 1079 | Projeto |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| 15.812.6206.3048.0012 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0032 - Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (precedente da etapa nº 0037/2021). | ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO | METRO QUADRADO | 27.000 | 5 | 99 | 01/01/2021 | 31/12/2022 | | | Concluída | Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestuário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico | 3048 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|---|---|------|---------|
| | | | | | | | | | | (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentária e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m². | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0072 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reforma de espaços esportivos. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 99 | 01/05/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 80, de 02/05/2022, p. 73 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 020/2020 (reforma de espaços poliesportivos no parque Dona Sara Kubitschek) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-000000242/2022-33, 00110-000000391/2018-16 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3048 | Projeto |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0088 - Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE). | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 | | 99 | 15/09/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à reforma de espaços poliesportivos no Parque Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3048 | Projeto |
| 15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0066 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 9 | 4 | 99 | 01/11/2022 | 31/12/2022 | | | A Ser Iniciada | | 3596 | Projeto |
| 17.512.6209.3855.0001 | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|----|----|------------|------------|--|--|--|------------------|--|------|-------------------|
| GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0033 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | Andamento Normal | Realizado no período - Pagamentos de 1 Taxa de análise de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para obra de reurbanização do Setor Habitacional Sol Nascente. Realizações anteriores - pagamentos de taxas/tarifas para: obtenção de 7 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para a bacia de drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste, para o Trecho Eixos 2 e 8 da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), para instalação do viaduto da EPIG, para obras no Parque do Cortado, para obra na Avenida Hélio Prates e para obra no Sol Nascente e 1 Análise de processo visando ASV para a obra viária ESPM; obtenção de 2 Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) para a duplicação da Via DF460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I – II; obtenção de 2 Compensações Ambientais referentes à supressão vegetal da obra da Estrada Setor policial Militar (ESPM). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00] | 3855 | Projeto |
| 28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | | |
| 0034 - Converter licença prêmio em pecúnia. | LICENÇA CONVERTIDA | UNIDADE | 53 | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | | Andamento Normal | Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 7,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00]. Processo nº 00110-0000000731/2022-95,00110-00000414/2022-79 e 00110-00001067/2022-00 e outros. | 9041 | Operação Especial |
| 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

5º Bimestre de 2022

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------|-----|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|-------------------|
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0067 - Pagar indenizações/ restituições. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 190 | 99 | 01/03/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 3,00; mai: 9,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 1,00]. Processo: nº 00110-000000681/2022-46, 00110-00001066/2022-57 e outros. | 9050 | Operação Especial |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |
| 28.846.0001.9093.0032 OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| Institucional | | | | | | | | | | | | |
| 0035 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 2 | 99 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | | | Andamento Normal | Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 18,00; jul: 21,00; ago: 21,00; set: 22,00; out: 23,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros. | 9093 | Operação Especial |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | |

(*) PRIORIDADE DA LDO
(**) PROJETO EM ANDAMENTO
(***) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO