



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO

## 3º BIMESTRE 2023





## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa   | Produto                   | Unidade de Medida | Qtde | Código Obra | R<br>E<br>G | Previsão   |            | Reprogramação |         | Estágio/<br>Situação | Etapa Realizada  | Ação | Tipo Ação |
|--|---------------------------|-------------------|------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------|----------------------|--|------|-----------|
|  |                           |                   |      |             |             | Início     | Término    | Início        | Término |                      |  |      |           |
| <b>04.122.8209.8502.0092</b><br>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--<br>DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.                             | SERVIDOR REMUNERADO - MES | UNIDADE           | 190  |             | 99          | 01/01/2023 | 31/12/2023 |               |         | Andamento Normal     | Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00]. Processos n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.   | 8502 | Atividade |
| <b>04.122.8209.8504.7003</b><br>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.                | BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES | UNIDADE           | 190  |             | 99          | 01/01/2023 | 31/12/2023 |               |         | Andamento Normal     | Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00]. Processos n°s: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.   | 8504 | Atividade |
| <b>04.122.8209.8517.0091</b><br>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--<br>DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | UNIDADE MANTIDA           | UNIDADE           | 1    |             | 99          | 01/01/2023 | 31/12/2023 |               |         | Andamento Normal     | Serviços de telefonia e de chaveiro; pagamento de consumo de água e de taxa de esgoto para a SODF e para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelho de ar-condicionado e de televisão; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: | 8517 | Atividade |



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                     |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |  |           |  |
|---|---------------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|--|-----------|--|
|   |                     |         |   |    |            |            |  |  |                  |  | 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00].<br>Processos nºs: 00110-00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110-00000996/2023-74 e outros. |           |  |
| <b>04.126.8209.1471.0033</b><br>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0044 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.                | SISTEMA MELHORADO   | UNIDADE | 1 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   |  | 1471   | Projeto   |  |
| <b>04.126.8209.2557.2570</b><br>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. | AÇÃO IMPLEMENTADA   | UNIDADE | 1 | 99 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00].<br>Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016, 00110-000733/2023-65 e outros. | 2557   | Atividade |  |
| <b>04.128.8209.4088.0066</b><br>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL<br><br>Institucional<br><br>0045 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e  | SERVIDOR CAPACITADO | UNIDADE | 2 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023'.  | 4088   | Atividade |  |



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
|--|--------------------------|----------------|-------|----|------------|------------|------------|--|--|----------------|--|------|---------|
| Infraestrutura do Distrito Federal.  |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                | realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00]. Processo nº 00110-00001170/2023-22.  |      |         |
| <b>04.451.8209.3903.0016</b><br>REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ                          |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| 0046 - Reformar prédios e próprios.  | PRÉDIO REFORMADO         | METRO QUADRADO | 4     | 10 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |            |  |  | A Ser Iniciada |  | 3903 | Projeto |
| <b>15.391.6219.5968.0007</b><br>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| 0047 - Construir Museu da Bíblia.  | CENTRO CONSTRUÍDO        | METRO QUADRADO | 3.032 | 4  | 99         | 01/12/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada |  | 5968 | Projeto |
| <b>15.451.6206.1950.1040</b><br>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL      |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| 0048 - Construir praças públicas e parques.  | PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 18    | 3  | 99         | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | Concluída      | Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] | 1950 | Projeto |
| <b>15.451.6206.3902.9472</b><br>REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL         |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                          |                |       |    |            |            |            |  |  |                |  |      |         |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
|--|-------------------|----------------|-------|---|----|------------|------------|--|----------------|--|------|---------|
| 0049 - Reformar praças públicas e parques.   | ÁREA REFORMADA    | METRO QUADRADO | 26    | 3 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  | A Ser Iniciada |  | 3902 | Projeto |
| <b>15.451.6207.1302.0799</b>   |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL   |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| 0050 - Construir feiras no Distrito Federal.   | FEIRA CONSTRUÍDA  | METRO QUADRADO | 2.054 | 3 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  | A Ser Iniciada |  | 1302 | Projeto |
| <b>15.451.6207.3247.6715</b>   |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| 0051 - Reformar feiras do Distrito Federal.  | FEIRA REFORMADA   | METRO QUADRADO | 4     | 3 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  | A Ser Iniciada |  | 3247 | Projeto |
| <b>15.451.6208.1968.0018</b>   |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| (**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| Institucional  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| 0005 - Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022). | PROJETO ELABORADO | UNIDADE        | 2     |   | 99 | 01/05/2022 | 30/06/2023 |  | Concluída      | Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade. | 1968 | Projeto |
| Institucional  |                   |                |       |   |    |            |            |  |                |  |      |         |
| 0078 - Realizar Mapeamento Aéreo   | PROJETO           | UNIDADE        | 1     |   | 99 | 01/04/2023 | 31/12/2026 |  | Andamento      | Realizado no período: 50% dos serviços   | 1968 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
|--|-----------------|----------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1). | ELABORADO       |                |         |   |    |            |            |  |  | Normal           | técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 70% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 70% dos serviços. CT.: 004/2023 (ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]   |      |         |
| <b>15.451.6209.1110.0147</b><br>(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL   |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| Institucional  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0006 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).  | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 114.501 | 3 | 07 | 01/02/2022 | 30/10/2023 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: demolições/ retiradas/ remanejamentos (4.525m²), restauração pavimento flexível (14.504m²), árvore ornamental (50unid.) e sinalização viária (608m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (101.910m²), restauração pavimento flexível (26.591m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (1.511m²). Executado até 2023: 79,00% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 1110 | Projeto |
| Institucional  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).  | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 12.956  | 3 | 01 | 10/08/2022 | 30/04/2024 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: regularização de subleito/ lastro de brita (889m²), demolição de meios-fios (358m), assentamento meios-fios (244m), assentamento de cordão de concreto (412m) e concretagem de calçada (521m²). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (4.982m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios   | 1110 | Projeto |





## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
|--|-----------------|----------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| 0010 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).    | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 25.638  | 3 | 21 | 15/10/2022 | 30/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: escavação/ corte (4.123m³), limpeza (4.890m²), meios-fios (1.000m) e pavimento flexível (10.350m²). Acumulado até 2023: escavação/ corte (9.226m³) e limpeza (14.690m²). Executado até 2023: 45,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 1110 | Projeto |
| Institucional  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.   | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 395.000 | 3 | 10 | 01/04/2023 | 30/08/2024 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: mobilização de equipe para início das obras e instalação do canteiro de obras. CT.: 024/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]  | 1110 | Projeto |
| <b>15.451.6209.1110.0306</b><br>EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL   |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| Institucional  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0052 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.  | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 8.582   | 3 | 32 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 1110 | Projeto |
| <b>15.451.6209.1110.1322</b><br>EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL   |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| Institucional  |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0053 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.   | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1.822   | 3 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   |   | 1110 | Projeto |
| <b>15.451.6209.1948.0003</b><br>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO . |                 |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
|--|--------------------|---------|---|---|----|------------|------------|------------|--|------------------|--|------|---------|
| Institucional  |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| 0054 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.  | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 01 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |            |  | A Ser Iniciada   |  | 1948 | Projeto |
| <b>15.451.6209.1948.0004</b>   |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA  |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| Institucional  |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| 0012 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).         | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 |   |    | 03         | 10/03/2022 | 30/06/2023 |  | Andamento Normal | Realizado no período: 1% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 86% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 68% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 1948 | Projeto |
| Institucional  |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| 0013 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022).         | PROGRAMA REALIZADO | UNIDADE | 1 |   |    | 03         | 10/03/2022 | 30/06/2023 |  | Andamento Normal | Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 55% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 48% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 1948 | Projeto |
| <b>15.451.6209.3023.0073</b>   |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| (*) (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| Institucional  |                    |         |   |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                           |                |          |          |           |                   |                   |  |  |                         |  |             |                |
|--|---------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------------|--|-------------|----------------|
| <p>*<br/>0014 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> | <p>PROGRAMA REALIZADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>3</p> | <p>82</p> | <p>22/03/2022</p> | <p>30/06/2023</p> |  |  | <p>Andamento Normal</p> | <p>Realizado no período - bacia de detenção 10: alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (5.390m²), manta (5.267m²) e geogrelha (3.548m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipadores de entrada e de saída (2unid.), gabião (944m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (916m²); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³) e geogrelha (3.548m²). Executado até 2023: 65,67% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Obs.: item geogrelha da bacia 11 foi corrigido de 3.059m² para 3.548m²; 116764242. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> | <p>3023</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>Institucional<br/>*<br/>0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p>  | <p>PROGRAMA REALIZADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>3</p> | <p>82</p> | <p>01/04/2023</p> | <p>31/12/2024</p> |  |  | <p>Atrasada</p>         | <p>Realizado no período: finalização da instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p>  | <p>3023</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>Institucional<br/>*<br/>0055 - Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p>  | <p>PROGRAMA REALIZADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> | <p>3</p> | <p>82</p> | <p>01/04/2023</p> | <p>31/12/2023</p> |  |  | <p>Paralisada</p>       | <p>Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (182m). Executado: 1% do serviço. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>  | <p>3023</p> | <p>Projeto</p> |
| <p>Institucional<br/>*<br/>0076 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>  | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p> |          | <p>82</p> | <p>01/03/2023</p> | <p>31/12/2023</p> |  |  | <p>Andamento Normal</p> | <p>Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão).</p>  | <p>3023</p> | <p>Projeto</p> |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  |   |      |         |
|---|-----------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|--|---|------|---------|
|   |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  | Processo: 00110-00003707/2022-16.<br>[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;<br>mai: 0,00; jun: 0,00]. |      |         |
| <b>15.451.6209.3023.0076</b><br>PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO<br>CRESCIMENTO - PAC-<br>PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO<br>DE VIAS URBANAS NO SETOR<br>HABITACIONAL BURITIS-<br>SOBRADINHO II<br><br>Institucional   |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  |   |      |         |
| 0056 - Efetuar pagamentos de<br>despesas de exercícios anteriores<br>relativos a obras e serviços de<br>engenharia.   | PAGAMENTO<br>EFETUADO | UNIDADE | 1 |   | 26 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  |  | A Ser<br>Iniciada   | 3023 | Projeto |
| <b>15.451.6209.3023.0077</b><br>(* ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO<br>DO CRESCIMENTO - PAC-<br>PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO<br>DE VIAS URBANAS NO SETOR<br>HABITACIONAL- VICENTE PIRES<br><br>Institucional<br>*  |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  |   |      |         |
| 0016 - Executar pavimentação asfáltica<br>e drenagem pluvial no Setor<br>Habitacional Vicente Pires, Trecho da<br>Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte,<br>parte da Rua 12, parte da Rua 10,<br>Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da<br>etapa nº 0013/2022).   | PROGRAMA<br>REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 30 | 30/01/2017 | 30/06/2023 |  |  |  | Andamento<br>Normal   | 3023 | Projeto |
| Realizado no período: terraplenagem<br>(5.448m²), pavimentação (5.062m²),<br>escavações (2.946m³) e drenagem<br>(58m). Acumulado até 2023:<br>terraplenagem (220.524m²),<br>pavimentação (225.169m²), escavações<br>(275.313m³) e drenagem (20.875m).<br>Executado até 2023: 92,82% dos<br>serviços. Realizado até 2022:<br>terraplenagem (215.076m²),<br>pavimentação (220.107m²), passeios e<br>rampas (58.153m²), escavações<br>(271.939m³), drenagem (20.710m) e<br>meios-fios (45.314m). Executado até<br>2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.:<br>021/2016 (MT) - Proc.:<br>110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00;<br>mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun:<br>0,00]. |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  |   |      |         |
| Institucional<br>*  |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  |   |      |         |
| 0017 - Executar obras de infraestrutura<br>urbana no Setor Habitacional Vicente<br>Pires (procedente da etapa nº<br>0014/2022).   | PROGRAMA<br>REALIZADO | UNIDADE | 1 | 3 | 30 | 01/07/2021 | 30/12/2023 |  |  |  | Andamento<br>Normal   | 3023 | Projeto |
| Realizado no período: pavimentação<br>(8.817m²), passeios (11.810m²), meios-<br>fios (4.060m), drenagem (11.427m) e<br>sinalização (673m²). Acumulado até<br>2023: pavimentação (95.785m²).   |                       |         |   |   |    |            |            |  |  |  |   |      |         |





## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 3º Bimestre de 2023

|  |                   |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
|--|-------------------|----------------|-----------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| 0018 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022). | PROJETO ELABORADO | UNIDADE        | 1         | 3 | 06 | 01/12/2021 | 30/06/2023 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: 10% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 50% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 89% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 3058 | Projeto |
| <b>15.451.6209.3058.0003</b><br>(* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL   | ÁREA URBANIZADA   | METRO QUADRADO | 2.903.907 | 3 | 32 | 15/06/2021 | 30/10/2023 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: passeios (4.371m²) e meios-fios (471m). Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m²), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   | 3058 | Projeto |
| Institucional  |                   |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| *  |                   |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                 |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
|--|-----------------|----------------|-----------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|---|------|---------|
| 0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).           | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 2.949.088 | 3 | 32 | 20/07/2022 | 30/06/2024 |  |  | Andamento Normal | Realização no período: escavações das lagoas (22.551m³) e estaca raiz (104m). Acumulado até 2023: escavações da lagoa (30.283m³) e estaca raiz (961m). Executado até 2023: 11,08% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   | 3058 | Projeto |
| Institucional<br>*   |                 |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022). | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 2.021.566 | 3 | 32 | 01/09/2022 | 30/12/2024 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: escavações (772m³), galeria (39m), piso intertravado (3.396m²) e meios-fios (6.460m). Acumulado até 2023: escavações (45.810m³), tubo (2.444m), piso intertravado (10.735m²) e meios-fios (8.888m). Executado até 2023: 8,73% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. Obs.: As quantidades de escavações e de drenagem (tubo e galeria) foram retificadas, 117642568. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 3058 | Projeto |
| Institucional<br>*   |                 |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |
| 0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).                | ÁREA URBANIZADA | METRO QUADRADO | 1.572.415 | 3 | 32 | 15/09/2022 | 30/06/2024 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período: escavação (87.416m³) e tubo (1.107m). Acumulado até 2023: escavação (207.481m³) e tubo (1.668m). Executado até 2023: 13,05% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m³) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. Obs.: As quantidades de escavações e de drenagem (tubo) foram retificadas, 117645171. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].  | 3058 | Projeto |
| 15.451.6209.3089.0002<br>(* *) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .   |                 |                |           |   |    |            |            |  |  |                  |   |      |         |



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 3º Bimestre de 2023

|  |                        |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
|--|------------------------|----------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
| Institucional  |                        |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
| 0023 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022). | OBRA REALIZADA         | METRO QUADRADO | 12.237  | 3 | 01 | 01/04/2022 | 30/06/2023 |  |  | Andamento Normal | Não houve medição. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (WS AG) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obs.: Obra retomada, medição será apresentada no próximo bimestre, 17411117. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].  | 3089 | Projeto |
| Institucional  |                        |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
| 0024 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).   | OBRA REALIZADA         | METRO QUADRADO | 126.000 | 3 | 01 | 20/07/2022 | 30/12/2023 |  |  | Atrasada         | Realizado no período: pavimento rígido (2.200m²) e meios-fios (215m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (5.367m²), pavimento flexível (660m²) e meios-fios (575m). Executado até 2023: 6,67% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].  | 3089 | Projeto |
| <b>15.451.6209.3856.0001</b><br>(* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL   |                        |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
| Institucional  |                        |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
| 0025 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).                                      | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE        | 1       |   | 03 | 01/11/2020 | 31/12/2023 |  |  | Concluída        | Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. | 3856 | Projeto |
| Institucional  |                        |                |         |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                        |         |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
|--|------------------------|---------|---|----|------------|------------|------------|--|------------------|--|------|---------|
| 0026 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).  | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 4 | 80 | 01/07/2021 | 31/12/2023 |            |  | Andamento Normal | Realizado no período: a elaboração do relatório final e o parecer jurídico estão em andamento. Executado até 2023: 93,40% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   | 3856 | Projeto |
| Institucional  |                        |         |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| 0027 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).                                    | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1 | 80 | 01/12/2021 | 31/12/2023 |            |  | Concluída        | Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. | 3856 | Projeto |
| Institucional  |                        |         |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| 0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022). | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1 | 80 | 05/08/2022 | 30/12/2025 |            |  | Andamento Normal | Realizado no período: entrega de 2 Relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2023: 10 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 9 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 22,39% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].  | 3856 | Projeto |
| Institucional  |                        |         |   |    |            |            |            |  |                  |  |      |         |
| 0058 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).  | FISCALIZAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 1 | 3  | 99         | 01/04/2023 | 31/12/2026 |  | Andamento Normal | Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (43diárias), equipe 2 (44diárias), equipe 3 (43diárias) e equipe 4 (10diárias). Acumulado:   | 3856 | Projeto |





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  |  |      |           |
|---|----------------------------------|---------|---|----|------------|------------|--|--|--|------------------|--|------|-----------|
|   |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  | acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (54diárias), equipe 2 (79diárias), equipe 3 (49diárias) e equipe 4 (10diárias). Executado: 16% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]  |      |           |
| Institucional   |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  |  |      |           |
| 0077 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.  | PAGAMENTO EFETUADO               | UNIDADE | 1 | 99 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |  |  |  | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 3856 | Projeto   |
| Institucional   |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  |  |      |           |
| 0083 - Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. | FISCALIZAÇÃO REALIZADA           | UNIDADE | 1 | 99 | 01/06/2023 | 30/07/2026 |  |  |  | Andamento Normal | Realizado no período - sondagem (285m) e serviços de laboratório e controle tecnológico (16unid.). CT.: 008/2023 (MCV) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]   | 3856 | Projeto   |
| <b>15.451.6216.2316.0002</b><br>CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA  |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  |  |      |           |
| Institucional   |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  |  |      |           |
| 0059 - Conservar o Túnel Rodoviário de Taguatinga.  | OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA | UNIDADE | 1 | 03 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  |  | A Ser Iniciada   |  | 2316 | Atividade |
| <b>15.451.6216.4071.0001</b><br>OPERAÇÃO DE TÚNEL   |                                  |         |   |    |            |            |  |  |  |                  |  |      |           |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                                |                |       |   |    |            |            |  |  |                  |      |           |
|--|--------------------------------|----------------|-------|---|----|------------|------------|--|--|------------------|------|-----------|
| RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA<br>Institucional<br>0060 - Operar Túnel Rodoviário de Taguatinga.   | TÚNEL OPERADO                  | UNIDADE        | 1     |   | 03 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   | 4071 | Atividade |
| <b>15.451.8209.1984.6962</b><br>CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0061 - Construir prédios e próprios.  | PRÉDIO CONSTRUÍDO              | METRO QUADRADO | 2     | 4 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   | 1984 | Projeto   |
| <b>15.451.8209.2396.5292</b><br>(* ** ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0062 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.   | UNIDADE MANTIDA                | UNIDADE        | 2     |   | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   | 2396 | Atividade |
| <b>15.752.6209.1836.0023</b><br>AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL<br>Institucional<br>0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022). | PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO | UNIDADE        | 5.400 | 2 | 99 | 01/08/2022 | 30/12/2027 |  |  | Andamento Normal | 1836 | Projeto   |



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
|---|--------------------|---------|---|---|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|-----------|
|   |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  | luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00] unidades.   |      |           |
| <b>15.752.6209.3205.0001</b><br>REMANEJAMENTO DE REDE-<br>Readequação / Implantação de<br>Infraestruturas de Energia Elétrica - DF-<br>DISTRITO FEDERAL |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
| Institucional   |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
| 0063 - Remanejar Rede de Energia Elétrica.  | REDE REMANEJADA    | UNIDADE | 5 |   | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   |  | 3205 | Projeto   |
| <b>15.752.6209.8507.6471</b><br>(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL                            |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
| Institucional   |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
| 0030 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.   | SISTEMA MANTIDO    | UNIDADE | 1 | 2 | 99 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00] e eficiência de 4.206 luminárias no período. Acumulado: 13.063 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.   | 8507 | Atividade |
| Institucional   |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
| 0031 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  | SISTEMA MANTIDO    | UNIDADE | 1 | 2 | 99 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Concluída        | Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.  | 8507 | Atividade |
| Institucional   |                    |         |   |   |    |            |            |  |  |                  |  |      |           |
| 0032 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.                   | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 |   | 99 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do | 8507 | Atividade |



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
|--|------------------|---------|---|----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|-------------------|
|  |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  | Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   |      |                   |
| Institucional  |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
| 0079 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.                                 | SISTEMA MANTIDO  | UNIDADE | 1 | 2  | 99 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.  | 8507 | Atividade         |
|  |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
| <b>15.752.6209.9128.0001</b><br>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - DISTRITO FEDERAL |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
| Institucional  |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
| 0064 - Prestar serviços de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada.  | -                | -       |   |    | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada   |  | 9128 | Operação Especial |
|  |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
| <b>15.782.6216.3054.0002</b><br>(* ) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA                         |                  |         |   |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |                   |
| Institucional<br>*   | TÚNEL CONSTRUÍDO | UNIDADE | 1 | 11 | 03 | 02/05/2016 | 30/10/2023 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período - instalações elétricas, aterramentos, ventilação/exaustão e sistema de combate a incêndio finalizados; drenagem: concreto Fck 30Mpa (23m³), boca de lobo dupla (8unid.). Acumulado até 2023 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck | 3054 | Projeto           |



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 3º Bimestre de 2023

|   |                    |         |   |  |    |            |            |  |  |   |  |      |         |
|---|--------------------|---------|---|--|----|------------|------------|--|--|---|--|------|---------|
|   |                    |         |   |  |    |            |            |  |  | 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 87,58% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. |  |      |         |
| Institucional   |                    |         |   |  |    |            |            |  |  |   |  |      |         |
| *<br>0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.        | PAGAMENTO EFETUADO | UNIDADE | 1 |  | 03 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal  | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74 e no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110-00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 3054 | Projeto |
| Institucional   |                    |         |   |  |    |            |            |  |  |   |  |      |         |
| *<br>0082 - Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. | TÚNEL CONSTRUÍDO   | UNIDADE | 1 |  | 03 | 01/05/2023 | 30/06/2023 |  |  | Andamento Normal  | Realizado no período: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   | 3054 | Projeto |
| Institucional   |                    |         |   |  |    |            |            |  |  |   |  |      |         |
| *<br>0085 - Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.   | TÚNEL CONSTRUÍDO   | UNIDADE | 1 |  | 03 | 01/07/2023 | 30/08/2023 |  |  | A Ser Iniciada  |  | 3054 | Projeto |
| Institucional   |                    |         |   |  |    |            |            |  |  |   |  |      |         |
| *<br>0086 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.                     | TÚNEL CONSTRUÍDO   | UNIDADE | 1 |  | 03 | 01/07/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada  |  | 3054 | Projeto |



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                     |           |   |    |    |            |            |  |                  |   |      |         |
|--|---------------------|-----------|---|----|----|------------|------------|--|------------------|---|------|---------|
| <b>15.782.6216.3119.0004</b><br>(*)(** ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE<br><br>Institucional<br>*<br><br>0034 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 3 | 11 | 80 | 01/06/2020 | 31/10/2023 |  | Concluída        | Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m <sup>2</sup> ), concreto (1.699m <sup>3</sup> ), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m <sup>2</sup> ), cimbramento (20.097m <sup>3</sup> ), forma tipo caixão (991m <sup>3</sup> ), pavimento flexível (2.558m <sup>2</sup> ), pavimento rígido - subleito (10.976m <sup>2</sup> ) e pavimento rígido - base (1.061m <sup>3</sup> ), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m <sup>2</sup> ), base com brita graduada do desvio (244m <sup>3</sup> ), pavimentação asfáltica do desvio (73m <sup>3</sup> ) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-0000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km. | 3119 | Projeto |
| Institucional<br>*<br><br>0035 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).  | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 2 | 11 | 83 | 10/06/2021 | 30/08/2023 |  | Andamento Normal | Realizado no período: pavimentação (454m <sup>2</sup> ), intertravado (427m <sup>2</sup> ), piso concreto pigmentado (206m <sup>2</sup> ), drenagem (52m), banco de concreto (13unid.), pintura pavimento e pictogram (80m <sup>2</sup> e 56 unid.). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (185m <sup>2</sup> ), pavimentação (27.199m <sup>2</sup> ), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m <sup>2</sup> ), intertravado (7.960m <sup>2</sup> ), piso concreto pigmentado (7.227m <sup>2</sup> ), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (260m <sup>2</sup> e 87unid.) e placas (178unid.). Executado até 2023: 96% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m <sup>2</sup> ), pavimentação (24.130m <sup>2</sup> ), meios-fios (8.047m), calçada   | 3119 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|  |                     |           |   |    |    |            |            |  |  |  |  |   |   |      |         |
|--|---------------------|-----------|---|----|----|------------|------------|--|--|--|--|---|---|------|---------|
|  |                     |           |   |    |    |            |            |  |  |  |  | (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. |   |      |         |
| Institucional  |                     |           |   |    |    |            |            |  |  |  |  |   |   |      |         |
| *<br>0036 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).                    | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 3 | 11 | 80 | 01/08/2021 | 30/12/2023 |  |  |  |  | Andamento Normal  | Realizado no período: drenagem (414m), poços de visita (9unid.), pavimento flexível (8.841m²), meios-fios (1.123m) e grama (30.135m²). Acumulado até 2023: drenagem (3.162m), poços de visitas (53unid.), pavimento flexível (25.291m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (4.403m) e grama (38.014m²). Executado até 2023: 70,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 3119 | Projeto |
| Institucional  |                     |           |   |    |    |            |            |  |  |  |  |   |   |      |         |
| *<br>0037 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 9 | 11 | 80 | 15/10/2021 | 21/12/2023 |  |  |  |  | Andamento Normal  | Realizado no período: pavimentação (12.174m²) e drenagem (3.384m). Acumulado até 2023: pavimentação (20.957m²) e drenagem (12.112m). Executado até 2023: 45,56% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (MS VA) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   | 3119 | Projeto |
| Institucional  |                     |           |   |    |    |            |            |  |  |  |  |   |   |      |         |
| *<br>0038 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).                      | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 3 | 11 | 83 | 01/05/2022 | 30/12/2023 |  |  |  |  | Andamento Normal  | Realizado no período: meios-fios (407m), pavimento rígido (3.901m²), revestimento asfáltico (2.579m²), ciclovia (950m²), tubo (623m), galeria (111m), escavação de vala (5.365m³), escavação  | 3119 | Projeto |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                     |           |    |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
|---|---------------------|-----------|----|----|----|------------|------------|--|--|------------------|--|------|---------|
|   |                     |           |    |    |    |            |            |  |  |                  | de bacia (1.086m³) e muro gabião (2.292m³). Acumulado até 2023: pavimento rígido (4.006m²), revestimento asfáltico (5.215m²), tubo (1.148m), galeria (725m), escavação de vala (21.984m³), escavação de bacia (76.153m³) e muro gabião (9.795m³). Executado até 2023: 37,17% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].        |      |         |
| Institucional   |                     |           |    |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
| *<br>0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022). | CORREDOR IMPLANTADO | KILOMETRO | 13 | 11 | 80 | 01/09/2022 | 30/12/2025 |  |  | Andamento Normal | Realizado no período - em andamento os levantamentos preliminares e a elaboração dos projetos executivos; trecho 1: início da limpeza de camada vegetal, das escavações e da infraestrutura (tubulões) do viaduto 1. Acumulado até 2023: andamento dos levantamentos preliminares e dos projetos executivos. Executado até 2023: 5% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]. | 3119 | Projeto |
| Institucional   |                     |           |    |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |
| *<br>0081 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.                                   | PAGAMENTO EFETUADO  | UNIDADE   | 1  |    | 83 | 01/05/2023 | 31/12/2023 |  |  | Andamento Normal | Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates). Processos: 00110-0000084/2023-01 e 00110-00000795/2023-77. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].   | 3119 | Projeto |
| 15.782.6216.3361.4356<br>CONSTRUÇÃO DE PONTES--<br>DISTRITO FEDERAL   |                     |           |    |    |    |            |            |  |  |                  |  |      |         |





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
|---|-----------------------------|----------------|--------|----|----|------------|------------|--|--|----------------|--|------|-----------|
| Institucional   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| 0065 - Construir pontes no Distrito Federal.  | PONTE CONSTRUÍDA            | METRO QUADRADO | 1      | 11 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada |  | 3361 | Projeto   |
| <b>15.782.6216.4026.0001</b><br>(* ** ) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| Institucional   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| 0066 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarelas e viadutos do DF.  | AÇÃO REALIZADA              | UNIDADE        | 5      | 11 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada |  | 4026 | Atividade |
| <b>15.782.6216.5902.7778</b><br>CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL  |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| Institucional   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| 0067 - Construir viaduto no Distrito Federal.   | VIADUTO CONSTRUÍDO          | METRO QUADRADO | 1      | 11 | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada |  | 5902 | Projeto   |
| <b>15.812.6206.1079.0004</b><br>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL                             |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| Institucional   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| 0068 - Construir campo de futebol de grama sintética.   | ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 12.035 | 5  | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada |  | 1079 | Projeto   |
| <b>15.812.6206.1079.0009</b><br>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| Institucional   |                             |                |        |    |    |            |            |  |  |                |  |      |           |
| 0069 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.  | ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO | METRO QUADRADO | 116    | 5  | 99 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |  |  | A Ser Iniciada |  | 1079 | Projeto   |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><b>15.812.6206.3048.0012</b><br/>REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0070 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.</p> <p>ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO</p> <p>METRO QUADRADO</p> <p>76</p> <p>5</p> <p>99</p> <p>01/11/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>A Ser Iniciada</p> <p>3048</p> <p>Projeto</p>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>15.812.6206.3596.8514</b><br/>IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0071 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.</p> <p>INFRAESTRUTURA IMPLANTADA</p> <p>METRO QUADRADO</p> <p>8</p> <p>5</p> <p>99</p> <p>01/11/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>A Ser Iniciada</p> <p>3596</p> <p>Projeto</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>17.512.6209.3855.0001</b><br/>GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0072 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.</p> <p>PROGRAMA REALIZADO</p> <p>UNIDADE</p> <p>1</p> <p>99</p> <p>01/03/2023</p> <p>31/12/2023</p> <p>Andamento Normal</p> <p>Realizado no período - Pagamentos de: 01 taxa de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e 01 taxa de Compensação Ambiental da obra do Viaduto EPIG Trecho 1. Realizações anteriores: Pagamentos de 02 taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul e para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00].</p> <p>3855</p> <p>Projeto</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Institucional</p> <p>0084 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.</p> <p>PROGRAMA REALIZADO</p> <p>UNIDADE</p> <p>1</p> <p>99</p> <p>01/06/2023</p> <p>30/12/2024</p> <p>Andamento Normal</p> <p>Realizado no período: 09 pontos de ruídos monitorados. Executado: 6,43% dos serviços. CT.: 011/2023 (CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p> <p>3855</p> <p>Projeto</p>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

|   |                           |                |            |           |                   |                   |  |  |  |                         |   |             |                          |
|---|---------------------------|----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------------|---|-------------|--------------------------|
| <p><b>28.846.0001.9041.0021</b><br/>CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0043 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.</p>                           | <p>LICENÇA CONVERTIDA</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>53</p>  | <p>99</p> | <p>01/01/2023</p> | <p>31/12/2023</p> |  |  |  | <p>Andamento Normal</p> | <p>Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.</p>  | <p>9041</p> | <p>Operação Especial</p> |
| <p><b>28.846.0001.9050.0073</b><br/>RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0041 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.</p>    | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>190</p> | <p>99</p> | <p>01/01/2023</p> | <p>31/12/2023</p> |  |  |  | <p>Andamento Normal</p> | <p>Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.</p> | <p>9050</p> | <p>Operação Especial</p> |
| <p><b>28.846.0001.9093.0032</b><br/>OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0042 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.</p> | <p>PAGAMENTO EFETUADO</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>2</p>   | <p>99</p> | <p>01/01/2023</p> | <p>31/12/2023</p> |  |  |  | <p>Andamento Normal</p> | <p>Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.</p>                        | <p>9093</p> | <p>Operação Especial</p> |
| <p><b>28.846.0001.9127.0043</b><br/>CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0073 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo.</p>                 | <p>LICENÇA CONVERTIDA</p> | <p>UNIDADE</p> | <p>1</p>   | <p>99</p> | <p>01/11/2023</p> | <p>31/12/2023</p> |  |  |  | <p>A Ser Iniciada</p>   |   | <p>9127</p> | <p>Operação Especial</p> |

