



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO

## 6º BIMESTRE 2023



Túnel de Taguatinga



Avenida Paranoá



Viaduto 62 - ESPM

4 de ago de 2022 17:13:47  
-15°50'1,709"S -47°55'38,74"W  
Brasília  
Distrito Federal



Hélio Prates  
Estacionamento

CJE-LT3  
CJE  
Brasília DF  
73340  
-15.823864,-48.117489  
257° W  
29/06/2022 09:25



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação	Concluir Etapa
						Início	Término	Início	Término					
<b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190	99		01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00; set: 175,00; out: 175,00; nov: 173,00; dez: 184,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	8502	Atividade	
<b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190	99		01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00; set: 164,00; out: 154,00; nov: 160,00; dez: 156,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	8504	Atividade	
<b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	99		01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de	8517	Atividade	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

										segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs: 00110- 00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99, 00110-00000996/2023-74 e outros.			
<b>04.126.8209.1471.0033</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0044 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		1471		Projeto
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída		2557		Atividade



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

										placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos n°s: 00110- 00001300/2020-84, 0110- 000256/2016, 00110-000733/2023-65, 00110-00000963/2023-24, 00110-003101/2022-72, 00110-00003190/2023-38 e outros.			
<b>04.128.8209.4088.0066</b> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0045 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	2	99	01/11/2023	31/12/2023			Concluída	Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital e inscrições de quatro servidores no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos n°s: 00110-00001170/2023-22 e 00110-00002425/2023-74.	4088	Atividade	
<b>04.451.8209.3903.0016</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	Institucional												
0046 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	4	10	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		3903	Projeto	
<b>15.391.6219.5968.0007</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-- DISTRITO FEDERAL	Institucional												
0047 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.032	4	99	01/12/2023	31/12/2023		Não Iniciada		5968	Projeto	



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

<b>15.451.6206.1950.1040</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0048 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18	3	99	01/11/2023	31/12/2023		Concluída	Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]	1950	Projeto		
<b>15.451.6206.3902.9472</b> REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0049 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		3902	Projeto		
<b>15.451.6207.1302.0799</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0050 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	2.054	3	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		1302	Projeto		
<b>15.451.6207.3247.6715</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0051 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	METRO QUADRADO	4	3	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		3247	Projeto		
<b>15.451.6208.1968.0018</b> (* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional	0005 - Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	99	01/05/2022	30/06/2023			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.	1968	Projeto
Institucional	0078 - Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	99	01/04/2023	31/12/2026			Concluída	Realizado no período: 30% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 100% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 100% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	1968	Projeto
Institucional	0087 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamentos das obras.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	99	01/08/2023	31/12/2026			Andamento Normal	Sem realização no período. Acumulado - Lote 1: serviços geotécnicos - trados (ST), janelas de inspeção (JI), sondagens (Trato e Percussão) e ensaios (de caracterização dos solos, de classificação MCT/HRB, de densidade, de grau de compactação e outros); Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de solo melhorado com cimento e com cal e Laudo Técnico/ART. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o	1968	Projeto



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Executado: 35,89% dos serviços. CT.: 016/2023 (MGR PFO) - Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].			
.....														
<b>15.451.6209.1110.0147</b> (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0006 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023			Concluída	Realizado no período: restauração de pavimento flexível (6.816m²) e sinalização viária (2.186m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (40.282m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (4.773m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 114.501,00] m².	1110	Projeto	
.....														
Institucional														
0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	15.637	3	01	10/08/2022	30/04/2024			Concluída	Acumulado até agosto de 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até agosto de 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²).	1110	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (CAV RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Obs.: A continuidade dos serviços referentes a esta etapa constará no SAG do Fundurb, em decorrência de que os recursos atinentes aos serviços, desde setembro, são provenientes do próprio Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 01/09/2023, p. 29).			
Institucional														
0008 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.501	3	01	01/07/2022	30/12/2023				Concluída	Realizado no período - asfalto (534m <sup>2</sup> ), implantação de placas (17m <sup>2</sup> ), suporte metálico (84unid.), bate rodas (207unid.), corrimão duplo (73m), defesa metálica (66m <sup>2</sup> ) e pinturas de: meios-fios (445m), faixas (364m <sup>2</sup> ) e setas/zebrados (47m <sup>2</sup> ). Acumulado até 2023: calçadas (2.790m <sup>2</sup> ), piso tátil (166m <sup>2</sup> ), balizadores (15unid.), rampa de acesso (72m <sup>2</sup> ) e drenagem (44m). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m <sup>3</sup> ), pavimentos (974m <sup>2</sup> ) e meios-fios (38m <sup>3</sup> ); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m <sup>2</sup> ), piso fulget (142m <sup>2</sup> ), piso tátil (32m <sup>2</sup> ). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 6.501,00] m <sup>2</sup> .	1110	Projeto
Institucional														
0009 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	3.116	3	01	20/10/2022	30/12/2023	20/10/2022	30/04/2024		Andamento Normal	Realizado no período: sinalização vertical (16unid.), bate-rodas (125unid.), pintura pavimento (121m <sup>2</sup> ), paraciclo (12unid.) e lixeiras (7unid.). Acumulado até 2023: piso em granitina (198m <sup>2</sup> ), pavimento rígido (131m <sup>2</sup> ), pavimento flexível (67m <sup>2</sup> ), grama (1.462m <sup>2</sup> ), remoção de pedra portuguesa (263m <sup>2</sup> ), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), calçadas (1.939m <sup>2</sup> ) e compactação de subleito (2.270m <sup>2</sup> ). Executado até 2023: 93% dos serviços. Realizado em 2022: remoção de pedra portuguesa (195m <sup>2</sup> ) e meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.:	1110	Projeto





## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional											00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].			
0010 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	25.638	3	21	15/10/2022	30/12/2023			Concluída	Realizado no período: escavação/ corte (2.464m³), limpeza (1.039m²), meios-fios (3.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (4.831m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Acumulado até 2023: escavação/ corte (11.690m³), limpeza (15.729m²), meios-fios (4.277m), dissipadores (28unid.), calçadas (4.890m²), pavimento flexível (15.182m²), grama (9.136m²) e lixeira padrão GDF (23unid.). Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 25.638,00] m².	1110	Projeto	
Institucional														
0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	395.000	3	10	01/04/2023	30/08/2024			Andamento Normal	Realizado no período: redes (442m). Acumulado: mobilização de equipe, instalação do canteiro de obras, escavação da lagoa (44.589m³) e redes (1.057m). Executado: 10,18% dos serviços. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. Obs.: Ajuste no quantitativo de redes que passou a ser o somatório de galeria + tubos, 131353299. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	1110	Projeto	
Institucional														
0090 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/07/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 143, de 31/07/2023, p. 68. Despesas do Contrato nº 020/2022 (Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul - SCS) e do Contrato nº 001/2022 (Revitalização Avenida Paranoá). Processos: 00110-	1110	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											00000650/2023-76 e 00110-00001685/2023-22. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
Institucional													
0092 - Executar obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	35.000	11	99	01/11/2023	31/12/2024			Andamento Normal	Realizado no período: verificação e certificação da qualidade do projeto estrutural e de fundações da OAE, elaboração de projeto executivo de dispositivos de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado: 1,00% do serviço. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	1110	Projeto
<b>15.451.6209.1110.0306</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional													
0052 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.582	3	32	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1110.1322</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0053 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.822	3	99	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1948.0003</b> IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0054 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		1948	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

complementares no Plano Piloto.														
<b>15.451.6209.1948.0004</b>														
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA														
Institucional														
0012 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	03	10/03/2022	30/06/2023	10/03/2022	30/04/2024	Andamento Normal	Realizado no período: 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	1948	Projeto		
Institucional														
0013 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	03	10/03/2022	30/06/2023	10/03/2022	30/04/2024	Andamento Normal	Realizado no período: 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	1948	Projeto		
<b>15.451.6209.3023.0073</b>														
(*) (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional *														
0014 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023			Concluída	Realizado no período - bacia de detenção 11: gabião (373m²), proteção em gabião (140m²) e alambrado (287m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m²), dissipador (1unid.), dispositivo saída (1unid.), gabião (944m²), proteção em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²), manta (5.267m²), dispositivo saída (1unid.), lastro da lagoa (730m³), gabião (1.492m³) e proteção em gabião (565m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade.	3023	Projeto	
Institucional *														
0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2024			Paralisada	Realizado no período: tubo (88m). Acumulado: instalação do canteiro de obras. Executado: 1,71% dos serviços. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional *														
0055 - Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2023			Atrasada	Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional *														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0076 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		82	01/03/2023	31/12/2023				Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3023	Projeto	
<b>15.451.6209.3023.0076</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II  Institucional															
0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		26	01/11/2023	31/12/2023				Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 200, de 25/10/2023, pp. 149 e 150 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesas do Contrato nº 009/2016 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 03), do Contrato nº 012/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 05) e do Contrato 011/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 02). Processos: 00110-00000654/2018-97, 00110-00000476/2023-61, 00110-00001359/2018-58 e 00112-00038889/2018-03. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3023	Projeto	
<b>15.451.6209.3023.0077</b> (* ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES  Institucional *															
0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/06/2023	30/01/2017	31/12/2024		Andamento Normal	Realizado no período: reparos em pavimentos de condomínios e reparos em calçadas e bocas de lobo da rua 08. Acumulado até 2023: terraplenagem (223.225m²), pavimentação (227.319m²).	3023	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022).											escavações (277.468m³), drenagem (21.127m) e meios-fios (45.833m). Executado até 2023: 97,08% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].			
Institucional														
* 0017 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	30/12/2023	01/07/2021	30/08/2024	Andamento Normal	Realizado no período: passeios (644m²) e meios-fios (959m). Acumulado até 2023: terraplenagem (47.644m²), demolição de pavimento (47.530m³), pavimentação (114.005m²), passeios (37.303m²), meios-fios (37.746m), drenagem (30.479m) e sinalização (4.507m²). Executado até 2023: 93,32% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (MT VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional														
* 0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	01/03/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/23, p. 98; no DODF nº 58 de 24/03/23, pp. 61 e 62; no DODF nº 118, de 26/06/23, p. 76; no DODF nº 145, de 02/08/23, p. 61 e no DODF nº 155, de 16/08/2023, p. 60. Despesas dos Contratos nºs: 019/2016, 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01, 00110-0000002728/2021-25, 00112-00023252/2018-12, 00112-00025951/2018-99 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00;	3023	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

												ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
Institucional														
* 0080 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2023	31/12/2024			Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3023	Projeto	
Institucional														
* 0094 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	15/12/2023	31/12/2025			Não Iniciada		3023	Projeto	
<b>15.451.6209.3058.0001</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA														
Institucional														
0057 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	36	3	06	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		3058	Projeto	
<b>15.451.6209.3058.0002</b> (* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA														
Institucional														
* 0018 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	06	01/12/2021	30/06/2023	01/12/2021	30/04/2024	Andamento Normal	Realizado no período: 23% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego	3058	Projeto	



Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].			
<b>15.451.6209.3058.0003</b> (* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-SOL NASCENTE/PÔR DO SOL  Institucional * 0019 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	30/10/2023			Concluída	Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. Obs.: Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços executados por outros órgãos e população local, não foi possível cumprir 100% do percentual previsto da obra, 127406724. Área Urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.903.907,00] m².	3058	Projeto	
Institucional * 0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.949.088	3	32	20/07/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Realização no período: rede (44m), pavimentação asfáltica (392m²), intertravado (4.278m²), meios-fios (988m) e ponte (1unid.). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), rede (1.505m), pavimentação asfáltica (1.480m²), meios-fios (1.974m), estaca raiz - OAE (1.065m). Executado até 2023: 18,29% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede	3058	Projeto	





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											(744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: correção da quantidade de pavimentação asfáltica, redução de 1.088m <sup>2</sup> (131162072). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].			
Institucional														
* 0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.021.566	3	32	01/09/2022	30/12/2024			Andamento Normal	Realizado no período: escavações (15.379m <sup>3</sup> ), tubo (155m), pavimento flexível (7.610m <sup>2</sup> ), piso intertravado (18.859m <sup>2</sup> ) e meios-fios (2.355m). Acumulado até 2023: escavações (125.736m <sup>3</sup> ), tubo (4.719m), galeria (777m), pavimento flexível (18.228m <sup>2</sup> ), piso intertravado (58.505m <sup>2</sup> ) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m <sup>3</sup> ), tubo (325m) e piso intertravado (327m <sup>2</sup> ). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3058	Projeto	
Institucional														
* 0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.572.415	3	32	15/09/2022	30/06/2024			Andamento Normal	Realizado no período: escavação (8.688m <sup>3</sup> ), tubo (233m), galeria (137m) e pavimento intertravado (11.533m <sup>2</sup> ). Acumulado até 2023: escavação (268.237m <sup>3</sup> ), tubo (3.536m), galeria (201m), pavimento flexível (1.692m <sup>2</sup> ) e pavimento intertravado (11.533m <sup>2</sup> ). Executado até 2023: 23,77% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m <sup>3</sup> ) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3058	Projeto	
Institucional														
* 0091 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		32	01/08/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114; no DODF nº 163, de 29/08/2023, p. 66 e	3058	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											no DODF nº 175, de 18/09/2023, p. 99. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Sol Nascente), do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente) e do Contrato nº 017/2022 (infraestrutura urbana no Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03). Processos: 00110-00001761/2023-08, 00110-00001930/2023-00, 00110-00002368/2022-42 e 00110-0000002071/2023-68. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].			
<b>15.451.6209.3089.0002</b> (* *) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL-PLANO PILOTO .														
Institucional														
0023 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023			Concluída	Realizado no período: meios-fios (137m), cordão de concreto (990m), calçadas não armadas (204m²), calçadas armadas (1.000m²), piso intertravado (891m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Acumulado: meios-fios (210m), cordão de concreto (1.510m), calçadas não armadas (6.316m²), calçadas armadas (2.617m²), piso intertravado (3.274m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12.237,00] m².	3089	Projeto	
Institucional														
0024 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023	20/07/2022	30/12/2024	Andamento Normal	Realizado no período: pavimento rígido (4.759m²), pavimento flexível (1.172m²)	3089	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

etapa nº 0079/2022).											e meios-fios (1.200m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
<b>15.451.6209.3856.0001</b> (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0025 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	03	01/11/2020	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 - 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. 116110621. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3856	Projeto	
Institucional													
0026 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	80	01/07/2021	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023: 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.	3856	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional																		
0027 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		80	01/12/2021	31/12/2023				Concluída	Realizado no período: 01 relatório final de acompanhamento de obra. Acumulado até 2023 - 17 relatórios sendo: 16 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022 - 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. 116123147. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. Fiscalização realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	3856	Projeto				
0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1		80	05/08/2022	30/12/2025				Andamento Normal	Realizado no período: 4 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3856	Projeto				
0058 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/04/2023	31/12/2026				Andamento Normal	Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (34diárias), equipe 2 (39diárias), equipe 3 (39diárias) e equipe 4 (39diárias). Acumulado: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado: 56,71% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3856	Projeto				
Institucional																		



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

0077 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	99	01/03/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110- 00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3856	Projeto
Institucional												
0083 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	99	01/06/2023	30/07/2026			Andamento Normal	Realizado no período: sondagem (700m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (55unid.), viga benkelman (144m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (267unid.). Acumulado: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (422unid.). Executado: 8,82% dos serviços. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3856	Projeto
15.451.6216.4071.0001 OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA												
Institucional												
0060 - Operar Túnel Rodoviário de Taguatinga.	TÚNEL OPERADO	UNIDADE	1	03	01/11/2023	31/12/2023			Concluída	Realizado no período: serviços da equipe técnica (1,19%). Executado: 0,83% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19 [nov: 0,00; dez: 0,00].	4071	Atividade
15.451.8209.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL												



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

Institucional 0061 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	4	99	01/11/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamento de despesa referente à apuração de superávit financeiro oriundo do Convênio nº 280/2008 - SO/ TERRACAP/ NOVACAP, firmado para a obra de construção da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009, concluído em 2012). Processos: 00110-00000646/2023-16. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	1984	Projeto	
<b>15.451.8209.2396.5292</b> (* ** ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0062 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		2396	Atividade	Etapa precisa ser concluída
<b>15.752.6209.1836.0023</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).	PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	5.400	2	99	01/08/2022	30/12/2027			Andamento Normal	Realizado no período: 31 projetos (sendo: 9 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 365 pontos de iluminação e instalação de 1.170 luminárias. Acumulado em 2023: 55 projetos (sendo: 25 da etapa 1 e 30 da etapa 2), implantação de 843 pontos de iluminação e instalação de 1.954 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 136,00; dez: 229,00].	1836	Projeto	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

											unidades.												
<p><b>15.752.6209.3205.0001</b> REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0063 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.</p>											REDE REMANEJADA	UNIDADE	5		99	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	30/04/2024	Andamento Normal	Realizado no período: retirada de poste (1unid.). Acumulado: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3205	Projeto
<p><b>15.752.6209.8507.6471</b> (* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0030 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.</p>											SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00; set: 309.467,00; out: 309.825,00; nov: 309.899,00; dez: 310.195,00] e eficientização de 1.629 luminárias no período. Acumulado: 19.762 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
<p>Institucional</p> <p>0031 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p>											SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade
<p>Institucional</p>																							



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

0032 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73 e no DODF nº 02/01/2024, p. 88 (RPP). Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35, 00110-0000054/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	8507	Atividade	
Institucional														
0079 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/03/2023	31/12/2023			Concluída	Consumo (KWH): [mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00; set: 31.579.586,00; out: 32.528.301,00; nov: 32.528.301,00; dez: 32.429.661,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.	8507	Atividade	
<b>15.752.6209.9128.0001</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0064 - Prestar serviços de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada.	-	-			99	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		9128	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída
<b>15.782.6216.3054.0002</b> (* ) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA														
Institucional *														
0033 - Construir túnel sob a avenida	TÚNEL	UNIDADE	1	11	03	02/05/2016	30/10/2023			Concluída	Realizado - instalações elétricas.	3054	Projeto	





## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022).	CONSTRUÍDO										ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual, 121602358. Túnel jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.		
Institucional * 0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	03	01/03/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45; no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 184, de 29/09/2023, p. 99; no DODF nº 196, de 19/10/2023, p. 102; no DODF nº 221, de 28/11/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 243, de 29/12/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110- 00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110-00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]	3054	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

dez: 0,00]													
Institucional													
* 0082 - Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	01/05/2023	30/08/2023				Paralisada	Sem realização no período. Acumulado: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado: 87,65% dos serviços. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3054	Projeto
Institucional													
* 0085 - Fornecer e instalar sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	01/07/2023	30/08/2023				Concluída	Realizado no período - fornecimento e instalação: do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/ 100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.). Executado: 100% dos serviços. CT.: 013/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00000999/2023-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3054	Projeto
Institucional													
* 0086 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	30/04/2024	Andamento Normal	Realizado no período: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (5%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (3%), instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (25%) e recebimento de equipamentos de automação de dados (50%). Acumulado: homologação dos equipamentos de automação e transmissão de dados (100%), entrega dos materiais de infraestrutura para automação e transmissão de dados (98%), instalação da infraestrutura de automação e transmissão de dados (75%) e recebimento de equipamentos de automação de dados (85%). Executado: 50% dos serviços. CT.: 015/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00001021/2023-63. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3054	Projeto	
Institucional													
* 0088 - Fornecer e instalar alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	03	15/09/2023	31/12/2023				Concluída	Realizado no período: instalação de alambrado (540m²). Executado: 100%	3054	Projeto



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

na Avenida Central de Taguatinga.											dos serviços. CT.: 022/2023 (DH AC). Proc.: 00110-00001658/2023-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00].				
Institucional * 0089 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	15/07/2023	30/04/2024				Andamento Normal	Realizado no período: calçadas (2.792m²) e bate rodas (62unid.). Acumulado: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246unid.). Executado: 45,02% dos serviços. CT.: 018/2023 (DH AC) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3054	Projeto	
Institucional * 0093 - Construir reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga.	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1		03	01/11/2023	30/09/2024				Andamento Normal	Realizado no período: instalação do canteiro de obras e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3054	Projeto	
<b>15.782.6216.3119.0004</b> (*)(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional * 0034 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/06/2020	31/10/2023				Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado. <u>Decisão publicada</u> .	3119	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

Institucional											no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-0000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.		
* 0035 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	30/08/2023	10/06/2021	29/02/2024	Concluída	Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (195m²), pavimentação (27.199m²), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.960m²), piso concreto pigmentado (7.227m²), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (280m² e 87unid.), placas (178unid.) e grama (4.776m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00] km.	3119	Projeto
Institucional													
* 0036 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/08/2021	30/12/2023			Concluída	Realizado no período: drenagem (65m). Acumulado até 2023: drenagem (3.969m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (51.010m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (10.222m) e grama (71.077m²). Executado até 2023: 100,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 3,00] km.	3119	Projeto
Institucional													
*													



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

0037 - Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	80	15/10/2021	21/12/2023	15/10/2021	30/10/2024	Andamento Normal	Realizado no período: terraplenagem (1.860m³), pavimentação (600m²), pavimento rígido (600m²), meios-fios (618m), drenagem (1.200m) e paisagismo (8.000m²). Acumulado até 2023: terraplenagem (55.538m³), pavimentação (24.007m²), pavimento rígido (14.200m²), meios-fios (5.213m) e drenagem (21.997m). Executado até 2023: 77,29% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m³), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (GRC VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3119	Projeto	
Institucional * 0038 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023	01/05/2022	31/12/2024	Andamento Normal	Realizado no período: grama (772m²), meios-fios (1.193m), calçadas e passeios (1.169m²), pavimento rígido (1.213m²), revestimento asfáltico (2.792m²), tubo (82m), galeria (269m), escavação de vala (5.076m³) e muro gabião (261m³). Acumulado até 2023: grama (6.747m²), meios-fios (2.654m), pavimento rígido (7.772m²), revestimento asfáltico (8.007m²), ciclovia (1.938m²), tubo (1.541m), galeria (1.124m), escavação de vala (38.380m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (11.959m³). Executado até 2023: 47,53% dos serviços. Realizado em 2022: tubo (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (NSO ASC CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3119	Projeto	
Institucional * 0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025			Atrasada	Realizado no período - trecho 1: pavimento flexível (7%), pavimento rígido (16%), ciclovia (11%), viaduto 01 (20%), viaduto 03 (19%), tubulões do viaduto 1 (30%) e tubulões do viaduto 3 (35%). Acumulado: andamento dos levantamentos preliminares e da elaboração dos projetos executivos:	3119	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

										trecho 1: calçadas (18%), ciclovia (21%), viaduto 01 (45%), viaduto 03 (94%), tubulões e mesoestrutura do viaduto 1 (100% e 75%) e tubulões, mesoestrututa, superestrutura do viaduto 3 (100%, 95% e 91%). Executado até 2023: 8,50% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].				
Institucional														
* 0081 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		83	01/05/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110-00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110-00001448/2023-61 e outros. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3119	Projeto	
<b>15.782.6216.3361.4356</b> CONSTRUÇÃO DE PONTES-- DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0065 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		3361	Projeto	
<b>15.782.6216.4026.0001</b> (***) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE														



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarelas e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5	11	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		4026	Atividade	Etapa precisa ser concluída
<b>15.782.6216.5902.7778</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0067 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		5902	Projeto	
<b>15.812.6206.1079.0004</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0068 - Construir campo de futebol de grama sintética.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	12.035	5	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		1079	Projeto	
<b>15.812.6206.1079.0009</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0069 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	116	5	99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		1079	Projeto	
<b>15.812.6206.3048.0012</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

0070 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	76	5	99	01/11/2023	31/12/2023			Concluída	Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].	3048	Projeto	
<hr/>														
<b>15.812.6206.3596.8514</b> IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0071 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8	5	99	01/11/2023	31/12/2023			Não Iniciada		3596	Projeto	
<hr/>														
<b>17.512.6209.3855.0001</b> GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL  Institucional														
0072 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/03/2023	31/12/2023			Concluída	Realizado no Período - Pagamentos de duas taxas de Análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV), da obra ARIS Sol Nascente Trecho 1 - Lançamento da Lagoa 2 e da obra de duplicação da via de ligação Guarã - Núcleo Bandeirante. Realizações anteriores - Pagamentos de: Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT, para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e para obra da Av. Hélio Prates; Taxas de Compensação Ambiental para obra do Viaduto EPIG Trecho 1, obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates e Taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3855	Projeto	





## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 6º Bimestre de 2023

Institucional														
0084 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	99	01/06/2023	30/12/2024			Andamento Normal	Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado: 48,57% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].	3855	Projeto		
<b>28.846.0001.9041.0021</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0043 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	53	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.	9041	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída	
<b>28.846.0001.9050.0073</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0041 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	190	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 2,00; out: 5,00; nov: 15,00; dez: 30,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.	9050	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída	
<b>28.846.0001.9093.0032</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL														
Institucional														
0042 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar:	9093	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

6º Bimestre de 2023

servidores.										24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00; set: 30,00; out: 33,00; nov: 35,00; dez: 28,00] de indenizações de transporte. Processos n°s: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.			
<b>28.846.0001.9127.0043</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0073 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	1		99	01/11/2023	31/12/2023		Não Iniciada		9127	Operação Especial	Etapa precisa ser concluída

(\*) PRIORIDADE DA LDO

(\*\*) PROJETO EM ANDAMENTO

(\*\*\*) CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO