



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

2º BIMESTRE 2023





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		9.330.367	0	6.895.432	6.895.432	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	9.330.367	45	6.895.432	6.895.432	74			
04.122.8209.8502.0092		B		9.330.367	0	6.895.432	6.895.432	74			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	20.634.024	9.330.367	45	6.895.432	6.895.432	74	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.		
04.122.8209.8504	F	B		549.996	0	378.023	378.023	69			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	549.996	45	378.023	378.023	69			
04.122.8209.8504.7003		B		549.996	0	378.023	378.023	69			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	1.233.210	549.996	45	378.023	378.023	69	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.		
04.122.8209.8517	F	B		670.183	0	102.829	77.545	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	670.183	30	102.829	77.545	12			
04.122.8209.8517.0091		B		670.183	0	102.829	77.545	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.245.836	670.183	30	102.829	77.545	12	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Órgão Mantido: serviços de telefonia e de chaveiro; pagamento de consumo de água e de taxa de esgoto; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha (botina, garrafa térmica), material de escritório (caneta, lápis, borracha), aparelho de ar-condicionado, serviços de chaveiro. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]. Processos nºs: 00110-00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		152.457	0	19.147	13.966	9			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	152.457	42	19.147	13.966	9			
04.126.8209.2557.2570		B		152.457	0	19.147	13.966	9			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	366.851	152.457	42	19.147	13.966	9	► 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00].		
15.451.6208.1968	F	B		1.389.727	0	341.909	124.257	9			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	1.389.727	47	341.909	124.257	9			
15.451.6208.1968.0018		B		1.389.727	0	341.909	124.257	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	1.389.727	47	341.909	124.257	9	▶ 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022). ▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade. ▶ 0078-Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1). ▶ ▶ Realizado no período: serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 20% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
15.451.6209.1948	F	B		9.974.038	0	893.199	201.814	2			
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	9.974.038	58	893.199	201.814	2			
15.451.6209.1948.0004		B		9.974.038	0	893.199	201.814	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	17.108.538	9.974.038	58	893.199	201.814	2	▶ 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022). ▶ ▶ Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 85% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 67% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ▶ 0013-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022). ▶ ▶ Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 50% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 47% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
15.451.6209.3023	F	B		209.071.275	0	65.014.557	4.641.191	1			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	203.216.823	209.071.275	100	65.014.557	4.641.191	1			
15.451.6209.3023.0073		B		68.165.572	0	43.484.210	499.005	1			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.234.326	68.165.572	100	43.484.210	499.005	1	<p>► 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - bacia de detenção 10: reaterro (4.838m³). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipadores de entrada e de saída (2unid.), gabião (944m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (916m³). Executado até 2023: 62,90% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotextil (10.655m²), geogrelha bidirecional (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m³); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Obs.: foi acrescentado no acumulado do item reaterro. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p> <p>► 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>► ► Realizado no período: instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p> <p>► 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>► ► Realizado no período: instalação de canteiro de obras e drenagem (182m). Executado: 1% do serviço. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]</p> <p>► 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p>	
15.451.6209.3023.0077		B		140.905.703	0	21.530.347	4.142.186	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	134.982.497	140.905.703	104	21.530.347	4.142.186	3	► 0016-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022). ► ► Realizado no período: escavações (135m³) e drenagem (60m). Acumulado até 2023: escavações (272.366m³) e drenagem (20.816m). Executado até 2023: 91,69% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (215.076m²), pavimentação (220.107m²), passeios e rampas (58.153m²), escavações (271.939m³), drenagem (20.710m) e meios-fios (45.314m). Executado até 2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ► 0017-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022). ► ► Realizado no período: pavimentação (6.322m²), passeios (7.350m²), meios-fios (8.637m) e drenagem (3.444m). Acumulado até 2023: pavimentação (86.968m²), passeios (23.904m²), meios-fios (30.106m) e drenagem (14.149m). Executado até 2023: 76,00% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ► 0074-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/23, p. 98 e no DODF nº 58, de 24/03/23, pp. 61 e 62. Despesas dos Contratos nºs: 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01 e 00110-000002728/2021-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	
15.451.6209.3058	F	B		85.959.168	0	20.775.566	4.879.743	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	85.959.168	100	20.775.566	4.879.743	0		
15.451.6209.3058.0002		B		17.588.061	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472		A	17.639.347	17.588.061	100	0	0	0	▶ 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022). ▶ ▶ Realizado no período: 5% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 40% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 88% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
15.451.6209.3058.0003		B		68.371.107	0	20.775.566	4.879.743	7			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	R E G
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283		A	71.671.107	68.371.107	95	20.775.566	4.879.743	7	<p>► 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: drenagem (41m), poços de visita (2unid.) e boca de lobo (1unid.). Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.) e boca de lobo (153unid.). Executado até 2023: 75% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p> <p>► 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).</p> <p>► ► Realização no período: estaca raiz (509m). Acumulado até 2023: estaca raiz (857m). Executado até 2023: 9,71% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: incluído estaca raiz no acumulado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p> <p>► 0021-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: escavações (51.289m³), rede (166m), piso intertravado (588m²) e meios-fios (200m). Acumulado até 2023: escavações (77.082m³), rede (1.816m), piso intertravado (7.339m²) e meios-fios (2.428m). Executado até 2023: 5,90% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), rede (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p> <p>► 0022-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: escavação (81.198m²) e rede (303m). Acumulado até 2023: escavação (120.064m²) e rede (559m). Executado até 2023: 8,83% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m²) e rede (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3089	F	B		18.349.419	0	5.000.000		0	0		
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	5.000.000		0	0		
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	5.000.000		0	0		
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 23495		A	18.349.419	18.349.419	100	5.000.000		0	0	▶ 0023-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 001110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ▶ 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (907m²) e pavimento flexível (390m²). Acumulado até 2023: pavimento rígido (3.167m²) e pavimento flexível (660m²). Executado até 2023: 5,70% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	
15.451.6209.3856	F	B		7.817.324	0	7.469.740		558.388	7		
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	7.817.324	104	7.469.740		558.388	7		
15.451.6209.3856.0001		B		7.817.324	0	7.469.740		558.388	7		
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	7.500.000	7.817.324	104	7.469.740		558.388	7	▶ 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022). ▶ ▶ Realizado no período: elaboração do relatório final em andamento. Acumulado até 2023: 25 Relatórios sendo: 24 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 95% dos serviços. Realizado até 2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].

► 0026-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).

► ► Realizado no período: elaboração do relatório final em andamento. Executado até 2023: 93,40% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].

► 0027-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).

► ► Realizado no período: elaboração do relatório final em andamento. Acumulado até 2023: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 75,00% dos serviços. Realizado até 2022: 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].

► 0028-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).

► ► Realizado no período: entrega de 1 Relatório referente ao acompanhamento de obras realizados no bimestre anterior. Acumulado até 2023: 8 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 7 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 19,73% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].

► 0058-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).

► ► Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (11 diárias), equipe 2 (35 diárias) e equipe 3 (06 diárias). Executado: 4,34% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]

► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25 e 00110-00000771/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00;



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

15.752.6209.1836	F	B		6.247.675	0	5.217.146	143.129	2					mar: 0,00; abr: 0,00].
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	6.247.675	208	5.217.146	143.129	2					
15.752.6209.1836.0023		B		6.247.675	0	5.217.146	143.129	2					
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	6.247.675	208	5.217.146	143.129	2					► 0029-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1													► ► Realizado no período: 3 projetos (sendo: 2 da etapa 1 e 1 da etapa 2), implantação de 26 pontos de iluminação e instalação de 54 luminárias. Acumulado em 2023: 4 projetos (sendo: 3 da etapa 1 e 1 da etapa 2), implantação de 26 pontos de iluminação e instalação de 54 luminárias. Total até 2023: 36 projetos (sendo: 21 da etapa 1 e 15 da etapa 2), implantação de 594 pontos de iluminação e instalação de 681 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00] unidades.
15.752.6209.8507	F	B		110.505.945	0	71.622.395	61.377.186	56					
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	110.505.945	67	71.622.395	61.377.186	56					
15.752.6209.8507.6471		B		110.505.945	0	71.622.395	61.377.186	56					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	165.394.691	110.505.945	67	71.622.395	61.377.186	56	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00] e eficientização de 5.866 luminárias no período. Acumulado: 8.857 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0031-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. ▶ 0032-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ▶ 0079-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00]. CT.:006/2023 (RPP) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. 		
15.782.6216.3054	F	B		100.052.579	0	30.555.052	16.982.115	17			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	84.292.721	100.052.579	119	30.555.052	16.982.115	17			
15.782.6216.3054.0002		B		100.052.579	0	30.555.052	16.982.115	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	
(*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	84.292.721	100.052.579	119	30.555.052	16.982.115	17	▶ 0033-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022). ▶ ▶ Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (21m³), aço CA50 (1.267kg), forma (147m²); laje fundo: aço CA50 (4.889kg); drenagem: concreto Fck 30Mpa (5m³); viaduto BRT: concreto Fck 30Mpa (37m³), forma (249m²). Acumulado até 2023 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.365m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (571m³), boca de lobo dupla (47unid.). Executado até 2023: 84,96% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ▶ 0075-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga. ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	
15.782.6216.3119	F	B		159.353.115	0	48.873.395	11.731.091	7		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	159.353.115	98	48.873.395	11.731.091	7		
15.782.6216.3119.0004		B		159.353.115	0	48.873.395	11.731.091	7		
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO)		A	162.335.470	159.353.115	98	48.873.395	11.731.091	7	▶ 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg).	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

Quantidade: 11

forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixão (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m²) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.

► 0035-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).

► ► Realizado no período: boca de lobo (3unid.), sinalização (13m²), meios-fios (667m), calçadas (100m²), banco de concreto (15unid.), pintura pavimento (4m²) e placas (11unid.). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), pavimentação (26.744m²), cordão de concreto (2.373m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.532m²), piso concreto pigmentado (7.020m²), banco de concreto (125unid.), pintura pavimento (180m²) e placas (178unid.). Executado até 2023: 87% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), cordão de concreto (1.318m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].

► 0036-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).

► ► Realizado no período: drenagem (96m), pavimento flexível (4.041m²), pavimento rígido (3.749m²), meios-fios (2.015m) e grama (7.879m²). Acumulado até 2023: drenagem (2.747m), poços de visitas (44unid.), pavimento flexível (16.450m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (3.280m) e grama (7.879m²). Executado até 2023: 61,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].

► 0037-Reformular sistema viário na estrada do setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).

► ► Realizado no período: drenagem (3.969m). Acumulado até 2023: pavimentação (8.783m²) e drenagem (8.728m). Executado até 2023: 34,26% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

2º Bimestre de 2023

17.512.6209.3855	F	B		200.000	0	1.482	1.482	1	(4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ▶ 0038-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022). ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (105m²), revestimento asfáltico (2.636m²), rede (372m), galeria (60m), escavação de vala (2.923m³), escavação de bacia (9.587m³) e muro gabião (1.862m³). Acumulado até 2023: rede (526m), galeria (613m), escavação de vala (16.619m³), escavação de bacia (75.067m³) e muro gabião (7.503m³). Executado até 2023: 28,64% dos serviços. Realizado em 2022: rede (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]. ▶ 0039-Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022). ▶ ▶ Realizado no período - projeto executivo em andamento e instalação de canteiro de obras. Acumulado até 2023: andamento dos levantamentos preliminares e projetos executivos. Executado até 2023: 3% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	1.482	1.482	1	
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	1.482	1.482	1	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	1.482	1.482	1	▶ 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ▶ ▶ Realizado no período: Pagamentos de 2 Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul e para obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2									
28.846.0001.9041	F	B		531.175	0	75.521	75.521	14	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO		A	1.300.000	531.175	41	75.521	75.521	14	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9041.0021		B		531.175	0	75.521	75.521	14			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	531.175	41	75.521	75.521	14	▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.		
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53									▶▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03 e 00110-00000532/2023-68.		
28.846.0001.9050	F	B		250.027	0	51.764	51.764	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	250.027	40	51.764	51.764	21			
28.846.0001.9050.0073		B		250.027	0	51.764	51.764	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	250.027	40	51.764	51.764	21	▶ 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nº 00110-00000521/2023-88.		
28.846.0001.9093	F	B		677.440	0	221.490	221.490	33			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	677.440	186	221.490	221.490	33			
28.846.0001.9093.0032		B		677.440	0	221.490	221.490	33			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	677.440	186	221.490	221.490	33	▶ 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶▶ Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61 e 00110-00000521/2023-88.		