



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EXECUÇÃO

2º BIMESTRE 2023



Forro em placas cimentícias  
- Túnel de Taguatinga

Network: 25 de mar. de 2023 10:23:39 BRT  
Taguatinga  
Número do índice: 371



Terraplenagem na  
região do Boulevard

Network: 1 de mar. de 2023 11:38:38 BRT  
Taguatinga



Rede de drenagem - Sol Nascente

24 de mar. de 2023 09:58:01  
227° SW  
Sol Nascente (Anis-Sol Nascente)



Pavimentação - EPIG

27 de mar. de 2023 09:49:58  
-15°48'24,841"S -47°55'43,998"W  
Brasília  
Distrito Federal



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada	Ação	Tipo Ação
						Início	Término	Início	Término				
<b>04.122.8209.8502.0092</b> ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR REMUNERADO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.	8502	Atividade
<b>04.122.8209.8504.7003</b> CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  Institucional  0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	UNIDADE	190		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88 e 00110-00000204/2023-61.	8504	Atividade
<b>04.122.8209.8517.0091</b> MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- DISTRITO FEDERAL  Institucional  0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Órgão Mantido: serviços de telefonia e de chaveiro; pagamento de consumo de água e de taxa de esgoto; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha (botina, garrafa térmica), material de escritório (caneta, lápis, borracha), aparelho de ar-condicionado, serviços de chaveiro. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00]. Processos nºs: 00110-00000336/2023-93, 00110-00003797/2017-70, 00110-00000347/2023-73, 00110-00000485/2022-71, 00110-	8517	Atividade



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

										00000658/2022-51, 00110-00003673/2022-51, 00110-00000356/2023-64, 00110-00000953/2023-99 e outros.		
<b>04.126.8209.1471.0033</b> MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	Institucional											
0044 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1471	Projeto
<b>04.126.8209.2557.2570</b> GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	Institucional											
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico e serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas. Processos n°s: 00110-00001300/2020-84, 0110-000256/2016 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00].	2557	Atividade
<b>04.128.8209.4088.0066</b> CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	Institucional											
0045 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	2	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		4088	Atividade
<b>04.451.8209.3903.0016</b> REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	Institucional											



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0046 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	METRO QUADRADO	4		10	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	3903	Projeto
<b>15.391.6219.5968.0007</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0047 - Construir Museu da Bíblia.	CENTRO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	3.032	4	99	01/12/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	5968	Projeto
<b>15.451.6206.1950.1040</b> CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0048 - Construir praças públicas e parques.	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	18	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	1950	Projeto
<b>15.451.6206.3902.9472</b> REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0049 - Reformar praças públicas e parques.	ÁREA REFORMADA	METRO QUADRADO	26	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	3902	Projeto
<b>15.451.6207.1302.0799</b> CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0050 - Construir feiras no Distrito Federal.	FEIRA CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	2.054	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	1302	Projeto
<b>15.451.6207.3247.6715</b> REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0051 - Reformar feiras do Distrito	FEIRA	METRO	4	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser	3247	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Federal.	REFORMADA	QUADRADO							Iniciada			
<b>15.451.6208.1968.0018</b> ( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0005 - Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	2	99	01/05/2022	30/06/2023			Concluída	Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.	1968	Projeto
Institucional												
0078 - Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	99	01/04/2023	31/12/2026			Andamento Normal	Realizado no período: serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 20% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	1968	Projeto
<b>15.451.6209.1110.0147</b> ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL												
Institucional												
0006 - Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	114.501	3	07	01/02/2022	30/10/2023		Andamento Normal	Realizado no período: demolições/ retiradas/ remanejamentos (1.422m²) e restauração pavimento flexível (1.422m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (97.384m²) e restauração pavimento flexível (12.087m²). Executado até 2023: 71,00% dos serviços. Realizado em	1110	Projeto



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-0000028/2021-04. Obs.: foram feitos ajustes e correções nos quantitativos e nas especificações dos serviços (113288733). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
Institucional													
0007 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	12.956	3	01	10/08/2022	30/04/2024		Atrasada	Realizado no período: concretagem de calçada (3.799m²). Acumulado até 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (4.093m²), demolição de meios-fios (1.735m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.073m) e assentamento de cordão de concreto (773m). Executado até 2023: 23,40% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (BSL CM) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	1110	Projeto	
Institucional													
0008 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	6.501	3	01	01/07/2022	30/12/2023		Atrasada	Sem realização no período. Acumulado até 2023 - execução de: calçadas (2.671m²) e piso tátil (131m²). Executado até 2023: 52,17% dos serviços. Realizado em 2022 - demolição de: calçadas (136m³), pavimentos (974m²) e meios-fios (38m³); execução de: meios-fios (882m), calçadas (2.534m²), piso fulget (142m²), piso tátil (32m²). Executado em 2022: 49,96% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	1110	Projeto	
Institucional													



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 2º Bimestre de 2023

0009 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0085/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.717	3	01	20/10/2022	30/12/2023			Atrasada	Realizado no período: assentamento de meios-fios (199m), calçadas (334m²) e compactação de subleito (733m²). Acumulado até 2023: demolição (168m²), remoção de pedra portuguesa (220m²) e assentamento de meios-fios (548m). Executado até 2023: 37,15% dos serviços. Realizado em 2022: demolição (103m²), remoção de pedra portuguesa (195m²) e assentamento de meios-fios (223m). Executado em 2022: 15,40% dos serviços. CT.: 028/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0010 - Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0086/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	25.638	3	21	15/10/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: escavação/ corte (3.000m³) e limpeza (7.000m²). Acumulado até 2023: escavação/ corte (5.102m³) e limpeza (9.800m²). Executado até 2023: 5,00% dos serviços. Realizado em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	1110	Projeto
Institucional													
0011 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	395.000	3	10	01/04/2023	30/08/2024			Não Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1110.0306</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional													
0052 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	8.582	3	32	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1110.1322</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

0053 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.822	3	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1110	Projeto
<b>15.451.6209.1948.0003</b>													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .													
Institucional													
0054 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	01	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1948	Projeto
<b>15.451.6209.1948.0004</b>													
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES-TAGUATINGA													
Institucional													
0012 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (procedente da etapa nº 0009/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 85% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 67% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	1948	Projeto
Institucional													
0013 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (procedente da etapa nº 0010/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		03	10/03/2022	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 5% dos Estudos Preliminares. Acumulado até 2023: 50% dos Estudos Preliminares. Executado até 2023: 47% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	1948	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0073</b>													





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

<p>(*) (**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II</p>																																		
<p>Institucional * 0014 - Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	22/03/2022	30/06/2023							Andamento Normal	Realizado no período - bacia de detenção 10: reaterro (4.838m³). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipadores de entrada e de saída (2unid.), gabião (944m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (916m³). Executado até 2023: 62,90% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotextil (10.655m²), geogrelha bidirecional (6.604m²), lastro de fundo da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção superficial de canal em gabião tipo colchão (891m³); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Obs.: foi acrescentado no acumulado do item reaterro. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3023													Projeto					
<p>Institucional * 0015 - Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2024							Andamento Normal	Realizado no período: instalação do canteiro de obras. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-0000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3023													Projeto					
<p>Institucional * 0055 - Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p>	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	82	01/04/2023	31/12/2023							Andamento Normal	Realizado no período: instalação de canteiro de obras e drenagem (182m). Executado: 1% do serviço. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3023													Projeto					
<p>Institucional * 0076 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p>	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		82	01/03/2023	31/12/2023							Andamento Normal	Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98. Despesa do Contrato nº 004/2017.	3023													Projeto					



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											(Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
<b>15.451.6209.3023.0076</b> PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II  Institucional													
0056 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		26	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada	3023	Projeto
<b>15.451.6209.3023.0077</b> (* ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES  Institucional *													
0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0013/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	30/01/2017	30/06/2023				Andamento Normal	3023	Projeto
Institucional *													
0017 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2022).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	3	30	01/07/2021	30/12/2023				Andamento Normal	3023	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											terraplenagem (27.819m²), demolição de pavimento (33.465m³), pavimentação (78.446m²), passeios (13.013m²), meios-fios (17.030m), drenagem (10.614m) e sinalização (334m²). Executado até 2022: 70,26% dos serviços. CT.: 019/2021 (VA MT) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
Institucional * 0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		30	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/23, p. 98 e no DODF nº 58, de 24/03/23, pp. 61 e 62. Despesas dos Contratos nºs: 020/2016 e 021/2016 (Qualificação Setor Habitac. Vicente Pires). Processos: 00110-00001964/2020-43, 00110-00002726/2021-36, 00110-00002723/2021-01 e 00110-0000002728/2021-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3023	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0001</b> EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0057 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia.	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	36	3	06	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3058	Projeto
<b>15.451.6209.3058.0002</b> (* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional * 0018 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	3	06	01/12/2021	30/06/2023			Andamento Normal	Realizado no período: 5% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 40% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 88% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos; Interferências Complementar.	3058	Projeto



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 2º Bimestre de 2023

											Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110- 00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
<b>15.451.6209.3058.0003</b> (* ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL													
Institucional *													
0019 - Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.903.907	3	32	15/06/2021	30/10/2023		Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (41m), poços de visita (2unid.) e boca de lobo (1unid.). Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.) e boca de lobo (153unid.). Executado até 2023: 75% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m²), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m²), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m²), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3058	Projeto	
Institucional *													
0020 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.949.088	3	32	20/07/2022	30/06/2024		Andamento Normal	Realização no período: estaca raiz (509m). Acumulado até 2023: estaca raiz (857m). Executado até 2023: 9,71% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: incluído estaca raiz no acumulado. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3058	Projeto	
Institucional *													



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 2º Bimestre de 2023

0021 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	2.021.566	3	32	01/09/2022	30/12/2024		Andamento Normal	Realizado no período: escavações (51.289m³), rede (166m), piso intertravado (588m²) e meios-fios (200m). Acumulado até 2023: escavações (77.082m³), rede (1.816m), piso intertravado (7.339m²) e meios-fios (2.428m). Executado até 2023: 5,90% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), rede (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3058	Projeto
Institucional * 0022 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).	ÁREA URBANIZADA	METRO QUADRADO	1.572.415	3	32	15/09/2022	30/06/2024		Andamento Normal	Realizado no período: escavação (81.198m³) e rede (303m). Acumulado até 2023: escavação (120.064m³) e rede (559m). Executado até 2023: 8,83% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m³) e rede (225m). Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3058	Projeto
<b>15.451.6209.3089.0002</b> (* *) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO . Institucional												
0023 - Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	12.237	3	01	01/04/2022	30/06/2023		Paralisada	Sem realização no período. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3089	Projeto
Institucional												
0024 - Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).	OBRA REALIZADA	METRO QUADRADO	126.000	3	01	20/07/2022	30/12/2023		Atrasada	Realizado no período: pavimento rígido (907m²) e pavimento flexível (390m²). Acumulado até 2023: pavimento rígido (3.167m²) e pavimento flexível (660m²). Executado até 2023: 5,70% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado	3089	Projeto



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
<b>15.451.6209.3856.0001</b> (* *) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0025 - Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	03	01/11/2020	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: elaboração do relatório final em andamento. Acumulado até 2023: 25 Relatórios sendo: 24 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 95% dos serviços. Realizado até 2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 90% dos serviços. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3856	Projeto	
Institucional													
0026 - Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0021/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	4	80	01/07/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: elaboração do relatório final em andamento. Executado até 2023: 93,40% dos serviços. Realizado até 2022: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 93,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3856	Projeto	
Institucional													
0027 - Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0022/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	01/12/2021	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: elaboração do relatório final em andamento. Acumulado até 2023: 16 relatórios sendo: 15 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 75,00% dos serviços. Realizado até 2022: 13 relatórios sendo: 12 relatórios de acompanhamento de obra e 1 relatório inicial. Executado até 2022: 60,00% dos serviços. CT.: 025/2021 (SJ) - Proc.: 00110-00002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3856	Projeto	



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 2º Bimestre de 2023

Institucional													
0028 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG (procedente da etapa nº 0076/2022).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	80	05/08/2022	30/12/2025			Atrasada	Realizado no período: entrega de 1 Relatório referente ao acompanhamento de obras realizados no bimestre anterior. Acumulado até 2023: 8 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 7 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 19,73% dos serviços. Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 4 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3856	Projeto	
0058 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).	FISCALIZAÇÃO REALIZADA	UNIDADE	1	3	99	01/04/2023	31/12/2026		Andamento Normal	Realizado no período - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (11 diárias), equipe 2 (35 diárias) e equipe 3 (06 diárias). Executado: 4,34% dos serviços. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3856	Projeto	
0077 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1	99	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25 e 00110-00000771/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3856	Projeto	
<b>15.451.6216.2316.0002</b> CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA													
Institucional													
0059 - Conservar o Túnel Rodoviário de Taguatinga.	OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	UNIDADE	1	03	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		2316	Atividade	



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

<p><b>15.451.6216.4071.0001</b> OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</p> <p>Institucional</p> <p>0060 - Operar Túnel Rodoviário de Taguatinga.</p>												
TÚNEL OPERADO	UNIDADE	1	03	01/11/2023	31/12/2023				A Ser Iniciada	4071	Atividade	
<p><b>15.451.8209.1984.6962</b> CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0061 - Construir prédios e próprios.</p>												
PRÉDIO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	2	4	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	1984	Projeto	
<p><b>15.451.8209.2396.5292</b> ( ***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0062 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal.</p>												
UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2		99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada	2396	Atividade	
<p><b>15.752.6209.1836.0023</b> AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL</p> <p>Institucional</p> <p>0029 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).</p>												
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	UNIDADE	5.400	2	99	01/08/2022	30/12/2027			Andamento Normal	1836	Projeto	
										<p>Realizado no período: 3 projetos (sendo: 2 da etapa 1 e 1 da etapa 2), implantação de 26 pontos de iluminação e instalação de 54 luminárias. Acumulado em 2023: 4 projetos (sendo: 3 da etapa 1 e 1 da etapa 2), implantação de 26 pontos de iluminação e instalação de 54 luminárias. Total até 2023: 36 projetos (sendo: 21 da etapa 1 e 15 da etapa 2), implantação de 594 pontos de iluminação e instalação de 681 luminárias. Realizado em 2022: 32</p>		





Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00] unidades.		
<b>15.752.6209.3205.0001</b> REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0063 - Remanejar Rede de Energia Elétrica.	REDE REMANEJADA	UNIDADE	5		99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3205	Projeto
<b>15.752.6209.8507.6471</b> ( ***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  Institucional													
0030 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Manutenção pontos de iluminação pública (unid.); [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00] e eficientização de 5.866 luminárias no período. Acumulado: 8.857 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	8507	Atividade
0031 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Concluída	Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	8507	Atividade
0032 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73. Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o	8507	Atividade



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
Institucional													
0079 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	2	99	01/03/2023	30/06/2026			Andamento Normal	Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00]. CT.:006/2023 (RPP) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.	8507	Atividade
<b>15.752.6209.9128.0001</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICA PRIVADA - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0064 - Prestar serviços de Iluminação Pública por meio de Parceria Público Privada.	-	-			99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		9128	Operação Especial
<b>15.782.6216.3054.0002</b> (* ) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA													
Institucional *	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	11	03	02/05/2016	30/10/2023			Andamento Normal	Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (21m³), aço CA50 (1.267kg), forma (147m²); laje fundo: aço CA50 (4.889kg); drenagem: concreto Fck 30Mpa (5m²); viaduto BRT: concreto Fck 30Mpa (37m³), forma (249m²). Acumulado até 2023 - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.365m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck	3054	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (571m³), boca de lobo dupla (47unid.). Executado até 2023: 84,96% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].		
Institucional *													
0075 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	1		03	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90 e no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3054	Projeto
<b>15.782.6216.3119.0004</b> (*)(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE													
Institucional *													
0034 - Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/06/2020	31/10/2023			Concluída	Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixa (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial.	3119	Projeto



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

											uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.		
Institucional													
* 0035 - Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	2	11	83	10/06/2021	30/08/2023			Andamento Normal	Realizado no período: boca de lobo (3unid.), sinalização (13m²), meios-fios (667m), calçadas (100m²), banco de concreto (15unid.), pintura pavimento (4m²) e placas (11unid.). Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), pavimentação (26.744m²), cordão de concreto (2.373m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.532m²), piso concreto pigmentado (7.020m²), banco de concreto (125unid.), pintura pavimento (180m²) e placas (178unid.). Executado até 2023: 87% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), cordão de concreto (1.318m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3119	Projeto
Institucional													
* 0036 - Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	80	01/08/2021	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (96m), pavimento flexível (4.041m²), pavimento rígido (3.749m²), meios-fios (2.015m) e grama (7.879m²). Acumulado até 2023: drenagem (2.747m), poços de visitas (44unid.), pavimento flexível (16.450m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (3.280m) e grama (7.879m²). Executado até 2023: 61,00% dos serviços. Realizado até 2022: drenagem (2.161m), poços de visitas (32unid.), pavimento flexível (9.314m²), desvio provisório (1.249t), sinalização viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), concreto usinado (2.474m³) e armação CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 (CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3119	Projeto



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

## 2º Bimestre de 2023

Institucional *	0037 - Reformular sistema viário na estrada do setor Polícia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (procedente da etapa nº 0031/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	9	11	80	15/10/2021	21/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: drenagem (3.969m). Acumulado até 2023: pavimentação (8.783m²) e drenagem (8.728m). Executado até 2023: 34,26% dos serviços. Realizado até 2022: terraplenagem (49.610m²), pavimentação (6.834m²), meios-fios (503m) e drenagem (4.452m). Executado até 2022: 24,40% dos serviços. CT.: 022/2021 (VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3119	Projeto
Institucional *	0038 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (procedente da etapa nº 0074/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	3	11	83	01/05/2022	30/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: pavimento rígido (105m²), revestimento asfáltico (2.636m²), rede (372m), galeria (60m), escavação de vala (2.923m³), escavação de bacia (9.587m³) e muro gabião (1.862m³). Acumulado até 2023: rede (526m), galeria (613m), escavação de vala (16.619m³), escavação de bacia (75.067m³) e muro gabião (7.503m³). Executado até 2023: 28,64% dos serviços. Realizado em 2022: rede (73m), galeria (553m), escavação de vala (13.696m³), escavação de bacia (56.364m³) e muro gabião (2.976m³). Executado em 2022: 17,16% dos serviços. CT.: 009/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3119	Projeto
Institucional *	0039 - Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (procedente da etapa nº 0081/2022).	CORREDOR IMPLANTADO	KILOMETRO	13	11	80	01/09/2022	30/12/2025			Andamento Normal	Realizado no período - projeto executivo em andamento e instalação de canteiro de obras. Acumulado até 2023: andamento dos levantamentos preliminares e projetos executivos. Executado até 2023: 3% dos serviços. Realizado em 2022: Início dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% do serviço. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00].	3119	Projeto
15.782.6216.3361.4356														
CONSTRUÇÃO DE PONTES--														
DISTRITO FEDERAL														



Sistema de Acompanhamento Governamental

Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

Institucional													
0065 - Construir pontes no Distrito Federal.	PONTE CONSTRUÍDA	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3361	Projeto
<b>15.782.6216.4026.0001</b> (* ** ) AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0066 - Avaliar e monitorar obras de artes especiais - pontes, passarelas e viadutos do DF.	AÇÃO REALIZADA	UNIDADE	5	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		4026	Atividade
<b>15.782.6216.5902.7778</b> CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0067 - Construir viaduto no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	1	11	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		5902	Projeto
<b>15.812.6206.1079.0004</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0068 - Construir campo de futebol de grama sintética.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	12.035	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1079	Projeto
<b>15.812.6206.1079.0009</b> CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0069 - Construir espaços esportivos no Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	METRO QUADRADO	116	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		1079	Projeto



## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

<b>15.812.6206.3048.0012</b> REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0070 - Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	METRO QUADRADO	76	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3048	Projeto
<b>15.812.6206.3596.8514</b> IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0071 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.	INFRAESTRUTURA IMPLANTADA	METRO QUADRADO	8	5	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		3596	Projeto
<b>17.512.6209.3855.0001</b> GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0072 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1		99	01/03/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Realizado no período: Pagamentos de 2 Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul e para obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]	3855	Projeto
<b>28.846.0001.9041.0021</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0043 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	53		99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03 e 00110-00000532/2023-68.	9041	Operação Especial
<b>28.846.0001.9050.0073</b> RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES													



## Sistema de Acompanhamento Governamental

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2023

E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0041 - Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	190	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nº 00110-00000521/2023-88.	9050	Operação Especial	
<b>28.846.0001.9093.0032</b> OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0042 - Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.	PAGAMENTO EFETUADO	UNIDADE	2	99	01/01/2023	31/12/2023			Andamento Normal	Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110- 00000204/2023-61 e 00110- 00000521/2023-88.	9093	Operação Especial	
<b>28.846.0001.9127.0043</b> CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL													
Institucional													
0073 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo.	LICENÇA CONVERTIDA	UNIDADE	1	99	01/11/2023	31/12/2023			A Ser Iniciada		9127	Operação Especial	

(\*) PRIORIDADE DA LDO

(\*\*) PROJETO EM ANDAMENTO

(\*\*\*) CONSERVAÇÃO DE  
PATRIMÔNIO