



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho
1º Bimestre de 2024



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 201, DE 26 DE MARÇO DE 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o disposto no inciso IV dos art. 83 e 88, da Lei nº. 7.313, de 27 de julho de 2023 e alterações – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício financeiro de 2024 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art. 1 Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seec.df.gov.br, à execução orçamentária e financeira realizada no 1º bimestre de 2024 pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei Orçamentária Anual/2024 - Lei nº. 7.377, de 29 de dezembro de 2023.

Art. 2 As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAGWEB/2024 e no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2024 - SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente, aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NEY FERRAZ JÚNIOR

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
04.122.8209.8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F	B		(17.587.755)	0	3.755.805	3.755.805	69
		A	23.024.475	5.436.720	24	3.755.805	3.755.805	69
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		(17.587.755)	0	3.755.805	3.755.805	69
		A	23.024.475	5.436.720	24	3.755.805	3.755.805	69
Etapa: 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados: [jan: 171,00; fev: 170,00;]								
04.122.8209.8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F	B		(996.479)	0	177.835	177.835	62
		A	1.283.772	287.293	22	177.835	177.835	62
04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190	F	B		(996.479)	0	177.835	177.835	62
		A	1.283.772	287.293	22	177.835	177.835	62
Etapa: 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola: [jan: 147,00; fev: 148,00;]								
04.122.8209.8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	B		(2.293.562)	0	127.214	20.607	4
		A	2.773.580	480.018	17	127.214	20.607	4
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(2.293.562)	0	127.214	20.607	4
		A	2.773.580	480.018	17	127.214	20.607	4

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa: 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Aquisição de: aparelho de ar condicionado, baterias, material de escritório/elétrico e material de consumo; Pagamento de: passagens aéreas/serviços de locomoção, taxa de reprogramação de contrato de financiamento, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora. Processos: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-0000003872/2017-01, 00110-00003791/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00;]

04.126.8209.2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F	B		(269.206)	0	316.549	4.875	2
		A	590.000	320.794	54	316.549	4.875	2
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(269.206)	0	316.549	4.875	2
		A	590.000	320.794	54	316.549	4.875	2

Etapa: 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. Processos: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84, 00110-00003190/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00;]

15.451.6208.1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F	B		(704.823)	0	0	0	0
		A	3.800.000	3.095.177	81	0	0	0
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(704.823)	0	0	0	0
		A	3.800.000	3.095.177	81	0	0	0

Etapa: 0005-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 35,89%. Realizado em 2023 - Lote 1: serviços geotécnicos: sondagens à trado (ST), janelas de

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

inspeção (JI), sondagens à percussão e ensaios (de caracterização dos solos, de classificação MCT/HRB, de densidade, grau de compactação e outros); Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de solo melhorado (com cimento e, cal) e Laudo Técnico/ART. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram à elaboração dos projetos do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o de infraestrutura no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR PFO) - Obs.: CT sob demanda. Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.451.6209.1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F	B		0	0	0	0	0
		A	0	0	199	0	0	0
B			30.433.219	0	1.948.756	0	0	
A		30.613.623	61.046.842	199	1.948.756	0	0	

(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL
ÁREA URBANIZADA
(METRO QUADRADO)
Quantidade: 115276

Etapa: 0006-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 93%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16unid.), bate-rodas (125unid.), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12unid.) e lixeiras (7unid.). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0007-Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Realizado no período: Rede de drenagem (279m). Acumulado até 2024: Drenagem (1.337m). Executado até 2024: 11,33%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e Rede de drenagem(1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0008-Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Realizado no período: Calçadas (990m²). Acumulado até 2024: Calçadas (990m²). Executado até 2024: 4,50%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte(OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.451.6209.1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	F	B		674.650	0	624.309	0	0
		A	30.100.000	30.774.650	102	624.309	0	0
B			674.650	0	624.309	0	0	
A		30.100.000	30.774.650	102	624.309	0	0	
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1								
<p>Etapa: 0043-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 22101 - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 82% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 87% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00;]</p> <p>Etapa: 0044-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 22101 - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 82% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 87% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00;]</p>								
15.451.6209.3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B		0	0	1.200.000	0	0
		A	18.984.115	18.984.115	100	1.200.000	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		0	0	1.200.000	0	0
		A	18.984.115	18.984.115	100	1.200.000	0	0

Etapa: 0009-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. - **Regionalizacao:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,71%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0010-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. - **Regionalizacao:** 82-DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II
Etapa Realizada: Sem realização no período. executado até 2024: 4,78%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.451.6209.3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F	B		37.945.883	0	10.736.037	45.111	0
		A	63.602.323	101.548.206	100	10.736.037	45.111	0
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 41945		B		(45.777)	0	45.111	45.111	0
		A	11.139.347	11.093.570	100	45.111	45.111	0

Etapa: 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. - **Regionalizacao:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA
Etapa Realizada: Realizado no período: 1% Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2024: 89% Orçamento e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0016-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Habitacional Mestre D' Armas. - **Regionalizacao:** 6-REGIÃO VI - PLANALTINA

Etapas Realizadas: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo: 00110-0000003201/2022-07. [fev: 0,00;]

(**) (*) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 197532	B			37.991.660	0	10.690.926	0	0
	A	52.462.976		90.454.636	172	10.690.926	0	0

Etapas: 0017-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapas Realizadas: Realização no período: Estrutura de entrada da Lagoa (1un). Executado até 2024: 18,39%. Realizado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pavimento asfáltico (1.480m²), pavimento intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m), OAE - ponte: estaca raiz(1.065m) e OAE - ponte (1unid.). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00;] [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapas: 0018-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapas Realizadas: Realizado no período: escavações(169m³), drenagem(11m), pavimento intertravado(2.776m²) e meios-fios(2.032m). Acumulado até 2024: escavações(125.904m³), drenagem (4.730m), piso intertravado (61.281m²) e meios-fios (25.842m) . Executado até 2024: 34,56%. Realizado até 2023: escavações (125.736m³), drenagem (4.719m), galeria (777m), pavimento asfáltico (18.228m²), piso intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapas: 0019-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. - **Regionalizacao:** 32-REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL

Etapas Realizadas: Realizado no período: pavimento intertravado (2.250m²) e meios-fios (5.028m). Acumulado até 2024: pavimento intertravado (13.783m²), meios-fios (5.028m). Executado até 2024: 24,56%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem (3.536m), galeria pluvial (201m), pavimento asfáltico(1.692m²) e pavimento intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.451.6209.3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	F	B		0	0	1.500.000	0	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	1.500.000	0	0

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 27828		B		0	0	1.500.000	0	0
		A	21.037.070	21.037.070	100	1.500.000	0	0

Etapa: 0020-Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. - **Regionalizacao:** 1-REGIÃO I - PLANO PILOTO

Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 25%. Realizado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.451.6209.3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	F	B		(2.811.815)	0	522.400	63.572	2
		A	6.386.044	3.574.229	56	522.400	63.572	2
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 3		B		(2.811.815)	0	522.400	63.572	2
		A	6.386.044	3.574.229	56	522.400	63.572	2

Etapa: 0021-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Realizado no período: 3 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 19 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 18 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 48,11%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0022-Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Realizado no período: acompanhamento de equipes técnicas de topografia: equipe 1 (31diárias), equipe 2 (36 diárias), equipe 3 (41diárias) e equipe 4 (42diárias). Acumulado até 2024: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (204diárias), equipe 2 (239diárias), equipe 3 (212diárias) e equipe 4 (176diárias). Executado até 2024: 69,21%. Realizado em 2023: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0023-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLQA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

Etapa Realizada: Realizado no período: sondagem (50m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (50unid.) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (100unid.). Acumulado até 2024: sondagem (1.126m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (481unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (522unid.). Executado até 2024: 10,20%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (422unid.). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.752.6209.1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		(11.680.170)	0	0	0	0
		A	14.045.000	2.364.830	17	0	0	0
(***) (**) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(11.680.170)	0	0	0	0
		A	14.045.000	2.364.830	17	0	0	0

Etapa: 0025-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto “as built” (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Sem realização no período(136596446). Total até 2024: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.752.6209.3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	F	B		(4.170)	0	0	0	0
		A	45.000	40.830	91	0	0	0
15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 6	F	B		(4.170)	0	0	0	0
		A	45.000	40.830	91	0	0	0

Etapa: 0026-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL

Etapa Realizada: Sem realização no período(Encerramento Técnico Administrativo - aguardando programação da distribuidora de energia de energia). Executado até

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
---	-----	-----	----------------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------

2024: 85% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.752.6209.8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		0	0	0	0	28
		A	0	0	49	0	0	28
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1	F	B		(140.433.249)	0	37.866.051	37.866.051	28
		A	273.570.855	133.137.606	49	37.866.051	37.866.051	28

Etapa: 0027-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.) e 310.640,00 (fev.) e eficientização de 1.511 luminárias no período. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0028-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Consumo (kwh): [jan: 32.460.752kwh; fev: 30.162.867kwh]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0029-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. - **Regionalizacao:** 99-DISTRITO FEDERAL
Etapa Realizada: Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas, DODF nº 19, de 26/01/2024, p. 50; DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56 e DODF nº 24, de 02/02/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 006/2023 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do DF) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no DF). Processos: 00110-00000143/2024-13, 00110-00002813/2019-79, 00110-00002219/2019-88, 00110-00000049/2024-64, 00110-00000494/2020-09, 00110-00003549/2019-91, 00110-00002812/2019-24 e 00110-00002520/2019-91. [fev: 0,00;]

15.782.6216.3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	F	B		9.995.830	0	7.495.636	1.785.206	16
		A	1.005.000	11.000.830	1.095	7.495.636	1.785.206	16

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL-TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		B		9.995.830	0	7.495.636	1.785.206	16
		A	1.005.000	11.000.830	1.095	7.495.636	1.785.206	16

Etapa: 0030-Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0031-Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada: Realizado no período: entrega materiais para automação/transmissão dados(1%), inst. de automação/ transmissão dados(15%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%) e montagem/inst. sistema(15%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados(99%), inst. de automação/transmissão dados(90%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(98%) e montagem/inst. sistema(15%). Executado até 2024: 60%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados(100%), entrega materiais para automação/transmissão dados(98%), inst. de automação/transmissão dados(75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%). Executado em 2023: 50%. CT.:015/2023 (JPS) - Proc.:00110-00001021/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0032-Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada: Realizado no período: calçadas (2.810m²). Acumulado até 2024: calçadas (12.267m²) e bate rodas (246unid.). Executado até 2024: 45,02%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246unid.). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (DH AC) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0033-Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. - **Regionalizacao:** 3-REGIÃO III - TAGUATINGA
Etapa Realizada: Realizado no período: instalação do canteiro (30%). Acumulado até 2024: instalação do canteiro (100%) e escavação(2.360m³). Executado até 2024: 7,09%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

15.782.6216.3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	F	B		2.755.213	0	16.243.542	1.860.755	1
		A	175.020.003	177.775.216	102	16.243.542	1.860.755	1

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
(**) (*) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 12		B		2.755.213	0	16.243.542	1.860.755	1
		A	175.020.003	177.775.216	102	16.243.542	1.860.755	1

Etapa: 0034-Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. - **Regionalizacao:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL
Etapa Realizada: Realizado no período: meios-fios (535m), drenagem (177m), sinalização (320m²) e paisagismo (72.000m²). Acumulado até 2024: meios-fios (5.748m), drenagem (22.174m), sinalização(320m²) e paisagismo (80.000m²). Executado até 2024: 79,24%. Realizado até 2023: terraplenagem (55.538m³), pavimento asfáltico(24.007m²), pavimento rígido (14.200m²), meios-fios (5.213m), drenagem (21.997m) e paisagismo (8.000m²). Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (GRC VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0035-Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. - **Regionalizacao:** 83-.DF- REGIÃO OESTE
Etapa Realizada: Realizado no período: meios-fios (45m), calçadas (1.785m²), placa transição rígido x asfalto (272m²), pavimento asfáltico (626m²) e drenagem (75m). Acumulado até 2024: meios-fios (2.699m), calçadas (2.954), placa de transição rígido x asfalto(771m²), pavimento asfáltico(8.633m²),drenagem (1616m). Executado até 2024: 50,36% . Realizado até 2023: grama(6.747m²), meios-fios (2.654m), calçadas(1.169m²), pavimento rígido (7.772m²), pavimento asfáltico (8.007m²), ciclovia (1.938m²), drenagem (1.541m), galeria (1.124m), escavação de vala (38.380m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (11.959m³). Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (NSO ASC CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

Etapa: 0036-Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. - **Regionalizacao:** 80-DF - REGIÃO CENTRAL
Etapa Realizada: Realizado no período: Trecho 1: pavimento asfáltico (18%), pavimento rígido(11%),drenagem(16%), ciclovia(10%) e viaduto OAE 3 (4,5%). Acumulado até 2024: pavimento asfáltico(25%), pavimento rígido(27%),drenagem(16%), ciclovia(31%), viaduto OAE 1 (45%) e viaduto OAE 3 (98,5%). Executado até 2024: 9,73%. Realizado até 2023: Projetos executivos (24%); trecho 1: pavimento asfáltico(7%), pavimento rígido (16%), calçadas(18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1(45%), viaduto OAE 3 (94%). Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00;]

17.512.6209.3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	F	B		(257.432)	0	21.096	21.096	86
		A	282.000	24.568	9	21.096	21.096	86

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 3		B		(257.432)	0	21.096	21.096	86
		A	282.000	24.568	9	21.096	21.096	86
<p>Etapa: 0038-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada: Realizado no Período - Pagamento de taxa de Análise relativa à consulta de Licenciamento Ambiental para a obra do Drenar Ceilândia/Taguatinga e para a obra de adequação da infraestrutura no Setor Habitacional Mestre D'Armas e pagamento de taxa de compensação ambiental relativa à obra da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. [jan: 0,00; fev: 0,00;]</p> <p>Etapa: 0039-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada: Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado até 2024: 92 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 65,71%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00;]</p>								
28.846.0001.9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	F	B		0	0	0	0	53
		A	0	0	21	0	0	53
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 12		B		(541.121)	0	77.569	77.569	53
		A	687.500	146.379	21	77.569	77.569	53
<p>Etapa: 0040-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL</p> <p>Etapa Realizada: Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 6,00;]</p>								
28.846.0001.9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	B		0	0	0	0	100
		A	0	0	18	0	0	100

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D - Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial a	Autorizado b	% b/a	Empenhado c	Liquidado d	% d/b
28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 30		B		(690.039)	0	149.960	149.960	100
		A	840.000	149.961	18	149.960	149.960	100
Etapa: 0042-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. - Regionalizacao: 99-DISTRITO FEDERAL Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de transporte): [jan: 33,00; fev: 33,00;]								

ESF - Esfera Orçamentária : F - Orçamento Fiscal / S - Orçamento da Seguridade Social / I - Investimento / D – Dispêndio

POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira : B - no bimestre / A - no ano

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em Andamento (***) Conservação de Patrimônio (EPLOA) Emenda Parlamentares ao PLOA (EPI) Emenda Parlamentares individuais (EPE) Emendas à Execução (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente