



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
Relatório de Etapas Programadas para Execução
3º Bimestre de 2024





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2024

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8502 - Atividade
Etapa Realizada: Servidores ativos remunerados.Processos nºs 00110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 171,00; fev: 170,00; mar: 172,00; abr: 172,00; mai: 180,00; jun: 170,00;]										

04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL

0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8504 - Atividade
Etapa Realizada: Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 147,00; fev: 148,00; mar: 155,00; abr: 141,00; mai: 141,00; jun: 150,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SODF-DISTRITO FEDERAL										
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8517 - Atividade
Etapa Realizada: Aquisição de: aparelho de ar condicionado, bateria para nobreak, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora, aquisição de placas de identificação e inauguração, Aquisição de capacete de segurança e Ressarcimentos de consumo de energia elétrica e água. Processos: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-0000003872/2017-01, 00110-00003791/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00;]										

04.126.8209.1471.0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0056 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 270 - SISTEMA MELHORADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1471 - Projeto
Etapa Realizada:										

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
Etapa Realizada: Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; suporte em ponto eletrônico; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. Processos: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84, 00110-00003190/2023-38, e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 0,00;]										

04.128.8209.4088.0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL										
0057 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 262 - SERVIDOR CAPACITADO	1 - UNIDADE	7		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	4088 - Atividade
Etapa Realizada:										

04.451.8209.3903.0002 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL										
0061 - Reformar prédios e próprios. 1 - Institucional 212 - PRÉDIO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	34	4 - Obras e edificações públicas	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3903 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.391.6219.5968.0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL										
0045 - Construir Museu da Bíblia. 1 - Institucional 60 - CENTRO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	3.042	6 - Obras para fins culturais	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	5968 - Projeto
Etapa Realizada:										

15.451.6206.1950.1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL										
0046 - Construir praças públicas e parques. 1 - Institucional 205 - PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	52	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1950 - Projeto
Etapa Realizada:										

15.451.6206.3902.9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL										
0047 - Reformar praças públicas e parques. 1 - Institucional 30 - ÁREA REFORMADA	3 - METRO QUADRADO	217	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3902 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL										
0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras. Etapa anterior nº 0087/2023 - UO 22101 1 - Institucional 221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	31/12/2026			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
<p>Etapa Realizada: Sem realização no período. Realizado em 2024: Lote 1- Sondagens e Poços exploratórios: janelas de inspeção (JI); ensaios de permeabilidade/infiltração e sondagens à trado (ST); Lote 2 - Serviços de laboratório e controle tecnológico. Os serviços realizados nos Lotes 1 subsidiaram a elaboração dos projetos/estudos da ESPM - Trecho T-15, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante e do Pôr do Sol e, os realizados no Lote 2 às obras da ESPM - Trecho T-15 (139579052). Executado até 2024: 43,02%. Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR PFO). Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]</p>										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL										
0006 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	3.116	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	20/10/2022	30/04/2024			CO-Concluída	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Acumulado até 2024: banco para jardim (35un), conjunto de mesas e cadeiras (4un) e limpeza de superfície (2.270m³). Executado até 2024: 100%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16un), bate-rodas (125un), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12un) e lixeiras (7un). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0007 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul. Etapa anterior nº 0011/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	395.000	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	30/08/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Drenagem pluvial (1.468m). Acumulado até 2024: Drenagem pluvial (4.116m). Executado até 2024: 19,00%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e drenagem pluvial (1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0008 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0092/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	35.000	11 - Obras de transporte	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Calçadas (205m²) e ciclovia (4.138m²). Acumulado até 2024: Calçadas (1.643m²) e ciclovia (4.138m²). Executado até 2024: 10,00%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte (OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03.										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		

() 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL**

[jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

(*) 15.451.6209.1110.0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL

0048 - Executar obras de urbanização no Pôr do Sol.										
1 - Institucional	3 - METRO QUADRADO	13.450	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1110 - Projeto
28 - ÁREA URBANIZADA										

Etapa Realizada:

(*) 15.451.6209.1110.1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL

0049 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia.										
1 - Institucional	3 - METRO QUADRADO	49.517	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1110 - Projeto
28 - ÁREA URBANIZADA										

Etapa Realizada:

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES - DISTRITO FEDERAL										
0043 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024	10/03/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 91% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0044 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024	10/03/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 88% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 92% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 02 - CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-										
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4. Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Limpeza (8.610m²) e caminho de acesso à Bacia (84m). Acumulado até 2024: Limpeza (8.610m²), caminho de acesso à Bacia (84m) e drenagem pluvial (89m). Executado até 2024: 3,07%. Realizado em 2023: Instalação do canteiro (100%) e drenagem pluvial (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1. Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2025	PA-Paralisada	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 4,78%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	30/01/2017	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Pavimentação (2.507m²). Acumulado até 2024: pavimentação (229.827m²), passeios e rampas (58.165m²), implantação de redes (21.127m) e meios fios (45.834m). Executado até 2024: 98,88%. Executado em 2023: 97,08%. CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires. Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	30/08/2024			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Escavações para drenagem pluvial (3.788m³) e implantação de rede pluvial (813m). Acumulado até 2024: Calçadas (37.743m²), escavações para drenagem pluvial (91.354m³), implantação de rede pluvial (31.289m), pavimentação (114.005m²) e meios-fios (37.746m). Executado até 2024: 95,10%. Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0013 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires. Etapa anterior nº 0080/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2023	31/12/2024			PA-Paralisada	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES										
1,18%. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0014 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires. 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	31/12/2025			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: mobilização e canteiro de obras (46%). Acumulado até 2024: mobilização e canteiro de obras (46%). Executado até 2024: 0,21%. CT.: 029/2023 (AC) - Proc.: 00110-00002298/2022-22. [abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA										
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	999 - Serviços de Engenharia	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	30/04/2024	01/12/2021	31/12/2024	NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Cumprimento de exigências e retorno dos projetos à DU/Novacap para análise. Acumulado até 2024: 92% Orçam. e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Proj. Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavim. ; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçam. e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (PO) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0016 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas. 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	999 - Serviços de Engenharia	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/02/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo: 00110-0000003201/2022-07. [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										
0017 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: drenagem (43m), pavimento intertravado (2.184m ²) e meios-fios (898m). Acumulado até 2024: drenagem (1.704m), pavimento intertravado (6.463m ²) e meios-fios (2873m) e estrutura da entrada Lagoa (1un). Executado até 2024: 21,60%. Realizado até 2023: escavação das lagoas (38.410m ³), drenagem(1.505m), pavimento asfáltico (1.480m ²), pavimento intertravado (4.278m ²), meios-fios (1.974m), OAE - ponte: estaca raiz(1.065m) e OAE - ponte (1unid.). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (JB). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0018 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Galeria águas pluviais (542m), pavimento asfáltico (5.411m ²), pavimento intertravado (18.731m ²) e meios-fios (8.069m). Acumulado até 2024: Galeria (1.319m), pavim. asfáltico (23.640m ²), pavim. intertravado (82.266m ²) e meios fios (34.543m). Executado até 2024: 45,97%. Realizado até 2023: escavações (125.736m ³), drenagem (4.719m), galeria (777m), pavim. asfáltico (18.228m ²), pavim. intertravado (58.505m ²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JRB). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0019 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente. Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 22101 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1.572.415	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	15/09/2022	30/06/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		

(*) () 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL**

Etapa Realizada: Realizado no período: Escavação (17.185m³), drenagem (546m), galeria pluvial (347m), pavimento asfáltico (1.692m²), pavimento intertravado (12.680m²) e meios-fios (5.532m). Acumulado até 2024: Escavação (286.042m³), drenagem (4.084m), galeria pluvial (571m), pavim. asfáltico (3.384m²), pavim. intertravado (26.463m²) e meios-fios (10.560m). Executado até 2024: 35,06%. Realizado até 2023: Escavação (268.237m²), drenagem (3.536m), galeria pluvial (201m), pavim. asfáltico (1.692m²) e pavim. intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.451.6209.3058.0004 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA - ARAPOANGA

0050 - Executar obras de urbanização no Arapoanga - Pró-Moradia. 1 - Institucional 28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	13.556	3 - Obras de urbanização	34 - REGIÃO XXXIV - ARAPOANGA	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3058 - Projeto
---	--------------------	--------	--------------------------	-------------------------------	------------	------------	--	--	-------------------	----------------

Etapa Realizada:

() 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO**

0020 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 22101 1 - Institucional 169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	3 - Obras de urbanização	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	30/12/2024	22/07/2022	31/12/2024	NO-Andamento Normal	3089 - Projeto
--	--------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------------	---------------------	----------------

Etapa Realizada: Realizado no período: Pavimento rígido (9.383m²), pavimento asfáltico (2.185m²) e drenagem pluvial (58m). Acumulado até 2024: Pavimento rígido (31.299m²), pavimento asfáltico (6.433m²), drenagem pluvial (58m) e meios-fios (3.395m). Executado até 2024: 35,00%. Realizado até 2023: Pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL										
0021 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG. Etapa anterior nº 0028/2023 - UO 22101 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 2 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 23 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 22 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 60,00%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0022 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2). Etapa anterior nº 0058/2023 - UO 22101 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	31/12/2026			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: acomp. de equipes: equipe 1 (66 diárias), equipe 2 (51 diárias), equipe 3 (50 diárias) e equipe 4 (58 diárias). Acumulado até 2024: acomp. de equipes: equipe 1 (290 diárias), equipe 2 (310 diárias), equipe 3 (282 diárias) e equipe 4 (254 diárias). Executado até 2024: 75,70%. Realizado em 2023: acomp. de equipes: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0023 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria. Etapa anterior nº 0083/2023 - UO 22101 1 - Institucional 130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/07/2026			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		

() 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL**

Etapa Realizada: Realizado no período: sondagem (100m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (1un) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (25un). Acumulado até 2024: sondagem (1.490m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (485un) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (622un). Executado até 2024: 7,00%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços laborat. e controle tecnológico - lote 2 (422unid). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (TO) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]

15.451.6209.5034.0001 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA - DISTRITO FEDERAL

0060 - Implantar sistema de gerenciamento, monitoria no Distrito Federal. 1 - Institucional 267 - SISTEMA IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	5034 - Projeto
--	-------------	---	--	-----------------------	------------	------------	--	--	-------------------	----------------

Etapa Realizada:

(*) 15.451.6216.2316.0002 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- TÚNEL RODOVIÁRIO- TAGUATINGA**

0051 - Conservar obras de arte especiais - pontes, passarelas e viadutos - Túnel Rodoviário de Taguatinga. 1 - Institucional 447 - OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSERVADA	1 - UNIDADE	1		3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	2316 - Atividade
---	-------------	---	--	-----------------------------	------------	------------	--	--	-------------------	------------------

Etapa Realizada:

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA										
0024 - Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga. 1 - Institucional 540 - TÚNEL OPERADO	1 - UNIDADE	1		3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/03/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	4071 - Atividade
Etapa Realizada: Realizado no período: Serviços da equipe técnica (5,26%), manutenção corretiva elétrica (0,04%), manutenção civil (0,16%) e limpeza do Túnel (10,77%). Executado: 13,09% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(**) 15.451.8209.2396.5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL										
0052 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	3		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	2396 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(***) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL										
0025 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF. Etapa anterior nº 0029/2023 - UO 22101 1 - Institucional 150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO	1 - UNIDADE	1	2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2022	30/12/2027	01/08/2022	25/03/2024	CO-Concluída	1836 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. CT finalizado a partir do início dos serviços do CT de Concessão com a CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (128370626), que obteve a sua eficácia com a emissão de OS em 25/03/2024 (136788732). Realizado em 2024: implantação de 20 pontos de iluminação e instalação de 20 luminárias. Acumulado até 2024: implantação de 1.431 pontos de iluminação e instalação de 2.601 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00;]										

15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL										
0026 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Etapa anterior nº 0063/2023 - UO 22101 1 - Institucional 403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	30/04/2024	01/11/2023	31/12/2024	AT-Atrasada	3205 - Projeto
Etapa Realizada: Sem realização no período. Executado até 2024: 85% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL										
0027 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. 1 - Institucional 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			CO-Concluída	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.); 310.640,00 (fev.); 310.450 (mar) e 0 (abr) e eficientização de 3.277 luminárias no período. Acumulado: 4.788 luminárias eficientizadas. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00;]										
0028 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. 1 - Institucional 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Consumo (kwh): [jan: 32.460.752kwh; fev: 30.162.867kwh; mar: 29.109.987kwh; abril: 24.519.844kwh; maio 25.320.891kwh e junho 24.418.516kwh]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0029 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública. 1 - Institucional 269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/02/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
Etapa Realizada: Pagamentos despesas referentes aos RD's, DODF nº 90, de 13/5/2024,p. 84; DODF nº19, de 26/1/2024, p. 50; DODF nº22, de 31/1/2024, p. 56 e DODF nº24, de 2/2/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 6/2023 (Fornec. de energia elétrica para o DF) e do Contrato nº 4/2018 (Manut. do Parque de Ilumin.). Processos: 00110-000000653/2024-91, 00301-0000001368/2023-22, 00110-00000143/2024-13, 00110-00002813/2019-79, 00110-00002219/2019-88, 00110-00000049/2024-64, 00110-00000494/2020-09, 00110-00003549/2019-91, 00110-00002812/2019-24 e 00110-00002520/2019-91. [fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.752.6209.9128.0002 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL										
0063 - Remunerar mensalmente a Concessionária (Contraprestação Mensal Efetiva - CME), conforme estipulado no Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no Distrito Federal, cujo extrato consta publicado no DODF nº 227, de 6/12/2023. 1 - Institucional 1 - -	99 - -	10		99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9128 - Operação Especial
Etapa Realizada: Pagamento de contraprestação mensal efetiva - Contrato de Concessão dos Serviços de Iluminação Pública no DF (CE) - Proc.: 04028-00000287/2024-41(CME's março e abril); 04028-00000337/2024-91 (CME maio). [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 1,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA										
0030 - Fornecer e instalar tela metálica antiofuscente, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga. Etapa anterior nº 0082/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/05/2023	30/08/2023			CO-Concluída	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Serviços concluído parcialmente (87,65%). A contratada foi notificada para retomar a execução dos serviços, contudo não se manifestou no sentido de concluir o objeto contratual. Contrato em fase de rescisão unilateral. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscente (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0031 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0086/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	11 - Obras de transporte	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	30/04/2024	01/07/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: montagem/inst. sistema (10%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados(99%), inst. de automação/transmissão dados(90%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(98%) e montagem/inst. sistema(35%). Executado até 2024: 70%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados(100%), entrega materiais para automação/transmissão dados(98%), inst. de automação/transmissão dados(75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%). Executado em 2023: 50%. CT.:015/2023 (JPS) - Proc.:00110-00001021/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0032 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0089/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	15/07/2023	30/04/2024	15/07/2023	31/12/2024	NO-Andamento Normal	3054 - Projeto

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA										
Etapa Realizada: Realizado no período: calçadas (599m²), instalação de balizador (157un) e instalação de bate rodas (28un). Acumulado até 2024: calçadas (15.705m²), instalação de balizador (234un) e instalação de bate rodas (274un). Executado até 2024: 89,55%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246un). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (BA) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0033 - Construir reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga. Etapa anterior nº 0093/2023 - UO 22101 1 - Institucional 365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2023	30/09/2024	01/11/2023	28/02/2025	NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Escavação (3.903m³) e microgrealha (1.437m²). Acumulado até 2024: Escavação (8.923m³), microgrealha (1.437m²) e instalação do canteiro (100%). Executado até 2024: 18,00%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE										
0034 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul. Etapa anterior nº 0037/2023 - UO 22101 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	11 - Obras de transporte	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	15/10/2021	30/10/2024			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Terraplenagem (32.857m³), pavimento rígido (1.339m²) e meios fios (325m). Acumulado até 2024: Terraplenagem (88.395m³), pavimento rígido (16.879m²), pavimento asfáltico (24.007m²), meios fios (6.074m), drenagem pluvial (22.174m) e paisagismo (125.000m²). Executado até 2024: 85,18%. Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (AS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0035 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga. Etapa anterior nº 0038/2023 - UO 22101 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	11 - Obras de transporte	83 - .DF- REGIÃO OESTE	01/05/2022	31/12/2024			AT-Atrasada	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: meios fios (335m), calçadas (887m²), pavimento rígido (10m²), placa de transição (185m²), drenagem pluvial (108m) e galeria de águas pluviais (40m). Acumulado até 2024: meios fios (3.146m), calçadas (5.112m²), pavimento rígido (8.284m²), placa de transição (956m²), drenagem pluvial (1.364m), galeria (1.328m) e ciclovia (1.938m²). Executado até 2024: 54,44%. Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0036 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste. Etapa anterior nº 0039/2023 - UO 22101 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	13	11 - Obras de transporte	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	01/09/2022	30/12/2025			AT-Atrasada	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Levantamentos prelim./projetos executivos (38%), Trecho 1: escavação (5%), pavim. asfáltico (21,94%), drenagem (13,96%) e Viaduto OAE 1 (2,68%). Acumulado até 2024: Levantamentos prelim./proj. executivos (62%), Trecho 1: escavação (54%), pavim. asfáltico (81,04%), pavim. rígido										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE										
(39%), drenagem (69,22%) ciclovia (31,8%), viaduto OAE 1 (47,68%), viaduto OAE 3 (98,5%). Executado até 2024: 16,77%. Realizado até 2023: Projetos executivos (24%); trecho 1: pavim. asfáltico (7%), pavim. rígido (16%), calçadas(18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1(45%), viaduto OAE 3 (94%)Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0062 - Executar obras no acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12 ha, incluindo a revitalização de OAE. 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	11 - Obras de transporte	83 - .DF-REGIÃO OESTE	13/05/2024	31/12/2026			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: retaludamento e proteção de taludes (76%), sinalização viária (5%) e rede de drenagem (26%). Acumulado até 2024: retaludamento e proteção de taludes (76%), sinalização viária (5%) e rede de drenagem (26%). Executado até 2024: 23,20%. CT.: 002/2024 (AC) - Proc.: 00110-00002866/2023-76. [mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0064 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. 1 - Institucional 387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	12	11 - Obras de transporte	83 - .DF-REGIÃO OESTE	20/05/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
Etapa Realizada: Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 93, de 16/5/2024, p.111 e no DODF nº. 103, de 3/6/2024, p.77. Despesa do Contrato 21/2022 (Readequar a Rodovia DF-011, denominada EPIG) - Processo nº 00110-0000001080/2024-12 e do Contrato 22/2021(Reformulação da ESPM) -Processo nº 00110-0000003020/2023-53 . [mai: 0,00; jun: 0,00;]										

15.782.6216.3361.4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL

0053 - Construir pontes no Distrito Federal. 1 - Institucional 199 - PONTE CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	9	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3361 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
15.782.6216.5902.7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL										
0054 - Construir viaduto no Distrito Federal. 1 - Institucional 298 - VIADUTO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	4	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	5902 - Projeto
Etapa Realizada:										

15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL										
0037 - Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. 1 - Institucional 464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO	3 - METRO QUADRADO	12.035	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	04/03/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1079 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: Terraplenagem (1.654m³). Acumulado até 2024: Terraplenagem (1.654m³). Executado até 2024: 16,00%. CT.: 028/2023. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										

15.812.6206.3048.0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL										
0055 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal. 1 - Institucional 360 - ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO	3 - METRO QUADRADO	8	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	3048 - Projeto
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL										
0038 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - Obras no sistema de Saneamento	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3855 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no Período: Pagamento de 7 taxas para autorização de supressão vegetal: (1) EPIG Trecho 01 - Área da Bacia; (2) EPIG Trechos 05 E 06, Km 1,4, totalizando 20,66 ha; (3) Reformulação da EPIG; (4) Recuperação da Erosão do Talude da Cachoeira no Parque do Cortado; (5) Infraestrutura no SOF SUL, Trechos 1, 2 e 3 (incluindo a área da Bacia atrás da Novacap); (6) Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 - Lote 2 e, (7) Sol Nascente Trecho 1 (Lançamento da Lagoa 2). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
0039 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste. Etapa anterior nº 0084/2023 - UO 22101 1 - Institucional 218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	999 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3855 - Projeto
Etapa Realizada: Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado até 2024: 140 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 98%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00;]										
28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL										
0040 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo. 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	12		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9041 - Operação Especial
Etapa Realizada: Licenças convertidas. Processos nºs 00110-000000239/2024-81, 00110-000000478/2024-31 e outros. [jan: 6,00; fev: 6,00; mar: 7,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 5,00;]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL										
0041 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	190		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9050 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: Diferença de férias indenizadas proporcionais, diferença de 1/3 de férias, diferença de férias vencidas/indenizadas. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 15,00; abr: 16,00; mai: 29,00; jun: 5,00;]										

28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL										
0042 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	30		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9093 - Operação Especial
Etapa Realizada: Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos com indenizações de transporte. Processos nºs 0110-00000231/2024-15, 00110-00000479/2024-86 e outros. [jan: 33,00; fev: 33,00; mar: 34,00; abr: 32,00; mai: 31,00; jun: 34,00;]										

28.846.0001.9127.0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL										
0059 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Ativo. 1 - Institucional 457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	40		99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	9127 - Operação Especial
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio