



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL  
Relatório das Etapas Programadas para Execução  
**1º Bimestre de 2024**



Fonte: [siggo.fazenda.df.gov.br/sag/relatorio-etapas-programadas](http://siggo.fazenda.df.gov.br/sag/relatorio-etapas-programadas)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**  
**Relatório das Etapas Programadas para Execução**

**1º Bimestre de 2024**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>04.122.8209.8502.0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>										
0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 261 - SERVIDOR REMUNERADO - MES	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8502 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Servidores ativos remunerados: [jan: 171,00; fev: 170,00; ]										

**04.122.8209.8504.7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL**

0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. 1 - Institucional 40 - BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8504 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Benefícios concedidos - auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola: [jan: 147,00; fev: 148,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>04.122.8209.8517.0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL</b>										
0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8517 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Aquisição de: aparelho de ar condicionado, baterias, material de escritório/elétrico e material de consumo; Pagamento de: passagens aéreas/serviços de locomoção, taxa de reprogramação de contrato de financiamento, consumo de água e serviços de manutenção preventiva, corretiva e de remanejamento de aparelho de ar condicionado/cortina de ar refrigerado, chaveiro, postais/telemáticos, copiadora. Processos: 00110-00002426/2020-76, 00110-00001090/2023-77, 00110-0000003872/2017-01, 00110-00003791/2023-41 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; ]										

<b>04.126.8209.2557.2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>										
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  1 - Institucional  2 - AÇÃO IMPLEMENTADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	2557 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Contratações de licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de HD, memória RAM, ventilador, cabos e outros itens de informática e instalações. Processos: 00110-00000935/2023-15, 00110-0000963/2023-24, 00110-00000380/2024-84, 00110-00003190/2023-38 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>15.451.6208.1968.0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL</b>										
0005 - Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.  Etapa anterior nº 0087/2023 - UO 22101  1 - Institucional  221 - PROJETO ELABORADO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2023	31/12/2026			NO-Andamento Normal	1968 - Projeto
<p><b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 35,89%. Realizado em 2023 - Lote 1: serviços geotécnicos: sondagens à trado (ST), janelas de inspeção (JI), sondagens à percussão e ensaios (de caracterização dos solos, de classificação MCT/HRB, de densidade, grau de compactação e outros); Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de solo melhorado (com cimento e, cal) e Laudo Técnico/ART. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram à elaboração dos projetos do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o de infraestrutura no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Executado em 2023: 35,89%. CT.: 016/2023 (MGR PFO) - Obs.: CT sob demanda. Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]</p>										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(**) 15.451.6209.1110.0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>										
0006 - Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul.  Etapa anterior nº 0009/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	3.116	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	20/10/2022	30/04/2024			AT-Atrasada	1110 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 93%. Realizado até 2023: piso em granitina (198m²), remoção de pedra portuguesa (263m²), meios-fios (784m), cordão de concreto (893m), pavimento rígido (131m²), calçadas (1.939m²), compactação de subleito (2.270m²), pavimento asfáltico (67m²), grama (1.462m²), sinalização vertical (16unid.), bate-rodas (125unid.), pintura pavimento (121m²), paraciclo (12unid.) e lixeiras (7unid.). Executado até 2023: 93% dos serviços. CT.: 028/2022 (AG) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0007 - Requalificar o Setor de Oficinas Sul - SOF Sul.  Etapa anterior nº 0011/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	395.000	3 - Obras de urbanização	99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	30/08/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: Rede de drenagem (279m). Acumulado até 2024: Drenagem (1.337m). Executado até 2024: 11,33%. Realizado em 2023: escavação da lagoa (44.589m³) e Rede de drenagem(1.057m). Executado em 2023: 10,18%. CT.: 024/2022 (DLM CAV) - Proc.: 00110-00000583/2021-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0008 - Executar obras de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  Etapa anterior nº 0092/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	35.000	11 - Obras de transporte	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	31/12/2024			NO-Andamento Normal	1110 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: Calçadas (990m²). Acumulado até 2024: Calçadas (990m²). Executado até 2024: 4,50%. Realizado em 2023: verificação/certificação da qualidade projeto estrutural e de fundações da ponte(OAE), elaboração de projeto executivo do dispositivo de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado em 2023: 1,00%. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>15.451.6209.1948.0001 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL</b>										
0043 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1).  Etapa anterior nº 0012/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	17 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024			NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 82% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 87% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0044 - Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2).  Etapa anterior nº 0013/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	17 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	10/03/2022	30/04/2024			NO-Andamento Normal	1948 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: 2% dos Projetos Executivos. Acumulado até 2024: 82% dos Projetos Executivos; 40% do Orçamento, 100% dos Estudos Preliminares e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2024: 87% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho, 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(*) 15.451.6209.3023.0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-</b>										
0009 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4.  Etapa anterior nº 0015/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2024			PA-Paralisada	3023 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 1,71%. Realizado em 2023: instalação do canteiro (100%) e drenagem (88m). Executado em 2023: 1,71%. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0010 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1.  Etapa anterior nº 0055/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	82 - DF - REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	01/04/2023	31/12/2023			PA-Paralisada	3023 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. executado até 2024: 4,78%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras e drenagem pluvial (992m). Executado em 2023: 4,78%. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</b>										
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8.  Etapa anterior nº 0016/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	30/01/2017	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período(135269080). Executado até 2024: 97,08%. Realizado até 2023: terraplenagem (223.225m²), pavimento asfáltico(227.319m²), calçadas/rampas (58.153m²), escavação (277.468m³), drenagem (21.127m), meios-fios (45.833m) e reparos em pavimentos de condomínios, em calçadas e bocas de lobo da Rua 08. Executado até 2023: 97,08%. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires.  Etapa anterior nº 0017/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2021	30/08/2024			NO-Andamento Normal	3023 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período (135262238). Executado até 2024: 93,32%. Realizado até 2023: terraplenagem (47.644m²), demolição de pavimento (47.530m³), pavimento asfáltico (114.005m²), calçadas (37.303m²), meios-fios (37.746m), drenagem (30.476m) e sinalização (4.507m²). Executado até 2023: 93,32%. CT.: 019/2021 (MT VA) - Proc.: 00110-00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0013 - Implantar Obra de Arte Especial, denominada OAE 03 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires.  Etapa anterior nº 0080/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	01/07/2023	31/12/2024			AT-Atrasada	3023 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 1,18%. Realizado em 2023: início da instalação do canteiro de obras. Executado até 2023: 1,18%. CT.: 014/2023 (LNF AC). Proc.: 00110-00002305/2022-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(*) 15.451.6209.3023.0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES</b>										
0014 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no intitulado Lote 02, do Setor Habitacional Vicente Pires.  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	30 - REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	15/04/2024	31/12/2025			SI-A Ser Iniciada	3023 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b>										
<b>(*) 15.451.6209.3058.0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA</b>										
0015 - Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas.  Etapa anterior nº 0018/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	17 - Serviços de Engenharia	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/12/2021	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: 1% Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2024: 89% Orçamento e Aprovações. Executado até 2024: 97% dos serviços. Realizado até 2023: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 95% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0016 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de revisão e readequação dos projetos executivos do Setor Habitacional Mestre D' Armas.  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1	17 - Serviços de Engenharia	6 - REGIÃO VI - PLANALTINA	01/02/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56. Despesa do Contrato nº 021/2021 (projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas). Processo: 00110-0000003201/2022-07. [fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL</b>										
0017 - Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0020/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.949.088	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	20/07/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realização no período: Estrutura de entrada da Lagoa (1un). Executado até 2024: 18,39%. Realizado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), drenagem(1.505m), pavimento asfáltico (1.480m²), pavimento intertravado (4.278m²), meios-fios (1.974m), OAE - ponte: estaca raiz(1.065m) e OAE - ponte (1unid.). Executado até 2023: 18,29%. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; ] [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0018 - Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0021/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	2.021.566	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	01/09/2022	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: escavações(169m³), drenagem(11m), pavimento intertravado(2.776m²) e meios-fios(2.032m). Acumulado até 2024: escavações(125.904m³), drenagem (4.730m), piso intertravado (61.281m²) e meios-fios (25.842m) . Executado até 2024: 34,56%. Realizado até 2023: escavações (125.736m³), drenagem (4.719m), galeria (777m), pavimento asfáltico (18.228m²), piso intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até 2023: 33,69%. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0019 - Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente.  Etapa anterior nº 0022/2023 - UO 22101  1 - Institucional  28 - ÁREA URBANIZADA	3 - METRO QUADRADO	1.572.415	3 - Obras de urbanização	32 - REGIÃO XXXII - SOL NASCENTE / PÔR DO SOL	15/09/2022	30/06/2024			NO-Andamento Normal	3058 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: pavimento intertravado (2.250m²) e meios-fios (5.028m). Acumulado até 2024: pavimento intertravado (13.783m²), meios-fios (5.028m). Executado até 2024: 24,56%. Realizado até 2023: escavação (268.237m²), drenagem (3.536m), galeria pluvial (201m), pavimento asfáltico(1.692m²) e pavimento intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77%. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
(*) (**) 15.451.6209.3058.0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL										

(**) 15.451.6209.3089.0003 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS - AVENIDA W3 - PLANO PILOTO										
0020 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul. Etapa anterior nº 0024/2023 - UO 22101 1 - Institucional 169 - OBRA REALIZADA	3 - METRO QUADRADO	126.000	3 - Obras de urbanização	1 - REGIÃO I - PLANO PILOTO	22/07/2022	30/12/2024			PA-Paralisada	3089 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 25%. Realizado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25%. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(**) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL</b>										
0021 - Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG.  Etapa anterior nº 0028/2023 - UO 22101  1 - Institucional  130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	05/08/2022	30/12/2025			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: 3 relatórios de acompanhamento de obras. Acumulado até 2024: 19 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 18 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2024: 48,11%. Realizado até 2023: 16 Relatórios sendo: 1 Relatório inicial e 15 Relatórios de acompanhamento de obra. Executado até 2023: 28,28%. CT.: 019/2022 (AG) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0022 - Realizar Estudos Topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2).  Etapa anterior nº 0058/2023 - UO 22101  1 - Institucional  130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/04/2023	31/12/2026			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: acompanhamento de equipes técnicas de topografia: equipe 1 (31diárias), equipe 2 (36 diárias), equipe 3 (41diárias) e equipe 4 (42diárias). Acumulado até 2024: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (204diárias), equipe 2 (239diárias), equipe 3 (212diárias) e equipe 4 (176diárias). Executado até 2024: 69,21%. Realizado em 2023: acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (173diárias), equipe 2 (203diárias), equipe 3 (171diárias) e equipe 4 (134diárias). Executado em 2023: 56,71%. CT.: 003/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000174/2023-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0023 - Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.  Etapa anterior nº 0083/2023 - UO 22101  1 - Institucional  130 - FISCALIZAÇÃO REALIZADA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/07/2026			NO-Andamento Normal	3856 - Projeto

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		

**(\*\*) 15.451.6209.3856.0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL**

**Etapa Realizada:** Realizado no período: sondagem (50m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (50unid.) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (100unid.). Acumulado até 2024: sondagem (1.126m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (481unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (522unid.). Executado até 2024: 10,20%. Realizado em 2023: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (422unid.). Executado em 2023: 8,82%. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]

**15.451.6216.4071.0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA**

0024 - Realizar serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga.										
1 - Institucional	1 - UNIDADE	1		3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/03/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	4071 - Atividade
540 - TÚNEL OPERADO										

**Etapa Realizada:**

**(\*\*\*) 15.752.6209.1836.0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL**

0025 - Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF.										
Etapa anterior nº 0029/2023 - UO 22101	1 - UNIDADE	1	2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	99 - DISTRITO FEDERAL	01/08/2022	30/12/2027			NO-Andamento Normal	1836 - Projeto
1 - Institucional										
150 - PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO										

**Etapa Realizada:** Sem realização no período(136596446). Total até 2024: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>15.752.6209.3205.0001 - REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica -</b>										
0026 - Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  Etapa anterior nº 0063/2023 - UO 22101  1 - Institucional  403 - REDE REMANEJADA	1 - UNIDADE	1	2 - Obras de energia elétrica e iluminação pública	99 - DISTRITO FEDERAL	01/11/2023	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3205 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período(Encerramento Técnico Administrativo - aguardando programação da distribuidora de energia de energia). Executado até 2024: 85% dos serviços. Realizado em 2023: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado em 2023: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(***) 15.752.6209.8507.6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL</b>										
0027 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.  1 - Institucional  269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Manutenção de pontos de iluminação pública (unid.): 310.450 (jan.) e 310.640,00 (fev.) e eficientização de 1.511 luminárias no período. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0028 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  1 - Institucional  269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Consumo (kwh): [jan: 32.460.752kwh; fev: 30.162.867kwh]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0029 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.  1 - Institucional  269 - SISTEMA MANTIDO	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/02/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	8507 - Atividade
<b>Etapa Realizada:</b> Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas, DODF nº 19, de 26/01/2024, p. 50; DODF nº 22, de 31/01/2024, p. 56 e DODF nº 24, de 02/02/2024, p. 70. Despesa do Contrato nº 006/2023 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do DF) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no DF). Processos: 00110-00000143/2024-13, 00110-00002813/2019-79, 00110-00002219/2019-88, 00110-00000049/2024-64, 00110-00000494/2020-09, 00110-00003549/2019-91, 00110-00002812/2019-24 e 00110-00002520/2019-91. [fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>										
0030 - Fornecer e instalar tela metálica antiofuscante, nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0082/2023 - UO 22101  1 - Institucional  365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	17 - Serviços de Engenharia	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/05/2023	30/08/2023			PA-Paralisada	3054 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Sem realização no período. Executado até 2024: 87,65%. Realizado em 2023: fornecimento e instalação de Tela Metálica Antiofuscante (840m). Executado em 2023: 87,65%. CT.: 007/2023 (DH) - Proc.: 00110-00000602/2023-88. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0031 - Fornecer e instalar sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0086/2023 - UO 22101  1 - Institucional  365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	17 - Serviços de Engenharia	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/07/2023	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: entrega materiais para automação/transmissão dados(1%), inst. de automação/ transmissão dados(15%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%) e montagem/inst. sistema(15%). Acumulado até 2024: entrega materiais para automação/transmissão dados(99%), inst. de automação/transmissão dados(90%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(98%) e montagem/inst. sistema(15%). Executado até 2024: 60%. Realizado em 2023: homologação dos equipam. de automação/transmissão de dados(100%), entrega materiais para automação/transmissão dados(98%), inst. de automação/transmissão dados(75%), recebimento equipam. automação/transmissão dados(13%). Executado em 2023: 50%. CT.:015/2023 (JPS) - Proc.:00110-00001021/2023. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0032 - Implantar calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0089/2023 - UO 22101  1 - Institucional  365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	15/07/2023	30/04/2024			NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: calçadas (2.810m²). Acumulado até 2024: calçadas (12.267m²) e bate rodas (246unid.). Executado até 2024: 45,02%. Realizado em 2023: calçadas (9.457m²) e bate rodas (246unid.). Executado em 2023: 45,02%. CT.: 018/2023 (DH AC) - Proc.: 00110-00000904/2023-56. [jan: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>15.782.6216.3054.0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA</b>										
fev: 0,00; ]										
0033 - Construir reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga.  Etapa anterior nº 0093/2023 - UO 22101  1 - Institucional  365 - TÚNEL CONSTRUÍDO	1 - UNIDADE	1	3 - Obras de urbanização	3 - REGIÃO III - TAGUATINGA	01/11/2023	30/09/2024			NO-Andamento Normal	3054 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: instalação do canteiro (30%). Acumulado até 2024: instalação do canteiro (100%) e escavação(2.360m³). Executado até 2024: 7,09%. Realizado em 2023: instalação do canteiro de obras (70%) e escavação (2.360m³). CT.: 024/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000917/2023-25. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>										
0034 - Reformular sistema viário na Estrada Setor Policia Militar (ESPM), no trecho entre a interseção da EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul.  Etapa anterior nº 0037/2023 - UO 22101  1 - Institucional  387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	9	11 - Obras de transporte	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	15/10/2021	30/10/2024			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: meios-fios (535m), drenagem (177m), sinalização (320m²) e paisagismo (72.000m²). Acumulado até 2024: meios-fios (5.748m), drenagem (22.174m), sinalização(320m²) e paisagismo (80.000m²). Executado até 2024: 79,24%. Realizado até 2023: terraplenagem (55.538m³), pavimento asfáltico(24.007m²), pavimento rígido (14.200m²), meios-fios (5.213m), drenagem (21.997m) e paisagismo (8.000m²). Executado até 2023: 77,29%. CT.: 022/2021 (GRC VA MS) - Proc.: 00110-00002168/2020-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0035 - Requalificar a Etapa 2 da Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga.  Etapa anterior nº 0038/2023 - UO 22101  1 - Institucional  387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	3	11 - Obras de transporte	83 - .DF- REGIÃO OESTE	01/05/2022	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3119 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: meios-fios (45m), calçadas (1.785m²), placa transição rígido x asfalto (272m²), pavimento asfáltico (626m²) e drenagem (75m). Acumulado até 2024: meios-fios (2.699m), calçadas (2.954), placa de transição rígido x asfalto(771m²), pavimento asfáltico(8.633m²),drenagem (1616m). Executado até 2024: 50,36% . Realizado até 2023: grama(6.747m²), meios-fios (2.654m), calçadas(1.169m²), pavimento rígido (7.772m²), pavimento asfáltico (8.007m²), ciclovia (1.938m²), drenagem (1.541m), galeria (1.124m), escavação de vala (38.380m³), escavação de bacia (77.156m³) e muro gabião (11.959m³). Executado até 2023: 47,53%. CT.: 009/2022 (NSO ASC CAV) - Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0036 - Readequar a Rodovia DF-011, denominada Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste.  Etapa anterior nº 0039/2023 - UO 22101  1 - Institucional  387 - CORREDOR IMPLANTADO	5 - KILOMETRO	13	11 - Obras de transporte	80 - DF - REGIÃO CENTRAL	01/09/2022	30/12/2025			AT-Atrasada	3119 - Projeto

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>(*) (**) 15.782.6216.3119.0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>										
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: Trecho 1: pavimento asfáltico (18%), pavimento rígido(11%),drenagem(16%), ciclovia(10%) e viaduto OAE 3 (4,5%). Acumulado até 2024: pavimento asfáltico(25%), pavimento rígido(27%),drenagem(16%), ciclovia(31%), viaduto OAE 1 (45%) e viaduto OAE 3 (98,5%). Executado até 2024: 9,73%. Realizado até 2023: Projetos executivos (24%); trecho 1: pavimento asfáltico(7%), pavimento rígido (16%), calçadas(18%), ciclovia (21%), viaduto OAE 1(45%), viaduto OAE 3 (94%). Executado até 2023: 8,50%. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

<b>15.812.6206.1079.0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL</b>										
0037 - Implantar campo de futebol society de grama sintética no Pôr do Sol. 1 - Institucional	3 - METRO QUADRADO	12.035	5 - Obras para fins desportivos e de lazer	99 - DISTRITO FEDERAL	04/03/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	1079 - Projeto
464 - ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO										
<b>Etapa Realizada:</b>										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>17.512.6209.3855.0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL</b>										
0038 - Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	1 - Obras no sistema de Saneamento	99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	3855 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no Período - Pagamento de taxa de Análise relativa à consulta de Licenciamento Ambiental para a obra do Drenar Ceilândia/Taguatinga e para a obra de adequação da infraestrutura no Setor Habitacional Mestre D'Armas e pagamento de taxa de compensação ambiental relativa à obra da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										
0039 - Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.  Etapa anterior nº 0084/2023 - UO 22101  1 - Institucional  218 - PROGRAMA REALIZADO	1 - UNIDADE	1	17 - Serviços de Engenharia	99 - DISTRITO FEDERAL	01/06/2023	30/12/2024			NO-Andamento Normal	3855 - Projeto
<b>Etapa Realizada:</b> Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado até 2024: 92 pontos de ruídos monitorados. Executado até 2024: 65,71%. Realizado em 2023: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado em 2023: 48,57%. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [jan: 0,00; fev: 0,00; ]										

**28.846.0001.9041.0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL**

0040 - Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.  1 - Institucional  457 - LICENÇA CONVERTIDA	1 - UNIDADE	12		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9041 - Operação Especial
<b>Etapa Realizada:</b> Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 6,00; ]										

(\*) Prioridade da LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
<b>28.846.0001.9050.0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>										
0041 - Pagar indenizações/restituições/ressarcimentos a servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	190		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			SI-A Ser Iniciada	9050 - Operação Especial
<b>Etapa Realizada:</b>										

<b>28.846.0001.9093.0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL</b>										
0042 - Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores. 1 - Institucional 458 - PAGAMENTO EFETUADO	1 - UNIDADE	30		99 - DISTRITO FEDERAL	01/01/2024	31/12/2024			NO-Andamento Normal	9093 - Operação Especial
<b>Etapa Realizada:</b> Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos (indenizações de transporte): [jan: 33,00; fev: 33,00; ]										