



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
04.122.6004.8502			B		0	0	2.098.537	2.014.068	24				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F		A	8.247.283	8.259.954	100	4.209.655	4.125.186	50				
04.122.6004.8502.0092			B		0	0	2.098.537	2.014.068	24				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	8.247.283	8.259.954	100	4.209.655	4.125.186	50	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ	
										Quantidade: 149	▶ Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185 e abr: 184. Proc. nº 110.000.023/2012.		
											▶ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05 e abr: 05. Proc. nº 110.000.023/2012.		
											▶ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102 e abr: 103. Proc. nº 110.000.023/2012.		
											▶ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Pagamentos efetuados: jan: 16 e fev: 07. Proc. nº 110.000.023/2012.		
04.122.6004.8504			B		0	0	146.546	146.546	10				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F		A	1.510.000	1.497.329	99	250.027	250.027	17				
04.122.6004.8504.7003			B		0	0	146.546	146.546	10				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	1.510.000	1.497.329	99	250.027	250.027	17	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ	
										Quantidade: 149	▶ Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19 e abr: 18. Proc. nº 110.000.023/2012.		
											▶ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127 e abr: 127. Proc. nº 110.000.023/2012.		
											▶ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87 e abr: 85. Proc. nº 110.000.023/2012.		
04.122.6004.8517			B		0	0	221.655	66.628	4				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 04.122.6004.8517.0091	F	A		1.632.000	1.522.000	93	404.860	92.969	6			
		B			0	0	221.655	66.628	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	F	A		1.632.000	1.522.000	93	404.860	92.969	6	-- (--)	▶ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
		B			0	0	0	6.914	2	Quantidade: 0	▶ Órgão mantido/Despesas com aquisições de materiais de consumo; serviços de telefonia fixa: local, nacional e internacional (410.001.594/207 e outros); telefonia móvel (110.000.221/2009); ECT - serviço postal (110.000.591/2008); aquisição de carimbos (110.000.190/2011).	
04.126.6004.1471	F	A		300.000	300.000	100	6.914	6.914	2		▶ 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F	A		300.000	300.000	100	6.914	6.914	2	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
04.126.6004.1471.0033	F	B			0	0	0	6.914	2	Quantidade: 8	▶ Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ	F	A		300.000	300.000	100	6.914	6.914	2			
04.244.6211.3023	F	B			0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	A		1.834.260	1.814.260	99	0	0	0			
04.244.6211.3023.0016	F	B			0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO	F	A		126.710	121.710	96	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
		B			0	0	0	0	0	Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.	
04.244.6211.3023.0019	F	B			0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-	F	A		748.550	743.550	99	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO	▶ 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho	REGIÃO XXV -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO									(UNIDADE)	Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).	SETOR COMPL. DE	
									Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.		
04.451.6004.3903			B		-66.356	-21	133.644	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F		A	310.000	133.644	43	133.644	0	0			
04.451.6004.3903.0016			B		-66.356	-21	133.644	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	310.000	133.644	43	133.644	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
									Quantidade: 103	▶ Irrigados 80% da área. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.		
15.181.6217.1073			B		0	0	90.883	90.883	92			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	F		A	25.000	98.488	394	90.883	90.883	92			
15.181.6217.1073.4010			B		0	0	90.883	90.883	92			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	25.000	98.488	394	90.883	90.883	92	POSTO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	REGIÃO VI - PLANALTINA
									Quantidade: 10	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.		
15.244.6211.3246			B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	F		A	2.098.000	1.236.000	59	323.041	0	0			
15.244.6211.3246.0005			B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA			A	832.000	826.000	99	323.041	0	0	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
									Quantidade: 1800	▶ Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.		
15.365.6221.3023			B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO	F		A	705.925	705.925	100	0	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
CRESCIMENTO - PAC 15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO			B		0	0	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011). ▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
15.391.6219.3178 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			B		196.433	17	415.657	0	0	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos que estão sob correções e cumprimento de exigências. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.391.6219.3178.0002 (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO	F		A	1.150.000	465.657	40	415.657	0	0			
15.451.1350.3020 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF			B		-981.472	-45	420.588	116.997	4	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Instrução p/ licitação de obras de drenagem no Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento de licitação p/ auditoria e p/ consultoria relativa ao marco legal de drenagem e manejo de água pluvial. Preparação de relatório e apoio à UGP p/ reunião com a CAF. Total de 37,72% executados. CT.: 024/2010 (CL)- Proc.:110.000.550/2009.	DISTRITO FEDERAL
15.451.1350.3020.0001 (**) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL	F		A	2.182.530	2.760.612	126	971.058	116.997	4			
15.451.6004.1984			B		-50.077	-17	0	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶	Localização
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 15.451.6004.1984.6962	F		A	300.000	49.923	17	0	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 103	▶ 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8-RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		B	-50.077	-17	0	0	0	0				
15.451.6207.1302		A	300.000	49.923	17	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS 15.451.6207.1302.7266	F		A	1.850.000	814.092	44	788.532	100.000	12	FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 50	▶ 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011). ▶ 2011 - Não houve realização. 2012: implantação de 480 m² de passeios e instalação de 540 pontos de sprinklers. Total de 85% dos serviços concluídos. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.	REGIÃO V - SOBRADINHO
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO		B	-74.440	-4	688.532	100.000	12	12				
15.451.6207.3247		A	100.000	814.092	814	788.532	100.000	12				
REFORMA DE FEIRAS 15.451.6207.3247.6715	F		A	1.380.000	150.000	11	0	0	0	FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade: 50	▶ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados 59% das instalações eletroeletrônicas e 44% da rede de "sprinklers". Estimado 20.200 m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009. ▶ 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011). ▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		B	-100.000	-100	0	0	0	0				
15.451.6208.1101		A	100.000	0	0	0	0	0				
15.451.6208.1101		B	1.083	1	1.082	0	0	0			REGIÃO IX - CEILÂNDIA	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO 15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	F	A	100.000	101.083	101	46.780	0	0	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade: 167	▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (precedente da etapa nº 0010/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: projeto em fase de correções. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007. ▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (precedente da etapa nº 0102/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008. ▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (precedente da etapa nº 0171/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008. ▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (precedente da etapa nº 0027/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006. ▶ 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (precedente da etapa nº 0031/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.:	REGIÃO IX - CEILÂNDIA REGIÃO XIII - SANTA MARIA REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN DISTRITO FEDERAL
		B		1.083	1	1.082	0	0			
		A	100.000	101.083	101	46.780	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.1108			B		197.473	3	297.472	297.472	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F		A	7.600.000	297.473	4	297.472	297.472	100			REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.451.6208.1108.0006			B		297.473	297	297.472	297.472	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA			A	100.000	297.473	297	297.472	297.472	100	ÁREA URBANIZADA (M2)		DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 167		
15.451.6208.1108.0013			B		-100.000	-100	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-- DISTRITO FEDERAL			A	100.000	0	0	0	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 167		
15.451.6208.1110			B		2.622.470	5	1.214.408	125.682	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F		A	52.531.065	38.295.060	73	4.826.213	125.682	0			REGIÃO II - Área de Múltiplas Atividades (AMA) do GAMA (procedente da etapa nº 0035/2011).
15.451.6208.1110.0147			B		2.162.470	14	1.066.958	0	0			Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: S.J] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL			A	15.000.369	15.317.839	102	1.574.900	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		REGIÃO I - 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011).



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	
											Etapas Realizadas ▶▶	
									Quantidade: 119794	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008. ▶ 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011). ▶ Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m². [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008. ▶ 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executado 1% dos serviços. Mobilização de canteiro. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009. ▶ 0023 - Reformar a Praça Central do Incra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: escavação de 23,76 m³ de terreno. Total de 15% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008. ▶ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008. ▶ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011). ▶ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009. ▶ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011). 	PLANO PILOTO REGIÃO I - PLANO PILOTO REGIÃO II - GAMA REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA REGIÃO VI - PLANALTINA REGIÃO VI - PLANALTINA REGIÃO VIII -	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização			
										<ul style="list-style-type: none"> ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011. ▶ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011. ▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011. ▶ 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011). ▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009. ▶ 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011) ▶ Sem realização física em 2011. 2012: canteiro instalado, concluída limpeza de terreno e terraplanagem. Total de 50% de serviços executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008. ▶ 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado 	NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização		
											Etapas Realizadas ▶▶			
									<p>conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.</p> <p>▶ 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.</p> <p>▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guarã (procedente da etapa nº 0229/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: obra executada com 1.209 m² de asfalto e 707 m de meios-fios. Total de 30% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.</p> <p>▶ 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guarã - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 6 PEC's (860 m²) e 75% de 4 outros. Obra executada: 90%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.</p> <p>▶ 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%. Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.</p> <p>▶ 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado</p>	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO X - GUARÃ	REGIÃO X - GUARÃ	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	REGIÃO XIII - SANTA MARIA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<p>conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.</p> <p>▶ 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.</p> <p>▶ 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.</p> <p>▶ 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.</p> <p>▶ 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.</p> <p>▶ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011). REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: canteiro instalado, iniciada limpeza de</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011. ▶ 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011) ▶ Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009. ▶ 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011. ▶ 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011. ▶ 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA- 	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS REGIÃO XXIV - PARK WAY REGIÃO XXV - SETOR DE IND. E ABASTECIMEN REGIÃO XXV - SETOR DE IND. E ABASTECIMEN REGIÃO XXV - SETOR DE IND. E ABASTECIMEN



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										XXV - Proc.: 306.000.671/2011. ▶ 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011. ▶ 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantação de 920 m de drenagem. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007. ▶ 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011. ▶ 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011). ▶ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: consultoria de elaboração de 02 projetos. 73,88% dos serviços concluídos. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008. ▶ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guarã e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011). ▶ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009. ▶ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE ABASTECIMEN REGIÃO XXIX - SIA REGIÃO XXX - VICENTE PIRES DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL DISTRITO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										0092/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009. ▶ 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: limpeza superficial, fundações e meios-fios em execução. Obra com 04 ECL de Planaltina em andamento, com 400 m² estimados de área urbanizada. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: aguarda definições técnicas. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executado plantio de 120.000m² de grama. Obra com 35% concluídos. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007. ▶ 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009. ▶ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011	FEDERAL



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização		
									<p>(22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: 3.527 árvores plantadas. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.</p> <p>▶ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).</p> <p>▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 5 PEC's (2.200 m²) e 9,4% de 25 outros. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.</p> <p>▶ 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).</p> <p>▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: implantados 266 m de drenagem e 15 m de tunnel liner. Total de 25% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.</p> <p>▶ 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).</p> <p>▶▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Manutenção de equipe, com execução de limpeza e conservação de vias imprimadas. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>▶ 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).</p> <p>▶▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: manutenção de equipe com execução de limpeza e conservação de vias. Total de 75% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>▶ 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).</p> <p>▶▶ Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 017/2009 Lote 03 (EB) - Proc.:</p>	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO III - TAGUATINGA	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	REGIÃO XIII - SANTA MARIA	REGIÃO XIII - SANTA MARIA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										112.004.542/2007.	
										▶ 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▶ Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.	
										▶ 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
										▶ Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.	
										▶ 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011)	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▶ 2011 - 98% da obra realizada. 2012: obra retomada, 50 bocas de lobo implantadas e 12.840 m de meios-fios executados. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▶ 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011)	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▶ Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▶ 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011)	REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO
										▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.	
										▶ 0074 - Implantar asfalto, estacionamento,	REGIÃO XXVII -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	B		A	10.872.683	0	0	3.103.863	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 72485	<p>meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra retomada com mobilização de equipe e limpeza. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras. na REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>▶ Executado 85 m de Drenagem Pluvial. Total de 74% dos serviços executados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.</p> <p>▶ 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP. DISTRITO FEDERAL</p> <p>▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.</p> <p>▶ 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital. REGIÃO XVIII - LAGO NORTE</p> <p>▶ Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.</p> <p>▶ 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoá (procedente da etapa nº 0073/2011). REGIÃO XXVIII - ITAPOÁ</p> <p>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.</p> <p>▶ 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011). REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>▶ Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.</p> <p>▶ 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011). REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>▶ Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização	
15.451.6208.1110.2825			B		350.000	4	147.450	125.682	25			m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.		
15.451.6208.1110.2825			A	10.000.000	500.000	5	147.450	125.682	25	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011). ▶▶ 2011 - 75% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 261/2007 (EB) - Proc.: 410.007.654/2007. ▶ 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011). ▶▶ Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec. LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA	
15.451.6208.1950			B		320.992	351	0	0	0			▶ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011). ▶▶ Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Implantação de lastro de brita, enchimento de escavações e implantação de aço estrutural. Total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
15.451.6208.1950	F		A	91.500	412.492	451	0	0	0			▶ 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 1.980 m². Total de 85% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012.	REGIÃO VII - PARANOÁ	
15.451.6208.1950.1040			B		320.992	351	0	0	0					
15.451.6208.1950.1040			A	91.500	412.492	451	0	0	0	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)		▶ 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011) ▶▶ Sem realização física em 2011. 2012: obra paralisada com mobilização de equipe. CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.3058 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F		B	116.073.865	115.948.865	100	1.247.564	0	0				
15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA			B	13.055.000	13.030.000	100	1.236.493	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 100	▶ 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA	
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA			B	6.500.000	6.450.000	99	11.072	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 43334	▶ 0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007. ▶ 0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011). ▶ Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007. ▶ 0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra paralisada apenas com manutenção do executado até 2010. Contrato suspenso por 120 dias corridos a contar de 24/01/2012. CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA	
15.451.6208.3615 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F		B	415.000	6.510.023	0	284.139	0	0				
15.451.6208.3615.0001 (***) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO			B	415.000	6.802.215	0	284.139	0	0	PROGRAMA REALIZADO	▶ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na	REGIÃO III -	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
15.451.6208.5695			B		500.000	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	F		A	5.000	894.320	0	183.637	0	0			
15.451.6208.5695.0001			B		500.000	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL			A	5.000	894.320	0	183.637	0	0	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 1	▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados 2% do serviço. Desenvolvimento de estudo e projeto. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.	
15.482.6218.3023			B		80.342	0	284.745	1.003.021	3			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		A	30.046.740	30.002.082	100	2.110.796	1.003.021	3			
15.482.6218.3023.0008			B		0	0	284.745	1.003.021	19			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO			A	5.322.000	5.322.000	100	2.110.796	1.003.021	19	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Quantidade: 1	▶ Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: construídas fundações e estruturas (32,43%), arquitetura e elementos de urbanismo (28,74%), instalações hidrossanitárias (3,27%) e eletroeletrônicas (3,71%). Total de 77% já executados. CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.	
15.482.6218.3059			B		605.671	2	906.096	235.288	1			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO-MORADIA	F		A	31.354.540	31.960.211	102	6.856.911	235.288	1			
15.482.6218.3059.0003			B		605.671	3	906.096	235.288	1			
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA			A	19.942.189	20.547.860	103	6.856.911	235.288	1	CASA CONSTRUIDA (M2)	▶ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										Quantidade: 24946	▶ 2011 - Obra realizada: 15%. 2012: instaladas fundações em 67 casas (total de 194); vigas e pilares em 105 casas (total de 140) e alvenaria em 73 casas. Total de 35% dos serviços concluídos. CT: 004/2011 (FS) - Proc.: 110.000.002/2011.	
15.541.6210.5183			B		0	0	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	F		A	1.250.000	172.056	14	172.056	0	0			
15.541.6210.5183.9553			B		0	0	0	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização	
														Etapas Realizadas ▶▶
(***) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL			A		1.250.000	172.056	14	172.056	0	0	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 21	▶ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: canteiro instalado, concluídas as fundações e estrutura metálica das quadras; cobertura com 870 m² (50% executados) e pista de atletismo com 30% da fundação concluída. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIR	
15.544.6213.3057			B			-6.848.346	-7	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	F		A		95.127.223	88.078.877	93	15.007.023	0	0				
15.544.6213.3057.0002			B			-6.848.346	-7	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO			A		95.127.223	88.078.877	93	15.007.023	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▶ 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011). ▶ 2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Paralisado com 10% dos serviços executados. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	DF ENTORNO	
15.573.6205.3033			B			1.020.475	12	988.553	0	0				
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	F		A		8.609.083	9.629.558	112	3.831.568	0	0				
15.573.6205.3033.0001			B			1.020.475	12	988.553	0	0				
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO			A		8.609.083	9.629.558	112	3.831.568	0	0	TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade: 1	▶ 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011). ▶ Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços paralisados com manutenção de equipe. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009. ▶ 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.	REGIÃO V - SOBRADINHO REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	
15.752.6209.1763			B			0	0	14.075.259	0	0				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F		A		47.536.361	47.411.361	100	23.419.752	0	0				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização
					(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.1763.0012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL			B	A	47.336.361	47.311.361	100	23.419.752	0	0	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade: 40000	▶ 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (precedente da etapa nº 0011/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: instalados 2.650 pontos de luz. Acumulado: 46.639 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.	DISTRITO FEDERAL
15.782.6216.3087 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	F		B	A	600.000	300.000	50	165.525	0	0			
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL			B	A	300.000	300.000	100	165.525	0	0	OBRA REALIZADA (M2) Quantidade: 6522	▶ 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Canteiro instalado, limpeza de terreno iniciada. Total de 1% dos serviços concluídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.782.6216.3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES	F		B	A	160.000	150.009	94	9	0	0			
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL			B	A	160.000	150.009	94	9	0	0	PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 54	▶ 0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.	DISTRITO FEDERAL
15.811.6206.7244 REFORMA DE ESTÁDIO	F		B	A	400.000	0	0	0	0	0			
15.811.6206.7244.6330 (** *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL			B	A	80.000	0	0	0	0	0	ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade: 267	▶ 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (precedente da etapa nº 0240/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: projeto sob análise para cumprimento de exigências. Total de 95% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.812.6206.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	F		B	A	900.500	2.086.983	232	1.100.332	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL	B		A	58.500	1.314.968	0	603.926 1.011.977	0	0	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA (M2) Quantidade: 390	▶ 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia. ▶ Execução de serviços de terraplenagem, locação, canteiro de obras. CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÃ
15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF-CEILÂNDIA	B		A	171.000	171.000	100	0	0	0	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUIDA (M2) Quantidade: 1120	▶ 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (precedente da etapa nº 0099/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
17.512.6213.7038 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F	B	A	33.270.721	33.227.898	100	0	0	0			
17.512.6213.7038.0001 (**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO		B	A	33.270.721	33.227.898	100	0	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▶ 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (precedente da etapa nº 0080/2011). ▶ Sem realização física até 2011. 2012: em fase de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005.	ENTORNO
17.512.6213.7040 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	F	B	A	246.135	146.319	59	118	0	0			
17.512.6213.7040.3658 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL		B	A	100.000	184	0	118	0	0	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▶ 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.052/2012.	DISTRITO FEDERAL
27.452.6206.3048 REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F	B	A	600.000	150.000	25	145.195	0	0			
27.452.6206.3048.2575 (***) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF		B	A	600.000	150.000	25	145.195	0	0	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade: 5	▶ 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	
											Etapas Realizadas ▶▶	
28.846.0001.9050			B		0	0	117.872	117.872	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		A	850.000	850.000	100	204.218	204.218	24			
28.846.0001.9050.0073			B		0	0	117.872	117.872	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ			A	850.000	850.000	100	204.218	204.218	24	-- (--)	▶ 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	REGIÃO X - GUARÁ
										Quantidade: 0	▶ Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03 e abr: 03. Proc. nºs 110.000.096/2012 e 110.000.015/2012.	
											▶ 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14 e abr: 15. Proc. nº 110.000.023/2012.	