



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	
											Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6004.8502			B		2.200.000	27	2.236.736	2.319.661	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F		A	8.247.283	10.459.954	127	6.446.391	6.444.847	62			
04.122.6004.8502.0092			B		2.200.000	27	2.236.736	2.319.661	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	8.247.283	10.459.954	127	6.446.391	6.444.847	62	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
										Quantidade: 149	▶ Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189 e jun: 187. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05 e jun: 05. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102 e jun: 106. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Pagamentos efetuados: jan: 16 e fev: 07. Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8504			B		-440.000	-29	146.405	146.405	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F		A	1.510.000	1.057.329	70	396.432	396.432	37			
04.122.6004.8504.7003			B		-440.000	-29	146.405	146.405	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	1.510.000	1.057.329	70	396.432	396.432	37	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
										Quantidade: 149	▶ Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18 e jun: 17. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126 e jun: 129. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87 e jun: 90. Proc. nº 110.000.023/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶	Localização
04.122.6004.8517 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F		B	1.632.000	1.522.060	93	28.442	81.145	5			
04.122.6004.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	F		A	1.632.000	1.522.060	93	28.442	81.145	5	-- (--)	▶ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
			B							Quantidade: 0	▶ Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.	
			A								▶ 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Material adquirido: abr: Aparelhos de Ar Condicionado - Proc. 110.000.066/2012 e Extintores de Incêndio - Proc. 110.000.186/2012.	
04.126.6004.1471 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F		B	300.000	100.000	33	0	0	0			
04.126.6004.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ	F		A	300.000	100.000	33	6.914	6.914	7	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
			B							Quantidade: 8	▶ Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012.	
04.244.6211.3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		B	1.834.260	3.799.273	207	0	0	0			
04.244.6211.3023.0016 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO	F		A	126.710	121.710	96	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
			B							Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.	
04.244.6211.3023.0019 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	F		A	748.550	743.550	99	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
			B							Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
04.451.6004.3903 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F		B	310.000	283.644	91	133.644	0	0	PRÉDIO REFORMADO (M2)	08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
04.451.6004.3903.0016 ( ***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	310.000	283.644	91	133.644	0	0	Quantidade: 103	▶ 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras. ▶ Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.	
15.181.6217.1073 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	F		B	25.000	216.488	866	90.883	90.883	42	POSTO CONSTRUIDO (M2)		REGIÃO VI - PLANALTINA
15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	25.000	216.488	866	90.883	90.883	42	Quantidade: 10	▶ 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.	
15.244.6211.3246 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	F		B	2.098.000	1.236.000	59	323.041	0	0	CENTRO CONSTRUIDO (M2)		REGIÃO IX - CEILÂNDIA
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRO-MORADIA CEF- CEILÂNDIA			A	832.000	826.000	99	323.041	0	0	Quantidade: 1800	▶ 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.365.6221.3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		B	705.925	705.925	100	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO		REGIÃO XXV -
15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO			A	705.925	705.925	100	0	0	0		▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO									(UNIDADE)	na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (precedente da etapa nº 0110/2011).	SETOR COMPL. DE	
15.391.6219.3178			B		518.278	45	378.000	229.149	23	Quantidade: 1	▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alamedado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	F		A	1.150.000	983.935	86	793.657	229.149	23			
15.391.6219.3178.0001			B		518.278	0	378.000	57.444	10			
( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO			A	50.000	568.278	0	378.000	57.444	10	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.391.6219.3178.0002			B		0	0	0	171.704	41	Quantidade: 10	▶ Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidação de 01 reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	
( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO			A	1.000.000	415.657	42	415.657	171.704	41	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (precedente da Etapa nº 0096/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.391.6219.3178.0002			B		0	0	0	171.704	41	Quantidade: 400	▶ Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.	
( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO			A	1.000.000	415.657	42	415.657	171.704	41	OBRA REALIZADA (M2)	▶ 0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.451.1350.3020			B		881.472	40	999.475	166.561	5		▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de 17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). Instalação de canteiro e limpeza. 41% da complementação liquidada. CT.: 584/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	F		A	2.182.530	3.642.084	167	1.970.533	283.558	8			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.451.1350.3020.0001 (* *) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL			B		881.472	40	999.475	166.561	5	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	▶ 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ad gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011).  ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação Internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e Taguatinga . Acompanhamento de procedimento para contratação p/ auditoria e p/ consultoria relativa ao marco legal de drenagem e manejo de água pluvial. Preparação de documentos p/ encaminhamento à CAF.Total de 39,84% executados. CT.: 024/2010 (CL)- Proc.:110.000.550/2009.	DISTRITO FEDERAL
		A	2.182.530	3.642.084	167	1.970.533	283.558	8				
15.451.6004.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F		B		8.091.195	0	7.620.233	0	0	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 103	▶ 0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011).  ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8-RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		B	300.000	8.141.118	0	7.620.233	0	0				
		A	300.000	8.141.118	0	7.620.233	0	0				
15.451.6206.1079 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	F		B		900.000	0	849.822	0	0	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 400	▶ 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho  ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executadas as fundações e alvenarias; 85% das estruturas e 45% da cobertura. Estimado 7.968 m² de área concluída. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.	REGIÃO V - SOBRADINHO
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS--DISTRITO FEDERAL		A		900.000	0	849.822	0	0				
		B		900.000	0	849.822	0	0				
15.451.6207.1302 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	F		B		1.000	0	26.114	435.415	53	FEIRA CONSTRUÍDA	▶ 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente	REGIÃO V -
15.451.6207.1302.7266 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO		A	1.850.000	815.092	44	814.646	535.415	66				
		B		1.000	1	26.114	435.415	53				
		A	100.000	815.092	815	814.646	535.415	66				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%		Etapas Previstas ▶	Localização
			(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/B)		Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6207.3247 REFORMA DE FEIRAS	F	B		120.000	9	0	0	0	(M2) Quantidade: 50	de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: Acumulado no período: 892,2 m² de pintura em parede, 9.000 m de cabeamento elétrico e colocação de 203 un de luminárias. Total de 85% dos serviços executados. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.	SOBRADINHO
15.451.6207.3247.6715 ( ** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	F	A	1.380.000	270.000	20	0	0	0	FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade: 50	▶ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados 890m dos 3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Estimado 27.230 m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.451.6208.1101 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	F	B		-49.301	-49	4.522	5.604	11		▶ 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011). ▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
15.451.6208.1101.0004 IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	F	A	100.000	51.782	52	51.302	5.604	11	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade: 167	▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: projeto em fase de correções. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008.</li> <li>▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.</li> <li>▶ 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008.</li> <li>▶ 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.</li> <li>▶ 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica da SEDUMA. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.</li> <li>▶ 0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP.</li> </ul>	<p>REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>REGIÃO I - PLANO PILOTO</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.1108			B		9.793	0	0	0	0				FEDERAL
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F		A	7.600.000	307.266	4	297.472	297.472	97			▶ Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.	
15.451.6208.1108.0006			B		9.793	10	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA			A	100.000	307.266	307	297.472	297.472	97	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 167		▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.065/2012.	
15.451.6208.1108.0013			B		0	0	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-- DISTRITO FEDERAL			A	100.000	0	0	0	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na REGIÃO II - Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama GAMA (procedente da etapa nº 0035/2011).	
										Quantidade: 167		▶ Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.	
15.451.6208.1110			B		4.177.102	8	1.615.630	199.090	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F		A	52.531.065	42.472.162	81	6.441.842	324.772	1				
15.451.6208.1110.0147			B		4.127.102	28	1.321.452	51.327	0				
( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL			A	15.000.369	19.444.941	130	2.896.351	51.327	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 119794		▶ Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.	
												▶ 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
												▶ Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.	
												▶ 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a	REGIÃO II -





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral								
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização					
											<p>15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009.</p> <p>▶ 0023 - Reformar a Praça Central do Inbra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: demolição de 2,13m³ de passeios. Total de 79% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.</p> <p>▶ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.</p> <p>▶ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>▶ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.</p> <p>▶ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.</p> <p>▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica na</p>	GAMA	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	REGIÃO VI - PLANALTINA	REGIÃO VI - PLANALTINA	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO VIII -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	
											Etapas Realizadas ▶▶	
										Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).	NÚCLEO BANDEIRANTE	
										▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.		
										▶ 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
										▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.		
										▶ 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
										▶ Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.		
										▶ 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
										▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.		
										▶ 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
										▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.		
										▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará	REGIÃO X -	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<p>(procedente da etapa nº 0229/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: obra executada com 1.209,57 m² de asfalto, 7.282 m² de fresagem a frio e calçadas e 791 m de pedra portuguesa. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.</p> <p>▶ 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada: 100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.</p> <p>▶ 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.</p> <p>▶ 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.</p> <p>▶ 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.</p> <p>▶ 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).</p>	<p>GUARÁ</p> <p>REGIÃO X - GUARÁ</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.</li> <li>▶ 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.</li> <li>▶ 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011). REGIÃO XIII - SANTA MARIA</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.</li> <li>▶ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011). REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Limpeza de terreno e recolocação de meios-fios. Obra com 5% concluído. CT.: 025/2011 (SU) - Proc.: 390.007.111/2008.</li> <li>▶ 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011). REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 9.776 m² de grama e construção de 3.920 m² de calçadas. Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.</li> <li>▶ 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011). REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 7.300 m² de asfalto e 1.501,50 m de meios-fios. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.:</li> </ul>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização			
										110.000.452/2009.						
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados no período 3.476 m² de asfalto. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.</li> <li>▶ 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.</li> <li>▶ 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011.</li> <li>▶ 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arniqueiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Executado no período: 75 m de drenagem pluvial (de 600 m já implantados). Total de 54,50% dos serviços executados. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.</li> <li>▶ 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.</li> <li>▶ 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - PARK WAY RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011)</li> <li>▶ Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.</li> </ul>	REGIÃO XVI - LAGO SUL	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	REGIÃO XXIV - PARK WAY



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.</li> <li>▶ 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.</li> <li>▶ 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.</li> <li>▶ 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.</li> <li>▶ 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos</li> </ul>	<p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXIX -</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)
									<ul style="list-style-type: none"> <li>estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Implantação de 1.693m de Drenagem e Estacionamento em Bloco de Concreto Intertravado: 16.577m² . CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.</li> <li>▶ 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.</li> <li>▶ 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.</li> <li>▶ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</li> <li>▶ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.</li> <li>▶ 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: início de execução de passeios em broquete. Obra com 03 ECL de Planaltina em andamento, com 400 m² estimados de área urbanizada.</li> </ul>	<p>SIA</p> <p>REGIÃO XXX - VICENTE PIRES</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização			
											CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: aguarda definições técnicas. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executado plantio de 187.875m² de grama. Obra com 38% concluídos. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007. ▶ 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009. ▶ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: 3.527 árvores plantadas. Serviço a ser retomado em outubro/2012. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011. ▶ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 22 PEC's (9.680 m²) e 8 outros em execução. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.</li> <li>▶ 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias imprimadas. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</li> <li>▶ 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias. Total de 75% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</li> <li>▶ 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 017/2009 Lote 03 (EB) - Proc.: 112.004.542/2007.</li> <li>▶ 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.</li> <li>▶ 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).</li> </ul>	REGIÃO III - TAGUATINGA  REGIÃO XIII - SANTA MARIA  REGIÃO XIII - SANTA MARIA  REGIÃO XIII - SANTA MARIA  REGIÃO XIII - SANTA MARIA  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
											<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.</li> <li>▶ 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011)</li> <li>▶ 2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.</li> <li>▶ 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011)</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.</li> <li>▶ 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011)</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.</li> <li>▶ 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra retomada com manutenção e limpeza dos serviços executados. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.</li> <li>▶ 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.</li> <li>▶ Total de 74% dos serviços executados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.</li> <li>▶ 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP.</li> </ul>	<p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>DISTRITO</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização			
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	B		A	10.872.683	0	0	100	3.103.863	0	0	0	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 72485	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.</li> <li>▶ 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital</li> <li>▶ Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.</li> <li>▶ 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guará.</li> <li>▶ Executados 55 m de drenagem pluvial. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.</li> <li>▶ 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.</li> <li>▶ 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.</li> <li>▶ 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.</li> <li>▶ 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).</li> <li>▶ 2011 - 75% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 261/2007 (EB) - Proc.: 410.007.654/2007.</li> <li>▶ 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem</li> </ul>	FEDERAL  REGIÃO XVIII - LAGO NORTE  REGIÃO X - GUARÁ  REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ  REGIÃO VI - PLANALTINA  REGIÃO VI - PLANALTINA  REGIÃO VI - PLANALTINA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.1110.2825 APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF			B		-50.000	-1	294.178	147.763	33	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 60000	pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec. LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007. ▶ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011) ▶ Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Continuação de implantação de lastro de brita, enchimento de escavações e implantação de aço estrutural. Total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	FEDERAL  REGIÃO IX - CEILÂNDIA
	A	10.000.000	450.000	5	441.628	273.445	61	▶ 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012. ▶ 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas as alvenarias, alambrados, calçadas, rampas de acessibilidade, areia colocada e os aparelhos já instalados. Total de 86,18% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.	REGIÃO VII - PARANOÁ  REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II			
15.451.6208.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	F		B	0	0	0	412.491	0	0	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 400	▶ 0081 - Executar intervenção urbanista e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011) ▶ Sem realização física em 2011. 2012: obra paralisada com mobilização de equipe. CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL			B	0	0	0	412.491	0	0			
	A	91.500	412.492	451	412.491	0	0					



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.3058			B		-2.596.809	-2	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F		A	116.073.865	113.352.056	98	1.247.564	0	0			▶ 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
15.451.6208.3058.0001			B		1.204.802	9	0	0	0			▶ Construção de 300 m² de calçadas e 100 m de meios-fios. Total de 5% executado. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA			A	13.055.000	14.234.802	109	1.236.493	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										Quantidade: 100		▶ Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.	
15.451.6208.3058.0002			B		1.502.728	23	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA			A	6.500.000	7.952.728	122	11.072	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										Quantidade: 43334		▶ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.	
												▶ 0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
												▶ Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	
												▶ 0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
												▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.	
15.451.6208.3615			B		4	0	375.387	67.773	1				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F		A	415.000	6.802.219	0	659.525	67.773	1				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶
15.451.6208.3615.0001 ( ***) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL	B		A	415.000	4 6.802.219	0 0	375.387 659.525	67.773 67.773	1 1	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011). REGIÃO III - TAGUATINGA</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.</li> <li>▶ 0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011). DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.</li> <li>▶ 0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011). DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.</li> <li>▶ 0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP. DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012</li> <li>▶ 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte REGIÃO I - PLANO PILOTO</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas: 5. Serviço 35% executado. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.</li> <li>▶ 0143 - Recuperar estrutura de contenção na REGIÃO XXI -</li> </ul>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
15.451.6208.3938 REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	F		B	730.000	-2.715	0	133.035	0	0		RIACHO FUNDO II	
15.451.6208.3938.9060 ( ** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO			A	150.000	0	0	0	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
15.451.6208.3938.9064 ( ** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL			B	100.000	-2.715	-3	133.035	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	
15.451.6208.5695 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	F		B	5.000	0	0	324.990	0	0			
15.451.6208.5695.0001 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL			A	5.000	0	0	324.990	0	0	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	REGIÃO I - PLANO PILOTO	
15.482.6218.3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		B	30.046.740	6.677.467	22	3.232.773	1.235.048	3			
15.482.6218.3023.0008 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE			A	5.322.000	-100.000	-2	2.991.696	993.971	19	PROGRAMA REALIZADO	REGIÃO V -	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%		Etapas Previstas ▶	Localização
						(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/B)		Etapas Realizadas ▶▶	
HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO											(UNIDADE)	em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	SOBRADINHO	
15.482.6218.3023.0027			B								Quantidade: 1	▶ Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: construídas fundações e estruturas (32,92%), arquitetura e elementos de urbanismo (38,56%), instalações hidrossanitárias (4,60%) e eletroeletrônicas (5,45%). Total de 94,79% já executados. 331 unidades habitacionais entregues (12.300m²) e 98 por entregar. CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO			A								PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.	DISTRITO FEDERAL	
15.482.6218.3059			B								Quantidade: 1	▶ Devoluções efetuadas. Processo nº: 110.000.047/2012.		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	F		A											
15.482.6218.3059.0003			B											
( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA			A								CASA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
15.482.6218.3059.0003			B								Quantidade: 24946	▶ 2011 - Obra realizada: 15%. 2012: cobertura em telhado em 87 casas (total de 155); vigas e pilares em 71 casas (total de 176) e alvenaria em 176 casas. Total de 52% dos serviços executados. CT: 004/2011 (FS) - Proc.: 110.000.002/2011.		
15.541.6210.5183			B											
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	F		A											
15.541.6210.5183.9553			B											
( *** ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO- DISTRITO FEDERAL			A								PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIR	
15.541.6210.5183.9553			B								Quantidade: 21	▶ Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.		
15.544.6213.3057			B											
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	F		A											
15.544.6213.3057.0002			B											
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE			A								SISTEMA IMPLANTADO	▶ 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Autora	DF ENTORNO	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO									(UNIDADE)	de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).		
15.573.6205.3033			B		377.579	4	409.500	1.902.771	19	Quantidade: 1	▶ 2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Paralisado com 10% dos serviços executados. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	F		A	8.609.083	10.007.137	116	4.241.068	1.902.771	19			
15.573.6205.3033.0001			B		377.579	4	409.500	1.902.771	19			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO			A	8.609.083	10.007.137	116	4.241.068	1.902.771	19	TORRE INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, à fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoramento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Quantidade: 1	▶ Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços paralisados com manutenção de equipe. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.	
											▶ 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
											▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.	
15.752.6209.1763			B		9.700.000	20	9.477.280	5.280.139	9			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F		A	47.536.361	57.111.361	120	32.897.032	5.280.139	9			
15.752.6209.1763.0012			B		9.600.000	20	9.477.280	5.280.139	9			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL			A	47.336.361	56.911.361	120	32.897.032	5.280.139	9	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 40000	▶ Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: instalados 1.457 pontos de luz. Acumulado: 48.096 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.	
15.782.6216.3087			B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	F		A	600.000	300.000	50	165.525	0	0			
15.782.6216.3087.0001			B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL			A	300.000	300.000	100	165.525	0	0	OBRA REALIZADA	▶ 0098 - Construir meios-fios, calçadas e	REGIÃO VI -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.782.6216.3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES	F		B	160.000	-150.000	-94	0	9	97	(M2) Quantidade: 6522	rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Limpeza executada. Total de 1% dos serviços concluídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.	PLANALTINA
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL			A	160.000	-150.000	-94	0	9	97	PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 54	▶ 0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.	DISTRITO FEDERAL
15.811.6206.7112 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	F		B	8.215.130	0	0	55.372	55.372	1	(M2)		
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA			A	8.015.130	8.070.503	98	55.372	55.372	1	GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 4078	▶ 0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.	DISTRITO FEDERAL
15.811.6206.7244 REFORMA DE ESTÁDIO	F		B	400.000	0	0	0	0	0	(M2)		
15.811.6206.7244.6330 ( ***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL			A	80.000	0	0	0	0	0	ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade: 267	▶ 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto foi entregue dentro do prazo, mas o mesmo encontra-se sob análise para cumprimento de exigências. Total de 95% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.812.6206.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	F		B	900.500	1.413.951	157	579.292	0	0	(M2)		
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL			A	58.500	3.500.934	389	1.679.624	0	0	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	REGIÃO XIX -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF-CEILÂNDIA			B	171.000	0	0	0	0	0	Quantidade: 390	▶ Executados 3.234 m² de terraplenagem - regularização e compactação. Obra com 80% concluído. CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009. ▶ 0134 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA. ▶ Início dos serviços de terraplenagem. CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.	CANDANGOLÁ  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
17.512.6213.7038 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			F	33.270.721	-2.204.625	-7	0	0	0	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 1120	▶ 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (precedente da etapa nº 0099/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009. ▶ 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011) ▶ Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados (obra integrante do SAG 2011 etapa 0078). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA  REGIÃO IX - CEILÂNDIA
17.512.6213.7038.0001 (**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO			F	33.270.721	-2.204.625	-7	0	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1	▶ 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (precedente da etapa nº 0080/2011). ▶ Sem realização física até 2011. 2012: em fase de licitação para contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005.	ENTORNO
17.512.6213.7040 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			F	246.135	0	0	180	180	0			
17.512.6213.7040.3658 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL			F	100.000	0	0	180	180	98	SISTEMA AMPLIADO	▶ 0129 - Devolver recursos do Convênio nº:	DISTRITO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
27.452.6206.3048			B		0	0	0	145.195	97	(UNIDADE) Quantidade: 1	2262/2005 - SO/FUNASA. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.052/2012.	FEDERAL
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F		A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97			
27.452.6206.3048.2575			B		0	0	0	145.195	97			
( ***) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF			A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade: 5	▶ 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m² Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
28.846.0001.9050			B		-5.153	-1	156.247	156.247	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		A	850.000	844.847	99	360.465	360.465	43			
28.846.0001.9050.0073			B		-5.153	-1	156.247	156.247	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARA			A	850.000	844.847	99	360.465	360.465	43	-- (--) Quantidade: 0	▶ 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores. ▶ Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03 e jun: 03. Proc. nºs 110.000.096/2012 e 110.000.015/2012. ▶ 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. ▶ Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15 e jun: 15. Proc. nº 110.000.023/2012.	REGIÃO X - GUARÁ REGIÃO X - GUARÁ