



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
04.122.6004.8502			B		220.000	3	2.015.575	1.930.070	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F		A	8.247.283	10.679.954	129	8.461.966	8.374.917	78			
04.122.6004.8502.0092			B		220.000	3	2.015.575	1.930.070	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	8.247.283	10.679.954	129	8.461.966	8.374.917	78	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)	▶ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
										Quantidade: 149	▶ Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189, jun: 187, jul: 190 e ago: 188. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05, jun: 05, jul: 05 e ago: 05 Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102, jun: 106, jul: 106 e ago: 104. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Pagamentos efetuados: jan: 16, fev: 07, jul: 04 e ago: 01. Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8504			B		-220.000	-15	107.715	107.715	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F		A	1.510.000	837.329	55	504.147	504.147	60			
04.122.6004.8504.7003			B		-220.000	-15	107.715	107.715	13			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	1.510.000	837.329	55	504.147	504.147	60	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)	▶ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18, jun: 17, jul: 18 e ago: 19. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126, jun: 129, jul: 132 e ago: 131. Proc. nº 110.000.023/2012	
											▶ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
											▶ Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87, jun: 90, jul: 91 e ago:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
04.122.6004.8517		B		-30.000	-2	197.813	69.393	5			91. Proc. nº 110.000.023/2012.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F	A	1.632.000	1.492.060	91	631.114	243.507	16				
04.122.6004.8517.0091		B		-30.000	-2	197.813	69.393	5				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A	A	1.632.000	1.492.060	91	631.114	243.507	16	-- (--)		▶ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 0		▶ Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.	
04.126.6004.1471		B		0	0	0	0	0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F	A	300.000	100.000	33	6.914	6.914	7				
04.126.6004.1471.0033		B		0	0	0	0	0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ	A	A	300.000	100.000	33	6.914	6.914	7	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)		▶ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 8		▶ Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012, jul: 0 e ago: 0.	
04.128.6004.4088		B		22.320	37	420	2.320	7				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F	A	60.000	32.320	54	2.320	2.320	7				
04.128.6004.4088.0066		B		22.320	37	420	2.320	7				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A	A	60.000	32.320	54	2.320	2.320	7	SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)		▶ 0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
									Quantidade: 149		▶ Servidor Capacitado: jun: 02 "Encontro sobre Senso de Julgamento, Ética e Liderança" - Proc. nº. 110.000.256/2012, jul: 01 "1º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov" - Proc. nº. 110.000.280/2012 e ago: 0.	
04.244.6211.3023		B		-426.000	-23	0	0	0				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	A	1.834.260	3.373.273	184	0	0	0				
04.244.6211.3023.0016		B		0	0	0	0	0				
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE	A	A	126.710	121.710	96	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO		▶ 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho	REGIÃO V -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO									(UNIDADE)	Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).	SOBRADINHO	
04.244.6211.3023.0019			B		0	0	0	0	0	Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO			A	748.550	743.550	99	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
04.451.6004.3903			B		0	0	146.001	128.520	45	Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST - Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F		A	310.000	283.644	91	279.644	128.520	45			
04.451.6004.3903.0016			B		0	0	146.001	128.520	45			
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	310.000	283.644	91	279.644	128.520	45	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										Quantidade: 103	▶ Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.	
15.181.6217.1073			B		835.035	0	839.345	792.058	75		▶ 0161 - Substituir parte das instalações de distribuição de energia da Usina de asfalto da Novacap.	REGIÃO X - GUARÁ
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	F		A	25.000	1.051.523	0	930.228	882.942	84		▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 23, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). 01 transformador substituído, em ajuste de finalização de operação. CT.: 622/2012-NOVACAP - Proc.: 112.001.297/2012.	
15.181.6217.1073.4010			B		835.035	0	839.345	792.058	75			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	25.000	1.051.523	0	930.228	882.942	84	POSTO CONSTRUÍDO	▶ 0119 - Construir duas bases de	REGIÃO VI -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
15.244.6211.3246			B		0	0	0	0	0	(M2)	Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina	PLANALTINA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	F		A		2.098.000	1.236.000	59	323.041	0	Quantidade: 10	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.	DISTRITO FEDERAL
15.244.6211.3246.0005			B		0	0	0	0	0		▶ 0162 - Ressarcir recursos do Contrato nº 027/2008 (relativo à etapa nº 0036/2011).	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO- PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA			A		832.000	826.000	99	323.041	0		▶ Ressarcimento efetuado. Processo nº 112.002.031/2010.	
15.365.6221.3023			B		0	0	0	0	0	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)	▶ 0164 - Construir 01 base de Equipamento Comunitário de Segurança completa na Praça do Relógio em Taguatinga.	REGIÃO III - TAGUATINGA
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		A		705.925	705.925	100	0	0	Quantidade: 1800	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 16, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/22.201). 01 base de ECS 100% concluída. CT.: 507/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.816/2011.	
15.365.6221.3023.0020			B		0	0	0	0	0		▶ 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO			A		705.925	705.925	100	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
										Quantidade: 1	▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
											▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio de grama e execução de passeios em concreto, na área externa à edificação; execução de piso intertravado e alambrado no estacionamento interno da escola e limpeza geral da obra. Total de 100% do programa realizado. [Exec.: VT] CT.: 041/2010 - Proc.: 112.000.192/2008.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.391.6219.3178 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	F		A	1.150.000	1.583.935	138	793.657	229.149	14			
15.391.6219.3178.0001 ( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO			A	50.000	568.278	0	378.000	57.444	10	OBRA REALIZADA (M2)  Quantidade: 10	▶ 0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)  ▶ Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidação de 01 reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.391.6219.3178.0002 ( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO			A	1.000.000	415.657	42	415.657	171.704	41	OBRA REALIZADA (M2)  Quantidade: 400	▶ 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (precedente da Etapa nº 0096/2011).  ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.  ▶ 0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
15.451.1350.3020 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	F		A	2.182.530	3.642.084	167	1.970.533	397.220	11			
15.451.1350.3020.0001 ( ** ) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL			A	2.182.530	3.642.084	167	1.970.533	397.220	11	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	▶ 0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (precedente da Etapa nº 0095/2011).  ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação Internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e	DISTRITO FEDERAL



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6004.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F		B	300.000	8.141.118	0	7.620.233	645.002	8			
15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL			A	300.000	8.141.118	0	7.620.233	645.002	8	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 103	DISTRITO FEDERAL  REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO	
15.451.6206.1079 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	F		B		702.756	0	0	779.291	49			
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS-- DISTRITO FEDERAL			A		1.602.756	0	849.822	779.291	49	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 400	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
15.451.6207.1302			B		0	0	0	0	0		REGIÃO V - SOBRADINHO	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
					Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização
					(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS 15.451.6207.1302.7266	F		A		1.850.000	815.092	44	814.646	535.415	66			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO			B			0	0	0	0	0			
			A		100.000	815.092	815	814.646	535.415	66	FEIRA CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
			B			0	0	0	0	0	Quantidade: 50	▶ Sem realização física em 2011. 2012: Obra paralisada com 85% dos serviços executados, 892m² de pintura, 9.000m de rede elétrica e 203 luminárias instalados. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.	
15.451.6207.3247			B			0	0	0	0	0			
REFORMA DE FEIRAS	F		A		1.380.000	270.000	20	0	0	0			
15.451.6207.3247.6715			B			0	0	0	0	0			
( ** * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL			A		100.000	0	0	0	0	0	FEIRA REFORMADA (M2)	▶ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
			B			0	0	0	0	0	Quantidade: 50	▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados 3.680m da rede de "sprinklers" implantada. Total de 38.900m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.	
15.451.6208.1101			B			724.434	724	724.433	624.596	80		▶ 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	F		A		100.000	776.216	776	775.735	630.200	81		▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.	
15.451.6208.1101.0004			B			724.434	724	724.433	624.596	80			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL			A		100.000	776.216	776	775.735	630.200	81	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)	▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
			B			0	0	0	0	0	Quantidade: 167	▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: projeto em fase de correções. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.	
			B			0	0	0	0	0		▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº	REGIÃO XIII -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										0102/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008. ▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008. ▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006. ▶ 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008. ▶ 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009. ▶ 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica	SANTA MARIA  REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN  DISTRITO FEDERAL  REGIÃO I - PLANO PILOTO  DISTRITO FEDERAL



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.1108			B		0	0	8.492	8.492	3			da SEDUMA. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F		A	7.600.000	307.266	4	305.964	305.964	100			▶ 0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
15.451.6208.1108.0006			B		0	0	8.492	8.492	3			▶ Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA			A	100.000	307.266	307	305.964	305.964	100	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0120 - Devolver recursos do Convênio nº: 030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 167		▶ Devoluções efetuadas: 03. Processo nº: 110.000.065/2012, 110.000.226/2012.	
15.451.6208.1108.0013			B		0	0	0	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-- DISTRITO FEDERAL			A	100.000	0	0	0	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (precedente da etapa nº 0035/2011).	REGIÃO II - GAMA
										Quantidade: 167		▶ Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.	
15.451.6208.1110			B		14.504.332	28	5.444.319	717.393	1				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F		A	52.531.065	56.976.494	108	11.886.161	1.042.166	2				
15.451.6208.1110.0147			B		13.304.332	89	5.176.759	514.004	2				
( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL			A	15.000.369	32.749.273	218	8.073.111	565.331	2	ÁREA URBANIZADA (M2)		▶ 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (precedente da etapa nº 0167/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 119794		▶ Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.	
												▶ 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (precedente da etapa nº 0168/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
												▶ Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC]	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização		
										CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008. ▶ 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (precedente da etapa nº 0172/2011). ▶▶ Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009. ▶ 0023 - Reformar a Praça Central do Inbra 08 em Brazlândia (precedente da etapa nº 0184/2011). ▶▶ Sem realização física em 2011. 2012: construção de estrutura metálica com policarbonato. Total de 84% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008. ▶ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (precedente da etapa nº 0042/2011). ▶▶ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008. ▶ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (precedente da etapa nº 0091/2011). ▶▶ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009. ▶ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (precedente da etapa nº 0173/2011). ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011. ▶ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (precedente da etapa nº 0174/2011). ▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%.	REGIÃO II - GAMA	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	REGIÃO VI - PLANALTINA	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
										<p>Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.</p> <p>▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.</p> <p>▶ 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Ceilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).</p> <p>▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.</p> <p>▶ 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.</p> <p>▶ 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.</p> <p>▶ 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.</p>	<p>REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p>	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
										<p>Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%. Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.</p> <p>▶ 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%. Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.</p> <p>▶ 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%. Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.</p> <p>▶ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Limpeza de 11.798m² de terreno e remoção de 1.467m de meios-fios. Obra com 15% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.</p> <p>▶ 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: conservação de 9.776 m² de grama e limpeza de 3.920 m² de calçadas. Análise de aditivo contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade.Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.</p> <p>▶ 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da</p>	<p>SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO</p> <p>REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS</p> <p>REGIÃO XV -</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização		
										etapa nº 0221/2011).	RECANTO DAS EMAS				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Conservação de 7.300 m² de asfalto com 1.501,50 m de meios-fios, 100m de ramais de drenagem e 16 bocas de lobo implantadas. Contrato em análise para aditivo/medição final. Total de 90% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.</li> <li>▶ 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da etapa nº 0219/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 4.476m² de asfalto e 389m de meios-fios. Obra 100% concluída. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009.</li> <li>▶ 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009.</li> <li>▶ 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011.</li> <li>▶ 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arnieiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Implantados 600m de drenagem pluvial e 1.676m² de asfalto recuperado. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011.</li> <li>▶ 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em</li> </ul>	REGIÃO XVI - LAGO SUL	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<p>2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011.</p> <p>▶ 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011)</p> <p>▶ Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.</p> <p>▶ 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.</p> <p>▶ 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.</p> <p>▶ 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.</p> <p>▶ 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).</p>	<p>REGIÃO XXIV - PARK WAY</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.</li> <li>▶ 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Obra 100% concluída com 16.577m² de pavimentação intertravada, 2.362m² de gramado, 2.885m de meios-fios e 1.695m de drenagem executados. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.</li> <li>▶ 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.</li> <li>▶ 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.</li> <li>▶ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guarã e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).</li> <li>▶ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</li> <li>▶ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº</li> </ul>	<p>REGIÃO XXIX - SIA</p> <p>REGIÃO XXX - VICENTE PIRES</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>DISTRITO</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										0092/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009. ▶ 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados piso em broketes, instalados bancos e mesas e muretas de concreto. Obra com 03 ECL de Planaltina em fase de conclusão, com 400 m² estimados de área urbanizada. Total de 7% concluído. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: Contrato rescindido conforme DODF nº 152 Seção III, de 01/08/2012. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009. ▶ 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: Executado plantio de 187.875m² de grama. Etapa concluída com 54% da área urbanizada prevista. Meta alterada conforme extrato de contrato publicado no DODF nº 182, de 06/09/2012. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007. ▶ 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009. ▶ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da	FEDERAL



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										etapa nº 0161/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: 3.527 árvores plantadas. Serviço a ser retomado em outubro/2012. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.	FEDERAL
										▶ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 22 PEC's (9.680 m²) e 8 outros em fase de arremate e conclusão. Total de 95% já executado. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.	DISTRITO FEDERAL
										▶ 0065 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial na QS-05, Praça 310-A em Taguatinga (procedente da etapa nº 0166/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 34, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: urbanizados 1.250 m². Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 619/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.308/2008.	REGIÃO III - TAGUATINGA
										▶ 0066 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0037/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: Início de complementação de pavimentação. Total de 98% dos serviços executados. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▶ 0067 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0038/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. 2012: Execução de limpeza e conservação de vias com início de pavimentação. Total de 80% dos serviços executados. CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	REGIÃO XIII - SANTA MARIA
										▶ 0068 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 02, 03, 07, 08, 10,	REGIÃO XIII -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
										<p>13, e 16 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0039/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 96% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 017/2009 Lote 03 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>▶ 0069 - Asfaltar e implantar meios-fios nos Trechos 04 a 06 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0041/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 94% dos serviços executados. Contrato concluído com a pavimentação executada (27.000 m²) e 7.645 m de meios-fios implantados. CT.: 019/2009 Lote 5 (SJ) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>▶ 0070 - Executar asfalto e drenagem pluvial nas Quadras 08, 12 e 13 e implantar drenagem nas Quadras 09, 11 e 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0059/2011).</p> <p>▶ Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.</p> <p>▶ 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011)</p> <p>▶ 2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011)</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011)</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m²</p>	<p>SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p> <p>REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p> <p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	B	A	10.872.683	0	0	69.641	69.641	1	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 72485	<p>de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra concluída com 100% executado. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras. REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS</p> <p>▶ Obra concluída com 85m de drenagem implantados e 213m² de asfalto recuperados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.</p> <p>▶ 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP. DISTRITO FEDERAL</p> <p>▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.</p> <p>▶ 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital REGIÃO XVIII - LAGO NORTE</p> <p>▶ Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.</p> <p>▶ 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guarã. REGIÃO X - GUARÁ</p> <p>▶ Obra concluída com 62m de drenagem implantados. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.</p> <p>▶ 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011). REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ</p> <p>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.: 112.002.222/2009.</p> <p>▶ 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina REGIÃO VI -</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)
									<p>(procedente da etapa nº 0004/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.</p> <p>▶ 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372.674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.</p> <p>▶ 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).</p> <p>▶ 2011 - 75% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 261/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.654/2007.</p> <p>▶ 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec. LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.</p> <p>▶ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011)</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Contrato suspenso com o total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.</p> <p>▶ 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p>▶ Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 061/2008 - Medição única dos Serviços de Consultoria para o desenvolvimento de especificações técnicas, plano de execução, estudos, planilhas orçamentária e normas para o Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS do programa Pró-Moradia - Publicado no DODF nº 174, de 27/08/2012, pág. 74,</p>	<p>PLANALTINA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>REGIÃO VI - PLANALTINA</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p> <p>REGIÃO IX - CEILÂNDIA</p> <p>DISTRITO FEDERAL</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.451.6208.1110.2825 APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF			B		600.000	6	0	94.490	9	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 60000	processo nº 112.000.091/2008.	
			A	10.000.000	1.050.000	11	441.628	367.935	35		▶ 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012. ▶ 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas correção/execução de calçadas, drenagem, alambrado, pintura e instalação de bancos. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012. ▶ 0163 - Construir adequação do estacionamento da 3ª Avenida do N. Bandeirante, entre o Mercado Central e a Praça Padre Roque. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.110). Área urbanizada: 1.475m². Obra 100% concluída. CT.: 005/2012-RA VIII - Proc.: 136.000.174/2012.	REGIÃO VII - PARANOÁ
15.451.6208.1110.9653 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL			B		0	0	197.918	39.259	20	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 10000		
			A		200.000	0	197.918	39.259	20		▶ 0165 - Urbanizar praças públicas no Varjão. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 12, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.125). Área urbanizada: 667m² - Praça Quadra 8. Etapa 60% concluída. CT.: 002/2012-RA XXIII - Proc.: 303.000.070/2012.	REGIÃO XXIII- VARJÃO
15.451.6208.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES			B		4.541.288	0	1.931.288	0	0	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)		
	F		A	91.500	4.953.780	0	2.343.779	0	0		▶ 0081 - Executar intervenção urbanística e	REGIÃO IX -
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL			B		4.541.288	0	1.931.288	0	0			
			A	91.500	4.953.780	0	2.343.779	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS			B		353.249	642	0	79.199	17	Quantidade: 400	construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com 13,85% executado (estado atual). CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.	CEILÂNDIA
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	F		A	55.000	479.136	871	120.946	79.199	17	PROJETO ELABORADO (UNIDADE)	▶ 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia. ▶ Construção de calçadas, parque infantil e gramado. Área urbanizada: 12.000m². Total de 80% concluído. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA
15.451.6208.3058 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA			B		-1.138.318	-1	1.287.656	1.287.656	1	Quantidade: 4	▶ 0160 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará / Núcleo Bandeirante. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 9, de 27/04/2012-DODF nº 85, de 02/05/2012 (22.101/22.201). 65% da complementação liquidada. Projeto executivo de drenagem em desenvolvimento. CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.	DISTRITO FEDERAL
15.451.6208.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	F		A	116.073.865	112.213.738	97	2.535.220	1.287.656	1	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.451.6208.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA			B		1.939.984	30	0	0	0	Quantidade: 100	▶ 0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de	REGIÃO VI - PLANALTINA
			A	6.500.000	9.892.712	152	11.072	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de	
										Quantidade: 43334		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.3615			B		1.694.617	408	0	497.382	6				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F		A	415.000	8.496.836	0	659.525	565.155	7				REGIÃO VI - PLANALTINA
15.451.6208.3615.0001			B		1.694.617	408	0	497.382	6				
( ** ) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL			A	415.000	8.496.836	0	659.525	565.155	7	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)			REGIÃO VI - PLANALTINA
										Quantidade: 1			REGIÃO III - TAGUATINGA
											<p>▶ drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.</p> <p>▶ 0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições administrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.</p> <p>▶ 0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote 3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.</p> <p>▶ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.</p> <p>▶ 0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.335/2011.</p> <p>▶ 0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).</p>		DISTRITO FEDERAL



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.3938			B		700.000	96	0	0	0		▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.	
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	F		A	730.000	833.036	114	133.035	0	0		▶ 0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP. DISTRITO FEDERAL	
15.451.6208.3938.9060			B		700.000	467	0	0	0		▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012	
( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO			A	150.000	700.000	467	0	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte REGIÃO I - PLANO PILOTO	
										Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de 22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas: 15. Serviços sob ajuste; 95% executado. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
15.451.6208.3938.9064			B		0	0	0	0	0		▶ 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II	
( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL			A	100.000	133.036	133	133.035	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.	
										Quantidade: 1	▶ 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
											▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.	
											▶ 0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	
											▶ Concluída a limpeza do terreno, 2% do	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
						Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%		Etapas Previstas ▶	Localização
						(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/B)		Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.5695			B				3.270.971	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	F		A			5.000	4.165.291	0	324.990	0	0			
15.451.6208.5695.0001			B				3.270.971	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL			A			5.000	4.165.291	0	324.990	0	0	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
												Quantidade: 1	▶ Sem realização física em 2011. 2012: Serviços concluídos, 01 PRAD elaborado. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.	
													▶ 0157 - Construir alambrado em torno das lagoas de detenção do Parque Veredinha, na Vila São José, em Brasília.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
													▶ Implantação do alambrado. Total de 80% concluído. CT.: 014/2012 (SF) - Proc.: 112.001.247/2012.	
15.482.6218.3023			B				-1.420.501	-5	232.973	773.966	2			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		A			30.046.740	35.259.048	117	3.465.746	3.012.035	9			
15.482.6218.3023.0008			B				-344.446	-6	232.973	773.966	16			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO			A			5.322.000	4.877.554	92	3.224.669	2.770.958	57	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
												Quantidade: 1	▶ Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: Obra realizada: 42%. Total de 100% concluídos. 429 unidades habitacionais entregues (16.000m²). CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.	
15.482.6218.3023.0027			B				0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO			A			3.036.950	2.740.027	90	241.077	241.077	9	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.	DISTRITO FEDERAL
												Quantidade: 1	▶ Devoluções efetuadas. Processo nº: 110.000.047/2012.	
15.482.6218.3059			B				-296.932	-1	0	1.224.953	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	F		A			31.354.540	31.663.279	101	6.856.911	3.169.611	10			
15.482.6218.3059.0003			B				-291.932	-1	0	1.224.953	6			
( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES			A			19.942.189	20.255.928	102	6.856.911	3.169.611	16	CASA CONSTRUÍDA	▶ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais	REGIÃO IX -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA									(M2)	Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	CEILÂNDIA	
15.541.6210.5183			B	0	0	0	0	0	Quantidade: 24946	▶ 2011 - Obra realizada: 15%. 2012: cobertura em telhado em 48 casas (total de 203); vigas e pilares em 27 casas (total de 203) e pintura em 53 casas. Total de 65% dos serviços executados. CT: 004/2011 (FS) - Proc.: 110.000.002/2011.		
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	F		A	1.250.000	1.050.612	84	172.056	49.476	5			
15.541.6210.5183.9553			B	0	0	0	0	0				
( ** ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO- DISTRITO FEDERAL			A	1.250.000	1.050.612	84	172.056	49.476	5	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIR
15.544.6213.3057			B	300.000	0	0	280.731	280.731	0	Quantidade: 21	▶ Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. CT.: 029/2011 (AG). Excluída a Pista de Atletismo conforme mensagem 15839 e 15857- SO, DODF 163, de 15/08/12, páginas 20 e 21. Proc.: 112.004.123/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	F		A	95.127.223	84.427.223	89	15.287.755	280.731	0			
15.544.6213.3057.0002			B	300.000	0	0	280.731	280.731	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO			A	95.127.223	84.427.223	89	15.287.755	280.731	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).	DF ENTORNO
15.573.6205.3033			B	0	0	0	0	0	0	Quantidade: 1	▶ 2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Paralisado com 10% dos serviços executados. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	F		A	8.609.083	10.007.137	116	4.241.068	1.902.771	19			
15.573.6205.3033.0001			B	0	0	0	0	0	0			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO			A	8.609.083	10.007.137	116	4.241.068	1.902.771	19	TORRE INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoriamento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
									Quantidade: 1	▶ Até 2011 - 99% dos serviços realizados.		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.752.6209.1763			B		145.198	0	138.170	8.164.768	14			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F		A	47.536.361	57.256.559	120	33.035.203	13.444.907	23			
15.752.6209.1763.0012			B		0	0	138.170	8.164.768	14			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL			A	47.336.361	56.911.361	120	33.035.203	13.444.907	24	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade: 40000		
										2012: serviços concluídos. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009. ▶ 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008. ▶ 0159 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital. ▶ Elaboração de projeto executivo. Total de 1% executado. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										▶ 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: instalados 2.208 pontos de luz. Acumulado: 50.304 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008. ▶ 0153 - Substituir transformador para iluminação do campo de futebol localizado ao lado da Praça dos Estados na Candangolândia. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 27/07/2012-DODF nº 150, de 30/07/2012 (22.101/11.121). Instalado 01 transformador. Total de 100% dos serviços executados. Proc.: 147.000.097/2012.	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO XIX - CANDANGOLÂNDIA
										▶ 0166 - Instalar 2 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias, na parte final da Rua "E" da Quadra 107, em Águas Claras. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.122). Instalação de postes. Etapa 60% concluída. Proc.: 300.000.474/2012.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	
										▶ 0168 - Executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e de gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do DF. ▶ Crédito orçamentário descentralizado	DISTRITO FEDERAL	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.782.6216.3087 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	F		B	600.000	300.000	50	165.525	0	0			
15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL			A	300.000	300.000	100	165.525	0	0	OBRA REALIZADA (M2)  Quantidade: 6522	▶ 0098 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no Centro de Ensino Fundamental Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina.  ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 1, de 26/01/2012-DODF nº 20, de 27/01/2012 (22.101/22.201). Início de calçamento. Total de 7% dos serviços concluídos. CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.782.6216.3361 CONSTRUÇÃO DE PONTES	F		B	160.000	9	0	9	9	97			
15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL			A	160.000	9	0	9	9	97	PONTE CONSTRUÍDA (M2)  Quantidade: 54	▶ 0128 - Devolver recursos do Convênio nº: 1098/2001 - SO/TERRACAP.  ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.056/2012.	DISTRITO FEDERAL
15.811.6206.7112 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	F		B	8.215.130	7.205.373	88	55.372	55.372	1			
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA			A	8.015.130	7.205.373	90	55.372	55.372	1	GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 4078	▶ 0138 - Devolver recursos do Convênio nº: 170.574-18/2004 - GDF/CEF.  ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.	DISTRITO FEDERAL
15.811.6206.7244 REFORMA DE ESTÁDIO	F		B	400.000	0	0	0	0	0			
15.811.6206.7244.6330 ( ***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL			A	80.000	0	0	0	0	0	ESTÁDIO REFORMADO (M2)  Quantidade: 267	▶ 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (precedente da etapa nº 0240/2011).  ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O	REGIÃO I - PLANO PILOTO





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização
				(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶	
17.512.6213.7038			B		0	0	0	0	0		110.000.090/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F		A	33.270.721	31.023.273	93	0	0	0		▶ 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
17.512.6213.7038.0001			B		0	0	0	0	0		▶ Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
(**) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS - ENTORNO			A	33.270.721	31.023.273	93	0	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011).	ENTORNO
										Quantidade: 1	▶ Sem realização física até 2011. 2012: Etapa concluída sem realização física por expiração de vigência contratual e ausência de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005 e 030.004.238/2005.	
17.512.6213.7040			B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	F		A	246.135	146.319	59	180	180	0			
17.512.6213.7040.3658			B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL			A	100.000	184	0	180	180	98	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▶ 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 1	▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.052/2012.	
27.452.6206.3048			B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F		A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97			
27.452.6206.3048.2575			B		0	0	0	0	0			
(***) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF			A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	97	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)	▶ 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										Quantidade: 5	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m² Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-RA XX - Proc.: 300.000.059/2012.	
28.846.0001.9050			B		5.153	1	154.717	154.717	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F		A	850.000	850.000	100	515.182	515.182	61			
28.846.0001.9050.0073			B		5.153	1	154.717	154.717	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-			A	850.000	850.000	100	515.182	515.182	61	--	▶ 0114 - Efetuar ressarcimento referente à	REGIÃO X -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
					Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶	Localização
GUARÁ										(--) Quantidade: 0	requisição de servidores. ▶ Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03, jun: 03, jul: 04 e ago: 01. Proc. nºs 110.000.034/2012, 110.000.096/2012 e 110.000.296/2012. ▶ 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. ▶ Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15, jun: 15, jul: 15 e ago: 15. Proc. nº 110.000.023/2012.	GUARÁ  REGIÃO X - GUARÁ	