



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶	Localização
04.122.6004.8502			B		200.000	2	2.057.728	2.055.244	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	F		A	8.247.283	10.879.954	132	10.519.694	10.430.161	96			
04.122.6004.8502.0092			B		200.000	2	2.057.728	2.055.244	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	8.247.283	10.879.954	132	10.519.694	10.430.161	96	SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade: 149	▶ 0104 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Servidores ativos remunerados: jan: 183, fev: 182, mar: 185, abr: 184, maio: 189, jun: 187, jul: 190, ago: 188, set: 194 e out: 196. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0105 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 05, fev: 05, mar: 05, abr: 05, maio: 05, jun: 05, jul: 05, ago: 05, set: 04 e out: 04 - Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0106 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Contribuições recolhidas: jan: 89, fev: 101, mar: 102, abr: 103, maio: 102, jun: 106, jul: 106, ago: 104, set: 108 e out: 110. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0116 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Pagamentos efetuados: jan: 16, fev: 07, jul: 04, ago: 01, set: 01 e out: 0. Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8504			B		-53.000	-4	93.062	93.062	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	F		A	1.510.000	784.329	52	597.208	597.208	76			
04.122.6004.8504.7003			B		-53.000	-4	93.062	93.062	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	1.510.000	784.329	52	597.208	597.208	76	BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)  Quantidade: 149	▶ 0111 - Conceder auxílio-creche aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Benefícios concedidos: jan: 23, fev: 22, mar: 19, abr: 18, maio: 18, jun: 17, jul: 18, ago: 19, set: 19 e out: 19. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0112 - Conceder auxílio-alimentação aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Benefícios concedidos: jan: 127, fev: 127, mar: 127, abr: 127, maio: 126, jun: 129, jul: 132, ago: 131, set: 135 e out: 136. Proc. nº 110.000.023/2012.	
											▶ 0113 - Conceder auxílio-transporte aos	REGIÃO X -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.6004.8517			B		-200.000	-12	88.702	267.809	21		servidores da Secretaria de Estado de Obras.GUARÁ	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	F		A	1.632.000	1.292.060	79	719.817	511.316	40		▶ Benefícios concedidos: jan: 104, fev: 89, mar: 87, abr: 85, maio: 87, jun: 90, jul: 91, ago: 91, set: 93 e out: 89. Proc. nº 110.000.023/2012.	
04.122.6004.8517.0091			B		-200.000	-12	88.702	267.809	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	1.632.000	1.292.060	79	719.817	511.316	40	-- (-)	▶ 0107 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
										Quantidade: 0	▶ Órgão mantido. Processos: 410.001.594/207, 110.000.190/2011 e outros.	
04.126.6004.1471			B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	F		A	300.000	100.000	33	6.914	6.914	7		▶ 0108 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
04.126.6004.1471.0033			B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- GUARÁ			A	300.000	100.000	33	6.914	6.914	7	SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)	▶ 0109 - Modernizar o sistema de informatização da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
										Quantidade: 8	▶ Material adquirido: Tablet. Proc. nº 110.000.008/2012, jul: 0, ago: 0, set: 0 e out: 0.	
04.128.6004.4088			B		0	0	9.160	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	F		A	60.000	32.320	54	11.480	2.320	7			
04.128.6004.4088.0066			B		0	0	9.160	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ			A	60.000	32.320	54	11.480	2.320	7	SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)	▶ 0110 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras. REGIÃO X - GUARÁ	
										Quantidade: 149	▶ Servidor Capacitado: jun: 02 "Encontro sobre Senso de Julgamento, Ética e Liderança" - Proc. nº. 110.000.256/2012, jul: 01 "1º Seminário Nacional de Redes Sociais e E-Gov" - Proc. nº. 110.000.280/2012, ago: 0, set: 05 - "Curso RDC e PAC - As Novas	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
04.244.6211.3023			B		-227.210	-12	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F		A	1.834.260	3.146.063	172	0	0	0			
04.244.6211.3023.0016			B		-120.210	-95	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NA VILA DNOCS-SOBRADINHO			A	126.710	1.500	1	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0001 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Vila DNOCS (procedente da Etapa nº 0143/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 28/04/2011-DODF nº 85, de 05/05/2011 (22.101/17.101): Total de 1.232 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 002/2009-SEDEST - Proc.: 380.001.444/2009.	
04.244.6211.3023.0019			B		-5.000	-1	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL VILA ESTRUTURAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO			A	748.550	738.550	99	0	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0002 - Realizar Projeto Técnico de Trabalho Social - PTTS na Cidade Estrutural (Procedente da etapa nº 0097/2011).	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
										Quantidade: 1	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portarias Conjuntas nº 17, de 08/04/2010-DODF nº 68, de 09/04/2010 e nº 20, de 17/06/2011-DODF nº 121, de 22/06/2011 (22.101/17.101). Total de 547 pessoas atendidas até 2011. Etapa concluída com 1 programa anual realizado. CT.: 004/2009-SEDEST- Proc.: 380.000.637/2008 e CT.: 056/2009-SEDEST - Proc.: 380.003.888/2010.	
04.451.6004.3903			B		-2.772	-1	0	131.401	47			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	F		A	310.000	280.872	91	279.644	259.920	93			
04.451.6004.3903.0016			B		-2.772	-1	0	131.401	47			
( ***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL			A	310.000	280.872	91	279.644	259.920	93	PRÉDIO REFORMADO (M2)	▶ 0131 - Implantar sistema de irrigação automatizada na residência oficial de Águas Claras.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
										Quantidade: 103	▶ Área Irrigada: 22.000 m². Sistema 100% concluído. CT.: 006/2012 (SC) - Proc.: 110.000.516/2011.	
											▶ 0161 - Substituir parte das instalações de distribuição de energia da Usina de asfalto da Novacap.	REGIÃO X - GUARÁ
											▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 23, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). 01 transformador substituído. CT.: 622/2012-NOVACAP - Proc.: 112.001.297/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% (D/B)		Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.181.6217.1073 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS	F	B	25.000	-14.159	-57	915.931	32.990	3	POSTO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 10	▶ 0119 - Construir duas bases de Equipamentos Comunitários de Segurança em Planaltina  ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 4, de 27/02/2012-DODF nº 42, de 29/02/2012 (22.101/22.201). Quitação de implantação de 2 bases de E.C.S. Serviço concluído. CT.: 532/2011-NOVACAP - Proc.:112.003.402/2011, 112.003.751/2011 e 112.004.966/2011.  ▶ 0162 - Ressarcir recursos do Contrato nº 027/2008 (relativo à etapa nº 0036/2011).  ▶ Ressarcimento efetuado. Processo nº 112.002.031/2010.  ▶ 0164 - Construir 01 base de Equipamento Comunitário de Segurança completa na Praça do Relógio em Taguatinga.  ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 16, de 27/06/2012-DODF nº 125, de 28/06/2012 (22.101/22.201). 01 base de ECS 100% concluída. CT.: 507/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.816/2011.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.181.6217.1073.4010 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	25.000	1.037.364	0	915.931	915.931	88				
15.244.6211.3246 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	F	B	2.098.000	-456.000	-22	323.041	0	0	CENTRO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 1800	▶ 0004 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (relativo à etapa nº 0078/2011).  ▶ Até 2011 - Obra realizada: 2%. 2012: paralisada com 15% executado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
15.244.6211.3246.0005 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	A	832.000	520.000	63	323.041	0	0				
15.365.6221.3023 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	F	B	705.925	8.850	1	13.849	0	0	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	▶ 0005 - Construir Centro de Educação Infantil na Área Especial 01, Qd. 03, Setor Norte da Vila Estrutural, no SCIA - RA XXV (procedente da etapa nº 0110/2011).  ▶ Até 2011 - Programa realizado: 96%. Obra Executada: Instalação de play-ground; plantio	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE
15.365.6221.3023.0020 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE ESCOLA (CEI) VILA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	705.925	714.775	101	13.849	0	0				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.391.6219.3178			B		-93.266	-8	109.229	434.231	29				
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	F		A	1.150.000	1.490.669	130	902.886	663.379	45				
15.391.6219.3178.0001			B		0	0	190.278	190.278	33				
( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO			A	50.000	568.278	0	568.278	247.722	44	OBRA REALIZADA (M2)		▶ 0144 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 10		▶ Obra transferida para a TERRACAP através do Convênio nº 073/2011, celebrado em 07/06/2011 entre TERRACAP/NOVACAP/SO (Proc.: 111.000.511/2011). Liquidação de 01 reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	
												▶ 0178 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO I - PLANO PILOTO
												▶ Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 153/2008, relativo à etapa 0028/2011, processos nº 112.001.734/2010 e nº 112.003.589/2010, publicado no DODF nº 184, de 11/09/2012, pág. 79.	
15.391.6219.3178.0002			B		-93.266	-9	-93.266	243.953	76				
( ***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CINE BRASÍLIA NA ASA SUL- PLANO PILOTO			A	1.000.000	322.391	32	322.391	415.657	129	OBRA REALIZADA (M2)		▶ 0006 - Elaborar projetos executivos complementares para a reforma do Cine Brasília e anexo, situado na EQS 106/107 (procedente da Etapa nº 0096/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 400		▶ Até 2011 - Serviço realizado: 90% com elaboração de 07 projetos. 2012: Projetos concluídos. CT.: 026/2010 (DC) - Proc.: 110.000.451/2008.	
												▶ 0140 - Complementar recursos para a reforma do Cine Brasília, no Plano Piloto	REGIÃO I - PLANO PILOTO
												▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 7, de 17/04/2012-DODF nº 78, de 19/04/2012 (22.101/22.201). 100% da complementação liquidada. Acompanhamento da obra no SAQ da UO 28.901 FUNDURB, etapa 0007/2012 CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
15.451.1350.3020			B		-11.996	-1	0	63.918	2				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
						Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização
						(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF 15.451.1350.3020.0001 (**) GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO - ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL	F		A			2.182.530	3.630.088	166	1.970.533	461.138	13	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	▶0007 - Prestar assessoria e apoio técnico ad gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana (procedente da Etapa nº 0095/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 33,4%. 2012: realizadas reuniões com os técnicos da UGL, UGL/NOVACAP. Acompanhamento da Licitação de Consultoria Marco Legal, Suporte para a liberação da Licitação Internacional para as obras de drenagem das Bacias do Plano Piloto e Taguatinga. Acompanhamento e apoio de procedimento para contratação p/ manejo de água pluvial. Apoio preliminar e preparação de documentos p/ encaminhamento à CAF.Total de 43,8% executados. CT.: 024/2010 (CL)- Proc.:110.000.550/2009.	DISTRITO FEDERAL
		B					-11.996	-1	0	63.918	2		▶0155 - Executar serviços de auditoria dos controles internos e das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal - Águas do DF. ▶ Serviços de auditoria, referente ao exercício financeiro de 2011 concluídos. Exercício 2012 em desenvolvimento. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	DISTRITO FEDERAL
		A				2.182.530	3.630.088	166	1.970.533	461.138	13			
15.451.6004.1984 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 15.451.6004.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL	F		B				109.574	37	109.573	1.973.052	24	PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)  Quantidade: 103	▶0008 - Construir um galpão na ADE/EPU em São Sebastião (procedente da etapa nº 0202/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 51, de 24/10/2011-DODF nº 207, de 25/10/2011 (22.101/11.116). 2011 - Obra realizada: 85%. Conclusão de estrutura, arquitetura e instalações elétricas; Área construída: 200 m², 100% executado. CT.: 016/2011 Lote 8- RA XIV - Proc.: 144.000.283/2011.	REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO
		A				300.000	8.250.692	0	7.729.806	2.618.054	32		▶0158 - Construir Unidade Acadêmica de Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia. ▶ Construção de fundações e estrutura; colocação de 70.047 t de aço e 591m³ de concreto. Implantação de 588 m² de	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
		B					109.574	37	109.573	1.973.052	24			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
15.451.6206.1079 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	F		B	0	0	0	0	0		divisórias, 632 m² de forros e 1.880 m² de piso em granilite. Total de 34,36% concluído. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.		
15.451.6206.1079.2749 CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS - VILAS OLÍMPICAS-- DISTRITO FEDERAL			A	1.602.756	0	0	849.822	779.291	49	CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade: 400	▶ 0142 - Construir Mini Vila Poliesportiva na Área Especial de 01 a 05 (próximo ao Estádio Augustinho Lima) em Sobradinho ▶ Sem realização física em 2011. 2012: obra em fase de conclusão, executadas 100% das fundações e alvenarias; 100% das estruturas e 100% da cobertura. Concluída 85% da urbanização. Estimado 11.484 m² de área concluída. CT.: 024/2011 (SJ) - Proc.: 112.001.265/2009.	REGIÃO V - SOBRADINHO
15.451.6207.1302 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	F		B	0	0	0	0	0	0			
15.451.6207.1302.7266 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA MODELO-SOBRADINHO			A	1.850.000	815.092	44	814.646	535.415	66	FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 50	▶ 0009 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0231/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: Obra paralisada com 85% dos serviços executados, 892m² de pintura, 9.000m de rede elétrica e 203 luminárias instalados. CT.: 011/2011 (FS) - Proc.: 110.000.454/2011.	REGIÃO V - SOBRADINHO
15.451.6207.3247 REFORMA DE FEIRAS	F		B	0	0	0	0	0	0			
15.451.6207.3247.2592 ( ***) REFORMA DE FEIRAS-- FEIRA PERMANENTE DO RECANTO DAS EMAS			A	1.380.000	848.910	62	117.054	0	0	FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade: 600	▶ 0169 - Reformar a Feira Permanente do Recanto das Emas ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 26, de 25/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.117). Mobilização de equipe e limpeza. CT.: 36/2012-RA-XV - Proc.: 145.000.863/2013	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
15.451.6207.3247.6715 ( ***) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL			B	120.000	120.000	100	117.054	0	0	FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade: 50	▶ 0010 - Instalar sistema de prevenção e combate à incêndio na Feira Permanente da Rodoferrviária no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0233/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: executados 3.680m da rede de "sprinklers"	REGIÃO I - PLANO PILOTO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.451.6208.1101			B		20.603	21	20.602	20.602	3				
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO	F		A	100.000	796.819	797	796.337	650.802	82			implantada. Total de 38.900m² de área concluída. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009. ▶ 0011 - Executar instalações elétricas para implantação de medição individual de energia na Feira Coberta da Guariroba, QNN 38/40, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0232/2011). ▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: SJ] CT.: 023/2011 - Proc.: 110.000.684/2009.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
15.451.6208.1101.0004			B		20.603	21	20.602	20.602	3				
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL			A	100.000	796.819	797	796.337	650.802	82	PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)  Quantidade: 167		▶ 0012 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Projeto sob análise da CODHAB e do IBRAM. 2012: projeto em fase de correções. Total de 95% dos serviços executados. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007. ▶ 0013 - Elaborar projeto integrado de regularização do Setor Habitacional Ribeirão em Santa Maria (procedente da etapa nº 0102/2011). ▶ Até 2011 - Serviço realizado: 98%. 2012: 01 (um) Projeto Concluído. [Exec.: EJ] CT.: 116/2008 - Proc.: 410.000.378/2008. ▶ 0014 - Executar infraestrutura e pavimentação asfáltica em vias paralelas e de acesso às Chácaras (CAUB) no Riacho Fundo II (procedente da etapa nº 0171/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 42, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Pavimentação asfáltica de 1.950 m². Total de 100% dos serviços concluídos. Aditivo ao CT.: 539/2009-NOVACAP Lote 4 - Proc.: 112.002.177/2008. ▶ 0015 - Executar asfalto na 1ª Avenida, 2ª Avenida e conjuntos 1 e 2 da Quadra 10 do SCIA (procedente da etapa nº 0027/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA  REGIÃO XIII - SANTA MARIA  REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.451.6208.1108		B		0	0	0	0	0		▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Obra concluída com 66.418 m² de asfalto e 4.110 m de meios-fios implantados. 100% de serviços executados. [Exec.: AG] CT.:143/2008 Lote 3 - Proc.: 112.003.081/2006.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	A	7.600.000	307.266	4	305.964	305.964	100		▶ 0016 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0031/2011).	DISTRITO FEDERAL
15.451.6208.1108.0006		B		0	0	0	0	0		▶ Até 2011 - Serviço realizado: 97%. 2012: projeto aguarda aprovação do IPHAN. Total de 97% dos serviços executados. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM	A	A	100.000	307.266	307	305.964	305.964	100	ÁREA URBANIZADA	▶ 0017 - Elaborar projeto de readequação da ESPM - Estrada do Setor Policial no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0076/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. Concluído com 100% dos serviços executados. [Exec.: EJ] CT.: 217/2009 - Proc.: 112.002.039/2009.	
										▶ 0018 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0128/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▶ Até 2011 - Serviço realizado: 99%. 2012: projeto elaborado, aguarda análise técnica da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS)- Proc.: 112.001.403/2008.	
										▶ 0125 - Devolver recursos dos Convênios nºs: 010/2004 - SO/DETRAN e 158/2005 - SO/TERRACAP.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Devoluções efetuadas. Processos nºs: 110.000.058/2012 e 110.000.054/2012.	
										▶ 0179 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▶ Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 063/2008, relativo à etapa 0034/2010, processo nº 112.001.902/2011, publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39.	
										▶ 0120 - Devolver recursos do Convênio nº:	DISTRITO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
ÁREAS DE DESEN-- SAMAMBAIA									(M2)	030/2009 - GDF/SEO/TERRACAP.	FEDERAL	
15.451.6208.1108.0013			B		0	0	0	0	0	Quantidade: 167	▶ Devoluções efetuadas: 03. Processo nº: 110.000.065/2012, 110.000.226/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-- DISTRITO FEDERAL			A	100.000	0	0	0	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0019 - Executar asfalto e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades (AMA) do Gama (procedente da etapa nº 0035/2011).	
15.451.6208.1110			B		-5.142.693	-10	779.619	581.874	1	Quantidade: 167	▶ Até 2011 - Obra realizada: 95,8%. Contrato encerrado. Obra concluída com 103.367m² de área urbanizada e 15.041 m de meios fios executados correspondentes a 98% do contratado. [Exec.: SJ] CT.: 152/2007 Lote 1 - Proc.: 410.006.409/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	F		A	52.531.065	51.833.801	99	12.665.780	1.624.040	3			
15.451.6208.1110.0147			B		-5.015.459	-33	419.256	341.252	1			
( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL			A	15.000.369	27.733.814	185	8.492.367	906.583	3	ÁREA URBANIZADA (M2)	▶ 0020 - Construir duas praças no Jardim Zoológico de Brasília, Avenida das Nações, Via L-4 Sul, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0167/2011).	
										Quantidade: 119794	▶ Sem realização física em 2011. Praça I: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m² e Praça II: Fornecimento e assentamento de bloquete no período/acumulado:396m². Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: SC] CT.: 005/2011 - Proc.: 112.002.126/2008.	
											▶ 0021 - Construir estacionamento em frente aos Blocos C e F da SQS 312 no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0168/2011).	
											▶ Sem realização física em 2011. Fornecimento e assentamento de blocos de concreto articulados ou intertravados, acumulado: 1452m². Demolição de pav. concreto acumulado: 188,76m³. [Exec.: SC] CT.: 016/2011 - Proc.: 112.001.460/2008.	
											▶ 0022 - Construir drenagem e recuperar asfalto nos Lotes 21 a 29 da Quadra 32 do Setor Leste e nos Conjuntos A e B Lotes 01 a 15 da Quadra 31 do Setor Central no Gama (procedente da etapa nº 0172/2011).	
											▶ Sem realização física em 2011. 2012: 317m² de área urbanizada. Rede de drenagem implantada: 215,7 m. Obra 100% concluída. CT.: 006/2011 (LO) - Proc.: 110.000.416/2009.	
											▶ 0023 - Reformar a Praça Central do Incra 08 em Brazlândia (procedente da etapa nº 0184/2011).	
											▶ Sem realização física em 2011. 2012:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral					
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização		
										<p>Cobertura concluída, execução de playground, instalação de equipamentos de ginástica, recuperação de alamedado. Total de 90% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.948/2008.</p> <p>▶ 0024 - Monitorar por um ano e recuperar as áreas degradadas para implantação de drenagem pluvial no Arapoanga (procedente da etapa nº 0042/2011).</p> <p>▶▶ Até 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 44.033,00 m² de gramas e 1.937 un. de mudas plantadas. Total de 100% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 027/2009 - Proc.: 112.003.438/2008.</p> <p>▶ 0025 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0091/2011).</p> <p>▶▶ Até 2011 - 15% dos serviços realizados. 2012: aguarda definições do IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>▶ 0026 - Reformar quadra de esportes da Praça Pe. Roque Projeção 12 no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0173/2011).</p> <p>▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 30%. Obra Concluída com 540 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 017/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.298/2011.</p> <p>▶ 0027 - Construir estacionamento no Estádio Vasco Viana de Andrade - Metropolitana, no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0174/2011).</p> <p>▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). 2011 - Obra realizada: 90%. Obra concluída com 1.516 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 018/2011-RAVIII - Proc.: 136.000.333/2011.</p> <p>▶ 0028 - Executar pavimentação asfáltica na Placa da Mercedes no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0175/2011).</p> <p>▶▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 47, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.110). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 2.352 m² de área urbanizada. Total de 100% executado. CT.: 028/2011-RA VIII - Proc.: 136.000.387/2011.</p>	REGIÃO VI - PLANALTINA	REGIÃO VI - PLANALTINA	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0029 - Cercar com alambrados as bacias de detenção na ADE Centro Norte e no Setor O em Cêilândia (procedente da etapa nº 0204/2011).</li> <li>▶ Etapa concluída sem realização física por divergência entre quantidade orçada e objeto contratado. Contrato em fase de cancelamento. [Exec.: AG] CT.: 007/2011 - Proc.: 110.000.785/2009.</li> <li>▶ 0030 - Construir estacionamento público na EQNN 07/09 Área Especial "G" em Ceilândia (procedente da etapa nº 0165/2011)</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: área urbanizada - 4.183m². Obra concluída com 3.563m² de pavimentação com articulados, 573m² de passeios e 696m de meios-fios executados. CT.: 008/2011 (AG) - Proc.: 110.000.431/2008.</li> <li>▶ 0031 - Executar estacionamento e paisagismo na QNN 08 em frente ao Conjunto "B" Lote 39 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Urbanizados 1.726 m². Obra 100% concluída. CT.: 019/2011-RA IX - Proc.: 138.001.030/2011.</li> <li>▶ 0032 - Executar pavimentação em concreto estampado na Praça ao final da Via Centro Norte na QNP 36 Setor P-Sul, Ceilândia (procedente da etapa nº 0178/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 46, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.111). Sem realização física em 2011. Pavimentados 1.210 m². Obra 100% concluída. CT.: 025/2011-RA IX - Proc.: 138.001.101/2011.</li> <li>▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e passeios em pedra portuguesa, na Via R-1 da QE 01/02 no Guará (procedente da etapa nº 0229/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: obra concluída com 9.716 m² de asfalto, 8.122 m² de fresagem a frio e calçadas e 707 m de pedra portuguesa. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 031/2011 (FS) - Proc.: 410.006.711/2007.</li> <li>▶ 0034 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários no Guará - RA X (procedente da etapa nº 0160/2011).</li> </ul>	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	REGIÃO X - GUARÁ	REGIÃO X -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 29, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídas 10 PEC's (4.400 m²). Obra executada: 100%. CT.: 614/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.</li> <li>▶ 0035 - Cercar a antiga sede da Administração Regional na QC 01 - Área Central em Santa Maria (procedente da etapa nº 0187/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 050/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.828/2011.</li> <li>▶ 0036 - Construir academia para portadores de necessidades especiais e terceira idade ao ar livre na QR 201 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 049/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.830/2011.</li> <li>▶ 0037 - Recuperar parques infantis em diversos locais de Santa Maria (procedente da etapa nº 0189/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 045/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.654/2011.</li> <li>▶ 0038 - Implantar iluminação especial da Praça Central de Santa Maria (procedente da etapa nº 0190/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 044/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.690/2011.</li> <li>▶ 0039 - Implantar coreto em frente à QC 01 Conjunto N em Santa Maria (procedente da etapa nº 0191/2011).</li> </ul>	<p>GUARÁ</p> <p>REGIÃO XIII - SANTA MARIA</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). 2011 - Obra realizada: 10%. Obra concluída 100%. Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 036/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.670/2011.</li> <li>▶ 0040 - Construir baias de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 em Santa Maria (procedente da etapa nº 0192/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 44, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/11.115). Sem realização física em 2011. Obra concluída 100%, Ofício nº 552/2012-DAG/GAB/RA XIII. CT 039/2011-RA XIII - Proc.: 143.000.669/2011.</li> <li>▶ 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0226/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Limpeza de 11.798m² de terreno e remoção de 1.467m de meios-fios. Obra com 15% concluído. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.</li> <li>▶ 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0220/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: conservação de 9.776 m² de grama e limpeza de 3.920 m² de calçadas. Análise de aditivo contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. Total de 98% dos serviços executados. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.</li> <li>▶ 0043 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, calçadas, plantio de grama, bocas de lobo e ramais nas Quadras 407 e 804 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0221/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Obra concluída com o total de 13.037 m² de asfalto com 3.101.50 m de meios-fios, 100m de ramais de drenagem e 19 bocas de lobo implantadas. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 015/2011 (SF) - Proc.: 110.000.452/2009.</li> <li>▶ 0044 - Complementar pavimentação da Via DB 28-B até o estacionamento da Área Espacial 03 no Lago Sul (procedente da</li> </ul>	SANTA MARIA  REGIÃO XIII - SANTA MARIA  REGIÃO XIV - SÃO SEBASTIÃO  REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS  REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS  REGIÃO XVI -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
										etapa nº 0219/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 4.476m² de asfalto e 389m de meios-fios. Obra 100% concluída. CT.: 010/2011 (ST) - Proc.: 112.004.296/2009. ▶ 0045 - Executar drenagem pluvial no Conjunto 13 da QI 07 e na via de acesso aos Conjuntos 12 a 17 no Lago Norte (procedente da etapa nº 0225/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: implantados 94,65 m de drenagem pluvial (total de 550,65 m), 123 m² de asfalto (total de 1.018m²) e 175,5 m² de passeio. Obra concluída com 100%. CT.: 022/2011 (FS) - Proc.: 149.000.285/2009. ▶ 0046 - Executar paisagismo em áreas adjacentes aos passeios nas vias Boulevard em Águas Claras (procedente da etapa nº 0227/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: plantio de 11.400 m² de grama e 740 m² de arbustos. Obra Concluída. CT.: 026/2011 (ST) - Proc.: 112.003.999/2011. ▶ 0047 - Executar drenagem pluvial nos estacionamentos das Estações de Metrô - Arnieiras e Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2011). ▶ Sem realização física em 2011. 2012: Implantados 600m de drenagem pluvial e 1.676m² de asfalto recuperado. Total de 100% dos serviços concluídos. CT.: 30/2011 (ST) - Proc.: 112.000.348/2011. ▶ 0048 - Executar balões, pavimentação asfáltica, calçadas e meios-fios em Águas Claras (procedente da etapa nº 0185/2011). ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 55, de 28/11/2011-DODF nº 228, de 29/11/2011 (22.101/11.122). Sem realização física em 2011. Área urbanizada: 230 m². 100% dos serviços concluídos. CT.: 005/2011-RA XX - Proc.: 300.000.530/2011. ▶ 0049 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 da quadra 17 (em Gabião) no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0104/2011) ▶ Até 2011 - 2% dos serviços realizados. 2012: aguarda licença ambiental. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009. ▶ 0050 - Construir Praça Central em frente ao Posto Policial do Setor Oeste do SCIA (procedente da etapa nº 0193/2011).	LAGO SUL  REGIÃO XVIII - LAGO NORTE  REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS  REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS  REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS  REGIÃO XXIV - PARK WAY  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). 2011 - Obra realizada: 50%. Obra concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 513/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.654/2011.</li> <li>▶ 0051 - Executar bocas de lobo e ramais em diversos locais do SCIA (procedente da etapa nº 0194/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 009/2011-RA XXV - Proc.: 306.000.668/2011.</li> <li>▶ 0052 - Construir "kits" de malhação na Quadra 7 do Setor Oeste na Via W-5 e próximo ao CEF 02 no SCIA (procedente da etapa nº 0195/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 007/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.671/2011.</li> <li>▶ 0053 - Construir calçadas, rampas na Praça da Quadra 07 do Set. Oeste, na AE 01 do Set. Norte, Jardim de Infância no Set. Especial, (CEF 02) no Conj. 02 no Set. Central e na AE 13 do Set. Central - Cidade Estrutural, SCIA(procedente da etapa nº 0196/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 45, de 18/10/2011-DODF nº 203, de 19/10/2011 (22.101/11.127). Sem realização física em 2011. Obra Concluída. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 006/2011 RA-XXV - Proc.: 306.000.662/2011.</li> <li>▶ 0054 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado e meios-fios em diversos estacionamentos do Setor de Indústria e Abastecimento (procedente da etapa nº 0218/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Obra</li> </ul>	ABASTECIMEN  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN  REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN  REGIÃO XXIX - SIA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral				
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização	
									<p>100% concluída com 16.577m² de pavimentação intertravada, 2.362m² de gramado, 2.885m de meios-fios e 1.695m de drenagem executados. CT.: 009/2011 (FL) - Proc.: 309.000.355/2007.</p> <p>▶ 0055 - Construir 04 baias de ônibus em Vicente Pires (procedente da etapa nº 0176/2011).</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 57, de 14/12/2011-DODF nº 239, de 15/12/2011 (22.101/11.133). 2011 - Sem realização física em 2011. Obra concluída com 100% executado. CT.: 018/2011-RA XXX - Proc.: 366.000.376/2011.</p> <p>▶ 0056 - Prestar Serviços Especializados de Consultoria relativos à Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no âmbito do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0052/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Serviços realizados: 22%. 2012: Elaborados 02 projetos. Consultoria concluída. CT.: 108/2009 (AS) - Proc.: 110.000.370/2008.</p> <p>▶ 0057 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0061/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - 30% dos serviços realizados. 2012: aguarda diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>▶ 0058 - Executar abertura e adubação de covas, transporte de mudas, plantio e tutoramento de 50.200 mudas de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0092/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 82,8%. Obra concluída 100% com 50.200 mudas plantadas. [Exec.: SJ] CT.: 011/2010 Lote 1 - Proc.: 112.003.513/2009.</p> <p>▶ 0059 - Construir 02 módulos Praça Tipo I, 09 módulos Praça Tipo II e 05 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0222/2011).</p> <p>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com apenas 03 ECL de Planaltina executados, correspondentes a 400 m² estimados de área urbanizada, devido à interferências para execução dos demais ECL's. CT.: 018/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.644/2009.</p>	REGIÃO XXX - VICENTE PIRES	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em R\$ 1,00						Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
						Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado	%		Etapas Previstas ▶	Localização		
						(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)	(D/B)		Etapas Realizadas ▶▶			
												<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0060 - Construir 03 módulos Praça Tipo I, 08 módulos Praça Tipo II e 08 módulos Praça Tipo III de Equipamentos Comunitários de Lazer - ECL's em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0223/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Contrato rescindido conforme DODF nº 152 Seção III, de 01/08/2012. CT.: 019/2011 Lote 3 (SF) - Proc.: 112.001.644/2009.</li> <li>▶ 0061 - Fornecer e plantar gramas batatais em placas no Setor Residencial Leste - Buritis IV em Planaltina e em diversos locais de Sobradinho e Sobradinho II (procedente da etapa nº 0224/2011).</li> <li>▶ Sem realização física em 2011. 2012: Executado plantio de 187.875m² de grama. Etapa concluída com 54% da área urbanizada prevista. Meta alterada conforme extrato de contrato publicado no DODF nº 182, de 06/09/2012. CT.: 020/2011 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.001.877/2007.</li> <li>▶ 0062 - Complementar recursos para implantar Pontos de Encontros Comunitários (PEC's) em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0158/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 33, de 25/08/2011-DODF nº 167, de 26/08/2011 (22.101/22.201). 2011 - Obra realizada: 42%. Concluídas 21 bases correspondentes à descentralização. Área edificada: 11.773 m². CT.: 742/2010-NOVACAP - Proc.: 112.004.215/2009.</li> <li>▶ 0063 - Executar abertura de covas e plantio de árvores no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0161/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 43, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: 5.298 árvores plantadas e 10.250 covas abertas. CT.: 787/2011 a 790/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.313/2011.</li> <li>▶ 0064 - Implantar Pontos de Encontro Comunitários (PEC's) no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0162/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 18/08/2011-DODF nº 162, de 19/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: concluídos 30 PEC's (13.200 m²). Total de 100% executado. CT.: 615/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.781/2011.</li> </ul>	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização
												<p>SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN</p> <p>▶ Até 2011 Obra realizada: 72,3%. Obra concluída por interesse administrativo sem realização no ano. Total de 72,3% executado. [Exec.: AC] CT.: 136/2009 Lote 2 - Proc.: 112.003.081/2006.</p> <p>▶ 0071 - Executar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 08 e 10 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0024/2011)</p> <p>▶ 2011 - 98% da obra realizada. 2012: Área urbanizada no período: 4.013 m². Obra concluída com 74.754 m² de área urbanizada. CT.: 0138/2008 Lote 01 (EB) - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0072 - Executar urbanização e estacionamento na Quadra 12, Conjs. A, B e C, trecho Av. Bela Vista, Praça Belvedere e lançamento de drenagem Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0023/2011)</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 91%. Conclusão da obra com 1.870 m de drenagem, 50.173 m² de área imprimada e 5.670 m de meios-fios implantados. Total de 100% dos serviços já concluídos. [Exec.: LO] CT.: 140/2008 Lote 4 - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0073 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 07 e 09 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0025/2011)</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 75%. Obra concluída com o correspondente a 50.780 m² de asfalto e 3.556 m de drenagem executados até 2010. Total de 75% executado. [Exec.: SF] CT.: 141/2008 Lote 6 - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0074 - Implantar asfalto, estacionamento, meios-fios, baias de ônibus e drenagem pluvial nas Quadras 01, 03 e 05 do Setor Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0026/2011).</p> <p>▶ Até 2011 - Obra realizada: 94%. 2012: obra concluída com 100% executado. CT.: 142/2008 Lote 7 (SJ) - Proc.: 112.001.102/2007.</p> <p>▶ 0124 - Executar rede de drenagem pluvial na Quadra 103, Praça Juriti, em Águas Claras.</p>	<p>REGIÃO XXVII - JARDIM BOTÂNICO</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
15.451.6208.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	B		A	10.872.683	179.766	2	67.670	67.670	1	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 72485	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obra concluída com 85m de drenagem implantados e 213m² de asfalto recuperados. CT.: 001/2012 (ST) - Proc.: 110.000.371/2011.</li> <li>▶ 0126 - Devolver recursos do Convênio nº: 340/2008 - SO/TERRACAP. DISTRITO FEDERAL</li> <li>▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.044/2012.</li> <li>▶ 0130 - Construir rotatória na interseção da DF-001 com o acesso à Torre de TV Digital REGIÃO XVIII - LAGO NORTE</li> <li>▶ Área urbanizada: 3.100 m². Obra concluída com 100% dos serviços executados. [Exec.: AC] CT.: 004/2012 - Proc.: 112.004.770/2011.</li> <li>▶ 0141 - Executar rede de drenagem pluvial na QI 18, Conjunto L, no Guará. REGIÃO X - GUARÁ</li> <li>▶ Obra concluída com 62m de drenagem implantados. CT.: 002/2012 (ST) - Proc.: 110.000.355/2011.</li> <li>▶ 0170 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga REGIÃO III - TAGUATINGA</li> <li>▶ Drenagem implantada: 100m. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.: 110.000.383/2011.</li> <li>▶ 0171 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia REGIÃO XII - SAMAMBAIA</li> <li>▶ Drenagem implantada: 125m. Asfalto recuperado: 30m². CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.</li> <li>▶ 0180 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. REGIÃO XXX - VICENTE PIRES</li> <li>▶ Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 066/2008, relativo à etapa 0018/2011, processo nº 112.004.180/2011, publicado no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 35.</li> <li>▶ 0075 - Executar lagoas de retenção na Chácara nº 131 no Setor de Chácaras Sobradinho dos Melos no Itapoã (procedente da etapa nº 0073/2011). REGIÃO XXVIII - ITAPOÃ</li> <li>▶ Até 2011 - Serviço realizado: 58,4%. Obra concluída sem realização no ano devido ao encerramento do contrato por conflito fundiário. Total de 17.500m² executados. [Exec.: AC] CT.: 211/2009 - Proc.:</li> </ul>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶
										112.002.222/2009.	
										▶ 0076 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0004/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▶ Até 2011 - 76% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 76% executados, 3.510,422 m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760 m³ de drenagem e 20.353 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	
										▶ 0077 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0003/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▶ Até 2011 - 77% da obra realizada. 2012: obra paralisada com 77% executados, 1.372,674 m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211 m³ de drenagem e 9.085 m de meios-fios implantados. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	
										▶ 0078 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0001/2011).	REGIÃO VI - PLANALTINA
										▶ 2011 - 75% da obra realizada. 2012: Etapa encerrada pelo vencimento do Contrato. Obra concluída com 75% executado nos anos anteriores. CT.: 261/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.654/2007.	
										▶ 0079 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial em diversas quadras do Riacho Fundo II e Águas Claras (procedente da etapa nº 0005/2011).	DISTRITO FEDERAL
										▶ Até 2011 - Obra realizada: 88,4%. Obra concluída apenas com manutenção do executado até 2010. Totais executados: 170.182 m² de asfalto, 6.483 m de drenagem, 44.094 m de meiosfios, 2.520 m² de equipamentos e 672 m² de passeios. [Exec. LO] CT.: 236/2007 - Proc.: 410.007.548/2007.	
										▶ 0080 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0078/2011).	REGIÃO IX - CEILÂNDIA
										▶ Até 2011 - Obra realizada: 82%. 2012: área urbanizada: 187.086 m². Contrato suspenso com o total de 85% da obra concluída. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
										▶ 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	DISTRITO FEDERAL
										▶ Pagamento de despesas referentes ao contrato nº 061/2008, relativo à etapa 0076/2009, processo nº 112.000.091/2008, publicado no DODF nº 174, de 27/08/2012,	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	O	S	Valor em R\$ 1,00				Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
						Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)		Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização		
15.451.6208.1110.2825 APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS REGIÕES ADM. DO DF			B			0	0	292.693	73.693	7							
			A			10.000.000	1.050.000	11	734.321	441.628	42	ÁREA URBANIZADA (M2)  Quantidade: 60000					
												<p>pág. 74 e do contrato nº 248/2007, relativo à etapa 0002/2011, processos nº s 112.001.349/2011 e 112.003.288/2010, publicados no DODF nº 213, de 19/10/2012, pág. 34 e DODF nº 216, de 24/10/2012, pág. 10.</p> <p>▶ 0118 - Construir Praça Religiosa do Paranoá, localizada na Praça Central em frente à Igreja Santa Maria dos Pobres</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 03, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.109). Área urbanizada 2.330 m². Total de 100% executados. CT.: 001/2012-RA VII - Proc.: 140.000.103/2012.</p> <p>▶ 0135 - Construir parques infantis na QN-12 e QN-15, no Riacho Fundo II.</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 10, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/11.123). Concluídas correção/execução de calçadas, drenagem, alambrado, pintura e instalação de bancos. Total de 100% dos serviços executados. CT.: 001/2012- RA XXI - Proc.: 301.000.193/2012.</p> <p>▶ 0163 - Construir adequação do estacionamento da 3ª Avenida do N. Bandeirante, entre o Mercado Central e a Praça Padre Roque.</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 13, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.110). Área urbanizada: 1.475m². Obra 100% concluída. CT.: 005/2012-RA VIII - Proc.: 136.000.174/2012.</p> <p>▶ 0183 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA</p> <p>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada. CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.</p> <p>▶ 0184 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Estrutural, SCIA</p>	REGIÃO VII - PARANOÁ	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
15.451.6208.1110.9653 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS COMPLEMENTARES NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS-DISTRITO FEDERAL			B		0	0	0	99.259	50	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 40, de 27/08/2012-DODF nº 176, de 29/08/2012 (22.101/11.127). Obra iniciada. CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.		
			A	200.000	200.000	0	197.918	138.518	69	▶ 0165 - Urbanizar praças públicas no Varjão.	REGIÃO XXIII-VARJÃO	
15.451.6208.1950 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	F		B		-1.068.169	0	0	282.417	7	▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 12, de 17/05/2012-DODF nº 97, de 18/05/2012 (22.101/11.125). Área urbanizada: 1.829m² - Praças Quadras 5, 8 e 9. Etapa 100% concluída. CT.: 002/2012-RA XXIII - Proc.: 303.000.070/2012.		
15.451.6208.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL			A	91.500	3.885.611	0	2.343.779	282.417	7	▶ 0081 - Executar intervenção urbanística e construção de pista de skate na QNM 26 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0230/2011)	REGIÃO IX - CEILÂNDIA	
			B		-1.068.169	0	0	282.417	7	▶ Sem realização física em 2011. 2012: Etapa concluída com 13,85% executado (estado atual). CT.: 012/2011 (AC) - Proc.: 112.001.854/2009.		
15.451.6208.1968 ELABORAÇÃO DE PROJETOS	F		A	55.000	479.136	871	138.955	97.208	20	▶ 0137 - Construir parques infantis e urbanizar praças nas quadras: QR-827, QR-1031, QR-1033 e QR-310, em Samambaia.	REGIÃO XII - SAMAMBAIA	
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL			B		0	0	18.008	18.008	4	▶ Execução de urbanização com calçadas, gramado, bancos de concreto, parquinhos infantis. Total de 90% concluído. CT.: 010/2012 (SF) - Proc.: 142.000.198/2011.		
			A	55.000	479.136	871	138.955	97.208	20	▶ 0160 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guarã / Núcleo Bandeirante.	DISTRITO FEDERAL	
										▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 9, de 27/04/2012-DODF nº 85, de 02/05/2012 (22.101/22.201). 65% da complementação liquidada. Projeto executivo aditado de drenagem em desenvolvimento. CT.:		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização
				(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6208.3058			B		-800.000	-1	265.332	715.526	1			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	F		A	116.073.865	111.413.738	96	2.800.552	2.003.182	2			
15.451.6208.3058.0001			B		42.592	0	265.332	715.526	5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA			A	13.055.000	14.252.394	109	2.789.480	2.003.182	14	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 100	▶ 0082 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do Arapoanga (procedente da etapa nº 0020/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 98%. Obra concluída com 9.787,80 m de drenagem, 20.855,60 m de meios-fios e 74.884 m² de pavimentação asfáltica. Total de 98% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 075/2008 Lote 2 ARA - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA
15.451.6208.3058.0002			B		-42.592	-1	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA			A	6.500.000	9.850.120	152	11.072	0	0	ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade: 43334	▶ 0083 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0014/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 60%. Obra concluída com 102.839,20 m² de pavimentação asfáltica, 3.530 m de drenagem e 31.439,03 m de meios fios implantados. Total de 60% dos serviços executados. [Exec.: FS] CT.: 051/2008 Lote 4 MDA - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA
											▶ 0084 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0016/2011). ▶ Até 2011 - 90% da obra realizada. 2012: aguarda definições técnicoadministrativas. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	REGIÃO VI - PLANALTINA
											▶ 0085 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0019/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 97%. 2012: obra concluída com 105.800m². CT.: 074/2008 Lote	REGIÃO VI - PLANALTINA



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral						
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	Localização			
15.451.6208.3615		B		-3.073.530	-741	78.705	67.058	1							
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	F	A	415.000	5.423.306	0	738.230	632.213	12							
15.451.6208.3615.0001		B		-3.073.530	-741	78.705	67.058	1							
( ** *) PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL		A	415.000	5.423.306	0	738.230	632.213	12	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)  Quantidade: 1	3 MDA (SJ) - Proc.: 112.003.508/2007.					
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0086 - Executar recapeamento asfáltico na QNL 18 em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 41, de 17/10/2011-DODF nº 202, de 18/10/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. Obra concluída com 51 m² de área urbanizada correspondente à descentralização. Aditivo ao CT.: 752/2009-NOVACAP Lote 8 - Proc.: 112.002.177/2008.</li> <li>▶ 0087 - Aditar os serviços de consultoria para acompanhamento e auditoria técnica das obras viárias no Distrito Federal (procedente da etapa nº 0164/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 58, de 19/12/2011-DODF nº 242, de 20/12/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: Total de 100% dos serviços de auditoria aditados concluídos. Aditivo ao CT.: 753/2009-NOVACAP - Proc.:112.004.335/2011.</li> <li>▶ 0088 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada, com desobstrução, limpeza e descarte do coletado nas redes de drenagem pluvial do DF (procedente da etapa nº 0163/2011).</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 27, de 10/08/2011-DODF nº 157, de 12/08/2011 (22.101/22.201). Sem realização física em 2011. 2012: rede inspecionada e desobstruída: 46.700 m. 100% dos serviços concluídos. CT.: 795/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.983/2011.</li> <li>▶ 0127 - Devolver recursos do Convênio nº: 351/2005 - SO/TERRACAP.</li> <li>▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.055/2012</li> <li>▶ 0139 - Recuperar passagens subterrâneas do Eixo Rodoviário Sul e Norte</li> <li>▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 6, de</li> </ul>	REGIÃO III - TAGUATINGA	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	DISTRITO FEDERAL	REGIÃO I - PLANO PILOTO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral			
				Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização	
				(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶		
15.451.6208.3902			B		0	0	93.190	37.250	1			22/03/2012-DODF nº 59, de 23/03/2012 (22.101/22.201). Passagens recuperadas tetos e paredes: 15. Serviços estendidos e iniciada recuperação de pisos. CT.: 564/2012-NOVACAP - Proc.: 112.000.649/2012.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	F		A	100.000	3.517.787	0	238.077	37.250	1			▶ 0143 - Recuperar estrutura de contenção na jusante do Canal do Lançamento 1, no Riacho Fundo II	REGIÃO XXI - RIACHO FUNDO II
15.451.6208.3902.9472			B		0	0	93.190	37.250	1			▶ Estrutura de contenção recuperada. Obra concluída com 100% executado. CT.: 007/2012 (SC) - Proc.: 112.002.910/2010.	
( ***) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL			A	100.000	3.517.787	0	238.077	37.250	1	PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)		▶ 0173 - Aditar a obra de reforma da Praça Central do Inkra 08 em Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Quantidade: 5400		▶ Assentamento de pedra portuguesa: 600m². Total de 90% executado. CT.: 021/2011 (LO) - Proc.: 112.002.504/2012.	
15.451.6208.3938			B		-600.000	-82	0	0	0				
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	F		A	730.000	233.036	32	133.035	0	0				
15.451.6208.3938.9060			B		-600.000	-400	0	0	0				
( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO			A	150.000	100.000	67	0	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)		▶ 0089 - Elaborar anteprojeto e projeto executivo de paisagismo para o Eixo Monumental, Trecho: Rodoviária - Torre de TV, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0157/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 1		▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 24, de 04/07/2011-DODF nº 129, de 06/07/2011 (22.101/22.201). Até 2011 - Serviço realizado: 50%. Projeto executivo 100% concluído. CT.: 569/2011-NOVACAP - Proc.:112.001.930/2011.	
15.451.6208.3938.9064			B		0	0	0	0	0				
( ***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL			A	100.000	133.036	133	133.035	0	0	PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)		▶ 0132 - Executar obras de paisagismo na entrada da cidade - Setor Tradicional de Brazlândia	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
										Quantidade: 1		▶ Concluída a limpeza do terreno, 40% do plantio de grama e 100% da implantação de calçadas. Total estimado de 630m². 45% dos serviços já executados. CT.: 009/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.517/2011.	
15.451.6208.5695			B		-500.000	0	404.454	0	0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO,	F		A	5.000	3.665.291	0	729.444	0	0				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
CONTROLE E COMBATE À EROSÃO												
15.451.6208.5695.0001			B		-500.000	0	404.454	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL			A	5.000	3.665.291	0	729.444	0	0	PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0090 - Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para recuperação de erosão por águas pluviais, entre o Clube Naval e ASCADE, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0234/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
										Quantidade: 1	▶ Sem realização física em 2011. 2012: Serviços concluídos, 01 PRAD elaborado. CT.: 013/2011 (DC) - Proc.: 110.000.566/2010.	
											▶ 0157 - Construir alambrado em torno das lagoas de detenção do Parque Veredinha, na Vila São José, em Brazlândia.	REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA
											▶ Conclusão do alambrado. Total de 996m implantados, serviços 100% concluídos. CT.: 014/2012 (SF) - Proc.: 112.001.247/2012.	
											▶ 0172 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas	REGIÃO XV - RECANTO DAS EMAS
											▶ Mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.	
15.482.6218.3023			B		-884.745	-3	0	177.436	1			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC			F	30.046.740	34.374.303	114	3.465.746	3.189.471	9			
15.482.6218.3023.0008			B		-884.745	-17	0	177.436	4			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO			A	5.322.000	3.992.809	75	3.224.669	2.948.394	74	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0091 - Construir 429 casas na Vila DNOCS em Sobradinho (procedente da etapa nº 0077/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO
										Quantidade: 1	▶ Até 2011 - Obra realizada: 58%. 2012: Obra realizada: 42%. Total de 100% concluídos. 429 unidades habitacionais entregues (16.000m²). CT nº 150/2009 (AC) - Proc.: 390.008.012/2008.	
15.482.6218.3023.0027			B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA- VARJÃO			A	3.036.950	2.740.027	90	241.077	241.077	9	PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)	▶ 0136 - Devolver recursos do Convênio nº: 0218.857-66/2007 - GDF/CEF.	DISTRITO FEDERAL
										Quantidade: 1	▶ Devoluções efetuadas. Processo nº: 110.000.047/2012.	
15.482.6218.3059			B		-213.832	-1	0	519.421	2			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA			F	31.354.540	31.449.447	100	6.856.911	3.689.031	12			
15.482.6218.3059.0003			B		-208.832	-1	0	519.421	3			
( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES			A	19.942.189	20.047.096	101	6.856.911	3.689.031	18	CASA CONSTRUÍDA	▶ 0092 - Construir 245 Unidades Habitacionais	REGIÃO IX -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
HABITACIONAIS - PRO MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA									(M2)	Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0126/2011).	CEILÂNDIA	
15.541.6210.5183			B		-523.417	-42	272.726	0	0	Quantidade: 24946	▶ 2011 - Obra realizada: 15%. 2012: portas e janelas em 83 casas (total de 203); revestimentos de banheiros em 56 casas (total de 203) e pintura em 142 casas (total de 195). Total de 85% dos serviços executados. CT.: 004/2011 (FS) - Proc.: 110.000.002/2011.	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES	F		A	1.250.000	527.195	42	444.781	49.476	9			
15.541.6210.5183.9553			B		-523.417	-42	272.726	0	0			
( ** ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO- DISTRITO FEDERAL			A	1.250.000	527.195	42	444.781	49.476	9	PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)	▶ 0093 - Construir pista de atletismo e cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0235/2011).	REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIR
15.544.6213.3057			B		3.788.486	4	3.807.753	0	0	Quantidade: 21	▶ Sem realização física em 2011. 2012: concluída a cobertura com 1.751m² e 18.000kg de estrutura de aço. Obra com 60% já executado. CT.: 029/2011 (AG). Excluída a Pista de Atletismo conforme mensagem 15839 e 15857- SO, DODF 163, de 15/08/12, páginas 20 e 21. Proc.: 112.004.123/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	F		A	95.127.223	88.215.709	93	19.095.508	280.731	0			
15.544.6213.3057.0002			B		3.788.486	4	3.807.753	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO			A	95.127.223	88.215.709	93	19.095.508	280.731	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0094 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0131/2011).	DF ENTORNO
15.573.6205.3033			B		14.716	0	14.715	0	0	Quantidade: 1	▶ 2011 - Obra realizada: 9,95%. 2012: acumulado executado: Locação: 3.450 m; Limpeza: 21.659 m²; Escavação: 25.994 m³; Assentamento 1.444 m de tubos e fornecimento de 10.630 m. Paralisado com 10% dos serviços executados. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	F		A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	1.902.771	19			
15.573.6205.3033.0001			B		14.716	0	14.715	0	0			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO			A	8.609.083	10.021.853	116	4.255.783	1.902.771	19	TORRE INSTALADA (UNIDADE)	▶ 0095 - Prestar serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento, fiscalização de projetos e obras e à implantação do sistema de sensoramento estrutural, necessários à construção da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0090/2011).	REGIÃO V - SOBRADINHO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶
15.752.6209.1763			B		-30.045.126	-63	-10.402.887	5.556.862	20	Quantidade: 1	▶ Até 2011 - 99% dos serviços realizados. 2012: serviços concluídos. CT.: 004/2010 (AC) - Proc.: 112.003.494/2009.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F		A	47.536.361	27.211.433	57	22.632.316	19.001.769	70		▶ 0096 - Construir o Complexo da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0051/2011).	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
15.752.6209.1763.0012			B		-30.045.126	-63	-10.620.777	5.556.862	21		▶ Até 2011 - Obra realizada: 95%. Conclusão de estrutura, arquitetura e elementos de urbanismo. Total executado: 100%. [Exec.: AC] CT.: 097/2009 - Proc.: 112.002.550/2008.	
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL			A	47.336.361	26.866.235	57	22.414.426	19.001.769	71	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)	▶ 0159 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital.	REGIÃO XVIII - LAGO NORTE
										Quantidade: 40000	▶ Fixação de suportes metálicos. Total de 10% executado. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
											▶ 0097 - Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0011/2011).	DISTRITO FEDERAL
											▶ Até 2011 - Obra realizada: 43.989 pontos de iluminação. 2012: Obra concluída com o acumulado de 53.727 pontos de iluminação executados. CT.: 040/2008 (FL) - Proc.: 110.000.028/2008.	
											▶ 0153 - Substituir transformador para iluminação do campo de futebol localizado ao lado da Praça dos Estados na Candangolândia.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÁ
											▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 31, de 27/07/2012-DODF nº 150, de 30/07/2012 (22.101/11.121). Instalado 01 transformador. Total de 100% dos serviços executados. Proc.: 147.000.097/2012.	
											▶ 0166 - Instalar 2 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias, na parte final da Rua "E" da Quadra 107, em Águas Claras.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS
											▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012-DODF nº 149, de 27/07/2012 (22.101/11.122). Instalação de 02 Postes. Etapa 100% concluída. Proc.: 300.000.474/2012.	
											▶ 0168 - Executar serviços de manutenção preventiva, corretiva e de gerenciamento do	DISTRITO



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.782.6216.3087			B		1.692	0	126.171	691	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	F		A	600.000	301.692	50	291.696	691	0			
15.782.6216.3087.0001			B		1.692	1	126.171	691	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL			A	300.000	301.692	101	291.696	691	0	OBRA REALIZADA (M2)		
										Quantidade: 6522		
15.782.6216.3361			B		260.000	163	143.554	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES	F		A	160.000	260.009	163	143.563	9	0			
15.782.6216.3361.4356			B		260.000	163	143.554	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL			A	160.000	260.009	163	143.563	9	0	PONTE CONSTRUÍDA (M2)		
										Quantidade: 54		
15.811.6206.7112			B		-110.000	-1	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	F		A	8.215.130	7.095.373	86	55.372	55.372	1			
15.811.6206.7112.0001			B		-110.000	-1	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--GAMA			A	8.015.130	7.095.373	89	55.372	55.372	1	GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	Localização
15.811.6206.7244 REFORMA DE ESTÁDIO			B		411.458	103	23.321	23.321	6	Quantidade: 4078	170.574-18/2004 - GDF/CEF. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.049/2012.	FEDERAL
15.811.6206.7244.0002 ( ***) REFORMA DE ESTÁDIO-BEZERRÃO-GAMA	F		A	400.000	411.458	103	23.321	23.321	6			
			B		411.458	514	23.321	23.321	6			
			A	80.000	411.458	514	23.321	23.321	6	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	▶ 0174 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	REGIÃO II - GAMA
			B							Quantidade: 267	▶ Pagamento de despesas referentes a aquisição e instalação de sistema de cabeamento estruturado para o estádio Bezerrão - Publicado no DODF nº 214, de 22/10/2012, pág. 39, processo nº 110.000.191/2009.	
15.811.6206.7244.6330 ( ***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL			A	80.000	0	0	0	0	0	ESTÁDIO REFORMADO (M2)	▶ 0099 - Finalizar projeto de instalações prediais de reforma do Estádio Mané Garrincha no Centro Esportivo Ayrton Senna (procedente da etapa nº 0240/2011).	REGIÃO I - PLANO PILOTO
			B		0	0	0	0	0	Quantidade: 267	▶ Até 2011 - Serviço realizado: 95%. 2012: O projeto foi concluído. Total de 100% de serviços realizados. CT.: 142/2009 (MC) - Proc.: 112.000.375/2009.	
15.812.6206.1745 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			B		-797.000	-89	0	430.050	13			
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS--DISTRITO FEDERAL	F		A	900.500	3.354.934	373	1.679.624	609.171	18			
			B		-500.000	-855	0	430.050	15			
			A	58.500	2.879.919	0	1.591.269	609.171	21	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)	▶ 0100 - Construir campo de grama sintética, alambrado e passeios ao lado da Avenida Bernardo Sayão, em frente à VL, Conjunto G, na Candangolândia.	REGIÃO XIX - CANDANGOLÁ
			B							Quantidade: 390	▶ Obra concluída com 3.234m² de campo de grama sintética, 756m² de passeios e 1.188m² de alambrado. Área urbanizada: 3.990m². CT.: 003/2012 (SC) - Proc.: 110.000.245/2009.	
			B								▶ 0134 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Estrutural, no SCIA.	REGIÃO XXV - SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMEN
			B								▶ Total de 85% do alambrado executado. CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.	
			B								▶ 0154 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandy, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina.	REGIÃO VI -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
15.812.6206.1745.1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS-PRÓ-MORADIA CEF-CEILÂNDIA			B	171.000	-61.000	-36	0	0	0	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade: 1120	▶ Locação e compactação de aterro. Obra com 10% concluído. CT.: 017/2012 (FS) - Proc.: 110.000.401/2011. ▶ 0156 - Construir quadra poliesportiva padrão e parque infantil na QR 521, em Samambaia. ▶ Obra concluída, 100% executado, com 608m² de quadra, 176m² de calçadas e 115m² de parque infantil. Área urbanizada: 899m². CT.: 012/2012 (SF) - Proc.: 112.001.461/2011.	PLANALTINA REGIÃO XII - SAMAMBAIA
15.812.6206.3440 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	F		A	350.000	4.381.051	0	2.270.213	198.350	5	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade: 667	▶ 0101 - Construir campo de futebol com grama sintética, alambrados e passeios na Área Especial da QNP 32 em Ceilândia (procedente da etapa nº 0099/2011). ▶ Até 2011 - Obra realizada: 99,3%. Grama sintética: 6.144 m²; alambrado: 1.608 m². Área urbanizada: 7.556 m². Obra executada: 100%. [Exec.: AC] CT.: 34/2010 - Proc.: 110.000.090/2009. ▶ 0133 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (relativo à etapa 0078/2011) ▶ Até 2011 - Obra realizada: 50%. 2012: paralisada com 630 m² executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	REGIÃO IX - CEILÂNDIA REGIÃO IX - CEILÂNDIA
15.812.6206.3440.0011 ( ***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL			A	100.000	4.181.224	0	2.270.213	198.350	5	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade: 667	▶ 0175 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Executados 940 m². CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011. ▶ 0176 - Complementar recursos para construção de coberturas metálicas em diversas escolas do Núcleo Bandeirante ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 11, de 14/05/2012-DODF nº 94, de 15/05/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 655m². CT.: 537/2011-	REGIÃO III - TAGUATINGA REGIÃO VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Empenhado (C)	Liquidado (D)		% (D/B)	Etapas Previstas ▶	Localização
											Etapas Realizadas ▶▶	
17.512.6213.7038			B		0	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	F		A	33.270.721	31.023.273	93	0	0			REGIÃO IV - BRAZLÂNDIA	
17.512.6213.7038.0001			B		0	0	0	0				
( ** ) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS-ENTORNO			A	33.270.721	31.023.273	93	0	0	SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)	▶ 0177 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em diversos locais de Brazlândia. ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 21, de 17/07/2012-DODF nº 141, de 18/07/2012 (22.101/22.201). Obra concluída. Área coberta correspondente à complementação de recursos: 1.100m². CT.: 534/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.585/2011.		
									Quantidade: 1	▶ 0103 - Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de Goiás (procedente da etapa nº 0080/2011). ▶ Sem realização física até 2011. 2012: Etapa concluída sem realização física por expiração de vigência contratual e ausência de contratação de empreiteira pela CAESB. CT.: 87/2006 (SJ) - Proc.: 030.004.231/2005 e 030.004.238/2005.	ENTORNO	
17.512.6213.7040			B		0	0	0	0				
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	F		A	246.135	146.319	59	180	180				
17.512.6213.7040.3658			B		0	0	0	0				
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO-AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-DISTRITO FEDERAL			A	100.000	184	0	180	180	SISTEMA AMPLIADO (UNIDADE)	▶ 0129 - Devolver recursos do Convênio nº: 2262/2005 - SO/FUNASA. ▶ Devolução efetuada. Processo nº: 110.000.052/2012.	DISTRITO FEDERAL	
									Quantidade: 1			
27.452.6206.3048			B		0	0	0	0				
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	F		A	600.000	150.000	25	145.195	145.195				
27.452.6206.3048.2575			B		0	0	0	0				
( *** ) APOIO A REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS RAS DO DF			A	600.000	150.000	25	145.195	145.195	ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)	▶ 0121 - Construir quadra de futebol de areia no Parque Ecológico de Águas Claras ▶ Crédito orçamentário descentralizado conforme Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012-DODF nº 33, de 14/02/2012 (22.101/11.122). Área urbanizada: 1.740 m². Serviço 100% concluído. CT.: 002/2012-FA XX - Proc.: 300.000.059/2012.	REGIÃO XX - ÁGUAS CLARAS	
									Quantidade: 5			
28.846.0001.9050			B		0	0	173.144	173.144				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	F		A	850.000	850.000	100	688.325	688.325				



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

PSAGG075

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P	Valor em R\$ 1,00					Descrição da Meta (Lei Orçamentária Anual)	Acompanhamento de Período Bimestral		
				Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	Liquidado		%	Etapas Previstas ▶	Localização
				(A)	(B)	(B/A)	(C)	(D)		(D/B)	Etapas Realizadas ▶▶	
RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ			B A		0 850.000	0 100	173.144 688.325	173.144 688.325	20 81	-- (--)  Quantidade: 0	▶ 0114 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.  ▶ Ressarcimento efetuado: jan: 03, fev: 03, mar: 03, abr: 03, maio: 03, jun: 03, jul: 04, ago: 01, set: 03 e out: 03. Proc. nºs 110.000.034/2012, 110.000.096/2012 e 110.000.296/2012.  ▶ 0115 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados.  ▶ Servidores indenizados: jan: 10, fev: 17, mar: 14, abr: 15, maio: 15, jun: 15, jul: 15, ago: 15, set: 15 e out: 15. Proc. nº 110.000.023/2012.	REGIÃO X - GUARÁ          REGIÃO X - GUARÁ