



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		975	0	2.212.495	2.121.215	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	13.115.674	10	2.212.495	2.121.215	16		
04.122.6004.8502.0092		B		975	0	2.212.495	2.121.215	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	13.114.699	13.115.674	10	2.212.495	2.121.215	16	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras. * Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195. Processo: 110.000.036/2013. *0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. * Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110. Processo: 110.000.036/2013. *0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. * Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16. Processo: 110.000.036/2013. *0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras. * Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013. *0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. * Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04. Processo: 110.000.036/2013.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 190										
04.122.6004.8504	F	B		-975	0	90.041	90.041	5		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	1.669.025	10	90.041	90.041	5		
04.122.6004.8504.7003		B		-975	0	90.041	90.041	5		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	1.669.025	10	90.041	90.041	5	*0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 22									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. jan: 238; fev: 243. Processo: 110.000.036/2013.	
04.122.6004.8517	F	B		-200.000	-	51.897	11.370	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	1.750.000	90	51.897	11.370	1		
04.122.6004.8517.0091		B		-200.000	-	51.897	11.370	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.950.000	1.750.000	90	51.897	11.370	1	*0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009 e outros. ▶▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. ▶▶ Material adquirido: fev: fogão industrial - Processo: 110.000.453/2012 e aparelhos telefônicos - Processo: 110.000.101/2013.	
04.451.6004.3903	F	B		-1.860.000	-	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	140.000	7	0	0	0		
04.451.6004.3903.0016		B		-1.860.000	-	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1661		A	2.000.000	140.000	7	0	0	0	▶0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012). ▶▶2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	99
04.691.6207.9003		F B		40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		
04.691.6207.9003.0004		B		40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10	▶0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.	
15.181.6217.1169		F B		-240.000	-	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	240.000	0	0	0	0	0		
15.181.6217.1169.0001		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--		A	240.000	0	0	0	0	0	▶0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO (UNIDADE)									(procedente da etapa nº 0213/2012).	
Quantidade 1									▶▶ 2012: início de estudo de implantação. 2013: desenvolvimento de estudo de alternativa de implantação de rede (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.	
15.244.6211.3246	F	B			0 0	180.000	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	400.000	400.000	10	180.000	0 0			
15.244.6211.3246.0005		B			0 0	180.000	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	200.000	200.000	10	180.000	0 0		▶ 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 531									▶▶ Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.451.1350.3020	F	B			0 0	120.000	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	2.528.427	2.528.427	10	120.000	0 0			
15.451.1350.3020.0001		B			0 0	120.000	0 0			
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.528.427	2.528.427	10	120.000	0 0		▶ 0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Até 2012: executados 45,81% dos serviços de acessoramento.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1968	F	B		-833.334	-	0	0	0	2013: 48,01% dos serviços já executados - elaboração de relatório semestral, apoio a julgam. de Pré-Qualificações Internacionais e a recursos de licitações, apoio na elabor. de quadros de desembolso 2013 e relatório anual da SO para o "Águas do DF". CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009. *0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012). *2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 37% dos serviços já executados - auditoria de 2012 em desenvolvimento para preparação de relatório. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	166.666	17	0	0	0		
15.451.6004.1968.0019		B		-833.334	-	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	166.666	17	0	0	0	*0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012). *2012: executados 10% dos serviços. 2013: 30% dos serviços já executados - projeto em desenvolvimento (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012. *0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012). *2012: serviço iniciado. 2013: 40% executados, início de desenvolvimento de 02 proj. de edificações, 04 serviços de sondagem, 01 proj. de instalação e 01 de acessibilidade e	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1984	F	B		-306.180	-	0	0	0	comunicação visual (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODF nº 211 e nº 60, de 03/12/12-DODF nº 244 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009. *0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012). **2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 60% dos serviços já executados - desenvolvimento de projeto de arquitetura e de instalações prediais (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	193.820	39	0	0	0		
15.451.6004.1984.6962		B		-306.180	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	193.820	39	0	0	0	*0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012). **2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg de aço e 7,5m³ de concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 80% da obra já executada - concluídas fundações, rampas e castelo d'água, construídos 105m² de forro, 270m² vidros, e parte da pintura, gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 172										
15.451.6207.1302	F	B		-1.180.000	-	20.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.200.000	20.000	2	20.000	0	0		
15.451.6207.1302.0799		B		-980.000	-	20.000	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 800		A	1.000.000	20.000	2	20.000	0	0	▶0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012). ▶▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.	5
15.451.6207.3247	F	B		-3.610.184	-	12.000	0	0		
REFORMA DE FEIRAS		A	4.200.000	589.816	14	12.000	0	0		
15.451.6207.3247.6715		B		-1.410.184	-	12.000	0	0		
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 670		A	2.000.000	589.816	29	12.000	0	0	▶0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012). ▶▶ Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009. ▶0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012). ▶▶ 2012: executados 10% da obra. 2013: executados 50% - 200m² de área construída (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.	1
15.451.6208.1101	F	B		-1.337.000	-	614.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES		A	2.101.000	764.000	36	614.000	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1101.0004		B		264.000	53	614.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	764.000	15	614.000	0	0	*0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012).	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 3300									» Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 95% executados - produto sob análise da CODHAB e IBRAM (fase de correções). CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007. » 0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0016/2012). » Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 97% executados - reanálise concluída, em fase de elaboração de recurso ao IPHAN. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008 » 0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012). » Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: aguarda análise da SEDHAB. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.	
15.451.6208.1110		F B		-61.763.179	-	7.861.794	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	87.417.639	25.654.460	29	7.861.794	0	0		
15.451.6208.1110.0147		B		-14.840.001	-	2.657.341	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	5.059.999	25	2.657.341	0	0	<p>*0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 25% dos serviços executados - limpeza e terraplanagem de 3.000m² de terreno para pavimentação. CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012</p> <p>*0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.</p> <p>▶ Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.</p> <p>*0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 95% da obra já executados - implantados 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.</p> <p>*0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: detectada e iniciada negociação para remoção de interferências e invasão. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.</p> <p>*0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: mantida a recuperação dos 65% construídos. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.: 110.000.383/2011.</p>	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 130600										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									*0034 - Construir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga. ▶ Executados 15% da obra - implantados 100m de drenagem. CT.: 038/2012 (KR) - Proc.:112.001.314/2008. *0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia. ▶ Executados 10% da obra - construção de 600m² de intertravados, 200m² de calçadas e implantação de 300m² de gramado. CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012. *0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho. ▶ Executados 15% da obra - iniciada a demolição de paradas de ônibus e a implantação de meios-fios. CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009. *0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012). ▶ Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: aguarda IBRAM. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009. *0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia. ▶ Executados 66% da obra - implantados 1.800m² e 300m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007. *0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012). ▶ 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100%	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012. *0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012). ▶ 2012: obra iniciada. 2013: 20% dos serviços já executados - limpeza e terraplanagem de 3.000m² de terreno para pavimentação. CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012. *0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012). ▶ Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra recém retomada com 49% executados e 3.700m² de calçadas implantadas - mobilização de equipe. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008. *0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012). ▶ Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009. *0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012). ▶ 2012: obra iniciada. 2013: 20% dos serviços já executados - limpeza e terraplanagem de terreno para pavimentação. CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012. *0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B			0 0	4.731.673		0 0	<p>▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: aguarda licença IBRAM. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.</p> <p>▶0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 50% executados - urbanizados 940m² (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.</p> <p>▶0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: aguarda diretrizes para elaboração do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>▶0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.</p> <p>▶ Mobilização de equipe. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	5.802.052	10	4.731.673		0 0	<p>▶0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).</p>	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 133300									<p>▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) -</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9438		B		-15.487.178	-	472.780		0 0	Proc.: 410.007.528/2007. *0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012). ▶ Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. ▶0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa (procedente da etapa nº 0080/2012). ▶ Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA		A	17.500.000	2.012.822	12	472.780		0 0	▶0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012). ▶ Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 99% já executados - mantidos meios-fios (10.331m) e drenagem (5.445m), com implantação de 175m de novas redes. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007. ▶0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012). ▶ Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 86% já	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968	F	B		1.894.132	16	0	0	0	executados - limpeza de 8.614m ² de camada vegetal e conservação de vias (12.800m de meios-fios e de 38.000m ² de pavimentação asfáltica). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.120.000	3.014.132	26	0	0	0		
15.451.6208.1968.0018		B		1.894.132	16	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.120.000	3.014.132	26	0	0	0	*0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ 2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: proj. encaminhado à ADASA para aprovação (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.	
15.451.6208.3058	F	B		-64.880.337	-	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.683.659	11.803.322	15	0	0	0		
15.451.6208.3058.0002		B		-6.788.458	-	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	7.645.614	857.156	11	0	0	0	*0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 22800									▶▶ Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m ² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6208.3902	F	B		-105.829	-5	333.333		0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.120.000	2.014.171	95	333.333		0	0		
15.451.6208.3902.9472		B		-105.829	-5	333.333		0	0		
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	2.120.000	2.014.171	95	333.333		0	0	<p>*0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.</p> <p>*0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).</p> <p>▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 17% dos serviços já executados - início de remoção de passeios. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.</p> <p>*0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).</p> <p>▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 25% dos serviços já executados - implantação do estacionamento e início dos cordões de concretos para passeios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.:138.001.030/2007.</p>	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400											
15.451.6208.3938	F	B		-3.015.707	-	0		0	0		
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	3.201.000	185.293	6	0		0	0		
15.451.6208.3938.9060		B		-2.514.707	-	0		0	0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO		A	2.700.000	185.293	7	0		0	0	<p>*0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção</p>	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (precedente da etapa nº 0232/2012).	
15.451.6208.5695	F	B		-200.000	-4	0	0	0	» 2012: proj. básico iniciado. 2013: 10% dos serviços já executados - desenvolvimento dos proj. básico e executivo, conclusão das sondagens, definições das estruturas metálicas e de madeira e da irrigação de gramado. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	4.900.000	96	0	0	0		
15.451.6208.5695.0001		B		-200.000	-4	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	4.900.000	96	0	0	0	» 0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (precedente da etapa nº 0172/2012).	15
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» 2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 50% da obra - implantação de estacas (55m), gabiões (99m³) e escavado terreno (355m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.: 112.003.367/2010.	
15.451.6216.1347	F	B		-1.300.000	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.300.000	0	0	0	0	0		
15.451.6216.1347.9476		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	0	0	0	0	0	» 0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.	5
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
Quantidade 2											
15.482.6218.3059	F	B		-23.540.872	-	599.397		0	0	▶▶ Executados 14% dos serviços - locação e implantação de 500m de estacas de madeira. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	50.186.764	26.645.892	53	599.397		0	0		
15.482.6218.3059.0003		B		-193.820	-1	599.397		0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	20.950.000	20.756.180	99	599.397		0	0	▶0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012).	9
CASA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 32267											
15.541.6210.5183	F	B		-61.000	-	60.000		0	0	▶▶ Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 88% - 8.548m² de área construída - escavação de 52m³ de terreno, implantação de 210m de fundações e 10m³ de concreto. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	121.000	60.000	50	60.000		0	0		
15.541.6210.5183.9553		B		-61.000	-	60.000		0	0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	121.000	60.000	50	60.000		0	0	▶0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5											
										▶▶ Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj.nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.544.6213.3057	F	B		-84.035.182	-	2.300.000	0	0	*0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012). ** Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	100.205.957	16.170.775	16	2.300.000	0	0		
15.544.6213.3057.0002		B		-84.035.182	-	2.300.000	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	100.205.957	16.170.775	16	2.300.000	0	0	*0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									** Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos. 2013: 10% dos serviços já executados - implantação de 410,5m de tubos. CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008	
15.573.6205.3033	F	B		-240.000	-	0	0	0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	240.000	0	0	0	0	0		
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	0	0	0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO		A	240.000	0	0	0	0	0	*0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									** 2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6209.1763	F	B		-11.697.548	-	22.264.776	0	0	executados 70% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	57.323.475	45.625.927	80	22.264.776	0	0		
15.752.6209.1763.0012		B		-11.097.548	-	22.264.776	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	56.723.475	45.625.927	80	22.264.776	0	0	*0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).	8
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41100									*2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012. *0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul. * Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012. *0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal. * Executado 1% do serviço - com desenvolvimento de projeto. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
15.782.6216.3087	F	B		0	0	55.154	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	500.000	10	55.154	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3087.0001		B		0 0		55.154	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	10	55.154	0 0	<p>*0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 90% da obra - instalados 2m² de dry-wall, revestidos 40m² de parede, instaladas 2 portas, pintados 48m² de parede e realizada limpeza/pintura de 296m² de concreto. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.</p> <p>*0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.</p> <p>*0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.</p> <p>*0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-</p>	1	
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10900										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3361	F	B		22.165	18	142.165	0	0	XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	120.000	142.165	11	142.165	0	0		
15.782.6216.3361.4356		B		22.165	18	142.165	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	142.165	11	142.165	0	0	º0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	2
PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 24									º Mobilização de equipe e início de fabricação dos elementos de concreto armado. CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	
15.811.6206.7244	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	240.000	10	0	0	0		
15.811.6206.7244.6330		B		0	0	0	0	0		
(**)(***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	10	0	0	0	º0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.	3
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 400									º Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. º0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia. º Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745	F	B		-850.000	-	1.777.206	0	0	726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. *0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho. » Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. *0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul. » Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. *0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia. » Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	5.850.000	5.000.000	85	1.777.206	0	0		
15.812.6206.1745.0009		B		0	0	933.427	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	2.300.000	10	933.427	0	0	*0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 15300									*2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 68% dos serviços executados - construção de 338m², pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso táctil. CT.:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.4747		B		0 0		755.425		0 0	017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011. *0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas. ▶ Executados 40% da obra - terraplanagem e lançamento de concreto nas 05 quadras. CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007. *0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará. ▶ Executados 15% dos serviços - terraplanagem de 2.395m² de terreno. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	10	755.425		0 0	*0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 16500									▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 50% - 352m² de quadra construída (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.743/2012 e 143.000.866/2012. *0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012). ▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 56% - início de implantação dos passeios. CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.	
15.812.6206.1745.9526		B		0 0		88.355		0 0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-		A	700.000	700.000	10	88.355		0 0	*0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012).	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 6738										
15.812.6206.3440	F	B		0 0		1.400.477	0 0			
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	3.000.000	10	1.400.477	0 0			
15.812.6206.3440.0011		B		0 0		1.400.477	0 0			
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	10	1.400.477	0 0			
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 65000										
									▶0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	3
									▶2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: estrutura metálica de quadra sob verificação (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.	
									▶0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012).	
									▶2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 80% - finalização da estrutura e instalação parcial da cobertura da quadra Planaltina (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		-700.000	-	320.709	0	0	<p>*0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.</p> <p>*0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II</p> <p>▶▶ Executados 5% dos serviços - demolições de pisos e alvenarias e remoção de aparelhos. CT.: 002/2013 (KR) - Proc.: 110.000.347/2012.</p>	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	5.500.000	4.800.000	87	320.709	0	0		
15.812.6206.3596.8514		B		0	0	320.709	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	4.800.000	4.800.000	10	320.709	0	0	<p>*0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 90% - 2.500m² de pista construída (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.</p>	13
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	74.125	74.125	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	1.100.000	10	74.125	74.125	7		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0073		B		0	0	74.125	74.125	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.100.000	1.100.000	10	74.125	74.125	7	▶0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: jan: 02. Processo: 110.000.072/2013 e 110.000.125/2013. ▶0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. ▶ Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14. Processo: 110.000.036/2013.	