



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		0	0	2.133.174	2.224.454	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	13.115.674	10	4.345.669	4.345.669	33		
04.122.6004.8502.0092		B		0	0	2.133.174	2.224.454	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	13.114.699	13.115.674	10	4.345.669	4.345.669	33	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.  * Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198. Processo: 110.000.036/2013. *0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.  * Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113 . Processo: 110.000.036/2013. *0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.  * Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07. Processo: 110.000.036/2013. *0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras.  * Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013. *0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.  * Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04. Processo: 110.000.036/2013.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 190										
04.122.6004.8504	F	B		-200.000	-	95.374	95.374	6		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	1.469.025	88	185.415	185.415	13		
04.122.6004.8504.7003		B		-200.000	-	95.374	95.374	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	1.469.025	88	185.415	185.415	13	*0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 22									» Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193. Processo: 110.000.036/2013.	
04.122.6004.8517		F B		-50.000	-3	336.989	63.861	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	1.700.000	87	388.886	75.231	4		
04.122.6004.8517.0091		B		-50.000	-3	336.989	63.861	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.950.000	1.700.000	87	388.886	75.231	4	*0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012 e outros. » 0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. » Material adquirido: Fogão industrial, aparelhos telefônicos e carimbo numerador - Processos: 110.000.101/2013, 110.000.453/2012, 110.000.147/2013 e outros.	
04.126.6004.1471		F B		0	0	609.480	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	1.000.000	77	609.480	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6004.1471.0033		B		0 0		609.480		0 0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.300.000	1.000.000	77	609.480		0 0	▶0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Material adquirido: Servidores de rede e switch - Processo: 110.000.191/2013; Computadores desktop - Processo: 110.000.192/2013.	
04.126.6004.2557	F	B		-100.000	-	0	67.545	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	550.000	52	67.545	67.545	12		
04.126.6004.2557.2570		B		-100.000	-	0	67.545	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.050.000	550.000	52	67.545	67.545	12	▶0000 - Etapa não informada pela Unidade Orçamentária	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.451.6004.3903	F	B		0 0		0		0 0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	140.000	7	0		0 0		
04.451.6004.3903.0016		B		0 0		0		0 0		
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	140.000	7	0		0 0	▶0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1661									▶▶ 2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.691.6207.9003	F	B		0 0		0	0	0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10			
04.691.6207.9003.0004		B		0 0		0	0	0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		*0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1										* Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.	
15.181.6217.1169	F	B		49.614	21	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	240.000	49.614	21	0	0	0			
15.181.6217.1169.0001		B		49.614	21	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	49.614	21	0	0	0		*0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012).	1
POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO (UNIDADE) Quantidade 1										* 2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.244.6211.3246	F	B		143.041	36	143.041		0	0	Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	A		400.000	543.041	13	323.041		0	0		
15.244.6211.3246.0005		B		143.041	72	143.041		0	0	*0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	9
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	A		200.000	343.041	17	323.041		0	0		
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 531										▶▶ Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.451.1350.3020	F	B			0	0	1.424.614		0	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	
	A		2.528.427	2.528.427	10	1.544.614		0	0		
15.451.1350.3020.0001		B			0	0	1.424.614		0	(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL	99
	A		2.528.427	2.528.427	10	1.544.614		0	0		
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										▶▶ Até 2012: executados 45,81% dos serviços de assessoramento. 2013: 50,1% dos serviços já executados - elaborado relatório semestral, apoio a julgam. de Pré-Qualificações Internacionais e recursos de licitação, prestado apoio a elabor. de quadros desembolso 2013 e relatório anual SO 2012, apoio a instruções de recursos e defesas de impugnações de licitações, apoio à UGP Águas do no acompanhamento do Programa e na preparação de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6004.1968	F	B			0 0	0	0	0	0	documentos para a CAF. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009. ▶0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012). ▶▶2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012 e entregue relatório. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	166.666	17	0	0	0	0		
15.451.6004.1968.0019		B			0 0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	166.666	17	0	0	0	0	▶0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012). ▶▶2012: executados 10% dos serviços. 2013: 67% dos serviços já executados - projeto em desenvolvimento.Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012. ▶0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012). ▶▶2012: serviço iniciado. 2013: 63% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. de edificação e 01 de instalações; desenvolvimento de 01 proj. de edificação, 01 de acessibilidade e comunicação visual e 01 de saneamento. Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP.(créditos descent.	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1984	F	B		1.500.000	30	0	0	0	inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODF nº 211 e nº 60, de 03/12/12-DODF nº 244 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009. *0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012). **2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	1.693.820	33	0	0	0		
15.451.6004.1984.6962		B		1.500.000	30	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.693.820	33	0	0	0	*0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 172									**2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg de aço e 7,5m³ de concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 95% da obra já executada - concluídas fundações, rampas, castelo d'água, vidros (539m²) e armaduras (99.864kg de aço); construídos parte do forro, da pintura, do gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.	
15.451.6207.1302	F	B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS  15.451.6207.1302.0799		A	1.200.000	20.000	2	20.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 800		A	1.000.000	20.000	2	20.000	0	0	*0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	5
15.451.6207.3247	F	B		0	0	0	0	0	▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.	
REFORMA DE FEIRAS  15.451.6207.3247.6715		A	4.200.000	589.816	14	12.000	0	0		
( ** * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 670		A	2.000.000	589.816	29	12.000	0	0	*0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).	1
									▶ Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.	
									*0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).	
									▶ 2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		14.227.015	16	11.884.240	436.169	1	urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).  ▶ Liquidação parcial de 01 reajustamento. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	87.417.639	39.881.475	46	19.746.034	436.169	1		
15.451.6208.1110.0147		B		4.931.320	25	2.760.865	436.169	4		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	9.991.319	50	5.418.206	436.169	4	▶0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 130600									▶2012: obra iniciada. 2013: 50% dos serviços executados - continuação de limpeza e terraplanagem; início de pavimentação com imprimação e implantação de asfalto (2.700m²) e de meios-fios (760m). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012 ▶0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.  ▶ Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009. ▶0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).  ▶2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>*0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e em negociação para suas remoções e de invasão. CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.</p> <p>*0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - continuação de implantação de drenagem (176m) e recuperado asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.</p> <p>*0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.</p> <p>▶ Executados 65% da obra - continuação de implantação de drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.</p> <p>*0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.</p> <p>▶ Executados 15% da obra - continuação da construção de intertravados (1.000m²), de calçadas(300m²) e de implantação de gramado (300m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.</p> <p>*0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.</p> <p>▶ Executados 20% da obra - paradas de ônibus demolidas, remoção e implantação de meios-fios, execução de rotatória e início de construção da pista de desaceleração. CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.</p> <p>*0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>*0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.</p> <p>▶ Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.</p> <p>*0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.</p> <p>*0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 65% dos serviços já executados - concluída limpeza e terraplanagem (3.000m²); imprimados 1.500m² para pavimentação. CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.</p> <p>*0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra reiniciada com 49% executados e calçadas (3.700m²) implantadas - execução de reinstalação de canteiro. CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.</p> <p>*0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									(procedente da etapa nº 0042/2012).  ▶ Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009. ▶ 0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).  ▶ 2012: obra iniciada. 2013: 50% dos serviços já executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem para pavimentação (6.000m²) e início de implantação de drenagem (30m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012. ▶ 0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).  ▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009. ▶ 0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).  ▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012. ▶ 0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		-304.305	-5	0	0	0	<p>Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: aguarda diretrizes para elaboração do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>▶ 0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 22% dos serviços - terraplanagem (26.265m²) e locação de vias (2.186m). CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>▶ 0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.</p> <p>▶ Executados 35% da obra - implantação de drenagem (15m) e calhas (61m) e regularização de taludes (512m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.: 110.000.326/2012.</p> <p>▶ 0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.</p> <p>▶ Mobilização de equipe e instalação de canteiro de obras. CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	5.497.747	95	4.731.673	0	0	<p>▶ 0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de</p>	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 133300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9438		B		8.750.000	50	9.123.375	0	0	asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. *0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012).  * Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. *0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0080/2012).  * Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700		A	17.500.000	10.762.822	62	9.596.155	0	0	*0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012).  * Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007. *0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968	F	B		100.000	9	0	0	0	<p>▶ Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 87% já executados - limpeza concluída (8.614m²), com início de pavimentação asfáltica, e conservação de vias (12.800m de meios-fios e de 38.000m² de pavimentação asfáltica). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>▶0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4</p> <p>▶ Início de construção de canteiro de obras. CT.: 017/2013 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>▶0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3</p> <p>▶ Início de construção de canteiro de obras. CT.: 018/2013 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.</p>	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.120.000	3.114.132	27	0	0	0		
15.451.6208.1968.0018		B		100.000	9	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.120.000	3.114.132	27	0	0	0	<p>▶0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).</p>	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1									<p>▶2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: proj. encaminhado à ADASA aguarda aprovação. Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.</p>	
15.451.6208.3058	F	B		0	0	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA 15.451.6208.3058.0002		A	76.683.659	11.803.322	15	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 22800		A	7.645.614	857.156	11	0	0	0	▶0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).  ▶▶ Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	6
15.451.6208.3902	F	B		708.027	33	387.888		0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES 15.451.6208.3902.9472		A	2.120.000	2.722.198	12	721.221		0		
( ** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400		A	2.120.000	2.722.198	12	721.221		0	▶0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).  ▶▶ 2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011. ▶0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).  ▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 28% dos serviços já executados - concluída remoção de passeios e construídas novas calçadas (2.044 m²). CT.: 033/2012 (FL) - Proc.: 110.000.546/2008.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3938	F	B		-185.293	-6	0	0	0	*0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).  ▶▶ 2012: obra iniciada. 2013: 30% dos serviços já executados - implantação do estacionamento com colocação de cordões de concretos para passeios e início de plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.:138.001.030/2007.  *0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.  ▶▶ Executados 0,5% dos serviços - instalação de canteiro e levantamento topográfico. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.	
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	3.201.000	0	0	0	0	0		
15.451.6208.3938.9060		B		-185.293	-7	0	0	0		
( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO		A	2.700.000	0	0	0	0	0	*0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ 2012: proj. básico iniciado. 2013: 95% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados 2 projetos finais e iniciada análise de verificação. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.	
15.451.6208.5695	F	B		100.000	2	236.785	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	5.000.000	98	236.785	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695.0001		B		100.000	2	236.785	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	5.000.000	98	236.785	0	0	<p>▶0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).</p> <p>▶▶2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 70% da obra - implantação de estacas (110m), gabiões (198m³) e escavado terreno (711m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.</p>	15
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.6216.1347	F	B		239.259	18	239.259	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.300.000	239.259	18	239.259	0	0		
15.451.6216.1347.9476		B		239.259	24	239.259	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	239.259	24	239.259	0	0	<p>▶0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.</p> <p>▶▶Executados 25% dos serviços - continuação da locação e implantação de estacas de madeira (700m²) e iniciada a implantação de estrutura (150m²) e de guarda-corpos (80m²) em madeira. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.</p>	5
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
15.482.6218.3059	F	B		0	0	88.638	123.079	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	50.186.764	26.645.892	53	688.035	123.079	0		
15.482.6218.3059.0003		B		0	0	88.638	123.079	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-		A	20.950.000	20.756.180	99	688.035	123.079	1	<p>▶0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da</p>	9



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
CASA CONSTRUÍDA (M2)									etapa nº 0092/2012).	
Quantidade 32267									» Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 95% - 8.757m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²) e de muro de arrimo (698m²). CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	
15.541.6210.5183	F	B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	121.000	60.000	50	60.000	0 0			
15.541.6210.5183.9553		B		0 0		0	0 0			
( ** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	121.000	60.000	50	60.000	0 0		*0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)									» Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj. nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.	
Quantidade 5									*0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012).	
									» Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.	
15.544.6213.3057	F	B		0 0		50.000	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA -		A	100.205.957	16.170.775	16	2.350.000	0 0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.544.6213.3057.0002		B		0 0		50.000		0 0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	100.205.957	16.170.775	16	2.350.000		0 0	*0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 14% dos serviços executados - implantação de tubos (1.005,5m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008	
15.573.6205.3033		F B		0 0		0		0 0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	240.000			0		0 0		
15.573.6205.3033.0001		B		0 0		0		0 0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO		A	240.000			0		0 0	*0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 70% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Aguarda entrega de projeto executivo final. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
15.752.6209.1133		F B		-538.027	-5	0		0 0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	9.800.000	5.712.973	58	1.600.000		0 0		
15.752.6209.1133.2836		B		-538.027	-6	0		0 0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 6000  15.752.6209.1763		A	9.600.000	5.712.973	60	1.600.000		0	0	*0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga  ▶▶ Iniciados os serviços - em fase de conclusão do projeto executivo. CT.: 003/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.	3
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.752.6209.1763.0012		F		300.000	1	11.081.573		0	0		
		A	57.323.475	45.925.927	80	33.346.349		0	0		
		B		0	0	11.081.573		0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41100		A	56.723.475	45.625.927	80	33.346.349		0	0	*0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).  ▶▶ 2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.  *0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.  ▶▶ Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.  *0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.  ▶▶ Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de	8



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B		324.728	1	38.670	0	0	concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012. ▶0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.  ▶ Executado 2,5% do serviço - projeto desenvolvido e instalados pontos de iluminação (781un). CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012. ▶0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012).  ▶2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados16% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	27.000.000	4.639.736	17	38.670	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		324.728	1	38.670	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	27.000.000	4.639.736	17	38.670	0	0	▶0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Executados 20% dos serviços - estudos e atualização iniciados. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.	
15.782.6216.3087	F	B		0	0	0	55.154	11		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	500.000	10	55.154	55.154	11		
15.782.6216.3087.0001		B		0	0	0	55.154	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	10	55.154	55.154	11	*0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).	1
OBRA REALIZADA (M2)									<p>▶ 2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 95% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²) e realizada limpeza/pintura de concreto (296m²). Aguarda definições do IPHAN para instalação de piso tátil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.</p> <p>▶ 0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.</p> <p>▶ 0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.</p> <p>▶ 0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012).</p>	
Quantidade 10900										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3119	F	B		426.806	1	2.755.948	0	0	▶▶ 2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descentr. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	81.000.000	15.339.421	19	2.755.948	0	0		
15.782.6216.3119.0004		B		426.806	1	2.755.948	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	15.339.421	19	2.755.948	0	0	▶ 0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 9									▶▶ Executados 12% dos serviços - elaborados estudos preliminares de topografia e tráfego das Avenidas Hélio Prates, Sandú Norte, Comercial, interseções da Hélio Prates c/ Sandú e c/ Comercial, da Av. Central c/ Av. Sandú e c/ Comercial . CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.	
15.782.6216.3361	F	B		0	0	0	141.824	10		
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	120.000	142.165	11	142.165	141.824	10		
15.782.6216.3361.4356		B		0	0	0	141.824	10		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	142.165	11	142.165	141.824	10	▶ 0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	2
PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 24									▶▶ Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.811.6206.7244	F	B		0 0		47.133	0 0			
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	240.000	10	47.133	0 0			
15.811.6206.7244.6330		B		0 0		47.133	0 0			
( ** ) ( *** ) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	10	47.133	0 0	*0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.		3
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 400								*0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.  *0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.  *0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.  *0077 - Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.  *0078 - Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745	F	B		4.228.998	72	430.145	324.106	4	▶0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.  ▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.  ▶0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.  ▶ Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.469/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	5.850.000	9.228.998	15	2.207.351	324.106	4		
15.812.6206.1745.0009		B		4.731.780	20	0	324.106	5		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	7.031.780	30	933.427	324.106	5	▶0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012).  ▶2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso tátil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011.  ▶0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas.  ▶ Executados 70% da obra - concluída terraplanagem e concretagem	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 15300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.812.6206.1745.4747		B		-502.782	-	430.145		0	0	das quadras, iniciada a execução do alambrado e sua pintura. CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007. ▶0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará.  ▶▶ Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL  QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 16500		A	2.000.000	1.497.218	75	1.185.569		0	0	▶0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).  ▶▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 95% - 732m² de quadra construída. Conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 8151. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012. ▶0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).  ▶▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011. ▶0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.  ▶▶ Executados 3% dos serviços - Levantamento topográfico	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.9526		B		0 0		0	0 0		concluído e terraplenagem iniciada. CT.: 012/2013 (VT) - Proc.: 112.004.519/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	10	88.355	0 0		*0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012).	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 6738									▶ Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.812.6206.3440		F B		140.488	5	0	634.552	20		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	3.140.488	10	1.400.477	634.552	20		
15.812.6206.3440.0011		B		140.488	5	0	634.552	20		
( ***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.140.488	10	1.400.477	634.552	20	*0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 65000									▶ 2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: estrutura metálica de quadra sob verificação.Conforme informado no Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011. ▶ 0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012). ▶ 2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B			0 0	0	0 0		quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 97% - finalização da estrutura e cobertura da quadra Planaltina, alambrados fase de conclusão. Origem: Ofício nº867/2013 GAB/PRES. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009. *0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012). *2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011. *0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II *Executados 99% dos serviços - conclusão das demolições e das remoções de aparelhos; reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (KR) - Proc.: 110.000.347/2012.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	5.500.000	4.800.000	87	320.709	0 0			
15.812.6206.3596.8514		B			0 0	0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	4.800.000	4.800.000	10	320.709	0 0		*0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012).	13
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10									*2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		93.616	93.616	9	cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	1.100.000	10	167.741	167.741	15		
28.846.0001.9050.0073		B		0 0		93.616	93.616	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.100.000	1.100.000	10	167.741	167.741	15	*0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									* Ressarcimento efetuado: fev:02; mar: 02; abr: 02 - Processo: 110.000.072/2013 e 110.000.125/2013. *0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. * Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14. Processo: 110.000.036/2013.	