



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		699.918	5	2.694.701	2.693.477	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	14.115.384	10	13.985.225	13.984.001	99		
04.122.6004.8502.0092		B		699.918	5	2.694.701	2.693.477	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	13.114.699	14.115.384	10	13.985.225	13.984.001	99	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras. * Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198; maio: 197; jun: 203; jul: 201; ago: 199; set: 202; out: 204; nov: 204; dez: 202. Processo: 110.000.036/2013. *0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. * Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113; maio: 111; jun: 114; jul: 109; ago: 110; set: 113; out: 111; nov: 113; dez: 114. Processo: 110.000.036/2013. *0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras. * Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07; maio: 02; jun: 05; jul: 19; ago: 14; set: 8; out: 8; nov: 9; dez: 08. Processo: 110.000.036/2013. *0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras. * Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. Processo: 110.000.036/2013. *0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. * Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04; maio:	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 190										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8504	F	B			0 0	111.648	111.648	16	04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04; nov: 04; dez: 04. Processo: 110.000.036/2013.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	692.285	41	641.779	641.779	93		
04.122.6004.8504.7003		B			0 0	111.648	111.648	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	692.285	41	641.779	641.779	93	*0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 22									» Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193; maio: 189; jun: 188; jul: 185; ago: 189; set: 187; out: 182; nov: 182; dez: 181. Processo: 110.000.036/2013.	
04.122.6004.8517	F	B		-44.029	-2	-68.975	61.491	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	526.239	27	488.141	419.295	80		
04.122.6004.8517.0091		B		-44.029	-2	-68.975	61.491	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.950.000	526.239	27	488.141	419.295	80	*0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012; 110.000.478/2012; 110.000.415/2013 e outros. *0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras. » Material permanente adquirido: Fogão industrial, aparelhos	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6004.1471	F	B		0 0		0	130.696	20	telefônicos, carimbo numerador, base IP e central telefônica IP, refrigerador e forno micro-ondas, TV 50" e suporte, toldo em lona vinílica PVC, aparelho de ar condicionado. Processos: 110.000.101/2013, 10.000.453/2012, 110.000.147/2013, 110.000.131/2013, 110.000.346/2013, 110.000.368/2013, 110.000.393/2013, 110.000.416/2013 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	663.256	51	663.256	663.256	10		
04.126.6004.1471.0033		B		0 0		0	130.696	20		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.300.000	663.256	51	663.256	663.256	10	*0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									* Material adquirido: Servidores de rede e switch, computadores desktop, switches de 24 portas. Processos: 110.000.191/2013, 110.000.192/2013 e 110.000.274/2013.	
04.126.6004.2557	F	B		0 0		1.536	1.536	2		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	70.470	7	70.470	70.470	10		
04.126.6004.2557.2570		B		0 0		1.536	1.536	2		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.050.000	70.470	7	70.470	70.470	10	*0012 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									* Material adquirido: Cartucho de toner, alicates, cabos, testadores e impressora rotuladora. Processos: 110.000.353/2012 e 110.000.212/2013.	
04.128.6004.4088	F	B		0 0		0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	12.100	0	12.100	12.100	10		
04.128.6004.4088.0066		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	0	12.100	0	12.100	12.100	10	*0125 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 60									» Servidor Capacitado: jul: 05 "Novo sistema de registro de preços em conformidade com o Decreto nº. 7.892" - Processo nº. 110.000.326/2013 e "Obras Públicas: Artimanhas & Conluiois" - Processo nº. 110.000.334/2013.	
04.451.6004.3903		F B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000		0	0	0	0		
04.451.6004.3903.0016		B		0	0	0	0	0		
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000		0	0	0	0	*0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1661									» 2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12-DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011-NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011-NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	
04.691.6207.9003		F B		0	0	0	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.691.6207.9003.0004		B		0 0		0 0	0 0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	10	*0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.	
15.181.6217.1169	F	B		0 0		0 0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	240.000	0 0		0 0	0 0			
15.181.6217.1169.0001		B		0 0		0 0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	0 0		0 0	0 0		*0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (precedente da etapa nº 0213/2012).	1
POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ 2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012-DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.	
15.244.6208.3246	F	B		0 0		0 0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	10.000	256.645	0	256.645	256.645	10		
15.244.6208.3246.9696		B		0 0		0 0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	256.645	0	256.645	256.645	10	*0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	6



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 200 15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0 0		▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012. Publicação DODF nº 212, de 10/10/2013, pg. 47. Proc.: 112.002.848/2013.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO 15.244.6211.3246.0005	A	B	400.000	503.041	12	323.041	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 531 15.391.6219.3178	F	B		162.972	8	101.692	0 0		▶ Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 15.391.6219.3178.0001	A	B	2.120.000	276.988	13	215.708	81.387 29			
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 1 15.391.6219.3178.0003	A	B	120.000	16.872	14	16.872	16.461 98		▶ 0114 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	1
				162.972	8	101.692	0 0		▶ Liquidados 06 empenhos de reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	260.116	13	198.836	64.926	25	*0197 - Complementar recursos para a adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília (Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante), às normas de acessibilidade, localizado no Setor Cultural Sul-lotes 02 e 03, Plano Piloto.	1
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 400									▶▶ Executados 100% da etapa - efetuada complementação de recursos e concluída a obra. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 523/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.226/2012.	
15.391.6230.3936	F	B		0	0	-849.039	92.900	2		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	92.900	2		
15.391.6230.3936.0001		B		0	0	-849.039	92.900	2		
(** *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	92.900	2	*0198 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Executados 25% dos serviços - em andamento proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.	
15.451.1350.3020	F	B		-817.486	-	-813.456	262.583	17		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43		
15.451.1350.3020.0001		B		-817.486	-	-813.456	262.583	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(***) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43	*0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Até 2012: executados 45,81% do assessoramento. 2013: 58,9% já executados: relat.semestral e apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012. Finalizado: apoio a julgam./liberação Pré-Qualific. Internacionais e recursos; apoio instru. recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP/SO Águas do DF no acomp. do Programa; apoio à prep. e encaminham. do encerram. do CT c/ a CAF. Recisão do CT publ. DODF 256, de 4/12/2013, pg.79. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.	
15.451.6004.1968	F	B		0 0		0	115.347	7	*0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	1.538.956	15	1.538.845	1.473.074	96	▶ 2012: executados 35% dos serviços - auditoria 2011 concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012, relatório aprovado. Iniciada coleta de dados 2013 p/ relatório final. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
15.451.6004.1968.0019		B		0 0		0	115.347	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.538.956	15	1.538.845	1.473.074	96	*0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2012: executados 10% dos serviços. 2013: 100% dos serviços já executados - projeto finalizado. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 e Port. Conj. nº 12, de 21/08/13-	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>DODF nº 174 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.</p> <p>▶0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012).</p> <p>▶2012: serviço iniciado. 2013: 100% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. edificação e 01 de instalações; desenv. de 01 proj. edificação, 01 acessibilidade e comunicação visual, 01 saneamento e outros. Conforme Ofício nº 2.127/2013 GAB/PRES-NOVACAP (créditos descent. - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODFnº 211, Port.nº 60, de 03/12/12-DODFnº 244, Port.nº 11, de 21/08/12-DODFnº 174 e Port.nº 16, de 27/08/12-DODFnº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.001.646/2009.</p> <p>▶0021 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e de instalações prediais para reforma da Hemodiálise do Hospital de Sobradinho (procedente da etapa nº 0208/2012).</p> <p>▶2012: desenvolvidos 10% dos projetos. 2013: 100% dos serviços executados - desenvolvido e finalizado projeto de arquitetura e de instalações prediais. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 38, de 22/08/12-DODF nº 172 - 22.101/22.201). CT.: 661/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.180/2012.</p> <p>▶0123 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília.</p> <p>▶ Executados 95% dos serviços - projetos desenvolvidos em fase de aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.</p> <p>▶0199 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180 - Região Administrativa de Samambaia.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1984	F	B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	517.928	10	408.168	398.240	77		
15.451.6004.1984.6962		B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	517.928	10	408.168	398.240	77	▶ Executados 95% dos serviços - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 172									▶ 0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).	9
15.451.6207.1302	F	B		-92.927	-8	-92.927	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.200.000	206.304	17	206.304	206.304	10		
15.451.6207.1302.0799		B		-92.927	-9	-92.927	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	206.304	21	206.304	206.304	10	▶ 0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 800									▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alamedas, pintura de vedos, substituição de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.3247	F	B		-1.017	0	0	0	0	instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento da obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.	
REFORMA DE FEIRAS		A	4.850.000	185.771	4	36.788	36.788	20		
15.451.6207.3247.6715		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	36.788	2	36.788	36.788	10	▶0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).	1
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 670									▶ Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009. ▶0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012). ▶2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.	
15.451.6208.1101	F	B		0	0	-1	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	2.101.000	1.272.350	61	1.272.343	238.682	19		
15.451.6208.1101.0004		B		0	0	-1	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.272.350	25	1.272.343	238.682	19	*0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012). ▶ Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 99% executados - produto analisado pela CODHAB e IBRAM (fase de correções). Etapa finalizada, correções a serem assumidas pela CODHAB. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007. *0027 - Elaborar projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste (procedente da etapa nº 0016/2012). ▶ Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 100% executados - reanálise concluída e aprovado pelo IPHAN. Projetos corrigidos. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008 *0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012). ▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: etapa finalizada com 1 projeto elaborado. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008. *0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da obra de urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012). ▶ Complementação da liquidação parcial de 01 reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 3300										
15.451.6208.1110	F	B		-6.482.280	-7	-3.137.857	5.459.954	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	86.967.639	49.082.272	56	36.471.654	23.645.245	48		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.0147		B		-7.707.907	-	-5.646.118	1.225.649	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	10.813.608	54	10.457.891	6.697.915	62	<p>*0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 80% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; em andamento a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (1.200m² p/ o total de 3.900m²), a implantação de meios-fios (400m p/ total de 1.160m) e a construção de calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.</p> <p>*0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.</p> <p>▶ Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.</p> <p>*0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada. CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.</p> <p>*0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; obra retomada em 28/08/2013; 100% dos serviços executados c/ topografia, retirada de cerca, escavações, construção de drenagem pluvial (350m) e dreno subterrâneo (180m). CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.</p>	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 130600										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>*0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.</p> <p>*0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.</p> <p>*0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - gramado implantado (1.152m²), construída a pavimentação com intertravados (1.400m²) e as calçadas (4.388m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.</p> <p>*0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.</p> <p>▶ Executados 100% da obra - demolicões concluídas (26,2m³); implantados meios-fios (110m), executadas calçadas (430m²), pavimentação da pista (4.008m²) e implantado gramado (490m²). Área urbanizada: 5.090m². CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.</p> <p>*0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.</p> <p>*0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>» Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.</p> <p>» 0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa nº 0171/2012).</p> <p>» 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.</p> <p>» 0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).</p> <p>» 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraplanagem (3.000m²); concluída a imprimação/pavimentação asfáltica (1.500m²) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.</p> <p>» 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).</p> <p>» Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra retomada e finalizada. Executados 100% - implantação de calçadas, escavações e paisagismo. Área urbanizada: 11.594m². CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.</p> <p>» 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).</p> <p>» Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação de</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.</p> <p>*0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.</p> <p>*0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.</p> <p>*0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).</p> <p>▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.064/2012.</p> <p>*0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: projeto retomado em agosto/2013 - executados 52% dos serviços.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>Diretrizes para elaboração do projeto definidas. Finalização do desenvolvimento do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>*0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.</p> <p>» Executados 92% dos serviços - terraplanagem concluída (26.265m²) e executada imprimação/pintura de ligação para pavimentação (43.008m² p/ total de 67.516m²); locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>*0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.</p> <p>» Executados 100% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas (61m); regularizados taludes (522m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (648m²) e plantio de grama (565m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.:110.000.326/2012.</p> <p>*0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.</p> <p>» Executado 100% do serviço - instalado canteiro de obras e meios-fios (169,5m), retiradas árvores, pavimentado o estacionamento (534m) e construída calçadas (125m). Área urbanizada: 659m². CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.</p> <p>*0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.</p> <p>» Executados 100% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (394m³), a pavimentação de vias (980m²), a implantação de calçadas (887m²) e meios-fios (260m). Área urbanizada: 1.947m². CT.: 011/2013 (AG) - Proc.:110.000.380/2010.</p> <p>*0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.</p> <p>▶ Executados 90% da obra - concluída a limpeza superficial (33.647m²), prosseguida a terraplanagem (28.294m²) e a pavimentação de via (22.844m²). CT.: 016/2013 (AG) - Proc.: 112.004.085/2012.</p> <p>▶ 0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - concluídos canteiro e locação da obra. Implantados meios-fios (693m), cordão de concreto (1.280m), pavimentação intertravada (3.487m²), pavimentação asfáltica (2.027m²), pisos podotátil, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial (52m). CT.: 029/2013 (AG) - Proc.: 110.000.083/2013.</p> <p>▶ 0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará.</p> <p>▶ Executado 80% do serviço - terraplanagem concluída. Continuada a execução de passeios (1.704m²), iniciada a pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.</p> <p>▶ 0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - concluída a concretagem dos passeios em 11 conjuntos da QN 429, 01 na QN 431, e instalados cordões de concreto. Interferências mantidas, serviços relocados e concluídos. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012.</p> <p>▶ 0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - concluídos passeios (994m²), instaladas rampas, executado gramado (680m²), assentados blocos</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>de concreto (115m²) e instalados bancos e mesas. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008.</p> <p>▶0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos J₁ e H₁ da Quadra 05 do Varjão.</p> <p>▶ Executado 100% do serviço - concluída a concretagem de passeios (259m²), instaladas rampas, meios-fios (268m) e cordões de concreto, executada a pavimentação em blocos de concreto (457m²), plantadas palmeiras e concluído o ajardinamento. CT: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012.</p> <p>▶0133 - Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede ao longo da Via de Contorno da QE 42, no Guará.</p> <p>▶ Executados 100% do serviço - canteiro concluído, escavações e conclusão de implantação de rede de drenagem (154m p/ total de 640m). CT: 032/2013 (ST) - Proc.: 137.000.608/2006.</p> <p>▶0134 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 88% do serviço - concluídas escavações, a drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; concluída a drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias. Totais executados - escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009.</p> <p>▶0151 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília.</p> <p>▶ Executados 6% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). CT: 053/2013 Lote 1 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0190 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília.</p> <p>▶ Executados 23% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		115.298	2	1.399.773	1.647.421	19	Adubação e plantio de grama (7.789m²). CT: 054/2013 Lote 2 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶0191 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília. ▶ Executados 3% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). CT: 055/2013 Lote 3 (RU) - Proc.: 112.003.663/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	8.609.933	14	8.562.226	4.415.530	51	▶0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012). ▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. ▶0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012). ▶ Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007. ▶0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0080/2012). ▶ Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) -	6
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 133300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.6949		B		232.916	19	231.075	231.075	12	Proc.: 410.007.411/2007. *0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. * Pagamento de 3 despesas ref. ao CT 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012, 2 despesas ref. ao CT 247/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012 e 2 despesas ref. ao CT 259/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012. Publicações DODF nº 160, de 06/08/13, pg. 49, DODF nº 237, de 12/11/13, pg. 29 e DODF nº 243, de 20/11/13, pgs. 56 e 57. Proc.: 112.002.038/2009, 112.003.755/2009, 112.004.745/2009, 410.007.654/2007, 112.004.304/2010, 112.000.152/2012 e 112.001.703/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1		A	120.000	1.903.088	0	1.900.661	1.900.661	10	*0105 - Devolver recursos de Convênios. * 03 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processos nº: 110.000.169/2013, 110.000.352/2013 e 110.000.459/2013.	27
15.451.6208.1110.9438		B		0	0	0	2.355.809	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK-SANTA MARIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700		A	17.500.000	15.840.132	91	14.673.463	10.631.139	67	*0050 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 01, 04 a 06, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 22 a 26, da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2012). * Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100% executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007. *0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		-1.252.357	-	-1.252.357	0	0	<p>18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).</p> <p>▶ Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 100% executados - limpeza (8.614m²), implantados meios-fios (14.674m) e drenagem pluvial (2.827m); completada pavimentação asfáltica (55.900m²) e executado pavimento em concreto (875m²). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.</p> <p>▶ 0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4</p> <p>▶ Executado 66% dos serviços - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³). Executada limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem; continuação de construção de drenagem (4.544m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>▶ 0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3</p> <p>▶ Executados 98% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação de rede de drenagem (400m p/ total de 5.202m). Iniciada implantação de meios-fios (3.810m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.</p> <p>▶ 0126 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria</p> <p>▶ Executado 1% do serviço. Desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado com topografia realizada. Em andamento a definição por segundo sítio objeto do projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.</p>	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.000.000	973.825	49	973.825	671.112	69		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1950.1040		B		-1.252.357	-	-1.252.357	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	973.825	49	973.825	671.112	69	*0124 - Fornecer e instalar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF.	99
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 8000									* Executados 100% dos serviços - fornecidos e instalados 520 brinquedos: gangorras triplas (104), carrosséis (104), balanços (104) e parques infantis. Conforme Ofício nº 1.700/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 e nº 17, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011. *0195 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia. * Executados 48% dos serviços. Continuada a execução a construção de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012. *0203 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria. * Executado 5% dos serviços. Iniciada a execução do canteiro de obras e limpeza do terreno. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.	
15.451.6208.1968	F	B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.120.000	12.095	1	12.095	0	0		
15.451.6208.1968.0018		B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E		A	1.120.000	12.095	1	12.095	0	0	*0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: executado 85% - proj. elaborado e encaminhado ao IBRAM aguarda aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 e nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.	
15.451.6208.3058	F	B		1.583.144	2	503.051	503.051	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.683.659	21.885.726	29	634.166	634.166	3		
15.451.6208.3058.0001		B		-80.000	-3	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	2.900.000	2.700.000	93	131.116	131.116	5	*0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 26000									» Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 075/2008-SO, relativas à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 181, de 30/08/2013, pg. 44. Proc.: 112.001.223/2013.	
15.451.6208.3058.0002		B		2.585.478	34	503.051	503.051	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	7.645.614	4.330.854	57	503.051	503.051	12	*0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 22800									» Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados cadastro em elaboração para encerramento. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		5.014.667	45	5.014.667	1.151.041	11		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	11.262.332	10.528.750	93	10.180.742	4.151.041	39		
15.451.6208.3615.0001		B		5.014.667	80	5.014.667	1.151.041	11		
(***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-- DISTRITO FEDERAL		A	6.262.332	10.528.750	16	10.180.742	4.151.041	39	*0129 - Manter vias e logradouros públicos em diversos locais do DF.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Executados 100% dos serviços em 1 cidade - recuperado asfalto por fresagem, reciclagem e tapa-buraco e recuperados elementos de drenagem pluvial, no Guará. Conforme Ofícios nº 1.700/2013 e 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 08, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 751/2009-NOVACAP Lote 5 - Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008. ▶ 0193 - Executar fresagem e recapeamento asfáltico na QR 406 em Samambaia. ▶ Executados 100% dos serviços. Finalizada a fresagem com a instalação de capa asfáltica (23.974m²). 01 sistema executado. CT: 050/2013 (AC) - Proc.: 142.000.854/2012. ▶ 0200 - Complementar recursos para aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na manutenção de pavimentação asfáltica em vias do Distrito Federal. ▶ Executados 100% da complementação com utilização de massa asfáltica. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 21, de 09/10/13-DODF nº 213 - 22.101/22.201). Proc.: 112.003.439/2013. ▶ 0213 - Complementar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos, em diversos locais do Distrito Federal. ▶ Complementadas 02 faturas - utilização de massa asfáltica e	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		-76.285	-4	-76.285	0	0	elementos de drenagem. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 09/12/13-DODF nº 262 - 22.101/22.201). Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	633.109	62		
15.451.6208.3902.9472		B		-76.285	-4	-76.285	0	0		
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	633.109	62	<p>*0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).</p> <p>*2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.</p> <p>*0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).</p> <p>*2012: obra iniciada. 2013: serviços executados - concluídas remoção e construção de passeios (3.110m²), pavimentação intertravada (1.676m²), espelho d'água (230m²), cordões de concreto e alambrados. Área 100% reformada. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.</p> <p>*0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).</p> <p>*2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama, calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007</p> <p>*0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.</p>	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3938	F	B		0 0		0	0 0		<p>▶ Executados 87% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Em execução calçadas (3.328m² c/ total de 5.518m²) e gramado (1.748m² c/ total de 2.792m²). CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.</p> <p>▶ 0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluídas a concretagem de passeios, a revitalização de parque infantil, o ajardinamento, a limpeza e a retirada de entulho. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.</p> <p>▶ 0188 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria.</p> <p>▶ Executados 40% dos serviços. Concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial. Implantadas calçadas e pavimentação com broquete. Área urbanizada: 1.000m². CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p>	
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A		3.201.000	359.877	11	359.877	358.397	10		
15.451.6208.3938.9060		B		0 0		0	0 0			
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL- PLANO PILOTO	A		2.700.000	253.248	9	253.248	251.768	99	<p>▶ 0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (precedente da etapa nº 0232/2012).</p> <p>▶ 2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.</p>	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3938.9064		B		0 0		0	0	0		
(***) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	106.629	21	106.629	106.629	10	*0168 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 009/2012-SO, relativas à etapa SAG 0132/2012. Publicação DODF nº 202, de 27/09/2013, pg. 52. Proc.: 112.002.588/2013.	
15.451.6208.5695	F	B		-986.000	-	-986.000	304.538	29		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	512.475	48		
15.451.6208.5695.0001		B		-986.000	-	-986.000	304.538	29		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	512.475	48	*0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).	15
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ 2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²); implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010. ▶0135 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way. ▶▶ Executados 90% do serviço - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Continuação do plano final, projeto e relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010. ▶0189 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6216.1347	F	B		0 0		0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.300.000	708.390	54	708.390	708.390	10			
15.451.6216.1347.9476		B		0 0		0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	708.390	71	708.390	708.390	10			
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 2									gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia. ▶ Executados 4% dos serviços. Canteiro implantado, iniciada a limpeza das bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.		
15.482.6218.3059	F	B		-629.383	-1	-72.048	64.163	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	50.186.764	19.499.192	39	615.988	502.287	3			
15.482.6218.3059.0003		B		-229.519	-1	-72.048	64.163	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3			
CASA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 32267									▶ 0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho. ▶ Executados 100% dos serviços - 01 passarela construída com guarda-corpos implantado (592m), estacas locadas e implantadas (1.433m) e construída estrutura em madeira (888m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	5	
									▶ 0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012). ▶ Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²), muro de arrimo (1.604m²) e pintura (2.160m²) concluídos. CT:	9	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.541.6210.5183	F	B		-60.000	-	-60.000	0	0	004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	121.000	0	0	0	0	0		
15.541.6210.5183.9553		B		-60.000	-	-60.000	0	0		
(** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO-DISTRITO FEDERAL		A	121.000	0	0	0	0	0	*0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 5									* Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj.nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012. *0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012). * Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. Etapa concluída com 100% da cobertura executada e exclusão da construção da pista de atletismo por alteração contratual. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.	
15.544.6213.3057	F	B		-901.410	-1	-3.110.746	1.576.277	8		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	1.716.876	9		
15.544.6213.3057.0002		B		-901.410	-1	-3.110.746	1.576.277	8		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	1.716.876	9	*0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).	95



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.573.6205.3033	F	B		0 0		0	0 0		<p>▶ Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 55% dos serviços executados - implantação de tubos (3.975,77m - total 2012/2013 = 8.114,85m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008</p> <p>▶ 0212 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá.</p> <p>▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.</p>	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	240.000	204.750	85	204.750	0 0			
15.573.6205.3033.0001		B		0 0		0	0 0			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO		A	240.000	204.750	85	204.750	0 0		<p>▶ 0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).</p>	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1									<p>▶ 2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 90% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. Pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos finalizada. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.</p>	
15.752.6209.1133	F	B		-4.137.027	-	-4.137.027	1.629.922	30		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	9.800.000	5.462.973	56	5.459.237	3.061.390	56		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6209.1133.2836		B		-4.137.027	-	-4.137.027	1.629.922	30		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA		A	9.600.000	5.462.973	57	5.459.237	3.061.390	56	▶0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga ▶ Executado 22% dos serviços - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado. Executada a terraplanagem do terreno. Implantadas 18 fundações. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012. ▶0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque. ▶ Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 - 22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 6000										
15.752.6209.1763		F B		10.705.032	19	14.004.620	6.154.482	11		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	57.323.475	56.630.959	99	56.629.567	11.527.438	20		
15.752.6209.1763.0012		B		11.005.032	19	14.004.620	6.154.482	11		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	56.723.475	56.630.959	10	56.629.567	11.527.438	20	▶0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012). ▶2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 -	8
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41100										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.</p> <p>*0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.</p> <p>*0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.</p> <p>▶ Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012.</p> <p>*0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.</p> <p>▶ Executado 15% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (já medidas 2.341un e iniciados procedimentos -prejudicados pela greve da CEB- p/ a nova totalização). Implantação e melhorias de IP: Av. Central-Recanto, arredores do Forum e HRT-Taguatinga, duplicação pista trecho SCS-Plano Piloto. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.</p> <p>*0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012).</p> <p>▶ 2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 30% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. Iniciada a montagem dos</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1223	F	B		0 0		122.585	0 0			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	446.866	149.683	33	122.585	0 0			
15.782.6216.1223.0001		B		0 0		122.585	0 0			
(** *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	446.866	149.683	33	122.585	0 0		*0211 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK.	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Executados 30% dos serviços - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13-DODF nº 196 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.	
15.782.6216.3054	F	B		-400.219	-1	0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	27.000.000	4.239.517	16	239.516	0 0			
15.782.6216.3054.0002		B		-400.219	-1	0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	27.000.000	4.239.517	16	239.516	0 0		*0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Executados 100% dos serviços - estudos e atualização finalizados, orçamento entregue, análise das composições de custos finalizada e correções efetivadas. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013. ▶0196 - Elaborar relatório de impacto ambiental complementar do Túnel Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3087	F	B		73.452	15	73.452	0	0	▶▶ Executados 100% dos serviços. Iniciados e desenvolvidos os estudos complementares do RIMA. Relatório finalizado. CT: 052/2013 (MM) - Proc.: 112.002.224/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	2.715.009	54	2.715.009	55.154	2		
15.782.6216.3087.0001		B		73.452	15	73.452	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.715.009	54	2.715.009	55.154	2	▶ 0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10900									▶ 2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 100% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²), realizada limpeza/pintura de concreto (296m²) e instalado piso tátil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007. ▶ 0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012). ▶ 2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012. ▶ 0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012). ▶ 2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3119	F	B		-6.032.325	-7	-3.280.753	3.553.417	15	520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011. *0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012). **2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descentr. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	4.992.851	21		
15.782.6216.3119.0004		B		-6.032.325	-7	-3.280.753	3.553.417	15		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	4.992.851	21	*0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 9									** Executados 64% dos serviços - concluídos todos estudos topografia/tráfego e 01 proj. da interseção W3-Sul/ESPM. Projetos parciais sob correções e ajustes das Av. Hélio Prates, Samdú Norte, Comercial, interseções principais em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG e EPIG, paisagismo da EPIG e ESPM, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. *0132 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília. ** Executados 22% do serviço - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, continuação de terraplanagem (8.761m³) e recebido aço (176,6 t) p/ estrutura. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3128	F	B		-324.670	-	-283.004	145.223	6	*0206 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília. ▶▶ Executado 3% dos serviços. Iniciada a locação de rede de drenagem. CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013. *0208 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília. ▶▶ Executados 70% dos serviços. Em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	2.200.000	2.363.251	10	296.583	239.312	10		
15.782.6216.3128.0003		B		-283.004	-	-283.004	145.223	11		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	1.363.251	12	296.583	239.312	18	*0130 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso.	1
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Executados 75% do serviço - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatório de análise de projeto elaborados. Fiscalização em andamento. CT: 049/2013 (FC) - Proc.: 110.000.186/2013.	
15.782.6216.3361	F	B		357.154	29	356.812	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	120.000	499.318	41	498.977	141.824	28		
15.782.6216.3361.4356		B		357.154	29	356.812	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	499.318	41	498.977	141.824	28	*0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão	2



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 24									Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	
15.782.6216.5902	F	B		3.893	0	3.893	994.076	12	▶▶ Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	7.730.000	8.103.402	10	7.753.402	7.331.075	90		
15.782.6216.5902.7778		B		3.893	0	3.893	994.076	12		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	7.730.000	8.103.402	10	7.753.402	7.331.075	90	▶0110 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 3000									▶▶ Executados 90% dos serviços - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a lage do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lages de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.	
									▶0111 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	
									▶▶ Executados 90% dos serviços - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); execução de montagem de estrutura metálica (103,538 t). CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.	
									▶0113 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	
									▶▶ Executados 97% dos serviços - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo e rodas e passeios. Iniciada preparação p/ laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) -	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.811.6206.7112	F	B		21.118	0	46.202	46.202	1	Proc.: 112.003.247/2012.	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	6.430.000	7.168.083	11	987.516	987.516	14		
15.811.6206.7112.0003		B		21.118	19	46.202	46.202	4		
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- CEILÂNDIA GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 250		A	110.000	1.168.083	0	987.516	987.516	85	*0115 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. *Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato nº 191/2008-SO, relativas à etapa SAG 0030/2011; publicação DODF nº 132, de 27/06/2013, pg. 24. Proc.: 112.003.492/2012. *0194 - Devolver recursos de Convênios. *Devoluções efetuadas: 05 unidades. Convênio nº 172.071-76/2004-ME/SO/CEF - Proc.: 110.000.070/2013 E 110.000.503/2013.	9
15.811.6206.7244	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	47.133	20	47.133	38.824	82		
15.811.6206.7244.6330		B		0	0	0	0	0		
(**)(***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 400		A	120.000	47.133	39	47.133	38.824	82	*0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga. *Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012. *0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.	3



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745	F	B		-113.961	-2	319.124	525.593	19	<p>▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.468/2012.</p> <p>▶ 0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 724/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.471/2012.</p> <p>▶ 0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 727/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.472/2012.</p> <p>▶ 0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 728/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.470/2012.</p> <p>▶ 0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 5, de 15/03/13-DODF nº 56 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP - Proc.: 110.000.468/2012.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 15.812.6206.1745.0009		A	5.850.000	2.805.034	48	2.526.475	1.489.985	53		
		B		-118.979	-5	-18.980	92.760	8		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 15300		A	2.300.000	1.114.447	48	914.446	734.212	66	*0078 - Construir quadras poliesportivas padrão no Núcleo Rural Sarandi, na Escola Classe Vale do Sol e no Quartel CBMDF, em Planaltina (procedente da etapa nº 0154/2012). ▶▶ 2012: executados 56% da obra - 1.788m² de quadra construída. 2013: 100% dos serviços executados - construção de 3.193m² com pintura de quadra, drenagem, e instalação de piso táctil. CT.: 017/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.401/2011. *0079 - Construir 05 quadras poliesportivas padrão, com acessibilidade, nas Quadras 109, 302, 309, 110 e 113 do Recanto das Emas. ▶▶ Executados 100% da obra - concluída terraplanagem, concretagem das quadras, alambrado e pintura. Área construída de 2.700m². CT.: 043/2012 (KR) - Proc.: 145.000.565/2007. *0080 - Construir 03 quadras poliesportivas em Brazlândia, Sobradinho e no Guará. ▶▶ Obra com 100% dos serviços executados - terraplanagem do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 041/2012 (SF) - Proc.:112.001.262/2011.	6
15.812.6206.1745.4747		B		205.018	10	205.018	299.746	22		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 16500		A	2.000.000	1.390.587	70	1.390.587	622.687	45	*0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012). ▶▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013:	13



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.9526		B			0 0	133.087	133.087	44	<p>executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012.</p> <p>▶0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).</p> <p>▶▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.</p> <p>▶0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.</p> <p>▶▶ Executados 40% dos serviços - Levantamento topográfico concluído. Obra retomada, terraplenagem concluída, iniciada a montagem do alambrado e da caixa drenante. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.</p> <p>▶0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II.</p> <p>▶▶ Executado 100% do serviço - concluídos os serviços preliminares, terraplanagem e alambrados. Finalizadas a execução de passeios (984m²) a instalação da grama sintética (3.234m²) e do alambrado (1.188m²). CT: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.</p>	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	300.000	43	221.442	133.087	44	<p>▶0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012).</p> <p>▶▶ Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo</p>	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 6738										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3048	F	B		-10.644.472	-	-10.213.850	1.177.986	15	construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	11.540.000	7.861.345	68	7.061.345	1.177.986	15		
15.812.6206.3048.9574		B		-10.404.472	-	-10.213.850	1.177.986	17		
(** *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER- DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	7.061.345	71	7.061.345	1.177.986	17	*0176 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte.	99
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 1									*0177 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul. *0178 - Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. *0179 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia. *0180 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶ Vistorias de avaliação em andamento - 4 relatórios entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0181 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal. ▶ Vistorias de avaliação na Candangolândia e Octogonal em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0182 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará. ▶ Vistorias de avaliação no Guará, Areal e Águas Claras em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0183 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II. ▶ Vistorias de avaliação no Riacho Fundo II e Recanto das Emas em andamento - 9 relatórios entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0184 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria. ▶ Vistorias de avaliação no Gama e Stª Maria em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0185 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá. ▶ Vistorias de avaliação no Itapoã e Varjão em andamento - 12 relatórios entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0186 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3440	F	B		-853.775	-	-853.775	156.118	9	lazer e de cultura em Samambaia. ▶ Vistorias de avaliação em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	1.565.635	86		
15.812.6206.3440.0011		B		-853.775	-	-853.775	156.118	9		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	1.565.635	86	▶0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 65000									▶2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: executados 100% das obras - concluídas fundações de 5 quadras, reforço de fund. 01 quadra, estrutura em 04 quadras e fecham. e telhado em 01 quadra. Conforme Ofício nº 014/2014-GAB/PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011. ▶0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012). ▶2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 100% - finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guará) - Proc.: 112.001.295/2009.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		-4.312.000	-	-4.312.660	65.935	1	<p>*0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).</p> <p>▶ 2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.</p> <p>*0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guará II</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.</p> <p>*0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - removidas as tela (286m²), executados alambrados, piso de concreto e pintura. Área reformada: 5.382m². CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.</p> <p>*0136 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 27/28 do Setor Leste do Gama.</p> <p>▶ Executados 75% do serviço - Concluído o canteiro, serviços preliminares e preparo de terreno. Ajustes de projeto em andamento. Arquibancada concretada e executados cordões de concreto. Executados quadra poliesportiva (726m²) e alambrados (270m²). Iniciada a implantação de gramados (800m²) e calçadas (1.000m²). CT: 033/2013 (SF) - Proc.: 112.000.124/2013.</p>	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	5.500.000	5.009.696	91	5.009.035	65.935	1		
15.812.6206.3596.8514		B		-4.312.000	-	-4.312.660	65.935	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 10		A	4.800.000	5.009.696	10	5.009.035	65.935	1	▶0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012). ▶▶2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012. ▶0187 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas. ▶▶ Executados 20% dos serviços. Concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; em construção de fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009. ▶0192 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. ▶▶ Executado 5% dos serviços. Concluída limpeza do terreno e concretagem de 01 base na Candangolândia. Iniciadas 04 bases no Park Way. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012. ▶0201 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul. ▶▶ Executado 5% dos serviços. Iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012. ▶0202 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II. ▶▶ Executado 2% dos serviços. Iniciada a limpeza de terreno e	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3023	F	B		-444.887	-2	270.979		0	0	<p>locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0204 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia.</p> <p>▶ Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e topografia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0205 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria.</p> <p>▶ Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e limpeza do terreno. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0207 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal.</p> <p>▶ Executado 30% dos serviços. 10 bases de PEC's em fase de finalização: na Quadra 10 Cj. A - SRL, EQ 6 - SRN, EQ 1-2 SRL, Estância ao lado PS, EQ 5-6 SRL e na Quadra 1 próx. Cj. J, todos em Planaltina; na QD. Central Setor Central, na QD 2 próx. Cj. C, na QD 10 e QD 14, em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0209 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II.</p> <p>▶ Executados 10% dos serviços. Locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0210 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia.</p> <p>▶ Executados 15% dos serviços. Locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, na QN 511 e QR's 120 e 304. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p>
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	20.244.210	19.569.587	97	1.666.484		0	0	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
17.512.6213.3023.0013		B		-10.466	0		0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	8.588.783	8.032.875	94	831.155		0	0	▶0214 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho. ▶▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.	5
17.512.6213.3023.0015		B		0	0		0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA/SHSB- JARDIM BOTÂNICO PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	8.476.795	8.462.249	10	472.207		0	0	▶0215 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico. ▶▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.	27
17.512.6213.3665		F B		0	0	21.797		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	1.240.000	427.148	34	187.742	165.945	39			
17.512.6213.3665.0293		B		0	0	21.797		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M) Quantidade 24800		A	1.240.000	427.148	34	187.742	165.945	39		▶0106 - Devolver recursos de Convênios. ▶▶ 03 devoluções efetuadas. Convênio nº 032/2009 - SO/TERRACAP. Processos nºs: 110.000.200/2013 e 110.000.087/2013.	99
28.846.0001.9050		F B		-346.045	-	142.343	142.343	20			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	703.955	64	675.515	675.515	96		
28.846.0001.9050.0073		B		-346.045	-	142.343	142.343	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.100.000	703.955	64	675.515	675.515	96	*0088 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									*0089 - Efetuar indenizações aos servidores por serviços externos executados. * Servidores indenizados: jan: 14; fev: 14; mar: 14; abr: 14; maio: 14; jun: 14; jul: 14; ago: 14; set: 14; out: 14; nov: 14; dez: 14. Processo: 110.000.036/2013.	