



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		0 0		2.638.055	2.638.055	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.651.952	20.651.952	10	2.638.055	2.638.055	13		
04.122.6004.8502.0092		B		0 0		2.638.055	2.638.055	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	20.651.952	20.651.952	10	2.638.055	2.638.055	13	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 203									▶▶ Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210. Processo nº. 110.000.004/2014.	
04.122.6004.8504	F	B		0 0		117.192	117.192	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.170.000	1.170.000	10	117.192	117.192	10		
04.122.6004.8504.7003		B		0 0		117.192	117.192	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.170.000	1.170.000	10	117.192	117.192	10	▶0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 188									▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191. Processo nº. 110.000.004/2014.	
04.122.6004.8517	F	B		-364.250 -		57.255	28.507	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	728.500	364.250	50	57.255	28.507	8		
04.122.6004.8517.0091		B		-364.250 -		57.255	28.507	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	728.500	364.250	50	57.255	28.507	8	▶0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado	10



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
-- (--) Quantidade 0										
04.126.6004.2557	F	B		-220.552	-	42.224	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	470.000	249.448	53	42.224	0	0		
04.126.6004.2557.2570		B		-220.552	-	42.224	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	470.000	249.448	53	42.224	0	0	*0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.128.6004.4088	F	B		-23.500	-	5.562	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	47.000	23.500	50	5.562	0	0		
04.128.6004.4088.0066		B		-23.500	-	5.562	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	47.000	23.500	50	5.562	0	0	*0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 40										
									* Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de engenharia". Processo nº. 110.000.053/2014.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.244.6211.3246	F	B		10.541	2	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	627.000	637.541	10	0	0	0			
15.244.6211.3246.0005		B		10.541	3	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	313.500	324.041	10	0	0	0	*0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).	9	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 531									* Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra interrompida. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.		
15.391.6219.3178	F	B		247.901	42	836.991		0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	589.091	836.992	14	836.991		0	0		
15.391.6219.3178.0003		B		247.901	42	836.991		0	0		
( ** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	589.091	836.992	14	836.991		0	0	*0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 400										* Até 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1350.3020	F	B		-161.223	-	23.613	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	322.446	161.223	50	23.613	0	0		
15.451.1350.3020.0001		B		-161.223	-	23.613	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	322.446	161.223	50	23.613	0	0	▶0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).	12
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Aguarda relatório. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
15.451.6004.1968	F	B		-2.471.119	-	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.045.455	574.336	19	0	0	0		
15.451.6004.1968.0019		B		-2.471.119	-	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.045.455	574.336	19	0	0	0	▶0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº 0123/2013).	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ 2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 95% dos serviços - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362/2014-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6208.1110	F	B		-43.134.469	-	5.425.756		0	0	*0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).  ▶ Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 98% - concluída aprovação e iniciada elaboração de orçamento (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		79.953.319	36.818.850	46	5.425.756		0	0		
15.451.6208.1110.0147		B		-914.380	-	2.355.240		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	3.176.529	78	2.355.240		0	0		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100000										*0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).  ▶ Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 90% dos serviços - continuada a pavimentação (1.696m² p/ total de 5.597m²), a implantação de meios-fios (197m p/ o total de 1.357m) e as calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.  *0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013).  ▶ 2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m).	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 96% dos serviços - continuação para finalização de execução de meios fios e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>▶0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplenagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplenagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012</p> <p>▶0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Executados 6% dos serviços - aguarda definição de contrato. CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 23% dos serviços - aguarda definição de contrato. CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 3% dos serviços - aguarda definição de contrato. CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.:</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									112.003.663/2012 *0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.  ▶ Executado 1% dos serviços. Mobilização de equipe e limpeza do terreno. CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013. *0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.  ▶ Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013. *0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).  ▶ Até 2013: Executados 80% - com necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011. *0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará (procedente da etapa nº 0116/2013).  ▶ 2013: Executados 80% - terraplanagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008. *0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)  ▶ 2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; drenagem (451m) e	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		0 0		0	0 0		pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibá; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.478.546	5.478.546	10	0	0 0		0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 40506									Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 85% dos serviços - aguarda reinício. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.451.6208.1110.9438		B		1.065.911	65	2.702.274	0 0			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA		A	1.636.364	2.702.275	16	2.702.274	0 0		0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013).	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700									2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Recém definidas as áreas para lagoa de retenção, preparação para reinício dos serviços. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.	
									0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013).	
									2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		465.080	46	547.658	0	0	(4.544m). 2014: Executados 74% dos serviços - continuação de drenagem (868m p/ total de 8.059m), terraplenagem (6.034m² p/ total de 61.749m²) e imprimação p/ asfalto (25.153m² p/ total de 52.153m²). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012. *0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013). **2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014: Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	565.080	56	547.658	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		465.080	46	547.658	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	565.080	56	547.658	0	0	*0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013). **2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação de execução de passeios c/ rampas; conclusão do parque infantil e execução de alambrados. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012. *0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013). **2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 65% dos serviços - iniciados plantio de grama, passeios em concreto e passeios intertravados. CT:	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2000										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968	F	B		-5.309.877	-	575.934	0	0	069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.136.364	1.826.487	26	575.934	0	0		
15.451.6208.1968.0018		B		-5.309.877	-	575.934	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.136.364	1.826.487	26	575.934	0	0	<p>0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).</p> <p>Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Executados 52% dos serviços - concluído 01 projeto do Grande Colorado e continua o aguardo de diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.</p> <p>Executados 92% dos serviços - desenvolvimento de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.</p> <p>0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).</p> <p>Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elaborado e encaminhado ao IBRAM p/ aprovação (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Projeto elaborado - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº</p>	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade			8							



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3023	F	B		-149.019.287	-	271.114	43.316	0	06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		181.837.364	32.818.077	18	271.114	43.316	0		
15.451.6208.3023.0018		B		-198.777	-	271.114	43.316	16	*0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).  ▶▶ 2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 80% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (02 p/ total de 11 relatórios). Continuação de fiscalização. CT: 049/2013 (FC) - Proc.: 110.000.186/2013.	1
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		470.000	271.223	58	271.114	43.316	16		
15.451.6208.3058	F	B		-29.246.182	-	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		40.689.940	11.443.758	28	0	0	0		
15.451.6208.3058.0002		B		-4.437.980	-	0	0	0	*0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013).  ▶▶ Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 99% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios; continuação de cadastro. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA	6
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 22800	A		5.547.475	1.109.495	20	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		1.953.000	21	11.201.600	232.943	2	(SF) - Proc.: 112.003.508/2007	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	9.295.600	11.248.600	12	11.201.600	232.943	2		
15.451.6208.3615.0010		B		0	0	6.834.880	232.943	3		
( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	6.834.880	6.834.880	10	6.834.880	232.943	3	*0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 0									*2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte - 1 relatório. Total de 2 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013). *2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012 *0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013). *2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina - 2 relatórios. Total de 5 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013). *2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 5 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 4 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante - 4 relatórios. Total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará - 3 relatórios. Total de 17 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Sem apresentação de relatório no período. Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		-23.854.545	-	268.261		0 0	<p>*0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama - 1 relatório. Total de 6 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião - 2 relatórios e Varjão - 3 relatórios. Total de 17 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia Sul - 1 relatório. Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	29.818.182	5.963.637	20	268.261		0 0		
15.451.6208.3902.9472		B		-7.854.545	-	268.261		0 0		
( ***) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	9.818.182	1.963.637	20	268.261		0 0	*0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).	9
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 102400										<p>▶ Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007</p> <p>▶ 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.</p> <p>▶ 0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 42% dos serviços - subleito da quadra de esportes e iniciada implantação de meios fios. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013</p>	
15.451.6208.5695	F	B		1.371.465	0	986.000		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	47.000	1.418.465	0	986.000		0	0		
15.451.6208.5695.0001		B		1.371.465	0	986.000		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	47.000	1.418.465	0	986.000		0	0	<p>▶ 0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).</p>	12
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
Quantidade 1											
15.544.6213.3057	F	B		-99.396.164	-	17.609.828		0	0	<p>▶ 2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 10% dos serviços - continuação da limpeza de bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.</p> <p>▶ 0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.</p>	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	124.245.206	24.849.042	20	17.609.828		0	0		
15.544.6213.3057.0002		B		-99.396.164	-	17.609.828		0	0		
(***) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	124.245.206	24.849.042	20	17.609.828		0	0	<p>▶ 0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).</p>	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										<p>▶ 2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.</p> <p>▶ 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013).</p> <p>▶ Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m),</p>	





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.573.6205.3033	F	B		0 0		0	0	0	0	forneimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Executados 61% da obra - continuação de implantação da adutora (780m p/ total de 8.894,85m). CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	100.000	100.000	10	0	0	0	0		
15.573.6205.3033.0001		B		0 0		0	0	0	0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO		A	100.000	100.000	10	0	0	0	0	▶0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1										▶▶ Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
15.752.6209.1133	F	B		7.299.310	28	8.599.308	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	2.600.000	9.899.310	38	8.599.308	0	0	0		
15.752.6209.1133.2836		B		8.549.310	0	8.599.308	0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA		A	100.000	8.649.310	0	8.599.308	0	0	0	▶0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 4375										▶▶ Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6209.1763	F	B		-50.000	0	42.829.143	0	0	concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 32% dos serviços - continuação de implantação de fundações (43 un p/ total de 63 un). CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	44.333.444	44.283.444	10	42.829.143	0	0		
15.752.6209.1763.0012		B		0	0	42.829.143	0	0		
( * * ) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	44.233.444	44.233.444	10	42.829.143	0	0	▶0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013).	1
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 32100									▶ Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da implantação dos postes. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012 ▶0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013). ▶ Até 2013: Executados 15% - projeto desenvolvido e instalação de pontos de iluminação (2.341un) com implantação e melhorias de IP na Av. Central-Recanto, arredores do Forum e HRT-Taguatinga e duplicação pista trecho SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 15% dos serviços - reiniciados procedimentos - prejudicados pela greve da CEB- p/ a nova totalização de pontos. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
15.782.6216.1223	F	B		72.586	73	0	0	0		
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	100.000	172.586	17	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1223.0001		B		72.586	73	0	0	0		
( ** * ) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	172.586	17	0	0	0	*0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ 2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 90% dos serviços - instalação de luminárias. Conforme Of. nº 362/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13-DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.	
15.782.6216.3119		F B		-59.479.517	-	6.246.543		0 0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	79.089.394	19.609.877	25	6.246.543		0 0		
15.782.6216.3119.0004		B		-59.479.517	-	6.246.543		0 0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	79.089.394	19.609.877	25	6.246.543		0 0	*0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013).	1
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 50									▶▶ 2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem (8.761m³). 2014: Executados 43% dos serviços - construção de vigas metálicas (132,5 t). CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013. *0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013). ▶▶ 2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 14% da obra - concluída a locação de rede e iniciada a	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.5902	F	B		66.494	66	116.493	0	0	implantação de drenagem (190m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013. ▶0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília. ▶ Iniciada a relocação da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013. ▶0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013). ▶2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/ proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/ correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corr. Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 64% dos serviços - continua análise produtos. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. ▶0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, emTaguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013). ▶2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	166.494	16	116.493	0	0		
15.782.6216.5902.7778		B		66.494	66	116.493	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	166.494	16	116.493	0	0	▶0066 - Construir um viaduto na Avenida Araújo, sobre a linha do	20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 124									Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).  ▶ 2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a laje do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012. ▶ 0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).  ▶ 2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012. ▶ 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).  ▶ 2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 95% dos serviços - concluída montagem da estrutura e concretagem em execução. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.	
15.812.6206.1745	F	B		109.188	10	752.243		0 0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	1.107.250	1.216.438	11	752.243		0 0		
15.812.6206.1745.4747		B		702.243	70	752.243		0 0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE		A	100.000	802.243	80	752.243		0 0	▶ 0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF (procedente da	6



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 834									etapa nº 0093/2013).	
15.812.6206.1745.9526		B		-143.055	-	0	0	0	▶▶ 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 60% dos serviços - executados alambrado (1.784m²) e caixa drenante (7.632m²). CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	507.250	364.195	72	0	0	0	▶ 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 7792									▶▶ Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.812.6206.3596	F	B		8.065.746	0	7.495.510	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	350.000	8.415.746	0	7.495.510	0	0		
15.812.6206.3596.8514		B		8.315.746	0	7.495.510	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	8.415.746	0	7.495.510	0	0	▶ 0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).	15
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 6									▶▶ 2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplenagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 90% dos serviços - instalados guarda corpo (49m) e piso de granilite (800m²). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009. ▶ 0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário -	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)										
									<p>PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 8% dos serviços - concluída concretagem de 9 bases na Asa Sul: SQS 202, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 316. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012</p> <p>▶ 0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 68% dos serviços - finalizadas 10 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 25% dos serviços - concretagem de 2 bases em Brazlândia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 10% dos serviços - concluídas 02 bases c/ pergolado e urbanização em Taguatinga e em execução outras 02 bases nessa Cidade. CT: 061/2013 Lote 3 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno c/ concretagem de 1 base na Candangolândia e execução parcial de 4 bases no Park Way. 2014:</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)											
									<p>Executados 8% dos serviços - iniciada limpeza, terraplenagem, lastro de brita e implantação de cordões de concreto no Núcleo Bandeirante (2 bases), Park Way (1 base) e Octogonal (1 base). CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>◦0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 20% dos serviços - concluídas 6 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI, QEs 01 e 17, EQ 19/21, QIs 01 e 16). CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>◦0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 20% dos serviços - iniciada concretagem de 6 bases Recanto das Emas (Qds. 105, 300, 204, 106, 309 e 311) e concluídas 10 bases de concreto c/ pergolado no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF e QN 7) e Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D e QS 14). CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>◦0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 50% dos serviços - concretagem e execução de pergolado em 10 bases no Gama. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012</p> <p>◦0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá.</p> <p>▶▶ Executados 26% dos serviços - finalizadas 05 bases no Paranoá. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p>		





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3023	F	B		-20.255.176	-	9.528.078	0	0	*0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013).  **2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	33.033.451	12.778.275	39	9.528.078	0	0		
17.512.6213.3023.0012		B		1.483.537	85	2.855.497	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- BRAZLÂNDIA		A	1.751.892	3.235.429	18	2.855.497	0	0	*0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.	4
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									** Executados 0,5% dos serviços - iniciadas a implantação do canteiro, a mobilização de equipe e equipamentos e a alocação de materiais. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.	
17.512.6213.3023.0013		B		-12.221.443	-	4.511.851	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO		A	17.583.890	5.362.447	30	4.511.851	0	0	*0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).	5
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									**2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 1,5% dos serviços - complementação de implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m). CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3023.0015		B		-8.767.232	-	2.160.731	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO		A	12.479.198	3.711.966	30	2.160.731	0	0	*0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, siões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).	27
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									** 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 2,5% dos serviços - complementação de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.	
28.846.0001.9050		F B		-200.000	-	41.885	41.885	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.600.000	1.400.000	88	41.885	41.885	3		
28.846.0001.9050.0073		B		-200.000	-	41.885	41.885	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.600.000	1.400.000	88	41.885	41.885	3	*0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									** Ressarcimentos efetuados - fev: 01. Processo nº. 110.000.072/2014. *0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas. ** Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09. Processo nº. 110.000.004/2014.	