



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)  | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 04.122.6004.8502  | F           | B           |                     | 0 0            |       | 2.507.628     | 2.507.628     | 12                                  |  |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  |             | A           | 20.651.952          | 20.651.952     | 10    | 5.145.684     | 5.145.684     | 25                                  |  |             |
| 04.122.6004.8502.0092   |             | B           |                     | 0 0            |       | 2.507.628     | 2.507.628     | 12                                  |  |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ              |             | A           | 20.651.952          | 20.651.952     | 10    | 5.145.684     | 5.145.684     | 25                                  | ▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.  | 10          |
| SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)<br>Quantidade 203                  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210; mar: 208; abr: 210. Processo nº. 110.000.004/2014.   |             |
| 04.122.6004.8504  | F           | B           |                     | 0 0            |       | 120.589       | 120.589       | 10                                  |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                            |             | A           | 1.170.000           | 1.170.000      | 10    | 237.780       | 237.780       | 20                                  |  |             |
| 04.122.6004.8504.7003   |             | B           |                     | 0 0            |       | 120.589       | 120.589       | 10                                  |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ |             | A           | 1.170.000           | 1.170.000      | 10    | 237.780       | 237.780       | 20                                  | ▶0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.   | 10          |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 188                 |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191, mar: 189; abr: 194. Processo nº. 110.000.004/2014. |             |
| 04.122.6004.8517  | F           | B           |                     | 381.385        | 52    | 502.386       | 60.760        | 8                                   |  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                   |             | A           | 728.500             | 745.635        | 10    | 559.640       | 89.267        | 12                                  |  |             |
| 04.122.6004.8517.0091   |             | B           |                     | 381.385        | 52    | 502.386       | 60.760        | 8                                   |  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)  | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ<br><br>--<br>(--)<br>Quantidade 0                                    |             | A           | 728.500             | 745.635        | 10    | 559.640       | 89.267        | 12                                  | *0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.<br><br>** Órgão mantido: Processo nº. 110.000.478/2012; 110.000.221/2009; 110.000.844/2008; 110.000.003/2014; 110.000.149/2011 e outros.  | 10          |
| 04.126.6004.2557  |             | F B         |                     | -200.000       | -     | 0             | 42.224        | 85                                  |  |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |             | A           | 470.000             | 49.448         | 11    | 42.224        | 42.224        | 85                                  |  |             |
| 04.126.6004.2557.2570   |             | B           |                     | -200.000       | -     | 0             | 42.224        | 85                                  |  |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ<br><br>AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)<br>Quantidade 1 |             | A           | 470.000             | 49.448         | 11    | 42.224        | 42.224        | 85                                  | *0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.<br><br>** Material adquirido: cartucho de toner, kit de rolo de limpeza para impressora, kit de transferência de imagem, kit de transferência secundário, revelador para impressora multifuncional, cilindro, fusor. Processo nº 110.000.386/2013. | 10          |
| 04.128.6004.4088  |             | F B         |                     | 0              | 0     | 5.700         | 11.262        | 48                                  |  |             |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES   |             | A           | 47.000              | 23.500         | 50    | 11.262        | 11.262        | 48                                  |  |             |
| 04.128.6004.4088.0066   |             | B           |                     | 0              | 0     | 5.700         | 11.262        | 48                                  |  |             |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ<br><br>SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)<br>Quantidade 40                                     |             | A           | 47.000              | 23.500         | 50    | 11.262        | 11.262        | 48                                  | *0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.<br><br>** Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de engenharia".  | 10          |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2014

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA) | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 04.451.6004.3903   | F           | B           |                     | 8.615          | 9     | 8.615         | 0             | 0                                   | Processo nº. 110.000.053/2014; mar: 03 "Gestão de aposentadorias e pensões no serviço público". Processo nº. 110.000.084/2014.  |             |
| REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS                                  |             | A           | 100.000             | 8.615          | 9     | 8.615         | 0             | 0                                   |   |             |
| 04.451.6004.3903.0016  |             | B           |                     | 8.615          | 9     | 8.615         | 0             | 0                                   |   |             |
| ( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL        |             | A           | 100.000             | 8.615          | 9     | 8.615         | 0             | 0                                   | *0088 - Reformar o piso do Auditório da Secretaria de Estado de Obras, localizada no Lote "B", Bloco A-15 do Setor de Áreas Públicas Sul, Guará.  | 10          |
| PRÉDIO REFORMADO (M2)<br>Quantidade 830                        |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Executados 100% dos serviços - demolição e recomposição de piso, instalação de revestimentos e rodapés. (BP) - Proc.: 110.000.165/2014.  |             |
| 15.244.6211.3246   | F           | B           |                     | 0              | 0     | 323.041       | 0             | 0                                   |   |             |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                               |             | A           | 627.000             | 637.541        | 10    | 323.041       | 0             | 0                                   |   |             |
| 15.244.6211.3246.0005  |             | B           |                     | 0              | 0     | 323.041       | 0             | 0                                   |   |             |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA    |             | A           | 313.500             | 324.041        | 10    | 323.041       | 0             | 0                                   | *0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).   | 9           |
| CENTRO CONSTRUÍDO (M2)<br>Quantidade 531                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra interrompida. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007. |             |
| 15.391.6219.3178   | F           | B           |                     | 776.294        | 13    | 15.682        | 15.682        | 1                                   |   |             |
| REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO                  |             | A           | 589.091             | 1.613.286      | 27    | 852.673       | 15.682        | 1                                   |   |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 04/11/2016 18:09:10

3



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 15.391.6219.3178.0003   |             | B           |                           | 776.294           | 13       | 15.682           | 15.682           | 1                                   |  |             |
| ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL                   |             | A           | 589.091                   | 1.613.286         | 27       | 852.673          | 15.682           | 1                                   | *0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).  | 1           |
| OBRA REALIZADA (M2)   |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |  |             |
| Quantidade 400  |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | » Até: 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009. |             |
| 15.451.1350.3020  | F           | B           |                           | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                                   |  |             |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF                          |             | A           | 322.446                   | 161.223           | 50       | 23.613           | 0                | 0                                   |  |             |
| 15.451.1350.3020.0001   |             | B           |                           | 0                 | 0        | 0                | 0                | 0                                   |  |             |
| ( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 322.446                   | 161.223           | 50       | 23.613           | 0                | 0                                   | *0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).   | 12          |
| SISTEMA IMPLANTADO  |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo             | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| (UNIDADE)<br>Quantidade 1                                    |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |
| 15.451.6004.1968   | F           | B           |                     | 461.726        | 15    | 380.502       |               | 0 0                                 |   |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                       |             | A           | 3.045.455           | 1.036.062      | 34    | 380.502       |               | 0 0                                 |   |             |
| 15.451.6004.1968.0019  |             | B           |                     | 461.726        | 15    | 380.502       |               | 0 0                                 |   |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 3.045.455           | 1.036.062      | 34    | 380.502       |               | 0 0                                 | ▶0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº 0123/2013).  | 1           |
| PROJETO ELABORADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1               |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 95% dos serviços - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 744/2014-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.<br>▶0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).<br>▶ Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 99% dos serviços - concluída aprovação e em fase de elaboração de orçamento, conforme Of. nº 744/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.<br>▶0090 - Elaborar projeto básico/executivo para reforma da Feira |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)              | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 15.451.6208.1101  | F           | B           |                     | 0 0            |       | 278.510       | 278.510       | 85                                  | Permanente do Riacho Fundo II.<br>▶▶ Iniciado desenvolvimento do projeto (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 675/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.215/2013.                      |             |
| IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO                   |             | A           | 1.300.000           | 328.511        | 25    | 278.510       | 278.510       | 85                                  |  |             |
| 15.451.6208.1101.0004   |             | B           |                     | 0 0            |       | 278.510       | 278.510       | 85                                  |  |             |
| IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 100.000             | 328.511        | 32    | 278.510       | 278.510       | 85                                  | ▶0091 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.   | 99          |
| PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)<br>Quantidade 667                               |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 075/2008-SO, relativa à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 57, de 20/03/2014, pág. 73. Proc.: 112.003.508/2007.   |             |
| 15.451.6208.1110  | F           | B           |                     | 10.152.469     | 13    | 14.322.384    | 2.025.274     | 4                                   |  |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO  |             | A           | 79.953.319          | 46.971.319     | 59    | 19.748.139    | 2.025.274     | 4                                   |  |             |
| 15.451.6208.1110.0147   |             | B           |                     | 8.210.666      | 20    | 8.728.315     | 650.922       | 6                                   |  |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL                          |             | A           | 4.090.909           | 11.387.195     | 27    | 11.083.555    | 650.922       | 6                                   | ▶0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).   | 1           |
| ÁREA URBANIZADA (M2)<br>Quantidade 100000                                   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 91% dos serviços - continuada a pavimentação (5.597m²), implantação de meios-fios (1.357m) e |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |                        |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|------------------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶  |             | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013).   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 2013: Executados 92% - terraplenagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizados meios fios (4.170m) e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013).  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplenagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplenagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012 |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013).  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Executados 3% (5.000m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.000m² foram considerados finalizados). CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | 2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio   |             |                        |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>de grama (7.789m²). 2014: Executados 16% (5.700m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).</p> <p>▶▶2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 2% (3.125m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 3.125m² foram considerados finalizados). CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012</p> <p>▶0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.</p> <p>▶▶Executados 18% dos serviços. Finalizadas mobilização de equipe e limpeza do terreno. Iniciados a demolição de passeios e o assentamento de drenagem. CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013.</p> <p>▶0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.</p> <p>▶▶Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013.</p> <p>▶0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).</p> <p>▶▶Até 2013: Executados 80% - com necessidade de reexecução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.</p> <p>▶0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guarã (procedente da etapa nº 0116/2013).</p> <p>▶▶2013: Executados 80% - terraplanagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e</p> |             |





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |                        |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|------------------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶  |             | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ 2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibá; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009 |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0092 - Construir a via ligação entre a Entrepradra 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah Kubischek.   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Iniciada locação de obra. CT.: 056/2013 (ST) - Proc.: 030.002.587/2006.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0093 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Executados 3% dos serviços - limpeza do terreno e levantamento topográfico, iniciada a terraplenagem. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0094 - Gramar canteiros viários na Cidade do Automóvel.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Mobilização de equipe e início dos serviços. CT.: 009/2014 (SF) - Proc.: 110.000.434/2013.   |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0095 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.  |             |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 032/2013-SO,  |             |                        |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)         | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 15.451.6208.1110.1322  |             | B           |                     | 0 0            |       | 3.080.721     |               | 0 0                                 | relativa à etapa SAG 0133/2013. Publicação DODF nº 68, de 04/04/2014, pág. 49. Proc.: 112.004.238/2013.   |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 5.478.546           | 5.478.546      | 10    | 3.080.721     |               | 0 0                                 | *0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).   | 9           |
| ÁREA URBANIZADA (M2)<br>Quantidade 40506                                   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 85% dos serviços - aguarda reinício. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.   |             |
| 15.451.6208.1110.9438  |             | B           |                     | 47.805         | 3     | 36.764        | 1.040.936     | 38                                  |   |             |
| ( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA               |             | A           | 1.636.364           | 2.750.080      | 16    | 2.739.038     | 1.040.936     | 38                                  | *0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013).  | 13          |
| ÁREA URBANIZADA (M2)<br>Quantidade 116700                                  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ 2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Executado estimado 20% - definidas as áreas para lagoa de retenção, reiniciado os serviços com desenvolvimento do projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.<br>▶ 0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013).<br>▶ 2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 83% dos serviços - implantação parcial da drenagem (8.059m) e terraplenagem (61.749m²); conclusão da imprimação e pavimentação (52.153m²) e complementação de meios-fios (5.600m p/ total de 9.900m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012. |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                     | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 15.451.6208.1110.9631  |             | B           |                     | -25.000        | -     | 476.584       | 333.416       | 40                                  | *0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013).<br><br>▶▶ 2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014: Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012. |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-<br>COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO<br>PILOTO |             | A           | 100.000             | 835.000        | 83    | 810.000       | 333.416       | 40                                  | *0098 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto.<br><br>▶▶ Executados 86% dos serviços, conforme Of. nº 744/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.   | 1           |
| ÁREA URBANIZADA<br>(M2)<br>Quantidade 1333   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 15.451.6208.1950   | F           | B           |                     | 6.863.774      | 0     | 17.422        | 277.378       | 4                                   |  |             |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES  |             | A           | 100.000             | 7.428.854      | 0     | 565.080       | 277.378       | 4                                   |  |             |
| 15.451.6208.1950.1040  |             | B           |                     | 6.863.774      | 0     | 17.422        | 277.378       | 4                                   |  |             |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--<br>DISTRITO FEDERAL                        |             | A           | 100.000             | 7.428.854      | 0     | 565.080       | 277.378       | 4                                   | *0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013).<br><br>▶▶ 2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 60% dos serviços - Conclusão de passeios c/ rampas e do parque infantil e execução parcial de alambrados. CT: 051/2013 (VT) - Proc.:  | 12          |
| PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO<br>(M2)<br>Quantidade 2000                                  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 15.451.6208.1968   | F           | B           |                     |                | 0 0   | 12.095        |               | 0 0                                 | 142.001.878/2012.<br>*0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013).<br><br>** 2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 75% dos serviços - plantio de grama e passeios em concreto, passeios intertravados (1.186m²) e alambrados (57m²). CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.  |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS   |             | A           | 7.136.364           | 1.826.487      | 26    | 588.029       |               | 0 0                                 |   |             |
| 15.451.6208.1968.0018  |             | B           |                     |                | 0 0   | 12.095        |               | 0 0                                 |   |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 7.136.364           | 1.826.487      | 26    | 588.029       |               | 0 0                                 | *0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).   | 99          |
| PROJETO ELABORADO (UNIDADE)<br>Quantidade 8                          |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ** Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Executados 52% dos serviços - concluído 01 projeto do Grande Colorado e continua o aguardo de diretrizes. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.<br>*0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.<br><br>** Executados 95% dos serviços - desenvolvimento de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.<br>*0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 15.451.6208.3023   | F           | B           |                     | 215.691        | 0     | 215.691       | 93.788        | 0                                   | Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).<br>▶ Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elaborado e encaminhado ao IBRAM p/ aprovação (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Projeto elaborado - aguarda aprovação. Conforme Of. nº 744/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº 06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011. |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC  |             | A           | 181.837.364         | 33.033.768     | 18    | 486.805       | 137.105       | 0                                   |  |             |
| 15.451.6208.3023.0018  |             | B           |                     | 215.691        | 46    | 215.691       | 93.788        | 19                                  |  |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 470.000             | 486.914        | 10    | 486.805       | 137.105       | 28                                  | ▶0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).  | 1           |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)<br>Quantidade 1   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 90% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (01 p/ total de 12 relatórios). Continuação de fiscalização. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.  |             |
| 15.451.6208.3058   | F           | B           |                     | -211.816       | -1    | 0             | 0             | 0                                   |  |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA   |             | A           | 40.689.940          | 11.231.942     | 28    | 0             | 0             | 0                                   |  |             |
| 15.451.6208.3058.0002  |             | B           |                     | 0              | 0     | 0             | 0             | 0                                   |  |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-  |             | A           | 5.547.475           | 1.109.495      | 20    | 0             | 0             | 0                                   | ▶0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº   | 6           |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| Meta (LOA)   |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |   |             |
| ÁREA URBANIZADA<br>(M2)<br>Quantidade 22800  |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | 0053/2013).   |             |
| 15.451.6208.3615   | F           | B           |                           | 8.332.224         | 90       | 8.099.883        | 1.238.510        | 6                                   | ▶ Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 100% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007  |             |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA   |             | A           | 9.295.600                 | 19.580.824        | 21       | 19.301.483       | 1.471.453        | 8                                   |   |             |
| 15.451.6208.3615.0010  |             | B           |                           | 7.733.769         | 11       | 7.501.428        | 1.238.510        | 9                                   |   |             |
| ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-<br>RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E<br>LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 6.834.880                 | 14.568.649        | 21       | 14.336.308       | 1.471.453        | 10                                  | ▶ 0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).   | 99          |
| PROGRAMA REALIZADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 0  |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | ▶ 2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte (3 relatórios) e no Lago Norte (2 relatórios). Total de 7 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.<br>▶ 0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013).<br>▶ 2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas na Asa Sul (4 relatórios). Total de 17 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.<br>▶ 0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013). |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA) | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>» 2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina (4 relatórios). Total de 7 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Ceilândia (2 relatórios). Total de 7 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Taguatinga (4 relatórios). Total de 8 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante (4 relatórios) e Sudoeste (4 relatórios). Total de 22 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).</p> <p>» 2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (3 relatórios) e Águas Claras (6 relatórios). Total de 23</p> |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA) | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 15.451.6208.3902   | F           | B           |                     | -1.632.999     | -5    | 62.375        | 0             | 0                                   | <p>relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (7 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama (5 relatórios). Total de 10 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião (4 relatórios) e Varjão (5 relatórios). Total de 21 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia (2 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> |             |





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)      | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G  |   |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|--|---|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |  |   |
| REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES                                |             | A           | 29.818.182          | 4.330.638      | 15    | 330.636       |               | 0                                   | 0  |  |   |
| 15.451.6208.3902.9472   |             | B           |                     | -1.632.999     | -     | 62.375        |               | 0                                   | 0  |  |   |
| ( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--<br>DISTRITO FEDERAL |             | A           | 9.818.182           | 330.638        | 3     | 330.636       |               | 0                                   | 0  | *0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).<br><br>*0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).<br><br>*2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Executados 87% dos serviços - aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.<br><br>*0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013).<br><br>*2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 42% dos serviços - subleito da quadra de esportes e implantação parcial de meios-fios. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013 | 9 |
| PRAÇA/ PARQUE REFORMADO<br>(M2)<br>Quantidade 102400                |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |  |   |
| 15.451.6208.5695  |             | F B         |                     | 421.757        | 89    | 830.721       | 181.915       | 10                                  |  |  |   |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E                          |             | A           | 47.000              | 1.840.222      | 0     | 1.816.721     | 181.915       | 10                                  |  |  |   |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)            | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 15.451.6208.5695.0001   |             | B           |                     | 421.757        | 89    | 830.721       | 181.915       | 10                                  |  |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 47.000              | 1.840.222      | 0     | 1.816.721     | 181.915       | 10                                  | *0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).  | 12          |
| PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)<br>Quantidade 1                                 |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ 2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 10% dos serviços - continuação da limpeza de bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.<br>▶ 0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013).<br>▶▶ 2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010. |             |
| 15.482.6218.3059  |             | F B         |                     | 211.816        | 5     | 211.815       | 852           | 0                                   |  |             |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA                            |             | A           | 4.302.957           | 1.072.408      | 25    | 211.815       | 852           | 0                                   |  |             |
| 15.482.6218.3059.0003   |             | B           |                     | 211.816        | 13    | 211.815       | 852           | 0                                   |  |             |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-                                   |             | A           | 155.840             | 242.984        | 15    | 211.815       | 852           | 0                                   | *0100 - Complementar muro de arrimo da Quadra 100 da construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia (relativo à Etapa nº 0060/2013).  | 9           |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                       | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| CASA CONSTRUÍDA (M2)<br>Quantidade 244                                 |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 15.544.6213.3057   | F           | B           |                     | 0 0            |       | 138.652       | 0 0           |                                     | ▶ Executados 100% dos serviços - complementação do muro de arrimo finalizada. CT.: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011 e 112.001.525/2013.   |             |
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL                  |             | A           | 124.245.206         | 24.849.042     | 20    | 17.748.480    | 0 0           |                                     |  |             |
| 15.544.6213.3057.0002  |             | B           |                     | 0 0            |       | 138.652       | 0 0           |                                     |  |             |
| (**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO |             | A           | 124.245.206         | 24.849.042     | 20    | 17.748.480    | 0 0           |                                     | ▶ 0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).  | 95          |
| SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)<br>Quantidade 1                           |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ 2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.<br>▶ 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013). |             |
| 15.573.6205.3033   | F           | B           |                     | 0 0            |       | 0             | 0 0           |                                     | ▶ Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Executados 63,9% da obra - continuação de implantação da adutora (380m p/ total de 9.274,85m). CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008  |             |
| INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL                                      |             | A           | 100.000             | 100.000        | 10    | 0             | 0 0           |                                     |  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------|
|   |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 15.573.6205.3033.0001   |             | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0                | 0                                   |   |             |
| INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO  |             | A           | 100.000                   | 100.000           | 10       | 0                | 0                | 0                                   | *0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).  | 18          |
| TORRE INSTALADA<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1  |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | ▶ Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012. |             |
| 15.752.6209.1133  |             | F B         |                           | 0 0               |          | 108.728          | 4.085.425        | 41                                  |   |             |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   |             | A           | 2.600.000                 | 9.899.310         | 38       | 8.708.037        | 4.085.425        | 41                                  |   |             |
| 15.752.6209.1133.2836   |             | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 4.085.425        | 47                                  |   |             |
| (**) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA |             | A           | 100.000                   | 8.649.310         | 0        | 8.599.308        | 4.085.425        | 47                                  | *0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).   | 3           |
| REDE ELÉTRICA IMPLANTADA<br>(M)<br>Quantidade 4375  |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | ▶ Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 71% dos serviços - continuação e conclusão das fundações (39 un p/ total de 82 un) c/ início da implantação de estruturas (71 un). CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.  |             |
| 15.752.6209.1763  |             | F B         |                           | 8.678.488         | 20       | 9.633.172        | 2.747.228        | 5                                   |   |             |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |             | A           | 44.333.444                | 52.961.932        | 11       | 52.462.315       | 2.747.228        | 5                                   |   |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                                     | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 15.752.6209.1763.0012  |             | B           |                     | 8.678.488      | 20    | 9.633.172     | 2.747.228     | 5                                   |  |             |
| ( ** ) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--<br>DISTRITO FEDERAL                               |             | A           | 44.233.444          | 52.911.932     | 12    | 52.462.315    | 2.747.228     | 5                                   | <p>▶0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013).</p> <p>▶▶ Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 69% dos serviços - continuação da implantação dos postes com luminárias. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012</p> <p>▶0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013).</p> <p>▶▶ Até 2013: Executados 15% - proj. desenvolvido, pontos iluminação instalados (2.341un) c/ implant./melhorias de IP: na Av. Central-Recanto, arredores Fórum e HRT-Taguatinga e duplicação pista SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 20% dos serviços - IP em trechos: SQSW, Octogonal, Cond.Del Lago-Itapoã, Sobradinho, Mestre D'Armas, Fercal, Samambaia, S.Sul Gama, Sol Nascente-Ceilândia e Riacho Fundo I. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.</p> | 1           |
| REDE ELÉTRICA IMPLANTADA<br>(M)<br>Quantidade 32100  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 15.782.6216.1223   | F           | B           |                     | 0              | 0     | 122.585       | 0             | 0                                   |  |             |
| RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -<br>PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS                          |             | A           | 100.000             | 172.586        | 17    | 122.585       | 0             | 0                                   |  |             |
| 15.782.6216.1223.0001  |             | B           |                     | 0              | 0     | 122.585       | 0             | 0                                   |  |             |
| ( ***) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -<br>PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 100.000             | 172.586        | 17    | 122.585       | 0             | 0                                   | ▶0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).  | 99          |
| OBRA DE ARTE RECUPERADA<br>(UNIDADE)   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| Quantidade 1  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 15.782.6216.3087  | F           | B           |                     | 0 0            |       | 0             | 0 0           |                                     | ▶▶ 2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. n° 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 95% dos serviços - instalação de luminárias e análise de outros serviços, conforme Of. n° 744/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. n° 19, de 19/09/13- DODF n° 196, e n° 9, de 28/2/14- DODF n° 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013. |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE   |             | A           | 900.000             | 76.068         | 8     | 73.452        | 0 0           |                                     |  |             |
| 15.782.6216.3087.0001   |             | B           |                     | 0 0            |       | 0             | 0 0           |                                     |  |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL   |             | A           | 100.000             | 76.068         | 76    | 73.452        | 0 0           |                                     | ▶ 0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.   | 1           |
| OBRA REALIZADA (M2)   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 10900  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Obra iniciada com atraso. Executados 95% dos serviços - construído corrimão (180m) e iniciada preparação p/ pintura. CT: 080/2013 (SJ) - Proc.: 141.004.443/2012.   |             |
| 15.782.6216.3119  | F           | B           |                     | 8.016.253      | 10    | 7.800.118     | 569.988       | 2                                   |  |             |
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)                        |             | A           | 79.089.394          | 27.626.130     | 35    | 14.046.661    | 569.988       | 2                                   |  |             |
| 15.782.6216.3119.0004   |             | B           |                     | 8.016.253      | 10    | 7.800.118     | 569.988       | 2                                   |  |             |
| (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 79.089.394          | 27.626.130     | 35    | 14.046.661    | 569.988       | 2                                   | ▶ 0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa n° 0132/2013).  | 1           |
| CORREDOR IMPLANTADO (KM)  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 50   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ 2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/   |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                      | R<br>E<br>G  |                        |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|--|------------------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶ |  | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                      |  |                        |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                      | <p>estrutura e execução parcial da terraplanagem, com escavações (8.761m³). 2014: Executados 63% dos serviços - instaladas vigas metálicas (132,5 t); continuação de escavações (2.000m³ p/ total de 15.900m³) e execução de terra armada (7.000m³). CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013.</p> <p>*0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 19% da obra - concluída a locação de rede e continuação da implantação da drenagem (255m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.</p> <p>*0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.</p> <p>▶▶ Executados 90% dos serviços - relocação da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013.</p> <p>*0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/ proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/ correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 78% dos serviços - complementação de projetos. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.</p> <p>*0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, emTaguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios</p> |                        |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA) | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 15.782.6216.3361   | F           | B           |                           | 0 0               |          | 108.009          | 108.009          | 68                                  | concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.  |             |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES   |             | A           | 100.000                   | 158.010           | 15       | 108.009          | 108.009          | 68                                  |   |             |
| 15.782.6216.3361.4356  |             | B           |                           | 0 0               |          | 108.009          | 108.009          | 68                                  |   |             |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL                         |             | A           | 100.000                   | 158.010           | 15       | 108.009          | 108.009          | 68                                  | *0101 - Construir ponte em concreto armado sobre o Córrego Adventista, às margens da BR 060 altura do Km 11, no Setor Laje Jiboia, em Samambaia.  | 12          |
| PONTE CONSTRUÍDA<br>(M2)<br>Quantidade 154                     |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | * Executados 100% da obra - ponte concluída, conforme OF. nº 744/2014-PRES/NOVACAP, e inaugurada (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 28/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 664/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.081/2012.   |             |
| 15.782.6216.5902   | F           | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0                | 0                                   |   |             |
| CONSTRUÇÃO DE VIADUTO  |             | A           | 100.000                   | 166.494           | 16       | 116.493          | 0                | 0                                   |   |             |
| 15.782.6216.5902.7778  |             | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0                | 0                                   |   |             |
| (**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL                   |             | A           | 100.000                   | 166.494           | 16       | 116.493          | 0                | 0                                   | *0066 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).   | 20          |
| VIADUTO CONSTRUÍDO<br>(M2)<br>Quantidade 124                   |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | *2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a lage do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.<br>*0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013). |             |





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                          | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 15.812.6206.1745  | F           | B           |                     | -41.831        | -4    | 111.497       | 242.067       | 21                                  | <p>▶ 2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.</p> <p>▶ 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas montagem da estrutura, concretagem e encabeçamentos. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.</p> |             |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |             | A           | 1.107.250           | 1.174.607      | 10    | 863.740       | 242.067       | 21                                  |   |             |
| 15.812.6206.1745.4747   |             | B           |                     | 0              | 0     | 0             | 242.067       | 30                                  |   |             |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 100.000             | 802.243        | 80    | 752.243       | 242.067       | 30                                  | <p>▶ 0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0093/2013).</p>   | 6           |
| QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)<br>Quantidade 834                                    |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>▶ 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 72% dos serviços - executados alambrado (1.784m²) e caixa drenante (7.632m²), iniciada a construção da arquibancada. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.</p>   |             |
| 15.812.6206.1745.9526   |             | B           |                     | 0              | 0     | 111.497       | 0             | 0                                   |   |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 507.250             | 364.195        | 72    | 111.497       | 0             | 0                                   | *0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).   | 9           |
| QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)                                 |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 7792  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 15.812.6206.3596   | F           | B           |                     | 100.000        | 29    | 782.556       | 733.250       | 9                                   | * Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.   |             |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                           |             | A           | 350.000             | 8.515.746      | 0     | 8.278.066     | 733.250       | 9                                   |  |             |
| 15.812.6206.3596.8514  |             | B           |                     | 100.000        | 10    | 782.556       | 733.250       | 9                                   |  |             |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL         |             | A           | 100.000             | 8.515.746      | 0     | 8.278.066     | 733.250       | 9                                   | *0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).  | 15          |
| PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 6   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 100% dos serviços - instalados guarda corpo, piso de granilite e finalizados os acabamentos. CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009. |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.  |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | * Executados 5% dos serviços - iniciadas locação e instalação de meios-fios no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02 e QI-04/06. CT: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.   |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>▶ 2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 15% dos serviços - concluída concretagem de 9 bases na Asa Sul: SQS 202, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 316 e iniciada concretagem de bases de pergolados nessas Superquadras. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012</p> <p>▶ 0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 93% dos serviços - finalizadas 10 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. Em fase de conclusão 07 bases em Planaltina. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 40% dos serviços - concretagem de 4 bases em Brazlândia e 11 bases em Ceilândia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 22% dos serviços - concluídas 7 bases c/ pergolado e urbanização em Taguatinga. CT: 061/2013 Lote 3 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno c/ concretagem de 1 base na Candangolândia e execução parcial de 4 bases no Park Way. 2014:</p> |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶   |             |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>Executados 10% dos serviços - concluída 1 base na Candangolândia e continuação de limpeza, terraplenagem, lastro de brita e implantação de cordões de concreto no Núcleo Bandeirante (2 bases), Park Way (10 bases) e Octogonal (1 base). CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 35% dos serviços - concluídas 8 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI, QEs 01, 17 e 28, EQ 19/21, QIs 01, 06 e 16) e 1 base no SCIA (Quadra 7). CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 35% dos serviços - concluídas 14 bases c/ pergolado no Recanto das Emas (Qds. 105, 300, 204, 106, 309 e 311 e outras) e concluídas 6 bases de concreto c/ pergolado no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF e QN 7 e outras) e 7 bases no Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D e QS 14 e outra). CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 70% dos serviços - concretagem e execução de pergolado em 10 bases no Gama, concretagem de mais 3 bases no Gama e 7 bases em Santa Maria. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012</p> <p>▶0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá.</p> |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                                       | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 17.512.6213.3023   | F           | B           |                     |                | 0 0   | 199.083       | 199.083       | 2                                   | <p>▶ Executados 100% dos serviços - finalizadas 13 bases no Paranoá, 03 bases em São Sebastião e 03 bases no Jardim Botânico. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC  | A           |             | 33.033.451          | 12.778.275     | 39    | 9.727.161     | 199.083       | 2                                   |  |             |
| 17.512.6213.3023.0012  |             | B           |                     |                | 0 0   | 15.000        | 15.000        | 0                                   |  |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- BRAZLÂNDIA | A           |             | 1.751.892           | 3.235.429      | 18    | 2.870.497     | 15.000        | 0                                   | <p>▶ 0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.</p> <p>▶ Executados 0,5% dos serviços - concluída a implantação do canteiro, continuação de mobilização de equipe e equipamentos e de alocação de materiais. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.</p>  | 4           |
| PROGRAMA REALIZADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 17.512.6213.3023.0013  |             | B           |                     |                | 0 0   | 37.609        | 37.609        | 1                                   |  |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO | A           |             | 17.583.890          | 5.362.447      | 30    | 4.549.460     | 37.609        | 1                                   | <p>▶ 0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).</p>   | 5           |
| PROGRAMA REALIZADO<br>(UNIDADE)  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| Quantidade 1   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 17.512.6213.3023.0014  |             | B           |                     | 0 0            |       | 90.071        | 90.071        | 19                                  | » 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 3,5% dos serviços - finalizada implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m); iniciados ramais residenciais no Setor Mansões Sobradinho. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012. |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA      |             | A           | 1.218.471           | 468.433        | 38    | 90.071        | 90.071        | 19                                  | » 0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.   | 13          |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 1   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 17.512.6213.3023.0015  |             | B           |                     | 0 0            |       | 56.402        | 56.402        | 2                                   | » Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.  |             |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA- JARDIM BOTÂNICO |             | A           | 12.479.198          | 3.711.966      | 30    | 2.217.133     | 56.402        | 2                                   | » 0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).  | 27          |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 1   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 28.846.0001.9050   |             | F B         |                     | 0 0            |       | 83.709        | 83.709        | 6                                   | » 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 4,5% dos serviços - finalização de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais; iniciados ramais no Cond. Solar de Brasília. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.                      |             |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |             | A           | 1.600.000           | 1.400.000      | 88    | 125.594       | 125.594       | 9                                   |  |             |
| 28.846.0001.9050.0073  |             | B           |                     | 0 0            |       | 83.709        | 83.709        | 6                                   |  |             |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-   |             | A           | 1.600.000           | 1.400.000      | 88    | 125.594       | 125.594       | 9                                   | » 0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.   | 10          |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| --<br>(--)<br>Quantidade            0            |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | ▶ Ressarcimentos efetuados - fev: 01; mar: 02; abr: 02. Processo n°. 110.000.072/2014 e 110.000.152/2014.<br>▶ 0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas.<br><br>▶ Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09, mar: 08; abr: 08. Processo n°. 110.000.004/2014. |             |