



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		-415.057	-2	2.707.082	2.706.848	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.651.952	15.912.895	77	13.263.880	13.263.645	83		
04.122.6004.8502.0092		B		-415.057	-2	2.707.082	2.706.848	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	20.651.952	15.912.895	77	13.263.880	13.263.645	83	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 203									** Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210; mar: 208; abr: 210; mai: 211; jun: 210; jul: 213; ago: 211; set: 213; out: 215. Processo nº. 110.000.004/2014.	
04.122.6004.8504	F	B		-301.497	-	134.004	134.004	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.170.000	818.503	70	633.830	633.830	77		
04.122.6004.8504.7003		B		-301.497	-	134.004	134.004	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.170.000	818.503	70	633.830	633.830	77	*0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 188									** Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191, mar: 189; abr: 194; mai: 196; jun: 204; jul: 200; ago: 199; set: 199; out: 204. Processo nº. 110.000.004/2014.	
04.122.6004.8517	F	B		-9.985	-1	-34.457	44.559	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	728.500	615.726	85	583.844	345.766	56		
04.122.6004.8517.0091		B		-9.985	-1	-34.457	44.559	7		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ -- (--) Quantidade 0		A	728.500	615.726	85	583.844	345.766	56	▶0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras. ▶▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.478/2012; 110.000.221/2009; 110.000.844/2008; 110.000.003/2014; 110.000.149/2011 e outros.	10
04.126.6004.1471		F B		0	0	0	126.500	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	126.500	12	126.500	126.500	10		
04.126.6004.1471.0033		B		0	0	0	126.500	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	100.000	126.500	12	126.500	126.500	10	▶0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras. ▶▶ Material adquirido: Aquisição de licença governamental de uso do software AUTODESK AUTOCAD FULL. Processo nº. 110.000.237/2013.	10
04.126.6004.2557		F B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	470.000	42.224	9	42.224	42.224	10		
04.126.6004.2557.2570		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	470.000	42.224	9	42.224	42.224	10	▶0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras. ▶▶ Material adquirido: cartucho de toner, kit de rolo de limpeza para	10



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6004.4088	F	B			0 0	0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	47.000	23.712	50	23.712	15.912	67	impressora, kit de transferência de imagem, kit de transferência secundário, revelador para impressora multifuncional, cilindro, fusor. Processo nº 110.000.386/2013.	
04.128.6004.4088.0066		B			0 0	0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	47.000	23.712	50	23.712	15.912	67	*0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 40									▶ Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de engenharia". Processo nº. 110.000.053/2014; mar: 03 "Gestão de aposentadorias e pensões no serviço público". Processo nº. 110.000.084/2014; mai: 04 "Congresso mundial de túneis 2014". Processo nº. 110.000.203/2014; jul: 04 "Seminário SICRO SINAPI" e "43ª RAPV E 17º ENACOR". Processo nº. 110.000.284/2014 e 110.000.282/2014.	
04.451.6004.3903	F	B			0 0	0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	8.615	9	8.615	8.615	10		
04.451.6004.3903.0016		B			0 0	0	0 0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	8.615	9	8.615	8.615	10	*0088 - Reformar o piso do Auditório da Secretaria de Estado de Obras, localizada no Lote "B", Bloco A-15 do Setor de Áreas Públicas Sul, Guará.	10
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 830									▶ Executados 100% dos serviços - demolição e recomposição de piso, instalação de revestimentos e rodapés. (BP) - Proc.: 110.000.165/2014.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6203.1072	F	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	96.169.022	0 0		0	0 0			
15.122.6203.1072.4007		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	96.169.022	0 0		0	0 0		▶0131 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga.	3
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 0									▶ Executados 90% das obras físicas. Concluída Fase I (58.361 m²), c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área de Convívio e Central de Utilidades. Em execução a Fase II (90.000 m²), c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura. Proc.: 110.000.021/2009.	
15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	627.000	635.541	10	323.041	0 0			
15.244.6211.3246.0005		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	313.500	323.041	10	323.041	0 0		▶0010 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0016/2013).	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 531									▶ Até 2013: Executados 15% - obra interrompida c/ locação preliminar e início de escavações realizados. 2014: Executados 15% dos serviços - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.391.6219.3178	F	B		-2 0		0	734 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	589.091	1.734.651	29	1.719.242	133.858	8		
15.391.6219.3178.0003		B		-2	0	0	734	0		
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	589.091	1.734.651	29	1.719.242	133.858	8	*0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013). * Até: 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009. *0089 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. * Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 003/2013-SO, relativa à etapa SAG 0128/2013. Publicação DODF nº 54, de 17/03/2014, pág. 61. Proc.: 112.001.077/2012. *0103 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília. * Executado 15% dos serviços - Obra em execução, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013. *0120 - Devolver recursos de Convênios. *03 devoluções efetuadas. Convênio nº 274/2005 - SO/MINC, relativo à etapa SAG 0282/2008. Proc.: 110.000.098/2014; 030.003.056/2006 e 110.000.260/2014.	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 400										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1350.3020	F	B		0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	322.446	23.613	7	23.613	23.613	10		
15.451.1350.3020.0001		B		0 0		0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	322.446	23.613	7	23.613	23.613	10	▶0012 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0018/2013).	12
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Executados 100% dos serviços - relatório 2013 concluído. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
15.451.6004.1968	F	B		-1 0		0	40.697	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.045.455	887.078	29	821.307	607.466	68		
15.451.6004.1968.0019		B		-1 0		0	40.697	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.045.455	887.078	29	821.307	607.466	68	▶0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº 0123/2013).	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ 2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013.	
									▶0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).</p> <p>▶ Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012.</p> <p>▶0090 - Elaborar projeto básico/executivo para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo II.</p> <p>▶ Executado 100% dos serviços - Projeto em finalizado, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 675/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.215/2013.</p> <p>▶0104 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama.</p> <p>▶ Executado 50% dos serviços - Projeto em desenvolvimento, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.</p> <p>▶0105 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I.</p> <p>▶ Executado 85% dos serviços - Projeto em desenvolvimento, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.3247	F	B		-1 0		0	126.786	36		
REFORMA DE FEIRAS		A	400.000	349.249	87	349.249	126.786	36		
15.451.6207.3247.6715		B		-1 0		0	126.786	36		
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	349.249	34	349.249	126.786	36	▶0108 - Reformar os banheiros da Feira Central da Ceilândia, no Setor Central de Ceilândia.	9
FEIRA REFORMADA (M2)									▶▶Executados 100% dos serviços - concluídas fundações, estrutura e sua impermeabilização (120 m²), paredes (264 m²) e a concretagem da 1ª laje. Instalado forro em gesso (93 m²) e revestimentos (192,5 m²). Área reformada: 184 m². CT: 011/2014 (AG) - Proc.: 112.000.905/2013.	
Quantidade 333										
15.451.6208.1101	F	B		-1.098.119	-	81.498	81.498	5		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	1.300.000	1.621.298	12	1.445.635	1.445.635	89		
15.451.6208.1101.0004		B		-98.119	-	81.498	81.498	5		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.621.298	0	1.445.635	1.445.635	89	▶0091 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									▶▶Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 075/2008-SO, relativa à etapa SAG 0082/2012 e 2 despesas referentes ao Contrato 055/2008-SO, relativa à etapa SAG 0015/2011. Publicação DODF nº 57 de 20/3/14 pg. 73, nº 174 de 28/8/14 pg.47 e nº 197 de 22/9/14 pg.54. Proc.: 112.003.508/2007.	
Quantidade 667										
15.451.6208.1110	F	B		-58.485	0	40.930	5.809.073	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	79.953.319	46.941.590	59	22.396.905	12.152.878	26		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.0147		B		-8.473	0	40.930	5.468.345	41		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	13.231.074	32	13.218.688	8.344.177	63	<p>*0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).</p> <p>▶ Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a pavimentação (6.300m²), implantação de meios-fios (1.617m), calçadas (1.600m²) e implantado gramado (2.990m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.</p> <p>*0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizados meios-fios (4.170m) e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>*0017 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0108/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplanagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplanagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.: 112.004.085/2012</p>	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100000										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)													
													<p>*0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Executados 3% (5.000m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.000m² foram considerados finalizados). CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>*0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 16% (5.700m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>*0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 2% (3.125m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 3.125m² foram considerados finalizados). CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012</p> <p>*0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços. Finalizadas mobilização de equipe, limpeza do terreno, drenagem (34,55m), terraplanagem, passeios (327,66m²), meios-fios (290m) e asfalto estacionamento (1.339m²). CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013.</p> <p>*0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.</p> <p>▶ Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013.</p> <p>*0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>▶ Até 2013: Executados 80% - com necessidade de reexecução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.</p> <p>▶0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará (procedente da etapa nº 0116/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 80% - terraplanagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.</p> <p>▶0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)</p> <p>▶ 2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibá; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009</p> <p>▶0092 - Construir a via ligação entre a Entrequadra 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah Kubischek.</p> <p>▶ Executados 98% dos serviços - Obra locada, concluída terraplanagem, imprimação, capa asfáltica e meios-fios, construção de passagem sobre galeria de águas pluviais e aguarda semáforo para conclusão de rotatória no Parque. CT.: 056/2013 (ST) - Proc.: 030.002.587/2006.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									*0093 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá. ▶ Executados 80% dos serviços - concluídas limpeza do terreno (68.899m²) e levantamento topográfico; continuação de terraplenagem (34.936m² p/ total de 65.205m²) e construção de drenagem. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013. *0094 - Gramar canteiros viários na Cidade do Automóvel. ▶ Executados 100% dos serviços - fornecimento e plantio de grama (1.895 m² p/ total de 31.800 m²). CT.: 009/2014 (SF) - Proc.: 110.000.434/2013. *0095 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. ▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 032/2013-SO, relativa à etapa SAG 0133/2013. Publicação DODF nº 68, de 04/04/2014, pág. 49. Proc.: 112.004.238/2013. *0121 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. ▶ Executados 50% dos serviços - Concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplanagem, piso intertravado e alambrado. Iniciada a execução de meios-fios. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009. *0122 - Devolver recursos de Convênios. ▶ 03 devoluções efetuadas. Convênio nº 11/2009 - TERRACAP, relativo à etapa SAG 0048/2011. Proc.: 110.000.113/2014; 110.000.273/2008 e 110.000.242/2014. *0132 - Executar drenagem pluvial em diversos locais da Região Administrativa do Cuzeiro. ▶ Iniciada mobilização de canteiro. CT: 075/2013 (AC) - Proc.: 139.000.128/2012.	
15.451.6208.1110.1322		B		0 0		0	0 0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 40506 15.451.6208.1110.1870		A	5.478.546	5.477.546	10	3.080.721	0	0	▶0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013). ▶▶ Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 90% dos serviços - obra da QNR retomada c/ trecho de drenagem (300 m) e reaterro de rede (550 m) implantados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 50000 15.451.6208.1110.1873		B			0	0	340.728	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 50000 15.451.6208.1110.1873		A	12.000.000	2.000.000	17	2.000.000	1.996.058	10	▶0113 - Complementar recursos para despesas com a recuperação de vias e drenagem na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. ▶▶ Quitados 100% da complementação prevista para os serviços que estão 92% executados, conforme Of. nº 1962/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 16, de 24/04/14-DODF nº 82 - 22.101/22.201). CT.: 737/2010-NOVACAP - Proc.: 112.005.328/2011.	1
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000		B		-47.626	-1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000		A	4.000.000	534.374	13	398.900	0	0	▶0134 - Construir o estacionamento do Forum, na QC 01, em frente ao Conjunto N, em Santa Maria. ▶▶ Executado 45% dos serviços - Obra em andamento, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 20, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). Proc.: 143.000.088/2014. ▶0135 - Construir calçadas e meios-fios na Quadra Central e QR 302 de Santa Maria.	13



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9438		B		-885	0	0	0	0	▶▶ Executados 100% dos serviços - Obra concluída, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 21, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 565/2014-NOVACAP - Proc.: 143.000.059/2014.	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA		A	1.636.364	2.853.770	17	2.853.770	1.179.392	41	▶0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013).	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700									▶▶ 2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Executado 100% - definidas as áreas para lagoa de retenção, finalizado os serviços com desenvolvimento do projeto. Projeto de reavaliação entregue. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012. ▶0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013). ▶▶ 2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 100% dos serviços - implantação da drenagem e terraplenagem; conclusão da imprimação e pavimentação (52.153m²) e complementação de meios-fios (9.900m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012. ▶0030 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3 (procedente da etapa nº 0101/2013). ▶▶ 2013: Executados 98% - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação parcial da drenagem (5.202m) e meios-fios (3.810m). 2014: Executados 100% dos serviços- concluídas drenagem (5.442m), pavimentação (14.227,52m²) meios fios (3.810,6m).	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9631		B		-1 0		0	0	0	CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012. *0125 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. *Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 016/2009-SO, relativa à etapa SAG 0051/2013. Publicação DODF nº 170, de 19/08/2014, pág. 41. Proc.: 112.002.674/2014 e 112.004.085/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1333		A	100.000	810.000	81	810.000	633.251	78	*0098 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto. *Executados 97% dos serviços, conforme Of. nº 1555/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.	1
15.451.6208.1110.9640		B		0 0		0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5333		A	100.000	34.826	35	34.826	0	0	*0126 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul. *Executados 30% dos serviços - Reavaliação iniciada. Em análise a localização de bacias de detenção por órgãos competentes. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	16
15.451.6208.1337		F B		-3.824	-3	-3.823	134.145	53		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	123.500	253.960	20	253.960	134.145	53		
15.451.6208.1337.0001		B		-3.824	-	-3.823	134.145	53		
(** *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--		A	23.500	253.960	0	253.960	134.145	53	*0114 - Recuperar calçamento no Santuário Dom Bosco, no SHCGS 702, em Brasília.	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
ÁREA RECUPERADA (M2)										
Quantidade 1136									▶ Executados 50% dos serviços. Instalados meios-fios, cordões e grama e iniciado o assentamento de pedras portuguesas. CT: 007/2014 (SC) - Proc.: 110.000.164/2013.	
15.451.6208.1950	F	B		-1 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	720.232	72	720.232	323.375	45		
15.451.6208.1950.1040		B		-1 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	720.232	72	720.232	323.375	45	▶ 0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2000									▶ 2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 70% dos serviços - Conclusão de passeios c/ rampas e do parque infantil e execução parcial de alambrados, concluídos plantio de grama, base de PEC, e concretagem de quadra poliesportiva. Iniciada pintura. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
									▶ 0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013).	
									▶ 2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a implantação de grama (1.386 m²), passeios em concreto (3.558 m²), passeios intertravados (1.186m²) e alambrados (57m²); instaladas lixeiras (6 unid.) e equipamentos. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.	
15.451.6208.1968	F	B		4.275	0	40.053	320.813	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.136.364	4.773.984	67	4.758.326	328.316	7		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968.0018		B		4.275	0	40.053	320.813	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.136.364	4.773.984	67	4.758.326	328.316	7	<p>*0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0046/2013).</p> <p>▶ Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elaboração do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Executados 52% dos serviços - concluído 01 projeto do Grande Colorado e aguardo de diretrizes indefinido; iniciado procedimentos p/ encerramento do Contrato no estágio atual. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.</p> <p>*0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentação, drenagem pluvial, viadutos e sinalização para adequação da ligação EIG e principais avenidas do Sudoeste.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - concluído o conjunto de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificação da Via SIG paralela à EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008.</p> <p>*0034 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0052/2013).</p> <p>▶ Até 2013: Executados 85% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado, elabor. e encam. ao IBRAM p/ aprov. (conf. Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: 95% dos serviços executados. Projeto elaborado aguarda aprovação. Conforme Of. nº 362, 744, 1127, 1555 e 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito desc. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85, nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178, e nº 06, de 05/03/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.</p> <p>*0099 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Córrego Atoleiro no Setor Tradicional de Planaltina.</p>	99
<p>PROJETO ELABORADO (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 8</p>										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3023	F	B		26.875	0	28.699	110.452	0	<p>▶ Executados 70% dos serviços. Continuação do desenvolvimento do projeto. CT: 003/2014 (EJ) - Proc.: 112.002.241/2013.</p> <p>▶ 0127 - Complementar recursos para a elaboração de projetos de urbanismo, paisagismo, sinalização e orçamento para requalificação urbana da Cidade do Automóvel, no SCIA.</p> <p>▶ Executado 100% dos serviços - Projeto concluído e em preparação de dados para licitação, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 17/07/14-DODF nº 146, de 18/07/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.655/2014.</p>	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	181.837.364	57.778.020	32	546.184	515.503	1		
15.451.6208.3023.0018		B		28.589	6	28.699	110.452	20		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	546.184	11	546.184	515.503	94	<p>▶ 0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).</p>	1
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									<p>▶ 2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 100% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (19), apoio e final. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.</p>	
15.451.6208.3058	F	B		-20.000	0	0	548.932	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	40.689.940	25.865.834	64	14.417.712	548.932	2		
15.451.6208.3058.0002		B		-20.000	0	0	548.932	33		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	5.547.475	1.644.981	30	548.932	548.932	33	*0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013).	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 22800										
15.451.6208.3058.0003		B		0 0		0	0	0	▶▶ Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 100% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	31.000.878	20.109.266	65	13.868.780		0	*0128 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 720000									▶▶ Executados 1% dos serviços - Mobilização inicial da equipe; canteiro imlantado. Iniciada terraplanagem (comprim. aprox. 100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (comprim. aprox. 650 m) Q. 100. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.	
15.451.6208.3615		F B		-66.732	-1	-66.727	1.703.408	9		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	9.295.600	19.478.596	21	19.478.596	5.029.946	26		
15.451.6208.3615.0010		B		-66.732	-1	-66.727	1.703.408	12		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	6.834.880	14.513.421	21	14.513.421	5.029.946	35	*0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 0									▶▶ 2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios). Total de 16 relatórios	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013). ▶▶ 2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas na Asa Sul (8 relatórios). Total de 21 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013). ▶▶ 2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina (4 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório). Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013). ▶▶ 2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Ceilândia (3 relatórios). Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013). ▶▶ 2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Taguatinga (11 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios), Estrutural (1 relatório) e Candangolândia (1 relatório). Total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (8 relatórios) e Águas Claras (8 relatórios). Total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (11 relatórios). Total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama (9 relatórios). Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		-2 0		0	11.862	0	<p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião (5 relatórios), Varjão (6 relatórios) e Paranoá (4 relatórios). Total de 27 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia (11 relatórios). Total de 24 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		29.818.182	24.595.472	82	5.595.472	11.862	0		
15.451.6208.3902.9472	B			-2 0		0	11.862	0		
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL	A		9.818.182	20.595.472	21	5.595.472	11.862	0	<p>▶ 0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).</p>	9
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400									<p>▶ Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007</p> <p>▶ 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B		384.086	81	0	421.173	17	(2.792m²). 2014: Executados 87% dos serviços - aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007. ▶0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013). ▶2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 55% dos serviços - subleito da quadra de esportes (630 m²) e implantação parcial de meios-fios (209 m), com início de calçadas, cordões de concreto (540 m), plantio de grama (725 m²) e pavimento em broquetes. CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013. ▶0136 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília. ▶ Executados 5% dos serviços - montagem de canteiro e serviços preliminares. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	47.000	2.454.213	0	2.070.126	1.143.422	47		
15.451.6208.5695.0001		B		384.086	81	0	421.173	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	47.000	2.454.213	0	2.070.126	1.143.422	47	▶0051 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia (procedente da etapa nº 0189/2013).	12
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada limpeza de bacias, implantação de gramado (959 m² p/	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.482.6218.3059	F	B		-17.700	0	0	0	0	total de 9.999 m²), construção de gabiões (191 m³ p/ total de 689 m³), alambrados (1.976 m²) e placas de concreto (80 m²). Área urbanizada: 11.230 m². CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012. *0052 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way (procedente da etapa nº 0135/2013). ** 2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010. *0115 - Construir contenção de erosão na Av. do Contorno Lote 14 e margens do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante. * Executado 100% dos serviços - Obra finalizada, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 08, de 28/02/14-DODF nº 46, de 05/03/2014 - 22.101/22.201). CT.: 656/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.477/2013. *0116 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia. * Executados 61% dos serviços - construção de manta (63m²) e drenagem (216m) e gabiões (207m³). Aditivo sob análise. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	4.302.957	779.841	18	264.221	53.258	7		
15.482.6218.3059.0003		B		-3.000	-2	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-		A	155.840	292.390	18	264.221	53.258	18	*0100 - Complementar muro de arrimo da Quadra 100 da construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas	9



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CASA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 244									no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia (relativo à Etapa nº 0060/2013).	
15.544.6213.3057	F	B			0 0	280.090	3.346.991	14	▶▶ Executados 100% dos serviços - complementação do muro de arrimo finalizada. CT.: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011 e 112.001.525/2013.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	124.245.206	23.768.011	19	22.233.539	4.623.710	19		
15.544.6213.3057.0002		B			0 0	280.090	3.346.991	14		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	124.245.206	23.768.011	19	22.233.539	4.623.710	19	▶0053 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).	95
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.	
15.573.6205.3033	F	B			0 0	0	0	0	▶0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013).	
									▶ Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Etapa concluída com 64,2% da obra executada - implantação da adutora (46,64m p/ total de 9.321,49m). Gestão físico/financeira da obra transferida p/ CAESB conf. Dec. 35.423/14, DODF 97 de 16/5/14 pg. 1. CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL 15.573.6205.3033.0001		A	100.000	627.354	62	322.604	0	0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- SOBRADINHO TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	100.000	627.354	62	322.604	0	0	*0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).	18
15.752.6209.1133	F	B		-2	0	0	0	0	» Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15.752.6209.1133.2836		A	2.600.000	8.708.037	33	8.708.037	6.060.672	70		
(**) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE-TAGUATINGA REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 4375		A	100.000	8.599.308	0	8.599.308	6.060.672	70	*0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).	3
15.752.6209.1133.5131		B		0	0	0	0	0	» Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas fundações (82 un) e estruturas. Linhão remanejado. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO-TAGUATINGA REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 682 15.752.6209.1763		A	2.500.000	108.728	4	108.728	0	0	▶0129 - Remanejar redes de energia elétrica na Av. Elmo Serejo, em frente ao CADF, em Taguatinga. ▶▶ Executados 100% dos serviços - remanejamento de rede (730 m) finalizado. CT.: 016/2014 (FL) - Proc.: 110.000.069/2014.	3
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.1763.0012		F B		1.025.531	2	808.158	0	0		
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 32100		A	44.333.444	53.937.463	12	53.621.147	2.747.228	5	▶0057 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes (procedente da etapa nº 0102/2013). ▶▶ Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 100% dos serviços - implantados postes com luminárias LED ao longo do Eixo Monumental. Ampliação executada ao longo de 9.500m. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012 ▶0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013). ▶▶ Até 2013: Executados 15% - proj. desenvolvido, pontos iluminação instalados (2.341un) c/ implant./melhorias de IP: na Av. Central-Recanto, arredores Fórum e HRT-Taguatinga e duplicação pista SCS-Plano Piloto. 2014: Executados 31% dos serviços - IP em trechos: SQSW/Octogonal, Cond.Del Lago-Itapoã, Con.Itaipu, S.Sebastião, Taguatinga, Sobradinho, Mestre D'Armas, Fercal, Samambaia, S.Sul Gama, Sol Nasc.Ceilândia,	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1223	F	B		-1 0		0	30.646	25	RiachoFundo I, Autarq.Sul-BSA e outros. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	100.000	122.585	12	122.585	122.585	10		
15.782.6216.1223.0001		B		-1 0		0	30.646	25		
(** *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	122.585	12	122.585	122.585	10	*0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE) Quantidade 1									*2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - instalação de luminárias e análise de outros serviços concluídos, conforme Of. nº 1952/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13- DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.	
15.782.6216.3087	F	B		0 0		0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	900.000	73.452	8	73.452	59.666	81		
15.782.6216.3087.0001		B		0 0		0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	73.452	73	73.452	59.666	81	*0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10900									* Obra iniciada com atraso. Executados 100% dos serviços - construído corrimão (180m) e finalizado o acabamento. CT: 080/2013 (SJ) - Proc.: 141.004.443/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3119	F	B		134.807	0	134.808	728.936	3		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	79.089.394	27.101.930	34	13.738.596	8.146.286	30		
15.782.6216.3119.0004		B		134.807	0	134.808	728.936	3		
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	79.089.394	27.101.930	34	13.738.596	8.146.286	30	*0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013). ▶2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem, com escavações (8.761m³). 2014: Executados 100% dos serviços - instaladas vigas metálicas (132,5 t), finalizadas escavações (900m³), (7.000m³), pavimentadas vias e alças e implantado paisagismo. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013. *0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013). ▶2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 100% da obra - concluída a locação de rede e a implantação da drenagem (1.316m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013. *0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília. ▶ Executados 100% dos serviços - relocados 478m da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013. *0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).	1
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 50										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3361	F	B		-1 0		0	0	0	<p>▶ 2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 94,3% dos serviços - proj. complementados, parcialm. corrigidos e sob análise p/ recebim. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.: 110.000.397/2012.</p> <p>▶ 0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.</p>	
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	100.000	108.009	10	108.009	108.009	10		
15.782.6216.3361.4356		B		-1 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	108.009	10	108.009	108.009	10	<p>▶ 0101 - Construir ponte em concreto armado sobre o Córrego Adventista, às margens da BR 060 altura do Km 11, no Setor Laje Jiboia, em Samambaia.</p>	12
PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 154									<p>▶ Executados 100% da obra - ponte concluída, conforme OF. nº 744/2014-PRES/NOVACAP, e inaugurada (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 28/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 664/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.081/2012.</p>	
15.782.6216.5902	F	B		-1 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	116.493	11	116.493	19.355	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.5902.7778		B		-1 0		0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	116.493	11	116.493	19.355	17	<p>▶0066 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a laje do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.</p> <p>▶0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.</p> <p>▶0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).</p> <p>▶▶ 2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas montagem da estrutura, concretagem e encabeçamentos. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.</p>	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 124										
15.812.6206.1079	F	B		-1 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS		A	100.000	70.467	70	70.467	70.467	10		
15.812.6206.1079.2749		B		-1 0		0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 260 15.812.6206.1606		A	100.000	70.467	70	70.467	70.467	10	*0117 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. ** Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 086/2009-SO. Publicação DODF nº 118, de 06/06/2014, pág. 63. Proc.: 112.003.027/2009.	6
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA 15.812.6206.1606.0001		F B		0 0		0	153.680	4		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2 15.812.6206.1745		A	3.715.802	4.170.562	11	1.983.667	153.680	4	*0118 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã. ** Executados 31% dos serviços - Canteiro implantado e equipe mobilizada, executada limpeza do terreno, locação da obra e concluídas fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias de edificações (administração e vestiários). CT: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	28
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 15.812.6206.1745.4747		F B		10.000	1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)		A	1.107.250	1.125.438	10	863.740	275.806	25	*0069 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF (procedente da etapa nº 0093/2013).	6
		B		0 0		0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 834										
15.812.6206.1745.9526		B		0 0		0	0 0		▶ 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 85% dos serviços - executados alambrado (1.784m²) e caixa drenante (7.632m²), finalização da construção da arquibancada. Aguarda instalação do produto sintético. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	507.250	363.195	72	111.497	0 0		▶ 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0083/2013).	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 7792										
15.812.6206.3440	F	B		-2 0		-7.607	0 0		▶ Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	100.000	91.829	92	84.222	84.222 92			
15.812.6206.3440.0011		B		-2 0		-7.607	0 0			
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	91.829	92	84.222	84.222 92		▶ 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 3250										
15.812.6206.3596	F	B		-37.945	-	-37.942	161.669 2		▶ Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato 033/2013-SO, relativa à etapa SAG 0136/2013. Publicações DODF nº 88, de 06/05/2014, pág. 59 e DODF nº 93, de 12/05/2014, pág. 33. Proc.: 112.003.557/2013, 112.001.182/2014 e 112.000.124/2013.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	350.000	8.276.887	0	8.276.887	3.993.774 48			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596.8514		B		-37.945	-	-37.942	161.669	2		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	8.276.887	0	8.276.887	3.993.774	48	<p>▶0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).</p> <p>▶▶2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 100% dos serviços - instalados guarda corpo, piso de granilite e finalizados os acabamentos. CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.</p> <p>▶0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.</p> <p>▶▶Executados 35% dos serviços - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7). Iniciados procedimentos para rescisão de contrato. CT: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.</p> <p>▶0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).</p> <p>▶▶2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 80% dos serviços - concluídas 10 bases completas na Asa Sul: SQS 202, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415, Zoológico e 316 e continuação de 11 bases na Asa Sul: SQS 104/105, 109, 204, 205, 207, 303, 309, 412 e 416, SHIGS 712 e 713 e SGAS 612 e de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI-29. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).</p>	15
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 6										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>▶ 2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas 17 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 60% dos serviços - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.</p> <p>▶ Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). CT: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno c/ concretagem de 1 base na Candangolândia e execução parcial de 4 bases no Park Way. 2014: Executados 67% dos serviços - concluída 1 base na Candangolândia e continuação de limpeza, terraplenagem, lastro de brita, concretagem, implant. de cordões e equipam. na Candangolândia (3 bases), Cruzeiro (4), Núcleo Bandeirante (3), Park Way (13), Sudoeste (2) e Octogonal (1 base). 26 bases em andam. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 70% dos serviços - concluídas 9 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI, QEs 01, 17 e 28, EQ 19/21, QIs 01, 06 e 16 e QI 3/9/11) e 4 bases no SCIA (Quadras 7 e 3, AE's 01 e 02). Em execução 3 bases na estrutural e 5 no Guará. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).</p> <p>▶2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Q. 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas completas 15 bases c/ pergolados e equip. no Recanto das Emas (Qds.105, 300, 204, 106, 309, 311 e outras), 7 bases no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF, QN 7 e outras), 7 bases no Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D, QS 14 e outra) e 1 base na DF-280 km 02 Água Quente. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da etapa nº 0205/2013).</p> <p>▶2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas a concretagem, pergolado, paisagismo e equipamentos em 18 bases no Gama e de 7 bases em Santa Maria. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012</p> <p>▶0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá.</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços - finalizadas 13 bases no Paranoá, 03 bases em São Sebastião e 03 bases no Jardim Botânico. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013).</p> <p>▶2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3023	F	B		-2.114.761	-6	-8.952.106	41	0	serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		33.033.451	10.726.254	32	837.793	641.936	6		
17.512.6213.3023.0012		B		-1.855.025	-	-2.822.436	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- BRAZLÂNDIA	A		1.751.892	1.380.404	79	48.061	44.301	3	▶0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.	4
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Executados 1,5% dos serviços - concluída a implantação do canteiro, mobilização de equipe/equipamentos e alocação de materiais e iniciada a implantação dos ramais. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.	
17.512.6213.3023.0013		B			41	0	-4.191.799	41	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO	A		17.583.890	5.392.172	31	387.344	304.127	6	▶0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).	5
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 8% dos serviços - finalizada implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m); continuação de implantação dos ramais residenciais no Setor Mansões Sobradinho. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3023.0014		B		-139.182	-	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA		A	1.218.471	329.251	27	90.071	90.071	27	*0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									**Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.	
17.512.6213.3023.0015		B		-120.595	-1	-1.937.871	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO		A	12.479.198	3.624.427	29	312.317	203.436	6	*0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (precedente da etapa nº 0215/2013).	27
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									**2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 13% dos serviços - finalização de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais; continuação de implantação dos ramais no Cond. Solar de Brasília. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.	
17.512.6213.7316		F B		-1.482.293	-3	166	166	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	43.177.687	3.890.252	9	166	166	0		
17.512.6213.7316.6035		B		169	0	166	166	98		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	3.272.727	169	0	166	166	98	*0137 - Devolver recursos de Convênios.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		-635.704	-	80.879	80.879	15	▶▶ 02 devoluções efetuadas. Convênio nº 1.025/2004 - FUNASA. Proc.: 110.000.112/2014 e 030.002.943/2006.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.600.000	555.296	35	397.686	397.686	72		
28.846.0001.9050.0073		B		-635.704	-	80.879	80.879	15	▶ 0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.600.000	555.296	35	397.686	397.686	72		
-- (--)									▶▶ Ressarcimentos efetuados - fev: 01; mar: 02; abr: 02; mai: 02, jun: 02; jul: 02; ago: 02, set: 02; out: 02. Processo nº. 110.000.072/2014 e 110.000.152/2014. ▶ 0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas. ▶ Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09, mar: 08; abr: 08, mai: 09; jun: 09; jul: 09; ago:09; set: 09; out: 09. Processo nº. 110.000.004/2014.	
Quantidade 0										