



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                               | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                           | R<br>E<br>G |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                              |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                            |             |
| 04.122.6004.8502                                                                             | F           | B           |                     | 0              | 0     | 1.341.990     | 2.659.783     | 20                                  |                                                                                                                                                           |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                                     |             | A           | 13.065.627          | 13.065.627     | 10    | 4.408.894     | 4.408.894     | 34                                  |                                                                                                                                                           |             |
| 04.122.6004.8502.0092                                                                        |             | B           |                     | 0              | 0     | 1.341.990     | 2.659.783     | 20                                  |                                                                                                                                                           |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ             |             | A           | 13.065.627          | 13.065.627     | 10    | 4.408.894     | 4.408.894     | 34                                  | ▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.                                                        | 10          |
| SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)<br>Quantidade 211                                               |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183. Processo nº. 110.000.006/2015.                                                  |             |
| 04.122.6004.8504                                                                             | F           | B           |                     | -340.679       | -     | 57.187        | 111.907       | 33                                  |                                                                                                                                                           |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                                         |             | A           | 851.697             | 340.679        | 40    | 143.013       | 143.013       | 42                                  |                                                                                                                                                           |             |
| 04.122.6004.8504.7003                                                                        |             | B           |                     | -340.679       | -     | 57.187        | 111.907       | 33                                  |                                                                                                                                                           |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ |             | A           | 851.697             | 340.679        | 40    | 143.013       | 143.013       | 42                                  | ▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.                                                   | 10          |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 211                                              |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171. Processo nº. 110.000.006/2015. |             |
| 04.122.6004.8517                                                                             | F           | B           |                     | -227.057       | -     | 128.261       | 61.915        | 15                                  |                                                                                                                                                           |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                                                |             | A           | 1.000.000           | 412.943        | 41    | 223.907       | 80.667        | 20                                  |                                                                                                                                                           |             |
| 04.122.6004.8517.0091                                                                        |             | B           |                     | -227.057       | -     | 128.261       | 61.915        | 15                                  |                                                                                                                                                           |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                      | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R<br>E<br>G |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                       |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ |             | A           | 1.000.000           | 412.943        | 41    | 223.907       | 80.667        | 20                                  | *0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10          |
| --<br>(--)<br>Quantidade 0                                                                            |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.274/2012; 110.000.319/2014 e outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 15.122.6203.1072                                                                                      | F           | B           |                     | -23.764.715    | -     | 0             | 329           | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF                                                        |             | A           | 53.575.627          | 19.095.787     | 36    | 5.000         | 492           | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 15.122.6203.1072.4007                                                                                 |             | B           |                     | -23.764.715    | -     | 0             | 329           | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA       |             | A           | 53.575.627          | 19.095.787     | 36    | 5.000         | 492           | 0                                   | *0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).                                                                                                                                                                                                                                                          | 3           |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)<br>Quantidade 1                                                              |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009. |             |
| 15.244.6211.3246                                                                                      | F           | B           |                     | 600.000        | 41    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO                                                                      |             | A           | 1.457.273           | 600.000        | 41    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 15.244.6211.3246.0001                                                                                 |             | B           |                     | 600.000        | 41    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL                                     |             | A           | 1.457.273           | 600.000        | 41    | 0             | 0             | 0                                   | *0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9           |
| CENTRO CONSTRUÍDO                                                                                     |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)                             | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                | R<br>E<br>G |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |             |
| (M2)<br>Quantidade 1062                                                                        |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |                                                |             |
| 15.391.6219.3178                                                                               | F           | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                |             |
| REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO                             |             | A           | 294.546                   | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                |             |
| 15.391.6219.3178.0003                                                                          |             | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                |             |
| (**)(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 294.546                   | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                | 1           |
| OBRA REALIZADA<br>(M2)<br>Quantidade 59                                                        |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |                                                |             |
| 15.451.6004.1968                                                                               | F           | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                                                         |             | A           | 3.000.000                 | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                |             |
| 15.451.6004.1968.0019                                                                          |             | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL                                   |             | A           | 3.000.000                 | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                     |                                                | 2           |
| PROJETO ELABORADO<br>(UNIDADE)                                                                 |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |                                                |             |

▶ Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.

\*0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).

▶ 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 17% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.

\*0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R<br>E<br>G |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                    |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Quantidade 1                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 15.451.6208.1110                                   | F           | B           |                     | 20.581.696     | 22    | 514.928       | 31.160        | 0                                   | <p>» 2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.</p> <p>» 0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014).</p> <p>» 2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.</p> |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO                   |             | A           | 95.183.010          | 26.295.704     | 28    | 514.928       | 31.160        | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 15.451.6208.1110.0147                              |             | B           |                     | 12.412.838     | 63    | 514.928       | 31.160        | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 19.720.828          | 12.412.838     | 63    | 514.928       | 31.160        | 0                                   | <p>» 0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |
| ÁREA URBANIZADA (M2)                               |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Quantidade 131472                                  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>» Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços, sem realização no período. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>» 0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R<br>E<br>G |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>▶ Até 2014: Executados 2% - terreno parcialmente limpo, adubado e plantado (do total geral realizado do contrato apenas 3.125 m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. CT.: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 70% dos serviços, mantido o executado, concluído meios-fios e plantio de mudas. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.</p> <p>▶0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.</p> <p>▶0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>▶0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e</p> |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R<br>E<br>G |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                               |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 15.451.6208.1110.1322                                                         |             | B           |                     | 8.831.920      | 99    | 0             | 0             | 0                                   | instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL    |             | A           | 8.931.920           | 8.831.920      | 99    | 0             | 0             | 0                                   | *0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014).                                                                                                                                                                                                                                                      | 9           |
| ÁREA URBANIZADA (M2)<br>Quantidade 59546                                      |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | » Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.                                                                    |             |
| 15.451.6208.1110.9631                                                         |             | B           |                     | -4.564.169     | -     | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO |             | A           | 17.000.000          | 1.049.839      | 6     | 0             | 0             | 0                                   | *0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).                                                                                                                                                                           | 1           |
| ÁREA URBANIZADA (M2)<br>Quantidade 30900                                      |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | » 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014. |             |
| 15.451.6208.1110.9640                                                         |             | B           |                     | 1.654.826      | 19    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL      |             | A           | 8.600.000           | 1.754.826      | 20    | 0             | 0             | 0                                   | *0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).                                                                                                                                                                                                                                            | 16          |
| ÁREA URBANIZADA (M2)                                                          |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                       | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R<br>E<br>G |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                        |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Quantidade 57333                                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 15.451.6208.1950                                                       | F           | B           |                     | 242.890        | 24    | 0             | 0             | 0                                   | ▶▶ 2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.                                 |             |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES                                |             | A           | 100.000             | 242.890        | 24    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 15.451.6208.1950.1040                                                  |             | B           |                     | 242.890        | 24    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--<br>DISTRITO FEDERAL          |             | A           | 100.000             | 242.890        | 24    | 0             | 0             | 0                                   | ▶ 0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).                                                                                                                     | 12          |
| PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO<br>(M2)<br>Quantidade 400                     |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012. |             |
| 15.451.6208.1968                                                       | F           | B           |                     | 4.717.751      | 66    | 4.352.377     | 141.798       | 3                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                                 |             | A           | 7.176.364           | 4.717.751      | 66    | 4.352.377     | 141.798       | 3                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 15.451.6208.1968.0018                                                  |             | B           |                     | 4.717.751      | 66    | 4.352.377     | 141.798       | 3                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E<br>INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 7.176.364           | 4.717.751      | 66    | 4.352.377     | 141.798       | 3                                   | ▶ 0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).                                                                                                                                  | 99          |
| PROJETO ELABORADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 4                         |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ 2014: Iniciado desenvolvimento de 3 proj. c/ 10% feito em cada um (drenagem da EPIG na RA-I; paisagismo da Hélio Prates; acessos e estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% executado (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Estudos recém retomados. CT.:                                                  |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                                                                  | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R<br>E<br>G |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                 |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 15.451.6208.3058                                                                                                                | F           | B           |                     | 109.162.476    | 68    | 27.322.560    |               | 0 0                                 | 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.<br>*0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores<br><br>* Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/2015, págs. 41 e 42. Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008.                              |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA                                                                                  |             | A           | 159.832.910         | 136.485.036    | 85    | 27.322.560    |               | 0 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 15.451.6208.3058.0003                                                                                                           |             | B           |                     | 98.525.946     | 67    | 27.322.560    |               | 0 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA                                               |             | A           | 147.848.506         | 125.848.506    | 85    | 27.322.560    |               | 0 0                                 | *0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).                                                                                                                                                         | 9           |
| ÁREA URBANIZADA (M2)<br>Quantidade 985656                                                                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | * 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de projeto devido a interferências. 2015: Executados 1% dos serviços. Obra retomada, interferências sendo solucionadas. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011. |             |
| 15.451.6208.3615                                                                                                                | F           | B           |                     |                | 0 0   | 0             |               | 0 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA                                                                                            |             | A           | 1.057.273           |                | 0 0   | 0             |               | 0 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 15.451.6208.3615.0010                                                                                                           |             | B           |                     |                | 0 0   | 0             |               | 0 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| ( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 100.000             |                | 0 0   | 0             |               | 0 0                                 | *0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).                                                                                                                                                            | 99          |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)                                                                                                    |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |





| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R<br>E<br>G |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Quantidade 1                                     |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014).</p> <p>▶ Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R<br>E<br>G |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | <p>*0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).</p> |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                  | E | P | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                | R<br>E<br>G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |   |   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ►► |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.451.6208.3902                                                                                  | F | B |                     | 5.477.623      | 55    | 1.040.609     |               | 0                                   | 0                                              | ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.<br>▶0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).<br>▶ Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues.<br>2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.                                                                                                                                                                  |
| REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES                                                              |   | A | 10.009.091          | 5.477.623      | 55    | 1.040.609     |               | 0                                   | 0                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15.451.6208.3902.9472                                                                             |   | B |                     | 5.477.623      | 55    | 1.040.609     |               | 0                                   | 0                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (***)<br>???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |   | A | 10.009.091          | 5.477.623      | 55    | 1.040.609     |               | 0                                   | 0                                              | ▶0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014).<br><br>▶2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 14% dos serviços, sem realização no período. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.<br>▶0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014).<br><br>▶ Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: |
| PRAÇA/ PARQUE REFORMADO<br>(M2)<br>Quantidade 40036                                               |   |   |                     |                |       |               |               |                                     |                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                              | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R<br>E<br>G |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                               |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 15.451.6208.5695                                                              | F           | B           |                     | 592.583        | 69    | 0             | 0             | 0                                   | 138.001.030/2007.<br>*0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).<br><br>* Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: Executados 87% dos serviços, sem realização no período. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.<br>*0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014).<br><br>* Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013. |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO                   |             | A           | 857.270             | 592.583        | 69    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 15.451.6208.5695.0001                                                         |             | B           |                     | 592.583        | 69    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL |             | A           | 857.270             | 592.583        | 69    | 0             | 0             | 0                                   | *0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9           |
| PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)<br>Quantidade 1                                 |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | *2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 61% dos serviços, sem realização no período. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                        | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R<br>E<br>G |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                         |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 15.752.6209.1763                                                                                        | F           | B           |                           | 18.702.370        | 36       | 1.183.755        | 0                | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                 |             | A           | 51.955.927                | 18.702.370        | 36       | 1.183.755        | 0                | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 15.752.6209.1763.0012                                                                                   |             | B           |                           | 17.682.476        | 40       | 1.183.755        | 0                | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| (**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--<br>DISTRITO FEDERAL                                      |             | A           | 44.306.190                | 17.682.476        | 40       | 1.183.755        | 0                | 0                                   | *0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99          |
| REDE ELÉTRICA IMPLANTADA<br>(M)<br>Quantidade 32100                                                     |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | * Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 40% dos serviços. Obra recém retomada. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 15.782.6216.3119                                                                                        | F           | B           |                           | 115.388.486       | 85       | 202.520          | 0                | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE<br>COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)                           |             | A           | 135.905.664               | 115.388.486       | 85       | 202.520          | 0                | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 15.782.6216.3119.0004                                                                                   |             | B           |                           | 115.388.486       | 85       | 202.520          | 0                | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| (**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE<br>COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO<br>FEDERAL |             | A           | 135.905.664               | 115.388.486       | 85       | 202.520          | 0                | 0                                   | *0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99          |
| CORREDOR IMPLANTADO<br>(KM)<br>Quantidade 50                                                            |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | * Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 99% dos serviços, sem realização no período. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012. |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                      | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | R<br>E<br>G |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                       |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |             |
| 15.782.6216.3361                                                                      | F           | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES                                                                  |             | A           | 100.000                   | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| 15.782.6216.3361.4356                                                                 |             | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL                                                |             | A           | 100.000                   | 0 0               |          | 0                | 0 0              | <p>*0040 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0074/2014-DER).</p> <p>**2014: Descentralização de crédito - Port. Conj. nº 3, de 13/02/14-DODF nº 37, de 18/02/14, pág 12 - 26.205/22.101. Executado 4% no 3º bimestre, c/ avanço físico acumulado de 5%; canteiro instalado, executada limpeza da obra, c/ ferragens de blocos e outras peças montadas no canteiro. 2015: Executados 5% dos serviços, sem realização no período. CT.: 005/2014 (AG) - Proc.: 112.004.068/2011.</p> | 15                                             |             |
| PONTE CONSTRUÍDA<br>(M2)                                                              |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| Quantidade 30                                                                         |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| 15.812.6206.1606                                                                      | F           | B           |                           | 4.913.826         | 74       | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA                                              |             | A           | 6.665.428                 | 5.113.826         | 77       | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| 15.812.6206.1606.0004                                                                 |             | B           |                           | -80.000           | -        | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-<br>PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ |             | A           | 700.000                   | 120.000           | 17       | 0                | 0 0              | <p>*0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).</p> <p>**2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 31% dos serviços, sem realização no período. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.</p>                                                         | 28                                             |             |
| PROJETO IMPLANTADO<br>(UNIDADE)                                                       |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| Quantidade 1                                                                          |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |
| 15.812.6206.3596                                                                      | F           | B           |                           | 586.453           | 33       | 0                | 0 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |             |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo               | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R<br>E<br>G |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA                       |             | A           | 1.754.695           | 586.453        | 33    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 15.812.6206.3596.8514                                          |             | B           |                     | 140.391        | 14    | 0             | 0             | 0                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--<br>DISTRITO FEDERAL |             | A           | 997.664             | 140.391        | 14    | 0             | 0             | 0                                   | *0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99          |
| PROJETO IMPLANTADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 2                |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶▶ 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Executados 35% dos serviços, sem realização no período. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.<br>*0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).<br>▶▶ Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.<br>*0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).<br>▶▶ 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012. |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R<br>E<br>G |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Meta (LOA)                                       |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 28.846.0001.9050                                 | F           | B           |                     | -120.000       | -     | 31.043        | 38.423        | 5                                   | <p>*0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).</p> <p>» Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Executados 60% dos serviços sem realização no período. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>*0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).</p> <p>» Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento remanescente em 25 bases. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>*0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).</p> <p>» Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> |             |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES      |             | A           | 900.000             | 720.000        | 80    | 61.672        | 61.672        | 9                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 28.846.0001.9050.0073                            |             | B           |                     | -120.000       | -     | 31.043        | 38.423        | 5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                           | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R<br>E<br>G |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                            |             |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS<br>PÚBLICOS- GUARÁ |             | A           | 900.000                   | 720.000           | 80       | 61.672           | 61.672           | 9                                   | *0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.                                                                                                                                                                                                                           | 10          |
| --<br>(--)<br>Quantidade 0                                                                                 |             |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | ▶▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02. Processo nº.<br>110.000.152/2014, 110.000.079/2015 e 110.000.114/2015.<br>▶0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas.<br><br>▶ Indenizações pagas: jan: 7; fev: 6.; mar: 7; abr: 7. Processo nº.<br>110.000.006/2015. |             |