



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		1.181.311	9	4.631.179	3.122.952	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.065.627	14.246.938	10	9.040.073	7.531.846	53		
04.122.6004.8502.0092		B		1.181.311	9	4.631.179	3.122.952	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	13.065.627	14.246.938	10	9.040.073	7.531.846	53	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 211									** Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186. Processo nº. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8504	F	B		5.509	1	168.038	112.098	32		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	851.697	346.188	41	311.051	255.111	74		
04.122.6004.8504.7003		B		5.509	1	168.038	112.098	32		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	851.697	346.188	41	311.051	255.111	74	*0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 211									** Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170. Processo nº. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8517	F	B		325.344	33	252.714	95.165	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	738.288	74	476.621	175.832	24		
04.122.6004.8517.0091		B		325.344	33	252.714	95.165	13		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ -- (--) Quantidade 0		A	1.000.000	738.288	74	476.621	175.832	24	*0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
04.126.6004.2557	F	B		-2.500	-5	7.991	0	0	» Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.274/2012; 110.000.319/2014 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	17.500	35	7.991	0	0		
04.126.6004.2557.2570		B		-2.500	-5	7.991	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	17.500	35	7.991	0	0	*0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
15.122.6203.1072	F	B		-4.856.160	-9	0	494	0	» Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015.	
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	53.575.627	14.239.627	27	5.000	986	0		
15.122.6203.1072.4007		B		-4.856.160	-9	0	494	0		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	53.575.627	14.239.627	27	5.000	986	0	*0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).	3
									» 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	1.457.273	600.000	41	0	0	0		
15.244.6211.3246.0001		B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	1.457.273	600.000	41	0	0	0	▶0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014).	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1062									▶▶ Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.391.6219.3178	F	B		364.555	12	0	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	294.546	364.555	12	0	0	0		
15.391.6219.3178.0003		B		364.555	12	0	0	0		
(**) (** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	294.546	364.555	12	0	0	0	▶0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 59									▶▶ 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 17% dos serviços, sem realização no período,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1968	F	B		2.029.651	68	29.651	14.486	1	conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.000.000	2.029.651	68	29.651	14.486	1		
15.451.6004.1968.0019		B		2.029.651	68	29.651	14.486	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.029.651	68	29.651	14.486	1	*0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).	2
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ 2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014. ▶▶ 2009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014). ▶▶ 2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-1.374.624	-1	2.721.333	419.096	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	95.183.010	24.921.080	26	3.236.262	450.256	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.0147		B		372.192	2	2.590.970	288.733	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 131472		A	19.720.828	12.785.030	65	3.105.899	319.893	3	▶0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014). ▶▶ Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços, sem realização no período. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014). ▶▶ Até 2014: Executados 2% - terreno parcialmente limpo, adubado e plantado (do total geral realizado do contrato apenas 3.125 m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. CT.: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014). ▶▶ 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 98% dos serviços, mantido o executado, concluídos meios-fios, plantio de mudas e entrada elevada. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009. ▶0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014). ▶▶ Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) -	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		125.482	1	0	0	0	Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013. *0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014). ▶ 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013. *0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014). ▶ 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014. *0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA. ▶ Iniciados os serviços com escavações. CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	8.931.920	8.957.402	10	0	0	0	*0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014). ▶ Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 59546										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9631		B		-919.475	-5	130.363	130.363	10		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO		A	17.000.000	130.364	1	130.363	130.363	10	▶0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30900									▶▶2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.	
15.451.6208.1110.9640		B		-1.710.000	-	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	8.600.000	44.826	1	0	0	0	▶0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).	16
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 57333									▶▶2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
15.451.6208.1950		F B		74.918	75	74.918	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	317.808	31	74.918	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		74.918	75	74.918	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--		A	100.000	317.808	31	74.918	0	0	▶0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).	12



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 400										
15.451.6208.1968	F	B		1.623.222	23	360.133	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.176.364	6.340.973	88	4.712.510	141.798	2		
15.451.6208.1968.0018		B		1.623.222	23	360.133	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.176.364	6.340.973	88	4.712.510	141.798	2	*0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
15.451.6208.3058	F	B		3.497.451	2	0	0	0	*2014: Iniciado desenvolvimento de 3 proj. c/ 10% feito em cada um (drenagem da EPIG na RA-I; paisagismo da Hélio Prates; acessos e estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% executado (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Estudos retomados, 15% do paisagismo da Hélio Prates realizados e iniciados a requalificação da Av.Paranoá, estacionamento no Cj.2 da Q.11 SCIA e a drenagemno SAI-4B Hosp.Criança. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013. *0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores *Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/2015, págs. 41 e 42. Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	159.832.910	139.982.487	88	27.322.560	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3058.0003		B		2.101.133	1	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	147.848.506	127.949.639	87	27.322.560	0	0	▶0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 985656									▶▶ 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de projeto devido a interferências. 2015: Executados 1,2% dos serviços. Retomada c/ locação, escavação e massa asfáltica. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.	
15.451.6208.3615		F B		4.696.698	44	3.000.000	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	1.057.273	4.696.698	44	3.000.000	0	0		
15.451.6208.3615.0010		B		1.696.698	0	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.696.698	0	0	0	0	▶0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									▶0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014).	
									▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									sem realização no período. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014). ▶ Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas em Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		0 0		4.224.227	1.040.609	19	relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato suspenso, sem realização no período. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.009.091	5.477.623	55	5.264.836	1.040.609	19		
15.451.6208.3902.9472		B		0 0		4.224.227	1.040.609	19		
(***) ??		A	10.009.091	5.477.623	55	5.264.836	1.040.609	19	*0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 40036									*2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 14% dos serviços, sem realização no período. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013. *0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014). * Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007. *0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013). * Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B		492.472	57	492.472	0	0	*0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014). ▶ Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	857.270	1.085.055	12	492.472	0	0		
15.451.6208.5695.0001		B		492.472	57	492.472	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	857.270	1.085.055	12	492.472	0	0	*0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 61% dos serviços, sem realização no período. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
15.752.6209.1763	F	B		-6.324.637	-	66.552	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.955.927	12.377.734	24	1.250.307	0	0		
15.752.6209.1763.0012		B		-5.304.743	-	66.552	0	0		
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	44.306.190	12.377.733	28	1.250.307	0	0	*0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M) Quantidade 32100										
15.782.6216.3119	F	B		-121.038	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	135.905.664	115.267.448	85	202.520	0	0		
15.782.6216.3119.0004		B		-121.038	0	0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	135.905.664	115.267.448	85	202.520	0	0	▶0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 50										
15.782.6216.3361	F	B		220.631	22	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	100.000	220.631	22	0	0	0		
15.782.6216.3361.4356		B		220.631	22	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	220.631	22	0	0	0	▶0040 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0074/2014-DER).	15



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PONTE CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 30										
15.782.6216.5902	F	B		5.900.000	0	6.487	6.487	0	▶▶ 2014: Descentralização de crédito - Port. Conj. nº 3, de 13/02/14-DODF nº 37, de 18/02/14, pág 12 - 26.205/22.101. Executado 4% no 3º bimestre, c/ avanço físico acumulado de 5%; canteiro instalado, executada limpeza da obra, c/ ferragens de blocos e outras peças montadas no canteiro. 2015: Executados 5% dos serviços, sem realização no período. CT.: 005/2014 (AG) - Proc.: 112.004.068/2011.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	5.906.488	0	6.487	6.487	0		
15.782.6216.5902.7778		B		5.900.000	0	6.487	6.487	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	5.906.488	0	6.487	6.487	0	▶ 0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 25										
15.812.6206.1606	F	B		1.876.250	28	1.361.929	0	0	▶▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	6.665.428	6.990.076	10	1.361.929	0	0		
15.812.6206.1606.0004		B		1.413.106	20	1.361.929	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	700.000	1.533.106	21	1.361.929	0	0	▶ 0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
									▶▶ 2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		734.067	42	0	0	0	31% dos serviços, sem realização no período. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.754.695	1.320.520	75	0	0	0		
15.812.6206.3596.8514		B		726.551	73	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	997.664	866.942	87	0	0	0	*0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2									<p>▶▶ 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Executados 35% dos serviços, sem realização no período. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.</p> <p>*0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>*0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).</p> <p>▶▶ 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Executados 60% dos serviços sem realização no período. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Executados 95% dos serviços, sem realização no período. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-120.000	-	218.580	102.155	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	600.000	67	280.253	163.827	27		
28.846.0001.9050.0073		B		-120.000	-	218.580	102.155	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	900.000	600.000	67	280.253	163.827	27	*0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									*0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas. * Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: 07; mai: 06; jun: 07. Processo nº. 110.000.006/2015.	