



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		159.510	1	3.113.611	3.221.407	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.065.627	14.406.448	11	12.153.684	10.753.252	75		
04.122.6004.8502.0092		B		159.510	1	3.113.611	3.221.407	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	13.065.627	14.406.448	11	12.153.684	10.753.252	75	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 211									** Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186; jul: 181; ago: 186. Processo n°. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8504	F	B		455.509	53	112.367	112.318	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	851.697	801.697	94	423.418	367.429	46		
04.122.6004.8504.7003		B		455.509	53	112.367	112.318	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	851.697	801.697	94	423.418	367.429	46	*0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 211									** Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170; jul: 169; ago: 170. Processo n°. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8517	F	B		111.712	11	36.264	67.367	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	850.000	85	512.885	243.199	29		
04.122.6004.8517.0091		B		111.712	11	36.264	67.367	8		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ -- (--) Quantidade 0		A	1.000.000	850.000	85	512.885	243.199	29	*0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
04.126.6004.2557	F	B		0	0	0	7.991	46	▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	17.500	35	7.991	7.991	46		
04.126.6004.2557.2570		B		0	0	0	7.991	46		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	17.500	35	7.991	7.991	46	*0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
15.122.6203.1072	F	B		-12.279.627	-	0	173	0	▶ Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015.	
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	53.575.627	1.960.000	4	5.000	1.159	0		
15.122.6203.1072.4007		B		-12.279.627	-	0	173	0		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	53.575.627	1.960.000	4	5.000	1.159	0	*0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).	3
									▶ 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0	0	(90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	1.457.273	600.000	41	0	0	0		
15.244.6211.3246.0001		B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	1.457.273	600.000	41	0	0	0	▶0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014).	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1062									▶▶ Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.391.6219.3178	F	B		-363.676	-	0	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	294.546	879	0	0	0	0		
15.391.6219.3178.0003		B		-363.676	-	0	0	0		
(**) (** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	294.546	879	0	0	0	0	▶0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 59									▶▶ 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 17% dos serviços, sem realização no período,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1968	F	B		-1.500.000	-	0	0	0	conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.000.000	529.651	18	29.651	14.486	3		
15.451.6004.1968.0019		B		-1.500.000	-	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	529.651	18	29.651	14.486	3	*0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).	2
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014. ▶0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014). ▶2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		5.008.396	5	778.216	287.586	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	95.183.010	29.929.476	31	4.014.477	737.842	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.0147		B		1.896.376	10	743.390	287.586	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 131472		A	19.720.828	14.681.406	74	3.849.288	607.479	4	<p>▶0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços, sem realização no período. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Executados 2% - terreno parcialmente limpo, adubado e plantado (do total geral realizado do contrato apenas 3.125 m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. CT.: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).</p> <p>▶▶ 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 99% dos serviços, mantido o executado, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.</p> <p>▶0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) -</p>	1



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		-124.482	-1	0	0	0	<p>Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.</p> <p>*0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 98% dos serviços, obra retomada após suspensão, início das atividades. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>*0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.</p> <p>*0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA.</p> <p>▶ Executados 8,5% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m²), implantados meios-fios (810 m), escavações e terraplenagem c/ implantação de blocos intertravados (1.031m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p>*0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores</p> <p>▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 056/2013-SO, relativa à etapa SAG 0092/2014. Publicação DODF nº 122, de 26/06/2015, pág. 42, Proc.: 112.002.668/2015; e de 2 despesas referentes ao Contrato 075/2013-SO, relativa à etapa SAG 0132/2014. Publicação DODF nº 92, de 14/05/2015, pág. 47 e 48, Proc.: 112.000.014/2015.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	8.931.920	8.832.920	99	0	0	0	*0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014). ** Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 59546 15.451.6208.1110.9631		B			0 0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO		A	17.000.000	130.364	1	130.363	130.363	10	*0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014). ** 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30900 15.451.6208.1110.9640		B		-9.000	0	34.826		0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	8.600.000	35.826	0	34.826		0 0	*0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014). ** 2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.:	16
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 57333										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		500.000	50	0	0	0	110.000.283/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	817.808	81	74.918	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		500.000	50	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	817.808	81	74.918	0	0	▶0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 400									▶▶ Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
15.451.6208.1968	F	B		183.399	3	438.930	360.133	6		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.176.364	6.524.372	91	5.151.439	501.930	8		
15.451.6208.1968.0018		B		183.399	3	438.930	360.133	6		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.176.364	6.524.372	91	5.151.439	501.930	8	▶0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 4									▶▶ 2014: Iniciado desenvolvimento de 3 proj. c/ 10% feito em cada um (drenagem da EPIG na RA-I; paisagismo da Hélio Prates; acessos e estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% executado (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Estudos retomados, paisagismo da Hélio Prates (30%); requalificação da Av.Paranoá (10%); estacion. no Cj.2 da Q.11 SCIA (80%); drenagem no SAI-4B Hosp.Criança (80%); drenagem EPIG (50%); e acesso ao Anexo Câmara Dep. SAF-S (30% realizados). CT.: 017/2014 (PC) - Proc.:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3058	F	B		-251.201	0	40.224.555	12.656	0	110.000.018/2013. *0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores * Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	159.832.910	139.731.286	87	67.547.115	12.656	0		
15.451.6208.3058.0003		B		-52.712	0	40.224.555	12.656	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	147.848.506	127.896.927	87	67.547.115	12.656	0	*0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 985656									*2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de projeto devido a interferências. 2015: Executados 1,5% dos serviços. Retomada c/ locação, escavação e massa asfáltica. Executada locação (759m), terraplanagem (5.280m²) e meios-fios (1.491m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.	
15.451.6208.3615	F	B		6.603.302	62	0	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	1.057.273	11.300.000	0	3.000.000	0	0		
15.451.6208.3615.0010		B		6.603.302	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	8.300.000	0	0	0	0	*0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014). ▶ Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).</p> <p>▶▶ Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato sem realização no período. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B			0 0	0	0	0	<p>▶ Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007.</p> <p>▶0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.</p> <p>▶0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alamedado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	857.270	1.085.055	12	492.472		0 0		
15.451.6208.5695.0001		B			0 0	0		0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	857.270	1.085.055	12	492.472		0 0	▶0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.573.6205.3033	F	B		3.203	2	0	0	0	▶ 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 61% dos serviços, sem realização no período. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	200.000	582.739	29	341.062	0	0		
15.573.6205.3033.0001		B		3.203	2	0	0	0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE		A	200.000	582.739	29	341.062	0	0	▶0054 - Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital.	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Executados 65% dos serviços. Removidos meios fios e pisos e implantados piso tátil (49m), corrimão (13m) e calçada c/ rampa (121m). CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012.	
15.752.6209.1133	F	B		-185.954	-4	108.728	108.728	8		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	5.039.000	1.418.566	28	108.728	108.728	8		
15.752.6209.1133.5131		B		-1.394.890	-	108.728	108.728	10		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A	2.500.000	108.730	4	108.728	108.728	10	▶0055 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 1562									▶ Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015.	
15.752.6209.1763	F	B		0	0	3.580.298	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.955.927	12.377.734	24	4.830.605		0 0		
15.752.6209.1763.0012		B			0 0	3.580.298		0 0		
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	44.306.190	12.377.733	28	4.830.605		0 0	▶0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 32100									▶ Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 45% dos serviços. Obra retomada c/ implantação de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estacion.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
15.782.6216.3119		F B		-10.556.113	-8	902.238	964.550	1		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	135.905.664	104.711.335	77	1.104.758	964.550	1		
15.782.6216.3119.0004		B		-10.556.113	-8	902.238	964.550	1		
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	135.905.664	104.711.335	77	1.104.758	964.550	1	▶0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 50									▶ Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 99% dos serviços, sem realização no período. CT.: 013/2013	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.5902	F	B		-129.129	-	0	0	0	(MM) - Proc.:110.000.397/2012. *0056 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	5.777.359	0	6.487	6.487	0	▶▶ Pagamento de 1 despesa de ressarcimento referente ao Contrato 034/2013-SO, relativa à etapa SAG 0061/2014. Publicação DODF nº 152, de 07/08/2015, pág. 62, Proc.: 110.000.369/2014.	
15.782.6216.5902.7778		B		-129.129	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 25		A	100.000	5.777.359	0	6.487	6.487	0	*0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
15.812.6206.1606	F	B		348.501	5	0	0	0	▶▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	6.665.428	7.338.577	11	1.361.929	0	0		
15.812.6206.1606.0004		B		371.500	53	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	700.000	1.904.606	27	1.361.929	0	0	*0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014). ▶▶ 2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 33% dos serviços, retomada concretagem: centro conviv. e pista de caminhada. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	28



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745	F	B		-88.257	-2	434.409	348.408	43		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	4.916.440	804.932	16	434.409	348.408	43		
15.812.6206.1745.4747		B		-88.257	-3	434.409	348.408	78		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.549.167	444.932	17	434.409	348.408	78	*0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 4248									** Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014.	
15.812.6206.3596	F	B		614.779	35	716.550	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.754.695	1.935.299	11	716.550	0	0		
15.812.6206.3596.8514		B		609.294	61	716.550	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	997.664	1.476.236	14	716.550	0	0	*0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									** 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.	
									*0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>» Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>» 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).</p> <p>» 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>» 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).</p> <p>» Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Executados 60% dos serviços sem realização no período. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>» 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).</p> <p>» Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.6209.8507	F	B			0 0	10.260.150		0 0	*0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014). ▶ Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	60.425.149	0	10.260.150		0 0		
25.752.6209.8507.6471		B			0 0	10.260.150		0 0		
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	60.425.149	0	10.260.150		0 0	*0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Consumo: Jul. 35.873.022 KWH; Ago. 35.891.286 KWH - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública: Jul. 287.217 un; Ago: 285.779 un - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		200.000	22	-20.513	44.996	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	800.000	89	259.739	208.824	26		
28.846.0001.9050.0073		B		200.000	22	-20.513	44.996	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	900.000	800.000	89	259.739	208.824	26	*0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02; mai: 04; jun: 01; jul: 02; ago: 01. Processos 110.000.152/2014, 110.000.079/2015 e outros. ▶ 0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas. ▶ Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: 07; mai: 06; jun: 07; jul: 06; ago: 07. Processo nº. 110.000.006/2015.	