



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		1.850.000	14	2.877.873	2.816.925	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.065.627	16.256.448	12	15.031.557	13.570.178	83		
04.122.6004.8502.0092		B		1.850.000	14	2.877.873	2.816.925	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	13.065.627	16.256.448	12	15.031.557	13.570.178	83	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 211									** Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186; jul: 181; ago: 186; set: 192; out: 183. Processo nº. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8504	F	B		-150.000	-	124.247	123.421	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	851.697	651.697	77	547.665	490.850	75		
04.122.6004.8504.7003		B		-150.000	-	124.247	123.421	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	851.697	651.697	77	547.665	490.850	75	*0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 211									** Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170; jul: 169; ago: 170; set: 169; out: 171. Processo nº. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8517	F	B		0	0	92.633	124.253	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	850.000	85	605.518	367.452	43		
04.122.6004.8517.0091		B		0	0	92.633	124.253	15		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ  -- (--) Quantidade 0		A	1.000.000	850.000	85	605.518	367.452	43	▶0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.  ▶▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.230/2015 e outros.	10
04.126.6004.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	17.500	35	7.991	7.991	46		
04.126.6004.2557.2570		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	17.500	35	7.991	7.991	46	▶0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.  ▶▶ Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015.	10
15.122.6203.1072	F	B		-1.955.000	-4	0	511	10		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	53.575.627	5.000	0	5.000	1.670	33		
15.122.6203.1072.4007		B		-1.955.000	-4	0	511	10		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA  AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	53.575.627	5.000	0	5.000	1.670	33	▶0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).  ▶▶ 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação,	3



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0	0	Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	1.457.273	600.000	41	0	0	0		
15.244.6211.3246.0001		B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	1.457.273	600.000	41	0	0	0	▶0006 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0010/2014).	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1062									▶▶ Até 2014: Executados 15% - obra mantida c/ vinculação à conclusão de drenagem na urbanização da QNR no mesmo contrato. 2015: Executados 15% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.391.6219.3178	F	B		658.222	22	295.545	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	294.546	659.101	22	295.545	0	0		
15.391.6219.3178.0003		B		658.222	22	295.545	0	0		
(**)(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	294.546	659.101	22	295.545	0	0	▶0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 59									▶▶ 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1968	F	B		-63.556	-2	113.413	103.315	22	Executados 17% dos serviços. Obra retomada conforme Of. nºs 300, 791, 1274, 1676 e 2092/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.000.000	466.095	16	143.064	117.801	25		
15.451.6004.1968.0019		B		-363.556	-	113.413	103.315	62		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	166.095	6	143.064	117.801	71	<p>º0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).</p> <p>º2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.</p> <p>º0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014).</p> <p>º2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300, 791, 1274, 1676 e 2092/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.</p>	2
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.1110	F	B		-1.887.354	-2	3.454.426	1.585.617	6		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	95.183.010	28.042.122	29	7.468.903	2.323.459	8		
15.451.6208.1110.0147		B		-1.863.354	-9	0	1.421.408	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.720.828	12.818.052	65	3.849.288	2.028.887	16	*0010 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0019/2014).	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 131472									▶ Até 2014: Executados 16% - terreno limpo, adubado e parcialmente plantado (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 16% dos serviços, sem realização no período. CT.: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶ 0011 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0020/2014). ▶ Até 2014: Executados 2% - terreno parcialmente limpo, adubado e plantado (do total geral realizado do contrato apenas 3.125 m² foram considerados finalizados). 2015: Executados 2% dos serviços, sem realização no período. CT.: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012. ▶ 0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014). ▶ 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 100% dos serviços, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas, instalação de placas e sinalização. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009. ▶ 0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014). ▶ Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>(240m²). 2015: Etapa finalizada com 80% da obra executada - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. Multa aplicada, contrato não será continuado. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.</p> <p>▶0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).</p> <p>▶▶ 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 98% dos serviços. Obra esteve suspensa. Atividades retomadas, concluídos meios-fios e assentamento tubo 80cm. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>▶0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).</p> <p>▶▶ 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.</p> <p>▶0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA.</p> <p>▶▶ Executados 10% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m²), implantados meios-fios (810 m), escavações e terraplenagem c/ implantação de blocos intertravados (1.331m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p>▶0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores</p> <p>▶▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 056/2013-SO, relativa à etapa SAG 0092/2014. Publicação DODF nº 122, de 26/06/2015, pág. 42, Proc.: 112.002.668/2015; e de 2 despesas referentes ao Contrato 075/2013-SO, relativa à etapa SAG 0132/2014. Publicação DODF nº 92, de 14/05/2015, pág. 47 e 48,</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		0 0		0	0 0		Proc.: 112.000.014/2015.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	8.931.920	8.832.920	99	0	0 0		*0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 59546									» Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.451.6208.1110.3203		B		1.530.000	77	3.200.000	164.209	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF		A	2.000.000	3.200.000	16	3.200.000	164.209	5	*0059 - Complementar recursos para recuperação de asfalto, construção e recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	99
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									» Liquidados aprox. 8% dos recursos corresp. a, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 16, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 737/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.033/2015 e 112.005.328/2011.	
									*0060 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã.	
									» Sem liquidação no período; obra por definir locais, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.	
									*0061 - Complementar recursos para construir ciclovia que passa	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9631		B		0 0		0	0 0		pelos Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto.  ▶ Sem liquidação no período; obra em andamento, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 25, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 607/2011-NOVACAP - Proc.: 112.005.517/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO		A	17.000.000	130.364	1	130.363	130.363	10	▶0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).  ▶ 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, com quitação do valor descentralizado, conforme Of. nº 300, 791 e 1274/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30900										
15.451.6208.1110.9640		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	8.600.000	35.826	0	34.826	0 0		▶0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).  ▶ 2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	16
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 57333										
15.451.6208.1950		F B		-300.000	-	0	0 0			





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	517.808	51	74.918	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		-500.000	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	317.808	31	74.918	0	0	*0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 400									» Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
15.451.6208.1968		F B		-90.000	-1	27.849	453.861	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.176.364	6.434.372	90	5.179.288	955.791	15		
15.451.6208.1968.0018		B		-90.000	-1	27.849	453.861	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.176.364	6.434.372	90	5.179.288	955.791	15	*0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 4									» 2014: Iniciado desenv. 3 proj. - 10% feito em cada (drenagem EPIG na RA-I; paisagismo Hélio Prates; acessos/estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% exec. (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Proj. em desenv.: paisagismo Hélio Prates (30%); requalific. Av.Paranoá (22%); estacion. Cj.2/Q.11 SCIA (80%); drenag.SAI-4B Hosp.Criança (80%); drenag.EPIG (70%); e acesso Câmara via SAF-S (50% realizados). Cancelado proj. aces./estac. do CADF. Iniciados 4 estudos. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.	
									*0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3058	F	B		-1.446.903	-1	0	0	0	<p>▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014.</p> <p>▶0062 - Complementar recursos para elaboração de projetos básicos e executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto.</p> <p>▶ Sem liquidação no período; proj. realizado aguarda empenho complementar, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.281/2013 e 141.001.634/2013.</p> <p>▶0063 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo de requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.</p> <p>▶ Sem liquidação no período; proj. realizado aguarda faturamento parcial, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 11, de 25/6/15-DODF nº 123, de 29/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.311/2013 e 112.001.655/2014.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	159.832.910	138.284.383	87	67.547.115	12.656	0		
15.451.6208.3058.0003		B		-169.375	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-		A	147.848.506	127.727.552	86	67.547.115	12.656	0	<p>▶0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).</p>	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
<b>ÁREA URBANIZADA</b> (M2) Quantidade 985656											
15.451.6208.3615	F	B		-2.871.064	-	5.428.936		0	0	▶ 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de projeto devido a interferências. 2015: Executados 4% dos serviços. Retomada c/ locação, terraplanagem (5.280m²), meios-fios (1.491m) e massa asfáltica. Continuação c/ locação (1789m) e drenagem (1.230m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011. ▶ 0064 - Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia. ▶ Iniciados os serviços com mobilização de equipe e montagem do canteiro. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011.	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	1.057.273	8.428.936	79	8.428.936		0	0		
15.451.6208.3615.0010		B		-2.871.064	0	5.428.936		0	0		
( ** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	5.428.936	0	5.428.936		0	0	▶ 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										▶ Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados c/ manut. diversas na Asa Norte (3 relatórios), c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									(procedente da etapa nº 0038/2014).  ▶ Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014).  ▶ Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014).  ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).  ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).  ▶ Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									(15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0044/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados c/ manut. diversas no Riacho Fundo I (3 relatórios) e Riacho Fundo II (4 relatórios), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados c/ manut. diversas em Santa Maria (2 relatórios), c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		35.256	0	0	941.002	16	<p>▶ Até 2014: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi recém retomado. Serviços reiniciados com avaliações diversas. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.009.091	5.752.879	57	5.264.836	1.981.611	34		
15.451.6208.3902.9472		B		35.256	0	0	941.002	17		
( ** * ) ??		A	10.009.091	5.512.879	55	5.264.836	1.981.611	36	<p>▶0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014).</p>	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 40036									<p>▶2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 60% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução parcial da terraplanagem, implantada capa pista (5.000m²) e iniciada constr. passeios. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.</p> <p>▶0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014).</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B		404.522	47	0	0	0	<p>▶ Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007.</p> <p>▶0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.</p> <p>▶0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Executados 60% dos serviços, sem realização no período. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	857.270	1.489.577	17	492.472		0		
15.451.6208.5695.0001		B		404.522	47	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	857.270	1.489.577	17	492.472		0	<p>▶0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).</p>	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.573.6205.3033	F	B		-1.000	-1	0	66.664	11	<p>▶▶ 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 90% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução de serviço de compensação ambiental. Concluído o plantio de árvores. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p> <p>▶ 0065 - Recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF-205 km 40, em Planaltina.</p> <p>▶▶ Sem liquidação no período; Executado 95% dos serviços de proteção de encostas, conf. Of. nº 2092/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 07, de 11/6/15-DODF nº 112, de 12/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.</p>	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	200.000	581.739	29	341.062	66.664	11		
15.573.6205.3033.0001		B		-1.000	-1	0	66.664	11		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE		A	200.000	581.739	29	341.062	66.664	11	<p>▶ 0054 - Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital.</p>	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.752.6209.1133	F	B		-1.308.978	-	0	0	0	<p>▶▶ Executados 67% dos serviços. Removidos meios fios e pisos e implantados piso táctil (49m), corrimão (13m) e calçada c/ rampa (121m). Fixação de suportes e equipamentos em andamento. CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012.</p>	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	5.039.000	109.588	2	108.728	108.728	99		
15.752.6209.1133.5131		B		0	0	0	0	0		





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO-TAGUATINGA  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 1562		A	2.500.000	108.730	4	108.728	108.728	10	*0055 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	3
15.752.6209.1763		F B		31.978.457	62	0		0 0	▶▶ Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.955.927	44.356.191	85	4.830.605		0 0		
15.752.6209.1763.0012		B		31.828.457	72	0		0 0		
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 32100		A	44.306.190	44.206.190	10	4.830.605		0 0	*0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).	99
15.782.6216.3119		F B		-2.000.761	-1	0		0 0	▶▶ Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 45,5% dos serviços. Obra retomada c/ implant. de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estacion.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. Continuação c/ implant. de IP na Av.Oeste Samambaia. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	135.905.664	102.710.574	76	1.104.758	964.550	1		
15.782.6216.3119.0004		B		-2.000.761	-1	0		0 0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE		A	135.905.664	102.710.574	76	1.104.758	964.550	1	*0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
META (LOA)										
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 50										
15.782.6216.5902	F	B			0 0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	5.777.359	0	6.487	6.487	0		
15.782.6216.5902.7778		B			0 0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	5.777.359	0	6.487	6.487	0		
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 25										
15.812.6206.1606	F	B		-525.895	-8	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	6.665.428	6.812.682	10	1.361.929	0	0		
15.812.6206.1606.0004		B		-374.895	-	0	0	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ  PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	700.000	1.529.711	21	1.361.929	0	0	▶0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).  ▶▶2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 38% dos serviços, retomada c/ concretagem do centro conviv. Concluída concretagem contrapiso quadra e da pista de caminhada. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	28
15.812.6206.1745	F	B		-2.000	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES  15.812.6206.1745.4747		A	4.916.440	802.932	16	434.409	348.408	43		
		B		-2.000	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL  QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 4248		A	2.549.167	442.932	17	434.409	348.408	79	▶0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.  ▶▶Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014.	6
15.812.6206.3596	F	B		-165.064	-9	500.770	1.150.166	65		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA  15.812.6206.3596.8514		A	1.754.695	1.770.235	10	1.217.319	1.150.166	65		
		B		-165.064	-	443.436	1.150.166	88		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL  PROJETO IMPLANTADO		A	997.664	1.311.172	13	1.159.986	1.150.166	88	▶0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
(UNIDADE) Quantidade 2											<p>▶ 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.</p> <p>▶ 0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato rescindido conforme DODF nº</p>



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
25.752.6209.8507	F	B		0 0		0	0	0	0	193, de 06/10/15, pág. 49. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012. ▶0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014). ▶ Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012. ▶0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014). ▶ Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	60.425.149	0	10.260.150	0	0	0		
25.752.6209.8507.6471		B		0 0		0	0	0	0		
( ***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO		A	0	60.425.149	0	10.260.150	0	0	0	▶0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		16.000	2	57.114	95.463	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	816.000	91	316.854	304.286	37		
28.846.0001.9050.0073		B		16.000	2	57.114	95.463	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	900.000	816.000	91	316.854	304.286	37	*0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									* Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02; mai: 04; jun: 01; jul: 02; ago: 01; set: 01; out: 01. Processos 110.000.152/2014, 110.000.079/2015 e outros. *0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas. * Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: 07; mai: 06; jun: 07; jul: 06; ago: 07;set:6; out: 6. Processo nº. 110.000.006/2015.	