



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		2.098.456	16	3.317.723	4.779.102	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.065.627	18.354.904	14	18.349.280	18.349.280	10		
04.122.6004.8502.0092		B		2.098.456	16	3.317.723	4.779.102	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	13.065.627	18.354.904	14	18.349.280	18.349.280	10	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 211									** Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186; jul: 181; ago: 186; set: 192; out: 183; nov: 181; dez: 179. Processo nº. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8504	F	B		16.038	2	112.348	169.163	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	851.697	667.735	78	660.013	660.013	99		
04.122.6004.8504.7003		B		16.038	2	112.348	169.163	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	851.697	667.735	78	660.013	660.013	99	*0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 211									** Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170; jul: 169; ago: 170; set: 169; out: 171; nov: 172; dez: 166 Processo nº. 110.000.006/2015.	
04.122.6004.8517	F	B		-239.649	-	-6.579	167.131	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	610.351	61	598.939	534.583	88		
04.122.6004.8517.0091		B		-239.649	-	-6.579	167.131	27		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ -- (--) Quantidade 0		A	1.000.000	610.351	61	598.939	534.583	88	▶0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ▶▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.230/2015; 110.000.325/2015 e outros.	10
04.126.6004.2557		F B		-9.509	-	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	7.991	16	7.991	7.991	10		
04.126.6004.2557.2570		B		-9.509	-	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	7.991	16	7.991	7.991	10	▶0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ▶▶ Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015.	10
15.122.6203.1072		F B		0	0	-2.770	360	7		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	53.575.627	5.000	0	2.230	2.030	41		
15.122.6203.1072.4007		B		0	0	-2.770	360	7		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	53.575.627	5.000	0	2.230	2.030	41	▶0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014). ▶▶ 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação,	3



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.391.6219.3178	F	B		-363.556	-	-71.156	224.389	76	Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	294.546	295.545	10	224.389	224.389	76		
15.391.6219.3178.0003		B		-363.556	-	-71.156	224.389	76		
(**)(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	294.546	295.545	10	224.389	224.389	76	*0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 59									▶▶2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Etapa finalizada c/ 42% da obra executados conforme Of. nºs 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos descentralizados 2015 liquidados e/ou anulados. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.451.6004.1968	F	B		-23.031	-1	300.000	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.000.000	443.064	15	443.064	117.801	27		
15.451.6004.1968.0019		B		-23.031	-1	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	143.064	5	143.064	117.801	82	*0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).	2
PROJETO ELABORADO										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.1110	F	B		-1.506.763	-2	285.621	3.918.649	15	<p>▶ 2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.</p> <p>*0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2015-PRES/NOVACAP. Etapa finalizada sem descentralização em 2015. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	95.183.010	26.535.359	28	7.754.524	6.242.107	24		
15.451.6208.1110.0147		B		-1.413.815	-7	-279.553	1.032.858	9		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.720.828	11.404.237	58	3.569.735	3.061.744	27	<p>*0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).</p>	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 131472									<p>▶ 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 100% dos serviços, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas, instalação de placas e sinalização. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>*0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Etapa finalizada com 80% da obra executada - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. Multa aplicada, contrato não será continuado. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.</p> <p>*0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Atividades retomadas, concluídos meios-fios e assentamento tubo 80cm. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>*0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.</p> <p>*0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA.</p> <p>▶ Executados 20% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m²), implantados meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), escavações e terraplenagem c/ implantação de blocos intertravados (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p>*0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		0 0		0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	8.931.920	8.832.920	99	0	0	0	▶0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 59546									▶ Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. Etapa finalizada com 90% dos serviços executados; contrato encerrado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
15.451.6208.1110.3203		B		0 0		0	2.885.791	90		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF		A	2.000.000	3.200.000	16	3.200.000	3.050.000	95	▶0059 - Complementar recursos para recuperação de asfalto, construção e recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	99
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									▶ Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 12.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 16, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 737/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.033/2015 e 112.005.328/2011.	
									▶0060 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.5924		B		400.000	0	200.000	0	0	<p>▶ Sem liquidação no período; obra com 30% realizado, o restante por definir locais, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.</p> <p>▶ 0061 - Complementar recursos para construir ciclovia que passa pelos Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto.</p> <p>▶ Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 7.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 25, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 607/2011-NOVACAP - Proc.: 112.005.517/2014.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO SETOR GUIRRA- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1		A	0	400.000	0	200.000	0	0	<p>▶ 0066 - Complementar recursos para construção de meios-fios no Setor Guirra, em Planaltina.</p> <p>▶ Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 42, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 527/2014-NOVACAP - Proc.: 112.000.839/2013.</p> <p>Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.</p>	6
15.451.6208.1110.5925		B		400.000	0	400.000	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA-DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (M2)		A	0	400.000	0	400.000	0	0	<p>▶ 0067 - Complementar recursos para execução de projetos de engenharia no Distrito Federal.</p>	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.451.6208.1110.9631		B		-1 0		0	0	0	<p>» Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 43, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012.</p> <p>Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO		A	17.000.000	130.363	1	130.363	130.363	10	<p>» 0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).</p>	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 30900										
15.451.6208.1110.9640		B		-1.000	0	-34.826		0	<p>» 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555, 1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, com quitação do valor descentralizado, conforme Of. nº 300, 791 e 1274/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QÍ -23 E DF-035- LAGO SUL		A	8.600.000	34.826	0	0	0	0	<p>» 0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).</p>	16
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 57333										
15.451.6208.1950		F B		-200.000	-	0		0	<p>» 2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	317.808	31	74.918	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	317.808	31	74.918	0	0	*0019 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0031/2014).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 400									» Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
15.451.6208.1968		F B		0	0	-3.692.480	289.547	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	1.245.338	19		
15.451.6208.1968.0018		B		0	0	-3.692.480	289.547	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	1.245.338	19	*0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 4									» 2014: Iniciado desenv. 3 proj - 10% em cada (dren EPIG na RA-I; paisag Hélio Prates; acessos/estacion. CADF) e 1 proj c/ 5% exec. (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Proj em desenv.: paisagismo Hélio Prates (60%); requalific. Av.Paranoá (30%); proj.dren SAI-4B Hosp.Criança (80%), EPIG (70%) e ParkWay (5%); e aces.Câmara via SAF-S (50% realizados). Cancel. aces./estac.CADF. Concluídos proj.estac. Cj.2/Q.11 SCIA e dren/pav Porto Rico. 4 estudos inic. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.	
									*0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3023	F	B		-683.930	0	-6.948.889	430.981	0	<p>▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014.</p> <p>▶0062 - Complementar recursos para elaboração de projetos básicos e executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto.</p> <p>▶ Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.281/2013 e 141.001.634/2013.</p> <p>▶0063 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo de requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.</p> <p>▶ Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 11, de 25/6/15-DODF nº 123, de 29/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.311/2013 e 112.001.655/2014.</p> <p>▶0068 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante.</p> <p>▶ Iniciados os estudos técnicos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.</p>	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	434.411.900	366.790.693	84	3.110.066	430.981	0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3023.0077		B		-1.066.913	0	-6.948.889	430.981	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	285.478.378	254.879.050	89	3.110.066	430.981	0	▶0069 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte da Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (LOTE 01). ▶▶ Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 008/2015 (MG) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0070 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (LOTE 02). ▶▶ Início de mobilização de equipe. CT.: 009/2015 (SC) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0071 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (LOTE 03). ▶▶ Início de mobilização de equipe. CT.: 010/2015 (AG) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0072 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (LOTE 06). ▶▶ Início de obras; implantação de drenagem (308m). CT.: 004/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0073 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (LOTE 07). ▶▶ Início de obras; implantação de drenagem (300m). CT.: 005/2015	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3058	F	B		-57.694.303	-	-63.158.655	722.398	1	(SF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	159.832.910	80.590.080	50	4.388.460	735.054	1		
15.451.6208.3058.0003		B		-57.694.303	-	-63.158.655	722.398	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	147.848.506	70.033.249	47	4.388.460	735.054	1	*0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 985656									▶▶ 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de proj. devido a interferências. 2015: Executados 7% dos serviços. Retomada c/ locação, terraplanagem (5.280m²), meios-fios (1.491m) e massa asfáltica. Continuação c/ locação (1789m), terraplanagem (1.530m²) e drenagem (2.256m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011. ▶▶ 0064 - Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia. ▶▶ Mobilizada equipe e canteiro montado. Início de escavações das lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011. ▶▶ 0074 - Executar pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia. ▶▶ Obra em fase de mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.	
15.451.6208.3615	F	B		-2.740.240	-	-4.876.240	30.031	1		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	1.057.273	5.688.696	53	3.552.696	30.031	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615.0010		B		9.760	10	-1.876.240	30.031	1		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	100.000	5.438.696	0	3.552.696	30.031	1	▶0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0037/2014). ▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ manut. diversas na Asa Norte (3 relatórios), c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014). ▶▶ Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014). ▶▶ Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Sobradinho (1 relatório) e Brazlândia (3 relatórios), c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014). ▶▶ Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)											
									relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Ceilândia (5 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									*0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).		
									▶ Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									*0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).		
									▶ Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Cruzeiro (4 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									*0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).		
									▶ Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Guará (2 relatórios), c/ total de 32 relatórios de vistoria entregues. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									*0029 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									(procedente da etapa nº 0044/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Riacho Fundo I (3 relatórios), Riacho Fundo II (6 relatórios) e Recanto das Emas (2 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Gama (1 relatório) e em Santa Maria (4 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014). ▶ Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas em Samambaia (2 relatórios). CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B		-89.977	-	308.640	0	0	<p>*0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Instalados brinquedos. Etapa finalizada com 63% dos serviços executados; contrato encerrado com conclusão parcial da obra. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	857.270	1.399.600	16	801.112	0	0		
15.451.6208.5695.0001		B		-89.977	-	308.640	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	857.270	1.399.600	16	801.112	0	0	<p>*0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).</p>	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									<p>▶ 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução de serviço físico de compensação ambiental finalizado. Concluído o plantio de árvores. Iniciado o monitoramento da área. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p> <p>*0065 - Recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF-205 km 40, em Planaltina.</p> <p>▶ Sem liquidação no período; executado 100% dos serviços de proteção de encostas, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 07, de 11/6/15-DODF nº 112, de 12/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.573.6205.3033	F	B			0 0	-2.243	107.661	19	*0075 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras. » Início das obras com instalação de manta geostática, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.	
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	200.000	581.739	29	338.819	174.326	30		
15.573.6205.3033.0001		B			0 0	-2.243	107.661	19		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE		A	200.000	581.739	29	338.819	174.326	30	*0054 - Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital.	18
TORRE INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Executados 100% dos serviços. Removidos meios fios e pisos, implantados piso tátil (49m), corrimão (13m), calçada c/ rampa (121m), e fixados suportes e equipamentos. 01 unidade concluída com 650 m² de área urbanizada. CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012.	
15.752.6209.1133	F	B		-860	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	5.039.000	108.728	2	108.728	108.728	10		
15.752.6209.1133.5131		B		-2	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO-TAGUATINGA		A	2.500.000	108.728	4	108.728	108.728	10	*0055 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	3



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 1562 15.752.6209.1763	F	B		-36.639.743	-	2.735.844	278.953	4	▶ Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6209.1763.0012		B	51.955.927	7.716.448	15	7.566.448	278.953	4		
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		B		-36.639.742	-	2.735.844	278.953	4		
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 32100 15.782.6216.3119	F	B	44.306.190	7.566.448	17	7.566.448	278.953	4	▶0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).	99
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) 15.782.6216.3119.0004		B		-1	0	0	0	0	▶ Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 46% dos serviços. Obra retomada c/ implant. de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estacion.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. Continuação c/ implant. de IP na Av.Oeste Samambaia, Av. Contorno e Cidade Estrutural. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL CORREDOR IMPLANTADO (KM)		B	135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	964.550	1		
		B		-1	0	0	0	0		
		B	135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	964.550	1	▶0039 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0064/2014).	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 50										
15.782.6216.5902	F	B		-3.038.845	0	2.000.000	0	0	<p>» Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 100% dos serviços, verificações e finalizações. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.</p> <p>»0056 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.</p> <p>» Pagamento de 1 despesa de ressarcimento referente ao Contrato 034/2013-SO, relativa à etapa SAG 0061/2014. Publicação DODF nº 152, de 07/08/2015, pág. 62, Proc.: 110.000.369/2014.</p>	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	2.738.514	0	2.006.487	6.487	0		
15.782.6216.5902.7778		B		-3.038.845	0	2.000.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.738.514	0	2.006.487	6.487	0	»0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 25										
15.812.6206.1606	F	B		-765.671	-	-898.675	214.065	4	<p>» Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014.</p> <p>»0076 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras.</p> <p>» Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Sem liquidação no período (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). CT.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA 15.812.6206.1606.0004		A	6.665.428	6.047.011	91	463.254	214.065	4		
		B		-63.251	-9	-898.675	214.065	15		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	700.000	1.466.460	20	463.254	214.065	15	*0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).	28
15.812.6206.1745	F	B		-1	0	0	0	0	▶▶2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 42% dos serviços, retomada c/ concretagem do centro conviv. Concluída concretagem contrapiso quadra e da pista de caminhada, serviços de forma, armação e terraplenagem. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 15.812.6206.1745.4747		A	4.916.440	802.931	16	434.409	348.408	43		
		B		-1	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 4248		A	2.549.167	442.931	17	434.409	348.408	79	*0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
15.812.6206.3596	F	B		-18.020	-1	0	9.820	1	▶▶Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.754.695	1.752.215	10	1.217.319	1.159.986	66		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596.8514		B		-1	0	0	9.820	1		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL		A	997.664	1.311.171	13	1.159.986	1.159.986	88	<p>*0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 35% - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.</p> <p>*0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>*0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).</p> <p>▶ 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>*0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário -</p>	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato rescindido conforme DODF nº 193, de 06/10/15, pág. 49. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0077/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).</p> <p>▶ Até 2014: Executados 80% - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI: QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0077 - Executar sondagem para implantação de Centros de Iniciação ao Esporte - CIE, a serem localizados: na AC 115, Conjunto A, Lote 01, em Santa Maria.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.6209.8507	F	B		28.997.578	0	79.162.439	56.151.025	63	▶ Serviço de sondagem finalizado e liquidado, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 21/08/15-DODF nº 163, de 24/8/15 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.712/2015.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		0	89.422.727	0	89.422.589	56.151.025	63		
25.752.6209.8507.6471		B		28.997.578	0	79.162.439	56.151.025	63	▶ 0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		0	89.422.727	0	89.422.589	56.151.025	63		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Consumo (KWH): Jul: 35.873.022; Ago: 35.891.286; Set: 35.902.340; Out: 35.933.042; Nov: 35.933.042; Dez: 35.947.787 - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública (unid.): Jul: 287.217; Ago: 285.779; Set: 287.225; Out: 287.303; Nov: 287.303; Dez: 287.338 - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		1.601.231	17	1.575.204	1.567.942	65	▶ 0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		900.000	2.417.231	26	1.892.058	1.872.228	77		
28.846.0001.9050.0073		B		1.601.231	17	1.575.204	1.567.942	65	▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02; mai: 04; jun: 01; jul: 02; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 02; dez: 05 Processos 110.000.152/2014, 110.000.079/2015; 110.000.187/2015 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		900.000	2.417.231	26	1.892.058	1.872.228	77		
-- (--) Quantidade 0										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									*0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas. » Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: 07; mai: 06; jun: 07; jul: 06; ago: 07;set:6; out: 6; nov: 7; dez: 7. Processo nº. 110.000.006/2015.	