



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		-11.677.585	-	2.982.892	2.982.892	60		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	5.004.679	30	2.982.892	2.982.892	60		
04.122.6001.8502.0092		B		-11.677.585	-	2.982.892	2.982.892	60		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	5.004.679	30	2.982.892	2.982.892	60	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190									▶▶ Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		-644.000	-	113.292	113.292	41		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	276.000	30	113.292	113.292	41		
04.122.6001.8504.7003		B		-644.000	-	113.292	113.292	41		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	276.000	30	113.292	113.292	41	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2066									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		-1.139.895	-	44.852	10.682	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	155.105	12	44.852	10.682	7		
04.122.6001.8517.0091		B		-1.139.895	-	44.852	10.682	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	1.295.000	155.105	12	44.852	10.682	7	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de	99



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	
15.122.6203.1072	F	B		-7.827.066	-	5.000	116	0	» Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016 e outros.	
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	1.064.164	12	5.000	116	0		
15.122.6203.1072.4007		B		-7.827.066	-	5.000	116	0		
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	8.891.231	1.064.164	12	5.000	116	0	» 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	3
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m² e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009.	
15.451.6206.1950	F	B		-1.250.860	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	314.362	20	0	0	0		
15.451.6206.1950.1040		B		-454.025	-	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	455.222	1.197	0	0	0	0	» 0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2937									» Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios- fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6206.3902	F	B		2.280.321	50	0	0	0	142.001.878/2012.		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.735.543	60	0	0	0			
15.451.6206.3902.9472		B		2.280.321	50	0	0	0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	2.735.543	60	0	0	0	▶0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	1	
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 10839									▶▶ Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 80% - pista (10.000m²), gramado (10.000m²), fresagem e recapeamento (20.000m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.		
15.451.6207.1302	F	B		-1.667.689	-	1.600.000		0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	3.560.444	1.892.755	53	1.600.000		0	0		
15.451.6207.1302.5748		B		-1.213.664	-	1.600.000		0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.105.222	1.891.558	61	1.600.000		0	0	▶0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	25
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2329										▶▶ Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
15.451.6208.1968	F	B		-1.664.450	-	63.150	63.150	1			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.272.500	5.608.050	77	63.150	63.150	1			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968.0018		B		-1.664.450	-	63.150	63.150	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 15		A	7.272.500	5.608.050	77	63.150	63.150	1	<p>▶0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).</p> <p>▶2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 64% - Estudos em andamento, conf. Of. nº 306/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.</p> <p>▶0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).</p> <p>▶ Até 2015: 06 Proj. em desenvolvimento; 01 cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Cont. de proj. em desenv.: paisagismo Hélio Prates (90%); requalific. Av.Paranoá (55%); proj.dren SAI-4B Hosp.Criança (85%); EPIG (70%); ParkWay (10%); aces.Câmara via SAF-S (70%) e Cond. San Diego (30%). CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.</p> <p>▶0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.</p> <p>▶ Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.</p>	8
15.451.6208.3615		F B		-17.694.292	-	735.000		0 0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	20.100.000	2.405.708	12	735.000		0 0		
15.451.6208.3615.0010		B		-17.606.261	-	735.000		0 0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	20.000.000	2.393.739	12	735.000	0	0	▶0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110	F	B		-164.381.612	-	7.648.628	0	0	lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015). ▶ Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015). ▶ Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Contrato sem relatório no período. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		235.166.469	70.784.857	30	7.648.628	0	0		
15.451.6210.1110.0147		B		-145.911.642	-	7.648.628	0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		215.074.105	69.162.463	32	7.648.628	0	0	▶ 0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).	7
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1433827									▶ Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 99%. Em fase de conclusão. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013. ▶ 0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015). ▶ 2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.1110.9640		B		-454.025	-	0	0	0	(2.400m²). 2016: Locação de eixos/bordos de vias (3.041m). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014. ▶0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015). ▶▶ 2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Liquidação de 61%; executados 64% c/ obra realizada em Sobradinho II, conf. Of. nº 306/2016-PRES. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	455.222	1.197	0	0	0	0	▶0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015). ▶▶ Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços retomados. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	16	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1035											
15.451.6210.3023		F B		-87.528.779	-	110.256.663		0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	266.944.003	179.415.224	67	110.256.663		0	0		
15.451.6210.3023.0076		B		-10.348.645	-	8.284.699		0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II		A	25.915.444	15.566.799	60	8.284.699		0	0	▶0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II. ▶▶ Mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 011/2015	26
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.3023.0077		B		-34.535.069	-	101.971.964		0	0	Lote 2 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. *0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Bunitis, Sobradinho II. ** Mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 012/2015 Lote 5 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	116.380.375	77	101.971.964		0	0	*0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015). ** 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Movimentação de canteiro e limpeza. CT.: 008/2015 Lote 01 (MG) - Proc.: 110.000.206/2014. *0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070). ** 2015: Mobilização inicial. 2016: Mobilização para elaboração de projetos executivos. CT.: 009/2015 Lote 02 (SC) - Proc.: 110.000.206/2014. *0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015). ** 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 1%, montagem do canteiro de obra. CT.: 010/2015 Lote 03 (AG) - Proc.: 110.000.206/2014. *0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set.	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6210.3058	F	B		-2.394.324	-4	63.362.140		0	0	Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015). ▶ 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 2%, implantação de dissipador (2 unid.) e rede de drenagem (842m). CT.: 004/2015 Lote 06 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶ 0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015). ▶ 2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 2%, implantação de rede de drenagem pluvial (800m). CT.: 005/2015 Lote 07 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	64.024.260	96	63.362.140		0	0		
15.451.6210.3058.0003		B		-915.444	-1	63.362.140		0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	63.362.140	99	63.362.140		0	0	▶ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).	9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 425549										▶ Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Execução de bocas de lobo em quadras da Bacia 8. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011. ▶ 0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695	F	B		-454.025	-	0	0	0	<p>▶ 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Continuação de escavações das lagoas de detenção das bacias 4A e 4C. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▶ 0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	455.222	1.197	0	0	0	0		
15.451.6210.5695.0001		B		-454.025	-	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	1.197	0	0	0	0	<p>▶ 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).</p>	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									<p>▶ Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p> <p>▶ 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).</p> <p>▶ 2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 -</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.8507	F	B		-168.576.762	-	55.961.470	0	0	22.101/22.201). 2016: Execução do colchão reno e alas do gabião, conf. Of. nº 306/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	224.538.232	55.961.470	25	55.961.470	0	0		
15.752.6210.8507.6471		B		-168.576.762	-	55.961.470	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	224.538.232	55.961.470	25	55.961.470	0	0	*0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									*Consumo (KWH): Jan: 40.767.022, Fev: 34.811.860 - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan: 287.510, Fev: 287.553 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	
15.752.6216.1763	F	B		-40.747.381	-	41.284	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	58.017.159	17.269.778	30	41.284	0	0		
15.752.6216.1763.0012		B		-40.293.356	-	41.284	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	57.561.937	17.268.581	30	41.284	0	0	*0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41712									* Até 2015: Executados 46%, instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2016: Executado 46,5%, com implatação de IP: na Av. Exército-SMU, Av.Oeste Samambaia, Vila IAPI Guará II, Qd.03 Estrutural e Qd.04 SMPW. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.5902	F	B		-21.406.639	-	2.500.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	38.410.444	17.003.805	44	2.500.000	0	0		
15.782.6216.5902.7783		B		-4.852.613	-	2.500.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	10.102.609	68	2.500.000	0	0	*0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3641									**2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Realizados: Rua 36 Norte (30%); Rua 37 Norte (40%); Rua Alecrim (70%) e Rua Manacá (70%) realizado; conf. Of. nº 306/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.	
15.812.6219.1606	F	B		-254.923	-5	3.523.563	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	5.257.633	95	3.523.563	0	0		
15.812.6219.1606.0002		B		167.075	5	2.624.888	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	3.143.778	3.310.853	10	2.624.888	0	0	*0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									** Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004		B		828.780	33	898.675	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-		A	245.000	1.073.780	43	898.675	0	0	*0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015).	28



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		-1.094.421	-	62.877	62.877	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	416.079	28	62.877	62.877	15		
28.846.0001.9050.0073		B		-1.094.421	-	62.877	62.877	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.510.500	416.079	28	62.877	62.877	15	*0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--)										
Quantidade 0									*0045 - Pagar indenizações/restituições. *0045 - Pagar indenizações/restituições. * Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06. Processo nº. 110.000.036/2016.	