



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		11.677.585	70	2.892.850	2.892.850	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	16.682.264	10	5.875.742	5.875.742	35		
04.122.6001.8502.0092		B		11.677.585	70	2.892.850	2.892.850	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	16.682.264	10	5.875.742	5.875.742	35	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶▶ Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182. Processo nº. 110.000.036/2016.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		644.000	70	112.151	112.151	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	920.000	10	225.443	225.443	25		
04.122.6001.8504.7003		B		644.000	70	112.151	112.151	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	920.000	10	225.443	225.443	25	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165. Processo nº. 110.000.036/2016.	
Quantidade 2066										
04.122.6001.8517	F	B		54.373	4	61.462	71.634	34		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	209.478	16	106.314	82.316	39		
04.122.6001.8517.0091		B		54.373	4	61.462	71.634	34		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.295.000	209.478	16	106.314	82.316	39	*0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ** Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016 e outros.	99
04.126.6001.2557	F	B		0	0	7.972	7.972	49		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	16.397	12	7.972	7.972	49		
04.126.6001.2557.2570		B		0	0	7.972	7.972	49		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 86		A	137.000	16.397	12	7.972	7.972	49	*0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ** Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016.	99
15.122.6203.1072	F	B		-1.063.983	-	-4.818	66	36		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	182	0	182	182	10		
15.122.6203.1072.4007		B		-1.063.983	-	-4.818	66	36		
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	8.891.231	182	0	182	182	10	*0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015). ** Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m² e da	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6206.1950	F	B		862.868	55	877.230		0	0	Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	1.177.230	75	877.230		0	0		
15.451.6206.1950.1040		B		876.034	19	877.230		0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	455.222	877.230	19	877.230		0	0	*0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2937										» Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
15.451.6206.3902	F	B		-1.197	0	0		0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.734.346	60	0		0	0		
15.451.6206.3902.9472		B		-1.197	0	0		0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	2.734.346	60	0		0	0	*0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 10839										» Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 95% - pista (5.000m²), gramado (20.751m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.1302	F	B		2.471.237	69	1.163.992	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	3.560.444	4.363.992	12	2.763.992	0	0		
15.451.6207.1302.5748		B		2.472.434	80	1.163.992	0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.105.222	4.363.992	14	2.763.992	0	0	*0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	25
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2329									* Executados 10% dos serviços - canteiro implantado, iniciada construção de fundações. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
15.451.6208.1968	F	B		102.302	1	4.806.000	177.994	3		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.272.500	5.710.352	79	4.869.150	241.144	4		
15.451.6208.1968.0018		B		102.302	1	4.806.000	177.994	3		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.272.500	5.710.352	79	4.869.150	241.144	4	*0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 15									*2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015. *0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015). * Até 2015: 06 Proj em desenvolvimento; 01 cancelado; 02	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		-1.670.708	-8	0	283.399	39	concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Proj em desenv: paisagismo Hélio Prates(90%); requalific Av.Paranoá(55%); proj dren SAIN-4B Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(10%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%) e Aces/estac.CADF(50%). Proj concluídos: Estac SCIA e Dren/pavim PortoRico. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012. *0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga. ** Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA	A		20.100.000	735.000	4	735.000	283.399	39		
15.451.6208.3615.0010	B			-1.658.739	-8	0	283.399	39		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		20.000.000	735.000	4	735.000	283.399	39	*0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									* Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015). ** Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110	F	B		1.060.594	0	245.395	87.385	0	▶ Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	235.166.469	71.845.451	31	7.894.023	87.385	0		
15.451.6210.1110.0147		B		971.808	0	158.010	0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	215.074.105	70.134.271	33	7.806.638	0	0	▶0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).	7
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1433827									▶ Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 99%, em fase de implantação de meios-fios. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013. ▶0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015). ▶ 2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Executados 21% dos serviços. Locação eixos/bordos vias (3.041m). Continuação de meios-fios (2.283m) e passeios (4.858m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014. ▶0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110.9633		B		88.786	88	87.385	87.385	97	▶ 2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Liquidação de 61%; obra realizada c/ 70% executados, atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 67		A	10.000	89.983	90	87.385	87.385	97	▶ 0048 - Devolver recursos de superavit financeiro.	6
15.451.6210.1110.9640		B		0	0	0	0	0	▶ Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-SO. Proc.: 110.000.055/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS Q1 -23 E DF-035- LAGO SUL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1035		A	455.222	1.197	0	0	0	0	▶ 0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).	16
15.451.6210.3023		F B		12.283.331	5	-9.094.923	45.288	0	▶ Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	266.944.003	191.698.555	72	101.161.740	45.288	0		
15.451.6210.3023.0076		B		-3.303.421	-	3.224.430	45.288	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II PROGRAMA REALIZADO		A	25.915.444	12.263.378	47	11.509.129	45.288	0	▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II.	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6210.3023.0077		B		21.300.273	14	-12.319.353		0 0	<p>▶ Executado 1% dos serviços. Canteiro implantado. Lote 02-CT.: 011/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 1% dos serviços. Canteiro implantado. Lote 05-CT.: 012/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II.</p> <p>▶ Iniciada implantação de canteiro. Lote 01-CT.: 003/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.</p>	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	137.680.648	91	89.652.611		0 0	<p>▶ 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 3% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (415m) e escavação parcial da lagoa de detenção nº 14. Lote 01-CT.: 008/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).</p> <p>▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 1% dos serviços. Concluído canteiro e mob. iniciais. Elaboração de projetos executivos. Iniciada limpeza da bacia/lagoa nº 42. Lote 02-CT.:</p>	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B			0 0	-322.932	1.039.498	2	009/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014. *0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015). ▶▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 2% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (691m), conclusão de lançamento (1 unid. - dissipador e gabião) e execução parcial de dissipador (1 unid.) e gabião (1 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (CH) - Proc.: 110.000.206/2014. *0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015). ▶▶ 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 6% dos serviços. Conclusão de dissipadores (2 unid.) e execução parcial de drenagem (1.392m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014. *0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015). ▶▶ 2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 7% dos serviços, implantação parcial de dissipadores (2 unid.) e de drenagem (1.279m). Início de pavim. asfáltica (2.813m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	64.024.260	96	63.039.208	1.039.498	2		
15.451.6210.3058.0003		B			0 0	-322.932	1.039.498	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	63.362.140	99	63.039.208	1.039.498	2	<p>*0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 12% dos serviços. Pavim.Vias V 43, 49 e 51 e H 66, 68 e 69 (17.093m²) e drenagem (3.216m). Execução de bocas de lobo em quadras da Bacia 8. CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>*0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015).</p> <p>▶ 2015: Início escavações das lagoas de retenção. 2016: Executados 5% dos serviços. Implantação de drenagem (1.679m) e continuação das lagoas de retenção das bacias 4B, 4C2 e 4C3. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>*0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.</p>	9	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 425549											
15.451.6210.5695	F	B		403.283	89	0		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	455.222	404.480	89	0		0	0		
15.451.6210.5695.0001		B		403.283	89	0		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E		A	455.222	404.480	89	0		0	0	<p>*0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia</p>	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									(procedente da etapa nº 0037/2015).	
15.752.6210.8507	F	B		0 0		0	26.489.474	47	<p>▶ Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p> <p>▶ 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).</p> <p>▶ 2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 90% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.</p>	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	224.538.232	55.961.470	25	55.961.470	26.489.474	47		
15.752.6210.8507.6471		B		0 0		0	26.489.474	47		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	224.538.232	55.961.470	25	55.961.470	26.489.474	47	<p>▶ 0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.</p>	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									<p>▶ Consumo (KWH): Jan: 40.767.022, Fev: 34.811.860, Mar: 36.011.006, Abr: 38.451,103 - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan: 287.510, Fev: 287.553, Mar: 287.693, Abr: 287.897 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.</p>	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6216.1763	F	B		0 0		3.268.710	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	58.017.159	17.269.778	30	3.309.994	0 0			
15.752.6216.1763.0012		B		0 0		3.268.710	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	57.561.937	17.268.581	30	3.309.994	0 0	▶0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41712								▶ Até 2015: Executados 46%, instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2016: Executado 47,5%, com implantação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samambaia; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Taguatinga; e SCS Qd 2 a 6 na Asa Sul. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.		
15.782.6216.5902	F	B		6.522.824	17	9.771.443	8.558.140	36		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	38.410.444	23.526.629	61	12.271.443	8.558.140	36		
15.782.6216.5902.7783		B		6.522.824	44	9.771.443	8.558.140	51		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	16.625.433	11	12.271.443	8.558.140	51	▶0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 3641								▶ 2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá; finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6219.1606	F	B		-230.677	-4	-248.745	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	5.026.957	91	3.274.817	0	0		
15.812.6219.1606.0002		B		-870.854	-	-456.034	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	3.143.778	2.439.999	78	2.168.854	0	0	*0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Executados 5% dos serviços; canteiro implantado, concluída limpeza. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004		B		284.086	11	207.288	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	245.000	1.357.866	55	1.105.964	0	0	*0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 44% (área total estim. 3.340m²), concluída a instalação telhado nos vestiários (150m²); iniciadas fundações tótem e cx. d'água. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
28.846.0001.9050	F	B		51.727	3	152.943	152.943	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	467.806	31	215.820	215.820	46		
28.846.0001.9050.0073		B		51.727	3	152.943	152.943	33		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		A	1.510.500	467.806	31	215.820	215.820	46	*0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015. ▶ 0045 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06. Processo nº. 110.000.036/2016.	