



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		0	0	3.147.167	3.147.167	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	16.682.264	10	9.022.909	9.022.909	54		
04.122.6001.8502.0092		B		0	0	3.147.167	3.147.167	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	16.682.264	10	9.022.909	9.022.909	54	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190									▶▶ Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182; mai: 181; jun: 181. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	111.151	111.151	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	920.000	10	336.594	336.594	37		
04.122.6001.8504.7003		B		0	0	111.151	111.151	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	920.000	10	336.594	336.594	37	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2066									▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165; mai: 168; jun: 154. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		178.531	14	181.051	84.221	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	388.009	30	287.365	166.537	43		
04.122.6001.8517.0091		B		178.531	14	181.051	84.221	22		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.295.000	388.009	30	287.365	166.537	43	*0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.  ▶▶ Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016; 110.000.008/2016; 110.000.078/2016 e outros.	99
04.126.6001.2557	F	B		19.130	14	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	35.527	26	7.972	7.972	22		
04.126.6001.2557.2570		B		19.130	14	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 86		A	137.000	35.527	26	7.972	7.972	22	*0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.  ▶▶ Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016.	99
04.451.6001.3903	F	B		0	0	0	71.240	16		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	434.712	0	434.711	71.240	16		
04.451.6001.3903.0016		B		0	0	0	71.240	16		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL  PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 700		A	21.412	434.712	0	434.711	71.240	16	*0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.  ▶▶ Liquidação de 17% dos recursos, corresp. aprox. a 30m² de área construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6203.1072	F	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	182 0		182	182 10		29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 52% executados; continuação de recuperação de trincas externas, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.122.6203.1072.4007		B		0 0		0	0 0			
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	8.891.231	182 0		182	182 10		*0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	3
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m²) e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009.	
15.451.6206.1950	F	B		353.966 23		0	152.139 10			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	1.531.197 98		877.230	152.139 10			
15.451.6206.1950.1040		B		1.396 0		0	152.139 17			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	878.627 19		877.230	152.139 17		*0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2937									▶▶ Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6206.3902	F	B		50.790	11	1.060.120		0	0	*0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia.  ▶▶ Executados 31% dos serviços. Realizada terraplenagem, colocados meios-fios, concretada quadra esport., estrutura alambrado e base de PEC, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 8, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 516/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.972/2015.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.785.136	61	1.060.120		0	0		
15.451.6206.3902.9472		B		50.790	11	1.060.120		0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	2.785.136	61	1.060.120		0	0	*0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										▶▶ Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 98% - pista (50.000m²), gramado (42.051m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.	
Quantidade 10839											
15.451.6207.1302	F	B		1.397	0	0		0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	3.560.444	4.365.389	12	2.763.992		0	0		
15.451.6207.1302.5748		B		1	0	0		0	0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.105.222	4.363.993	14	2.763.992		0	0	*0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	25
FEIRA CONSTRUÍDA											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 2329										
15.451.6208.1968	F	B		120.825	2	0	524.962	9	▶▶ Executados 15% dos serviços - canteiro implantado, concluídas fundações e iniciada estrutura. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.272.500	5.831.177	80	4.869.150	766.106	13		
15.451.6208.1968.0018		B		120.825	2	0	524.962	9		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.272.500	5.831.177	80	4.869.150	766.106	13	▶0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 15									▶▶ 2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015. ▶0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015). ▶▶ Até 2015: 06 Proj em desenvolvimento; 01 cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Proj em desenv: paisagismo Hélio Prates(90%); requalific Av.Paranoá(74%); proj dren SAIN-4B Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(75%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%), Aces/estac.CADF(50%) e mobil. Ág.Clar.(20%). Proj concluídos: Estac SCIA e Dren/pavim PortoRico. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012. ▶0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		21.355	0	0	334.403	44	▶ Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.  ▶ 0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.  ▶ 0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.  ▶ 0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios.	99
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		20.100.000	756.355	4	735.000	617.802	82		
15.451.6208.3615.0010	B			8.355	0	0	334.403	45		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		20.000.000	743.355	4	735.000	617.802	83		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									<p>Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									(procedente da etapa nº 0029/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. ▶ 0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).  ▶ Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
15.451.6210.1110	F	B		68.028.190	29	-5.722.569	272.275	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	235.166.469	139.873.640	59	2.171.454	359.660	0		
15.451.6210.1110.0147		B		65.135.397	30	-5.722.569	272.275	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1433827		A	215.074.105	135.269.668	63	2.084.069	272.275	0	<p>0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).</p> <p>Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 100% dos serviços, finalizados pavimentação (55.000m²), meios-fios (10.316m) e sinalização. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015).</p> <p>2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Executados 21% dos serviços. Locação eixos/bordos vias (3.041m), meios-fios (2.283m) e passeios (4.858m²), fornec/assentam. bloco intertravado (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p>0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).</p> <p>2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Obra total realizada: 70% executados. Etapa finalizada liquidado 61% do descentralizado (parcial dos 70% já executados e corresp. apenas aprox. 60 m²) c/atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. Saldo de RPNP de Emenda Parlam. não utilizado. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.</p> <p>0054 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e sinalização na rotatória da Avenida São Sebastião, com a Rua 10, em São Sebastião.</p>	7



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110.9633		B		1.396	14	0	0	0	▶▶ Obra iniciada com revisão de projeto de rotatória e interferências, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 9, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 e nº 22, de 8/6/16-DODF nº 109, de 9/6/16 - 22.101/22.201). CT.: 544/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.924/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA-PLANALTINA  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 67		A	10.000	91.379	91	87.385	87.385	96	▶ 0048 - Devolver recursos de superavit financeiro.	6
15.451.6210.1110.9640		B		1.396	0	0	0	0	▶▶ Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-SO. Proc.: 110.000.055/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1035		A	455.222	2.593	1	0	0	0	▶ 0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015).	16
15.451.6210.3023		F B		34.208.461	13	29.119.871	3.439.622	2	▶▶ Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	266.944.003	225.907.016	85	130.281.611	3.484.910	2		
15.451.6210.3023.0076		B		11.824.545	46	1.655.236	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II  PROGRAMA REALIZADO		A	25.915.444	24.087.922	93	13.164.365	45.288	0	▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II.	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6210.3023.0077		B		-80.677	0	10.271.686	3.439.622	2	<p>» Executado 9% dos serviços. Canteiro implantado. Locação água/esgoto (2.271m), iniciada drenagem (2.283m). Lote 02-CT.: 011/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>» 0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II.</p> <p>» Executados 2% dos serviços. Canteiro implantado, barracão e tapume. Lote 05-CT.: 012/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>» 0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II.</p> <p>» Executados 21% - Implantado canteiro. Locação água/esgoto (679m), iniciada drenagem (2.021m). Lote 01-CT.: 003/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.</p>	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	137.599.971	91	99.924.297	3.439.622	2	<p>» 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015).</p> <p>» 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 4% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (1.132m), escavação parcial da lagoa de detenção e terraplenagem (6.800m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>» 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).</p> <p>» 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 2% dos serviços. Concluído canteiro e mobiliz. iniciais. Elaboração de projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42. Iniciadas escavações e</p>	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		5.704.114	9	4.820.893	2.920.893	4	<p>continuação terraplenagem (5.914m²). Lote 02-CT.: 009/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>*0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 15% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (2.076m), conclusão de dissipador (2 unid.) e execução parcial de dissipador (2 unid.) e gabião (5 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (CH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>*0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).</p> <p>▶ 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 8% dos serviços. Conclusão de dissipadores (2 unid.), iniciada terraplenagem (8.530m²) e continuação de drenagem (2.232m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>*0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015).</p> <p>▶ 2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 10% dos serviços, continuação de implantação de dissipadores (3 unid.), drenagem (2.952m) e pavim. asfáltica (5.458m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>*0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12.</p> <p>▶ Iniciada elab. proj.executivos viário/viaduto. Lote 11-CT.: 011/2015 (CH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	69.728.373	10	67.860.101	3.960.391	6		
15.451.6210.3058.0003		B		5.000.000	8	4.820.893	2.920.893	4		
(***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	68.362.140	10	67.860.101	3.960.391	6	<p>▶0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 14% dos serviços. Continuação de terraplenagem (22.955m²), pavim. vias (29.571m²), intertravados (14.326m²) e drenagem (5.808m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>▶0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015).</p> <p>▶ 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 7% dos serviços. Continuação de implantação drenagem (4.015m) e escavações lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▶0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.</p>	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 425549										
15.451.6210.5695		F B		-98.604	-	46.051		0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E		A	455.222	305.876	67	46.051		0 0		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695.0001		B		-98.604	-	46.051	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	305.876	67	46.051	0	0	*0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									» Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento continua em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
Quantidade 1									*0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).	
									» 2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, obra concluída conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.	
									*0056 - Complementar recursos para recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF 205, km 40, em Planaltina.	
15.752.6210.8507		F B		84.288.381	38	39.156.000	28.062.124	20	» Liquidação de 87% dos recursos (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 19/4/16-DODF nº 75, de 20/4/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 70% executados; projeto foi adequado, desmatamento de áreas e terraplenagem, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES. CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.752.6210.8507.6471		A	224.538.232	140.249.851	62	95.117.470	54.551.598	39		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	224.538.232	140.249.851	62	95.117.470	54.551.598	39	*0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.  ** Consumo (KWH): Jan: 40.767.022, Fev: 34.811.860, Mar: 36.011.006, Abr: 38.451.103, Mai: 36.496.887, Jun: 35.061.576. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan: 287.510, Fev: 287.553, Mar: 287.693, Abr: 287.897, Mai: 288.129, Jun: 288.312. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	99
15.752.6216.1763	F	B		20.148.074	35	2.311.077	374.763	1		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  15.752.6216.1763.0012		A	58.017.159	37.417.852	64	5.621.070	374.763	1		
		B		20.146.678	35	2.311.077	374.763	1		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL  REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41712		A	57.561.937	37.415.259	65	5.621.070	374.763	1	*0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).  ** Até 2015: Executados 46%, instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2016: Executado 47,8%, com implatação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samambaia; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Taguatinga; SCS Qd 2 a 6 na Asa Sul, DF-463 (São Sebastião), Pista de Caminhada no Parque da Cidade(Brasília). CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	99
15.782.6216.3054	F	B		21.952.760	28	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL  15.782.6216.3054.0002		A	79.298.674	43.667.730	55	3.753.531	0	0		
		B		21.952.760	28	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA  TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	79.298.674	43.667.730	55	3.753.531	0	0	*0051 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu.	3
15.782.6216.3087		F B		8.649.098	34	0	24.967	0	▶▶ Iniciada elaboração de projetos (20%). CT.: 004/2016 - Proc.: 110.000.255/2013	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE  15.782.6216.3087.0001		A	25.163.542	16.090.625	64	24.967	24.967	0		
		B		8.649.098	34	0	24.967	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL  OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 648042		A	25.163.542	16.090.625	64	24.967	24.967	0	*0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03.	4
15.782.6216.5902		F B		14.051.116	37	463.708	3.628.105	10	▶▶ Executados 100% dos serviços. Obra concluída, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 533/2016-NOVACAP - Proc.: 112.005.192/2014.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO  15.782.6216.5902.7783		A	38.410.444	37.577.745	98	12.735.151	12.186.245	32		
		B		5.999.719	40	463.708	3.628.105	16		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	22.625.152	15	12.735.151	12.186.245	54	*0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36	20



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 3641									Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).  » 2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá; finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.	
15.812.6219.1606	F	B		-211.842	-4	23.619		0 0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	4.815.114	87	3.298.436		0 0		
15.812.6219.1606.0002		B		-141.033	-4	0		0 0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	3.143.778	2.298.967	73	2.168.854		0 0	» 0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Executados 8% dos serviços; canteiro implantado; concluídas limpeza, locação e terraplenagem. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
15.812.6219.1606.0004		B		-51.719	-	23.619		0 0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	245.000	1.306.147	53	1.129.583		0 0	» 0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 51% (área total estim.3.900m²), concluída instalação telhado nos	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9041	F	B		280.000	35	399.015	399.015	77	vestiários(150m²); fundações tótem e cx. d'água; iniciada fundações e estrutura metálica do telhado(7723kg) CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	800.000	520.000	65	399.015	399.015	77		
28.846.0001.9041.0021		B		280.000	35	399.015	399.015	77		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	520.000	65	399.015	399.015	77	*0058 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
-- (--) Quantidade 0									*Licença-prêmio convertida em Pecúnia: Jun: 01.Processo nº. 110.000.036/2016.	
28.846.0001.9050	F	B		474.695	31	177.942	177.942	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	942.502	62	393.761	393.761	42		
28.846.0001.9050.0073		B		474.695	31	177.942	177.942	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.510.500	942.502	62	393.761	393.761	42	*0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									* Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02; mai: 03: jun: 03. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015. *0045 - Pagar indenizações/restituições. * Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06; mai: 06; jun: 06. Processo nº. 110.000.036/2016.	