



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 04.122.6001.8502 | F | B | | 0 | 0 | 2.782.578 | 2.782.578 | 17 | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | A | 16.682.264 | 16.682.264 | 10 | 11.805.486 | 11.805.486 | 71 | | |
| 04.122.6001.8502.0092 | | B | | 0 | 0 | 2.782.578 | 2.782.578 | 17 | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 16.682.264 | 16.682.264 | 10 | 11.805.486 | 11.805.486 | 71 | *0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) | | | | | | | | | ** Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182; mai: 181; jun: 181; jul: 184; ago: 178.Processo nº. 110.000.036/2016. | |
| Quantidade 190 | | | | | | | | | | |
| 04.122.6001.8504 | F | B | | -8.365 | -1 | 111.356 | 111.356 | 12 | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | A | 920.000 | 911.635 | 99 | 447.950 | 447.950 | 49 | | |
| 04.122.6001.8504.7003 | | B | | -8.365 | -1 | 111.356 | 111.356 | 12 | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 920.000 | 911.635 | 99 | 447.950 | 447.950 | 49 | *0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) | | | | | | | | | ** Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165; mai: 168; jun: 154; jul: 167; ago:158. Processo nº. 110.000.036/2016. | |
| Quantidade 2066 | | | | | | | | | | |
| 04.122.6001.8517 | F | B | | -2.200 | 0 | 67.634 | 117.722 | 31 | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | A | 1.295.000 | 385.809 | 30 | 354.999 | 284.259 | 74 | | |
| 04.122.6001.8517.0091 | | B | | -2.200 | 0 | 67.634 | 117.722 | 31 | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 1.295.000 | 385.809 | 30 | 354.999 | 284.259 | 74 | *0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | » Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016; 110.000.008/2016; 110.000.078/2016, 110.000.232/2016 e outros. | |
| 04.126.6001.2557 | F | B | | 0 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | A | 137.000 | 35.527 | 26 | 7.972 | 7.972 | 22 | | |
| 04.126.6001.2557.2570 | | B | | 0 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 137.000 | 35.527 | 26 | 7.972 | 7.972 | 22 | *0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 86 | | | | | | | | | » Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016. | |
| 04.451.6001.3903 | F | B | | 0 0 | | 0 | 172.922 | 40 | | |
| REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS | | A | 21.412 | 434.712 | 0 | 434.711 | 244.162 | 56 | | |
| 04.451.6001.3903.0016 | | B | | 0 0 | | 0 | 172.922 | 40 | | |
| REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL | | A | 21.412 | 434.712 | 0 | 434.711 | 244.162 | 56 | *0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília. | 1 |
| PRÉDIO REFORMADO (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 700 | | | | | | | | | » Liquidação de 17% dos recursos, corresp. aprox. a 30m² de área | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.122.6203.1072 | F | B | | 0 0 | | 0 | 0 0 | | construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 60% executados; concluída recuperação de trincas externas, conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013. | |
| EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF | | A | 8.891.231 | 182 0 | | 182 | 182 10 | | | |
| 15.122.6203.1072.4007 | | B | | 0 0 | | 0 | 0 0 | | | |
| (**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA | | A | 8.891.231 | 182 0 | | 182 | 182 10 | | *0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015). | 3 |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m²) e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009. Etapa finalizada devido a transferência para a Seplag (UO 32101 etapa SAG-2016: 0027). | |
| 15.451.6206.1950 | F | B | | -3.569 0 | | 0 | 311.850 20 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | | A | 1.565.222 | 1.527.628 98 | | 877.230 | 463.988 30 | | | |
| 15.451.6206.1950.1040 | | B | | -1.000 0 | | 0 | 311.850 36 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL | | A | 455.222 | 877.627 19 | | 877.230 | 463.988 53 | | *0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015). | 12 |
| PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2937 | | | | | | | | | ▶ Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6206.3902 | F | B | | -1.300 | 0 | 49.394 | 49.394 | 2 | Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012. ▶0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia. ▶▶ Executados 53% dos serviços. Realizada terraplenagem, colocados meios-fios, concretada quadra esport., estrutura alamedado e base de PEC. Iniciada pista de skate, concluídas calçadas, banquinhos e estacionamento., conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 8, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 516/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.972/2015. | |
| REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES | | A | 455.222 | 2.783.836 | 61 | 1.109.514 | 49.394 | 2 | | |
| 15.451.6206.3902.9472 | | B | | -1.300 | 0 | 49.394 | 49.394 | 2 | | |
| REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL | | A | 455.222 | 2.783.836 | 61 | 1.109.514 | 49.394 | 2 | ▶0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015). | 1 |
| PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 10839 | | | | | | | | | ▶▶ Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 100% dos serviços - pista (50.000m²), gramado (42.051m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013. ▶0059 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia. ▶▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 046/2013, relativa à etapa SAG 0036/2015. Publicação DODF nº 129, de 7/7/16, pp. 59 e 60. Proc.: 110.000.006/2013. | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6207.1302 | F | B | | -1.300 | 0 | 0 | 122.488 | 3 | | |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS | | A | 3.560.444 | 4.364.089 | 12 | 2.763.992 | 122.488 | 3 | | |
| 15.451.6207.1302.5748 | | B | | 0 | 0 | 0 | 122.488 | 3 | | |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | | A | 3.105.222 | 4.363.993 | 14 | 2.763.992 | 122.488 | 3 | *0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA. | 25 |
| FEIRA CONSTRUÍDA (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 2329 | | | | | | | | | * Executados 25% dos serviços - canteiro implantado, concluídas fundações, estrutura de concreto e alvenarias chapiscadas. Iniciada a estrutura metálica de cobertura e reboco de alvenaria. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014. | |
| 15.451.6208.1110 | F | B | | -199.991 | -1 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | | A | 29.150.000 | 2.000.002 | 7 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| 15.451.6208.1110.9873 | | B | | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF | | A | 4.000.000 | 2.000.000 | 50 | 2.000.000 | 0 | 0 | *0060 - Custear parte das despesas com recuperação de vias e logradouros públicos em Ceilândia. | 9 |
| ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1000 | | | | | | | | | * Sem faturamento no período. Obra com continuação dos serviços, 80% executado, conf. Of. nº 1.674/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 27, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/22.201). CT.: 628/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.804/2013. | |
| 15.451.6208.1968 | F | B | | 0 | 0 | 0 | 139.585 | 2 | | |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS | | A | 7.272.500 | 5.831.177 | 80 | 4.869.150 | 905.691 | 16 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6208.1968.0018 | | B | | 0 0 | | 0 | 139.585 | 2 | | |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL | | A | 7.272.500 | 5.831.177 | 80 | 4.869.150 | 905.691 | 16 | <p>▶0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).</p> <p>▶2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.</p> <p>▶0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).</p> <p>▶ Até 2015: 06 Proj em desenvolvimento; 01 cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Proj em desenv: requalific Av.Paranoá(74%); proj dren SAIN-4B Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(75%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%), Aces/estac.CADF(27%), mobil. Ág.Clar.(64%), dren.Quadras ParkWay(75%). Proj concluídos: Estac SCIA, Dren/pavim PortoRico e paisagismo Hélio Prates. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.</p> <p>▶0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.</p> <p>▶ Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.</p> | 8 |
| PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 15 | | | | | | | | | | |
| 15.451.6208.3615 | | F B | | 2.283.645 | 11 | 0 | 5.379 | 0 | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA | | A | 20.100.000 | 3.040.000 | 15 | 735.000 | 623.181 | 20 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6208.3615.0010 | | B | | 2.296.645 | 11 | 0 | 5.379 | 0 | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL | | A | 20.000.000 | 3.040.000 | 15 | 735.000 | 623.181 | 20 | *0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015). ▶▶ Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. | 99 |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| Meta (LOA) | | | | | | | | | <p>*0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015).</p> | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.1110 | F | B | | -9.569.367 | -4 | 495.435 | 11.467 | 0 | <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | | A | 235.166.469 | 130.304.273 | 55 | 2.666.889 | 371.127 | 0 | | |
| 15.451.6210.1110.0147 | | B | | -9.565.367 | -4 | 495.435 | 11.467 | 0 | | |
| (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL | | A | 215.074.105 | 125.704.301 | 58 | 2.579.504 | 283.742 | 0 | <p>▶0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).</p> | 7 |
| ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1433827 | | | | | | | | | <p>▶ Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016:</p> | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| | | | | | | | | | <p>Executados 100% dos serviços, finalizados pavimentação (55.000m²), meios-fios (10.316m) e sinalização. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>▶0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015).</p> <p>▶▶2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Executados 23% dos serviços. Locação eixos/bordos vias (3.041m), regularização terreno (65.782m²), meios-fios (2.520m) e passeios (5.542m²), fornec/assentam. bloco intertravado (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p>▶0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).</p> <p>▶▶2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Obra total realizada: 70% executados. Etapa finalizada liquidado 61% do descentralizado (parcial dos 70% já executados e corresp. apenas aprox. 60 m²) c/atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. Saldo de RPNP de Emenda Parlam. não utilizado. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.</p> <p>▶0054 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e sinalização na rotatória da Avenida São Sebastião, com a Rua 10, em São Sebastião.</p> <p>▶▶ Obra iniciada com continuação de revisão de projeto de rotatória e interferências, conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 9, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 e nº 22, de 8/6/16-DODF nº 109, de 9/6/16 - 22.101/22.201). CT.: 544/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.924/2016.</p> | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.1110.9633 | | B | | -2.000 | - | 0 | 0 | 0 | *0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia. ** Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 029/2013, relativa à etapa SAG 0109/2013. Publicação DODF nº 148, de 3/8/16, p. 40. Proc.: 112.003.900/2015. | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA-PLANALTINA | | A | 10.000 | 89.379 | 89 | 87.385 | 87.385 | 98 | *0048 - Devolver recursos de superavit financeiro. | 6 |
| ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 67 | | | | | | | | | ** Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-SO. Proc.: 110.000.055/2016. | |
| 15.451.6210.1110.9640 | | B | | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QÍ -23 E DF-035- LAGO SUL | | A | 455.222 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015). | 16 |
| ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1035 | | | | | | | | | ** Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013. | |
| 15.451.6210.3023 | | F B | | 7.764.782 | 3 | 18.450.567 | 3.080.754 | 1 | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | | A | 266.944.003 | 233.671.798 | 88 | 148.732.178 | 6.565.664 | 3 | | |
| 15.451.6210.3023.0075 | | B | | 7.694.078 | 41 | 7.694.077 | 0 | 0 | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA | | A | 18.564.033 | 24.887.028 | 13 | 24.887.025 | 0 | 0 | *0064 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria. | 13 |
| PROGRAMA REALIZADO | | | | | | | | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | | |
| 15.451.6210.3023.0076 | | B | | -9.973 | 0 | 10.675.813 | 2.000.548 | 8 | ▶ Executados 2%. Implantação parcial de canteiro, iniciada drenagem (300m). Lote 01-CT.: 013/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0065 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria. ▶ Executados 4%. Implantação parcial de canteiro, iniciada drenagem (590m). Lote 02-CT.: 014/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0066 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria. ▶ Executados 2%. Implantação parcial de canteiro, iniciada drenagem (300m). Lote 04-CT.: 016/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0067 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria. ▶ Executados 3%. Implantação parcial de canteiro, iniciada drenagem (418m). Lote 05-CT.: 017/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶ 0068 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria. ▶ Executados 1%. Implantação parcial de canteiro. Lote 6-CT.: 018/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II | | A | 25.915.444 | 24.077.949 | 93 | 23.840.178 | 2.045.837 | 8 | ▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II. ▶ Executado 33% dos serviços. Canteiro implantado. Locação água/esgoto (2.271m), drenagem em complementação (2.283m), | 26 |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.3023.0077 | | B | | 80.677 | 0 | 80.676 | 1.080.206 | 1 | terrapiagem (1.604m²), pav. asfáltica (1.604m²) . Lote 02-CT.: 011/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II. ▶ Executados 2% dos serviços. Canteiro implantado, barracão e tapume. Lote 05-CT.: 012/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II. ▶ Executados 23% - Implantado canteiro. Locação água/esgoto (2.560m), drenagem (2.021m), escavações, terrapiagem e pav. asfáltica (4.022m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0069 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II. ▶ Executados 2% - Mobilização de equipe e implantação de canteiro. Lote 03-CT.: 009/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0070 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II. ▶ Executados 24% - Mobilização e canteiro concluídos, iniciados topografia e drenagem (1.433m). Lote 04-CT.: 010/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- | | A | 150.915.444 | 137.680.648 | 91 | 100.004.974 | 4.519.828 | 3 | ▶0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015). | 30 |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ | |
| Meta (LOA) | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | <p>▶ 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 10% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (2.858m), escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem (8.300m²), pav. asfáltica (8.300m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070).</p> <p>▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 3% dos serviços. Concluído canteiro e mobiliz. iniciais. Elaboração de projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42. Iniciadas escavações e continuação terraplenagem (5.914m²), drenagem iniciada (354m). Lote 02-CT.: 009/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).</p> <p>▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 15% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (4.076m), conclusão de dissipador (2 unid.) e execução parcial de dissipador (8 unid.) e gabião (5 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (CH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).</p> <p>▶ 2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 10% dos serviços. Conclusão de dissipadores (2 unid.), continuação terraplenagem (17.880m²) e continuação de drenagem (2.232m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.:</p> | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.3058 | F | B | | 4.970.989 | 7 | 4.248.041 | 9.195.005 | 12 | 110.000.206/2014. *0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015). *2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 13,6% dos serviços, continuação de implantação de dissipadores (3 unid.), drenagem (4.264m) e pavim. asfáltica (15.686m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014. *0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12. * Iniciada elab. proj.executivos viário/viaduto. Lote 11-CT.: 011/2015 (CH) - Proc.: 110.000.206/2014. | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA | A | | 66.418.584 | 74.699.362 | 11 | 72.108.142 | 13.155.396 | 18 | | |
| 15.451.6210.3058.0003 | | B | | 5.000.962 | 8 | 4.248.041 | 9.195.005 | 13 | | |
| (**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA | A | | 64.277.584 | 73.363.102 | 11 | 72.108.142 | 13.155.396 | 18 | *0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015). | 9 |
| ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 425549 | | | | | | | | | * Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 36,7% dos serviços. Continuação de terraplenagem (81.247m²), pavim. vias (18.162m²), intertravados (19.799m²), drenagem (12.159m) e dissipador (1un.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011. *0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.5695 | F | B | | -230.903 | - | 0 | 0 | 0 | pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015). ▶ 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 8% dos serviços. Continuação de implantação drenagem (5.183m) e escavações lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011. ▶ 0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015). ▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013. | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO | | A | 455.222 | 74.973 | 16 | 46.051 | 0 | 0 | | |
| 15.451.6210.5695.0001 | | B | | -230.903 | - | 0 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL | | A | 455.222 | 74.973 | 16 | 46.051 | 0 | 0 | ▶ 0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015). | 9 |
| PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013. ▶ 0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015). | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.752.6210.8507 | F | B | | | 0 0 | 18.024.974 | 13.817.132 | 10 | <p>▶ 2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, obra concluída conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.</p> <p>▶ 0056 - Complementar recursos para recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF 205, km 40, em Planaltina.</p> <p>▶ Liquidação de 87% dos recursos (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 19/4/16-DODF nº 75, de 20/4/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 100% executados; projeto foi adequado, desmatamento de áreas e terraplenagem, conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.</p> | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | A | 224.538.232 | 140.249.851 | 62 | 113.142.444 | 68.368.731 | 49 | | |
| 15.752.6210.8507.6471 | | B | | | 0 0 | 18.024.974 | 13.817.132 | 10 | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | | A | 224.538.232 | 140.249.851 | 62 | 113.142.444 | 68.368.731 | 49 | <p>▶ 0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.</p> | 99 |
| SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | <p>▶ Consumo (KWH): Jan: 40.767.022, Fev: 34.811.860, Mar: 36.011.006, Abr: 38.451.103, Mai: 36.496.887, Jun: 35.061.576, Jul:38.778.874, Ago: 36.434.515. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan: 287.510, Fev: 287.553, Mar: 287.693, Abr: 287.897, Mai: 288.129, Jun: 288.312, Jul: 288.939, Ago: 289.689. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.</p> | |
| 15.752.6216.1763 | F | B | | 253.000 | 0 | 1.590.817 | 2.179.521 | 6 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.752.6216.1763.0012 | | A | 58.017.159 | 37.670.852 | 65 | 7.211.888 | 2.554.284 | 7 | | |
| AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41712 | | A | 57.561.937 | 37.415.259 | 65 | 7.211.888 | 2.554.284 | 7 | *0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015). ▶ Até 2015: Executados 46%, instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2016: Executado 48,58%, com implatação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samambaia; Vila IAPI Guará II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Taguatinga; SCS Qd 2 a 6 na Asa Sul; DF-463 (São Sebastião); Pista Caminhada Parque da Cidade(Brasília); Qd.200/300 Rec.Emas; Qd. 49 Gama; EQ 30/31 Guará II. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012. | 99 |
| 15.782.6216.3054 | F | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 15.782.6216.3054.0002 | | A | 79.298.674 | 43.667.730 | 55 | 3.753.531 | | 0 | | |
| | | B | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1 | | A | 79.298.674 | 43.667.730 | 55 | 3.753.531 | | 0 | *0051 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu. ▶ Iniciada elaboração de projetos (20%). CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013. | 3 |
| 15.782.6216.3087 | F | B | | 300.639 | 1 | 0 | | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE | | A | 25.163.542 | 16.391.264 | 65 | 24.967 | 24.967 | 0 | | |



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.782.6216.3087.0001 | | B | | 300.639 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL | | A | 25.163.542 | 16.391.264 | 65 | 24.967 | 24.967 | 0 | ▶0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03. | 4 |
| OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 648042 | | | | | | | | | ▶▶ Executados 100% dos serviços. Obra concluída, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 533/2016-NOVACAP - Proc.: 112.005.192/2014. | |
| 15.782.6216.5902 | | F B | | 0 | 0 | 0 | 494.259 | 1 | | |
| CONSTRUÇÃO DE VIADUTO | | A | 38.410.444 | 37.577.745 | 98 | 12.735.151 | 12.680.504 | 34 | | |
| 15.782.6216.5902.7783 | | B | | 0 | 0 | 0 | 494.259 | 2 | | |
| CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS | | A | 14.955.222 | 22.625.152 | 15 | 12.735.151 | 12.680.504 | 56 | ▶0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015). | 20 |
| VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 3641 | | | | | | | | | ▶▶ 2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá; finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015. | |
| 15.812.6219.1606 | | F B | | -23.989 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | | A | 5.512.556 | 4.791.125 | 87 | 3.298.436 | 9.001 | 0 | | |
| 15.812.6219.1606.0002 | | B | | -15.000 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA | | A | 3.143.778 | 2.283.967 | 73 | 2.168.854 | 9.001 | 0 | *0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia. | 9 |
| PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶▶ Executados 8% dos serviços; canteiro implantado; concluídas limpeza, locação e terraplenagem. Iniciada a quadra de areia. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013. | |
| 15.812.6219.1606.0004 | | B | | -8.989 | -4 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ | | A | 245.000 | 1.297.158 | 52 | 1.129.583 | 0 | 0 | *0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015). | 28 |
| PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶▶ Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluída instalação telhado nos vestiários(150m²); fundações tótem e cx. d'água; iniciada fundações e estrutura metálica do telhado(7723kg); alambrado (1.134m²). CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009. | |
| 28.846.0001.9041 | | F B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA | | A | 800.000 | 520.000 | 65 | 399.015 | 399.015 | 77 | | |
| 28.846.0001.9041.0021 | | B | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 800.000 | 520.000 | 65 | 399.015 | 399.015 | 77 | *0058 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 10 |
| -- (--) Quantidade 0 | | | | | | | | | ▶▶ Licença-prêmio convertida em Pecúnia: Jun: 01.Processo nº. 110.000.036/2016. | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 28.846.0001.9050 | F | B | | 18.858 | 1 | 301.773 | 301.773 | 31 | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | A | 1.510.500 | 961.360 | 64 | 695.534 | 695.534 | 72 | | |
| 28.846.0001.9050.0073 | | B | | 18.858 | 1 | 301.773 | 301.773 | 31 | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ | | A | 1.510.500 | 961.360 | 64 | 695.534 | 695.534 | 72 | *0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. | 10 |
| -- (--) Quantidade 0 | | | | | | | | | *0045 - Pagar indenizações/restituições. * Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06; mai: 06; jun: 06; jul: 06; ago: 06. Processo nº. 110.000.036/2016. *0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a encargos funcionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. * Pagamento de despesas referente a ressarcimento de salário e férias de servidores cedidos à Secretaria, publicado no DODF nº 155, de 17/08/2016, pág. 48 - Processo nº 110.000.129/2016 e DODF Nº 115, de 17/06/2016, pág. 30 - Processo nº. 110.000.128/2016. | |