



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		900.000	5	2.750.805	2.750.805	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	16.682.264	17.582.264	10	14.556.292	14.556.292	83		
04.122.6001.8502.0092		B		900.000	5	2.750.805	2.750.805	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.682.264	17.582.264	10	14.556.292	14.556.292	83	*0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190									** Servidores ativos remunerados: jan: 180; fev: 183; mar: 180; abr: 182; mai: 181; jun: 181; jul: 184; ago: 178; set: 180; out: 175. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8504	F	B		-147.809	-	106.785	106.785	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	920.000	763.826	83	554.735	554.735	73		
04.122.6001.8504.7003		B		-147.809	-	106.785	106.785	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	920.000	763.826	83	554.735	554.735	73	*0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 2066									** Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 163; fev: 178; mar: 165; abr: 165; mai: 168; jun: 154; jul: 167; ago: 158; set: 153; out: 146. Processo nº. 110.000.036/2016.	
04.122.6001.8517	F	B		17.500	1	42.114	57.866	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.295.000	403.309	31	397.113	342.126	85		
04.122.6001.8517.0091		B		17.500	1	42.114	57.866	14		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.295.000	403.309	31	397.113	342.126	85	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ▶▶ Órgão Mantido: Processo nº. 110.000.319/2014; 110.000.478/2012; 110.000.180/2015, 110.000.002/2016; 110.000.075/2016; 110.000.008/2016; 110.000.078/2016, 110.000.232/2016; 110.000.316/2016 e outros.	99
04.126.6001.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.000	35.527	26	7.972	7.972	22		
04.126.6001.2557.2570		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 86		A	137.000	35.527	26	7.972	7.972	22	▶0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ▶▶ Aquisição de cartuchos de toner para impressoras. Processo nº. 110.000.052/2016.	99
04.451.6001.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	434.712	0	434.711	244.162	56		
04.451.6001.3903.0016		B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2)		A	21.412	434.712	0	434.711	244.162	56	▶0046 - Complementar recurso para continuação da reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 700										
15.122.6203.1072	F	B		0 0		0	0 0		▶▶ Liquidação de 17% dos recursos, corresp. aprox. a 30m² de área construída ; (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 60% executados; concluída recuperação de trincas externas. Execução de instalações hidrossanitárias, elétricas/incêndio e pintura, conf. Of. nº 777, 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016-PRES. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	8.891.231	182 0		182	182 10			
15.122.6203.1072.4007		B		0 0		0	0 0			
(**) EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	8.891.231	182 0		182	182 10		▶ 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0005/2015).	3
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Até 2015: Executados 96% - Conclusão da Fase I (58.361m²) e da Fase II (90.000 m²) e pendência de recebimento. 2016: Sem realização no período. (SF) - Proc.: 110.000.021/2009. Etapa finalizada devido a transferência para a Seplag (UO 32101 etapa SAG-2016: 0027).	
15.451.6206.1950	F	B		175.000	11	0	222.673 13			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.565.222	1.702.628	10	877.230	686.661 40			
15.451.6206.1950.1040		B		0 0		0	222.673 25			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	877.627	19	877.230	686.661 78		▶ 0006 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0019/2015).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2937									▶▶ Até 2015: Executados 73% - concluídos passeios c/rampas e do	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.3902	F	B		0 0		0	308.470	11	parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2016: Executados 100% dos serviços - entrega e instalação dos equipamentos de PEC e parque infantil. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012. *0047 - Construir praça com parquinho, PEC, pergolado, quadra de esporte e pista de skate, na QR 302, Centro Urbano de Samambaia. * Executados 100% dos serviços. Realizada terraplenagem, colocados meios-fios, concretada quadra esport., estrutura alambrado e base de PEC. Concluídas quadra esport., pista de skate, calçadas, banquinhos e estacionam., conf. Of. nº 1.230, 1.674 e nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 8, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 516/2016-NOVACAP - Proc.: 112.003.972/2015.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	455.222	2.783.836	61	1.109.514	357.863	13		
15.451.6206.3902.9472		B		0 0		0	308.470	11		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	2.783.836	61	1.109.514	357.863	13	*0007 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0033/2015).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 10839									* Até 2015: Executados 75% - concluídos canteiro/serviços preliminares, execução parcial da terraplanagem, capa pista (45.000m²), gramado (20.000m²) e passeios. 2016: Executados 100% dos serviços - pista (50.000m²), gramado (42.051m²), fresagem e recapeamento (33.324m²) e passeio em concreto (500m²). CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013. *0059 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia. * Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 046/2013, relativa	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.1302	F	B		-1 0		0	317.464	7	à etapa SAG 0036/2015. Publicação DODF nº 129, de 7/7/16, pp. 59 e 60. Proc.: 110.000.006/2013.	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	3.560.444	4.364.088	12	2.763.992	439.952	10		
15.451.6207.1302.5748		B		-1 0		0	317.464	7	*0008 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA.	25
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.105.222	4.363.992	14	2.763.992	439.952	10		
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2329									» Executados 40% dos serviços - canteiro implantado; concluídas: fundações, estrutura de concreto, chapisco/reboco de alvenarias e estrutura metálica de cobertura. Iniciadas instalações hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		0 0		0	2.000.000	10	» Faturamento 100% liquidado no período, correspondente a aprox. 20.000m² de área recuperada. Obra com 80% dos serviços executados, conf. Of. nº 1.674 e 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 27, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/22.201). CT.: 628/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.804/2013.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	29.150.000	2.000.002	7	2.000.000	2.000.000	10		
15.451.6208.1110.9873		B		0 0		0	2.000.000	10	*0060 - Custear parte das despesas com recuperação de vias e logradouros públicos em Ceilândia.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF		A	4.000.000	2.000.000	50	2.000.000	2.000.000	10		
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1968	F	B		60.413	1	0	58.823	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.272.500	5.891.590	81	4.869.150	964.514	16		
15.451.6208.1968.0018		B		60.413	1	0	58.823	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	7.272.500	5.891.590	81	4.869.150	964.514	16	<p>*0009 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0068/2015).</p> <p>*2015: Iniciados os estudos técnicos (crédito descentr. - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Estudos concluídos, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.</p> <p>*0010 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0020/2015).</p> <p>* Até 2015: 06 Proj em desenvolvimento; 01 cancelado; 02 concluídos e 04 estudos iniciados. 2016: Continuação de proj em desenv: requalific Av.Paranoá(74%); proj dren SAIN-4B Hosp.Criança(85%); EPIG(70%); ParkWay(75%); Aces.Câmara via SAF-S(70%); Cond SanDiego(30%), Aces/estac.CADF(27%), mobil. Ág.Clar.(64%), dren.Quadras ParkWay(75%). Proj concluídos: Estac SCIA, Dren/pavim PortoRico e paisagismo Hélio Prates. CT.: 017/2014 (LF) - Proc.: 110.000.435/2012.</p> <p>*0011 - Elaborar estudo de análise da capacidade de aporte do comportamento hidrodinâmico e de qualidade do Córrego Cortado, em Taguatinga.</p> <p>* Estudos concluídos, 100% realizado, conf.Of. nº 306/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 01, de 21/01/2016-DODF nº 16, de 25/01/2016 - 22.101/22.201). CT.: 583/2015 NOVACAP - Proc.: 110.000.241/2015.</p>	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade			15							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3615	F	B		-1.089.652	-5	0	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	20.100.000	1.950.348	10	735.000	623.181	32		
15.451.6208.3615.0010		B		-1.089.652	-5	0	0	0		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA- RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	1.950.348	10	735.000	623.181	32	<p>*0012 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0022/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (8) e no Lago Norte (10) - total de 19 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 19 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0013 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0023/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul - total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2016: Manutenções diversas na Asa Sul (1 relatório), c/total de 22 relatórios de vistoria entregues. Etapa encerrada, Contrato em fase de finalização. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0014 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0024/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1), Sobradinho (2) e Brazlândia (3) - total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 13 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0015 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0025/2015).</p>	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Ceilândia - total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0016 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas em Taguatinga - total de 15 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 15 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0017 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0027/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5), Sudoeste (5), Estrutural (1) e Cruzeiro (4) - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0018 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0028/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras - total de 32 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 32 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>*0019 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0029/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110	F	B		-3.094.073	-1	502.167	318.563	0	encerrada com 30 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0020 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0030/2015). * Até 2015: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 18 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0021 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0031/2015). * Até 2015: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5) e Paranoá (4) - total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 27 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. *0022 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0032/2015). * Até 2015: Manutenções diversas em Samambaia - total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2016: Etapa encerrada com 26 relatórios. Contrato em fase de finalização. CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	235.166.469	127.210.200	54	3.169.056	689.690	1		
15.451.6210.1110.0147		B		-2.694.073	-1	502.167	318.563	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	215.074.105	123.010.228	57	3.081.671	602.305	0	*0023 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0014/2015).	7



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1433827									<p>▶ Até 2015: Executados 99%, concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantam. topográfico, terraplenagem, drenagem e meios-fios, execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2016: Executados 100% dos serviços, finalizados pavimentação (55.000m²), meios-fios (10.316m) e sinalização. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.</p> <p>▶ 0024 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA (procedente da etapa nº 0051/2015).</p> <p>▶ 2015: Executados 20%, limpeza (64.402m²), meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), terraplenagem e blocos intertravados (2.400m²). 2016: Executados 23% dos serviços. Locação eixos/bordos vias (3.041m), regularização terreno (65.782m²), meios-fios (2.520m) e passeios (5.542m²), fornec/assentam. bloco intertravado (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014.</p> <p>▶ 0025 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (procedente da etapa nº 0060/2015).</p> <p>▶ 2015: Sem liquidação; obra 30% realizada, restante por definir locais (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). 2016: Obra total realizada: 70% executados. Etapa finalizada liquidado 61% do descentralizado (parcial dos 70% já executados e corresp. apenas aprox. 60 m²) c/atuação em Sobradinho II, conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRÉS. Saldo de RPNP de Emenda Parlam. não utilizado. CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.</p> <p>▶ 0054 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios e sinalização na rotatória da Avenida São Sebastião, com a Rua 10, em São Sebastião.</p> <p>▶ Obra com continuação de revisão de projeto de rotatória e interferências e iniciada retirada de postes, conf. Of. nº 1.230,</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.1110.9633		B		0 0		0	0 0		1.674 e nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 9, de 17/3/16-DODF nº 53, de 18/3/16 e nº 22, de 8/6/16-DODF nº 109, de 9/6/16 - 22.101/22.201). CT.: 544/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.924/2016. *0062 - Custear parte das despesas com as obras de implantação de drenagem pluvial na QNP 28 Conjunto Q, em Ceilândia. *» Obra 100% executada, conf. Of. nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 16, de 26/4/16-DODF nº 79, de 27/4/16 e nº 19, de 23/5/16-DODF nº 98, de 24/5/16 - 22.101/22.201). CT.: 555/2016-NOVACAP - Proc.: 110.000.043/2013. *0063 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia. *» Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 029/2013, relativa à etapa SAG 0109/2013. Publicação DODF nº 148, de 3/8/16, p. 40. Proc.: 112.003.900/2015. *0076 - Recuperar rede de drenagem pluvial no Setor Habitacional Lúcio Costa, no Guará. *» Obra 85% executada. Contruídos túnel c/ revestimento e caixas; iniciada rede, conf. Of. nº 2.210/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 28, de 26/8/16-DODF nº 163, de 29/8/16 - 22.101/22.201). CT.: 570/2016-NOVACAP - Proc.: 112.000.910/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ARAPOANGA-PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 67		A	10.000	89.379	89	87.385	87.385	98	*0048 - Devolver recursos de superavit financeiro. *» Liquidadas 04 devoluções referentes ao Convênio 701.460/2008-Min.Interior, relativas ao Contrato 075/2008-SO. Proc.: 110.000.055/2016.	6
15.451.6210.1110.9640		B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1035		A	455.222	593	0	0	0	0	▶0026 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0018/2015). ▶▶ Até 2015: Executados 40%, reavaliação c/ definição da localização de bacias de detenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2016: Serviços interrompidos. Etapa finalizada, contrato encerrado com 1 projeto elaborado e submetido ao Ibram para aprovação. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	16
15.451.6210.3023		F B		4.141.915	2	971.848	7.983.189	3		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	266.944.003	237.813.713	89	149.704.026	14.548.854	6		
15.451.6210.3023.0075		B		0	0	-71	2.785.084	11		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	18.564.033	24.887.028	13	24.886.955	2.785.084	11	▶0064 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria. ▶▶ Executados 34,86%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (2.322m). Lote 01-CT.: 013/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶0065 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria. ▶▶ Executados 21,07%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.568m). Lote 02-CT.: 014/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶0066 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria. ▶▶ Executados 16,43%. Concluída implantação canteiro; continuação	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076		B		2.264.555	9	1.053.935	2.366.073	9	implantação de drenagem (300m). Lote 04-CT.: 016/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶0067 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria. ▶ Executados 15,39%. Concluída implantação canteiro; continuação implantação de drenagem (1.308m). Lote 05-CT.: 017/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶0068 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria. ▶ Executados 3%. Implantado canteiro. Lote 6-CT.: 018/2016 (SF) - Proc.: 110.000.321/2015.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	25.915.444	26.342.504	10	24.894.113	4.411.910	17	▶0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II. ▶ Executado 50% dos serviços. Canteiro implantado. Locação água/esgoto (2.271m). Complementação de drenagem (2.900m). terraplenagem (11.000m²), pav. asfáltica (2.100m²) e passeios (5.000m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0028 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II. ▶ Executados 25% dos serviços. Canteiro implantado, barracão e tapume. Escavação de bacia (6.000m³). Lote 05-CT.: 012/2015 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0049 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II. ▶ Executados 25% - Implantado canteiro. Locação água/esgoto	26



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B		118.531	0	-82.016	2.832.032	2	(2.560m). Continuação de drenagem (2.590m) e terraplenagem (7.203m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0069 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II. ▶▶ Executados 20% - Implantado canteiro. Iniciada drenagem (1.670m) e terraplenagem (5.700m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014. ▶0070 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II. ▶▶ Executados 20% - Implantado canteiro. Continuação de drenagem (890m) e terraplenagem (5.600m²). Lote 04-CT.: 010/2016 (MG) - Proc.: 110.000.207/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	150.915.444	137.799.179	91	99.922.958	7.351.860	5	▶0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0069/2015). ▶▶ 2015: Mobilização e implantação de canteiro. 2016: Execução de 12,25% dos serviços. Canteiro implantado e limpeza realizada. Implantação parcial de drenagem (3.151m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem (6.817m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014. ▶0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0070). ▶▶ 2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 3% dos serviços.	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									<p>Concluído canteiro e mobiliz. iniciais. Elaboração de projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42. Iniciadas escavações e continuação terraplenagem (5.914m²), drenagem iniciada (354m). Lote 02-CT.: 009/2015 (JC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>†0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0071/2015).</p> <p>‡2015: Mobilização inicial. 2016: Executado 16% dos serviços. Canteiro de obra implantado. Execução parcial de drenagem (4.076m) e pavimentação (10.000m²), conclusão de dissipador (2 unid.) e execução parcial de dissipador (8 unid.) e gabião (5 unid.). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>†0032 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0072/2015).</p> <p>‡2015: Início de implantação de drenagem (308m). 2016: Executados 12% dos serviços. Conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), continuação terraplenagem (20.403m²) e continuação de drenagem (2.318m); execução parcial de pavimentação (3.497m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>†0033 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0073/2015).</p> <p>‡2015: Início de implantação de drenagem (300m). 2016: Executados 13,96% dos serviços, continuação de implantação de dissipadores (4 unid.), drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>†0050 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		0 0		-6.060.153	5.095.050	7	▶ Iniciada elab. proj.executivos viário/viaduto. Lote 11-CT.: 011/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	66.418.584	74.699.362	11	66.047.989	18.250.446	24		
15.451.6210.3058.0003		B		0 0		-6.060.153	5.095.050	7		
(***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	64.277.584	73.363.102	11	66.047.989	18.250.446	25	▶0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0021/2015).	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 425549									▶ Até 2015: Executados 7%, locação (1.789m), terraplenagem (6.810m²), meios-fios (1.491m), massa asfáltica e drenagem (2.256m). 2016: Executados 36,98% dos serviços. Continuação de terraplenagem (101.432m²), pavim. vias (19.385m²), intertravados (46.350m²), drenagem (7.025m) e dissipador (2un.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011. ▶0035 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0064/2015). ▶ 2015: Início escavações das lagoas de detenção. 2016: Executados 16,75% dos serviços. Continuação de implantação drenagem (3.989m) e escavações lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011. ▶0036 - Executar pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0074/2015). ▶ 2015: Mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. 2016: Sem realização no período, aguarda resolução de problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695	F	B		0 0		0	29.234	39		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	455.222	74.973	16	46.051	29.234	39		
15.451.6210.5695.0001		B		0 0		0	29.234	39		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	455.222	74.973	16	46.051	29.234	39	<p>▶0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2015).</p> <p>▶ Até 2015: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e iniciado monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2016: Executados 99%, monitoramento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p> <p>▶0038 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0075/2015).</p> <p>▶ 2015: Início c/ instalação de manta geostática (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Finalização de colchão reno e alas do gabião, obra concluída conf. Of. nº 306, nº 777 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.</p> <p>▶0056 - Complementar recursos para recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF 205, km 40, em Planaltina.</p> <p>▶ Liquidação de 87% dos recursos (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 19/4/16-DODF nº 75, de 20/4/16 - 22.101/22.201); obra c/ total de 100% executados; projeto foi adequado, desmatamento de áreas e terraplenagem, conf. Of. nº 1.674 e nº 1.230/2016-PRES. CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.:</p>	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.8507	F	B		84.288.381	38	0	27.108.317	12	110.000.158/2013.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	224.538.232	224.538.232	10	113.142.444	95.477.048	43		
15.752.6210.8507.6471		B		84.288.381	38	0	27.108.317	12		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	224.538.232	224.538.232	10	113.142.444	95.477.048	43	▶0039 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ Consumo (KWH): Jan 40.767.022, Fev 34.811.860, Mar 36.011.006, Abr 38.451.103, Mai 36.496.887, Jun 35.061.576, Jul 38.778.874, Ago 36.434.515, Set 36.528.284, Out 38.963.667. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção nos pontos de iluminação pública (unid.): Jan 287.510, Fev 287.553, Mar 287.693, Abr 287.897, Mai 288.129, Jun 288.312, Jul 288.939, Ago 289.689, Set 290.238, Out 290.241. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	
15.752.6216.1763	F	B		0	0	150.129	1.960.666	5		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	58.017.159	37.670.852	65	7.362.017	4.514.950	12		
15.752.6216.1763.0012		B		0	0	-8.000	1.960.666	5		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	57.561.937	37.415.259	65	7.203.888	4.514.950	12	▶0040 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0038/2015).	99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 41712									▶▶ Até 2015: Executados 46%, instalados pontos iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do DF. 2016: Etapa finalizada c/ 49,25% executados (contrato encerr.), c/ implantação de IP: na Av. Exército-SMU; Av.Oeste Samam; Vila IAPI Guará	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B		882.491	1	0	0	0	II; Qd.03 Estrutural; Qd.04 SMPW; QSC 19 e CSA 1 e 2-Tag; SCS Qd 2 a 6 AsaSul; DF-463 (S.Sebastião); Caminhada Parque Cidade (Brasília); Qd.200/300 Rec.Emas; Qd.49 Gama; EQ 30/31 Guará II e outros. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012. *0077 - Implantar iluminação pública nas calçadas entre o Estádio Mané Garrincha e a 5ª Delegacia de Polícia, no SGAN 901, Asa Norte de Brasília. ** Obra 100% executada, com instalação de rede, transformador, postes concreto c/ luminárias pétalas (7unid.), postes de aço c/ luminárias (45unid.) (crédito descentr. - Port. Conj. nº 26, de 13/7/16-DODF nº 134, de 14/7/16 - 22.101/28.103). Proc.: 141.002.009/2016.	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	79.298.674	44.550.220	56	3.753.531	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		882.491	1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	79.298.674	44.550.220	56	3.753.531	0	0	*0051 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu.	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1									** Iniciada elaboração de projetos (20%). CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
15.782.6216.3087	F	B		0	0	217.961	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	25.163.542	16.391.264	65	242.928	24.967	0		
15.782.6216.3087.0001		B		0	0	217.961	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO		A	25.163.542	16.391.264	65	242.928	24.967	0	*0052 - Custear despesas com o fornecimento e a instalação de corrimão e guarda corpo na Vila Olímpica de Brazlândia, Quadra 35, Área Especial 03.	4



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 648042									▶▶ Executados 100% dos serviços. Obra concluída, conf. Of. nº 1.230/2016-PRES/Novacap (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 29/3/16-DODF nº 60, de 30/3/16 - 22.101/22.201). CT.: 533/2016-NOVACAP - Proc.: 112.005.192/2014.	
15.782.6216.5902	F	B		250.000	1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	38.410.444	37.827.745	98	12.735.151	12.680.504	34		
15.782.6216.5902.7783		B		250.000	2	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- ÁGUAS CLARAS		A	14.955.222	22.875.152	15	12.735.151	12.680.504	55	▶0041 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim, Manacá e 36 Norte, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2015).	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3641									▶▶ 2015: Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES (crédito descentralizado - Port. Conj. nº10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). 2016: Executados 100% dos serviços. Concluídos 04 viadutos; entregues Ruas Alecrim e Manacá; finalização Ruas 36 e 37 Norte, conf. Of. nº 306 e nº 777/2016-PRES. CTs.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.	
15.812.6219.1606	F	B		-53.195	-1	0	313.492	7		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	5.512.556	4.737.930	86	3.298.436	322.493	7		
15.812.6219.1606.0002		B		0	0	0	148.942	7		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	3.143.778	2.283.967	73	2.168.854	157.943	7	▶0042 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.812.6219.1606.0004		B		-53.195	-	0	164.551	13	▶▶ Executados 8% dos serviços; canteiro implantado; concluídas limpeza, locação e terraplenagem. Iniciada a quadra de areia. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	245.000	1.243.963	50	1.129.583	164.551	13	▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0041/2015).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9041	F	B		140.000	18	60.284	0	0	▶▶ Até 2015: Executados 42%, concluídos canteiro, limpeza, locação, fundações, estrut. quadra coberta, estrut./alvenarias edificações (administração e vestiários), contrapiso quadra/pista de caminhada, formas, armação e terraplenagem. 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluída instalação telhado nos vestiários(150m²); fundações tótem e cx. d'água; iniciada fundações e estrutura metálica do telhado(7723kg); alambrado (1.134m²). CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	800.000	660.000	83	459.299	399.015	60		
28.846.0001.9041.0021		B		140.000	18	60.284	0	0		
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	660.000	83	459.299	399.015	60	▶ 0058 - Converter Licença Prêmio em Pecúnia - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
--										
(--)										
Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		133.846	9	372.878	372.878	34	▶▶ Licença-prêmio convertida em Pecúnia: Jun: 01; out: 01.Processo nº. 110.000.036/2016.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.510.500	1.095.206	73	1.068.412	1.068.412	98		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0073		B		133.846	9	372.878	372.878	34		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.510.500	1.095.206	73	1.068.412	1.068.412	98	▶0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01; mar: 04; abr: 02; mai: 03; jun: 03; jul: 04; ago: 02; set: 05; out: 03. Processo nº. 110.000.114/2015; 110.000.130/2015; 110.000.187/2015; 110.000.289/2016. ▶0045 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações/restituições pagas: jan: 05; fev: 06; mar: 06; abr: 06; mai: 06; jun: 06; jul: 06; ago: 06; set: 06; out: 06. Processo nº. 110.000.036/2016. ▶0074 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a encargos funcionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. ▶ Pagamento de despesas referente a ressarcimento de salário e férias de servidores cedidos à Secretaria, publicado no DODF nº 155, de 17/08/2016, pág. 48 - Processo nº 110.000.129/2016 e DODF Nº 115, de 17/06/2016, pág. 30 - Processo nº. 110.000.128/2016.	