

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 116, DE 28 MARÇO DE 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 1º bimestre de 2017, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O | P F S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 04.122.6001.8502 | F | B | | -12.020.722 | -70 | 2.870.740 | 2.870.740 | 56 | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | A | 17.172.460 | 5.151.738 | 30 | 2.870.740 | 2.870.740 | 56 | | |
| 04.122.6001.8502.0092 | | B | | -12.020.722 | -70 | 2.870.740 | 2.870.740 | 56 | | |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL | | A | 17.172.460 | 5.151.738 | 30 | 2.870.740 | 2.870.740 | 56 | ▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) | | | | | | | | | ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169. Processo nº 110.000.036/2017. | |
| Quantidade 190 | | | | | | | | | | |
| 04.122.6001.8504 | F | B | | -560.000 | -70 | 104.561 | 104.561 | 44 | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | A | 800.000 | 240.000 | 30 | 104.561 | 104.561 | 44 | | |
| 04.122.6001.8504.7003 | | B | | -560.000 | -70 | 104.561 | 104.561 | 44 | | |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 800.000 | 240.000 | 30 | 104.561 | 104.561 | 44 | ▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) | | | | | | | | | ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153. Processo nº 110.000.036/2017. | |
| Quantidade 190 | | | | | | | | | | |
| 04.122.6001.8517 | F | B | | -1.777.393 | -79 | 57.440 | 14.624 | 3 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | A | | 2.249.865 | 472.472 | 21 | 57.440 | 14.624 | 3 | | |
| 04.122.6001.8517.0091 | B | | | -1.777.393 | -79 | 57.440 | 14.624 | 3 | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | A | | 2.249.865 | 472.472 | 21 | 57.440 | 14.624 | 3 | ▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.110/2016 e outros. | |
| 04.126.6001.2557 | F | B | | -387.100 | -79 | 7.792 | 7.792 | 8 | | |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | | 490.000 | 102.900 | 21 | 7.792 | 7.792 | 8 | | |
| 04.126.6001.2557.2570 | B | | | -387.100 | -79 | 7.792 | 7.792 | 8 | | |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | A | | 490.000 | 102.900 | 21 | 7.792 | 7.792 | 8 | ▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. | 99 |
| AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 100 | | | | | | | | | ▶ Aquisição de cartuchos de toner e cilindros para impressoras. Processo nº 110.000.007/2017. | |
| 15.451.6207.1302 | F | B | | -181.996 | -65 | 100.000 | 0 | 0 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS | | A | 281.996 | 100.000 | 35 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| 15.451.6207.1302.5748 | | B | | -131.996 | -57 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO | | A | 231.996 | 100.000 | 43 | 100.000 | 0 | 0 | ▶ 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº 0008/2016). | 25 |
| FEIRA CONSTRUÍDA (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 174 | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 65% dos serviços, avanço físico nas instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014. | |
| 15.451.6210.3023 | | F B | | -38.954.900 | -14 | 106.111.223 | 0 | 0 | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | | A | 278.018.692 | 239.063.792 | 86 | 106.111.223 | 0 | 0 | | |
| 15.451.6210.3023.0073 | | B | | -31.913.900 | -71 | 10.870.763 | 0 | 0 | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL | | A | 44.873.000 | 12.959.100 | 29 | 10.870.763 | 0 | 0 | ▶ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016). | 10 |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | | | | | | | | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | | |
| 15.451.6210.3023.0075 | | B | | -900.000 | -6 | 14.145.338 | | 0 0 | ▶ 2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 3% dos serviços, continuação de drenagem (100m²), aguarda conclusão de obras de esgoto. Lote 04-CT.: 024/2016 (MG) - Proc.: 110.000.208/2014. | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA | | A | 16.234.000 | 15.334.000 | 94 | 14.145.338 | | 0 0 | ▶ 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016). | 13 |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 37,11% dos serviços, com avanço na implantação de drenagem (2.937m). Lote 01-CT.: 013/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. | |
| | | | | | | | | | ▶ 0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016). | 13 |
| | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 32,92% dos serviços, com avanço na implantação de drenagem (2.534m). Lote 02-CT.: 014/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. | |
| | | | | | | | | | ▶ 0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016). | 13 |
| | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G | |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|-------------------------------------|-------|---|--|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 15.451.6210.3023.0076 | | B | | -900.000 | -8 | 10.000.000 | 0 | 0 | parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 17,41% dos serviços, com avanço na implantação de drenagem (1.282m). Lote 04-CT.: 016/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. ▶0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016). ▶ 2016: Executados 15,39%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Executados 15,39% dos serviços, sem realização no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. | 13 |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II | | A | 11.881.000 | 10.981.000 | 92 | 10.000.000 | 0 | 0 | ▶0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016). ▶ 2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Executados 3% dos serviços, sem realização no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015. | 13 |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0027/2016). ▶ 2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executado 76% dos serviços, continua implant. parcial de | 26 |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| Meta (LOA) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | drenagem (3.971m) e passeios (6.305m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | |
| | | | | | | | | | ▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016). | 26 |
| | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia (38.200m³). 2017: Executados 50% dos serviços, com escavação parcial de bacia (45.853m³). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | |
| | | | | | | | | | ▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016). | 26 |
| | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 45%, canteiro mplantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 62% dos serviços, com implantação parcial de pav. asfáltica (4.741m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | |
| | | | | | | | | | ▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016). | 26 |
| | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 47%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 63% dos serviços, com implantação de pav. asfáltica (9.722m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | |
| | | | | | | | | | ▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial | 26 |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA) | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | Liquidad (D) | % D/B | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------|----------|--|------------------------|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | | | Etapas Previstas - ▶ | Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.3023.0077 | | B | | -5.241.000 | -3 | 71.095.122 | 0 | 0 | no Set. Habit. Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016). | | |
| | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 70% dos serviços, continuação de terraplenagem (19.642m²) e início de pav. asfáltica (8.870m²). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | | |
| | | | | | | | | | ▶0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II. | 26 | |
| | | | | | | | | | ▶ Executados 8%, com início de implantação de terraplenagem (9.470m²). Lote 06-CT.: 011/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | | |
| | | | | | | | | | ▶0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II. | 26 | |
| | | | | | | | | | ▶ Executados 10% dos serviços, com início de implantação de terraplenagem (18.671m²). Lote 07-CT.: 012/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. | | |
| PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES | | A | 205.030.692 | 199.789.692 | 97 | 71.095.122 | 0 | 0 | ▶0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016). | 30 | |
| PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) | | | | | | | | | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | Liquidadado (D) | % D/B | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G | |
|--|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|----------|---|------------------------|-------------|----|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | | | Etapas Previstas - ▶ | Etapas Realizadas - ▶▶ | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | <p>▶ Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (3.497m²). 2017: Executados 14,01% dos serviços, com avanços na pavimentação (4.000m²) e drenagem (3.477m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). 2017: Executados 14,43% dos serviços, sem realização significativa. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0029/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Execução de 13.50%, concluídos canteiro e limpeza inicial, implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²). 2017: Executados 14% dos serviços com implantação parcial de drenagem (4.000m) Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2016).</p> <p>▶ Até 2016: Executados 3%, concluídos canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da</p> | 30 | 30 | 30 |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S F | P O S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.451.6210.3058 | F | B | | -14.631.932 | -13 | 91.311.939 | | 0 | 0 | 30 |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA | | A | 113.038.496 | 98.406.564 | 87 | 91.311.939 | | 0 | 0 | |
| 15.451.6210.3058.0003 | | B | | -4.993.332 | -5 | 91.311.939 | | 0 | 0 | 30 |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|----------------------|---|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ | Etapas Realizadas - ▶▶ | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA | A | | 99.296.496 | 94.303.164 | 95 | 91.311.939 | | 0 | 0 | <p>▸ 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016).</p> <p>▸ Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 38,16% dos serviços, continuação de drenagem (9.345m), terraplenagem (115.203m²), asfalto em vias (25.758m²) e intertravados (49.208m²). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>▸ 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016).</p> <p>▸ Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de retenção. 2017: Executados 17,65% dos serviços, com continuação de drenagem (11.080m) e escavações de lagoas. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▸ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016).</p> <p>▸ Até 2016: Mobilizada equipe e iniciado levantamentos topográficos, mas interrompidos devido a problemas ambientais. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.</p> | 9 | |
| ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 661977 | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.6210.5695 | F | B | | -415.692 | -87 | 8.861 | | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO | A | | 478.588 | 62.896 | 13 | 8.861 | | 0 | 0 | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G | |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|-------------------------------------|-------|--|--|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 15.451.6210.5695.0001 | | B | | -415.692 | -87 | 8.861 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO-- DISTRITO FEDERAL | | A | 478.588 | 62.896 | 13 | 8.861 | 0 | 0 | ▶0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016). | 9 |
| PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99%, monitoramento do reflorestamento em andamento. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013. | |
| 15.752.6210.8507 | | F B | | -118.439.870 | -70 | 44.541.318 | 0 | 0 | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | A | 169.199.814 | 50.759.944 | 30 | 44.541.318 | 0 | 0 | | |
| 15.752.6210.8507.6471 | | B | | -118.439.870 | -70 | 44.541.318 | 0 | 0 | | |
| MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL | | A | 169.199.814 | 50.759.944 | 30 | 44.541.318 | 0 | 0 | ▶0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal. | 99 |
| SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967. - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. | |
| 15.782.6216.1110 | | F B | | 1.121.234 | 980 | 100.000 | 0 | 0 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO | A | | 114.395 | 1.235.629 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| 15.782.6216.1110.4450 | B | | | 1.121.234 | 980 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO . | A | | 114.395 | 1.235.629 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | ▶ 0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016). | 1 |
| ÁREA URBANIZADA (M2) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 2080 | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 15% dos serviços, demolição e execução parcial de passeios na SQS 107. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015. | |
| 15.782.6216.3054 | F | B | | -91.501.000 | -70 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE TÚNEL | A | | 130.501.000 | 39.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15.782.6216.3054.0002 | B | | | -91.501.000 | -70 | 0 | 0 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA | A | | 130.501.000 | 39.000.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | ▶ 0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016). | 3 |
| TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) | | | | | | | | | | |
| Quantidade 1 | | | | | | | | | ▶ 2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013. | |
| 15.782.6216.3087 | F | B | | -194.135 | -39 | 217.961 | 0 | 0 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | Liquidadado (D) | % D/B | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|--------------------|----------|--|------------------------|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | | | Etapas Previstas - ▶ | Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE | A | | 500.000 | 305.865 | 61 | 217.961 | 0 | 0 | | | |
| 15.782.6216.3087.0001 | B | | | -194.135 | -39 | 217.961 | 0 | 0 | | | |
| EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL | A | | 500.000 | 305.865 | 61 | 217.961 | 0 | 0 | ▶0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016). | | 1 |
| OBRA REALIZADA (M2) | | | | | | | | | ▶ 2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 20% dos serviços - iniciada a regularização do terreno e a execução de calçadas. CT.: 023/2016 (SC) - Proc.: 110.000.209/2016. | | |
| Quantidade 7200 | | | | | | | | | | | |
| 15.782.6216.3119 | F | B | | -115.404.600 | -70 | 8.184.272 | 0 | 0 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) | A | | 164.649.000 | 49.244.400 | 30 | 8.184.272 | 0 | 0 | | | |
| 15.782.6216.3119.0004 | B | | | -115.404.600 | -70 | 8.184.272 | 0 | 0 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE | A | | 164.649.000 | 49.244.400 | 30 | 8.184.272 | 0 | 0 | ▶0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016). | | 9 |
| CORREDOR IMPLANTADO (KM) | | | | | | | | | ▶ 2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 20% dos serviços, sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: | | |
| Quantidade 17 | | | | | | | | | | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O | P F S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| 15.812.6206.3596 | F | B | | -265.862 | -37 | 345.552 | 0 | 0 | 110.000.138/2015. ▶0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga. ▶ Executados 1% dos serviços, mobilização de equipe, implantação de canteiro e iniciadas fundações. CT.: 001/2017 (MG) - Proc.: 110.000.053/2015. | 3 |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA | A | | 715.303 | 449.441 | 63 | 345.552 | 0 | 0 | | |
| 15.812.6206.3596.8531 | B | | | -5.781 | -2 | 345.552 | 0 | 0 | | |
| IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 | A | | 352.604 | 346.823 | 98 | 345.552 | 0 | 0 | ▶0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016). ▶ 2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Sem execução no período. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012. | 1 |
| 15.812.6219.1606 | F | B | | 2.179.363 | 265 | 640.000 | 0 | 0 | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA | A | | 822.000 | 3.001.363 | 365 | 640.000 | 0 | 0 | | |
| 15.812.6219.1606.0002 | B | | | 1.700.084 | 274 | 440.000 | 0 | 0 | | |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E S O F S | P S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------------|
| | | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶ | Etapas Realizadas - ▶▶ | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 | A | | 620.000 | 2.320.084 | 374 | 440.000 | 0 | 0 | ▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016). ▶ 2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Executados 9% dos serviços, retomada da obra, sem realização no período. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013. | 9 | |
| 15.812.6219.1606.0004 | B | | | 479.279 | 237 | 200.000 | 0 | 0 | | | |
| CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1 | A | | 202.000 | 681.279 | 337 | 200.000 | 0 | 0 | ▶ 0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016). ▶ Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Executados 53% dos serviços, sem realização no período. CT.: 006/2014 (LO) - Proc.: 112.002.988/2009. | 28 | |
| 28.846.0001.9050 | F | B | | -1.028.600 | -71 | 85.689 | 85.689 | 20 | | | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | A | | 1.454.000 | 425.400 | 29 | 85.689 | 85.689 | 20 | | | |
| 28.846.0001.9050.0073 | B | | | -1.028.600 | -71 | 85.689 | 85.689 | 20 | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E P S O F S | Valor em (R\$ 1,00) | | | | | | Acompanhamento de Período Bimestral | | R E G |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------------|
| | | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ► | Etapas Realizadas - ►► | |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | A | 1.454.000 | 425.400 | 29 | 85.689 | 85.689 | 20 | ►0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. | 10 | |
| | | | | | | | | ► Ressarcimentos efetuados: fev: 02. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017. | | |
| | | | | | | | | ►0046 - Pagar indenizações/restituições. | 10 | |
| | | | | | | | | ► Indenizações de transporte a servidores pagos: Jan: 03; Fev: 03. Indenizações de diferença de férias indenização proporcional e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: Jan: 04. Processo nº 110.000.036/2017. | | |



| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial A | Autorizado B | % B/A | Empenhado C | % C/B | Liquidado | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Total D | % D/B | Despesas Correntes | | | Despesas de Capital | | |
| | | | | | | | | | | Pessoal e Enc. Sociais E | Juros Enc. Dívida F | Outras Desp. G | Investimento H | Inversão Financeira I | Amortizaçã Dívida J |
| 04 | | B | | -15.991.655 | -72 | 3.040.533 | 48 | 2.997.717 | 48 | 2.870.740 | 0 | 126.976 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO. | | A | 22.285.545 | 6.293.890 | 28 | 3.040.533 | 48 | 2.997.717 | 48 | 2.870.740 | 0 | 126.976 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | | B | | -14.358.115 | -71 | 3.032.741 | 52 | 2.989.925 | 51 | 2.870.740 | 0 | 119.184 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL. | | A | 20.222.325 | 5.864.210 | 29 | 3.032.741 | 52 | 2.989.925 | 51 | 2.870.740 | 0 | 119.184 | 0 | 0 | 0 |
| 6001 | | B | | -14.358.115 | -71 | 3.032.741 | 52 | 2.989.925 | 51 | 2.870.740 | 0 | 119.184 | 0 | 0 | 0 |
| GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO | | A | 20.222.325 | 5.864.210 | 29 | 3.032.741 | 52 | 2.989.925 | 51 | 2.870.740 | 0 | 119.184 | 0 | 0 | 0 |
| 8502 | | F B | | -12.020.722 | -70 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | | A | 17.172.460 | 5.151.738 | 30 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.122.6001.8502.0092 | | B | | -12.020.722 | -70 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 17.172.460 | 5.151.738 | 30 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 56 | 2.870.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8504 | | F B | | -560.000 | -70 | 104.561 | 44 | 104.561 | 44 | 0 | 0 | 104.561 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES | | A | 800.000 | 240.000 | 30 | 104.561 | 44 | 104.561 | 44 | 0 | 0 | 104.561 | 0 | 0 | 0 |
| 04.122.6001.8504.7003 | | B | | -560.000 | -70 | 104.561 | 44 | 104.561 | 44 | 0 | 0 | 104.561 | 0 | 0 | 0 |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 800.000 | 240.000 | 30 | 104.561 | 44 | 104.561 | 44 | 0 | 0 | 104.561 | 0 | 0 | 0 |
| 8517 | | F B | | -1.777.393 | -79 | 57.440 | 12 | 14.624 | 3 | 0 | 0 | 14.624 | 0 | 0 | 0 |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | | A | 2.249.865 | 472.472 | 21 | 57.440 | 12 | 14.624 | 3 | 0 | 0 | 14.624 | 0 | 0 | 0 |
| 04.122.6001.8517.0091 | | B | | -1.777.393 | -79 | 57.440 | 12 | 14.624 | 3 | 0 | 0 | 14.624 | 0 | 0 | 0 |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL | | A | 2.249.865 | 472.472 | 21 | 57.440 | 12 | 14.624 | 3 | 0 | 0 | 14.624 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | | B | | -1.216.600 | -79 | 7.792 | 2 | 7.792 | 2 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | | A | 1.540.000 | 323.400 | 21 | 7.792 | 2 | 7.792 | 2 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| 6001 | | B | | -1.216.600 | -79 | 7.792 | 2 | 7.792 | 2 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO | | A | 1.540.000 | 323.400 | 21 | 7.792 | 2 | 7.792 | 2 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| 2557 | | F B | | -387.100 | -79 | 7.792 | 8 | 7.792 | 8 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | A | 490.000 | 102.900 | 21 | 7.792 | 8 | 7.792 | 8 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| 04.126.6001.2557.2570 | | B | | -387.100 | -79 | 7.792 | 8 | 7.792 | 8 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS | | A | 490.000 | 102.900 | 21 | 7.792 | 8 | 7.792 | 8 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

1º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

| Programa de Trabalho | E S F | P O S | Dotação Inicial A | Autorizado B | % B/A | Empenhado C | % C/B | Liquidado | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | Total D | % D/B | Despesas Correntes | | | Despesas de Capital | | |
| | | | | | | | | | | Pessoal e Enc. Sociais E | Juros Enc. Dívida F | Outras Desp. G | Investimento H | Inversão Financeira I | Amortizaçã Dívida J |
| DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | B | | -1.472.191 | -71 | 85.689 | 14 | 85.689 | 14 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| ENCARGOS ESPECIAIS. | | A | 2.087.701 | 615.510 | 29 | 85.689 | 14 | 85.689 | 14 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | | B | | -1.472.191 | -71 | 85.689 | 14 | 85.689 | 14 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | A | 2.087.701 | 615.510 | 29 | 85.689 | 14 | 85.689 | 14 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| 0001 | | B | | -1.472.191 | -71 | 85.689 | 14 | 85.689 | 14 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL | | A | 2.087.701 | 615.510 | 29 | 85.689 | 14 | 85.689 | 14 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| 9050 | | F B | | -1.028.600 | -71 | 85.689 | 20 | 85.689 | 20 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | A | 1.454.000 | 425.400 | 29 | 85.689 | 20 | 85.689 | 20 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| 28.846.0001.9050.0073 | | B | | -1.028.600 | -71 | 85.689 | 20 | 85.689 | 20 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL | | A | 1.454.000 | 425.400 | 29 | 85.689 | 20 | 85.689 | 20 | 76.200 | 0 | 9.489 | 0 | 0 | 0 |
| Total da Unidade 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | F | B | | -546.548.349 | -50 | 255.550.982 | 46 | 3.083.406 | 1 | 2.946.941 | 0 | 136.465 | 0 | 0 | 0 |
| | | A | 1.101.027.864 | 554.479.515 | 50 | 255.550.982 | 46 | 3.083.406 | 1 | 2.946.941 | 0 | 136.465 | 0 | 0 | 0 |
| | T | A | 1.101.027.864 | 554.479.515 | 50 | 255.550.982 | 46 | 3.083.406 | 1 | 2.946.941 | 0 | 136.465 | 0 | 0 | 0 |