

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
PORTARIA Nº 355, DE 20 DE JULHO DE 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio [www.seplag.df.gov.br](http://www.seplag.df.gov.br), à execução orçamentária realizada no 3º bimestre de 2017, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

**ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**  
**ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA**  
**NOTA EXPLICATIVA – 3º BIMESTRE/2017**

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2017 – Lei nº. 5.796, de 29/12/2016.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes a “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
6. O registro de três asteriscos “\*\*\*” na coluna de percentual “B/A” substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.
8. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 30/06/2017 e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 06/07/2017 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 24/07/2017.
9. A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília – TCB, UO 26.201, empenhou indevidamente o valor de R\$ 145,00 (Cento e quarenta e cinco reais) no Programa de Trabalho 26.128.6001.4088.0050 – Capacitação de Servidores, e já está providenciando o cancelamento do empenho no referido programa de trabalho.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

# **RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO I**



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		4.148.189	24	3.009.966	2.986.465	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.172.460	11.639.927	68	8.658.368	8.634.326	74		
04.122.6001.8502.0092		B		4.148.189	24	3.009.966	2.986.465	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190		A	17.172.460	11.639.927	68	8.658.368	8.634.326	74	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.  ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169; mar: 169; abr: 173; mai: 171; jun: 171. Processo nº 110.000.036/2017.	99
04.122.6001.8504	F	B		218.535	27	105.585	105.585	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	508.535	64	314.937	314.937	62		
04.122.6001.8504.7003		B		218.535	27	105.585	105.585	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 190		A	800.000	508.535	64	314.937	314.937	62	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.  ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153; mar: 153; abr: 152; mai: 154; jun: 146. Processo nº 110.000.036/2017.	99
04.122.6001.8517	F	B		129.593	6	97.313	95.122	16		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.249.865	602.065	27	170.601	140.138	23		
04.122.6001.8517.0091	B		129.593	6	97.313	95.122	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2.249.865	602.065	27	170.601	140.138	23	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.164/2017; 110.000.016/2017 e outros.	
04.126.6001.2557	F B		102.883	21	7.556	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	490.000	205.783	42	15.348	7.792	4		
04.126.6001.2557.2570	B		102.883	21	7.556	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	490.000	205.783	42	15.348	7.792	4	▶0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 100								▶ Aquisição de cartuchos de toner, cilindros para impressoras e aquisição de Patch Cord. Processo nº 110.000.007/2017 e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.451.6001.3903	F	B		466.792	0	0	17.688	4	110.000.157/2017.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	488.204	0	18.353	17.688	4		
04.451.6001.3903.0016		B		466.792	0	0	17.688	4		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	488.204	0	18.353	17.688	4	▶0048 - Complementar recurso para a reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 8									▶ Executados 98% dos serviços, impermeabilização, pintura, execução de guarda-corpo, troca de iluminação e reforma de banheiros, conf. Of. nº 955/2017-PRES; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 06, de 16/03/17-DODF nº 53, de 17/03/17 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.451.6206.3902	F	B		0	0	657.560	657.560	91		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	500.000	720.000	144	657.560	657.560	91		
15.451.6206.3902.9472		B		0	0	657.560	657.560	91		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	720.000	720	657.560	657.560	91	▶0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2000										
15.451.6207.1302	F	B		141.393	50	384.575	622.825	28	▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 018/2014, relativo à etapa SAG 007/2016. Publicação DODF nº 93, de 17/05/17, p. 116. Proc.: 110.000.018/2013.	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	281.996	2.252.220	799	1.969.198	622.825	28		
15.451.6207.1302.5748		B		141.393	61	384.575	622.825	28		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	231.996	2.252.220	971	1.969.198	622.825	28	▶ 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº 0008/2016).	25
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 174										
15.451.6208.1968	F	B		2.134.049	854	12.577	12.577	1	▶ 2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 80,5% dos serviços - avanço físico nas instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. Ritmo lento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	250.000	2.134.049	854	12.577	12.577	1		
15.451.6208.1968.0018		B		2.134.049	0	12.577	12.577	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-		A	0	2.134.049	0	12.577	12.577	1	▶ 0051 - Devolver recursos de superavit financeiro.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 13									▶ Liquidada 01 devolução referente ao Convênio nº 001/2015-SINESP/TERRACAP - Proc.: 110.000.053/2016 e 110.000.342/2014.		
15.451.6210.1110	F	B		18.581	0	187.704	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			A	11.814.115	2.369.982	20	1.480.275	0	0		
15.451.6210.1110.0147			B	18.581	0	187.704	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL			A	9.264.115	2.369.982	26	1.480.275	0	0	▶ 0008 - Deslocar a rede de águas pluviais na QNM 30, Área Especial B, em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 21761									▶ Executados 100% dos serviços - rede de águas pluviais (954m²). CT.: 025/2016 (MS) - Proc.: 110.000.324/2015.		
15.451.6210.3023	F	B		2.604.053	1	4.102.748	3.759.851	1	▶ 0049 - Executar obras de recuperação de calçadas em áreas do Palácio da Alvorada, em Brasília.	1	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC			A	278.018.692	281.568.708	101	121.136.163	7.786.065	3	▶ Executados 100% dos serviços - calçadas recuperadas, conf. Of. nº 955/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 02/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 023/2017-NOVACAP - Proc.: 112.003.157/2016.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0073	B		5.435.516	12	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.873.000	28.836.740	64	17.431.290	23.883	0	<p>▸ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016).</p> <p>▸ 2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 5% dos serviços - drenagem (200m). Lote 04-CT.: 024/2016 (RV) - Proc.: 110.000.208/2014.</p>	10
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									
15.451.6210.3023.0075	B		3.359.472	21	1.598.140	967.265	5		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	A	16.234.000	20.258.396	125	16.245.431	2.132.070	11	<p>▸ 0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).</p> <p>▸ 2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 37,11% dos serviços - implantação de drenagem (2.937m). Lote 01-CT.: 013/2016 (JF) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▸ 0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).</p>	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									(procedente da etapa nº 0027/2016).	
									<p>▶ 2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executados 91% dos serviços - drenagem (3.971m), asfalto (5.365m²) e passeios (6.993m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016).</p>	26
									<p>▶ 2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia (38.200m³). 2017: Executados 80% dos serviços - escavação parcial de bacia (45.853m³), drenagem (90m) e contenção dos taludes (37,42m²). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016).</p>	26
									<p>▶ 2016: Executados 45%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 62% dos serviços - implantação parcial de pav. asfáltica (4.741m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça</p>	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B		-9.448.035	-5	1.893.769	1.951.256	1	<p>Ipê, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 47%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 99% dos serviços - asfalto (7.554m²), intertravado (19.132m²) e passeios (7.415,25m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 70% dos serviços - terraplenagem (19.642m²) e início de pav. asfáltica (8.870m²), sem realização no período. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 48% dos serviços - pavimentação (9.470m²) e escavação da lagoa (10.548m³). Lote 06-CT.: 011/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p> <p>▶ Executados 62% dos serviços - implantação de terraplenagem (18.671m²) e escavação da lagoa (26.674m³). Lote 07-CT.: 012/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p>	26 26 26







Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		4.939.748	4	-3.129.941	6.268.347	5	<p>▶ Executados 1,80% dos serviços - iniciada implantação de redes (1.072,42m), terraplenagem (4.794,46m²) e asfalto (4.350m²). Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8.</p>	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		113.038.496	117.217.029	104	91.825.860	8.138.389	7	<p>▶ Executados 3,91% dos serviços - implantação de redes (884,99m) e terraplenagem (4.680,95m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3.</p>	30
15.451.6210.3058.0003	B			818.135	1	-3.129.941	6.268.347	6	<p>▶ Executado implantação de rede (520m). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014</p>	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		99.296.496	108.992.016	110	91.825.860	8.138.389	7	<p>▶ 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016).</p>	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 661977									<p>▶ Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 71% dos serviços - drenagem (14.992,31m), terraplenagem (131.090,70m²), asfalto em vias (25.758m²), intertravados (62.229,21m²), passeios (271m²) e redes (11.997,50m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>▶ 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016). 9</p> <p>▶ Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de detenção. 2017: Executados 35% dos serviços - drenagem (11.080m), dissipadores (2un.), redes (14.129,11m) e escavações de lagoas. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▶ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016). 9</p> <p>▶ Até 2016: Mobilizada equipe e iniciado levantamentos topográficos, mas interrompidos devido a problemas ambientais. 2017: Sem realização no período. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.</p>	
15.451.6210.5695	F	B		116.602	24	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	478.588	179.498	38	8.861	0	0		
15.451.6210.5695.0001		B		116.602	24	0	0	0		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO-- DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		478.588	179.498	38	8.861	0	0	▶0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016).  ▶ Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99% - reflorestamento e monitoramento ambiental em fase de finalização. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	9
15.752.6210.8507	F	B		29.000.848	17	14.930.143	30.289.272	21		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	143.435.911	85	89.287.409	56.293.966	39		
15.752.6210.8507.6471	B			29.000.848	17	14.930.143	30.289.272	21		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A		169.199.814	143.435.911	85	89.287.409	56.293.966	39	▶0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.  ▶ Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967, Mar 293.186, Abr 293.287, Mai 293.488, Jun 293.563 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. Consumo (KWH): Mar 38.114.797, Abr 36.894.651, Mai 39.157.449, Jun 37.913.333 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.	99
15.752.6216.1763	F	B		8.550.503	18	6.898.403	7.026.790	29		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	47.809.405	24.396.827	51	20.260.045	7.026.790	29		
15.752.6216.1763.0012		B		8.130.502	17	6.898.403	7.026.790	30		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	47.485.833	23.676.827	50	20.260.045	7.026.790	30	▶0054 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	1
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 34410									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contratos nº 027/2012, Publicação DODF nº 30, de 29/06/17, p. 02 (Edição Extra). Proc.: 110.000.528/2013.	
									▶0055 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as bluit" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF.	99
									▶ Total de 65 projetos: 23 da Etapa 1 e 42 da Etapa 2. CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.	
									▶0056 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF.	99
									▶ Implantados 76 pontos de iluminação, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.	
15.782.6216.1110		F B		113	0	1.132.380	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	114.395	1.306.118	0	1.279.725	21.750	2		
15.782.6216.1110.4450		B		113	0	1.132.380	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO . ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2080	A		114.395	1.306.118	0	1.279.725	21.750	2	▶0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016).  ▶ 2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 30% dos serviços - demolição e execução parcial de passeios na SQS 107. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.	1
15.782.6216.3054	F	B		41.495.533	32	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A		130.501.000	65.007.183	50	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002	B			41.495.533	32	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1	A		130.501.000	65.007.183	50	0	0	0	▶0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016).  ▶ 2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	3
15.782.6216.3087	F	B		18.912	4	0	76.162	23		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		500.000	324.777	65	305.865	76.162	23		
15.782.6216.3087.0001	B			18.912	4	0	76.162	23		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	324.777	65	305.865	76.162	23	▶0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016).  ▶ 2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 99% dos serviços - execução de rampas (15 unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09 m²) passarela (1 unid.) e fradinhos (30 unid.). CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.  ▶0047 - Construir calçadas, plataforma elevada e rampas de acessibilidade no entorno da Escola de Música de Brasília, sito no SGAS 602, em Brasília.  ▶ Executados 80% dos serviços - finalizadas calçadas e readequação das travessias, conf. Of. nº 955/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr - Port. Conj. nº 03, de 22/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17-22.101/22.201). CT.: 024/2017-NOVACAP - Proc.: 141.005.350/2013.	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 7200										
15.782.6216.3119	F	B		53.288.466	32	817.724		0 0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	164.649.000	79.817.089	48	9.001.996		0 0		
15.782.6216.3119.0004		B		53.288.466	32	817.724		0 0		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	164.649.000	79.817.089	48	9.001.996		0 0	▶0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016).	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 17										
15.812.6206.3440	F	B		458.382	0	458.382	0	0	▶ 2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 45% dos serviços, avanço físico na drenagem, na implantação de rede e na execução de sub-leito e sub-base. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015. ▶ 0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga. ▶ Executados 6% dos serviços - concluídas mobilização de equipe e implantação de canteiro, em andamento execução estaca raiz e conclusão de concreto estrutural estaca raiz. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	3
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	10.000	458.382	0	458.382	0	0		
15.812.6206.3440.0011		B		458.382	0	458.382	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	458.382	0	458.382	0	0	▶ 0053 - Executar obras de recuperação de campo de futebol de grama sintética do complexo do Alto da Boa Vista, na Fercal.	31
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 41									▶ Executados 95% dos serviços - recuperação de campo em fase de finalização, conf. Of. nº 955/2017- PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10, de 16/05/17-DODF nº 93, de 17/05/17 - 22.101/22.201). CT.: 588/2016- NOVACAP - Proc.: 110.000.248/2016.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F	B		104.981	15	6.914	6.914	1		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	715.303	1.137.253	159	352.466	6.914	1		
15.812.6206.3596.8531		B		0	0	6.914	6.914	1		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .		A	352.604	741.506	210	352.466	6.914	1	▶ 0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016).	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012.	
15.812.6219.1606	F	B		510	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	822.000	3.212.913	391	640.000	0	0		
15.812.6219.1606.0002		B		210	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	620.000	2.439.425	393	440.000	0	0	▶ 0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016).	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Sem realização no período. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.812.6219.1606.0004		B		300	0		0	0	0	112.004.905/2013.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	202.000	773.488	383	200.000		0	0	▶ 0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0043/2016).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Sem realização no período. CT.: 006/2014 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.	
28.846.0001.9050		F B		61.190	4	447.280		479.071	36		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	1.336.390	92	1.141.410		1.123.451	84		
28.846.0001.9050.0073		B		61.190	4	447.280		479.071	36		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.454.000	1.336.390	92	1.141.410		1.123.451	84	▶ 0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
										▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 02; mar: 07; abr: 05; mai: 04; jun: 05. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017; 110.000.082/2017; 110.000.083/2017;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									110.000.110/2017 e 110.003.158/2017 (nº SEI). ▶0046 - Pagar indenizações/restituições.  ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 03; fev: 03; mar: 03; abr: 03; mai: 04; jun: 04. Processo nº 110.000.036/2017.  Indenizações de diferença de férias indenização proporcional, diferença férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: jan: 04; abr: 07; mai: 03; jun: 06. Processo nº 110.000.036/2017.	10





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

3º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		10.554.478	47	3.220.420	17	3.204.860	17	2.986.465	0	200.707	17.688	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.	A		22.285.545	85	9.177.607	48	9.114.880	48	8.634.326	0	462.867	17.688	0	0	
122	B		4.496.317	22	3.212.864	25	3.187.172	25	2.986.465	0	200.707	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A		20.222.325	63	9.143.906	72	9.089.400	71	8.634.326	0	455.075	0	0	0	
6001	B		4.496.317	22	3.212.864	25	3.187.172	25	2.986.465	0	200.707	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		20.222.325	63	9.143.906	72	9.089.400	71	8.634.326	0	455.075	0	0	0	
8502	F B		4.148.189	24	3.009.966	26	2.986.465	26	2.986.465	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		17.172.460	68	8.658.368	74	8.634.326	74	8.634.326	0	0	0	0	0	
04.122.6001.8502.0092	B		4.148.189	24	3.009.966	26	2.986.465	26	2.986.465	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		17.172.460	68	8.658.368	74	8.634.326	74	8.634.326	0	0	0	0	0	
8504	F B		218.535	27	105.585	21	105.585	21	0	0	105.585	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		800.000	64	314.937	62	314.937	62	0	0	314.937	0	0	0	
04.122.6001.8504.7003	B		218.535	27	105.585	21	105.585	21	0	0	105.585	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		800.000	64	314.937	62	314.937	62	0	0	314.937	0	0	0	
8517	F B		129.593	6	97.313	16	95.122	16	0	0	95.122	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.249.865	27	170.601	28	140.138	23	0	0	140.138	0	0	0	
04.122.6001.8517.0091	B		129.593	6	97.313	16	95.122	16	0	0	95.122	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		2.249.865	27	170.601	28	140.138	23	0	0	140.138	0	0	0	
126	B		102.883	7	7.556	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A		1.540.000	13	15.348	7	7.792	4	0	0	7.792	0	0	0	
6001	B		102.883	7	7.556	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		1.540.000	13	15.348	7	7.792	4	0	0	7.792	0	0	0	
2557	F B		102.883	21	7.556	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		490.000	42	15.348	7	7.792	4	0	0	7.792	0	0	0	
04.126.6001.2557.2570	B		102.883	21	7.556	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	A		490.000	42	15.348	7	7.792	4	0	0	7.792	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL															
451	B		466.792	0	0	0	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	21.412	488.204	0	18.353	4	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
6001	B		466.792	0	0	0	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	21.412	488.204	0	18.353	4	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
3903	F B		466.792	0	0	0	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	21.412	488.204	0	18.353	4	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
04.451.6001.3903.0016	B		466.792	0	0	0	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	21.412	488.204	0	18.353	4	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0	0
15	B		195.496.232	19	26.459.168	3	48.720.299	6	0	0	30.301.850	18.418.449	0	0	0
URBANISMO.	A	1.038.706.401	828.652.665	80	338.676.380	41	80.642.999	10	0	0	56.306.543	24.336.456	0	0	0
451	B		33.520.374	7	2.215.223	0	11.321.161	3	0	0	12.577	11.308.583	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	477.224.699	444.410.376	93	217.090.493	49	17.217.416	4	0	0	12.577	17.204.839	0	0	0
6206	B		59.990	6	657.560	78	657.560	78	0	0	0	657.560	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A	937.284	839.990	90	657.560	78	657.560	78	0	0	0	657.560	0	0	0
3902	F B		0	0	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	500.000	720.000	144	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
15.451.6206.3902.9472	B		0	0	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A	100.000	720.000	720	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0	0
6207	B		803.981	65	384.575	13	622.825	21	0	0	0	622.825	0	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A	1.232.381	2.952.104	240	1.969.198	67	622.825	21	0	0	0	622.825	0	0	0
1302	F B		141.393	50	384.575	17	622.825	28	0	0	0	622.825	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A	281.996	2.252.220	799	1.969.198	87	622.825	28	0	0	0	622.825	0	0	0
15.451.6207.1302.5748	B		141.393	61	384.575	17	622.825	28	0	0	0	622.825	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	231.996	2.252.220	971	1.969.198	87	622.825	28	0	0	0	622.825	0	0	0
6208	B		5.437.483	16	12.577	0	12.577	0	0	0	12.577	0	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A	34.690.013	8.640.681	25	12.577	0	12.577	0	0	0	12.577	0	0	0	0
1968	F B		2.134.049	854	12.577	1	12.577	1	0	0	12.577	0	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

3º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		250.000	2.134.049	854	12.577	1	12.577	1	0	0	12.577	0	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			2.134.049	0	12.577	1	12.577	1	0	0	12.577	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A			2.134.049	0	12.577	1	12.577	1	0	0	12.577	0	0	0
6210	B			27.122.373	6	1.160.510	0	10.028.198	2	0	0	0	10.028.198	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		438.676.199	431.776.001	98	214.451.158	50	15.924.454	4	0	0	0	15.924.454	0	0
3023	F B			2.604.053	1	4.102.748	1	3.759.851	1	0	0	0	3.759.851	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		278.018.692	281.568.708	101	121.136.163	43	7.786.065	3	0	0	0	7.786.065	0	0
15.451.6210.3023.0073	B			5.435.516	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL	A		44.873.000	28.836.740	64	17.431.290	60	23.883	0	0	0	0	23.883	0	0
ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	B			3.359.472	21	1.598.140	8	967.265	5	0	0	0	967.265	0	0
15.451.6210.3023.0075	A		16.234.000	20.258.396	125	16.245.431	80	2.132.070	11	0	0	0	2.132.070	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	B			3.257.100	27	610.839	4	841.330	5	0	0	0	841.330	0	0
15.451.6210.3023.0076	A		11.881.000	16.699.234	141	11.723.954	70	3.274.931	20	0	0	0	3.274.931	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II	B			-9.448.035	-5	1.893.769	1	1.951.256	1	0	0	0	1.951.256	0	0
15.451.6210.3023.0077	A		205.030.692	215.774.338	105	75.735.487	35	2.355.182	1	0	0	0	2.355.182	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	F B			4.939.748	4	-3.129.941	-3	6.268.347	5	0	0	0	6.268.347	0	0
3058	A		113.038.496	117.217.029	104	91.825.860	78	8.138.389	7	0	0	0	8.138.389	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	B			818.135	1	-3.129.941	-3	6.268.347	6	0	0	0	6.268.347	0	0
15.451.6210.3058.0003	A		99.296.496	108.992.016	110	91.825.860	84	8.138.389	7	0	0	0	8.138.389	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA															

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 25/07/2017 12:36:44

100



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

3º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
752		B		37.551.351	17	21.828.545	13	37.316.063	22	0	0	30.289.272	7.026.790	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	219.325.078	169.976.363	77	109.547.453	64	63.320.756	37	0	0	56.293.966	7.026.790	0	0
6210		B		29.000.848	17	14.930.143	10	30.289.272	21	0	0	30.289.272	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	171.515.673	145.579.536	85	89.287.409	61	56.293.966	39	0	0	56.293.966	0	0	0
8507		F B		29.000.848	17	14.930.143	10	30.289.272	21	0	0	30.289.272	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	169.199.814	143.435.911	85	89.287.409	62	56.293.966	39	0	0	56.293.966	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		29.000.848	17	14.930.143	10	30.289.272	21	0	0	30.289.272	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	169.199.814	143.435.911	85	89.287.409	62	56.293.966	39	0	0	56.293.966	0	0	0
6216		B		8.550.503	18	6.898.403	28	7.026.790	29	0	0	0	7.026.790	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	47.809.405	24.396.827	51	20.260.045	83	7.026.790	29	0	0	0	7.026.790	0	0
1763		F B		8.550.503	18	6.898.403	28	7.026.790	29	0	0	0	7.026.790	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	47.809.405	24.396.827	51	20.260.045	83	7.026.790	29	0	0	0	7.026.790	0	0
15.752.6216.1763.0012		B		8.130.502	17	6.898.403	29	7.026.790	30	0	0	0	7.026.790	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	47.485.833	23.676.827	50	20.260.045	86	7.026.790	30	0	0	0	7.026.790	0	0
782		B		95.238.639	32	1.950.104	1	76.162	0	0	0	0	76.162	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	295.964.395	146.890.783	50	10.587.586	7	97.913	0	0	0	0	97.913	0	0
6216		B		95.238.639	32	1.950.104	1	76.162	0	0	0	0	76.162	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL		A	295.964.395	146.890.783	50	10.587.586	7	97.913	0	0	0	0	97.913	0	0
1110		F B		113	0	1.132.380	87	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	114.395	1.306.118	0	1.279.725	98	21.750	2	0	0	0	21.750	0	0
15.782.6216.1110.4450		B		113	0	1.132.380	87	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .		A	114.395	1.306.118	0	1.279.725	98	21.750	2	0	0	0	21.750	0	0
3087		F B		18.912	4	0	0	76.162	23	0	0	0	76.162	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	324.777	65	305.865	94	76.162	23	0	0	0	76.162	0	0
15.782.6216.3087.0001		B		18.912	4	0	0	76.162	23	0	0	0	76.162	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	324.777	65	305.865	94	76.162	23	0	0	0	76.162	0	0
812		B		1.541.138	33	465.296	4	6.914	0	0	0	0	6.914	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

3º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		4.687.003	13.046.446	278	1.450.848	11	6.914	0	0	0	0	6.914	0	0
6206	B			1.540.628	40	465.296	5	6.914	0	0	0	0	6.914	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		3.865.003	9.833.534	254	810.848	8	6.914	0	0	0	0	6.914	0	0
3596	F B			104.981	15	6.914	1	6.914	1	0	0	0	6.914	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		715.303	1.137.253	159	352.466	31	6.914	1	0	0	0	6.914	0	0
15.812.6206.3596.8531	B			0	0	6.914	1	6.914	1	0	0	0	6.914	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A		352.604	741.506	210	352.466	48	6.914	1	0	0	0	6.914	0	0
28	B			251.268	12	447.280	26	479.071	28	467.615	0	11.457	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.087.701	1.716.579	82	1.141.410	66	1.123.451	65	1.090.346	0	33.105	0	0	0
846	B			251.268	12	447.280	26	479.071	28	467.615	0	11.457	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.087.701	1.716.579	82	1.141.410	66	1.123.451	65	1.090.346	0	33.105	0	0	0
0001	B			251.268	12	447.280	26	479.071	28	467.615	0	11.457	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.087.701	1.716.579	82	1.141.410	66	1.123.451	65	1.090.346	0	33.105	0	0	0
9050	F B			61.190	4	447.280	33	479.071	36	467.615	0	11.457	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.454.000	1.336.390	92	1.141.410	85	1.123.451	84	1.090.346	0	33.105	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			61.190	4	447.280	33	479.071	36	467.615	0	11.457	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		1.454.000	1.336.390	92	1.141.410	85	1.123.451	84	1.090.346	0	33.105	0	0	0
Total da Unidade	F B			209.558.257	19	30.126.868	4	52.404.230	6	3.454.080	0	30.514.014	18.436.137	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	A		1.101.027.864	855.738.123	78	348.995.397	41	90.881.330	11	9.724.672	0	56.802.515	24.354.143	0	0
	T A		1.101.027.864	855.738.123	78	348.995.397	41	90.881.330	11	9.724.672	0	56.802.515	24.354.143	0	0