

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº 463, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 79 e o inciso VI do art. 89, da Lei nº. 5.695, de 03/08/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 4º bimestre de 2017, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 5.796, de 29/12/2016, Lei Orçamentária Anual - LOA/2017.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2017 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2017, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA
NOTA EXPLICATIVA – 4º BIMESTRE/2017

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2017 – Lei nº. 5.796, de 29/12/2016.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes a “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual “B/A” substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D - Dispêndio.
8. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/08/2017_e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 08/09/2017 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 25/09/2017.
9. O Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – UO 48.901, deixou de cadastrar etapas nos Programas de Trabalho 03.061.6211.2965.0001 e 03.122.6211.3030.9629 que apresentam execução financeira no bimestre.

10. A Administração Regional de Samambaia – RA XII – UO 59.114, deixou de atualizar etapas nos Programas de Trabalho: 15.451.6210.1110.0010 que apresenta execução financeira no bimestre.
11. A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP – UO 24.202, a Administração Regional do Plano Piloto - RA I – UO 59.103, a Administração Regional do Paranoá – RA VII – UO 59.109, a Administração Regional de Sobradinho II - RA XXVI – UO 59.128, não atualizaram as informações referentes à execução física das etapas previstas para execução neste bimestre.
12. O Fundo de Saúde – FSDF - UO 23.901 não efetuou o lançamento completo das informações referentes ao 4º de 2017 das seguintes etapas: 101, 14, 74, 84, 76, 78, 79, 80, 21, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. A unidade esclarece que as informações relativas às etapas citadas se encontram em processamento e ainda não estão disponíveis para registro no Relatório SAG.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		3.893.815	23	2.670.309	2.666.088	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.172.460	15.533.743	90	11.328.677	11.300.414	73		
04.122.6001.8502.0092		B		3.893.815	23	2.670.309	2.666.088	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	17.172.460	15.533.743	90	11.328.677	11.300.414	73	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 172; fev: 169; mar: 169; abr: 173; mai: 171; jun: 171; jul: 168; ago: 169. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		72.866	9	105.503	105.503	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	800.000	581.401	73	420.440	420.440	72		
04.122.6001.8504.7003		B		72.866	9	105.503	105.503	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	581.401	73	420.440	420.440	72	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: jan: 148; fev: 153; mar: 153; abr: 152; mai: 154; jun: 146; jul: 151; ago: 150. Processo nº 110.000.036/2017.	
Quantidade 190										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		-355.303	-16	76.158	43.598	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.249.865	246.762	11	246.759	183.735	74		
04.122.6001.8517.0091		B		-355.303	-16	76.158	43.598	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.249.865	246.762	11	246.759	183.735	74	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: Processo nº 110.000.319/2014; 110.000.164/2017; 110.000.016/2017; 110.003.459/2017 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		-190.433	-39	0	7.556	49		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	490.000	15.349	3	15.348	15.348	100		
04.126.6001.2557.2570		B		-190.433	-39	0	7.556	49		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	490.000	15.349	3	15.348	15.348	100	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 100										
04.451.6001.3903	F	B		0 0		469.851	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	21.412	488.204	0	488.203	17.688	4		
04.451.6001.3903.0016		B		0 0		469.851	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	21.412	488.204	0	488.203	17.688	4	▶ 0048 - Complementar recurso para a reforma geral do Espaço Oscar Niemeyer, localizado na Praça dos Três Poderes no Eixo Monumental de Brasília.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 8										
15.451.6206.3902	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	500.000	720.000	144	657.560	657.560	91		
15.451.6206.3902.9472		B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	720.000	720	657.560	657.560	91	▶ 0052 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 2000										
15.451.6207.1302	F	B		-298	0	0	241.113	11	▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 018/2014, relativo à etapa SAG 007/2016. Publicação DODF nº 93, de 17/05/17, p. 116. Proc.: 110.000.018/2013.	
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	281.996	2.251.922	799	1.969.198	863.938	38		
15.451.6207.1302.5748		B		-299	0	0	241.113	11		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	231.996	2.251.921	971	1.969.198	863.938	38	▶ 0005 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, SCIA (procedente da etapa nº 0008/2016). ▶ 2016: Executados 55% - concluídos canteiro, fundações, estrutura de concreto, alvenarias e estrutura metálica da cobertura; execução parcial de instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e combate a incêndios. 2017: Executados 85% dos serviços - avanço físico nas instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de combate a incêndios. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.	25
FEIRA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 174										
15.451.6208.1968	F	B		-1.014.049	-406	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	250.000	1.120.000	448	12.577	12.577	1		
15.451.6208.1968.0018		B		-1.314.049	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-		A	0	820.000	0	12.577	12.577	2	▶ 0051 - Devolver recursos de superavit financeiro.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 13									▶ Liquidada 01 devolução referente ao Convênio nº 001/2015-SINESP/TERRACAP - Proc.: 110.000.053/2016 e 110.000.342/2014.		
15.451.6210.1110	F	B		-299.713	-3	0	899.895	43			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			A	11.814.115	2.070.269	18	1.480.275	899.895	43		
15.451.6210.1110.0147			B	-299.713	-3	0	899.895	43			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL			A	9.264.115	2.070.269	22	1.480.275	899.895	43	▶ 0008 - Deslocar a rede de águas pluviais na QNM 30, Área Especial B, em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 21761									▶ Executados 100% dos serviços - rede de águas pluviais (954m²). CT.: 025/2016 (MS) - Proc.: 110.000.324/2015.		
15.451.6210.3023	F	B		7.679.543	3	11.798.850	11.151.834	4	▶ 0049 - Executar obras de recuperação de calçadas em áreas do Palácio da Alvorada, em Brasília.	1	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC			A	278.018.692	289.248.252	104	132.935.012	18.937.899	7	▶ Executados 100% dos serviços - calçadas recuperadas, conf. Of. nº 955/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 02/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 023/2017-NOVACAP - Proc.: 112.003.157/2016.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0073		B		2.997.853	7	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.873.000	31.834.593	71	17.431.290	23.883	0	▶0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácaras 4 a 13, no Guará (procedente da etapa nº 0081/2016).	10
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Executados 2%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas locações e implantada parcialmente a drenagem (60m). 2017: Executados 5% dos serviços - drenagem (200m), reinício dos serviços. Lote 04-CT.: 024/2016 (RV) - Proc.: 110.000.208/2014.	
15.451.6210.3023.0075		B		-357.099	-2	2.383.417	2.185.381	11		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	16.234.000	19.901.297	123	18.628.848	4.317.451	22	▶0010 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0064/2016).	13
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2016: Executados 34,86%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (2.323m). 2017: Executados 46,62% dos serviços - implantação de drenagem (2.937m) e avanço nas escavações. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	
									▶0011 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0065/2016).	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076		B		131.320	1	4.595.870	5.656.217	34	<p>▶ 2016: Executados 21,07%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.568m). 2017: Executados 55,60% dos serviços - drenagem (2.829m) e escavações (17.501m³). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶ 0012 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0066/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 16,43%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.022m). 2017: Executados 17,41% dos serviços - drenagem (1.282m). Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶ 0013 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 15,39%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (1.309m). 2017: Executados 66,30% dos serviços - escavações (23.515m³) e redes (2.220m). Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p> <p>▶ 0014 - Implantar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0068/2016).</p> <p>▶ 2016: Executados 3%, canteiro implantado. 2017: Executados 29% dos serviços - drenagem (148,85m), escavações (3.409m³) e Gabião (1.170m²). Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.</p>	13
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	11.881.000	16.830.554	142	16.319.824	8.931.148	53	▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									no Set. Habit. Buritis, Quadra 2 Conj. A a D e J e Quadra 3 Conj. A, B, D, F, H, J, L e N e Praça Murici, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0027/2016).	
									<p>▶ 2016: Executado 73%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.271m), implant. parcial de drenagem (2.900m), terraplenagem (15.500m²), asfalto (4.060m²), intertravados (12.200m²) e passeios (5.000m²). 2017: Executados 98% dos serviços - drenagem (3.971m), asfalto (9.691m²), intertravados (12.804m²) e passeios (8.951m²). Lote 02-CT.: 011/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Set. Habit. Buritis, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0028/2016).</p>	26
									<p>▶ 2016: Executados 45%, implantados canteiro, barracão e tapume, escavação parcial de bacia (38.200m³). 2017: Executados 95% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m) e contenção dos taludes (37,42m²). Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0049/2016).</p>	26
									<p>▶ 2016: Executados 45%, canteiro implantado, locação água/esgoto (2.560m), implantação parcial de drenagem (2.658m) e terraplenagem (7.316m²). 2017: Executados 76% dos serviços - intertravados (4.741m²), asfalto (11.138m²) e passeios (2.170m²). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial</p>	26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									no Set. Habit. Buritis, Quadra 3 Conj. A, C, E, G, I, K e M e Praça Buritis; e Quadra 4 Conj. A, B, D, F, H, J, e L e Praça Ipê, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0069/2016).	
									<p>▶ 2016: Executados 47%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (1.670m) e terraplenagem (10.000m²). 2017: Executados 100% dos serviços - asfalto (7.554m²), intertravado (19.132m²) e passeios (7.415,25m²). Lote 03-CT.: 009/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Buritis, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0070/2016).</p>	26
									<p>▶ 2016: Executados 60%, canteiro concluído, implantação parcial de drenagem (2.029m) e terraplenagem (10.601m²). 2017: Executados 84% dos serviços - asfalto (16.398m²), intertravado (8.870m²), passeios (2.956m²) e meios-fios (3.549m). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0020 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p>	26
									<p>▶ Executados 50% dos serviços - pavimentação (9.470m²) e escavação da lagoa (10.864m³). Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.</p> <p>▶ 0021 - Implantar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Set. Habit. Buritis, em Sobradinho II.</p>	26
									▶ Executados 65% dos serviços - implantação de terraplenagem (18.671m²) e escavação da lagoa (27.501m³).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077		B		4.907.469	2	4.819.563	3.310.236	2	Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	205.030.692	220.681.807	108	80.555.050	5.665.418	3	<p>0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0032/2016).</p> <p>Até 2016: Executados 14%, conclusão parcial de dissipadores (2 unid.), implantação parcial de drenagem (3.152m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (3.497m²). 2017: Executados 27% dos serviços - pavimentação (22.157m²) e drenagem (3.790m). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0033/2016).</p> <p>Até 2016: Executados 13,96%, conclusão parcial de dissipadores (4 unid.), implantação parcial de drenagem (4.823m) e pavim. asfáltica (18.063m²). 2017: Executados 14,43% dos serviços - sem realização no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0029/2016).</p> <p>Até 2016: Execução de 13.50%, concluídos canteiro e limpeza inicial, implantação parcial de drenagem (3.710m), escavação parcial da lagoa de retenção, terraplenagem e</p>	30 30 30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade			1							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									pavimentação (10.318m²). 2017: Executados 14% dos serviços - drenagem (4.000m). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2016).	30
									▶ Até 2016: Executados 3%, concluídos canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²). 2017: Executados 3,15% dos serviços - implantação de dissipador (1 Und.). Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0031/2016).	30
									▶ Até 2016: Executados 18%, concluído canteiro, implantação parcial de drenagem (4.476m), pavimentação (13.000m²), dissipadores (12 unid.) e lançamentos (7 unid.). 2017: Executados 23% dos serviços - escavações (11.300m³) e redes (5.800m). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.	
									▶ 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0050/2016).	30
									▶ 2016: Executados 1,60%, iniciada elab. proj. executivos viário/viaduto, implantação parcial de pav. asfáltica (4.698m²). 2017: Sem realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
4º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		5.302.558	5	11.882.148	10.776.990	9	<p>0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8.</p> <p>0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8.</p> <p>0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3.</p> <p>0031 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Set. Habit. Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8.</p>	30 30 30 30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		113.038.496	122.519.588	108	103.708.008	18.915.379	15		
15.451.6210.3058.0003	B			3.953.482	4	11.882.148	10.776.990	10		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		99.296.496	112.945.499	114	103.708.008	18.915.379	17	<p>▸ 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2016).</p> <p>▸ Até 2016: Executados 36,98%, iniciada locação (1.789m), implantação parcial de drenagem (7.025m), dissipadores (2un.), terraplenagem (101.432m²), asfalto em vias (19.385m²) e intertravados (46.350m²). 2017: Executados 79% dos serviços - drenagem (21.763m), terraplenagem (151.976m²), asfalto (34.761m²), intertravados (80.082m²), passeios (271m²) e redes (15.336m). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>▸ 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0035/2016).</p> <p>▸ Até 2016: Executados 16,75%, implantação parcial de drenagem (3.989m) e escavações de lagoas de retenção. 2017: Executados 40% dos serviços - dissipadores (2un.), redes (21.259m), asfalto (9.248m²), intertravados (3.298m²) e avanço nas escavações. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▸ 0034 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0036/2016).</p>	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 661977										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.5695	F	B		-170.637	-36	0	0	0	▶ Até 2016: Mobilizada equipe e iniciado levantamentos topográficos, mas interrompidos devido a problemas ambientais. 2017: Executados 6% dos serviços - redes (2.813m). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		478.588	8.861	2	8.861	0	0		
15.451.6210.5695.0001	B			-170.637	-36	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		478.588	8.861	2	8.861	0	0	▶ 0035 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0037/2016).	9
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Até 2016: Executados 99%, concluído serviço físico de compensação ambiental, plantio de árvores e, em andamento, o monitoramento da área (estim. 12.000m²). 2017: Executados 99% - reflorestamento e continuação do monitoramento ambiental. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.	
15.752.6210.8507	F	B		-17.083.828	-10	30.606.741	31.034.701	25		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	126.352.083	75	119.894.150	87.328.667	69		
15.752.6210.8507.6471	B			-17.083.828	-10	30.606.741	31.034.701	25		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE	A		169.199.814	126.352.083	75	119.894.150	87.328.667	69	▶ 0036 - Manter o sistema de iluminação pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.752.6216.1763	F	B		39.772.063	83	40.181.744	37.194.366	58	<p>▶ Consumo (KWH): Jan 37.933.423, Fev 34.281.241. - CT.:022/2011 (FN) - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): Jan 291.889, Fev 291.967, Mar 293.186, Abr 293.287, Mai 293.488, Jun 293.563, Jul 293.737, Ago 293.836 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011 e outros. Consumo (KWH): Mar 38.114.797, Abr 36.894.651, Mai 39.157.449, Jun 37.913.333, Jul 39.245.028, Ago 39.259.047 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.</p>	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		47.809.405	64.168.890	134	60.441.789	44.221.156	69		
15.752.6216.1763.0012		B		39.492.703	83	40.181.744	37.194.366	59		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		47.485.833	63.169.530	133	60.441.789	44.221.156	70	<p>▶ 0054 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativas a obras e serviços de engenharia.</p>	1
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 34410									<p>▶ Pagamentos de 2 despesas referentes aos Contratos nº s: 027/2012 e 040/2008, Publicações: DODF nº 30, de 29/06/17, p. 02 (Edição Extra) e DODF nº 144, de 28/07/2017, p. 02 (Suplemento). Processos.: 110.000.528/2013 e 110.000.028/2008.</p> <p>▶ 0055 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as bluit" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF.</p>	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1110	F	B		-549	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Total de 81 projetos: 34 da Etapa 1 e 47 da Etapa 2. CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016. ▶ 0056 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF. ▶ Implantados 112 pontos de iluminação, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016. ▶ 0057 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires. ▶ Instalações de: 16 postes, 17 braços pesados e 114 lâmpadas, conf. Of. nº 841/2017-RA XXX; (crédito descentr - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17-22.101/59.133). CT.: 003/2017-RA XXX - Proc.: 366.000.035/2017. 	99
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		114.395	1.305.569	0	1.279.725	21.750	2		
15.782.6216.1110.4450	B			-549	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .	A		114.395	1.305.569	0	1.279.725	21.750	2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0037 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0057/2016). 	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2080									<ul style="list-style-type: none"> ▶ 2016: Executados 10%, concluídas calçadas na SQS 109, iniciadas demolições na SQS 107. 2017: Executados 35% dos serviços - SQS 107: passeios (6.300m²), rampas (8 unid.), piso podotátil (27m²), iniciado passeios na SQS 	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B		13.635.499	10	0	0	0	108. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A		130.501.000	78.642.682	60	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002	B			13.635.499	10	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	A		130.501.000	78.642.682	60	0	0	0	▶0038 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0051/2016).	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)									▶ 2016: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2017: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
Quantidade 1										
15.782.6216.3087	F	B		-18.911	-4	0	116.563	38		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		500.000	305.866	61	305.865	192.725	63		
15.782.6216.3087.0001	B			-18.911	-4	0	116.563	38		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL	A		500.000	305.866	61	305.865	192.725	63	▶0039 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0087/2016).	1
OBRA REALIZADA (M2)									▶ 2016: Mobilização de equipe e documentação. 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15 unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09 m²), passarela	
Quantidade 7200										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
15.782.6216.3119	F	B		22.468.643	14	432.223	702.431	1	(1 unid.), fradinhos (30 unid.) e placas de sinalização (9m²). CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016. ▶0047 - Construir calçadas, plataforma elevada e rampas de acessibilidade no entorno da Escola de Música de Brasília, sito no SGAS 602, em Brasília. ▶ Executados 85% dos serviços - finalizadas calçadas e readequação das travessias, início de piso de paradas de ônibus, conf. Of. nº 1287/2017-PRES/Novacap; (crédito descentr - Port. Conj. nº 03, de 22/02/17-DODF nº 40, de 24/02/17-22.101/22.201). CT.: 024/2017-NOVACAP - Proc.: 141.005.350/2013.
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		164.649.000	102.285.731	62	9.434.219	702.431	1	
15.782.6216.3119.0004	B			22.468.643	14	432.223	702.431	1	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		164.649.000	102.285.731	62	9.434.219	702.431	1	▶0040 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0073/2016).
CORREDOR IMPLANTADO (KM)									▶ 2016: Executados 20%, concluídos mobilização e canteiro, iniciadas escavações, implantação parcial da drenagem (340m). 2017: Executados 65% dos serviços - execução de sub-leito, sub-base e avanços na execução de drenagem e capa asfáltica. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.
Quantidade			17						



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3440	F	B		7.000	70	7.000	465.059	100	▶0041 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga. ▶ Executados 6% dos serviços - concluídas mobilização de equipe e implantação de canteiro, em andamento execução estaca raiz e conclusão de concreto estrutural estaca raiz, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	3
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	10.000	465.382	0	465.382	465.059	100		
15.812.6206.3440.0011		B		7.000	70	7.000	465.059	100		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	465.382	0	465.382	465.059	100	▶0053 - Executar obras de recuperação de campo de futebol de grama sintética do complexo do Alto da Boa Vista, na Fercal.	31
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 41									▶ Executados 100% dos serviços - campo de futebol recuperado, conf. Of. nº 1287/2017- PRES/Novacap; (crédito descentr. - Port. Conj. nº 10, de 16/05/17-DODF nº 93, de 17/05/17 - 22.101/22.201). CT.: 588/2016-NOVACAP - Proc.: 110.000.248/2016.	
15.812.6206.3596	F	B		571.202	80	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	715.303	1.708.455	239	352.466	6.914	0		
15.812.6206.3596.8531		B		540.567	153	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		352.604	1.282.073	364	352.466	6.914	1	▶0042 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto de Brasília (procedente da etapa nº 0053/2016). ▶ 2016: Iniciadas demolições de calçadas e suspensão para nova aprovação de projeto. 2017: Executados 0,5% dos serviços - finalizada mobilização de equipe. CT.: 005/2016 (SC) - Proc.: 110.000.434/2012.	1
15.812.6219.1606	F	B		-227.107	-28	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		822.000	2.985.806	363	640.000	0	0		
15.812.6219.1606.0002	B			-134.689	-22	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		620.000	2.304.736	372	440.000	0	0	▶0043 - Construir Praça da Juventude na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (procedente da etapa nº 0042/2016). ▶ 2016: Executados 9%, concluídos canteiro, limpeza, locação e terraplenagem, implantação parcial de quadra de areia. Contrato suspenso a partir de 01/12/2016. 2017: Sem realização no período. CT.: 001/2016 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.	9
15.812.6219.1606.0004	B			-92.418	-46	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÁ	A		202.000	681.070	337	200.000	0	0	▶0044 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoá (procedente da etapa nº 0043/2016).	28



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		1.307.557	90	580.094	586.080	22	▶ Até 2016: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos canteiro/limpeza/locação, estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplenagem, fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²). 2017: Sem realização no período. CT.: 006/2014 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.454.000	2.643.947	182	1.721.504	1.709.531	65		
28.846.0001.9050.0073		B		1.307.557	90	580.094	586.080	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.454.000	2.643.947	182	1.721.504	1.709.531	65		▶ 0045 - Efetuar ressarcimento referente a aquisição de servidores.
									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 02; mar: 07; abr: 05; mai: 04; jun: 05; jul: 05; ago: 07. Processo nº 110.000.044/2017; 110.000.081/2017; 110.000.082/2017; 110.000.083/2017; 110.000.110/2017 e 110.003.158/2017-12 (nº SEI); 110.003.601/2017-47 (nº SEI); 110.003.669/2017-26 (nº SEI).	
									▶ 0046 - Pagar indenizações/restituições.	10
									▶ Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 03; fev:	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									03; mar: 03; abr: 03; mai: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04. Processo nº 110.000.036/2017.		
									Indenizações de diferença de férias indenização proporcional, diferença férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: jan: 04; abr: 07; mai: 03; jun: 06; ago: 02. Processo nº 110.000.036/2017.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		3.421.877	15	3.321.820	15	2.822.745	13	2.666.088	0	156.657	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO.	A	22.285.545	22.357.946	100	12.499.427	56	11.937.625	53	11.300.414	0	619.524	17.688	0	0	
122	B		3.611.379	18	2.851.970	17	2.815.189	17	2.666.088	0	149.101	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL.	A	20.222.325	16.361.906	81	11.995.876	73	11.904.589	73	11.300.414	0	604.176	0	0	0	
6001	B		3.611.379	18	2.851.970	17	2.815.189	17	2.666.088	0	149.101	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	20.222.325	16.361.906	81	11.995.876	73	11.904.589	73	11.300.414	0	604.176	0	0	0	
8502	F B		3.893.815	23	2.670.309	17	2.666.088	17	2.666.088	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17.172.460	15.533.743	90	11.328.677	73	11.300.414	73	11.300.414	0	0	0	0	0	
04.122.6001.8502.0092	B		3.893.815	23	2.670.309	17	2.666.088	17	2.666.088	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	17.172.460	15.533.743	90	11.328.677	73	11.300.414	73	11.300.414	0	0	0	0	0	
8504	F B		72.866	9	105.503	18	105.503	18	0	0	105.503	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	800.000	581.401	73	420.440	72	420.440	72	0	0	420.440	0	0	0	
04.122.6001.8504.7003	B		72.866	9	105.503	18	105.503	18	0	0	105.503	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	800.000	581.401	73	420.440	72	420.440	72	0	0	420.440	0	0	0	
8517	F B		-355.303	-16	76.158	31	43.598	18	0	0	43.598	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.249.865	246.762	11	246.759	100	183.735	74	0	0	183.735	0	0	0	
04.122.6001.8517.0091	B		-355.303	-16	76.158	31	43.598	18	0	0	43.598	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A	2.249.865	246.762	11	246.759	100	183.735	74	0	0	183.735	0	0	0	
126	B		-190.433	-12	0	0	7.556	49	0	0	7.556	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	A	1.540.000	15.350	1	15.348	100	15.348	100	0	0	15.348	0	0	0	
6001	B		-190.433	-12	0	0	7.556	49	0	0	7.556	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A	1.540.000	15.350	1	15.348	100	15.348	100	0	0	15.348	0	0	0	
2557	F B		-190.433	-39	0	0	7.556	49	0	0	7.556	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	490.000	15.349	3	15.348	100	15.348	100	0	0	15.348	0	0	0	
04.126.6001.2557.2570	B		-190.433	-39	0	0	7.556	49	0	0	7.556	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	A	490.000	15.349	3	15.348	100	15.348	100	0	0	15.348	0	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL															
451	B			0	0	469.851	96	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		21.412	488.204	0	488.203	100	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0
6001	B			0	0	469.851	96	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO	A		21.412	488.204	0	488.203	100	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0
3903	F B			0	0	469.851	96	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		21.412	488.204	0	488.203	100	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0
04.451.6001.3903.0016	B			0	0	469.851	96	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		21.412	488.204	0	488.203	100	17.688	4	0	0	0	17.688	0	0
15	B			46.379.727	4	107.363.071	12	92.582.954	11	0	0	31.034.701	61.548.253	0	0
URBANISMO.	A		1.038.706.401	875.032.392	84	446.039.452	51	173.225.953	20	0	0	87.341.244	85.884.708	0	0
451	B			-14.709.123	-3	24.245.735	6	23.069.833	5	0	0	0	23.069.833	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		477.224.699	429.701.252	90	241.336.228	56	40.287.249	9	0	0	12.577	40.274.672	0	0
6206	B			20.002	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		937.284	859.992	92	657.560	76	657.560	76	0	0	0	657.560	0	0
3902	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		500.000	720.000	144	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0
15.451.6206.3902.9472	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	720.000	720	657.560	91	657.560	91	0	0	0	657.560	0	0
6207	B			-613.278	-50	0	0	241.113	10	0	0	0	241.113	0	0
BRASÍLIA COMPETITIVA	A		1.232.381	2.338.826	190	1.969.198	84	863.938	37	0	0	0	863.938	0	0
1302	F B			-298	0	0	0	241.113	11	0	0	0	241.113	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	A		281.996	2.251.922	799	1.969.198	87	863.938	38	0	0	0	863.938	0	0
15.451.6207.1302.5748	B			-299	0	0	0	241.113	11	0	0	0	241.113	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		231.996	2.251.921	971	1.969.198	87	863.938	38	0	0	0	863.938	0	0
6208	B			1.066.374	3	564.737	6	0	0	0	0	0	0	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		34.690.013	9.707.055	28	577.314	6	12.577	0	0	0	12.577	0	0	0
1968	F B			-1.014.049	-406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	250.000	1.120.000	448	12.577	1	12.577	1	0	0	12.577	0	0	0	
15.451.6208.1968.0018	B		-1.314.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		820.000	0	12.577	2	12.577	2	0	0	12.577	0	0	0	
6210	B		-15.212.860	-3	23.680.998	6	22.828.720	5	0	0	0	22.828.720	0	0	
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A	438.676.199	416.563.141	95	238.132.156	57	38.753.174	9	0	0	0	38.753.174	0	0	
1110	F B		-299.713	-3	0	0	899.895	43	0	0	0	899.895	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	11.814.115	2.070.269	18	1.480.275	72	899.895	43	0	0	0	899.895	0	0	
15.451.6210.1110.0147	B		-299.713	-3	0	0	899.895	43	0	0	0	899.895	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	9.264.115	2.070.269	22	1.480.275	72	899.895	43	0	0	0	899.895	0	0	
8023	F B		7.679.543	3	11.798.850	4	11.151.834	4	0	0	0	11.151.834	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	278.018.692	289.248.252	104	132.935.012	46	18.937.899	7	0	0	0	18.937.899	0	0	
15.451.6210.3023.0073	B		2.997.853	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA/BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.873.000	31.834.593	71	17.431.290	55	23.883	0	0	0	0	23.883	0	0	
15.451.6210.3023.0075	B		-357.099	-2	2.383.417	12	2.185.381	11	0	0	0	2.185.381	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	A	16.234.000	19.901.297	123	18.628.848	94	4.317.451	22	0	0	0	4.317.451	0	0	
15.451.6210.3023.0076	B		131.320	1	4.595.870	27	5.656.217	34	0	0	0	5.656.217	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II	A	11.881.000	16.830.554	142	16.319.824	97	8.931.148	53	0	0	0	8.931.148	0	0	
15.451.6210.3023.0077	B		4.907.469	2	4.819.563	2	3.310.236	2	0	0	0	3.310.236	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	205.030.692	220.681.807	108	80.555.050	37	5.665.418	3	0	0	0	5.665.418	0	0	
8058	F B		5.302.558	5	11.882.148	10	10.776.990	9	0	0	0	10.776.990	0	0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F	P S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		113.038.496	122.519.588	108	103.708.008	85	18.915.379	15	0	0	0	18.915.379	0	0
15.451.6210.3058.0003	B			3.953.482	4	11.882.148	11	10.776.990	10	0	0	0	10.776.990	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		99.296.496	112.945.499	114	103.708.008	92	18.915.379	17	0	0	0	18.915.379	0	0
752	B			22.688.235	10	70.788.485	37	68.229.068	35	0	0	31.034.701	37.194.366	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		219.325.078	192.664.598	88	180.335.938	94	131.549.823	68	0	0	87.328.667	44.221.156	0	0
6210	B			-17.083.828	-10	30.606.741	24	31.034.701	24	0	0	31.034.701	0	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		171.515.673	128.495.708	75	119.894.150	93	87.328.667	68	0	0	87.328.667	0	0	0
8507	F B			-17.083.828	-10	30.606.741	24	31.034.701	25	0	0	31.034.701	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		169.199.814	126.352.083	75	119.894.150	95	87.328.667	69	0	0	87.328.667	0	0	0
15.752.6210.8507.6471	B			-17.083.828	-10	30.606.741	24	31.034.701	25	0	0	31.034.701	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		169.199.814	126.352.083	75	119.894.150	95	87.328.667	69	0	0	87.328.667	0	0	0
6216	B			39.772.063	83	40.181.744	63	37.194.366	58	0	0	0	37.194.366	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		47.809.405	64.168.890	134	60.441.789	94	44.221.156	69	0	0	0	44.221.156	0	0
1763	F B			39.772.063	83	40.181.744	63	37.194.366	58	0	0	0	37.194.366	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		47.809.405	64.168.890	134	60.441.789	94	44.221.156	69	0	0	0	44.221.156	0	0
15.752.6216.1763.0012	B			39.492.703	83	40.181.744	64	37.194.366	59	0	0	0	37.194.366	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		47.485.833	63.169.530	133	60.441.789	96	44.221.156	70	0	0	0	44.221.156	0	0
782	B			36.084.682	12	432.223	0	818.994	0	0	0	0	818.994	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		295.964.395	182.975.464	62	11.019.809	6	916.907	1	0	0	0	916.907	0	0
6216	B			36.084.682	12	432.223	0	818.994	0	0	0	0	818.994	0	0
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		295.964.395	182.975.464	62	11.019.809	6	916.907	1	0	0	0	916.907	0	0
1110	F B			-549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		114.395	1.305.569	0	1.279.725	98	21.750	2	0	0	0	21.750	0	0
15.782.6216.1110.4450	B			-549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL-PLANO PILOTO .	A		114.395	1.305.569	0	1.279.725	98	21.750	2	0	0	0	21.750	0	0
8087	F B			-18.911	-4	0	0	116.563	38	0	0	0	116.563	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

4º BIMESTRE de 2017

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		500.000	305.866	61	305.865	100	192.725	63	0	0	0	192.725	0	0
15.782.6216.3087.0001	B			-18.911	-4	0	0	116.563	38	0	0	0	116.563	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A		500.000	305.866	61	305.865	100	192.725	63	0	0	0	192.725	0	0
3119	F	B		22.468.643	14	432.223	0	702.431	1	0	0	0	702.431	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		164.649.000	102.285.731	62	9.434.219	9	702.431	1	0	0	0	702.431	0	0
15.782.6216.3119.0004	B			22.468.643	14	432.223	0	702.431	1	0	0	0	702.431	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		164.649.000	102.285.731	62	9.434.219	9	702.431	1	0	0	0	702.431	0	0
812	B			730.110	16	7.000	0	465.059	3	0	0	0	465.059	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		4.687.003	13.776.557	294	1.457.847	11	471.973	3	0	0	0	471.973	0	0
6206	B			957.217	25	7.000	0	465.059	4	0	0	0	465.059	0	0
CIDADE DO ESPORTE E LAZER	A		3.865.003	10.790.751	279	817.847	8	471.973	4	0	0	0	471.973	0	0
3440	F	B		7.000	70	7.000	2	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		10.000	465.382	0	465.382	100	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
15.812.6206.3440.0011	B			7.000	70	7.000	2	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL	A		10.000	465.382	0	465.382	100	465.059	100	0	0	0	465.059	0	0
3596	F	B		571.202	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		715.303	1.708.455	239	352.466	21	6.914	0	0	0	0	6.914	0	0
15.812.6206.3596.8531	B			540.567	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A		352.604	1.282.073	364	352.466	27	6.914	1	0	0	0	6.914	0	0
28	B			1.370.935	66	580.094	19	586.080	19	574.975	0	11.105	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.087.701	3.087.514	148	1.721.504	56	1.709.531	55	1.665.321	0	44.210	0	0	0
846	B			1.370.935	66	580.094	19	586.080	19	574.975	0	11.105	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.087.701	3.087.514	148	1.721.504	56	1.709.531	55	1.665.321	0	44.210	0	0	0
0001	B			1.370.935	66	580.094	19	586.080	19	574.975	0	11.105	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.087.701	3.087.514	148	1.721.504	56	1.709.531	55	1.665.321	0	44.210	0	0	0
9050	F	B		1.307.557	90	580.094	22	586.080	22	574.975	0	11.105	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.454.000	2.643.947	182	1.721.504	65	1.709.531	65	1.665.321	0	44.210	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
28.846.0001.9050.0073		B		1.307.557	90	580.094	22	586.080	22	574.975	0	11.105	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL		A	1.454.000	2.643.947	182	1.721.504	65	1.709.531	65	1.665.321	0	44.210	0	0	0
Total da Unidade	F	B		52.150.459	5	111.264.986	12	95.991.779	11	3.241.063	0	31.202.463	61.548.253	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.101.027.864	907.888.582	82	460.260.383	51	186.873.109	21	12.965.735	0	88.004.978	85.902.396	0	0
	T	A	1.101.027.864	907.888.582	82	460.260.383	51	186.873.109	21	12.965.735	0	88.004.978	85.902.396	0	0