



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada	
					Início	Término	Início	Término				
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Servidores ativos remunerados: jan: 171; fev: 171; mar: 170; abr: 187. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61, 00110-00000399/2018-82, 00110-00000676/2018-57, 00110-00000934/2018-03.	
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	190		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 148; fev: 151; mar: 153; abr: 164. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e 00110-00000399/2018-82, 00110-00000676/2018-57, 00110-00000934/2018-03.	
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Órgão mantido: Processo SEI nº 00110-00003492/2017-68, 110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66 e outros.	
04.126.6001.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos	UNIDADE	1		99	01/11/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	30/04/2018		
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE	1		99	01/03/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Aquisição de cartuchos de toner e tinta de impressora. Processo nº 00110-000000189/2018-94 e 00110-000000730/2018-64.	
04.128.6001.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL												



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

## Relatório das Etapas Programadas para Execução

2º Bimestre de 2018

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0049 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos. 15.451.6001.2396.5292 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1		99	01/11/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	30/04/2018	
Institucional 0052 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. 15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	UNIDADE	2	004	99	01/11/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	30/04/2018	
Institucional 0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 0005/2017). 15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	M2	2.073	003	25	01/01/2016	27/03/2018			Atrasada	30/04/2018	Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 2018: Limpeza da obra e serviço de instalação de plaquetas, ritmo lento. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
Institucional 0051 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente Setor Habitacional Vicente Pires. 15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	30/04/2018	
Institucional 0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEP/Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0007/2017). 15.451.6210.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	M2	400	003	01	06/03/2017	30/04/2018			Concluída	30/04/2018	2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - Proc.: 112.004.652/2015.
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2017).	UNIDADE	1	003	99	28/11/2016	25/04/2017			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0050/2017).  Institucional	UNIDADE	1	003	99	29/03/2017	30/04/2018			Atrasada	30/04/2018	2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem (2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 2,20% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (287m²), escavações (134m³), rachão (64m³) e gabião (126m²); área urbanizada (3.281m²). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
0046 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácaras de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF. 15.451.6210.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA  Institucional	UNIDADE	1	003	99	15/02/2018	30/10/2018			Não Iniciada	30/04/2018	
0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).  Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 85% dos serviços - implantação de redes (2.937m), terraplenagem (35.963m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios (5.973m). 2018: Executados 90% dos serviços - terraplenagem (47.351m²) e asfalto (44.465m²), sem realização no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).  Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/03/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita (5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: Executados 90% dos serviços - base para pavim. com brita (5.770m³), asfalto (32.100m²) e meios-fios (9.600m), não houve medição no período. Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).  Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/06/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 2018: Executados 50% dos serviços - redes (1.888m) e terraplenagem (4.000m²), sem realização no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).  Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/03/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações (25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto (16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios (1.895m). 2018: Executados 74% dos serviços - escavações (26.854m³), redes (2.742m) e asfalto (25.169m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).  Institucional	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/03/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 72% dos serviços - drenagem



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II Institucional 0016 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0016/2017).	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/07/2018			Paralisada	30/04/2018	(148m), escavações (3.409m³), gabião (1.170m²), base para pavimentação com brita (5.483m³) e aterro (9.800m³). 2018: Executados 85% dos serviços - drenagem (224m), escavações (9.717m³) e gabião (1.297m²), não houve medição no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0017/2017).	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/04/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Sem realização no período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0018/2017).	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/07/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado (9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e cordão de concreto (1.322m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0020/2017).	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2018			Paralisada	30/04/2018	2017: Executados 85,20% dos serviços: pavimentação (9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), concreto (89m³) e gabião (1.065m²). 2018: Executados 95% dos serviços - gramado (1.030m²), concreto (131m³) e gabião (1.213m²), sem realização no período. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0021/2017).	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2018			Paralisada	30/04/2018	2017: Executados 87% dos serviços: terraplenagem (18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³), fornecimento de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), concreto (124m³) e gabião (1.072m²). 2018: Executados 95% dos serviços - gramado (2.500m²), concreto (174m³) e gabião (1.207m²), sem realização no período. Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.
15.451.6210.3023.0077											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES											
Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	30/11/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Executados 27,5% - dissipadores (2unid.), redes (3.790m), terraplenagem (20.403m²) e pavimentação (22.157m²). 2018: Executados 27,6% dos serviços - pavimentação (23.157m²). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	30/11/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores (5unid.), pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: Executados 18,18% dos serviços - redes (7.395m) e dissipadores (6unid.). Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014. (Obs.: correção da descrição dos serviços - de drenagem para redes).
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	28/02/2019			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m), redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados 15% dos serviços - escavações (26.535m³). Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0025/2017).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 5,78% dos serviços - canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0026/2017).	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Atrasada	30/04/2018	Até 2017: Executados 36% dos serviços - dissipadores (12unid.) e lançamentos (7unid.), escavações (36.300m³), redes (8.400m), asfalto (28.000m²) e gramado (2.900m²). 2018: Executados 40% dos serviços - terraplenagem de lagoas (2.500m²), redes (8.750m), asfalto (38.000m²), rampas e passeios (17.000m²) e gramado (6.900m²). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0027/2017).	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	13/04/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfáltica (4.698m²), redes (1.283m). 2018: Sem realização no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	01/09/2018			Atrasada	30/04/2018	2017: Executados 4,78% dos serviços: redes



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	REG	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
(procedente da etapa nº 0028/2017).											(2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4unid). 2018: Executados 12,72% dos serviços - terraplenagem (9.805m²), asfalto (8.153m²) e redes (2.472m), ritmo lento. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017).	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Andamento Normal	30/04/2018	2017: Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), passeios (23.337m²) e dissipador (1unid.). 2018: Executados 13,19% dos serviços - pavimentação (11.810m²), escavações (9.615m³) e redes (6.274m). Lote 05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2017).	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Atrasada	30/04/2018	2017: Executados 9% dos serviços: redes (3.166m), escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). 2018: Executados 15% dos serviços - terraplenagem de lagoas (3.000m²), escavações (34.000m³) e redes (3.666m). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0031/2017).	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018			Atrasada	30/04/2018	2017: Executados 7% dos serviços: implantação de redes (4.007m) e escavações (31.000m³). 2018: Executados 12% dos serviços - redes (6.507m) e escavações (32.000m³). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
15.451.6210.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA											
Institucional 0031 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2017).	M2	557.015	003	09	04/08/2014	30/08/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Executados 92% dos serviços - dissipadores (2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios (271m²) e redes (18.532m). 2018: Executados 97,85% dos serviços - terraplenagem (240.087m²), asfalto (94.911m²) e dissipadores (7und.). CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2017).	M2	739.861	003	09	01/09/2015	30/11/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Executados 48,65%, escavações de lagoas de detenção, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto (35.943m²) e intertravados (4.609m²). 2018: Executados 55% dos serviços - asfalto (79.949m²), escavações (440.678m³) e redes (28.776m). CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2017).	M2	402.603	003	09	03/11/2015	30/10/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017 Executados 10,80% dos serviços - redes (7.171m). 2018: Executados 15% dos serviços - escavações (59.535m³) e redes (10.893m). CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
15.752.6210.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0055/2017).	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	30/04/2018	2017: Total executado 107 Projetos. 2018: Executados 155 Projetos - sendo 24 no período (19 da Etapa 1 e 5 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
Institucional 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	30/04/2018	2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 2018: Implantados 1.264 Pontos de IP, sendo 334 no período e instaladas 392 luminárias, sendo 348 no período, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
Institucional 0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0057/2017).	UNIDADE	390	002	30	01/07/2017	30/04/2018			Concluída	28/02/2018	2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17, e finalizados sem necessidade de nova descentralização. CT.: 003/2017-RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0037 - Manter o Sistema de Iluminação Pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	UNIDADE	1	002	99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): jan 296.396, fev 296.526, mar 296.655 e abr 296.924 - CT.: 021/2012 (FN) - Proc.: 360.000.332/2011. Consumo (KWH): Jan 39.669.869, fev 35.847.939, mar 39.705.127 e abr 38.451.152 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.782.6216.1110.4450 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2017).	M2	30.500	003	01	01/07/2016	30/06/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 307. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA Institucional											





## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017). 15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL Institucional	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
0040 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0039/2017). 15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE Institucional	M2	2.074	005	01	21/11/2016	31/12/2017			Concluída	28/02/2018	Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
0041 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0040/2017). Institucional	KM	3	003	83	15/09/2016	01/05/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²). CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.
0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2017). 15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL Institucional	KM	1	011	03	05/02/2017	30/06/2018			Atrasada	30/04/2018	2017: Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos pilares. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.
0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em Ceilândia. 15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . Institucional	M2	2.904	003	09	01/04/2018	30/10/2018			Não Iniciada	30/04/2018	
0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017). 15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	UNIDADE	1	005	01	02/05/2016	09/05/2018			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m), sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto-Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa	Unidade de Medida	Quantidade	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Data de Referência	Etapa Realizada
					Início	Término	Início	Término			
Institucional 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017). 15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	UNIDADE	1	005	09	01/01/2016	30/03/2018			Não Iniciada	30/04/2018	
Institucional 0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0044/2017). 28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	30/04/2018	Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
Institucional 0050 - Converter licença prêmio em pecúnia. 28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	PESSOA	1		99	01/11/2018	31/12/2018			A Ser Iniciada	30/04/2018	
Institucional 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	PESSOA	5		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Ressarcimentos efetuados: fev: 04; mar: 01; abr: 02. Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-00000369/2018-76.
Institucional 0006 - Pagar indenizações/restituições.	UNIDADE	7		99	01/01/2018	31/12/2018			Andamento Normal	30/04/2018	Indenizações de transporte a servidores pagos: jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 05. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e 00110-00000399/2018-82. 00110-00000676/2018-57, 00110-00000934/2018-03. Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: fev: 02; abr: 11. Processo SEI nº 00110-00000399/2018-82, 00110-00000934/2018-03.