



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
04.122.6001.8502.0092 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SERVIDOR REMUNERADO	UNIDADE	190	99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Servidores ativos remunerados: [Jan. 171 ;Fev. 171 ;Mar. 170 ;Abr. 187 ;Mai. 186 ;Jun. 188 ;Jul. 195 ;Ago. 192 ;Set. 192 ;Out. 192 ;Nov. 197 ;Dez. 200] Processo SEI nº.: 00110-00000184/2018-61 e outros.	
04.122.6001.8504.7003 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0002 - Conceder benefícios à Servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	BENEFÍCIO CONCEDIDO	UNIDADE	190	99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Benefícios concedidos - auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: [Jan. 148 ;Fev. 151 ;Mar. 153 ;Abr. 164 ;Mai. 162 ;Jun. 162 ;Jul. 167 ;Ago. 168 ;Set. 168 ;Out. 168 ;Nov. 172 ;Dez. 174]. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.	
04.122.6001.8517.0091 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL Institucional 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	1	99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Órgão mantido: Processo SEI nº 00110- 00003492/2017-68, 110.000.274/2012, 110.000.319/2014, 00112-00008028/2018-92, 00112-00007975/2018-66, 00110-0000000513/2018- 74, 00110-0000003616/2017-13, 00110- 0000003797/2017-70 e outros.	
04.126.6001.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0048 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos	SISTEMA MELHORADO	UNIDADE	1	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada		
04.126.6001.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	AÇÃO IMPLEMENTADA	UNIDADE	1		99	01/03/2018	31/12/2018			Concluída	Aquisição de cartuchos de toner e tinta de impressora, outsourcing para impressão, cabeça de impressão plotte. Processo nº 00110-0000000189/2018-94 00110-0000000730/2018-64,0110-000256/2016 e 00110-0000001684/2018-11.
04.128.6001.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0049 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	SERVIDOR CAPACITADO	UNIDADE	1		99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
04.451.6001.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0093 - Reformar prédios e próprios.	PRÉDIO REFORMADO	M2	20	004	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.122.6203.5098.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL Institucional 0094 - Implantar projeto de reforço institucional - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.122.6203.5119.0003 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL Institucional 0095 - Implantar unidade de gerenciamento - "Programa Brasília Sustentável II"	UNIDADE IMPLANTADA	UNIDADE	1	001	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.391.6219.3178.5774 REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PAT - REFORMA DOS VITRAIS DO SANTUÁRIO DOM BOSCO - REGIÃO I - PLANO PILOTO . Emenda parlamentar 0132 - Reformar vitrais do Santuário Dom Bosco no Plano Piloto.	OBRA REALIZADA	M2	2.200	006	01	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6001.1984.6962 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0096 - Construir prédios e próprios.	PRÉDIO CONSTRUIDO	M2	70	004	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6001.1984.9839											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- BANHEIROS NO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA Institucional 0097 - Construir banheiros no Jardim Zoológico de Brasília. 15.451.6001.2396.5292 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0052 - Manter a conservação das estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal. 15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- -DISTRITO FEDERAL Institucional 0098 - Construir praças públicas e parques. 15.451.6206.1950.9498 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- PARQUE URBANO DO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA Institucional 0099 - Construir parque urbano no Sol Nascente, Ceilândia. 15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0100 - Reformar praças públicas e parques. 15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0101 - Construir feiras no Distrito Federal. 15.451.6207.1302.5748 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS-FEIRA PERMANENTE DA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO Institucional 0007 - Construir a Feira Permanente da Estrutural, no Setor Central, Área Especial 04, no SCIA (procedente da etapa nº 0005/2017).	PRÉDIO CONSTRUÍDO	M2	717	004	19	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
	UNIDADE MANTIDA	UNIDADE	2	004	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	61	004	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
	PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO	M2	16.711	004	09	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
	PRAÇA/ PARQUE REFORMADO	M2	42	005	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	1.049	004	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
	FEIRA CONSTRUÍDA	M2	2.073	003	25	01/01/2016	27/03/2018			Concluída	Até 2017: Executados 95% dos serviços - finalizadas instal. hidrossanitárias e eletroeletrônicas, combate a incêndios e arquitetura de elem. urbanísticos em fase de finalização. 2018: Executados 100% dos serviços - finalizados instalação de plaquetas e cabos



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0155 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	FEIRA CONSTRUÍDA	UNIDADE	7	004	25	01/09/2018	31/12/2018			Concluída	elétricos, pintura interna e externa, construção de estacionamento e colocação de brises. CT.: 002/2016 (AC) - Proc.: 112.005.191/2014.
Institucional 0158 - Repassar recursos para custear a obra de execução de Boxes Modulares na Feira da Estrutural.	FEIRA CONSTRUÍDA	UNIDADE	1	999	25	01/09/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamentos de 8 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de construção da Feira Permanente da Estrutural, publicado no DODF nº 194, de 10/10/2018, p. 58; no DODF nº 200, de 19/10/2018, p. 60 e no DODF nº 237, de 14/12/2018, p. 143. Contrato nº 002/2016. Processo nº 112.004.094/2017.
15.451.6207.3247.6715 REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL Institucional 0102 - Reformar feiras do Distrito Federal.	FEIRA REFORMADA	M2	141	004	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6207.5011.0001 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DF ENTORNO Institucional 0103 - Efetivar a obrigação do DF decorrente da participação no CORSAP DF/GO.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	95	01/11/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018	Concluída	Repasso financeiro relativo ao Contrato de Rateiro nº 001/2018 - CORSAP DF/GO efetivado. Processo SEI nº 00110-00001843/2018-87.
15.451.6208.1968.0018 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0051 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	31/12/2018	01/10/2018	30/08/2021	Andamento Normal	Execução de Topografia nas Chácaras: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247, 16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A,



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0159 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	30/08/2021			Andamento Normal	4C, 3, 6, 5, 13, 3B de Vicente Pires, conf. documentos SEI nº 15354256, nº 16342157 e nº 17200118. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 14/03/18-DODF nº 054, de 20/03/18 - 22.101/22.201). CT.: nº 063/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.  Execução de Topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente, conf. documento SEI nº 15353104, não houve medição no período (SEI nº 17200118). (crédito descentr. - Port. Conj. nº 04, de 14/03/18-DODF nº 054, de 20/03/18 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.
15.451.6208.1968.0019 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0104 - Elaborar projetos da Sinesp.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	999	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6208.1968.0020 ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MAQUETE ELETRÔNICA E VÍDEOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0105 - Elaborar projetos da Sinesp - Maquete Eletrônica de Vídeos.	PROJETO ELABORADO	UNIDADE	1	999	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6208.3052.0006 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"-PÔR DO SOL- CEILÂNDIA Institucional 0106 - Implantar projeto de urbanização no Pôr do Sol - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	09	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6208.3615.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL Institucional 0107 - Recuperar mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0154 - Executar manutenção corretiva e preventiva de mobiliários urbanos, de cultura e de esporte e lazer em Taguatinga Norte.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	005	03	01/08/2018	31/12/2019			Concluída	Manutenção da praça da QNL 22/20 concluída, conf. documento SEI nº 17048353. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 14, de 28/06/18-DODF nº 125, de 04/07/18 - 22.101/22.201). Lote 05 - Contrato nº 057/2018 NOVACAP - Proc.:112.004.845/2015. Obs.: Aguarda nova descentralização para a realização das próximas manutenções.
15.451.6210.1110.0147 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0008 - Remanejar rede de águas pluviais existente no SEPN Quadra 503/504 - Conjunto "A" - Lote 5, no Plano Piloto (precedente da etapa nº 0007/2017).	ÁREA URBANIZADA	M2	400	003	01	06/03/2017	30/04/2018			Concluída	2017: Executados 80% dos serviços, finalizado drenagem em tubo (75m) e túnel (75m). 2018: Executados 100% dos serviços, conf. documento SEI nº 8081782. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 02, de 20/02/17-DODF nº 37, de 21/02/17 - 22.101/22.201). CT.: 559/2016-NOVACAP - Proc.: 112.004.652/2015.
Institucional 0160 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	ÁREA URBANIZADA	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida da obra de requalificação de vias urbanas no SCIA, publicado no DODF nº 096, de 21/05/2018, p. 42. Contrato nº 001/2015. Processo nº 110.000.309/2014.
15.451.6210.1110.1322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL Institucional 0108 - Executar obras de urbanização - Programa Pró-Moradia CEF.	ÁREA URBANIZADA	M2	143.702	003	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6210.1110.9633 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional 0109 - Executar obras de urbanização no Arapoanga, Planaltina.	ÁREA URBANIZADA	M2	63	003	06	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6210.1110.9640 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL Institucional 0110 - Executar obras de urbanização no SHIS QI-23 e DF-35 do Lago Sul.	ÁREA URBANIZADA	M2	200	003	16	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6210.1948.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
PILOTO . Institucional 0139 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares no Plano Piloto. 15.451.6210.1948.0004 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	01	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0111 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras complementares em Taguatinga. 15.451.6210.3023.0073 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	001	03	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	28/11/2016	25/04/2017			Paralisada	Até 2017: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2018: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014.
Institucional 0010 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0050/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	29/03/2017	30/04/2018			Atrasada	2017: Executados 1,71% dos serviços - rede de drenagem (2.935m); área urbanizada (2.550m²). 2018: Executados 3,21% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m²), rede de drenagem (5.995m) e gabião (126m²). Lote 03-CT.: 004/2017 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014.
Institucional 0046 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF. 15.451.6210.3023.0075 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA MARIA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	99	15/02/2018	30/10/2018	15/02/2018	30/06/2019	Andamento Normal	Executados 15,05 % dos serviços - rede de drenagem (819m), escavações 1ª categoria (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³), não houve medição no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (GC) - Proc.: 112.000.208/2014.
Institucional 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0010/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/07/2018	05/07/2016	30/07/2019	Andamento	Até 2017: Executados 85% dos serviços -



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/03/2018	05/07/2016	31/12/2018	Normal	implantação de redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (19.465m²), passeios e rampas (6.520m²) e meios-fios (5.973m). 2018: Executados 96,87% dos serviços - asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m), não houve medição no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0013 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/06/2018	05/07/2016	30/07/2019	Atrasada	Até 2017: Executados 86% dos serviços: redes (3.286m), escavações (17.501m³), base para pavimentação com brita (5.495m³), asfalto (30.900m²) e meios-fios (9.100m). 2018: Executados 96,21% dos serviços - base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²) e meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0014 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/03/2018	05/07/2016	30/05/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 39% dos serviços: redes (1.838m). 2018: Executados 98% dos serviços - redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	13	05/07/2016	30/03/2018	05/07/2016	30/07/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 70% dos serviços: escavações (25.767m³ e 11.149m³), redes (2.482m), asfalto (16.569m²), passeios e rampas (823m²) e meios-fios (1.895m). 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.
Institucional 0156 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	3	003	13	01/09/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamentos de 3 despesas referentes aos





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0161 - Efetuar ressarcimento de despesa referente a contrato de urbanização.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	2	003	13	01/11/2018	31/12/2018			Concluída	reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Porto Rico, em Santa Maria, publicados nos DODF's: nº 153, de 13/08/2018, p. 64; nº 169, de 04/09/2018, p. 108 e nº 178, de 18/09/2018, p. 45. Contratos nºs: 017 /2016, 016/2016 e 014/2016. Processo nº 110.000.321/2015.
15.451.6210.3023.0076 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/07/2018	01/01/2016	30/05/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 98% dos serviços - escavações (45.853m³), drenagem (193m), contenção dos taludes (37m²) e gramado (6.850m²). 2018: Executados 98% dos serviços: drenagem (267m²), gabião caixa (162m²) e gabião colchão (294m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 1 e Quadra 2 Conj. E até I, Sobradinho II (procedente da etapa nº 0017/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/04/2018	01/01/2016	31/12/2018	Concluída	Até 2017: Executados 83,63% dos serviços - locação água/esgoto (2.560m), terraplenagem (7.316m²), intertravados (10.157m²), passeios (6.961m²), drenagem (2.666m), meios-fios (4.012m) e cordão de concreto (1.588m). 2018: Executados 100% dos serviços - asfalto (7.505m²), rampas e passeios (8.548m²), meios-fios (5.342m) e cordão de concreto (1.746m). Lote 01-CT.: 003/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Buritizinho, Quadra 4 Conj. A, C, E, G, I, K e M; e Quadra 5 Conj. A e ECs, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0019/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2016	30/07/2018	01/01/2016	31/12/2018	Concluída	Até 2017 executados 89,2% - rede de drenagem (2.029m), terraplenagem (10.601m²), asfalto (7.269m²), intertravado (9.807m²), passeios (6.316m²), meios-fios (4.114m) e cordão de concreto (1.322m). 2018: Executados 100% dos serviços - asfalto (8.791m²), redes (2.063m), meios-fios (4.167m) e cordão de concreto (4.211m). Lote 04-CT.: 010/2016 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0019 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0020/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2018	01/01/2017	30/07/2019	Andamento Normal	2017: Executados 85,20% dos serviços: pavimentação (9.470m²), escavação da lagoa (10.864m³); fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg) e barra de aço (5.007kg), concreto (89m³) e gabião (1.065m²). 2018: Executados 91,98% dos serviços - concreto (89m³), gabião (1.065m²), muro gabião (45m²) e redes (63m), não houve medição no período. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0020 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (procedente da etapa nº 0021/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	26	01/01/2017	30/07/2018	01/01/2017	31/12/2018	Concluída	2017: Executados 87% dos serviços: terraplenagem (18.671m²), escavação da lagoa (27.501m³), fornecimento de tela de aço (407kg e 9.509kg) e barra de aço (6.073kg), concreto (124m³) e gabião (1.072m²). 2018: Executados 100% dos serviços - gramado (22.494m²), gabião (1.078m²), fornecimento de tela de aço (407kg - CA-50) e muro gabião (70m²). Lote 07-CT.: 012/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014.
Institucional 0143 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	6	003	26	01/07/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamentos de 11 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II, publicados nos DODF's: nº 088, de 09/05/2018, p. 43; nº 089, de 10/05/2018, p. 58; nº 156, de 16/08/2018, p. 43; nº 148, de 06/08/2018, p. 40; nº 174, de 12/09/2018, p. 48; nº 177, de 17/09/2018, p. 38; nº 196, de 15/10/2018, p. 61; nº 208, de 31/10/2018, p. 62 e nº 237, de 14/12/2018, p. 143. Contratos nºs: 011/2015, 012/2015, 011/2016, 012/2016 e 003/2016. Processo nº 110.000.207/2014.
15.451.6210.3023.0077 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES											
Institucional 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0022/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	30/11/2018	03/11/2015	31/12/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 27,5%: dissipadores (2unid.), redes (3.790m), terraplenagem (23.923m²) e pavimentação (22.157m²). 2018: Executados 24,05% dos serviços - pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²), não houve medição no período. Lote 06-CT.: 004/2015 (JF) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	03/11/2015	30/11/2018	03/11/2015	31/12/2019	Andamento	Até 2017: Executados 15,74% - dissipadores



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade-Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0023/2017).										Normal	(5unid.), pavim. asfáltica (18.063m²), redes (6.213m). 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²), não houve medição no período. Lote 07-CT.: 005/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0024/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	28/02/2019			Andamento Normal	Até 2017: Execução de 14,81%, escavação parcial da lagoa de detenção, terraplenagem e pavimentação (10.318m²), redes (4.000m) e dissipadores (2unid.). 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m) e dissipadores (4unid), não houve medição no período. Lote 01-CT.: 008/2015 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0025/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017			Paralisada	Até 2017: Executados 2,66% dos serviços - canteiro e mobiliz. iniciais, elaborados projetos executivos, limpeza da bacia/lagoa nº 42, implantação parcial de drenagem (354m), escavações e terraplenagem (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2018: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0025 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0026/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	10/12/2015	23/11/2017	10/12/2015	31/12/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 36% dos serviços - dissipadores (12unid.) e lançamentos (7unid.), escavações (36.300m³), redes (8.400m), asfalto (28.000m²) e gramado (2.900m²). 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem de lagoas (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.), não houve medição no período. Lote 03-CT.: 010/2015 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0026 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0027/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	02/05/2016	13/04/2018			Atrasada	Até 2017: Executados 3% dos serviços: pav. asfáltica (4.698m²), redes (1.283m). 2018: Executados 7,09% dos serviços - asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). Lote 11-CT.: 006/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0027 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/01/2017	01/09/2018	01/01/2017	30/06/2020	Andamento	2017: Executados 4,78% dos serviços: redes



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2017).										Normal	(2.066m), terraplenagem (8.055m²), asfalto (6.487m²) e dissipadores (4unid.). 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m²), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²), não houve medição no período. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0028 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0029/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018	30/01/2017	31/12/2019	Andamento Normal	2017: Executados 11,60% dos serviços: redes (5.529m), terraplenagem (35.489m²), pavimentação (11.620m²), passeios (23.337m²) e dissipador (1unid.). 2018: Executados 30,47% dos serviços - pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 019/2016 (RC) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0029 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas 3, 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0030/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018	30/01/2017	30/06/2020	Andamento Normal	2017: Executados 9% dos serviços: redes (3.166m), escavações (27.000m³) e drenagem (10.000m). 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem de lagoas (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0030 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0031/2017).	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	30/01/2017	03/09/2018	30/01/2017	30/06/2020	Andamento Normal	2017: Executados 7% dos serviços: implantação de redes (4.007m) e escavações (31.000m³). 2018: Executados 30% dos serviços - redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR) - Proc.: 110.000.206/2014.
Institucional 0144 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	18	003	30	01/07/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamentos de diversas despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's nº s: 085, 095, 114, 128, 133, 134, 136, 139, 142, 143, 148 e 155, 170, 185, 199, 203, 208, 227 e 246 dos meses 5 a 12/2018. Contratos: 004/2015, 005/2015, 006/2016, 008/2015, 008/2016, 010/2015, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014.



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0152 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10. 15.451.6210.3058.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	003	30	01/07/2018	30/06/2020			Andamento Normal	Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. Não houve medição no período. Lote 08-CT.: 003/2018 (RC) - Proc.: 110.000.141/2015.
Institucional 0112 - Executar obras de urbanização no Arapoanga-Pró-Moradia. 15.451.6210.3058.0002 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	ÁREA URBANIZADA	M2	63	003	06	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0113 - Executar obras de urbanização no Mestre D'Armas - Pró-Moradia. 15.451.6210.3058.0003 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE-CEILÂNDIA	ÁREA URBANIZADA	M2	60.585	003	06	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0031 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2017).	ÁREA URBANIZADA	M2	557.015	003	09	04/08/2014	30/08/2018	04/08/2014	30/07/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 92% dos serviços - dissipadores (2und.), drenagem (21.763m), terraplenagem (216.183m²), asfalto (78.107m²), intertravados (85.227m²), passeios (271m²) e redes (18.532m). 2018: Executados 98,85% dos serviços - terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²), não houve medição no período. CT.: 015/2014 (RC) - Proc.: 112.005.057/2011.
Institucional 0032 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2017).	ÁREA URBANIZADA	M2	739.861	003	09	01/09/2015	30/11/2018	01/09/2015	31/12/2019	Andamento Normal	Até 2017: Executados 48,65%, escavações de lagoas de retenção, dissipadores (2und.), redes (23.924m), asfalto (35.943m²) e intertravados (4.609m²). 2018: Executados 70% dos serviços - asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m), não houve medição no período. CT.: 002/2015 (RC) - Proc.: 112.005.058/2011.
Institucional 0033 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0034/2017).	ÁREA URBANIZADA	M2	402.603	003	09	03/11/2015	30/10/2018	03/11/2015	31/12/2019	Andamento Normal	Até 2017 Executados 10,80% dos serviços - redes (7.171m). 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²), não



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0145 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	ÁREA URBANIZADA	UNIDADE	1	003	09	01/07/2018	31/12/2018			Concluída	houve medição no período. CT.: 003/2015 (RC) - Proc.: 112.001.153/2013.
15.451.6210.5695.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO--DISTRITO FEDERAL	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0114 - Executar obras de prevenção, controle e combate à erosão no DF.	PROGRAMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	99	01/07/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida dos serviços de compensação ambiental das áreas degradadas do Condomínio Privê, publicado no DODF nº 139, de 24/07/2018, p. 48. Contrato nº: 010/2014. Processo nº 112.002.997/2013.
15.451.6216.1110.2819 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CALÇADAS NAS QUADRAS 02, 04, 06, 08, 10 E 12.- GAMA	ÁREA URBANIZADA	M2	22	003	02	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0115 - Executar obras de urbanização nas calçadas das quadras 02, 04, 06, 08, 10 e 12 do Gama.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	100	002	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.451.6216.1763.9547 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROL REG ADM. DF - DISTRITO FEDERAL											
Emenda parlamentar 0133 - Ampliar iluminação pública nas regiões administrativas do DF.											
15.451.6216.1763.9549 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NA AV. SÃO FRANCISCO NO GRANDE COLORADO - REGIÃO V - SOBRADINHO											
Emenda parlamentar											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0140 - Ampliar pontos de iluminação pública na Avenida São Francisco no Grande Colorado, em Sobradinho. 15.482.6208.3059.0001 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA Institucional	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1.000	002	05	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0116 - Construir unidades habitacionais no Arapoanga - Pró-Moradia. 15.482.6208.3059.0002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA Institucional	CASA CONSTRUÍDA	M2	15.668	013	06	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0117 - Construir unidades habitacionais no Mestre D'Armas - Pró-Moradia. 15.573.6207.3033.0001 INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL-- LAGO NORTE Institucional	CASA CONSTRUÍDA	M2	8.249	013	06	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0118 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes à Torre de TV Digital. 15.752.6210.1133.2836 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA Institucional	TORRE INSTALADA	UNIDADE	1	999	18	01/11/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018	Concluída	Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de construção da Torre de TV Digital, publicados no DODF nº 206, de 29/10/2018, p. 63. Contrato nº 097/2009. Processo nº 112.002.228/2012.
0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes à Readequação de Rede de Alta Tensão do Taguaparque. 15.752.6210.1836.0023 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL Institucional	INFRAESTRUTURA DE ENERGIA IMPLANTADA	UNIDADE	1	999	03	01/06/2018	30/06/2018			Concluída	Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato nº 039/2012 - Rede de Alta Tensão Taguaparque, Publicado no DODF nº 248, de 29/12/17, p. 68. Proc.: 110.000.305/2014.As despesas de exercícios anteriores - DEA, referentes ao subtítulo em questão foram liquidadas/pagas a partir da utilização de créditos inscritos em Restos a Pagar Não Processados - RPNP. Na fase de elaboração do então PLOA/2018 a unidade não dispunha de ratificação de que a liquidação ocorreria em 2017. Correspondeu à Etapa 0063 do SAG 2017. (Processo administrativo de nº 112.003.842/2014).
0034 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	48.960	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento	2017: Total executado 107 Projetos. 2018:





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
(Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0055/2017).										Normal	Executados 283 Projetos - sendo 46 no período de dezembro (20 da Etapa 1 e 26 da Etapa 2). CT.: 003/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
Institucional 0035 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0056/2017).	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	14.400	002	99	01/05/2017	30/03/2020			Andamento Normal	2017: Implantados 908 Pontos de Iluminação Pública-IP. 2018: Implantados 6.289 Pontos de IP, sendo 2.150 no período de dezembro e instaladas 12.069 luminárias, sendo 2.988 no período de dezembro, em diversos locais do DF. Conv.: 001/2017 (FN) - Proc.: 110.000.040/2016.
Institucional 0036 - Executar obra de Instalação de Iluminação Pública em diversos locais de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0057/2017).	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	390	002	30	01/07/2017	30/04/2018			Concluída	2017: Instalações de: 37 postes, 70 braços pesados, 44 braços longos, 158 lâmpadas, 160 luminárias, 21 pétalas, 03 vãos de rede e 03 caixas de comando. Serviços custeados a conta de recursos do Crédito Descentralizado - Port.Conj. nº 01, de 14/02/17-DODF nº 34, de 16/02/17, e finalizados sem necessidade de nova descentralização. CT.: 003/2017-RAXXX - Proc.: 366.000.035/2017.
Institucional 0147 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de ampliação de iluminação pública.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	2	002	99	01/08/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamentos de 5 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas dos serviços de melhoria de iluminação pública, publicados nos DODFs: nº 148, de 06/08/2018, p. 40; nº 149, de 07/08/2018, p. 71; nº 224, de 26/11/2018, p. 45 e nº 246, de 28/12/2018, p. 49. Contrato: 003/2017. Processo nº 110.000.040/2016.
Institucional 0157 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	1	003	99	01/10/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida da execução de projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do DF, publicado no DODF nº 190, de 04/10/2018, p. 48. Contratos nº 037/2012. Processo nº 110.000.034/2016.
15.752.6210.8507.6471 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL											
Institucional 0037 - Manter o Sistema de Iluminação Pública e fornecer energia para o sistema elétrico do Distrito Federal.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 296.396 ;Fev. 296.526 ;Mar. 296.655 ;Abr. 296.924 ;Mai. 296.924 ;Jun. 297.453 ;Jul. 297.453 ;Ago. 297.453 ;Set. 299.470 ;Out. 301.022 ;Nov. 301.646 ;Dez. 302.473] - CT.: 021/2012 (FN), Proc.: 360.000.332/2011 - CT.: 004/2018 (FN), Proc.: 00110-000000951/2018-32. Consumo (KWH): jan 39.669.869, fev 35.847.939, mar 39.705.127, abr 38.451.152, mai 39.732.860, jun





22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0148 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.	SISTEMA MANTIDO	UNIDADE	1	002	99	01/08/2018	31/12/2018			Concluída	38.438.779, jul 39.720.074, ago 39.720.074, set 37.541.083, out 38.616.031, nov 37.355.109 e dez 38.108.314 - CT.:002/2017 (FN) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6216.1763.9548 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- NAS REG. ADM. DO DF-DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0134 - Ampliar rede de iluminação pública nas regiões administrativas do Distrito Federal.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1.000	002	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço de manutenção de iluminação pública, publicado no DODF nº 148, de 06/08/2018, p. 40. Contrato: 021/2012 CEB. Processo nº 360.000.332/2011.
Emenda parlamentar 0153 - Ampliar e melhorar iluminação pública no SAAN - Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte.	REDE ELÉTRICA IMPLANTADA	M	1.000	002	99	01/11/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/10/2018	Concluída	Instalações de: 04 braços longos com luminárias em barramento LED 120 W, 05 postes de aço com luminárias em barramento LED 120 W, 05 vãos de Baixa Tensão (BT) e 01 Comando em Grupo; substituição de: 78 conjuntos de luminárias para LED 120 W, 09 conjuntos de luminárias para LED 160 W e 01 conjunto para luminária com suporte de 04 pétalas LED 280 W, conf. documento SEI nº 14452927. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 13, de 25/06/18- DODF nº 127, de 06/07/18 - (22.101/59.103). CT.: 001/2018-RAI - Proc.: 00141-0002030/2018-74.
15.782.6216.1110.4450 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO . Institucional 0038 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2017).	ÁREA URBANIZADA	M2	30.500	003	01	01/07/2016	30/06/2018			Paralisada	Até 2017: Executados 58% - concluídas calçadas na SQS 109 e passeios da SQS 107, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios da SQS 108 em fase de finalização, iniciados passeios da SQS 307. 2018: Executados 71% dos serviços - finalização de passeios na SQS 108 e continuação da execução dos passeios na SQS 307, sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.
15.782.6216.3054.0002 CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0039 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0038/2017). 15.782.6216.3087.0001 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	TÚNEL CONSTRUÍDO	UNIDADE	1	011	03	02/05/2016	23/08/2017			Paralisada	Até 2017: Elaboração de projetos interrompida com 20% executado. 2018: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF) - Proc.: 110.000.255/2013.
Institucional 0040 - Construir calçadas com acessibilidade em estacionamentos do Parque da Cidade, para interligação com a pista de caminhada, em Brasília (procedente da etapa nº 0039/2017). 15.782.6216.3119.0004 IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	OBRA REALIZADA	M2	2.074	005	01	21/11/2016	31/12/2017			Concluída	Até 2017: Executados 99,5% dos serviços - execução de rampas (15unid.), grama (818,44m²), passeios (2.046,09m²), passarela (1unid.), fradinhos (30unid.) e placas de sinalização (9m²). 2018: Executados 100% dos serviços - instalações de placas finalizadas. CT.: 023/2016 (VT) - Proc.: 110.000.209/2016.
Institucional 0041 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0040/2017).	CORREDOR IMPLANTADO	KM	3	003	83	15/09/2016	01/05/2018			Paralisada	Até 2017: Executados 34% - drenagem (340m), exec. de sub-leito, sub-base, base e parte da capa asfáltica. 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²), sem realização no período. CT.: 022/2016 (MS) - Proc.: 110.000.138/2015.
Institucional 0042 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2017).	CORREDOR IMPLANTADO	KM	1	011	03	05/02/2017	30/06/2018			Paralisada	2017: Executados 22% dos serviços - infraestrutura em estaca raiz finalizada, avanços na execução de infraestrutura blocos e das mesoestruturas. 2018: Executados 27% dos serviços - infraestrutura blocos e mesoestruturas finalizadas, remoção de entulho e impermeabilização dos pilares, sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.
Institucional 0149 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. 15.782.6216.3361.4356 CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	CORREDOR IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	83	01/07/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida do serviço construção do Corredor Eixo Oeste, publicado no DODF nº 52, de 16/03/2018, p. 70. Contrato nº: 022/2016. Processo nº 110.000.138/2015.
Institucional 0120 - Construir pontes no Distrito Federal. 15.782.6216.5902.7778	PONTE CONSTRUÍDA	M2	59	004	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0121 - Construir viadutos no Distrito Federal.	VIADUTO CONSTRUÍDO	M2	1.000	004	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.811.6206.7112.0001 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES-- GAMA Institucional 0122 - Construir ginásio de esportes no Gama.	GINÁSIO CONSTRUÍDO	M2	1.538	005	02	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0151 - Devolver recursos de superavit financeiro.	GINÁSIO CONSTRUÍDO	UNIDADE	3	005	02	01/08/2018	31/12/2018			Concluída	Liquidadas 03 devoluções referentes ao Convênio nº 004615/2017, firmado para construção do ginásio do Gama. Processo nº 00000-0110000191/2009-00.
15.811.6206.7244.6330 REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0123 - Reformar estádio do Distrito Federal.	ESTÁDIO REFORMADO	M2	40	005	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0150 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	ESTÁDIO REFORMADO	UNIDADE	2	005	99	01/07/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamentos de 2 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas dos serviços de implantação de modernização do estádio Bezerrão, publicado no DODF nº 110, de 12/06/2018, p. 34. Convênio nº 004615/2007-GDF/SO/CAIXA. Processo nº 00000-0110000191/2009-00.
15.812.6206.1745.0009 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL Institucional 0124 - Construir quadras de esportes no Distrito Federal.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	71	005	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
15.812.6206.1745.4747 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL Institucional 0047 - Executar campo de futebol de grama sintética, na QNM 13, Lote A - Centro de Ensino Médio 03, em Ceilândia.	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	2.904	003	09	01/04/2018	30/10/2018			Concluída	Executados 100% dos serviços: finalizadas instalações de canteiro de obras, terraplenagem, mureta de concreto, caixa drenante, alambrado, arquibancada e grama sintética. CT.: 005/2017 (AC) - Proc.: 110.000.027/2016.
15.812.6206.1745.9576 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA- DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar											



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
0135 - Construir campos de futebol de grama sintética no Distrito Federal.  15.812.6206.3023.3879 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA AC 115, CONJ. A, LT. 01- SANTA MARIA Institucional	QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA	M2	2.700	005	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0125 - Construir Centro de Iniciação ao Esporte na AC 115, Conjunto A, Lote 01, em Santa Maria.  15.812.6206.3023.3880 PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA ÁREA ESPECIAL 02, QUADRA 01, SETOR ADMINISTRATIVO- SOBRADINHO II Institucional	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	005	13	01/11/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018	Não Iniciada	
0126 - Construir Centro de Iniciação ao Esporte na Área Especial 02, Quadra 01, Setor Administrativo de Sobradinho.  15.812.6206.3440.0011 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL Institucional	PROGRAMA REALIZADO	UNIDADE	1	005	26	01/11/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018	Não Iniciada	
0127 - Reformar quadras de esportes no Distrito Federal.  15.812.6206.3596.8514 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- DISTRITO FEDERAL Institucional	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	387	005	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0128 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.  15.812.6206.3596.8523 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PRAÇA NO PÓLO DE MODAS- GUARÁ Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	7	005	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0129 - Implantar infraestrutura esportiva na praça do Pólo de Modas do Guará.  15.812.6206.3596.8531 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO . Institucional	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	10	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
0043 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0042/2017).	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	01	02/05/2016	09/05/2018			Paralisada	Até 2017: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²). 2018: Iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m)



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
Institucional 0162 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	01	01/11/2018	31/12/2018			Concluída	e cordão de concreto (474m), sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.  Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida da obra de construção da Pista de Cooper na Vila Planalto, publicado no DODF nº 224, de 26/11/2018, p. 45. Contrato nº 005/2016. Processo nº 110.000.434/2012.
15.812.6219.1606.0002 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	09	01/01/2016	30/03/2018	01/01/2016	31/12/2018	Concluída	Executados 100% dos serviços - finalizadas: quadra de voley, campo de futebol society, ginásio, vestiários, teatro de arena, prédio administrativo e pista de caminhada. CT.: 002/2018 (AC) - Proc.: 112.004.905/2013.
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
Institucional 0044 - Executar obra remanescente da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia (Procedente da Etapa nº 0043/2017).	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
15.812.6219.1606.0004 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
Institucional 0045 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0044/2017).	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	005	28	02/05/2014	01/11/2016			Paralisada	Até 2017: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado(7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2018: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.
Institucional 0163 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	003	28	01/11/2018	31/12/2018			Concluída	Pagamento de 1 despesa referente ao reconhecimento de dívida da obra de construção da Praça da Juventude, na Quadra 203 do Itapoã, publicado no DODF nº 246, de 28/12/2018, p. 49. Contrato nº 006/2014. Processo nº 112.002.988/2009.
17.512.6210.5076.0003 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
Institucional 0130 - Implantar projeto de saneamento ambiental - "Programa Brasília Sustentável II".	PROJETO IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
17.512.6210.7316.6035 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL Institucional 0131 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Distrito Federal.	SISTEMA IMPLANTADO	UNIDADE	1	001	99	01/11/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
25.752.6210.1836.6975 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚB REG ADM SOBRADINHO II - REGIÃO XXVI - SOBRADINHO II Emenda parlamentar 0142 - Ampliar pontos de iluminação pública na região administrativa de Sobradinho II.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	15	002	26	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
25.752.6210.1836.6976 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA - REGIÃO IX - CEILÂNDIA Emenda parlamentar 0141 - Ampliar pontos de iluminação pública na região administrativa de Ceilândia.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	15	002	09	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
25.752.6210.1836.6977 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA FEIRA DA TORRE DE TV - REGIÃO I - PLANO PILOTO . Emenda parlamentar 0136 - Melhorar e ampliar pontos de iluminação pública na Feira da Torre de TV, no Plano Piloto.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	500	002	01	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
25.752.6210.1836.6978 AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 210 - ASA NORTE - REGIÃO I - PLANO PILOTO . Emenda parlamentar 0137 - Melhorar e ampliar iluminação pública na SQN 210, Asa Norte, Plano Piloto.	LUMINÁRIA INSTALADA	UNIDADE	500	002	01	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
27.812.6206.3440.9644 REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES - REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL - DISTRITO FEDERAL Emenda parlamentar 0138 - Reformar quadras de esportes do Distrito Federal.	QUADRA DE ESPORTES REFORMADA	M2	140	005	99	01/06/2018	31/12/2018			Não Iniciada	
28.846.0001.9041.0021 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-											



## 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

Projeto - Atividade- Oper.Especiais/Subtítulo /Etapa	Produto	Unidade de Medida	Qtde	Código Obra	R E G	Previsão		Reprogramação		Estágio/ Situação	Etapa Realizada
						Início	Término	Início	Término		
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0050 - Converter licença prêmio em pecúnia.	--	PESSOA	1		99	01/11/2018	31/12/2018	24/08/2018	31/12/2018	Concluída	Licenças convertidas: [Ago. 1 ;] . Processo SEI nº 00110-0000001822/2018-61.
28.846.0001.9050.0073 RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL Institucional 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	--	PESSOA	5		99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Ressarcimentos efetuados: [Fev. 4 ;Mar. 1 ;Abr. 2 ;Mai. 7 ;Jun. 5 ;Jul. 1 ;Ago. 3 ;Set. 4 ;Out. 4 ;Nov. 2 ;Dez. 2] Processo SEI nº 00110-00000242/2018-57; 00110-00000272/2018-63; 00110-00000260/2018-39 e 00110-00000369/2018-76, 00000-0112000190/2018-00 e outros.
Institucional 0006 - Pagar indenizações/restituições.	--	UNIDADE	7		99	01/01/2018	31/12/2018			Concluída	Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e diferença de 1/3 férias a servidores pagos: [Jan. 5 ;Fev. 7 ;Mar. 5 ;Abr. 16 ;Mai. 9 ;Jun. 4 ;Jul. 17 ;Ago. 6 ;Set. 6 ;Out. 6 ;Nov. 10 ;Dez. 9]. Processo SEI nº 00110-00000184/2018-61 e outros.