

PORTARIA Nº 131, DE 28 DE MARÇO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 323, XV, do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 39.386, de 17 de outubro de 2018, e tendo em vista a autorização contida no art. 8º da Lei 6.254, de 09 de janeiro de 2019, e o que consta dos processos nºs 00060-00119519/2019-65, 063-000002613/2018-11, e 00070-00015305/2018-01, resolve:

Art. 1º Alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa de diversas unidades orçamentárias, aprovado pelo Decreto nº 39.652, de 05 de fevereiro de 2019, conforme anexos I, II, III e IV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

ANEXO I		DESPESA		RS 1,00		
ALTERAÇÃO DE QDD		ORÇAMENTO FISCAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
REDUÇÃO						
ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
210101/00001 14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL						537
20.606.6207.4119 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO						
Ref. 015615 2900 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-RURAL-DISTRITO FEDERAL						
EXTENSÃO RECUPERADA (KM) 0	99	33.90.30	0	100	537	
						537
2019AC00075					TOTAL	537

ANEXO II		DESPESA		RS 1,00		
ALTERAÇÃO DE QDD		ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
REDUÇÃO						
ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170202/17202 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB						490
10.131.6002.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Ref. 009991 8717 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.39	0	220	490	
						490
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						28.501.937
10.122.6002.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010479 0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL						
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) 0	99	31.90.11	0	100	8.501.937	
	99	31.90.16	0	100	20.000.000	
						28.501.937
2019AC00075					TOTAL	28.502.427

ANEXO III		DESPESA		RS 1,00		
ALTERAÇÃO DE QDD		ORÇAMENTO FISCAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ACRÉSCIMO						
ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
210101/00001 14101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL						537
20.606.6207.4119 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO						
Ref. 015615 2900 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-RURAL-DISTRITO FEDERAL						
EXTENSÃO RECUPERADA (KM) 0	99	33.91.39	0	100	537	
						537
2019AC00075					TOTAL	537

ANEXO IV		DESPESA		RS 1,00		
ALTERAÇÃO DE QDD		ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ACRÉSCIMO						
ESPECIFICAÇÃO	REG	NATUREZA	IDUSO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
170202/17202 23202 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB						490
10.131.6002.8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
Ref. 009991 8717 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL						
	99	33.90.92	0	220	490	
						490
170901/17901 23901 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL						28.501.937
10.122.6002.8502 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						
Ref. 010479 0050 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL						
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) 0	99	31.91.13	0	100	28.501.937	
						28.501.937
2019AC00075					TOTAL	28.502.427

PORTARIA Nº 128, DE 25 DE MARÇO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art. 1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no site www.sefp.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 1º bimestre de 2019, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.254, de 09/01/2019, Lei Orçamentária Anual - LOA/2019.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II - Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2019 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2019, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F B		-12.251.351	-66	2.586.208	2.586.208	41			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.632.916	6.381.565	34	2.586.208	2.586.208	41			
04.122.6001.8502.0092	B		-12.251.351	-66	2.586.208	2.586.208	41			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	18.632.916	6.381.565	34	2.586.208	2.586.208	41	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 190								▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.		
04.122.6001.8504	F B		-494.614	-67	90.857	90.857	36			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	743.568	248.954	33	90.857	90.857	36			
04.122.6001.8504.7003	B		-494.614	-67	90.857	90.857	36			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	743.568	248.954	33	90.857	90.857	36	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 190								▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.		
04.122.6001.8517	F B		-750.922	-75	20.891	3.407	1			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	996.466	245.544	25	20.891	3.407	1			
04.122.6001.8517.0091	B		-750.922	-75	20.891	3.407	1			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	996.466	245.544	25	20.891	3.407	1	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Órgão Mantido: Processo nº 00000-0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00 e outros.		
15.451.6208.1968	F B		-2.484.134	-77	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3.242.995	758.861	23	0	0	0			
15.451.6208.1968.0018	B		-2.484.134	-77	0	0	0			
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A	3.242.995	758.861	23	0	0	0	▶ 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ 2018: Execução de Topografia nas Chácaras: 17, 33,31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B de Vicente Pires. 2019: Ausência de informações acerca de Medição realizada. CT.: nº 063/2018-		

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6210.3023	F B		-120.903.774	-56	67.000.000		0 0	NOVACAP - Proc.:112.003.40		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	216.854.490	95.950.716	44	67.000.000		0 0	<p>▶0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).</p> <p>▶ 2018: Execução de Topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH - 128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Habitacional Sol Nascente. 2019: Ausência de informações acerca de Medição realizada. CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.</p>	99	
15.451.6210.3023.0073	B		-28.558.032	-65	2.000.000		0 0			
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO-DISTRITO FEDERAL	A	44.238.405	15.680.373	35	2.000.000		0 0	<p>▶0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56.</p>		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade										

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.6210.3023.0075	B		-8.321.193	-70	0	0	0	▶ 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018). ▶ Até 2018: Executados 3,21% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Não houve medição no período. Lote 03-CT.: 004/2017 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014.	99
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA	A	11.887.418	3.566.225	30	0	0	0	▶ 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018). ▶ 2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações 1ª categoria (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 001/2018 (GC) - Proc.: 112.000.208/2014.	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018). ▶ Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª categoria (38.667m³),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								(6.493m). 2019: Não houve Medição no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶ 0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 02-CT.: 014/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶ 0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Não houve Medição no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶ 0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 05-CT.: 017/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶ 0012 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 6, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0015/2018).	13	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0076	B		-284.687	-70	0	0	0	0	▶ Até 2018: Executados 91,96% dos serviços - aterro (9.800m³), drenagem (414m), escavações 1ª e 2ª categorias (17.243m³ e 2.967m³), gabião caixa (2.801m³), dispositivo de transição (1unid.) e talude (2.414m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 6-CT.: 018/2016 (GC) - Proc.: 110.000.321/2015.	
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	406.696	122.009	30	0	0	0	0	▶ 0013 - Executar drenagem pluvial, bacias de retenção, dissipadores e lançamentos no Parque Canela de Ema - Etapa 1, no Setor Habitacional Buritizinho, Sobradinho II (precedente da etapa nº 0016/2018).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços: escavações (45.853m³), contenção dos taludes (37m²), gramado (6.850m²), drenagem - terraplenagem de lagoas (267m²), gabião caixa (162m³) e gabião colchão (294m²). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 05-CT.: 012/2015 (AL) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.	
Quantidade 1									▶ 0014 - Executar drenagem pluvial, bacia de retenção, dissipador e lançamento em bacia no Parque Canela de Ema, no Setor Habitacional Buritizinho, em Sobradinho II (precedente da etapa nº 0019/2018).	26
									▶ Até 2018: Executados 91,98% dos serviços - escavação da lagoa (10.864m³), fornecimento de tela de aço (432kg e 7.269kg), barra de aço (5.007kg), concreto (89m³), gabião colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0077	B		-83.739.862	-52	65.000.000		0	0		
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	160.321.971	76.582.109	48	65.000.000		0	0	<p>▶ 0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 24,65% dos serviços: escavações (58.205m³), dissipadores (4unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (JF BF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 25,50% dos serviços: pavim. asfáltica (64.321m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (RV) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 29,42% dos serviços: pavimentação</p>	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade										
1										

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								<p>(29.724m²), passeios e rampas (1.437m²), escavações (155.401m³), redes (9.032m) e dissipadores (6unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (RV) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.</p> <p>▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 63,88% dos serviços: terraplenagem (99.133m²), asfalto (84.936m²), escavações (216.877m³), redes (12.697m), dissipadores (15unid.), gramado (10.612m²) e meios-fios (24.736m). Lote 03-CT.: 010/2015 (FR JF) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).</p>	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								<p>▶ Até 2018: Executados 7,09% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Não houve Medição no período. Lote 11-CT.: 006/2016 (GC) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m³), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). 2019: Não houve Medição no período. Lote 04-CT.: 008/2016 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m²), pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²). 2019: Executados 38,51% dos serviços: escavações (194.571m³) e redes (12.622m). Lote 05-CT.: 019/2016 (RV) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m²), drenagem (28.076m²), escavações</p>	30

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6210.3058	F B		-52.740.732	-63	17.000.000		0 0	(290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). 2019: Executados 63,22% dos serviços: terraplenagem (42.174m²), escavações (293.890m³), redes (13.096m) e gramado (20.356m²). Lote 09-CT.: 020/2016 (FR JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 31,77% dos serviços: terraplenagem (63.466m²), asfalto (57.545m²), passeios e rampas (13.641m²), escavações (128.638m³), redes (11.625m) e meios-fios (14.860m). Lote 10-CT.: 021/2016 (FR JF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018).	30
								▶ 2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Não houve Medição no período. Lote 08-CT.: 003/2018 (RV) - Proc.: 110.000.141/2015.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A	84.326.404	31.585.672	37	17.000.000		0 0		
15.451.6210.3058.0003	B		-36.361.855	-60	17.000.000		0 0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	60.928.009	24.566.154	40	17.000.000		0	0	<p>▶0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Não houve Medição no período. CT.: 015/2014 (BF) - Proc.: 112.005.057/2011.</p> <p>▶0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Não houve medição no período. CT.: 002/2015 (BF) - Proc.: 112.005.058/2011.</p> <p>▶0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Não houve Medição no período. CT.: 003/2015 (BF) - Proc.: 112.001.153/2013.</p>	9	9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1248781											
15.752.6210.1836	F B		-28.343	-21	0		0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE	A	137.001	108.658	79	0		0	0			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
1º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
15.752.6210.1836.0023	B		-28.343	-77	0	0	0		
(**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	37.001	8.658	23	0	0	0	▶0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)								▶ Até 2018: Executados 283 Projetos. 2019: Não houve Medição no período, conforme informa Doc. SEI nº 19557041. CT.: 003/2017 (SA) - Proc.: 110.000.040/2016.	
Quantidade 1								▶0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018).	99
								▶ Até 2018: Implantados 6.289 Pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Não houve Medição no período, conforme informa Doc. SEI nº 19557041. Conv.: 001/2017 (SE) - Proc.: 110.000.040/2016.	
15.752.6210.8507	F B		-118.185.729	-62	37.506.960		0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	189.746.395	71.560.666	38	37.506.960		0	0	
15.752.6210.8507.6471	B		-118.185.729	-63	37.506.960		0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	187.596.395	69.410.666	37	37.506.960		0	0	▶0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1										
15.782.6216.1110	F B		-70.132	-70	0	0	0		<p>▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;] - CT.: 004/2018 (SA) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> <p>▶ 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> <p>▶ Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;] - CT.:002/2017 (SA) - Proc.: 110.000.276/2016.</p>	99
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	100.000	29.868	30	0	0	0			
15.782.6216.1110.4450	B		-70.132	-70	0	0	0			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A	100.000	29.868	30	0	0	0		<p>▶ 0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (VT) - Proc.: 110.000.106/2015.</p>	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1218										
15.782.6216.3054	F B		-6.913.574	-73	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A	9.515.543	2.601.969	27	0	0	0			
15.782.6216.3054.0002	B		-6.913.574	-73	0	0	0			
(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-	A	9.515.543	2.601.969	27	0	0	0		<p>▶ 0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga,</p>	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade 1									com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).	
15.782.6216.3119	F B		-51.884.627	-92	0	0	0	0	▶ Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (JF BF) - Proc.: 110.000.255/2013.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A	56.173.780	4.289.153	8	0	0	0	0		
15.782.6216.3119.0004	B		-51.884.627	-92	0	0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A	56.173.780	4.289.153	8	0	0	0	0	▶ 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).	
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 6									▶ Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (2.607m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Sem realização no período. CT.: 022/2016 (MT) - Proc.: 110.000.138/2015.	
									▶ 0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).	83
									▶ Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares. 2019: Sem realização no período. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.3596	F B		-1.297.376	-70	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.852.911	555.535	30	0	0	0			
15.812.6206.3596.8531	B		-35.066	-70	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-PISTA DE COOPER NA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO .	A	50.000	14.934	30	0	0	0	▶ 0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018).		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (VT) - Proc.: 110.000.434/2012.		
15.812.6219.1606	F B		-324.042	-72	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A	450.000	125.958	28	0	0	0			
15.812.6219.1606.0004	B		-288.712	-72	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ	A	400.000	111.288	28	0	0	0	▶ 0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018).		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários		

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
1º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.846.0001.9050	F B		-470.281	-30	983.059	983.059	88	(150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: Sem realização no período. (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.591.666	1.121.385	70	983.059	983.059	88			
28.846.0001.9050.0073	B		-470.281	-30	983.059	983.059	88			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	1.591.666	1.121.385	70	983.059	983.059	88	▶ 0004 - Pagar indenizações/restituições.		
								▶ Indenizações de transporte a servidores pagos, Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [Jan. 299 ;Fev. 11 ;]. Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-13.873.614	-66	2.697.956	39	2.680.472	38	2.586.208	0	94.264	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	20.864.762	6.991.148	34	2.697.956	39	2.680.472	38	2.586.208	0	94.264	0	0	0
122		B		-13.496.886	-66	2.697.956	39	2.680.472	39	2.586.208	0	94.264	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	20.372.950	6.876.064	34	2.697.956	39	2.680.472	39	2.586.208	0	94.264	0	0	0
6001		B		-13.496.886	-66	2.697.956	39	2.680.472	39	2.586.208	0	94.264	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	20.372.950	6.876.064	34	2.697.956	39	2.680.472	39	2.586.208	0	94.264	0	0	0
8502		F B		-12.251.351	-66	2.586.208	41	2.586.208	41	2.586.208	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.632.916	6.381.565	34	2.586.208	41	2.586.208	41	2.586.208	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		-12.251.351	-66	2.586.208	41	2.586.208	41	2.586.208	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	18.632.916	6.381.565	34	2.586.208	41	2.586.208	41	2.586.208	0	0	0	0	0
8504		F B		-494.614	-67	90.857	36	90.857	36	0	0	90.857	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	743.568	248.954	33	90.857	36	90.857	36	0	0	90.857	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		-494.614	-67	90.857	36	90.857	36	0	0	90.857	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	743.568	248.954	33	90.857	36	90.857	36	0	0	90.857	0	0	0
8517		F B		-750.922	-75	20.891	9	3.407	1	0	0	3.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	996.466	245.544	25	20.891	9	3.407	1	0	0	3.407	0	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		-750.922	-75	20.891	9	3.407	1	0	0	3.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	996.466	245.544	25	20.891	9	3.407	1	0	0	3.407	0	0	0
28		B		-1.080.295	-44	983.059	71	983.059	71	968.509	0	14.549	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.		A	2.463.115	1.382.820	56	983.059	71	983.059	71	968.509	0	14.549	0	0	0
846		B		-1.080.295	-44	983.059	71	983.059	71	968.509	0	14.549	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.463.115	1.382.820	56	983.059	71	983.059	71	968.509	0	14.549	0	0	0
0001		B		-1.080.295	-44	983.059	71	983.059	71	968.509	0	14.549	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.463.115	1.382.820	56	983.059	71	983.059	71	968.509	0	14.549	0	0	0
9050		F B		-470.281	-30	983.059	88	983.059	88	968.509	0	14.549	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.591.666	1.121.385	70	983.059	88	983.059	88	968.509	0	14.549	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaã Dívida J
28.846.0001.9050.0073		B		-470.281	-30	983.059	88	983.059	88	968.509	0	14.549	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.591.666	1.121.385	70	983.059	88	983.059	88	968.509	0	14.549	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-449.218.614	-64	125.187.975	50	3.663.530	1	3.554.717	0	108.814	0	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	700.808.228	251.589.614	36	125.187.975	50	3.663.530	1	3.554.717	0	108.814	0	0	0
	T	A	700.808.228	251.589.614	36	125.187.975	50	3.663.530	1	3.554.717	0	108.814	0	0	0