



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal

Subsecretaria de Planejamento

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I **DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA - ANEXO II**

5º BIMESTRE 2019

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 361, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e o inciso VI do art. 76, da Lei nº. 6.216, de 17/08/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 5º bimestre de 2019, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.254, de 09/01/2019, Lei Orçamentária Anual - LOA/2019.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2019 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2019, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		6.696.415	36	3.223.931	3.224.129	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.632.916	19.062.916	102	15.381.298	15.379.598	81		
04.122.6001.8502.0092		B		6.696.415	36	3.223.931	3.224.129	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ		A	18.632.916	19.062.916	102	15.381.298	15.379.598	81	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)									▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 261 ;Fev. 176 ;Mar. 175 ;Abr. 182 ;Mai. 182 ;Jun. 185 ;Jul. 184 ;Ago. 191 ;Set. 193 ;Out. 193 ;] . Processo nº 00110-00000165/2019-16 e outros.	
Quantidade 190										
04.122.6001.8504	F	B		271.879	37	126.475	126.475	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	743.568	753.568	101	573.354	573.354	76		
04.122.6001.8504.7003		B		271.879	37	126.475	126.475	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ		A	743.568	753.568	101	573.354	573.354	76	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. [Jan. 105 ;Fev. 148 ;Mar. 152 ;Abr. 160 ;Mai. 157 ;Jun. 161 ;Jul. 166 ;Ago. 172 ;Set. 177 ;Out. 175 ;] .Processo nº 00110-00000165/2019-16 e	
Quantidade 190										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		298.605	30	235.856	143.838	18	outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	996.466	790.492	79	378.958	204.091	26		
04.122.6001.8517.0091		B		298.605	30	235.856	143.838	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	996.466	790.492	79	378.958	204.091	26	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão Mantido: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Processo nº 00000-0110000478/2012-00, 00000-0110000319/2014-00, 00000-0110000008/2016-00, 00110-0000001105/2019-11, 00110-000000127/2018-82, 00110-0000003872/2017-01, 00112-0000021210/2019-10 e outros.	
04.126.6001.2557	F	B		108.778	24	21.507	8.481	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	444.000	323.171	73	64.756	26.747	8		
04.126.6001.2557.2570		B		108.778	24	21.507	8.481	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS		A	444.000	323.171	73	64.756	26.747	8	▶ 0042 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.6208.1968	F	B		-285.041	-9	318.445	347.561	16		▶ Contratação de empresa especializada no outsourcing para impressão, aquisição de cabeça de impressão plotter e aquisição de cartucho de tinta plotter, aquisição de disco rígido HD, testador para cabos de rede e cabo UPT. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000002446/2019, 00110-0000002280/2019-25.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.242.995	2.215.018	68	1.979.211	1.824.067	82		
15.451.6208.1968.0018		B		-285.041	-9	318.445	347.561	16		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL		A	3.242.995	2.215.018	68	1.979.211	1.824.067	82		▶ 0039 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires. (procedente da etapa nº 0051/2018).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
										▶ 2018: Executados 36% - Chácara: 17, 33, 31, 139, 123, 92A, 25, 271, 244, 120B, 119, 276, 99B, 139, 42, 263, 3B, 30, 38/39, 292, 293, 247,16, 136A, 11, 136C, 24, 127, 136, 29A, 35, 37, 35B, 51, 30, 36, 44, 49, 50, 48, 52, 260, 303, 304, 26, 301, 25, 124, 25/2, 23 e 24; Condomínios: 139, 259, 272, 273 e outros e em diversas Redes e Vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13 e 3B de V.Pires. 2019: Executados 69,06% dos serviços de topografia nas Chácara: 01, 104, 214, 247, 245, 249, 253, 24, 99, 32A, 44,
										▶ 0040 - Elaborar projetos da Sinesp - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 159/2018).



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
15.451.6210.1110	F	B		7.465.748	49	1.811.391	301.371	2	<p>▶ 2018: Executados 8% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, SH-128A Conj. H, no Cond. Chac. Santa Luzia Av. P1 e na área próxima ao Parque da Vaquejada; Levantamentos Planialtimétricos e Cadastrais de 5 bacias de contenção. 2019: Executados 67,77% dos serviços de topografia nas Ruas: RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06, RV-05, RV-04, RH-61, RH-40A, RV-52, RH-168, RH-168A, RV-119, RV-117, RV-115, RV-113, RV-163, RH-56, RH-47, RH-50C, RH-37, RV-19B, RV-19, RH-47, RV-18, RH-50C, RV-06A, RV-19A, RH-52, RH-57, RH-48 e RH-33, bacias: 4D e 1D e em diversos Postos de Visitas (PVs) do S.Hab.Sol Nascente. (crédito descentr. - Port. Conj. nº 05-DODF 102, de 31/05/19 e nº 08-DODF 131, de 15/07/19 - 22.101/22.201). CT.: nº 062/2018-NOVACAP - Proc.:112.003.400/2017.</p> <p>▶ 0115 - Elaborar projetos da SODF - Serviços geotécnicos de sondagem à percussão para obras do Corredor Eixo Oeste.</p> <p>▶ Concluídos serviços de sondagem mista, obra Bacia de Detenção - Ribeirão Riacho Fundo, local: DF-002/DF-004, Parque Ecológico Telebrasil. CT.: 004/2019 (AC) - Proc.: 00110-00001160/2019-19. Projeto Elaborado [Set. 1 ;] unidade.</p>	99
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		15.243.739	17.240.303	113	3.591.227	1.237.898	7		
15.451.6210.1110.0147		B		4.814.412	59	1.811.391	301.371	3		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	8.143.739	10.191.570	125	3.591.227	1.237.898	12	▶ 0047 - Executar obras para revitalizar as Quadras 511 e 512 da W3 Sul, no Plano Piloto.	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 166914										
15.451.6210.3023		F B		62.975.227	29	20.407.445	27.867.626	12	▶ Executados 100% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros, demolição (13.592m²), regularização de subleito (13.381m²), meios-fios (2.931m), cordão de concreto (2.094m), passeios (5.745m²), intertravados (3.422m²) e piso em placa 40x40 (3.954m²). CT.: 001/2019 (AG) - Proc.: 112.000.210/2016. Área urbanizada [Out. 15.523 ;] m²	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	216.854.490	229.634.105	106	128.298.259	71.293.061	31		
15.451.6210.3023.0073		B		15.806.021	36	0	3.022.836	8		
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL		A	44.238.405	40.230.502	91	6.000.000	3.896.674	10	▶ 0005 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 30 a 36, até a Col. Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 4 a 13, no DF (procedente da etapa nº 0009/2018).	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
									▶ Até 2018: Executados 5% dos serviços - implantação de canteiro, iniciadas locações e rede de drenagem (200m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 024/2016 (GC) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: Contrato anulado conforme Extrato publicado no DODF nº 157, de 17/08/2018, p. 40 e no DODF nº 159, de 21/08/2018, p. 56.	
									▶ 0006 - Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3023.0075		B		4.854.686	41	307.748	307.748	2	<p>Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0010/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 5,08% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, limpeza (594m²), escavações 1ª e 2ª categorias (984m³ e 150m³), rachão (201m³), drenagem - lançamento de bacias (5.995m) e gabião saco (126m³). 2019: Executados 32,09% dos serviços - sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³) e pedra rachão (1.159m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014.</p> <p>▶ 0007 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0046/2018).</p> <p>▶ 2018: Executados 15,05 % dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (24.790m³) e base para pavimentação em brita (1.743m³). 2019: Executados 42,29% dos serviços - escavações (26.210m³), rede (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²) Lote 02-CT.: 001/2018 (MT/GG) - Proc.: 112.000.208/2014.</p>	99
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA		A	11.887.418	14.881.157	125	901.290	568.788	4	<p>▶ 0008 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 1, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0011/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 96,87% dos serviços - escavações 1ª</p>	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade			1							



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
								categoria (38.667m³),redes (2.925m), terraplenagem (36.166m²), asfalto (28.695m²), passeios e rampas (9.947m²), meios-fios (8.648m) e cordão de concreto (6.493m). 2019: Sem realização no período. Lote 01-CT.: 013/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶0009 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 2, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0012/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 96,21% dos serviços - escavações 1ª categoria (17.501m³), base para pavim. com brita (5.508m³), asfalto (30.317m²), meios-fios (9.071m), redes (3.536m) e calçadas (10.893m²). 2019: serviço de sinalização viária em andamento. Lote 02-CT.: 014/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶0010 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 4, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0013/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 98% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (33.098m³ e 15.671m³), redes (2.941m), terraplenagem (24.006m²), asfalto (24.697m²), passeios e rampas (3.541m²) e meios-fios (7.695m). 2019: Sem realização no período. Lote 04-CT.: 016/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015.		
								▶0011 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Ribeirão - Porto Rico, Etapa 5, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0014/2018).	13	
								▶ Até 2018: Executados 99,29% dos serviços - escavações 1ª e 2ª categorias (36.618m³ e 31.133m³), redes (3.343m), asfalto (28.038m²), passeios e rampas (4.204m²), meios-fios (7.854m) e terraplenagem (35.362m²). 2019: serviço de sinalização viária em andamento. Lote 05-CT.: 017/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.321/2015.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.6210.3023.0076	B		155.561	38	0	0	0	0	13
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II	A	406.696	404.688	100	0	0	0	0	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
									26



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.6210.3023.0077	B		42.158.958	26	20.099.697	24.537.041	14	colchão (1.065m²), muro gabião (45m³) e redes (63m). 2019: Executados 100% dos serviços. Lote 06-CT.: 011/2016 (GC) - Proc.: 110.000.207/2014. Programa Realizado [Fev. 1 ;] unidade.	
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	160.321.971	174.117.758	109	121.396.969	66.827.599	38	<p>0015 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0021/2018).</p> <p>Até 2018: Executados 24,05% dos serviços - escavações (53.687m³), dissipadores (2unid.), terraplenagem (23.923m²), pavimentação (22.831m²), redes (3.744m) e passeios e rampas (1.394m²). 2019: Executados 41,00% dos serviços: escavações (89.696m³), dissipadores (7unid.), redes (5.778m), passeios e rampas (2.450m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>0016 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0022/2018).</p> <p>Até 2018: Executados 25% dos serviços - terraplenagem (72.166m²), redes (11.057m), dissipadores (9unid.), pavim. asfáltica (61.869m²), escavações (101.908m³) e passeios e rampas (7.361m²). 2019: Executados 50,24% dos serviços: pavim. asfáltica (112.779m²), passeios e rampas (11.760m²), escavações (119.507m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>0017 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial</p>	30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Meta (LOA)											
									no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0023/2018).		
									<p>▶ Até 2018: Executados 27,50% dos serviços - escavações (149.291m³), pavimentação (27.344m²), redes (7.505m), dissipadores (4unid.) e terraplenagem de lagoas (4m²). 2019: Executados 44,02% dos serviços: pavimentação (72.598m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (201.498m³), redes (13.162m) e dissipadores (8unid.). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (procedente da etapa nº 0024/2018). 30</p> <p>▶ Até 2018: Executados 2,66% dos serviços - terraplenagem (2.294m²), redes (354m), escavações (19.000m³), terraplenagem de lagoas (5.914m²), dissipador (1unid.) e asfalto (1.787m²). 2019: Sem realização no período. Lote 02-CT.: 009/2015 (MA) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Contrato rescindido por decisão unilateral (DODF nº 31, de 13/02/2019, p. 41), cujos documentos e justificativas encontram-se no processo SEI nº 00110-00001511/2018-01.</p> <p>▶ 0019 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (procedente da etapa nº 0025/2018). 30</p> <p>▶ Até 2018: Executados 58,54% dos serviços - terraplenagem (94.584m²), drenagem (52.759m²), redes (11.553m), asfalto (74.580m²), rampas e passeios (3.029m²), gramado (7.024m²), escavações (204.595m³), meios-fios (22.260m), lançamentos (9unid.) e dissipadores (14unid.). 2019: Executados 63,96% dos serviços: terraplenagem (99.133m²), asfalto (94.278m²), escavações (216.877m³),</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)								Etapas Realizadas - ▶▶	
								redes (13.337m), dissipadores (15unid.), gramado (11.603m²), meios-fios (28.428m) e túnel linear (107m). Lote 03-CT.: 010/2015 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0020 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0026/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 10,97% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³) e redes (3.902m). 2019: Executados 26,03% dos serviços - lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0021 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0027/2018).	30
								▶ Até 2018: Executados 29,13% dos serviços - terraplenagem (53.038m²), asfalto (49.893m²), passeios e rampas (1.745m²), gabião caixa (1.008m³), escavações (107.573m³), redes (8.092m), dissipadores (6unid.), gabião colchão (750m²), meios-fios (11.443m) e gramado (3.807m²). 2019: Executados 53,00% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.039m), terraplenagem (91.024m²), pavimentação (89.011m²) e redes (12.539m). Lote 04-CT.: 008/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.	
								▶0022 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0028/2018).	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G	
Meta (LOA)											
									<p>▶ Até 2018: Executados 30,47% dos serviços - terraplenagem (76.707m²), pavimentação (56.361m²), escavações (188.304m³), redes (12.315m), dissipadores (3unid.), drenagem (20.000m²), passeios e rampas (8.031m²) e gramado (1.583m²). 2019: Executados 42% dos serviços: escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). Lote 05-CT.: 019/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0023 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0029/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 63% dos serviços - terraplenagem (37.324m²), drenagem (28.076m²), escavações (290.814m³), redes (12.453m), dissipadores (8unid.), meios-fios (12.744m), asfalto (46.322m²), passeios e rampas (12.676m²) e gramado (14.176m²). 2019: Executados 67,43% dos serviços: terraplenagem (61.043m²), asfalto (61.043m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²) e meios-fios (18.000m). Lote 09-CT.: 020/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>▶ 0024 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0030/2018).</p> <p>▶ Até 2018: Executados 30% dos serviços - terraplenagem (59.448m²), redes (10.555m), escavações (118.576m³), meios-fios (13.630m), asfalto (53.721m²) e passeios e rampas (13.454m²). 2019: Executados 44,18% dos serviços: terraplenagem (138.513m²), asfalto (138.513m²), passeios e rampas (33.015m²), escavações (177.669m³),</p>	30	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6210.3058	F	B		19.901.371	24	0	2.906.686	3	redes (14.524m) e meios-fios (31.466m). Lote 10-CT.: 021/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Quantitativo de redes corrigido. ▶ 0025 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3, 5 Central e 8 Leste, até parte da Rua 10 (procedente da etapa nº 0152/2018). ▶ 2018: Implantação de canteiro de obras e mobilização de equipe. 2019: Executados 77,79% dos serviços - escavação mat. 1ª categoria (61.790m³) e locação de drenagem (2.336m). Lote 08-CT.: 003/2018 (SJ/DH) - Proc.: 110.000.141/2015.	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	84.326.404	93.134.662	110	22.334.156	11.880.709	13	▶ 0105 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ▶ Pagamentos de 43 despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas da obra de pavimentação e qualificação de vias urbanas do Setor Habitacional Vicente Pires, publicados nos DODF's: nº 094, de 21/05/2019, p. 27; nº 096, de 23/05/2019, p. 34; nº 098, de 27/05/2019, p. 40; nº 118, de 26/06/2019, p. 34; nº 126, de 08/07/2019, pp. 62 a 64; nº 147, de 06/08/2019, p. 34, nº 149, de 08/08/2019, p. 46, nº 171 de 09/09/19, p. 36 e nº 190 de 04/10/2019, p. 46. Contratos nºs: 004/2015, 005/2015, 008/2015, 010/2015, 006/2016, 008/2016, 019/2016, 020/2016 e 021/2016. Processo nº 110.000.206/2014.	30
15.451.6210.3058.0003		B		10.962.620	18	0	2.906.686	4		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A	60.928.009	69.753.967	114	22.334.156	11.880.709	17	0026 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0031/2018).	
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Até 2018: Executados 84,00% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2019: Sem realização no período, conforme informa Doc. SEI nº 31458833. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011.	
Quantidade 1248781								▶ 0027 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0032/2018).	9
								▶ Até 2018: Executados 70% dos serviços - dissipadores (2und.), asfalto (200.537m²), escavações (640.331m³), intertravados (44.538m²), passeio e rampas (19m²) e redes (32.048m). 2019: Executados 57,42% dos serviços - meios-fios (73.668m), intertravados (63.114m²) e escavações (644.391m³). Sem realização no período, conforme informa Doc. SEI nº 31458833. CT.: 002/2015 (MF) - Proc.: 112.005.058/2011.	
								▶ 0028 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0033/2018).	9
								▶ Até 2018: Executados 28,48% dos serviços - escavações (233.246m³), redes (14.704m), intertravados (54.600m²), terraplenagem (55.277m²) e asfalto (7.297m²). 2019: Executados 30% dos serviços - meios-fios (28.791m), intertravados (85.972m²) e escavações (251.122m³). Sem realização no período, conforme informa Doc. SEI nº 31337225. CT.: 003/2015 (ASC) - Proc.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6210.1836	F	B		1.334.213	974	1.339.676	905.779	9	112.001.153/2013.	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		137.001	10.500.908	0	10.286.408	918.000	9		
15.752.6210.1836.0023	B			1.334.213	0	1.339.676	905.779	10		
(**) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		37.001	9.000.908	0	8.886.408	918.000	10	<p>▸ 0029 - Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0034/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Executados 283 projetos. 2019: Executados 26 projetos - sendo 04 no período (0 da Etapa 1 e 4 da Etapa 2). Total acumulado até 2019: 309 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016.</p> <p>▸ 0030 - Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0035/2018).</p> <p>▸ Até 2018: Implantados 6.289 pontos de IP e instaladas 12.069 luminárias. 2019: Implantados 1.267 pontos de IP, sendo 353 no período e instaladas 2.561 luminárias, sendo 550 no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2019: 7.556 pontos de IP e 14.630 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Luminárias Instaladas em 2019: [Abr. 300 ;Jun. 41 ;Jul. 917 ;Ago. 753 ;Set. 36 ;Out. 514 ;] unidades.</p>	99
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.752.6210.1836.0070	B			0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE	A		0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	▸ 0101 - Ampliar pontos de iluminação pública no Guará.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL **Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 10000										
15.752.6210.8507	F B		19.789.976	10	26.574.122	41.197.178	23			▶ Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação, expansão e melhoria de iluminação pública com instalação de 270 novos pontos de iluminação na ciclovia da Avenida Contorno, trechos da QE 30, 28, 26, 24, 13, 15, 17 do Guará II. CT.: 003/2017 (4º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, pp 51 e 52) e Conv.: 001/2017 (5º Termo Aditivo - DODF nº 163, de 28/08/2019, p. 52) (CE). Proc.: 00110.00000362/2019-35. Luminárias instaladas: [Out. 270 ;] unidades.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	189.746.395	179.756.522	95	176.670.247	161.852.585	90			
15.752.6210.8507.0001	B		-22.000	0	0	677.495	100			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÃO ADM DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA	A	0	678.000	0	677.495	677.495	100			▶ 0102 - Manter sistema de iluminação pública em Santa Maria.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 300										
15.752.6210.8507.6471	B		15.540.976	8	25.095.464	40.519.683	23			▶ Executados 100% dos serviços - Substituição de 546 luminárias LED 280 Watts na Avenida Alagados localizada em Santa Maria/DF, conforme informa Doc SEI nº 31374920 e nº 28077039. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-000001495/2019-29. Sistema mantido [Out. 1 ;] unidade.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL **Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL
5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R E G
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A	187.596.395	174.607.522	93	174.514.094	161.175.090	92	0031 - Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [Jan. 302.450 ;Fev. 302.450 ;Mar. 302.884 ;Abr. 302.918 ;Mai. 302.931 ;Jun. 302.998 ;Jul. 303.115 ;Ago. 303.133 ;Set. 303.379 ;Out. 303.756 ;] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.	
Quantidade 1								▶ 0038 - Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.	99
								▶ Consumo (KWH): [Jan. 38.129.974 ;Fev. 38.129.974 ;Mar. 37.312.383 ;Abr. 36.448.285 ;Mai. 37.568.770 ;Jun. 36.165.002 ;Jul. 37.359.138 ;Ago. 37.362.985 ;Set. 35.479.079 ;Out. 35.656.209 ;] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.	
15.752.6216.1763	F B		488.303	22	356.828		0 0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	2.250.000	1.288.303	57	1.155.958		0 0		
15.752.6216.1763.9560	B		360.000	16	356.828		0 0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. DO DF	A	2.250.000	1.160.000	52	1.155.958		0 0	▶ 0079 - Ampliar rede de iluminação pública das regiões administrativas do DF.	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)								▶ Execução de Estudo Preliminar (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantação de iluminação pública nas seguintes localidades de Taguatinga: campo de	
Quantidade 3000									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1110	F	B		61.839	62	0	0	0	futebol da QNL 03/05, com instalação de 4 novos pontos de iluminação; Via M Norte entre a QNM 34 e a QNM 38 etapa 1, com instalação de 130 novos pontos de iluminação e no campo sintético da QNM 36/38 da M Norte, com instalação de 4 novos pontos de iluminação. CT.: 003/2017 (3º Termo Aditivo - DODF nº 162, de 27/08/2019, pp 39 e 40) e Conv.: 001/2017 (4º	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		100.000	151.020	151	27.702	27.702	18		
15.782.6216.1110.4450	B			61.839	62	0	0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A		100.000	151.020	151	27.702	27.702	18	▶0032 - Construir calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0038/2018).	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1218									▶ Até 2018: Executados 71% dos serviços - finalizadas calçadas na SQS 109, passeios da SQS 107 e passeios na SQS 108, rampas (8unid.), piso podotátil (27m²), passeios na SQS 307 em execução. 2019: Sem realização no período. CT.: 007/2016 (AG) - Proc.: 110.000.106/2015.	
15.782.6216.3054	F	B		3.945.497	41	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL	A		9.515.543	9.696.653	102	0	0	0		
15.782.6216.3054.0002	B			3.945.497	41	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-	A		9.515.543	9.696.653	102	0	0	0	▶0033 - Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0039/2018).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
TÚNEL CONSTRUÍDO (M) Quantidade 1											
15.782.6216.3119	F	B		27.396.726	49	0	1.076.017	2		▶ Até 2018: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2019: Sem realização no período. CT.: 004/2016 (RT) - Proc.: 110.000.255/2013.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	56.173.780	56.550.348	101	5.502.960	2.020.332	4			
15.782.6216.3119.0004		B		27.396.726	49	0	1.076.017	2			
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	56.173.780	56.550.348	101	5.502.960	2.020.332	4		▶ 0034 - Construir Via de Ligação da Av. Hélio Prates à Av. Principal do Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde (procedente da etapa nº 0041/2018).	
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 6											
										▶ Até 2018: Executados 75% dos serviços - redes (1.414m) e capa asfáltica (15.404m²). 2019: Executados 73% dos serviços - capa asfáltica (38.780m²), meios-fios (5.098m), regulação de subleito (26.274m²), base p/pavimentação com brita graduada (3.271m³) e sinalização (747m²). CT.: 022/2016 (MT/GG) - Proc.: 110.000.138/2015.	
										▶ 0035 - Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0042/2018).	83
										▶ Até 2018: Executados 27% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.812.6206.1745	F B		2.763.194	42	687.897		0	0	impermeabilização dos pilares. 2019: executados 90% dos serviços - escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro e aço para protensão CP190-RB finalizados; protensão não aderente em andamento. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A	6.541.141	6.903.374	106	1.793.826		0	0		
15.812.6206.1745.4747	B		2.792.074	43	687.897		0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A	6.478.967	6.903.373	107	1.793.826		0	0	▶0127 - Construir campo de futebol de grama sintética na Chácara nº 131 do Núcleo Rural Santos Dumont, no Vale do Amanhecer.	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									▶ Executados 15% dos serviços - topografia e subleito(7.832m²), canaleta em concreto (203m), lona plástica (6.660m²) e pedra britada n°s 1, 2 e 3 (66m³, 264m³ e 330m³). CT.: 009/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000762/2019-41.	
Quantidade 7170										
15.812.6206.3596	F B		1.013.889	55	0		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	1.852.911	2.366.643	128	0		0	0		
15.812.6206.3596.8531	B		327.225	654	0		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	A	50.000	357.964	716	0		0	0	▶0036 - Construir pista de Cooper na Vila Planalto, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0043/2018).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606	F	B		89.434	20	865.520	0	0		▶ Até 2018: Executados 94% dos serviços - Pista de Cooper em fase de finalização (8.366m²), iniciada correção dos serviços com a demolição de calçadas (637m²), meios-fios (10m) e cordão de concreto (474m). 2019: Sem realização no período. CT.: 005/2016 (AG) - Proc.: 110.000.434/2012.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	450.000	1.884.371	419	1.418.907	33.539	2		
15.812.6219.1606.0002		B		50.052	100	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA		A	50.000	113.787	228	33.539	33.539	29		▶ 0092 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores referentes a construção da Praça da Juventude, situada na QNN 13, Lote "B", em Ceilândia.
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.812.6219.1606.0004		B		39.382	10	865.520	0	0		▶ Pagamento de 01 despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 120, de 28/06/2019, p. 59. Contrato nº 002/2018. Processo nº 112.004.905/2013.
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	400.000	1.770.584	443	1.385.369	0	0		▶ 0037 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0045/2018).
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
										▶ Até 2018: Executados 53% (área total estim.4.470m²), concluídos estrut. quadra coberta, fund./estrut./alvenarias



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.846.0001.9050	F B		422.363	27	22.524	22.524	1		edificações (administr.+vestiários), telhado vestiários (150m²), contrapiso quadra/pista de caminhada, terraplen., fund./formas/armação tótem e cx. d'água, instal.parcial fund./estrutura metálica telhado (7.723kg) e alambrado (1.134m²) - CT.: 006/2014 rescindido conf. DODF nº 38, de 26/02/18, p. 28. 2019: 2019: Executados 12% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria e pintura da estrutura m	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	1.591.666	1.569.446	99	1.125.674	1.125.674	72			
28.846.0001.9050.0073	B		422.363	27	22.524	22.524	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A	1.591.666	1.569.446	99	1.125.674	1.125.674	72		<p>0004 - Pagar indenizações/restituições.</p> <p>0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.</p> <p>Ressarcimentos efetuados: Reconhecimento de Dívida, Publicado no DODF nº 53 de 20/03/2019, Pg.63. Processo nº 00110-0000000260/2018-39. [Mar. 1 ;]</p>	10



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA**

ANEXO II



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		7.394.289	35	3.607.770	17	3.502.924	17	3.224.129	0	259.793	19.002	0	0
ADMINISTRAÇÃO.		A	20.864.762	20.964.286	100	16.398.366	78	16.183.791	77	15.379.598	0	779.062	25.130	0	0
122		B		7.266.899	36	3.586.263	17	3.494.443	17	3.224.129	0	251.312	19.002	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL.		A	20.372.950	20.606.976	101	16.333.610	79	16.157.044	78	15.379.598	0	752.315	25.130	0	0
6001		B		7.266.899	36	3.586.263	17	3.494.443	17	3.224.129	0	251.312	19.002	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	20.372.950	20.606.976	101	16.333.610	79	16.157.044	78	15.379.598	0	752.315	25.130	0	0
8502		F B		6.696.415	36	3.223.931	17	3.224.129	17	3.224.129	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.632.916	19.062.916	102	15.381.298	81	15.379.598	81	15.379.598	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0092		B		6.696.415	36	3.223.931	17	3.224.129	17	3.224.129	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	18.632.916	19.062.916	102	15.381.298	81	15.379.598	81	15.379.598	0	0	0	0	0
8504		F B		271.879	37	126.475	17	126.475	17	0	0	126.475	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	743.568	753.568	101	573.354	76	573.354	76	0	0	573.354	0	0	0
04.122.6001.8504.7003		B		271.879	37	126.475	17	126.475	17	0	0	126.475	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	743.568	753.568	101	573.354	76	573.354	76	0	0	573.354	0	0	0
8517		F B		298.605	30	235.856	30	143.838	18	0	0	124.836	19.002	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	996.466	790.492	79	378.958	48	204.091	26	0	0	178.961	25.130	0	0
04.122.6001.8517.0091		B		298.605	30	235.856	30	143.838	18	0	0	124.836	19.002	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	996.466	790.492	79	378.958	48	204.091	26	0	0	178.961	25.130	0	0
126		B		128.754	27	21.507	6	8.481	2	0	0	8.481	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.		A	485.812	355.784	73	64.756	18	26.747	8	0	0	26.747	0	0	0
6001		B		128.754	27	21.507	6	8.481	2	0	0	8.481	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO		A	485.812	355.784	73	64.756	18	26.747	8	0	0	26.747	0	0	0
2557		F B		108.778	24	21.507	7	8.481	3	0	0	8.481	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	444.000	323.171	73	64.756	20	26.747	8	0	0	26.747	0	0	0
04.126.6001.2557.2570		B		108.778	24	21.507	7	8.481	3	0	0	8.481	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ	A		444.000	323.171	73	64.756	20	26.747	8	0	0	26.747	0	0	0
15	B			172.035.075	26	53.669.565	8	74.602.217	11	0	0	41.353.736	33.248.481	0	0
URBANISMO.	A		659.435.410	672.375.142	102	354.367.103	53	251.087.894	37	0	0	163.485.649	87.602.245	0	0
451	B			111.405.718	29	23.845.522	6	31.423.244	8	0	0	156.558	31.266.685	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		380.784.979	392.506.992	103	157.511.093	40	86.235.736	22	0	0	1.633.064	84.602.671	0	0
6208	B			4.141.945	16	318.445	2	347.561	2	0	0	156.558	191.003	0	0
TERRITÓRIO DA GENTE	A		25.338.418	15.057.488	59	1.979.211	13	1.824.067	12	0	0	1.633.064	191.003	0	0
1968	F B			-285.041	-9	318.445	14	347.561	16	0	0	156.558	191.003	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		3.242.995	2.215.018	68	1.979.211	89	1.824.067	82	0	0	1.633.064	191.003	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			-285.041	-9	318.445	14	347.561	16	0	0	156.558	191.003	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		3.242.995	2.215.018	68	1.979.211	89	1.824.067	82	0	0	1.633.064	191.003	0	0
6210	B			103.473.583	30	22.218.836	6	31.075.682	8	0	0	0	31.075.682	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL	A		348.820.772	369.800.411	106	154.223.642	42	84.411.669	23	0	0	0	84.411.669	0	0
1110	F B			7.465.748	49	1.811.391	11	301.371	2	0	0	0	301.371	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		15.243.739	17.240.303	113	3.591.227	21	1.237.898	7	0	0	0	1.237.898	0	0
15.451.6210.1110.0147	B			4.814.412	59	1.811.391	18	301.371	3	0	0	0	301.371	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		8.143.739	10.191.570	125	3.591.227	35	1.237.898	12	0	0	0	1.237.898	0	0
3023	F B			62.975.227	29	20.407.445	9	27.867.626	12	0	0	0	27.867.626	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		216.854.490	229.634.105	106	128.298.259	56	71.293.061	31	0	0	0	71.293.061	0	0
15.451.6210.3023.0073	B			15.806.021	36	0	0	3.022.836	8	0	0	0	3.022.836	0	0
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- DISTRITO FEDERAL	A		44.238.405	40.230.502	91	6.000.000	15	3.896.674	10	0	0	0	3.896.674	0	0
15.451.6210.3023.0075	B			4.854.686	41	307.748	2	307.748	2	0	0	0	307.748	0	0
(**) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA	A		11.887.418	14.881.157	125	901.290	6	568.788	4	0	0	0	568.788	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 12:21:38

219



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MARIA															
15.451.6210.3023.0077		B		42.158.958	26	20.099.697	12	24.537.041	14	0	0	0	24.537.041	0	0
(***) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	160.321.971	174.117.758	109	121.396.969	70	66.827.599	38	0	0	0	66.827.599	0	0
3058		F B		19.901.371	24	0	0	2.906.686	3	0	0	0	2.906.686	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	84.326.404	93.134.662	110	22.334.156	24	11.880.709	13	0	0	0	11.880.709	0	0
15.451.6210.3058.0003		B		10.962.620	18	0	0	2.906.686	4	0	0	0	2.906.686	0	0
(***) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	60.928.009	69.753.967	114	22.334.156	32	11.880.709	17	0	0	0	11.880.709	0	0
752		B		21.612.492	11	28.270.626	15	42.102.957	22	0	0	41.197.178	905.779	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	192.133.396	191.545.733	100	188.112.613	98	162.770.585	85	0	0	161.852.585	918.000	0	0
6210		B		21.124.189	11	27.913.798	15	42.102.957	22	0	0	41.197.178	905.779	0	0
INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL		A	189.883.396	190.257.430	100	186.956.655	98	162.770.585	86	0	0	161.852.585	918.000	0	0
1836		F B		1.334.213	974	1.339.676	13	905.779	9	0	0	0	905.779	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	137.001	10.500.908	0	10.286.408	98	918.000	9	0	0	0	918.000	0	0
15.752.6210.1836.0023		B		1.334.213	0	1.339.676	15	905.779	10	0	0	0	905.779	0	0
(***) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	37.001	9.000.908	0	8.886.408	99	918.000	10	0	0	0	918.000	0	0
8507		F B		19.789.976	10	26.574.122	15	41.197.178	23	0	0	41.197.178	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	189.746.395	179.756.522	95	176.670.247	98	161.852.585	90	0	0	161.852.585	0	0	0
15.752.6210.8507.0001		B		-22.000	0	0	0	677.495	100	0	0	677.495	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÃO ADM DE SANTA MARIA - RA XIII- SANTA MARIA		A		678.000	0	677.495	100	677.495	100	0	0	677.495	0	0	0
15.752.6210.8507.6471		B		15.540.976	8	25.095.464	14	40.519.683	23	0	0	40.519.683	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	187.596.395	174.607.522	93	174.514.094	100	161.175.090	92	0	0	161.175.090	0	0	0
782		B		31.254.580	47	0	0	1.076.017	2	0	0	0	1.076.017	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	66.356.102	66.414.254	100	5.530.663	8	2.048.034	3	0	0	0	2.048.034	0	0
6216		B		31.254.580	47	0	0	1.076.017	2	0	0	0	1.076.017	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 12:21:38

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2019

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL	A		66.356.102	66.414.254	100	5.530.663	8	2.048.034	3	0	0	0	2.048.034	0	0
1110	F	B		61.839	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		100.000	151.020	151	27.702	18	27.702	18	0	0	0	27.702	0	0
15.782.6216.1110.4450	B			61.839	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-MELHORIA DE CALÇADAS NA ASA SUL- PLANO PILOTO .	A		100.000	151.020	151	27.702	18	27.702	18	0	0	0	27.702	0	0
3119	F	B		27.396.726	49	0	0	1.076.017	2	0	0	0	1.076.017	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		56.173.780	56.550.348	101	5.502.960	10	2.020.332	4	0	0	0	2.020.332	0	0
15.782.6216.3119.0004	B			27.396.726	49	0	0	1.076.017	2	0	0	0	1.076.017	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	A		56.173.780	56.550.348	101	5.502.960	10	2.020.332	4	0	0	0	2.020.332	0	0
812	B			4.370.754	42	1.553.417	12	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		10.372.375	12.584.559	121	3.212.734	26	33.539	0	0	0	0	33.539	0	0
6219	B			89.434	20	865.520	46	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL CULTURAL	A		450.000	1.884.371	419	1.418.907	75	33.539	2	0	0	0	33.539	0	0
1606	F	B		89.434	20	865.520	46	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		450.000	1.884.371	419	1.418.907	75	33.539	2	0	0	0	33.539	0	0
15.812.6219.1606.0002	B			50.052	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QNN 13 LOTE B- CEILÂNDIA	A		50.000	113.787	228	33.539	29	33.539	29	0	0	0	33.539	0	0
28	B			755.692	31	22.524	1	22.524	1	6.725	0	15.799	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS.	A		2.463.115	2.440.895	99	1.125.674	46	1.125.674	46	1.054.397	0	71.277	0	0	0
846	B			755.692	31	22.524	1	22.524	1	6.725	0	15.799	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.463.115	2.440.895	99	1.125.674	46	1.125.674	46	1.054.397	0	71.277	0	0	0
0001	B			755.692	31	22.524	1	22.524	1	6.725	0	15.799	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.463.115	2.440.895	99	1.125.674	46	1.125.674	46	1.054.397	0	71.277	0	0	0
9050	F	B		422.363	27	22.524	1	22.524	1	6.725	0	15.799	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A		1.591.666	1.569.446	99	1.125.674	72	1.125.674	72	1.054.397	0	71.277	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			422.363	27	22.524	1	22.524	1	6.725	0	15.799	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	A		1.591.666	1.569.446	99	1.125.674	72	1.125.674	72	1.054.397	0	71.277	0	0	0

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 12:21:38

221



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ															
Total da Unidade	F	B		187.091.120	27	57.299.859	8	78.127.665	11	3.230.854	0	41.629.328	33.267.483	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL															
		A	700.808.228	712.757.426	102	371.891.143	52	268.397.359	38	16.433.995	0	164.335.989	87.627.375	0	0
	T	A	700.808.228	712.757.426	102	371.891.143	52	268.397.359	38	16.433.995	0	164.335.989	87.627.375	0	0