



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do

Distrito Federal

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

3º BIMESTRE 2020

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 276, DE 28 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e com o inciso VI do art. 80 e art. 85, da Lei nº. 6.352, de 07/08/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.economia.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 3º bimestre de 2020, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.482, de 09/01/2020, Lei Orçamentária Anual - LOA/2020.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2020 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2020, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

ANEXO I



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
04.122.8209.8502	F	B		19.399	0	3.627.929	3.627.929	18.702			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.139.584	10.358.735	54	10.014.298	10.014.298	97			
04.122.8209.8502.0092		B		19.399	0	3.627.929	3.627.929	18.702			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	19.139.584	10.358.735	54	10.014.298	10.014.298	97			<p>► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p> <p>► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00; mar: 191,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 186,00].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.</p>
04.122.8209.8504	F	B		0	0	119.196	119.196	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	762.000	409.814	54	361.175	361.175	88			
04.122.8209.8504.7003		B		0	0	119.196	119.196	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	762.000	409.814	54	361.175	361.175	88			<p>► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p> <p>► ► Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [jan: 172,00; fev: 168,00; mar: 170,00; abr: 173,00; mai: 159,00; jun: 158,00]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.</p>
04.122.8209.8517	F	B		104.994	0	168.769	181.494	173			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.140.920	600.691	53	463.339	314.664	52			
04.122.8209.8517.0091		B		104.994	0	168.769	181.494	173			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.140.920	600.691	53	463.339	314.664	52	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionaria para nobreak. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00].Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00; 00110-0000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68, 00112-0000008623/2020-42 e outros.		
04.126.8209.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	29.250	20	11.610	11.610	40			
04.126.8209.1471.0033		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	29.250	20	11.610	11.610	40	► 0033-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-0000000246/2020-50. [mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
04.126.8209.2557	F	B		0	0	5.683	5.683	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	38.264	26	16.947	16.385	43			
04.126.8209.2557.2570		B		0	0	5.683	5.683	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	38.264	26	16.947	16.385	43	► 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6208.1968	F	B		161.711	0	268.178	250.851	155			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.014.654	512.062	50	505.168	402.604	79			
15.451.6208.1968.0018		B		161.711	0	268.178	250.851	155			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.014.654	512.062	50	505.168	402.604	79	<p>► 0005-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (precedente da etapa nº 0040/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 71,56% dos serviços de topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em Postos de Visitas (PVs); levantamentos planialtimétricos e cadastrais de 5 bacias de contenção, no Setor Hab.Sol Nascente. 2020: Executados 81,95% dos serviços - levantamento planialtimétrico nos trechos 1, 2 (incluindo bacia A) e trecho 3; levantamento cadastral das ruas, dos trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de bocas de lobo não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128, do Sol Nascente. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. []</p> <p>► 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (precedente da etapa nº 0039/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 73,04% dos serviços em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 3, 17, 10, 7, 4b, 15, 4, 04A, 06, 01, 13B, 8, 12, 1B, 3A, 6A, 5 e 10 de V.Pires. 2020: Executados 81,41% dos serviços - levantam. planialtimétrico cadastral: Rua 3 (Ch. 88A e Ch. 88B, Ch. 89, Ch. 90), Rua 5 (Ch. 102, Ch. 101/1), Av. Misericórdia Ch. 54B, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 111, 113 LT 1, 114F, 115, 115B 117, Rua 10, Rua 18 e outros; levantam. topográfico: Rua 5 (Ch. 232, 101 e 112), Ch 115A, 115B e 115C, Rua 8 (Ch. 113, Ch. 114, Ch. 200, 214 e 221); Rua 3, 10, 6 e outros, serviços de conferência de vala, de escavações e de ramal, serviços de acompanhamento fotográfico e de dren. em diversas ruas, chácaras, vias, postos de visitas e acompanhamento da rede de diversos PVs da Rua 10, 8, 12, 07, 18, 6, 3, 4, Via I5, Via I6, Via I1, Via I14 e Via I8. CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. []</p> <p>► 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à elaboração de projetos.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 111, de 16/06/2020, p. 85; no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43 e no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 46. Contrato nº 017/2014. Processo nº 110.000.435/2012. []</p>	■	■



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6209.1110	F	B		(5.633.232)	0	780.363	229.743	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.982.717	13.261.506	190	9.028.468	451.648	3			
15.451.6209.1110.0147		B		(5.633.232)	0	780.363	229.743	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 40597		A	6.982.717	13.261.506	190	9.028.468	451.648	3			► 0007-Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019). ► ► 2019: Executados 8% dos serviços - mobilização de equipe, instalação de canteiros e rede de drenagem (534m). 2020: Executados 15,48% dos serviços - drenagem (2.183m). CT.: 011/2019 (DH ASC) - Proc.: 112.000.364/2016. []
15.451.6209.3023	F	B		11.824.646	0	17.587.356	5.995.555	41			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	241.191.767	253.137.156	107	57.245.084	8.012.614	4			
15.451.6209.3023.0073		B		1.646.773	0	2.050.000	675.933	41			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ■	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	26.943.000	28.818.513	107	3.116.239	1.129.633	4	<p>► 0008-Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 36,19% dos serviços - colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). 2020: Executados 46,14% dos serviços - pavimentação (18.495m²), meios-fios (5.059m), drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (14.413m³) e fornecimento tubos (2.455m³); drenagem lançamento e lagoas: limpeza (1.782m²) e escavações (2.172m³). Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ/JA) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: O quantitativo do serviço de pavimentação foi corrigido.</p> <p>► 0010-Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 42,29% dos serviços - drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). 2020: Executados 42,29% dos serviços - refazimento do canteiro de obras e realização de levantamentos topográficos. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]</p>	
15.451.6209.3023.0075		B		4.002.925	0	0	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.150.000	18.115.425	128	4.737.784		0	<p>► 0032-Executar serviços de construção de bacias de retenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.</p> <p>► ► Executados 4,5% dos serviços - instalação de canteiro de obras e realização de Projeto Executivo do Bueiro N.A.T.M.. CT 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. []</p>	
15.451.6209.3023.0077		B		6.174.948	0	15.537.356	5.319.622	86		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

								3º Bimestre de 2020	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A	200.098.767	206.203.218	103	49.391.061	6.882.981	3	<p>► 0011-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 43,00% dos serviços - terraplenagem (23.923m²), escavações (94.872m³), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m²), gabião colchão (994m²), pavimentação (36.262m²) e gabião caixa (1.106m³). 2020: Executados 46,00% dos serviços - escavações (105.698m³) e redes (6.121m). Lote 06-CT.: 004/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014.</p> <p>► 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 51,42% dos serviços: terraplenagem (72.166m²), pavim. asfáltica (117.305m²), passeios e rampas (12.480m²), escavações (120.169m³), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). 2020: Executados 51,56% dos serviços - passeios e rampas (13.928m²). Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p> <p>► 0013-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 45,92% dos serviços: terraplenagem de lagoas (4m²), pavimentação (75.632m²), passeios e rampas (5.155m²), escavações (205.962m³), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). 2020: Executados 51,35% dos serviços - escavações (225.300m³), redes (16.990m) e pavimentação (83.051m²). Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p> <p>► 0014-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 25,00% dos serviços - terraplenagem (9.652m²), asfalto (7.242m²), escavações (31.315m³), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³), locação de drenagem (7.690m), assentamento tubo 600mm (1.506m), locação de pavimentação (2.481m) e passeios (8.480m²). 2020: Executados 26,65% dos serviços - escavações redes (87.758m³) e implantação de redes (6.476m). Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: quantitativos dos serviços de redes foram corrigidos.</p> <p>► 0015-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, do Cór. Samambaia, Ruas 4, 6, 7 até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0021/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 54,62% dos serviços: gabião caixa (4.370m³), gabião colchão (1.888m²), escavações (183.517m³), dissipadores (9unid.), meios-fios (21.506m), terraplenagem</p>	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

15.451.6209.3058	F	B		1.000.000	0	0	0	0	<p>(91.024m²), pavimentação (92.833m²), redes (13.167m), passeios e rampas (6.383m²) e gramado (6.008m²). 2020: Executados 60,51% dos serviços - terraplenagem (97.120m²), pavimentação (98.833m²), passeios e rampas (10.935m²), gabião caixa (5.486m³), gabião colchão (2.638m²), escavações (200.031m³), redes (15.266m), meios-fios (22.697m) e gramado (8.845m²). Lote 04-CT.: 008/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p> <p>► 0016-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da EPTG, Ruas 4 Leste, 5 Sul, 6 Leste, até parte da Rua 8 (procedente da etapa nº 0022/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 42% dos serviços: dissipadores (3unid.), escavações (213.623m³), terraplenagem (74.995m²), redes (13.948m), drenagem (30.150m²), passeios e rampas (10.491m²), gramado (4.583m²) e pavimentação (74.995m²). 2020: Executados 44,21% dos serviços - passeios e rampas (14.241m²) e drenagem (31.650m²), não houve medição no período. Lote 05-CT.: 019/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p> <p>► 0017-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, de parte da Rua 10 até a Estrutural, Ruas: 10B, 10A, 5 Norte e parte da Rua 3 (procedente da etapa nº 0023/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 68,91% dos serviços - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). 2020: Executados 84,71% dos serviços - passeios e rampas (18.947m²), escavações (320.353m³) e redes (17.790m). Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p> <p>► 0018-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 49,81% dos serviços - terraplenagem (143.295m²), asfalto (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). 2020: Executados 70,00% dos serviços - passeios e rampas (44.350m²), escavações (187.251m³), redes (15.575m), terraplenagem (147.545m²), pavimentação asfalto (154.198m²) e meios-fios (34.805m). Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. []</p>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		49.583.000	50.083.000	101	0	0	0	
15.451.6209.3058.0003	B			1.000.000	0	0	0	0	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 290000		A	49.583.000	50.083.000	101	0	0	0	<p>► 0019-Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 98,85% dos serviços - escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). 2020: Sem realização no período. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. []</p>		
15.451.6209.3089	F	B		1.260.677	0	1.431.960	637.127	51			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	1.000.000	4.702.527	470	2.350.027	637.127	14			
15.451.6209.3089.0002		B		1.260.677	0	1.431.960	637.127	51			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO .		A	1.000.000	4.702.527	470	2.350.027	637.127	14	<p>► 0031-Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>► ► Executados 55,00% dos serviços - instalação de canteiro de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (7.261m²), pavimentação (6.618m²) e drenagem (155m). CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. []</p>		
15.451.8209.1984	F	B		6.066.503	0	6.066.500	6.066.500	100			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000	6.234.301	62.343	6.066.500	6.066.500	97			
15.451.8209.1984.6962		B		6.066.503	0	6.066.500	6.066.500	100			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7		A	10.000	6.234.301	62.343	6.066.500	6.066.500	97	<p>► 0065-Construir Torre de TV Digital - pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e edificações públicas.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 108, de 09/06/2020, p. 57; DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 45 e no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43. Os pagamentos foram efetuados por força da Decisão nº 1125/2020 - TCDF, de 22/04/2020 e são referentes à implantação da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009 e Processo nº 112.002.550/2008). [mai: 0,00; jun: 0,00]</p>		
15.752.6209.1836	F	B		0	0	174.226	25.962	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	11.690.922	2.922.731	25	1.271.185	234.351	8			
15.752.6209.1836.0023		B		0	0	174.226	25.962	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	11.690.922	2.922.731	25	1.271.185	234.351	8	<p>► 0020-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 365 projetos. 2020: Executados 02 projetos no período, sendo 1 da Etapa 1 e 1 da Etapa 2. Total acumulado até 2020: 440 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. []</p> <p>► 0021-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. 2020: Instaladas 40 luminárias no período, em diversos locais do DF. Total acumulado até 2020: 8.749 pontos de IP e 16.758 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de Iluminação em 2020: [jan: 189,00; fev: 101,00; mar: 105,00; abr: 509,00; mai: 0,00; jun: 0,00] unidades.</p>		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.752.6209.8507	F	B		35.654.053	0	35.796.082	31.515.577	88			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	223.127.520	107.508.182	48	107.370.710	78.495.503	73			
15.752.6209.8507.6471		B		35.654.053	0	35.796.082	31.515.577	88			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	222.127.520	107.472.982	48	107.335.583	78.495.503	73			
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											<ul style="list-style-type: none"> ▶ 0022-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00; mar: 304.810,00; abr: 304.823,00; mai: 304.823,00; jun: 304.838,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0023-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00; mai: 35.057.539,00; jun: 33.964.891,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.
15.752.6209.8507.6488		B		0	0	0	0	0			
Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020		A	1.000.000	35.200	4	35.127	0	0			
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 300											<ul style="list-style-type: none"> ▶ ▶ Executadas substituições de 60 luminárias LED no estacionamento público localizado na QS 316, conjunto 6/7, Lote 1/9, em Samambaia Sul/DF. CT.: 004/2018 (CE). Proc.: 00110-00000378/2020-81. Sistema mantido [jun: 1,00] unidade.
15.782.6216.3054	F	B		3.086.509	0	1.005.889	28.837	1			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	41.300.195	44.444.378	108	41.437.865	28.837	0			
15.782.6216.3054.0002		B		3.086.509	0	1.005.889	28.837	1			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	41.300.195	44.444.378	108	41.437.865	28.837	0	<p>► 0024-Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. 2020: Executado 1% dos serviços - iniciada a elaboração de projeto e a sondagem; elaboração do projeto executivo com 50% executado. CT.: 004/2016 (ASC) - Proc.: 110.000.255/2013.</p> <p>► 0063-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.</p> <p>► ► Executados 20% dos serviços - Plano de Trabalho finalizado; sem realização no período. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. []</p>		
15.782.6216.3087	F	B		7.539	0	0	110.063	1.460			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	100.000	134.385	134	110.747	110.063	82			
15.782.6216.3087.0001		B		7.539	0	0	110.063	1.460			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1493		A	100.000	134.385	134	110.747	110.063	82	<p>► 0051-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicados no DODF nº 76, de 23/04/2020, p. 54. Contrato nº 007/2016 (Execução de calçadas na Asa Sul). Proc.: nº 110.000.106/2015. []</p>		
15.782.6216.3119	F	B		816.047	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	66.260.674	62.413.630	94	7.973.512	184.924	0			
15.782.6216.3119.0004		B		816.047	0	0	0	0			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 6		A	66.260.674	62.413.630	94	7.973.512	184.924	0	► 0025-Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019). ► ► Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.: 001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km. ► 0062-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia. ► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37 e no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56. Contrato nº 022/2016 e nº 001/2017. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015. [] ► 0066-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS). ► ► Executados 1,66% dos serviços - tapume e guarita finalizados; início da fundação para construção do barracão e início da revisão de projeto. CT 009/2020 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. []		
15.812.6206.1079	F	B		69.123	0	60.212	60.212	87			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.541.430	3.733.318	242	687.030	634.052	17			
15.812.6206.1079.0004		B		69.123	0	60.212	60.212	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8156		A	1.541.430	3.733.318	242	687.030	634.052	17	<p>► 0026-Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).</p> <p>► ► 2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela e alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².</p>		
15.812.6219.1606	F	B		1.353.707	0	515.269	180.903	13			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	20.000	1.838.330	9.192	959.932	180.903	10			
15.812.6219.1606.0009		B		1.353.707	0	515.269	180.903	13			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	20.000	1.838.330	9.192	959.932	180.903	10	<p>► 0027-Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 30% dos serviços - Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. 2020: Executados 87% dos serviços - continua em andamento implantação de campo society, quadra coberta, vestiários, área de convivência da 3ª idade e serviços para implantação de pista de caminhada. CT.: 006/2019 (AC) - Proc.: 112.002.988/2009.</p>		
17.512.6209.3855	F	B		710	0	26.740	26.740	3,766			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	150.000	29.960	20	26.740	26.740	89			
17.512.6209.3855.0001		B		710	0	26.740	26.740	3,766			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	29.960	20	26.740	26.740	89	► 0058-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ► ► Pagamentos de 02 taxas de compensação ambiental, sendo uma referente à supressão vegetal para execução da obra do Túnel de Taguatinga e outra referente a supressão vegetal para instalação dos desvios e acessos viários da obra do trecho 15 da ESPM (Estrada do Setor Policial Militar). []		
28.846.0001.9041	F	B		0	0	41.894	41.894	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	972.142	258.717	27	125.757	125.757	49			
28.846.0001.9041.0021		B		0	0	41.894	41.894	0			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	972.142	258.717	27	125.757	125.757	49	► 0028-Converter licença prêmio em pecúnia. ► ► Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00]. Processo SEI nº: 00110-00000184/2020-86, 00110-0000000416/2020-04, 00110-0000001420/2020-81 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		(10.074)	0	40.303	40.303	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	352.000	165.046	47	114.772	114.772	70			
28.846.0001.9050.0073		B		(10.074)	0	40.303	40.303	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	352.000	165.046	47	114.772	114.772	70	► 0029-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores. ► ► Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 13,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00]. Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

3º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
28.846.0001.9093	F	B		11.244	0	11.243	11.243	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	114.000	38.579	34	38.578	38.578	100			
28.846.0001.9093.0032		B		11.244	0	11.243	11.243	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	114.000	38.579	34	38.578	38.578	100			
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2											► 0030-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições. ► ► Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 4,00; jun: 5,00]