



# **Governo do Distrito Federal**

**Secretaria de Estado de Economia do  
Distrito Federal**

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR  
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR  
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

**5º BIMESTRE 2020**

DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**PORTARIA Nº 380, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 81 e com o inciso VI do art. 80 e art. 85, da Lei nº. 6.352, de 07/08/2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2019 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.economia.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 5º bimestre de 2020, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.482, de 09/01/2020, Lei Orçamentária Anual - LOA/2020.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2020 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2020, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO  
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO**

**ANEXO I**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
04.122.8209.8502	F	B		2.326.271	0	3.124.776	3.124.776	134			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.139.584	17.085.130	89	16.163.088	16.163.088	95			
04.122.8209.8502.0092		B		2.326.271	0	3.124.776	3.124.776	134			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	19.139.584	17.085.130	89	16.163.088	16.163.088	95			<p>► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p> <p>► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 189,00; fev: 190,00; mar: 191,00; abr: 187,00; mai: 187,00; jun: 186,00; jul: 186,00; ago: 190,00; set: 186,00; out: 185,00].Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.</p>
04.122.8209.8504	F	B		120.768	0	116.954	116.954	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	762.000	671.456	88	595.352	595.352	89			
04.122.8209.8504.7003		B		120.768	0	116.954	116.954	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193		A	762.000	671.456	88	595.352	595.352	89			<p>► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.</p> <p>► ► Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche.: [jan: 172,00; fev: 168,00; mar: 170,00; abr: 173,00; mai: 159,00; jun: 158,00; jul: 157,00; ago: 156,00; set: 156,00; out: 156,00]. Processo sei nº 00110-00000162/2020-16 e outros.</p>
04.122.8209.8517	F	B		123.935	0	44.647	32.288	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.140.920	882.565	77	558.445	501.886	57			
04.122.8209.8517.0091		B		123.935	0	44.647	32.288	26			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.140.920	882.565	77	558.445	501.886	57	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  ► ► Órgão Mantido:Contratação de serviços de reprografia, Aquisição de 67 placas de identificação de obras, Aquisição de bateria estacionaria para nobreak., aquisição de termômetro Digital [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00],Processo SEI nº 00000-0110000319/2014-00; 00110-0000000424/2020-42, 00110-0000002653/2019-68, 00112-0000008623/2020-42, 00110-0000001525/2020-31 e outros.		
04.126.8209.1471	F	B		43.875	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	73.125	49	11.610	11.610	16			
04.126.8209.1471.0033		B		43.875	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	73.125	49	11.610	11.610	16	► 0033-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  ► ► Bens adquiridos: Aquisição de monitores e teclados . Processo nº 00110-0000000246/2020-50. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
04.126.8209.2557	F	B		48.442	0	46.589	8.615	18			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	86.706	58	71.075	30.460	35			
04.126.8209.2557.2570		B		48.442	0	46.589	8.615	18			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	86.706	58	71.075	30.460	35	► 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.	■	
04.128.8209.4088	F	B		2.925	0	0	0	0	► ► Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, aquisição de peças para plotter [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo SEI nº 00000-0110000256/2016-00 e 00110-0000001390/2020-11.	■	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	4.875	49	1.390	1.390	29			
04.128.8209.4088.0066		B		2.925	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL  SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10		A	10.000	4.875	49	1.390	1.390	29	► 0034-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
15.451.6207.1302	F	B		101.500	0	1.871	1.871	2	► ► Curso/Treinamento On Line sobre "RDC - Aplicação do RDC e da Contratação integrada na Licitação e execução de Obras Públicas, Processo sei nº 00110-0000001795/2020-41. [jul: 1,00]		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	260.000	650.826	250	541.195	541.195	83			
15.451.6207.1302.0799		B		101.500	0	1.871	1.871	2			
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL  FEIRA CONSTRUÍDA (METRO QUADRADO) Quantidade: 356		A	260.000	650.826	250	541.195	541.195	83	► 0040-Construir feiras no Distrito Federal.		
									► ► Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 804.476/2014. Objeto: construção da Feira Permanente da Estrutural, CT 002/2016 (obra concluída na Etapa 007/2018). Processo nº 00110-0000000237/2020-69. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6208.1968	F	B		157.407	0	155.619	25.292	16			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.014.654	789.374	78	780.691	570.131	72			
15.451.6208.1968.0018		B		157.407	0	155.619	25.292	16			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL  PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.014.654	789.374	78	780.691	570.131	72	<p>► 0005-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0040/2019).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado em 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. Realizado até 2019: topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e, em PVs; levant. planialtim. e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2019: 71,56% dos serviços. CT.: nº 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0039/2019).</p> <p>► ► Executado no período: serviços em diversas ruas, chácaras, vias e postos de visitas; os serviços são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição; levantamento planialtimétrico. Executados até 2020: 87,13% dos serviços. Realizado até 2019: em diversas chácaras, condomínios, redes, postos de visitas e vias integrantes das Ruas: 4, 1, 3C, 10, 10A, 4C, 3, 6, 5, 13, 3B, 3, 17, 10, 7, 4b, 15, 4, 04A, 06, 01, 13B, 8, 12, 1B, 3A, 6A, 5 e 10. Executados até 2019: 73,04% dos serviços, CT.: nº 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à elaboração de projetos.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 111, de 16/06/2020, p. 85; no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43 e no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 46. Contrato nº 017/2014. Processo nº 110.000.435/2012. []</p>	■	■



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.451.6209.1110	F	B		(427.331)	0	71.094	1.795.996	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.982.717	13.146.413	188	9.171.290	2.616.862	20			
15.451.6209.1110.0147		B		(427.331)	0	71.094	1.795.996	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 40597		A	6.982.717	13.146.413	188	9.171.290	2.616.862	20			<p>► 0007-Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0133/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - drenagem (607m); Acumulado até 2020 - drenagem (3.825m). Executado até 2020: 45,61% dos serviços. Realizado em 2019: Mobilização de Equipe, instalação de canteiro e drenagem (1.079m). Executado em 2019: 8% dos serviços. CT: 011/2019 (DH ASC) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
15.451.6209.3023	F	B		1.248.863	0	22.367.544	27.176.748	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	242.201.767	255.899.653	123	103.860.543	50.073.421	7			
15.451.6209.3023.0073		B		0	0	2.228.614	767.769	0			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	26.943.000	33.178.513	123	8.344.853	2.359.150	7	<p>► 0008-Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0006/2019).</p> <p>► ► Sem realização do período; Realizado até 2020 - pavimentação (20.900m²), meios-fios (6.116m), drenagem lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); drenagem lançamento e lagoas: limpeza (4.464m²) e escavações (3.838m³). Executado até 2020: 48,59% dos serviços. Realizado até 2019: colchão drenante lançamentos 17 e 18, drenagem - lançamento de bacias (5.995m), gabião saco (126m³), sondagem (121m), pavimentação (10.695m²), escavações (3.002m³), pedra rachão (1.159m³), meios-fios (4.419m) e passeios (3.724m²). Executado até 2019: 36,19% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ JA) - Proc.: 110.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0010-Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col.Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0007/2019).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado em 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográficos e execução de calçadas (4.720m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Realizado até 2019: drenagem-lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião tipo caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m³), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2019: 42,29% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>		
15.451.6209.3023.0075		B		292.007	0	273.256	2.545.070	872			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ■	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	14.150.000	18.649.919	132	5.665.239	4.028.770	22	<p>► 0032-Executar serviços de construção de bacias de retenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria.</p> <p>► ► Realizado no período - canal fundação e entrada (22m), bueiro N.A.T.M. (18m), dissipador (1unid.), bacia: dissipador de entrada (0,4unid.), vertedouro (0,1unid.) e cerca viva (5.900unid.); Acumulado - canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), dissipador (1unid.), emboque (381m²), bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (5.900unid.). Executado: 82,64% dos serviços. CT 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0072-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 143, de 30/07/2020, p. 50; no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 147, de 05/08/2020, p. 36 e no DODF nº 188, de 02/10/2020, p. 51. Despesas dos Contratos: nº 018/2016, nº 017/2016 e nº 016/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Porto Rico - Santa Maria). Proc.: nº 110.000.321/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	
15.451.6209.3023.0076		B		53.106	0	49.356	49.356	93		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.010.000	1.324.253	131	189.684	189.684	14	<p>► 0046-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 144, de 31/07/2020, p. 63; no DODF nº 149, de 07/08/2020, p. 49 e no DODF nº 186, de 30/09/2020, p. 85. Despesas dos Contratos: nº 009/2016, nº 012/2015 e nº 012/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Buritis-Sobradinho II). Proc.: nº 110.000.207/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	
15.451.6209.3023.0077		B		903.750	0	19.816.318	23.814.553	2,635		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO -		A	200.098.767	202.746.968	101	89.660.767	43.495.817	21	► 0011-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS  
URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES

PROGRAMA REALIZADO  
(UNIDADE)  
Quantidade: 1

Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0015/2019).

► ► Realizado no período - terraplenagem (4.819m<sup>2</sup>), escavações (9.346m<sup>3</sup>) e redes (187m); Acumulado até 2020 - terraplenagem (38.035m<sup>2</sup>), escavações (118.062m<sup>3</sup>), redes (6.521m), passeios e rampas (5.291m<sup>2</sup>) e pavimentação (52.140m<sup>2</sup>). Executado até 2020: 53,00% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (23.923m<sup>2</sup>), escavações (94.872m<sup>3</sup>), dissipadores (7unid.), redes (5.946m), passeios e rampas (3.142m<sup>2</sup>), gabião colchão (994m<sup>2</sup>), pavimentação (36.262m<sup>2</sup>) e gabião caixa (1.106m<sup>3</sup>). Executado até 2019: 43,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (JA MS) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0016/2019).

► ► Realizado no período - passeios e rampas (452m<sup>2</sup>); Acumulado até 2020 - passeios e rampas (16.198m<sup>2</sup>), escavações (120.169m<sup>3</sup>), dissipadores (13unid.) e redes (12.538m). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (72.166m<sup>2</sup>), pavim. asfáltica (117.305m<sup>2</sup>), passeios e rampas (12.480m<sup>2</sup>), escavações (120.169m<sup>3</sup>), dissipadores (10unid.) e redes (12.538m). Executado até 2019: 51,42% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0013-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0017/2019).

► ► Realizado no período - pavimentação (13.323m<sup>2</sup>), escavações (651m<sup>3</sup>), redes (13m) e dissipadores (2unid.); Acumulado até 2020 - escavações (239.807m<sup>3</sup>), redes (18.268m), pavimentação (118.218m<sup>2</sup>) e dissipadores (11unid.). Executado até 2020: 63,52% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem de lagoas (4m<sup>2</sup>), pavimentação (75.632m<sup>2</sup>), passeios e rampas (5.155m<sup>2</sup>), escavações (205.962m<sup>3</sup>), redes (13.487m) e dissipadores (8unid.). Executado até 2019: 45,92% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0014-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0020/2019).

► ► Realizado no período - pavimentação (2.750m<sup>2</sup>) e passeios (862m<sup>2</sup>); Acumulado até 2020 - pavimentação (11.648m<sup>2</sup>), passeios (10.944m<sup>2</sup>), escavações redes (97.681m<sup>3</sup>) e implantação de redes (7.270m). Executado até 2020: 42,49% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (9.652m<sup>2</sup>), asfalto (7.242m<sup>2</sup>), escavações (31.315m<sup>3</sup>), redes (3.902m), lastro de brita (1.933m<sup>3</sup>), escavação 4,5





**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

15.451.6209.3058	F	B		0	0	1.428.092	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	49.583.000	50.083.000	101	1.428.092	0	0	
15.451.6209.3058.0003		B		0	0	1.428.092	0	0	

(19.295m) e meios-fios (24.086m). Executado até 2020: 89,23% dos serviços. Realizado até 2019 - dissipadores (8unid.), terraplenagem (62.051m²), asfalto (63.248m²), escavações (319.367m³), redes (17.398m), gramado (20.356m²), drenagem (44.736m²), meios-fios (19.320m) e passeios e rampas (17.458m²). Executado até 2019: 68,91% dos serviços. Lote 09-CT.: 020/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0018-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0024/2019).

► ► Realizado no período - terraplenagem (17.255m²), pavimentação (14.364m²) e meios-fios (633m); Acumulado até 2020 - passeios e rampas (45.277m²), escavações (190.308m³), redes (16.245m), terraplenagem (172.714m²), pavimentação (176.361m²) e meios-fios (37.845m). Executado até 2020: 72,89% dos serviços. Realizado até 2019: terraplenagem (143.295m²), pavimentação (146.509m²), passeios e rampas (37.797m²), escavações (177.669m³), redes (14.524m) e meios-fios (32.980m). Executado até 2019: 49,81% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (GG) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0073-Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de pavimentação e drenagem de Vicente Pires.

► ► Início da elaboração dos laudos de sondagens e ensaios. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0074-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 65, de 06/04/2020, p. 64; no DODF nº 86, de 08/05/2020, p. 45; no DODF nº 90, de 14/05/2020, p. 39; no DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 43 e no DODF nº 162, de 26/08/2020, p. 43. Despesas dos Contratos: nº 003/2018, nº 004/2015 e nº 021/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Proc.: nº 110.000.206/2014. []



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ■	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 290000		A	49.583.000	50.083.000	101	1.428.092	0	0	<p>► 0019-Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0026/2019).</p> <p>► ► Sem realização em 2020. Realizado até 2018: escavações (373.653m³), drenagem - terraplenagem de lagoas (21.763m²), terraplenagem (255.283m²), asfalto (107.917m²), dissipadores (9und.), intertravados (94.211m²), redes (19.605m) e passeios e rampas (3.037m²). Executado até 2018: 98,85% dos serviços. CT.: 015/2014 (MF) - Proc.: 112.005.057/2011. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 557.015,00] m²</p>	
15.451.6209.3089	F	B		1.817	0	0	335.189	18.443		
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	1.000.000	4.760.420	476	2.406.102	1.601.193	34		
15.451.6209.3089.0002		B		1.817	0	0	335.189	18.443		
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3- PLANO PILOTO .  OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 7762		A	1.000.000	4.760.420	476	2.406.102	1.601.193	34	<p>► 0031-Revitalizar e requalificar as quadras 509 e 510 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>► ► Realizado no período: demolição/ retirada/ remanejamento (2.004m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (654m²) e início/finalização do paisagismo. Acumulado: instalação de canteiro de obras, demolição/ retirada/ remanejamento (18.367m²), sinalização viária (900m²), pavimentação (15.292m²), drenagem (168m) e paisagismo. Executado 100% dos serviços. CT 002/2020 (VA) - Proc.: 110-00002535/2019-50. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 15.141,00] m²</p>	
15.451.8209.1984	F	B		86.251	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.000	6.154.302	61.543	6.066.500	6.066.500	99		
15.451.8209.1984.6962		B		86.251	0	0	0	0		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL  PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 7		A	10.000	6.154.302	61.543	6.066.500	6.066.500	99	<p>► 0065-Construir Torre de TV Digital - pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e edificações públicas.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 108, de 09/06/2020, p. 57; DODF nº 114, de 19/06/2020, p. 45 e no DODF nº 113, de 18/06/2020, p. 43. Os pagamentos foram efetuados por força da Decisão nº 1125/2020 - TCDF, de 22/04/2020 e são referentes à implantação da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009 e Processo nº 112.002.550/2008). [mai: 0,00; jun: 0,00]</p>		
15.752.6209.1836	F	B		4.007.096	0	5.357.966	1.357.966	34			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	11.690.922	7.683.826	66	7.676.220	2.408.592	31			
15.752.6209.1836.0023		B		4.007.096	0	5.357.966	1.357.966	34			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL  PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 500		A	11.690.922	7.683.826	66	7.676.220	2.408.592	31	<p>► 0020-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0029/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - 4 projetos (2 projetos da Etapa 01 e 2 projetos da Etapa 2). Realizado até 2020: 449 projetos. Realizado até 2019: 365 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0021-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0030/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - Implantados 106 pontos de IP e Instaladas 184 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2020: 9.060 pontos de IP e 17.061 luminárias. Realizado até 2019: Implantados 7.845 pontos de IP e instaladas 14.982 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de iluminação em 2020: [jan: 189,00; fev: 101,00; mar: 105,00; abr: 509,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 79,00; ago: 126,00; set: 44,00; out: 62,00] unidades.</p>		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.752.6209.8507	F	B		45.148.583	0	44.050.059	33.160.467	75			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	223.127.520	190.606.614	85	189.070.618	140.153.923	74			
15.752.6209.8507.6471		B		44.170.983	0	44.017.578	33.160.467	75			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	222.127.520	189.293.814	85	189.003.011	140.153.923	74			
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1											<p>► 0022-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.</p> <p>► ► Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 304.206,00; fev: 304.567,00; mar: 304.810,00; abr: 304.823,00; mai: 304.823,00; jun: 304.838,00; jul: 305.627,00; ago: 305.504,00; set: 305.475,00; out: 305.488,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.</p> <p>► 0023-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.</p> <p>► ► Consumo (KWH): [jan: 33.555.823,00; fev: 33.381.815,00; mar: 35.681.939,00; abr: 34.507.043,00; mai: 35.057.539,00; jun: 33.964.891,00; jul: 34.975.611,00; ago: 34.963.324,00; set: 33.824.960,00; out: 34.947.541,00] - CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.</p>
15.752.6209.8507.6488		B		977.600	0	32.480	0	0			
Modernização e Eficientização de Iluminação Pública em várias Regiões Administrativas do Distrito Federal em 2020		A	1.000.000	1.312.800	131	67.608	0	0			
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 300											<p>► 0060-Modernizar a iluminação pública das regiões administrativas do Distrito Federal.</p> <p>► ► Executadas substituições de 60 luminárias LED no estacionamento público localizado na QS 316, conjunto 6/7, Lote 1/9, em Samambaia Sul/DF. CT.: 004/2018 (CE). Proc.: 00110-00000378/2020-81. Sistema mantido [jun: 1,00] unidade.</p>
15.782.6216.3054	F	B		23.000.359	0	(305.388)	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	41.300.195	67.444.738	163	41.132.477	28.837	0			
15.782.6216.3054.0002		B		23.000.359	0	(305.388)	0	0			



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA  TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	41.300.195	67.444.738	163	41.132.477	28.837	0	<p>► 0024-Construir túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0033/2019).</p> <p>► ► Realizado no período - continuação dos serviços de execução de paredes de diafragma do emboque Norte EN-01 a EN-79 e EN-88, emboque Sul ES-01 a ES-44 e parede Sul S-01 a S-44, S-59 a S-63, S-65 e S-66, elaboração de projeto executivo, serviços tecnológicos. Obs.: O processo nº 00110-00000579/2020-89 descreve os serviços realizados. Executado em 2020: sondagens; elaboração de projeto executivo; execução desvios, supressão vegetal; mobilização do canteiro da obra e equip; serviços tecnológicos; recuperação pavim. da Av. das Palmeiras; sinalização das vias; na Av. Central fechamento do trânsito com tapumes e defensas metálicas. Executado em 2020: 8,91% dos serviços. Realizado até 2019: Elaboração de projetos interrompida com 20% executados. CT.: 004/2016 (DH ASC) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0063-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga.</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>		
15.782.6216.3087	F	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	100.000	163.625	164	118.285	117.601	72			
15.782.6216.3087.0001		B		0	0	0	0	0			



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL  OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1493		A	100.000	163.625	164	118.285	117.601	72	► 0051-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.	■	
15.782.6216.3119	F	B		166.005	0	611.040	0	0	► ► Pagamentos de despesas referentes ao reconhecimento de dívidas publicados no DODF nº 76, de 23/04/2020, p. 54 e no DODF nº 130, de 13/07/2020, pp 63 e 64. Contrato nº 007/2016 (Execução de calçadas na Asa Sul). Proc.: nº 110.000.106/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]	■	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	66.260.674	62.511.106	94	9.130.701	852.640	1			
15.782.6216.3119.0004		B		166.005	0	611.040	0	0			



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
<b>IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE</b>  CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 6		A	66.260.674	62.511.106	94	9.130.701	852.640	1	<p>► 0025-Alargar o viaduto da interseção da EPTG (DF-085) com a EPCT (DF-001), no trecho 10 do Corredor de Transporte - Eixo Oeste - Linha Verde, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0035/2019).</p> <p>► ► Até 2019: Executados 97% dos serviços - finalizadas infraestrutura blocos e mesoestruturas e realizada a impermeabilização dos pilares; escavação, aço e concreto tubulão para fundação do cimbramento do tabuleiro, cimbramento metálico do tabuleiro e ancoragem ativa, aço CA 50 do tabuleiro, aço para protensão, CP190-RB e protensão finalizados; plantio de gramas, assentamento de meio-fio e colocação de placas cimentícia sobre superfície do talude a iniciar. 2020: Executados 100% dos serviços - concluídos, no período, plantio de grama e assentamento de meios-fios. CT.:001/2017 (AC) - Proc.: 110.000.053/2015. Corredor Implantado [jan: 1,00] Km.</p> <p>► 0062-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 25/03/2020, p. 37; no DODF nº 46, de 10/03/2020, p. 56; no DODF nº 132, de 15/07/2020, p. 34; no DODF nº 140, de 27/07/2020, p. 65 e no DODF nº 148, de 06/08/2020, p. 41. Contrato nº 022/2016 e Contrato nº 001/2017 relativos a Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste. Processos nº 110.000.138/2015 e nº 110.000.053/2015. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0066-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).</p> <p>► ► Realizado no período - revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²) e escavação e carga de material (12.428m²); Acumulado até 2020 - tapume e guarita finalizados, início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m), capa asfáltica do desvio (73m³), revisão do projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²) e escavação e carga de material (12.428m²). Executado em 2020: 5% dos serviços. CT 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>	■	■



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.812.6206.1079	F	B		185.898	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.541.430	3.888.032	252	687.030	634.052	16			
15.812.6206.1079.0004		B		185.898	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPOS DE FUTEBÓL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.541.430	3.888.032	252	687.030	634.052	16			
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8156											<p>► 0026-Construir campo de futebol em grama sintética na EQ 418/518 de Santa Maria/DF (procedente da etapa nº 0128/2019).</p> <p>► ► 2019: Executados 14% dos serviços - topografia (5.895m²), escavação mecânica (379m³), lona plástica (2.903m²), pedra britada nºs 0, 1 e 2 (29m³, 116m³ e 145m³) e canaleta em concreto (198m). 2020: Executados 100% dos serviços - pintura de ligação com RR-1C (2.903m²), grama sintética (2.903m²), alambrado em tubos de aço galvanizado (1.120m²), passeios (945m²), plantio de grama em placas (2.046m²) e pintura esmalte fosco sobre tela e alambrado (2.256m²). CT.: 012/2019 (AG) - Proc.: 00110.00000763/2019-95. Espaço esportivo construído [mar: 0,00; abr: 5.895,00]m².</p>
15.812.6206.3596	F	B		4.390	0	5.802	5.802	132			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		A	11.000	822.361	7.476	808.785	808.785	98			
15.812.6206.3596.8514		B		4.390	0	5.802	5.802	132			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	11.000	822.361	7.476	808.785	808.785	98			
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 12											<p>► 0057-Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.</p> <p>► ► Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 806.265/2014. Objeto: Construir Pista de Cooper na Vila Planalto. CT 005/2016 (obra concluída na Etapa 036/2019). Processo nº 00110-000000238/2020-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
15.812.6219.1606	F	B		89.959	0	97.762	145.572	162			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	20.000	2.293.133	11.466	1.813.034	1.419.281	62			
15.812.6219.1606.0009		B		89.959	0	97.762	145.572	162			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	2.293.133	11.466	1.813.034	1.419.281	62			
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1											<p>► 0027-Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0037/2019.</p> <p>► ► Realizado em 2020: pista de caminhada, campo society, quadra coberta, vestiários e a área de convivência da 3ª idade. Executado até 2020: 100% dos serviços. Realizado até 2019: Instalação de canteiro, demolição de alvenaria, pintura da estrutura metálica do prédio administrativo, chapisco da fachada do prédio Adm., pintura de estrutura castelo d'água e estacas do muro arrimo finalizadas; instalação hidráulica e elétrica, pintura da estrutura metálica da quadra coberta, pintura da estrutura metálica do vestiário, campo society, arquibancada da quadra coberta, calçadas externas e descida de águas pluviais da quadra coberta em andamento. Executados até 2019: 30% dos serviços. CT.: 006/2019 (AC VA) - Proc.: 112.002.988/2009. Projeto implantado: [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade com 1.328,00 m².</p> <p>► 0067-Devolver recursos do Contrato de Repasse.</p> <p>► ► Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 781.047/2012. Objeto: construção de praça da juventude em Ceilândia, CT 002/2018 (obra concluída na Etapa 044/2018). Processo nº 00110-0000001292/2020-76. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
17.512.6209.3855	F	B		41.528	0	3.576	3.576	9			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	150.000	79.048	53	41.096	41.096	52			
17.512.6209.3855.0001		B		41.528	0	3.576	3.576	9			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2020

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	150.000	79.048	53	41.096	41.096	52	► 0058-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.  ► ► Pagamentos de 02 taxas de compensação ambiental: uma referente à supressão vegetal para execução da obra do Túnel de Taguatinga e outra referente a supressão vegetal para instalação dos desvios e acessos viários da obra do trecho 15 da ESPM (Estrada do Setor Policial Militar); e pagamento de 01 tarifa de emissão de nova licença de instalação para construção de corredor de transporte público na EPIG (Estrada Parque Indústria Gráfica). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
25.752.6209.1836	F	B		544.660	0	0	17.355	3			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.500.000	938.561	63	393.900	17.355	2			
25.752.6209.1836.7014		B		544.660	0	0	17.355	3			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA DO PLANO PILOTO (EM 2020)		A	1.500.000	938.561	63	393.900	17.355	2	► 0070-Ampliar rede de iluminação pública no Plano Piloto.  ► ► Implantação de 34 Pontos de iluminação, instalação de 122 Luminárias e elaboração de 1 Projeto (Etapa 1 e Etapa 2), na SQN 213, Asa Norte. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017 (CE). Processo: 00110-00000348/2020-75. Ponto de iluminação implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 34,00] unidades. (50917996 50984742)		
28.846.0001.9041	F	B		178.356	0	42.488	42.488	24			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	972.142	793.786	82	210.257	210.257	26			
28.846.0001.9041.0021		B		178.356	0	42.488	42.488	24			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**5º Bimestre de 2020**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas	Etapas Realizadas	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL  LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	972.142	793.786	82	210.257	210.257	26	► 0028-Converter licença prêmio em pecúnia.  ► ► Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo SEI nº: 00110-00000184/2020-86, 00110-0000000416/2020-04, 00110-0000001420/2020-81 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		41.889	0	25.354	25.354	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	352.000	290.712	83	159.414	159.414	55			
28.846.0001.9050.0073		B		41.889	0	25.354	25.354	61			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL  PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 200		A	352.000	290.712	83	159.414	159.414	55	► 0029-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores.  ► ► Indenização de férias indenizada e proporcional, Indenizações de diferença de férias vencidas/indenizadas e Indenização de diferença de 1/3 férias: [jan: 0,00; fev: 6,00; mar: 13,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 2,00; jul: 0,00; ago: 8,00; set: 2,00; out: 0,00]. Processo SEI nº 00110-00000162/2020-16 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		30.579	0	30.580	30.580	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	114.000	85.420	75	85.419	85.419	100			
28.846.0001.9093.0032		B		30.579	0	30.580	30.580	100			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL  PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	114.000	85.420	75	85.419	85.419	100	► 0030-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições.  ► ► Indenizações de transporte a servidores pagos. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 15,00; set: 16,00; out: 15,00]		