



Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia do

Distrito Federal

**RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR
PROGRAMA DE TRABALHO – ANEXO I**

**DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR
GRUPO DE DESPESA – ANEXO II**

4º BIMESTRE 2021

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 262, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o inciso VI do art. 86 e no art. 91 da Lei nº 6.664, de 03/09/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2021 e, ainda, com o item IV da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio *www.economia.df.gov.br*, à execução orçamentária realizada no 4º bimestre de 2021, pelas Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constante na Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021, Lei Orçamentária Anual - LOA/2021.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAGWEB/2021 e no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil – SIAC/2021 – SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

Publicada no DODF, Edição nº 184, de 29 de setembro de 2021, quarta-feira, pág.: 25

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA – 4º BIMESTRE/2021

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2021 – Lei nº 6.778, de 06/01/2021.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas até o bimestre. O valor correspondente a “POS B – bimestre” refere-se às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado”, os valores correspondentes a “POS A – Ano” referem-se às execuções acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se às execuções realizadas no bimestre.
6. O registro de três asteriscos “***” na coluna de percentual “B/A” substitui os registros referentes a valores negativos iguais a 100 e os valores positivos maiores que 999.
7. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/08/2021 e registrados em seu subsistema SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil até 05/09/2021 e no SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, na plataforma WEB, até 27/09/2021.
8. Com vistas ao aprimoramento das atividades de Acompanhamento Governamental, foram realizados os trabalhos de migração do SAG, do Sistema SIGGO Legado para a plataforma SIGGO/WEB. Nesse ambiente as Unidades Orçamentárias do Distrito Federal promoveram os devidos cadastramentos e atualizações. Devido a essa transição, o Sistema passa por adequações em algumas funcionalidades, o que se refletiu no cadastramento e atualização das informações por parte das Unidades Orçamentárias.
9. A Administração Regional de Sobradinho – RA V – UO 09107 e a Administração Regional do Park Way - RA XXIV – UO 09126, não atualizaram o 4º Bimestre/2021, no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG WEB, não atendendo as instruções do Órgão Central de Planejamento.
10. A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC – UO 16101 e o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal – FAC – UO 16903, deixaram cada uma, de atualizar adequadamente uma etapa, não atendendo as instruções do Órgão Central de Planejamento.

11. A Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal – FUNAB - UO 18202, foi extinta a partir da publicação da Lei nº 987 de 26/07/2021, DODF nº 140, página 01 de 27/07/2021, no entanto, conforme Processo SEI 04002-00000281/2021-65, Ofício nº 49/2021 - FUNAB/UAG, de 03/08/2021, em consonância com a legislação e para evitar descontinuidade das atividades orçamentário-financeiras e demais ações, bem como, em virtude das obrigações já assumidas, se faz necessário o prosseguimento da utilização, da Unidade Orçamentária FUNAB - (UO) 18202 e da Unidade Gestora (UG) 160202 e de seu saldo remanescente, enquanto perdurar a implantação da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes, portanto, as realizações da FUNAB constam deste relatório.
12. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: ESF - Esfera Orçamentária; POS - Posição da Execução Orçamentária e Financeira; B - no Bimestre; A - no Ano; F - Orçamento Fiscal; S - Orçamento da Seguridade Social; I - Investimento e D – Dispêndio.



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		14.796.798	0	13.095.006	13.090.384	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.781.815	14.796.798	75	13.095.006	13.090.384	88			
04.122.8209.8502.0092		B		14.796.798	0	13.095.006	13.090.384	88			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	19.781.815	14.796.798	75	13.095.006	13.090.384	88	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 184,00; fev: 183,00; mar: 182,00; abr: 184,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 184,00; ago: 185,00] . Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		2.324.015	0	473.501	473.501	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.517.400	2.324.015	92	473.501	473.501	20			
04.122.8209.8504.7003		B		2.324.015	0	473.501	473.501	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.517.400	2.324.015	92	473.501	473.501	20	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 193									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 158,00; fev: 157,00; mar: 159,00; abr: 162,00; mai: 166,00; jun: 165,00; jul: 167,00; ago: 165,00]. Processo nº 00110-00000237/2021-40 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		928.570	0	381.049	197.746	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.103.723	928.570	84	381.049	197.746	21			
04.122.8209.8517.0091		B		928.570	0	381.049	197.746	21			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.103.723	928.570	84	381.049	197.746	21	► 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Órgão Mantido: [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000141/2021-81, 00110-0000000143/2021-71, 00112-0000001086/2021-91, 00112-0000001092/2021-48 e outros		
04.126.8209.2557	F	B		602.305	0	83.630	44.730	7			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.550.000	602.305	24	83.630	44.730	7			
04.126.8209.2557.2570		B		602.305	0	83.630	44.730	7			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.550.000	602.305	24	83.630	44.730	7	► 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Licenças Software de Orçamento, contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão e aquisição de cartuchos de tinta para impressoras. Processo nº 00110-00000076/2021-94, 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001694/2021-51 e outros. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
04.128.8209.4088	F	B		10.000	0	5.838	4.448	44			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	10.000	100	5.838	4.448	44			
04.128.8209.4088.0066		B		10.000	0	5.838	4.448	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	5.838	4.448	44	▶ 0005-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Aquisição de 20 horas de transferência de conhecimento baseadas nos recursos da solução de software de orçamento de obras, capacitação de 01 (um) servidor no curso online de "Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste e Repactuação". Processo nº 00110-0000076/2021-94, 00110-00001672/2021-91. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6206.1950	F	B		1.972.057	0	1.684.751	542.231	27			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	288.306	1.972.057	684	1.684.751	542.231	27			
15.451.6206.1950.1040		B		1.972.057	0	1.684.751	542.231	27			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	288.306	1.972.057	684	1.684.751	542.231	27	▶ 0006-Revitalizar a Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília.		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 508									▶ ▶ Realizado no período: demolição (70m²), drenagem (120m), revestimento concreto (570m²), revestimento placas 40x40cm (980m²), mobiliário urbano (3unid.), estrutura de concreto (22m³) e estrutura metálica (3unid.). Acumulado: demolição (1.292m²), drenagem (150m), revestimento concreto (1.002m²), revestimento placas 40x40cm (1.896m²), mobiliário urbano (13unid.), estrutura de concreto (102m³) e estrutura metálica (3unid.). Executado: 72,50% dos serviços. CT.:006/2021 (VA) - Proc.: 00110-00002073/2019-71. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6208.1968	F	B		3.195.992	0	413.844	326.366	10			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	6.700.000	3.195.992	48	413.844	326.366	10			
15.451.6208.1968.0018		B		3.195.992	0	413.844	326.366	10			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	6.700.000	3.195.992	48	413.844	326.366	10	▶ 0007-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0005/2020). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3, que não foram executadas a pavimentação e/ou a rede de drenagem; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácara 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (FCB) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000559/2020 -16 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0008-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0006/2020). ▶ ▶ Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de terraplenagem e levantamento planialtimétrico cadastral em diversos locais de Vicente Pires. Executado até 2021: 98,24% dos serviços. Realizado até 2020: serviços em diversas ruas, chácara, vias e postos de visitas, os quais são - acompanhamento de rede de drenagem, terraplenagem, pavimentação, fotográfico e da locação dos pilares da ponte; conferência de ramais, de base, de sub base, de cotas de base, de largura de subleito, de cotas de asfalto e de demolição e levantamento planialtimétrico. Executado até 2020: 88,79% dos serviços. CT.: 063/2018 - Novacap (FCB) - Proc.: 112.003.400/2017. Obs.: O processo nº 00110-00000558/2020-63 especifica as localizações dos serviços. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6209.1110	F	B		17.840.481	0	8.946.578	7.355.169	41			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	7.188.285	17.840.481	248	8.946.578	7.355.169	41			
15.451.6209.1110.0147		B		17.840.481	0	8.946.578	7.355.169	41			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 38248		A	7.188.285	17.840.481	248	8.946.578	7.355.169	41	► 0009-Requalificar o Setor de Rádio e Televisão Sul, localizado na área central de Brasília. ► ► Realizado no período - pavimentação: concreto (150m²), asfalto (25m²) e placas 40 x 40 cm (1.550m²); drenagem (60m); mobiliário (35unid.); paisagismo (30unid.) e sinalização viária (430m²). Acumulado até 2021 - demolição: calçadas em concreto (10.688m²) e asfalto (5.446m²); pavimentação: concreto (8.327m²), asfalto (8.862m²) e placas 40 x 40 cm (13.817m²); drenagem (4.191m); mobiliário (333unid.); paisagismo (80unid.) e sinalização viária (430m²). Executado até 2021: 100% dos serviços, 69234231. CT.: 012/2020 (VA) - Proc.: 110-00001144/2019-18 Obs.: obra iniciada no 5º bimestre de 2020 com recurso de descentralização do Fundurb (Etapa SAG Fundurb: 0002/2020). Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 31.609,00] m². ► 0010-Executar obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis do SIA/DF (procedente da etapa nº 0007/2020). ► ► Realizado no período: sub base (3.729m³), base (1.526m³), capa asfáltica (9.937m²) e ciclovias/calçadas (14.284m²). Acumulado até 2021: drenagem (4.109m), sub base (7.031m³), base (6.716m³), capa asfáltica (26.718m²) e ciclovias/calçadas (21.435m²). Executado até 2021: 91,46% dos serviços. Realizado até 2020: drenagem (3.948m), mobilização de equipe e instalação de canteiro. Executado até 2020: 52,60% dos serviços. CT.: 011/2019 (DH) - Proc: 112.000.364/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.451.6209.3023	F	B		174.848.165	0	74.013.117	13.326.043	4			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	189.645.844	174.848.165	102	74.013.117	13.326.043	4			
15.451.6209.3023.0073		B		30.258.849	0	2.004.004	1.063.230	4			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	29.796.030	30.258.849	102	2.004.004	1.063.230	4	► 0011-Executar pavimentação, drenagem e urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara 21/22 a 42, no DF (procedente da etapa nº 0008/2020). ► ► Realizado no período: drenagem (104m), pavimentação (2.257m²), meios-fios (714m) e passeios (1.128m²). Acumulado: drenagem (3.557m), pavimentação (23.838m²), meios-fios (6.830m) e passeios (7.095m²). Executado até 2021: 55,77% dos serviços. Realizado até 2020 - dren. pluvial lançamento de bacias (6.495m); drenagem rede: escoramento de vala (13.491m²), escavações (15.770m³) e fornecimento tubos (2.779m); dren. lançamento e lagoa: limpeza (4.464m²) e escavações (4.532m²); pavimentação (20.900m²); meios-fios (6.116m); passeios (3.724m²); gabião saco (126m³); rachão (2.286m³); sondagem (121m); escavações (3.002m³); colchão drenante lançamentos 17 e 18. Executado até 2020: 49,52% dos serviços. Lote 03-CT.: 004/2017 (SJ) - Proc.: 110.000.208/2014. Obs.: quantitativos foram condensadas em 4 grupos (drenagem, pavimentação, passeios e meios-fios) p/ melhor ilustrar a evolução física do contrato, 69720727. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ► 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Trecho da Col. Agrícola Águas Claras, Chácara de 13 a 18/19 e de 43 a 50, no DF (procedente da etapa nº 0010/2020). ► ► Sem realização no período. Realizado até 2020: refazimento do canteiro de obras, realização de levantamentos topográfico, calçadas (4.720m²), drenagem lançamento de bacias (819m), escavações (26.210m³), redes (1.703m), gabião caixa (48m³), base para pavimentação em brita (2.146m²), capa asfáltica (12.888m²) e intertravado (4.264m²). Executado até 2020: 48,30% dos serviços. Lote 02-CT.: 001/2018 (MT) - Proc.: 112.000.208/2014. Obs.: Sem possibilidade de novo aditivo financeiro; foi celebrado o 5º Termo Aditivo de supressão dos quantitativos que não podem ser executados para posterior encerramento do contrato, 61115894, 65706864, 00110-00003023/2019-19. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	
15.451.6209.3023.0075		B		8.592.104	0	1.192.597	990.198	12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶ Etapas Realizadas ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL PORTO RICO-SANTA MARIA PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	4.740.784	8.592.104	181	1.192.597	990.198	12	▶ 0013-Executar serviços de construção de bacias de retenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e plantio de grama no Km 4 da DF-290, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0032/2020). ▶ ▶ Realizado no período: bacia - cerca viva (2.950unid.). Acumulado até 2021: bacia: dissipador de entrada (1,0unid.), vertedouro (1,0unid.) e cerca viva (5.900unid.); desmonte de blocos de rochas (294m³). Executado até 2021: 96,35% dos serviços. Realizado em 2020: dissipador (1unid.), canal fundação e entrada (56m), bueiro N.A.T.M. (57m), emboque (381m²); bacia: limpeza (13.256m²), dissipador de entrada (0,9unid.), vertedouro (0,9unid.) e cerca viva (2.950unid.). Executado em 2020: 85,69% dos serviços. CT.: 001/2020 (MT) - Proc.: 00110-00002097/2018-4. (Encerramento: 63640784, 00110-00002354/2020-67). Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.	
15.451.6209.3023.0077		B		135.997.212	0	70.816.515	11.272.615	8		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	155.109.030	135.997.212	88	70.816.515	11.272.615	8	▶ 0014-Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0073/2020). ▶ ▶ Realizado no período - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (35unid.). Acumulado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (199unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (164unid.), ensaios: de CBR e expansão (164unid.), de granulometria (164unid.), de limite de liquidez (164unid.), de limite de plasticidade (164unid.); sondagem a percussão (33unid.). Executado até 2021: 7,50% dos serviços. Realizado em 2020: sondagem a trado e coleta e amostra deformada (103unid.); ensaios: CBR e expansão, granulometria, limite de liquidez e limite de plasticidade (48unid.) Executado em 2020: 2,03% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0015-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (procedente da etapa nº 0011/2020). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: terraplenagem (38.035m²), escavações (118.062m³), redes (6.521m), passeios e rampas (5.492m²), pavimentação (53.390m²),	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

dissipadores (7unid.), gabião colchão (994m²) e gabião caixa (1.106m³). Executado até 2020: 54,00% dos serviços. Lote 06-CT.: 004/2015 (MS) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: Esgotou prazo para novo Aditivo. Foram executados 54% do objeto do contratual; a falta de condições tipo: modificações no traçado urbanístico, impossibilidade de acessar alguns condomínios, foram situações que impediram a continuidade dos serviços, 63950920, 63920569, 65192562, 65594032. Programa Realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade.

► 0016-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (procedente da etapa nº 0012/2020).

► ► Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (16.507m²), escavações (120.217m³) e dissipadores (14unid.). Executado até 2021: 58,16% dos serviços. Realizado até 2020: passeios e rampas (16.198m²), escavações (120.169m³), dissipadores (13unid.), redes (12.538m), terraplenagem (72.166m²) e pavim. asfáltica (117.305m²). Executado até 2020: 58,00% dos serviços. Lote 07-CT.: 005/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0017-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (procedente da etapa nº 0013/2020).

► ► Sem realização no período. Acumulado até 2021: passeios e rampas (9.340m²) e dissipadores (15unid.). Executado até 2021: 64,96% dos serviços. Realizado até 2020: escavações (244.260m³), redes (18.268m), pavimentação (118.218m²), dissipadores (12unid.), passeios e rampas (5.912m²) e terraplenagem de lagoas (4m²). Executado até 2020: 64,07% dos serviços. Lote 01-CT.: 008/2015 (DH) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]

► 0018-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0014/2020).

► ► Realizado no período: pavimentação (5.719m²). Acumulado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (16.169m²) e meios-fios (2.884m). Executado até 2021: 48,70% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (21.332m²), passeios (16.169m²), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), drenagem (18.026m), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³), escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³) e assentamento tubo 600mm (1.506m). Executado até 2020: 43,95% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. Obs.: quantitativos foram condensadas em 4 grupos (drenagem, pavimentação, passeios e meios-fios) para melhor ilustrar a evolução física do contrato, 69712563. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

15.451.6209.3058	F	B		29.242.207	0	14.191.342	1.686.642	6	<p>► 0022-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da etapa nº 0018/2020).</p> <p>► ► Realizado no período: terraplenagem (32.149m²), pavimentação (4.441m²), escavações (3.634m³) e redes (1.055m). Acumulado até 2021: terraplenagem (204.863m²), pavimentação (190.337m²), passeios e rampas (51.517m²), escavações (201.311m³), redes (18.871m) e meios-fios (41.717m). Executado até 2021: 78,25% dos serviços. Realizado até 2020: pavimentação (185.895m²), passeios e rampas (49.430m²), escavações (190.608m³), redes (16.301m), terraplenagem (172.714m²) e meios-fios (41.106m). Executado até 2020: 74,46% dos serviços. Lote 10-CT.: 021/2016 (MT) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0023-Executar obra de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego Vicente Pires.</p> <p>► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 52, de 18/03/2021, p. 50. Despesas do Contrato nº 019/2016 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Vicente Pires). Processos: 110.000.206/2014, 00110-000000148/2021-01, 00110-000000109/2021-04. []</p> <p>► 0082-Executar obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires.</p> <p>► ► Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras, terraplenagem (1.725m²) e demolição de pavimento (5.913m²). Executado: 1,63% dos serviços. CT.: 019/2021 (MT) - Proc.: 00110-0000001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	7.268.972	29.242.207	402	14.191.342	1.686.642	6	
15.451.6209.3058.0003		B		29.242.207	0	14.191.342	1.686.642	6	



4º bimestre de 2021

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 38677		A	7.268.972	29.242.207	402	14.191.342	1.686.642	6	<p>► 0024-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0089/2020).</p> <p>► ► Realizado no período: Aprovação de projetos (drenagem, pavimentação, sinalização, OAE, orçamento) em andamento. Acumulado até 2021: 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 80,00% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drena. Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Trabalho/cronograma e 10% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 69,94% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 01-CT.: 015/2020(CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0025-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol Nascente (procedente da etapa nº 0090/2020).</p> <p>► ► Realizado no período: Aprovação de projetos (drenagem, pavimentação, sinalização, OAE, orçamento) em andamento. Acumulado: 95% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 95% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, Sinalização); 95% de OAE; 100% de Trabalho/cronograma e 10% de Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 70,00% dos serviços. Realizado em 2020: início da elaboração do plano de trabalho/cronograma. Executado em 2020: 10,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 016/2020 (CEG) - Processo: 00110-000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0072-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2.</p> <p>► ► Realizado no período: redes (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), sub base (5.608m³), capa asfáltica (22.565m²) e meios-fios (4,38km). Acumulado: implantação do canteiro de obras e mobilização de equipe, redes (65m), limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), sub base (5.608m³), capa asfáltica (22.565m²) e meios-fios (4,38km). Executado: 15,17% dos serviços. CT.: 015/2021 (JVR) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3089	F	B		16.600.001	0	15.050.373	6.016.051	36			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	16.600.001	16.600.001	100	15.050.373	6.016.051	36			
15.451.6209.3089.0002		B		16.600.001	0	15.050.373	6.016.051	36			
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .		A	16.600.001	16.600.001	100	15.050.373	6.016.051	36	▶ 0038-Revitalizar e requalificar as quadras 504, 505 e 506 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 57183									▶ ▶ Realizado no período: demolição de piso concreto (49m³), escavação de base/sub base (38m³), demolição de meios-fios (36m³); execuções de: meios-fios (1.064m), cordão de concreto (877m), piso placa pré-moldada (2.353m²), piso concreto semi-polido (1.317m²), intertravado (274m²). Acumulado: demolição de piso concreto (799m³), escavação de base/sub base (594m³), demolição de meios-fios (164m³), nivelamento de boca de lobo (7unid.); execuções de: meios-fios (4.167m), cordão de concreto (2.365m), piso placa pré-moldada (3.179m²), piso de concreto semi-polido (9.947m²), intertravado (3.707m²) e drenagem (36m). Executado: 62,00% dos serviços. Lote 02-CT.: 005/2021 (JVR) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 0039-Revitalizar e requalificar as quadras 502 e 503 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.		
									▶ ▶ Realizado no período - demolições: piso concreto (182m²), pedra portuguesa (1.472m³) e meios-fios (21m³); assentamento: meios-fios (911m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (1.713m²); execução de: piso concreto polido (1.046m²) e intertravado (2.612m²). Acumulado - demolições: pedra portuguesa (3.339m³), meios-fios (207m³), asfalto (2.400m²) e piso concreto polido (632m²); assentamento: meios-fios (4.404m), cordão de concreto (1.440m) e piso placa pré-moldada 40x40cm (2.853m²); execução de: piso concreto polido (8.692m²) e Intertravado (4.012m²). Executado: 77% dos serviços. Lote 01-CT.: 004/2021 (SJ) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. Obs.: correção do quantitativos piso concreto polido (de 9.026m² para 7.646 m²). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
									▶ 0041-Revitalizar e requalificar as quadras 513 e 514 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.		
									▶ ▶ Realizado no período: demolições (3.349m²), limpeza de terreno (503m²), meios-fios (989m), pedra portuguesa (34m²), placa pré-moldada (2.105m²), concreto (1.275m²), intertravado (2.596m²),		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

15.451.6209.3856	F	B		9.933.693	0	1.477.697	537.389	5	<p>asfalto (2.327m²) e boca de lobo (13 unid.). Acumulado: demolições (13.169m²), limpeza de terreno (503m²), plantio de grama (1.811m²), meios-fios (2.794m), pedra portuguesa (34m²), pré-moldada (2.105m²), concreto (3.347m²), intertravado (2.596m²), asfalto (2.327m²) e boca de lobo (13 unid.). Executado: 62,00% dos serviços. CT.: 022/2020 (GGM) - Proc.: 00110-00003568/2019-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0042-Revitalizar e requalificar as quadras 507 e 508 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>► ► Realizado no período: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (694m), cordão de concreto (1.318m), demolição de lajes (347m²), demolição de asfalto (1.732m²), remoção de pedra portuguesa (355m²), calçadas em concreto (2.624m²) e piso em placas (1.316m²). Acumulado: grama (788m²), pintura horizontal (422m²), meios-fios (3.254m), cordão de concreto (2.652m), compactação subleito (2.159m²), demolição de lajes (900m³), demolição de asfalto (2.457m²), remoção de ladrilho (902m²), remoção de pedra portuguesa (2.373m²), calçadas em concreto (7.905m²) e piso em placas (3.839m²). Executado: 100% dos serviços. Lote 03-CT.: 002/2021 (AG) - Proc.: 00110-0000001582/2020-10. 69754577. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 18.223,00] m².</p> <p>► 0071-Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto.</p> <p>► ► Realizado no período: meios-fios (1.677m), sub base (369m³), piso placa 40x40 (180m²), piso concreto semi polido (2.709m²), piso intertravado (2.462m²) e pavimentação asfáltica (1.511m²). Acumulado: meios-fios (2.619m), cordão de concreto (415m), sub base (423m³), piso placas 40x40 (180m²), piso concreto semi polido (2.709m²), piso intertravado (2.824m²), pavimentação asfáltica (1.511m²) e passeios (1.816m²). Executado: 32,09% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	10.683.897	9.933.693	93	1.477.697	537.389	5	
15.451.6209.3856.0001		B		9.933.693	0	1.477.697	537.389	5	



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4		A	10.683.897	9.933.693	93	1.477.697	537.389	5	▶ 0026-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0049/2020). ▶ ▶ Realizado no período: Relatórios 9 e 10 (atividades executadas no mês). Acumulado até 2021: 10 Relatórios (atividades executadas no mês). Realizado em 2020 - supervisão e acompanhamento da obra de implantação do Túnel Rodoviário: mobilização, 1 relatório da situação atual da obra e relatórios 1 e 2 (atividades executadas no mês). CT.: 018/2020 (ABP) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] ▶ 0081-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG. ▶ ▶ Realizado no período - início dos serviços preliminares de gestão, fiscalização e supervisão: elaboração do relatório inicial (2%); elaboração dos relatórios de análise projeto/elaboração - relatório de andamento 01 (8,17%) e relatório de andamento 02 (8,17%). Executado: 10,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (MGR) - Proc.: 00110-000002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.752.6209.1836	F	B		4.208.029	0	4.207.872	3.661.320	91			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	6.469.903	4.208.029	64	4.207.872	3.661.320	91			
15.752.6209.1836.0023		B		4.008.029	0	4.008.027	3.651.409	91			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 250		A	6.269.903	4.008.029	64	4.008.027	3.651.409	91	<p>► 0027-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0020/2020).</p> <p>► ► Realizado no período: 05 projetos (04 projetos da Etapa 1 e 01 projeto da Etapa 2). Realizado até 2021: 483 projetos. Realizado até 2020: 475 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0028-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0021/2020).</p> <p>► ► Realizado no período: Implantados 138 pontos de IP e Instaladas 407 luminárias em diversos locais do DF. Realizado até 2021: 9.829 pontos de IP e 18.825 luminárias. Realizado até 2020: 9.164 pontos de IP e 17.325 luminárias. Conv.: 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Pontos de iluminação em 2021: [jan: 0,00; fev: 99,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 380,00; jun: 48,00; jul: 138,00; ago: 0,00] unidades</p> <p>► 0078-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à ampliação dos pontos de iluminação pública.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 053, de 19/03/2021, p. 73; no DODF nº 118, de 25/06/2021, p. 48; no DODF nº 120, de 29/06/2021, p. 64 e no DODF nº 141, de 28/07/2021, p. 56. Despesas referentes aos serviços de iluminação pública executados em diversos locais do DF, por meio do Contrato nº 003/2017 e do Convênio nº 001/2017. Processos: 00110-0000003520/2019-17, 00110-0000002122/2018-94, 00110-0000000362/2019-35, 00145-0000000606/2019-37, 00110-0000001936/2018-10, 00110-0000000501/2018-40. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0079-Ampliar pontos de iluminação pública no Complexo Urbanístico da Torre de TV.</p> <p>► ► Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização/Projeto "as built" (Etapa 2); instalação de: 390 novos pontos de iluminação e 818 luminárias LED, 0145065, 70143366. Contrato nº 003/2017 e Convênio nº 001/2017. Processo nº 00041-00002160/2020-78. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 390,00] unidades.</p>		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.752.6209.1836.7037		B		200.000	0	199.845	9.912	5			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PRÓL DA COMUNIDADE DO DF		A	200.000	200.000	100	199.845	9.912	5	▶ 0075-Ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal.		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 250									▶ ▶ Sem realização no período. Realizado: Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) que prevê implantação de novos pontos de iluminação e instalações/melhorias de luminárias na Rua das Palmeiras e Rua dos Pinheiros, Ponte Alta Norte - Gama, 65807405. CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00001443/2021-77. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.752.6209.8507	F	B		60.620.447	0	60.620.446	60.611.259	100			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	212.877.414	60.620.447	28	60.620.446	60.611.259	100			
15.752.6209.8507.6471		B		60.620.447	0	60.620.446	60.611.259	100			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	212.877.414	60.620.447	28	60.620.446	60.611.259	100	▶ 0029-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.		
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 305.758,00; fev: 305.758,00; mar: 310.151,00; abr: 310.901,00; mai: 177.347,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.		
									▶ 0030-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.		
									▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 34.700.875,00; fev: 31.312.752,00; mar: 38.984.667,00; abr: 33.571.108,00; mai: 14.646.016,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00] - CT.: 002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016. Obs.: A continuidade desta etapa constará no SAG da SEEC, em decorrência de que os recursos atinentes aos seus serviços, desde o mês de maio, são provenientes da própria SEEC, 00110-00000323/2021-52.		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.782.6216.3054	F	B		111.917.500	0	97.871.929	46.159.215	41			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	40.364.002	111.917.500	277	97.871.929	46.159.215	41			
15.782.6216.3054.0002		B		111.917.500	0	97.871.929	46.159.215	41			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	40.364.002	111.917.500	277	97.871.929	46.159.215	41			
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1											<p>▶ 0031-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0024/2020).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: parede diafragma: (1.617m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (1.303m³); aço CA-50 p/parede diafragma (285.260kg); revestimento de concreto projetado armado (242m²); grampeamento do solo (462m); tubo de PVC c/material drenante (9m); Armadura de aço CA 50 (408.961kg); forma p/ estrutura (vigas e lajes) (2.535m²); cimbramento tubular (5.985m³); lançamento de brita (6.571m³). Realizado até 2021: parede diafragma: (47.339m²); concreto Fck =30Mpa p/parede diafragma (24.519m³); aço CA-50 p/parede diafragma (2.706.385kg); revestimento de concreto projetado armado (5.276m²); grampeamento do solo (16.098m); tubo de PVC c/material drenante (232m); Armadura de aço CA 50 (646.727kg); Projeto executivo (0,66%). Executado até 2021: 39,31% dos serviços. Proc.: 00110-00000579/2020-89 detalha os serviços realizados. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0032-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0063/2020).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 100% do Relatório de Andamento. Acumulado até 2021: 100% do Relatório de Andamento e 100% do Plano de Trabalho. Executado até 2021: 40% dos serviços. Realizado em 2020: Plano de Trabalho finalizado. Executados em 2020: 20% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.782.6216.3087	F	B		473.970	0	463.969	463.969	98			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	10.000	473.970	4.740	463.969	463.969	98			
15.782.6216.3087.0001		B		473.970	0	463.969	463.969	98			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1116		A	10.000	473.970	4.740	463.969	463.969	98	▶ 0057-Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal. ▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 121, de 30/06/2021, p. 73 (Contrato nº 007/2016) e de devoluções de recursos (Convênio nº 803975/2014). Objeto: Calçadas na Asa Sul - Quadras 107, 108, 109, 307 e 308. Obra concluída na Etapa 0032/2019. Processos: 110.000.106/2015, 00110-0000001879/2019-41, 00110-0000000176/2021-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.782.6216.3119	F	B		56.860.660	0	29.332.467	800.427	1			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	67.920.154	56.860.660	84	29.332.467	800.427	1			
15.782.6216.3119.0004		B		56.860.660	0	29.332.467	800.427	1			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 7		A	67.920.154	56.860.660	84	29.332.467	800.427	1	<p>▶ 0033-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0066/2020).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: armação em aço CA-50 (41.494kg), transformador (1unid.) e limpeza mecanizada (6.680m²). Acumulado até 2021: escavação e carga de material (31.581m³), armação em aço CA-50 (41.494kg), transformador (1unid.) e limpeza mecanizada (11.105m²). Executado até 2021: 20,00% dos serviços. Realizado em 2020: revisão de projeto estrutural viaduto 63 (1unid.), limpeza mecanizada de terreno (4.424m²), escavação e carga de material (12.428m³), início da fundação para construção do barracão, execução de tapume (241m²), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), meios-fios (215m) e capa asfáltica do desvio (73m³). Executado em 2020: 5,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (AG) - Proc.: 00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0040-Ampliar e readequar o reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: escavação/ampliação de lagoa (15.000m³). Acumulado: escavação/ampliação de lagoa (64.154m³), elaboração do projeto de recuperação/reforço estrutural dos dissipadores (190m²), limpeza de camada vegetal (59.799m²). Executado: 43,46% dos serviços. CT.: 003/2021 (MS) - Proc: 00110-000002212/2018-85. Obs.: o quantitativo de escavação/ampliação de lagoa e percentual executado foram corrigidos, 69704091. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0073-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período - demolições: asfalto (6.400m²), piso concreto (240m³) e meios-fios (97m³); drenagem 600mm (354m). Executado: 4,24% dos serviços. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-000001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>▶ 0083-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste.</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: implantação do canteiro de obras e sondagem (150m). CT.: 020/2021 (MHC JVR) - Proc.: 00110-000002310/2019-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>		



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.812.6206.1079	F	B		3.257.869	0	1.043.231	160.100	5			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	3.097.769	3.257.869	105	1.043.231	160.100	5			
15.812.6206.1079.0004		B		3.257.869	0	1.043.231	160.100	5			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.097.769	3.257.869	105	1.043.231	160.100	5			▶ 0061-Construção de campo de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto.
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 13477											▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro e placa de obras, topografia (5.800m²) e terraplenagem (5.800m²). Executado: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2021 (AG) - Proc.: 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.812.6206.3048	F	B		2.311.800	0	971.431	247.598	11			▶ 0080-Devolver recursos do Contrato de Repasse.
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.913.800	2.311.800	121	971.431	247.598	11			▶ ▶ Pagamentos de devoluções de recursos do contrato de repasse nº 843.692/2017. Objeto: Implantação de campo de futebol de grama sintética na EQ 418/518 em Santa Maria, CT 012/2019 (obra concluída na Etapa 0026/2020). Processos: 00110-000004623/2017-24, 110.00000763/2019-95. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
15.812.6206.3048.0012		B		2.311.800	0	971.431	247.598	11			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.913.800	2.311.800	121	971.431	247.598	11	▶ 0037-Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto.		
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 457									▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (132m² e 1.238m²); subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²) e ladrilho (63m²); pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (98m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado: 22,53% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
15.812.6206.3596	F	B		129.646	0	119.645	119.645	92			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA		A	10.000	129.646	1.296	119.645	119.645	92			
15.812.6206.3596.8514		B		129.646	0	119.645	119.645	92			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	129.646	1.296	119.645	119.645	92	▶ 0063-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à implantação de infraestrutura esportiva.		
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 13									▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 47, de 11/03/2021, p. 69. Despesas do Contrato nº 005/2016 (Construção da Pista de Cooper da Vila Planalto). Proc.: nº 110.000.434/2012 e 00000-0112004012/2017-00. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00]		
17.512.6209.3855	F	B		152.078	0	20.826	20.826	14			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	152.078	76	20.826	20.826	14			
17.512.6209.3855.0001		B		152.078	0	20.826	20.826	14			



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	200.000	152.078	76	20.826	20.826	14	► 0034-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF. ► ► Realizado no período - Pagamento de 01 taxa de análise de autorização de corte de árvore isolada para obra do Viaduto EPIG. Realizações anteriores - Pagamentos de: 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto de requalificação da av. Hélio Prates; 01 taxa de autorização de transporte de matéria de supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de Inflamáveis e 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]		
25.752.6209.1836	F	B		960.604	0	953.452	39.647	4			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	2.100.000	960.604	46	953.452	39.647	4			
25.752.6209.1836.7038		B		960.604	0	953.452	39.647	4			
Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 10000		A	2.100.000	960.604	46	953.452	39.647	4	► 0074-Melhorar e ampliar Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal. ► ► Execução de 1 Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1) e 1 Fiscalização/Projeto "As Built" (Etapa 2); instalação de: 138 novos pontos de iluminação e 221 luminárias; melhoria de 48 luminárias na SQN 412, Asa Norte - Plano Piloto (61165464, 65807405, 70284103). CT.: 003/2017 e Conv.: 001/2017. Processo nº 00110-00000717/2021-19. Pontos de iluminação implantados [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 138,00] unidades.		
28.846.0001.9041	F	B		443.649	0	194.412	194.412	44			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	593.114	443.649	75	194.412	194.412	44			
28.846.0001.9041.0021		B		443.649	0	194.412	194.412	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 50 28.846.0001.9050		A	593.114	443.649	75	194.412	194.412	44	▶ 0035-Converter licença prêmio em pecúnia. ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 6,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 6,00; ago: 6,00]. Processo nº 00110-000000242/2021-52, 00110-000000588/2021-51.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 28.846.0001.9050.0073	F	B		263.296	0	78.438	78.438	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 48 28.846.0001.9093		A	352.000	263.296	75	78.438	78.438	30	▶ 0066-Pagar indenizações/ restituições. ▶ ▶ Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 2,00; abr: 3,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 9,00]. Processo: nº 00110-00001225/2021-32, 00110-00002390/2021-10.		
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9093.0032	F	B		101.500	0	99.155	99.155	98			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 7		A	101.500	101.500	100	99.155	99.155	98	▶ 0036-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/restituições. ▶ ▶ Indenizações de transporte a servidores pagos [jan: 15,00; fev: 15,00; mar: 14,00; abr: 17,00; mai: 19,00; jun: 14,00; jul: 14,00; ago: 15,00]. Processo nº 00110-0000237/2021-40 e outros.		
		B		101.500	0	99.155	99.155	98			
		A	101.500	101.500	100	99.155	99.155	98			