



Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO 5º BIMETRE DE 2022



Fonte: Relatório de Desempenho Físico Financeiro por Programa de Trabalho – Anexo I, páginas 439 a 460, publicado no site da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (http://www.seplad.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/04/2022_SAG_5o_Bim.pdf)



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
04.122.8209.8502	F	B		18.352.386	0	16.952.684	16.952.684	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.888.307	18.352.386	88	16.952.684	16.952.684	92			
04.122.8209.8502.0092		B		18.352.386	0	16.952.684	16.952.684	92			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.888.307	18.352.386	88	16.952.684	16.952.684	92	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 183,00; fev: 184,00; mar: 183,00; abr: 181,00; mai: 185,00; jun: 185,00; jul: 182,00; ago: 176,00; set: 183,00; out: 179,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		785.795	0	776.709	776.709	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	909.835	785.795	86	776.709	776.709	99			
04.122.8209.8504.7003		B		785.795	0	776.709	776.709	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	909.835	785.795	86	776.709	776.709	99	▶ 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. [jan: 160,00; fev: 158,00; mar: 163,00; abr: 159,00; mai: 158,00; jun: 164,00; jul: 163,00; ago: 157,00; set: 163,00; out: 164,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		1.687.886	0	905.139	532.413	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.600.282	1.687.886	105	905.139	532.413	32			
04.122.8209.8517.0091		B		1.687.886	0	905.139	532.413	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.600.282	1.687.886	105	905.139	532.413	32	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Órgão Mantido.[jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00]. Processo nº 00110-0000000137/2021-13, 00110-0000000485/2022-71, 00110-0000003872/2017-01, 00110-0000000920/2022-68, 00112-0000001248/2022-71, 00110-0000000840/2022-11, 00112-0000001241/2022-50, 00110-0000001543/2022-84 e 00110-0000001543/2022-84.		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.126.8209.1471	F	B		500.000	0	493.050	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	500.000	100	493.050	0	0			
04.126.8209.1471.0033		B		500.000	0	493.050	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	493.050	0	0	▶ 0040-Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ▶ ▶ Bens adquiridos: Aquisição de 95 (noventa e cinco) Microcomputadores . Processo nº 00110-0000002344/2022-93. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 0,00]		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
04.126.8209.2557	F	B		191.775	0	81.562	68.055	35			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	191.775	77	81.562	68.055	35			
04.126.8209.2557.2570		B		191.775	0	81.562	68.055	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	191.775	77	81.562	68.055	35	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratação de empresa especializada em outsourcing para impressão, Prestação de serviços com suporte técnico, compreendendo manutenção corretiva e atualização do software, Aquisição de 40 (quarenta) SSD de 2,5 polegadas, aquisição de Memória RAM de 4GB. Processo nº 00000-0110000256/2016-00, 00110-0000001300/2020-84, 00110-0000000698/2022-01 e 00110-00002270/2022-95. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 0,00; jun: 1,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 0,00]		
04.128.8209.4088	F	B		37.638	0	30.750	30.750	82			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	37.638	75	30.750	30.750	82			
04.128.8209.4088.0066		B		37.638	0	30.750	30.750	82			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	37.638	75	30.750	30.750	82	▶ 0041-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 5									▶ ▶ Capacitação de 09 (nove) servidores no Curso On-Line sobre "Planejamento e Gestão de Obras", Inscrição de 11 (onze) servidores no curso "Plataforma + Brasil um Novo Paradigma nas Transferências Voluntárias da União". [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 9,00; mai: 0,00; jun: 11,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Processo: nº 00110-0000001092/2022-85, 00110-00000923/2022-00.		
15.451.6206.1950	F	B		777.292	0	770.354	685.970	88			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.000	777.292	7.773	770.354	685.970	88			
15.451.6206.1950.1040		B		777.292	0	770.354	685.970	88			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	777.292	7.773	770.354	685.970	88	▶ 0005-Implantar praça na Quadra 113 do Recanto das Emas. ▶ ▶ Realizado no período: grama (3.318m²), calçadas de concreto armado (1.964m²), pergolado metálico (2unid.), bancos de concreto (24 unid.), plantio de árvore ornamental (46unid.), paraciclo tubular em aço (12unid.), alambrando com tubo de aço (100m²) e lixeira dupla em aço (16unid.). Acumulado: limpeza do terreno (5.054m²), demarcação das calçadas (1.400m²) e compactação do solo (1.964m²). Executado: 100% dos serviços. CT.: 002/2022 (LOS AG) - Proc.: 00110-00002646/2021-81. Praça construída [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 7.000,00] m².		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 13											
15.451.6208.1968	F	B		2.158.416	0	1.988.055	882.863	41			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	5.300.000	2.158.416	41	1.988.055	882.863	41			
15.451.6208.1968.0018		B		2.158.416	0	1.988.055	882.863	41			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.300.000	2.158.416	41	1.988.055	882.863	41	▶ 0006-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0007/2021). ▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2020: levantamento planialtimétrico trechos 1, 2, incluindo bacia A e trecho 3; levantamento cadastral das ruas trechos 2 e 3; remarcação de BL's não executadas no trecho 2, chácaras 126 e 128; topografia nas ruas: RV-08, RV-85, RV-24, RV-39, RV-21, RV-43, RV-17, RV-09, RV-16, RV-02, RV-72, Q.D 100, RH-117, RH-154, RV-01, RV-123, RV-40, RV-55, RH-40, RV-25A, RV-61, RH-55, RV-39, RH-54, RV-38, RH-44, RH-168B, RH-50B, RH-45, RH-50A, RH-15A, RV-68A, RV-06 e outras e em PVs; levant. planialtimétrico e cadastrais de 5 bacias de contenção. Executado até 2020: 81,95% dos serviços. CT.: 062/2018-Novacap (VT) - Proc.:112.003.400/2017. Obs.: Concluído tendo em vista a celebração de novo Contrato (nº 010/2022) que contempla a prestação de serviços técnicos (topografia e mapeamento aéreo RTK) dentre outros serviços. 89853602 89888207. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 1,00] unidade. ▶ 0007-Elaborar projetos da SODF - Serviços de topografia para acompanhamento de obras no Setor Habitacional Vicente Pires (procedente da etapa nº 0008/2021). ▶ ▶ Realizado no período: acompanhamento de drenagem e de		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 2											



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

15.451.6209.1110	F	B		56.763.742	0	31.749.099	9.667.157	17	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	54.824.743	56.763.742	104	31.749.099	9.667.157	17	
15.451.6209.1110.0147		B		56.763.742	0	31.749.099	9.667.157	17	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	54.824.743	56.763.742	104	31.749.099	9.667.157	17	<p>► 0008-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá.</p> <p>► ► Realizado no período: demolições/retiradas/remanejamentos (11.000m²), pavimentação concreto/estacionamento (800m²), paisagismo (697unid.), restauração pavimento flexível (8.463m²) e drenagem (1.342m). Acumulado: demolições/ retiradas/ remanejamentos (80.734m²), pavimentação concreto/estacionamento (51.502m²), paisagismo (802unid.), restauração pavimento flexível (10.181m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.392m). Executado: 60,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0070-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 49, de 14/03/2022, p. 63; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58 e no DODF nº 84, de 06/05/2022, pp. 86 e 87. Despesa do Contrato nº 011/2019 (obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de Fuga", no Setor de Inflamáveis, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA). Devolução de recursos do contrato de repasse nº 878.330/2018 MCidades/Caixa (pavimentação DF) e do convênio nº 059/2019 Terracap/SODF (Rota de fuga). Processos: 00110-000000498/2022-41, 00110-0000003391/2021-73, 00110-0000003464/2021-27, 00110-0000003426/2019-50, 110.000.364/2016 e 00110-00001853/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0077-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul.</p> <p>► ► Realizado no período: demolição/terraplenagem (475m³), regularização de subleito/lastro de brita (1.011m²) e demolição/assentamento meio-fio (595m). Executado: 5,88% dos serviços. CT.: 020/2022 (CM) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0078-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul.</p> <p>► ► Realizado no período - demolição de: calçadas (91m³), pavimentos (810m²) e meios-fios (25m³); execução de: meios-fios (705m) e calçadas (1.558m²). Acumulado - demolição de: calçadas</p>



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

15.451.6209.1948	F	B		37.165.586	0	2.777.276	936.649	3	(119m³) e meios-fios (36m³). Executado: 26,79% dos serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	38.783.987	37.165.586	96	2.777.276	936.649	3	▶ 0085-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 04 do Setor Comercial Sul. ▶ ▶ Realizado no período: início da instalação do canteiro de obras. CT.: 028/2022 (CM) - Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.451.6209.1948.0004		B		37.165.586	0	2.777.276	936.649	3	▶ 0086-Executar obra de Infraestrutura, na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II. ▶ ▶ Realizado no período: escavação/corte (1.624m³) e limpeza (2.800m²). Executado: 1% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA		A	38.783.987	37.165.586	96	2.777.276	936.649	3	▶ 0009-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1). ▶ ▶ Realizado no período: 35% dos Estudos Preliminares. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho e 45% dos Estudos Preliminares. Executado: 40% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ 0010-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2). ▶ ▶ Realizado no período: 10% dos Estudos Preliminares. Acumulado: 100% do Plano de Trabalho e 20% dos Estudos Preliminares. Executado: 30% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.451.6209.3023	F	B		188.376.215	0	52.796.488	29.680.398	3	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	189.230.452	188.376.215	100	52.796.488	29.680.398	3	



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3023.0073		B		50.918.579	0	4.659.308	1.315.387	3			
(*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II		A	51.028.000	50.918.579	100	4.659.308	1.315.387	3	▶ 0050-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado: bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta geotêxtil (10.655m²) e geogrelha bidirecional (6.604m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha bidirecional (3.059m²) e dissipador (1unid.). Executado: 25,80% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83 69303230 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.451.6209.3023.0077		B		137.457.636	0	48.137.180	28.365.011	21			
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	138.202.452	137.457.636	99	48.137.180	28.365.011	21	▶ 0011-Prestar serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de Vicente Pires (procedente da etapa nº 0014/2021).		
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Sem realização no período. Realizado até 2021 - sondagem a trado 5,00m e 1,5m (258unid.), coleta de amostra deformada para caracterização do solo (223unid.); ensaios de: CBR e expansão (223unid.), granulometria (223unid.), liquidez (223unid.), plasticidade (223unid.), infiltração (7unid.), cisalhamento (10unid.), adensamento (10unid.); sondagem a percussão (90unid.). Executado até 2021: 13,59% dos serviços. CT.: 014/2020 (MGR EOA) - Processo: 00110-00001511/2018-01. Obs.: Todos os serviços necessários para o lote 02 (que é o objeto contratual) foram executados, não havendo necessidade de executar os serviços restantes, 81621456. Programa realizado [jan: 1,00; fev: 0,00] unidade.		
									▶ 0012-Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, a Estrutural, parte da Rua 10 Chácara 56 e Rua 12 (procedente da etapa nº 0018/2021).		
									▶ ▶ Sem realização no período. Realizado em 2022: sinalização (308m²). Executado até 2022: 49,50% dos serviços. Realizado até 2021: drenagem (10.756m), pavimentação (29.420m²), passeios (19.769m²), meios-fios (4.038m), escavações redes (138.639m³), lastro de brita (2.627m³), reaterro (104.829m³), terraplenagem (9.652m²), escavações (31.315m³) e escavação 4,5 a 6,0m (16.663m³). Executado até 2021: 49,30% dos serviços. Lote 11-CT.: 006/2016 (SJ) - Proc.: 110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar:		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

15.451.6209.3058	F	B		92.375.786	0	49.162.451	8.487.573	2	▶ ▶ Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de execução de infraestrutura e Tunnel Liner no Setor Habitacional Vicente Pires, contrato nº 019/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.651.575	92.375.786	99	49.162.451	8.487.573	2	
15.451.6209.3058.0002		B		17.077.979	0	400.000	267.445	2	
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	17.281.000	17.077.979	99	400.000	267.445	2	▶ 0015-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0054/2021).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472									▶ ▶ Realizado no período: 10% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização). Acumulado até 2022: 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/Cadastral (RTK); Geológico/Geotécnico); 100% do Estudo Capacidade do Córrego, 50% de Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 70,00% dos serviços. Realizado em 2021: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma. Executado em 2021: 10% dos serviços. CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110- 0000001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.451.6209.3058.0003		B		75.297.807	0	48.762.451	8.220.128	11	
(**) (*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL		A	59.370.575	75.297.807	127	48.762.451	8.220.128	11	▶ 0016-Elaborar projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 do Sol Nascente (procedente da etapa nº 0024/2021).
ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 230265									▶ ▶ Realizado no período: 5% Orçamento/Aprovação. Acumulado até 2022: 100% Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 100% Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenag. Pluvial, Paviment, Sinalização) e 100% orçamento/Aprovação. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: Aprovação de projetos; 98% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar, Aerofotogramétrico, Topográfico/Cadastral (RTK), Geológico/Geotécnico); 98% do Projeto Executivo (Geométrico/Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Pavimentação, Sinalização); 100% do Plano de Trabalho/cronograma e 89% do Orçamento/Aprovações. Executado até 2021: 92,40% dos serviços. Lote 01 – CT.: 015/2020 (CEG) - Proc.: 00110-0000000632/2020-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

15.451.6209.3089	F	B		15.964.865	0	13.015.892	1.524.733	10	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	2.400.000	15.964.865	665	13.015.892	1.524.733	10	
15.451.6209.3089.0002		B		15.964.865	0	13.015.892	1.524.733	10	

► ► Realizado no período: instalação de canteiro de obras. CT.: 023/2022 (ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .		A	2.400.000	15.964.865	665	13.015.892	1.524.733	10	<p>► 0019-Revitalizar e requalificar as quadras 515 e 516 da avenida W3 Sul, do Plano Piloto (procedente da etapa nº 0071/2021).</p> <p>► ► Realizado no período: piso placas 40x40 (160m²), piso de concreto armado (3.70m²) e passeios (3.957m²). Acumulado até 2022: piso placas 40x40 (4.816m²), piso de concreto armado (80m²) e passeios (5.773m²). Executado até 2022: 91,36% dos serviços. Realizado em 2021: meios-fios (3.651m), cordão de concreto (2.380m), pedra portuguesa (707m²), base e sub base (607m³), piso placas 40x40 (4.656m²), piso concreto semi polido (5.775m²), piso intertravado (4.050m²), piso de concreto armado (76m²), pavimentação asfáltica (4.432m²), passeios (1.816m²) e drenagem (228m). Executado em 2021: 85,65% dos serviços. CT.: 011/2021 (WS) - Proc.: 00110-0000001583/2020-64. 81783434. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 58.764,00] m²</p> <p>► 0068-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul (SHIGS).</p> <p>► ► Realizado no período: cordão de concreto (520m). Acumulado: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²) e cordão de concreto (520m). Executado: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0069-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 36, de 21/02/2022, p. 55 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 011/2021 (Revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul), do Contrato nº 022/2020 (Revitalização das quadras 513 e 514 da W3 Sul) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-0000000323/2022-33, 00110-0000003368/2021-89 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0079-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul.</p> <p>► ► Realizado no período: pavimento rígido (1.760m²). Executado: 2,00% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>► 0090-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).</p> <p>► ► Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de revitalização das quadras 515 e 516 da W3 Sul, contrato nº 011/2021; 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
---	--	---	-----------	------------	-----	------------	-----------	----	--



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3856	F	B		8.291.820	0	8.164.547	5.074.858	61			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	5.551.143	8.291.820	149	8.164.547	5.074.858	61			
15.451.6209.3856.0001		B		8.291.820	0	8.164.547	5.074.858	61			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL		A	5.551.143	8.291.820	149	8.164.547	5.074.858	61			▶ 0020-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0026/2021).
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 4											▶ ▶ Realizado no período: Relatório 20 de atividades executadas no mês. Acumulado até 2022: 20 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2022: 78% dos serviços. Realizado até 2021: 14 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
											▶ 0021-Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG (procedente da etapa nº 0081/2021).
											▶ ▶ Realizado no período: relatório de andamento 13. Acumulado até 2022: 13 relatórios de andamento e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 86,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial e relatórios de andamento 01, 02, 03 e 04. Executado em 2021: 34,00% dos serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002215/2019-08. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
											▶ 0022-Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (procedente da etapa nº 0088/2021).
											▶ ▶ Realizado no período: relatórios 09 e 10 de acompanhamento de obra. Acumulado até 2022: 10 relatórios de acompanhamento de obra e 01 relatório inicial. Executado até 2022: 67,00% dos serviços. Realizado em 2021: 01 relatório inicial. Executado em 2021: 10,13% dos serviços. CT.: 025/2021 (THO SJ) - Proc.: 00110-0000002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
											▶ 0073-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

15.752.6209.1836	F	B		8.122.731	0	8.000.000	260.714	3	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	1.716.886	8.122.731	473	8.000.000	260.714	3	
15.752.6209.1836.0023		B		8.122.731	0	8.000.000	260.714	3	

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 86, de 10/05/2022, p. 114; no DODF nº 100, de 30/05/2022, pp. 79 e 80; no DODF nº 120, de 29/06/2022, p. 53 e no DODF nº 132, de 15/07/2022, p. 93. Despesas dos Contratos: nº 004/2010 (Gerenciamento e supervisão para construção da Torre de TV Digital); nº 018/2021 (Supervisão para implantação do Viaduto EPIG), nº 018/2020 (Supervisão e Acompanhamento para implantação da Obra do Túnel de Taguatinga) e nº 025/2021 (Supervisão do sistema viário da ESPM). Processos: 00000-0112003494/2009-00, 00110-000000253/2022-13, 00110-0000000318/2022-21, 00110-0000003352/2021-7, 00110-0000000500/2022-81, 00110-0000003352/2021-76 e 00110-00001860/2022-09. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]

► 0076-Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG).

► ► Realizado no período: Elaboração do relatório de acompanhamento de obra. Acumulado: Elaboração do relatório inicial e do relatório de acompanhamento de obra. Executado: 4,91% dos serviços. CT.: 019/2022 (CM) - Proc.: 00110-00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	1.716.886	8.122.731	473	8.000.000	260.714	3	<p>► 0023-Executar Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2), para melhoria do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0027/2021).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2021: 486 projetos. CT.: 003/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do contrato devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (contrato atingindo 60 meses de execução) e do aditamento do valor (contrato com percentual aditivado em 24,87%). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82607697. [jan: 0,00; fev: 0,00]</p> <p>► 0024-Implantar Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF (procedente da etapa nº 0028/2021).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2021: 9.954 pontos de IP e 18.977 luminárias. Convênio nº 001/2017 (CE) - Proc.: 110.000.040/2016. Obs.: não foram autorizadas novas demandas no âmbito do convênio devido ao curto prazo de execução considerando a proximidade do término da vigência (30/03/2022), e também devido a impossibilidade legal de prorrogação de prazo (convênio atingindo 60 meses de execução). As demandas anteriormente autorizadas tiveram suas etapas concluídas, não havendo previsão de continuidade. 82609139. [jan: 0,00; fev: 0,00].</p> <p>► 0083-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF.</p> <p>► ► Realizado no período: 09 projetos (8 da etapa 1 e 1 da etapa 2); implantação de 11 pontos de iluminação e instalação de 13 luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 11,00] unidades.</p>	
15.752.6209.8507	F	B		111.912.158	0	111.467.522	110.034.021	98		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	16.886	111.912.158	662.771	111.467.522	110.034.021	98		
15.752.6209.8507.6471		B		111.912.158	0	111.467.522	110.034.021	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	16.886	111.912.158	662.771	111.467.522	110.034.021	98	▶ 0058-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. ▶ ▶ Manutenção pontos de ilumin. pública (unid.): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 308.087,00; mai: 308.088,00; jun: 308.107,00; jul: 308.119,00; ago: 308.179,00; set: 308.179,00; out: 308.209,00] e eficientização de 10.437 luminárias (sendo 1.145 no período) - CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. ▶ 0059-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal. ▶ ▶ Consumo (KWH): [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 10.644.737,00; abr: 27.724.999,00; mai: 33.598.781,00; jun: 32.641.051,00; jul: 33.721.155,00; ago: 33.777.733,00; set: 32.473.741,00; out: 33.569.061,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.		
15.782.6216.3054	F	B		200.432.056	0	113.663.479	87.635.089	44			
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	91.287.880	200.432.056	220	113.663.479	87.635.089	44			
15.782.6216.3054.0002		B		200.432.056	0	113.663.479	87.635.089	44			
(**) (*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	91.287.880	200.432.056	220	113.663.479	87.635.089	44	▶ 0025-Elaborar estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard na avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0032/2021). ▶ ▶ Realizado no período: Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) finalizado. Executado até 2022: 100% dos serviços. Realizado até 2021: 100% do Relatório de Andamento, 100% do Plano de Trabalho e 100% da entrega provisória do EIV (Estudo Preliminar). Executado até 2021: 80% dos serviços. CT.: 005/2020 (CAS) - Proc.: 00110.00001999/2019-49. Obs.: O Produto Final referente ao EIV foi aprovado pela CPA/EIV, por meio do Parecer Técnico n.º 51/2022 - SEDUH/GAB/CPA-EIV (87230808), 89506646. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00] ▶ 0026-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0031/2021). ▶ ▶ Realizado no período - vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (18m³), forma (68m²), cimbramento (105m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (385m³) e Fck 30Mpa (1.626m³), aço CA50 (141.123kg), pavim.rígido (450kg), concreto Fck 35Mpa (2.139m³);		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

15.782.6216.3087	F	B		237.926	0	683	683	0	New Jersey: concreto Fck 30Mpa (292m³); Viaduto BRT: aço CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa (854m³), cimbramento (9.585m³). Realizado até 2022: vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.266m³), aço CA50 (2.324.663kg), forma (49.600m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck 10Mpa (2.580m³) e Fck 30Mpa (12.003m³), aço CA50 (759.550kg), pavim. rígido (2.698kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³); pavim. concreto: Fck 25Mpa (161m³); superestrutura-lajes: concreto FCK 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg). Executado até 2022: 72,84% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.010.127	237.926	24	683	683	0	► 0038-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga. ► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 26, de 07/02/2022, p. 67; no DODF nº 32, de 15/02/2022, p. 48; no DODF nº 49, de 14/03/2022, pp. 63 e 64; no DODF nº 57, de 24/03/2022, p. 69; no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58; no DODF nº 69, de 11/04/2020, p. 73; no DODF nº 100, de 30/05/2022, p. 79; no DODF nº 119, de 28/06/2022, p. 65; no DODF nº 171, de 12/09/2022, p. 63; no DODF nº 195, de 17/10/2022, pp. 42 e 43 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e com da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-00001676/2020-99, 00110-00002424/2020-87, 00110-0000000351/2022-51, 00110-000003320/2021-71, 00110-000002776/2020-32, 00110-000000101/2021-30, 00110-0000000898/2021-75 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
15.782.6216.3087.0001		B		237.926	0	683	683	0	► 0087-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE). ► ► Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	1.010.127	237.926	24	683	683	0	▶ 0060-Executar obra de acessibilidade no Distrito Federal.		
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 18635									▶ ▶ Pagamento com despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 803.975/ 2014/ MCIDADES/ CAIXA - Melhorias de calçadas na Asa Sul (CT 007/2016). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.812.6206.1079	F	B		1.850.166	0	1.578	1.578	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.870.078	1.850.166	99	1.578	1.578	0			
15.812.6206.1079.0004		B		1.850.166	0	1.578	1.578	0			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.870.078	1.850.166	99	1.578	1.578	0	▶ 0064-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à construção de campo de grama sintética.		
ESPAÇO ESPORTIVO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8404									▶ ▶ Pagamento de despesa referente ao reconhecimento de dívida publicado no DODF nº 61, de 30/03/2022, p. 58. Despesas do Contrato nº 016/2021 (Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto). Processos: 00110-000003519/2021-07 e 00110-00000278/2021-36. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
15.812.6206.3048	F	B		2.367.795	0	1.061.142	390.557	16			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	1.500.000	2.367.795	158	1.061.142	390.557	16			
15.812.6206.3048.0012		B		2.367.795	0	1.061.142	390.557	16			



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 271		A	1.500.000	2.367.795	158	1.061.142	390.557	16	<p>▶ 0032-Reformar espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto (procedente da etapa nº 0037/2021).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2022: pintura a óleo brilhante (7.623m²), forro de gesso (276m²) e pintura acrílica nas quadras em faixas de demarcação (3.807m). Executado até 2022: 82,52% dos serviços. Realizado em 2021: grama (565m²), paisagismo (23unid.), alambrado para quadra poliesportiva e pintura a óleo brilhante (666m² e 5.843m²), subleito (490m²), passeios/piso de concreto (490m²), ladrilho (63m²), pintura acrílica nas quadras: em faixas de demarcação (2.200m) e em piso cimentado - duas demãos (8.960m²); demolição: de intertravado (64m²), de asfalto da laje do vestiário da piscina de ondas (720m²), de revestimento cerâmico de parede (163m²) e de piso cerâmico (278m²). Executado em 2021: 51,49% dos serviços. CT 020/2020 (WS) - Proc.: 00110-000000391/2018-16. Obs.: Concluído com 82,52% dos serviços devido a impossibilidade orçamentaria e limitação do percentual do aditivo financeiro. Espaço esportivo reformado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 27.000,00] m².</p> <p>▶ 0072-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à reforma de espaços esportivos.</p> <p>▶ ▶ Pagamento de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 02/03/2022, p. 72; no DODF nº 80, de 02/05/2022, p. 73 e no DODF nº 202***, de 26/10/2022, p. 69. Despesas do Contrato nº 020/2020 (reforma de espaços poliesportivos no parque Dona Sara Kubitschek) e da Taxa de Resíduos da Construção Civil (RCC)***. Processos: 00110-000000242/2022-33, 00110-000000391/2018-16 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p> <p>▶ 0088-Efetuar pagamento de despesa referente ao manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).</p> <p>▶ ▶ Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à reforma de espaços poliesportivos no Parque Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020); 96195580. Processo: 00110-00002900/2021-41 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>		



22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
17.512.6209.3855	F	B		155.262	0	41.205	41.205	27			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	155.262	78	41.205	41.205	27			
17.512.6209.3855.0001		B		155.262	0	41.205	41.205	27			
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	155.262	78	41.205	41.205	27			▶ 0033-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2											▶ ▶ Realizado no período - Pagamentos de 1 Taxa de análise de Autorização de Supressão Vegetal (ASV) para obra de reurbanização do Setor Habitacional Sol Nascente. Realizações anteriores - pagamentos de taxas/tarifas para: obtenção de 7 Autorizações de Supressão Vegetal (ASV) para a bacia de drenagem do Trecho 16 - Corredor Eixo Oeste, para o Trecho Eixos 2 e 8 da Estrada Setor Policial Militar (ESPM), para instalação do viaduto da EPIG, para obras no Parque do Cortado, para obra na Avenida Hélio Prates e para obra no Sol Nascente e 1 Análise de processo visando ASV para a obra viária ESPM; obtenção de 2 Licenças Ambientais Simplificadas (LAS) para a duplicação da Via DF460 - Boca da Mata e para a pavimentação da Via de ligação CAUB I – II; obtenção de 2 Compensações Ambientais referentes à supressão vegetal da obra da Estrada Setor policial Militar (ESPM). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
28.846.0001.9041	F	B		448.581	0	343.938	343.938	77			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	300.000	448.581	150	343.938	343.938	77			
28.846.0001.9041.0021		B		448.581	0	343.938	343.938	77			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL		A	300.000	448.581	150	343.938	343.938	77			▶ 0034-Converter licença prêmio em pecúnia.
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53											▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 6,00; fev: 7,00; mar: 7,00; abr: 7,00; mai: 6,00; jun: 6,00; jul: 7,00; ago: 8,00; set: 8,00; out: 8,00]. Processo nº 00110-0000000731/2022-95,00110-00000414/2022-79 e 00110-00001067/2022-00 e outros.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º Bimestre de 2022

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		437.395	0	170.255	170.255	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	823.000	437.395	53	170.255	170.255	39			
28.846.0001.9050.0073		B		437.395	0	170.255	170.255	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	823.000	437.395	53	170.255	170.255	39	► 0067-Pagar indenizações/ restituições.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									► ► Indenizações com 1/3 de Férias (Rescisão - Art. 7) e Férias Indenizadas Proporcionais. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 1,00; abr: 3,00; mai: 9,00; jun: 0,00; jul: 9,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 1,00]. Processo: nº 00110-000000681/2022-46, 00110-00001066/2022-57 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		434.001	0	262.017	256.617	59			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	185.499	434.001	234	262.017	256.617	59			
28.846.0001.9093.0032		B		434.001	0	262.017	256.617	59			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	185.499	434.001	234	262.017	256.617	59	► 0035-Pagar outros ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações de transporte a servidores pago. [jan: 12,00; fev: 12,00; mar: 13,00; abr: 14,00; mai: 15,00; jun: 18,00; jul: 21,00; ago: 21,00; set: 22,00; out: 23,00]. Processo nº 00110-00000408/2022-11, 00110-000000681/2022-46 e outros.		