



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

**6º BIMESTRE 2023**



Túnel de Taguatinga



Avenida Paranoá



Viaduto 62 - ESPM

4 de ago de 2022 17:13:47  
-15°50'1,709"S -47°55'38,74"W  
Brasília  
Distrito Federal



Hélio Prates  
Estacionamento

CJE, LT3  
CJ E  
Brasília DF  
73340  
-15.823864, -48.117489  
257° W  
29/06/2022 09:25



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
04.122.8209.8502	F	B		22.852.035	0	22.851.900	22.827.181	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.634.024	22.852.035	111	22.851.900	22.827.181	100			
04.122.8209.8502.0092		B		22.852.035	0	22.851.900	22.827.181	100			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	20.634.024	22.852.035	111	22.851.900	22.827.181	100	► 0001-Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 179,00; fev: 186,00; mar: 182,00; abr: 186,00; mai: 180,00; jun: 178,00; jul: 175,00; ago: 178,00; set: 175,00; out: 175,00; nov: 173,00; dez: 184,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8504	F	B		1.133.210	0	1.118.508	1.116.308	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.233.210	1.133.210	92	1.118.508	1.116.308	99			
04.122.8209.8504.7003		B		1.133.210	0	1.118.508	1.116.308	99			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 190		A	1.233.210	1.133.210	92	1.118.508	1.116.308	99	► 0002-Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. ► ► Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 167,00; mar: 169,00; abr: 170,00; mai: 172,00; jun: 169,00; jul: 168,00; ago: 160,00; set: 164,00; out: 154,00; nov: 160,00; dez: 156,00]. Processos nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
04.122.8209.8517	F	B		1.455.799	0	1.181.857	723.316	50			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.245.836	1.455.799	65	1.181.857	723.316	50			
04.122.8209.8517.0091		B		1.455.799	0	1.181.857	723.316	50			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.245.836	1.455.799	65	1.181.857	723.316	50	▶ 0003-Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.  ▶ ▶ Serviços de telefonia, de chaveiro e de remanejamento de aparelho de ar condicionado; pagamento de consumo de água, de energia elétrica e de taxa de esgoto para a SODF e/ou para o Centro de Controle Operacional (CCO) do Túnel de Taguatinga; aquisições de: passagens aéreas, café arábica, itens de segurança do trabalho e de cozinha, material de escritório, cafeteira, aparelhos de ar-condicionado e de televisão, mangueira de incêndio industrial; fornecimento de energia elétrica para operação do Túnel de Taguatinga (Contrato de Prestação de Serviço nº 105/2023). [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00; set: 1,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs: 00110- 00000336/2023-93, 00110- 00003797/2017-70, 00110- 00000347/2023-73, 00110- 00000485/2022-71, 00110- 00000658/2022-51, 00110- 00003673/2022-51, 00110- 00000356/2023-64, 00110- 00000953/2023-99, 00110- 00000996/2023-74 e outros.		
04.126.8209.2557	F	B		374.851	0	372.849	78.204	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	366.851	374.851	102	372.849	78.204	21			
04.126.8209.2557.2570		B		374.851	0	372.849	78.204	21			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	366.851	374.851	102	372.849	78.204	21	▶ 0004-Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Contratações de: serviço especializado em fornecimento de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, licenças de softwares de Design Gráfico com direito de atualização e suporte e licença para uso do banco de dados online "FGVDADOS"; serviço de Impressão, com disponibilização de impressoras multifuncionais, monocromáticas e policromáticas e também manutenção corretiva em impressora Plotter e serviços de telefonia fixa baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP; aquisições de placa de conexão do HD, ventilador, cabo e outros itens de informática. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 0,00; mai: 1,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00; set: 0,00; out: 1,00; nov: 1,00; dez: 1,00]. Processos nºs: 00110-00001300/2020-84, 0110- 000256/2016, 00110-000733/2023-65, 00110- 00000963/2023-24, 00110- 003101/2022-72, 00110-00003190/2023-38 e outros.		
04.128.8209.4088	F	B		13.139	0	3.500	1.500	11			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	120.000	13.139	11	3.500	1.500	11			
04.128.8209.4088.0066		B		13.139	0	3.500	1.500	11			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	13.139	11	3.500	1.500	11	▶ 0045-Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.		
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 2									▶ ▶ Inscrições de duas servidoras em evento 'BIM Fórum Conference Brasil 2023', realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital e inscrições de quatro servidores no 25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv), juntamente com a 4ª ExpoEnacor realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, Paraná. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 2,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 4,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]. Processos nºs: 00110-00001170/2023-22 e 00110-00002425/2023-74.		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6206.1950	F	B		111.289	0	106.783	106.783	96			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.500	111.289	768	106.783	106.783	96			
15.451.6206.1950.1040		B		111.289	0	106.783	106.783	96			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL		A	14.500	111.289	768	106.783	106.783	96	▶ 0048-Construir praças públicas e parques.		
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 18									▶ ▶ Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011/ME/CAIXA e Convênio nº 765046/2011, firmados para custear a obra de implantação da Praça da Juventude do Itapoã (Contrato e prestação de serviço nº 006/2019). Processo nº 00110-00000678/2023-11. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]		
15.451.6208.1968	F	B		666.918	0	659.541	658.026	99			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.970.000	666.918	22	659.541	658.026	99			
15.451.6208.1968.0018		B		666.918	0	659.541	658.026	99			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL  PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	2.970.000	666.918	22	659.541	658.026	99	<p>▶ 0005-Prestar serviços de Topografia/ Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e serviços de Estudos Topográficos (Lote 02) (procedente da etapa nº 0075/2022).</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado até 2023 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (196diárias), equipe 2 (200diárias); levantamento topográfico (500.000m²); geodésico de dupla frequência (123diárias) e equipe topográfica (120diárias). Executado até 2023: 98,81% dos serviços. Realizado em 2022 - acompanhamento de equipes técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 (166diárias), equipe 3 (30diárias) e equipe 4 (30diárias); levantamento topográfico (402.225m²); geodésico de dupla frequência (86diárias) e equipe topográfica (83diárias). Executado em 2022: 79,93% dos serviços. CT.: 010/2022 (MCMV DLM) - Proc.: 00110-00002088/2021-53. Projeto elaborado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 1,00] unidade.</p> <p>▶ 0078-Realizar Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana (Lote 1).</p> <p>▶ ▶ Realizado no período: 30% dos serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Acumulado: 100% dos serviços de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente. Executado: 100% dos serviços. CT.: 004/2023 (MCMR ALB) - Proc.: 00110-00003716/2022-07. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].</p> <p>▶ 0087-Executar serviços geotécnicos/geológicos (lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (lote 2), destinados a elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamentos das obras.</p> <p>▶ ▶ Sem realização no período. Acumulado - Lote 1: serviços geotécnicos - trados (ST), janelas de inspeção (JI), sondagens (Trato e Percussão) e ensaios (de caracterização dos solos, de classificação MCT/HRB, de densidade, de grau de compactação e outros); Lote 2: treliça - medição trilha de roda, ensaios de deflexão e controle geométrico/viga benkelman, ensaios de solo melhorado com cimento e com cal e Laudo Técnico/ART. Os serviços realizados nos Lotes 1 e 2 subsidiaram a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor). Executado: 35,89% dos serviços. CT.: 016/2023 (MGR PFO) - Proc.: 00110-00000520/2023-33. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p>		



**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.1110	F	B		46.834.728	0	27.281.125	19.745.466	42			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	60.571.458	46.834.728	77	27.281.125	19.745.466	42			
15.451.6209.1110.0147		B		46.834.728	0	27.281.125	19.745.466	42			
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 220772		A	60.571.458	46.834.728	77	27.281.125	19.745.466	42	▶ 0006-Revitalizar e requalificar a Avenida Paranoá (procedente da etapa nº 0008/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: restauração de pavimento flexível (6.816m²) e sinalização viária (2.186m²). Acumulado até 2023: demolições/ retiradas/ remanejamentos (107.886m²), restauração pavimento flexível (40.282m²), árvore ornamental (500unid.) e sinalização viária (4.773m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: demolições/ retiradas/ remanejamentos (95.962m²), grama (8.448m²), árvore ornamental (450unid.), calçadas concreto (36.325m²), estacionamento em intertravado (17.216m²), restauração pavimento flexível (10.665m²), sinalização viária (902m²) e drenagem (2.342m). Executado em 2022: 70,00% dos serviços. CT.: 001/2022 (DLM VA) - Proc.: 00110-00000028/2021-04. Área urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 114.501,00] m².  ▶ 0007-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 05 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0077/2022).  ▶ ▶ Acumulado até agosto de 2023: regularização de subleito/ lastro de brita (5.184m²), demolição de meios-fios (2.093m), demolição cordão de concreto (88m), assentamento meios-fios (2.359m), assentamento de cordão de concreto (1.383m) e concretagem de calçada (5.805m²). Executado até agosto de 2023: 56,70% dos serviços. Realizado em 2022: demolição/ terraplenagem (1.271m³), regularização de subleito/ lastro de brita (3.538m²), demolição/ assentamento meios-fios (1.639m) e paisagismo (1.953m²). Executado em 2022: 17,60% dos serviços. CT.: 020/2022 (CAV RJH) - Proc.: 00110-00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]. Obs.: A continuidade dos serviços referentes a esta etapa constará no SAG do Fundurb, em decorrência de que os recursos atinentes aos serviços, desde setembro, são provenientes do próprio Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 31/08/2023, DODF nº 167, de 01/09/2023, p. 29).  ▶ 0008-Executar serviços de requalificação urbana na Quadra 03 do Setor Comercial Sul (procedente da etapa nº 0078/2022).		





Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6209.1948	F	B		10.136.049	0	1.058.777	268.890	3	
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF		A	17.108.538	10.136.049	59	1.058.777	268.890	3	
15.451.6209.1948.0004		B		10.136.049	0	1.058.777	268.890	3	

► 0090-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 143, de 31/07/2023, p. 68. Despesas do Contrato nº 020/2022 (Requalificação da Quadra 05 do Setor Comercial Sul - SCS) e do Contrato nº 001/2022 (Revitalização Avenida Paranoá). Processos: 00110-00000650/2023-76 e 00110-00001685/2023-22. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0092-Executar obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.

► ► Realizado no período: verificação e certificação da qualidade do projeto estrutural e de fundações da OAE, elaboração de projeto executivo de dispositivos de drenagem e de contenção do encabeçamento da ponte existente. Executado: 1,00% do serviço. CT.: 023/2023 (DML CMR) - Proc.: 00110-00001839/2022-03. [set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
<b>IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA</b>  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	17.108.538	10.136.049	59	1.058.777	268.890	3	▶ 0012-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 1) (precedente da etapa nº 0009/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 003/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].  ▶ 0013-Elaborar e readequar projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga (Lote 2) (precedente da etapa nº 0010/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: 20% do Orçamento. Acumulado até 2023: 100% dos Estudos Preliminares, 80% dos Projetos Executivos e 40% do Orçamento. Executado até 2023: 85% dos serviços. Realizado em 2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% dos Estudos Preliminares e 20% dos Projetos Executivos. Executado em 2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 004/2022 (RBO) - Proc.: 00110-00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.451.6209.3023	F	B		71.744.863	0	8.782.721	5.697.345	8			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	68.334.326	71.744.863	100	8.782.721	5.697.345	8			
15.451.6209.3023.0073		B		68.275.819	0	8.359.407	5.274.030	8			



Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ► Etapas Realizadas ►►	REG
(**) (*) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	68.234.326	68.275.819	100	8.359.407	5.274.030	8	<p>► 0014-Executar reservatório de detenção 10 e adequar/ executar projetos do reservatório de detenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - SHBS (procedente da etapa nº 0050/2022).</p> <p>► ► Realizado no período - bacia de detenção 11: gabião (373m³), proteção em gabião (140m²) e alambrado (287m²). Acumulado até 2023 - bacia de detenção 10: reaterro (5.338m³), dissipador (1unid.), dispositivo saída (1unid.), gabião (944m³), proteção em gabião (916m²) e alambrado (337m); bacia de detenção 11: escavação (10.840m³), geogrelha (3.548m²), manta (5.267m²), dispositivo saída (1unid.), lastro da lagoa (730m³), gabião (1.492m²) e proteção em gabião (565m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022 - bacia de detenção 10: escavação (10.968m³), manta (10.655m²), geogrelha (6.604m²), lastro da lagoa (3.828m³), gabião (914m³) e proteção em gabião (891m²); bacia de detenção 11: escavação (5.450m³), geogrelha (3.059m²) e dissipador (1unid). Executado em 2022: 47,96% dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - Proc.: 00110-00003139/2020-83. Programa realizado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 1,00] unidade.</p> <p>► 0015-Executar infraestrutura urbana, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão.</p> <p>► ► Realizado no período: tubo (88m). Acumulado: instalação do canteiro de obras. Executado: 1,71% dos serviços. CT.: 001/2023 (BSL) - Proc.: 00110-00000528/2022-19. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p> <p>► 0055-Executar obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01.</p> <p>► ► Sem realização no período. Acumulado: instalação de canteiro de obras e drenagem (992m). Executado: 4,78% dos serviços. CT.: 005/2023 (RJH) - Proc.: 00110-00003137/2021-75. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p> <p>► 0076-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.</p> <p>► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 41, de 01/03/2023, p. 98 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesa do Contrato nº 004/2017 (Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Bernardo Sayão). Processo: 00110-00003707/2022-16. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].</p>	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3023.0076		B		3.469.044	0	423.314	423.314	12			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS-SOBRADINHO II  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	100.000	3.469.044	3.469	423.314	423.314	12	▶ 0056-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de engenharia.  ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 200, de 25/10/2023, pp. 149 e 150 e no DODF nº 201, de 26/10/2023, pp. 75 e 76. Despesas do Contrato nº 009/2016 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 03), do Contrato nº 012/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 05) e do Contrato 011/2015 (PAC - Buritis, Sobradinho II - Lote 02). Processos: 00110-00000654/2018-97, 00110-00000476/2023-61, 00110-00001359/2018-58 e 00112-00038889/2018-03. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.451.6209.3058	F	B		100.552.383	0	56.614.072	48.222.023	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	89.310.454	100.552.383	100	56.614.072	48.222.023	0			
15.451.6209.3058.0002		B		17.661.132	0	338.690	50.933	0			
(* EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTIMA  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 465472		A	17.639.347	17.661.132	100	338.690	50.933	0	▶ 0018-Revisar e readequar os projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (procedente da etapa nº 0015/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: 23% do Orçamento e Aprovações. Acumulado até 2023: 95% Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização) e 88% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2023: 96% dos serviços. Realizado até 2022: 100% do Plano de Trabalho/Cronograma; 100% dos Estudos Preliminares (Levantamentos: Interferências Complementar; Aerofotogramétrico; Topográfico/ Cadastral (RTK); Geológico/ Geotécnico); 70% de Projeto Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 100% do Estudo Capacidade do Córrego e 10% do Orçamento e Aprovações. Executado até 2022: 80% dos serviços. CT.: 021/2021 (ALB) - Proc.: 00110-00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
15.451.6209.3058.0003		B		82.891.251	0	56.275.382	48.171.091	58			
(*) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL  ÁREA URBANIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 363283		A	71.671.107	82.891.251	116	56.275.382	48.171.091	58	▶ 0019-Executar infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 (procedente da etapa nº 0018/2022).  ▶ ▶ Acumulado até 2023: drenagem (504m), poços de visita (139unid.), boca de lobo (153unid.), passeios (29.090m²) e meios-fios (19.141m). Executado até 2023: 75,50% dos serviços. Realizado até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), terraplenagem (26.193m³), pavimentação (46.374m²), corte de aterro (40.088m³), dispositivo interno (6unid.), sub base (9.603m³), intertravado (17.629m²), passeios (24.718m²), boca de lobo (152unid.), poços de visitas (137unid.), meios-fios (18.670m) e drenagem (462m). Executado até 2022: 73,30% dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - Proc.: 00110-00001357/2020-83. Obs.: Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços executados por outros órgãos e população local, não foi possível cumprir 100% do percentual previsto da obra, 127406724. Área Urbanizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 2.903.907,00] m².  ▶ 0020-Executar infraestrutura urbana no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0080/2022).  ▶ ▶ Realização no período: rede (44m), pavimentação asfáltica (392m²), intertravado (4.278m²), meios-fios (988m) e ponte (1unid.). Acumulado até 2023: escavações das lagoas (38.410m³), rede (1.505m), pavimentação asfáltica (1.480m²), meios-fios (1.974m), estaca raiz - OAE (1.065m). Executado até 2023: 18,29% dos serviços. Realizado em 2022: escavações de lagoas (7.732m³) e rede (744m). Executado em 2022: 4,79% dos serviços. CT.: 017/2022 (FAMP ASC). Proc.: 00110-00002366/2021-72. Obs.: correção da quantidade de pavimentação asfáltica, redução de 1.088m² (131162072). [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].  ▶ 0021-Executar obras de infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0082/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: escavações (15.379m³), tubo (155m), pavimento flexível (7.610m²), piso intertravado (18.859m²) e meios-fios (2.355m). Acumulado até 2023: escavações (125.736m³), tubo (4.719m), galeria (777m), pavimento flexível (18.228m²), piso intertravado (58.505m²) e meios-fios (23.810m). Executado até		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6209.3089	F	B		18.349.419	0	10.615.456	6.724.107	37	
REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	18.349.419	18.349.419	100	10.615.456	6.724.107	37	
15.451.6209.3089.0002		B		18.349.419	0	10.615.456	6.724.107	37	

2023: 33,69% dos serviços. Realizado em 2022: escavações (14.202m³), tubo (325m) e piso intertravado (327m²). Executado em 2022: 1,81% dos serviços. CT.: 022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-00002474/2021-45. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0022-Executar obras de infraestrutura urbana no trecho 03/ lote 2 do Setor Habitacional Sol Nascente (procedente da etapa nº 0084/2022).

► ► Realizado no período: escavação (8.688m³), tubo (233m), galeria (137m) e pavimento intertravado (11.533m²). Acumulado até 2023: escavação (268.237m³), tubo (3.536m), galeria (201m), pavimento flexível (1.692m²) e pavimento intertravado (11.533m²). Executado até 2023: 23,77% dos serviços. Realizado em 2022: escavação (7.079m³) e tubo (225m). Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 023/2022 (JGS ASC) - Proc.: 00110-00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0091-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à execução de obras de urbanização no Sol Nascente.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114; no DODF nº 163, de 28/08/2023, p. 66 e no DODF nº 175, de 18/09/2023, p. 99. Despesas do Contrato nº 023/2022 (Infraestrutura urbana no trecho 03/ lote 2 do Sol Nascente), do Contrato nº 022/2022 (Infraestrutura urbana remanescentes no lote 01/ trecho 03 do Sol Nascente), do Contrato 015/2020 (Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE, no trecho 03 do Sol Nascente) e do Contrato nº 017/2022 (infraestrutura urbana no Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03). Processos: 00110- 00001761/2023-08, 00110- 00001930/2023-00, 00110- 00002368/2022-42 e 00110-0000002071/2023-68. [jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(**) REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO PILOTO .  OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 23495		A	18.349.419	18.349.419	100	10.615.456	6.724.107	37	▶ 0023-Implantar/requalificar calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS (procedente da etapa nº 0068/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: meios-fios (137m), cordão de concreto (990m), calçadas não armadas (204m²), calçadas armadas (1.000m²), piso intertravado (891m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Acumulado: meios-fios (210m), cordão de concreto (1.510m), calçadas não armadas (6.316m²), calçadas armadas (2.617m²), piso intertravado (3.274m²), grama (2.166m²), piso podotátil (69m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado em 2022: meios-fios (73m), calçadas não armadas (6.112m²), calçadas armadas (1.616m²) e cordão de concreto (520m). Executado em 2022: 75,97% dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - Proc.: 00110-00003049/2021-73. Obra realizada [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 12.237,00] m².  ▶ 0024-Restaurar pavimento da avenida W3 Sul (procedente da etapa nº 0079/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: pavimento rígido (4.759m²), pavimento flexível (1.172m²) e meios-fios (1.200m). Acumulado até 2023: pavimento rígido (18.677m²), pavimento flexível (4.248m²) e meios-fios (3.395m). Executado até 2023: 25% dos serviços. Realizado em 2022: pavimento rígido (1.760m²), pavimento flexível (270m²) e meios-fios (360m). Executado em 2022: 3,50% dos serviços. CT.: 016/2022 (SJ). Proc.: 00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.451.6209.3856	F	B		3.952.784	0	3.882.830	3.174.239	80			
GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS		A	7.500.000	3.952.784	53	3.882.830	3.174.239	80			
15.451.6209.3856.0001		B		3.952.784	0	3.882.830	3.174.239	80			
(**) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL  FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 6		A	7.500.000	3.952.784	53	3.882.830	3.174.239	80	▶ 0025-Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a avenida central de Taguatinga (procedente da etapa nº 0020/2022).  ▶ ▶ Realizado no período: 01 Relatório de atividades executadas no mês. Acumulado até 2023 - 27 Relatórios sendo: 26 Relatórios de atividades executadas no mês e 1 Relatório da situação atual da obra. Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022 -		





Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.451.6216.4071	F	B		576.307	0	576.306	0	0	
OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO		A	0	576.307	0	576.306	0	0	
15.451.6216.4071.0001		B		576.307	0	576.306	0	0	
OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	0	576.307	0	576.306	0	0	
TÚNEL OPERADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
15.451.8209.1984	F	B		178.248	0	174.839	174.839	98	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.000	178.248	3.565	174.839	174.839	98	
15.451.8209.1984.6962		B		178.248	0	174.839	174.839	98	

► 0077-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à gestão da fiscalização e supervisão de obras.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 48, de 10/03/2023, p. 55; no DODF nº 58, de 24/03/2023, p. 61; no DODF nº 72, de 17/04/2023, pp. 73 e 74 e no DODF nº 90, de 15/05/2023, pp. 78 e 79. Despesa do Contrato nº 025/2021 (Supervisão da obra de implantação sistema viário da ESPM) e Contrato nº 018/2021 (Supervisão da implantação da obra do viaduto da EPIG). Processos: 00110-00000152/2023-23, 00110-00000240/2023-25, 00110-00000771/2023-18 e 00110-00002290/2022-66. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0083-Realizar serviços geotécnicos/ geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar à elaboração de projetos e à fiscalização/ acompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria.

► ► Realizado no período: sondagem (700m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (55unid.), viga benkelman (144m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (267unid.). Acumulado: sondagem (1.076m), serviços geotécnicos e ensaios - lote 1 (431unid.), viga benkelman (760m) e serviços de laboratório e controle tecnológico - lote 2 (422unid.). Executado: 8,82% dos serviços. CT.: 008/2023 (MCV DLM) - Proc.: 00110-00000149/2023-18. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0060-Operar Túnel Rodoviário de Taguatinga.

► ► Realizado no período: serviços da equipe técnica (1,19%). Executado: 0,83% dos serviços. CT.: 030/2023 (CE JPS) - Proc.: 00110-00001020/2023-19 [nov: 0,00; dez: 0,00].



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	5.000	178.248	3.565	174.839	174.839	98	▶ 0061-Construir prédios e próprios.		
PRÉDIO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2									▶ ▶ Pagamento de despesa referente à apuração de superávit financeiro oriundo do Convênio nº 280/2008 - SO/ TERRACAP/ NOVACAP, firmado para a obra de construção da Torre de TV Digital (Contrato nº 097/2009, concluído em 2012). Processos: 00110-00000646/2023-16. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.752.6209.1836	F	B		10.468.074	0	10.108.720	9.457.970	90			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	3.000.000	10.468.074	349	10.108.720	9.457.970	90			
15.752.6209.1836.0023		B		10.468.074	0	10.108.720	9.457.970	90			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	10.468.074	349	10.108.720	9.457.970	90	▶ 0029-Executar Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (procedente da etapa nº 0083/2022).		
PONTO DE ILUMINAÇÃO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Realizado no período: 31 projetos (sendo: 9 da etapa 1 e 22 da etapa 2), implantação de 365 pontos de iluminação e instalação de 1.170 luminárias. Acumulado em 2023: 55 projetos (sendo: 25 da etapa 1 e 30 da etapa 2), implantação de 843 pontos de iluminação e instalação de 1.954 luminárias. Total até 2023: 87 projetos (sendo: 43 da etapa 1 e 44 da etapa 2), implantação de 1.411 pontos de iluminação e instalação de 2.581 luminárias. Realizado em 2022: 32 projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2), implantação de 568 pontos de iluminação e instalação de 627 luminárias. C.T.: 014/2022 (CE) - Proc.: 00110-00000898/2022-56. Pontos de iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 26,00; mai: 119,00; jun: 0,00; jul: 187,00; ago: 146,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 136,00; dez: 229,00] unidades.		
15.752.6209.3205	F	B		250.404	0	250.000	208.333	83			
REMANEJAMENTO DE REDE		A	10.000	250.404	2.504	250.000	208.333	83			
15.752.6209.3205.0001		B		250.404	0	250.000	208.333	83			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
REMANEJAMENTO DE REDE-Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL  REDE REMANEJADA (UNIDADE) Quantidade: 5		A	10.000	250.404	2.504	250.000	208.333	83	▶ 0063-Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  ▶ ▶ Realizado no período: retirada de poste (1unid.). Acumulado: elaboração de projeto executivo e sua aprovação junto à distribuidora de energia elétrica (1unid.), implantação de postes (9unid.), lançamento de cabos (485m), desativação de rede (440m) e retirada de poste (9unid.). Executado: 85% dos serviços. CT.: 017/2023 (JPS) - Proc.: 00110-00003373/2022-72. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
15.752.6209.8507	F	B		242.856.703	0	242.774.956	236.663.514	97			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	165.394.691	242.856.703	147	242.774.956	236.663.514	97			
15.752.6209.8507.6471		B		242.856.703	0	242.774.956	236.663.514	97			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
(***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL  SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	165.394.691	242.856.703	147	242.774.956	236.663.514	97	▶ 0030-Manter Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal.  ▶ ▶ Manutenção pontos de iluminação pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 308.474,00; mar: 308.871,00; abr: 309.138,00; mai: 309.192,00; jun: 309.300,00; jul: 309.412,00; ago: 309.434,00; set: 309.467,00; out: 309.825,00; nov: 309.899,00; dez: 310.195,00] e eficientização de 1.629 luminárias no período. Acumulado: 19.762 luminárias. CT.: 004/2018 (CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32.  ▶ 0031-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  ▶ ▶ Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; fev: 30.227.305,00; mar: 17.734.711,00; abr: 0,00]. CT.:002/2017 (CE) - Proc.: 110.000.276/2016.  ▶ 0032-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos serviços de manutenção do sistema de iluminação pública.  ▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78; no DODF nº 39, de 27/02/2023, p. 58; no DODF nº 45, de 07/03/2023, p. 99; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 73 e no DODF nº 02/01/2024, p. 88 (RPP). Despesa do Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal) e do Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal). Processos: 00110-00000054/2023-96, 00110-00000458/2023-80, 00110-00000141/2023-43, 00110-00000538/2023-35, 00110-000054/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].  ▶ 0079-Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal.  ▶ ▶ Consumo (KWH): [mar: 15.648.275,00; abr: 32.212.079,00; mai: 33.281.698,00; jun: 32.141.410,00; jul: 32.769.228,00; ago: 32.662.731,00; set: 31.579.586,00; out: 32.528.301,00; nov: 32.528.301,00; dez: 32.429.661,00]. CT.:006/2023 (CE) - Proc.: 00110.00000605/2023-11.		
15.782.6216.3054	F	B		91.000.366	0	69.937.847	60.737.302	67			



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	84.292.721	91.000.366	108	69.937.847	60.737.302	67			
15.782.6216.3054.0002		B		91.000.366	0	69.937.847	60.737.302	67			
(*) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA  TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 1		A	84.292.721	91.000.366	108	69.937.847	60.737.302	67	▶ 0033-Construir túnel sob a avenida central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu (procedente da etapa nº 0026/2022).		
									▶ ▶ Realizado - instalações elétricas, ventilação/exaustão, combate a incêndio; vigas/lajes cobertura: concreto Fck 30Mpa (20.372m³), aço CA50 (2.341.007kg), forma (50.525m²), cimbramento (147.812m³), camada de suporte (15.985m³); laje fundo: concreto Fck: 10Mpa (2.594m³), 30Mpa (12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço CA50 (771.616kg), base pavim. rígido (2.729kg); New Jersey: concreto Fck 30Mpa (890m³) e Fck 25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço CA50 (79.346kg), concreto Fck 30Mpa (871m³), cimbramento (7.397m³), forma (1.797m²); drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck 30Mpa (599m³), boca de lobo dupla (55unid.). Executado até 2023: 88,17% dos serviços. CT.: 004/2016 (DH) - Proc.: 110.000.255/2013. Obs.: Serviços estimados c/base em projeto básico, as quantidades não utilizadas serão suprimidas em aditivo contratual, 121602358. Túnel [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 1,00] unidade.		
									▶ 0075-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de construção do Túnel de Taguatinga.		
									▶ ▶ Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 57, de 23/03/2023, p. 58; no DODF nº 64, de 03/04/2023, p. 90; no DODF nº 72, de 17/04/2023, p. 74; no DODF nº 81, de 02/05/2023, pp. 57 e 58; no DODF nº 133, de 17/07/2023, pp. 145 e 146; no DODF nº 134, de 18/07/2023, pp. 43 a 45; no DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 75; no DODF nº 184, de 29/09/2023, p. 99; no DODF nº 196, de 19/10/2023, p. 102; no DODF nº 221, de 28/11/2023, pp. 78 e 79 e no DODF nº 243, de 29/12/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 004/2016 (Construção do Túnel de Taguatinga) e do Contrato nº 005/2020 (Estudo Impacto Vizinhança para o Túnel de Taguatinga). Processos: 00110-00002963/2020-16, 00110-00001604/2021-22, 00110-00001829/2021-89, 00110-00002300/2021-82, 00110-00003125/2021-41, 00110-00003474/2022-43, 00110-00001977/2021-01, 00110-00000380/2023-01 e outros. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00]		
									▶ 0082-Fornecer e instalar Tela Metálica Antiofuscante nos		





Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.782.6216.3119	F	B		180.882.980	0	99.906.760	81.921.119	45
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	162.335.470	180.882.980	111	99.906.760	81.921.119	45
15.782.6216.3119.0004		B		180.882.980	0	99.906.760	81.921.119	45
(**) (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE		A	162.335.470	180.882.980	111	99.906.760	81.921.119	45
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 11								
								<p>► 0034-Executar obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) (procedente da etapa nº 0027/2022).</p> <p>► ► Sem realização no período. Realizado até 2022: grama (10.867m²), concreto (1.699m³), drenagem (557m), aço (257.772kg), forma (7.459m²), cimbramento (20.097m³), forma tipo caixa (991m³), pavimento flexível (2.558m²), pavimento rígido - subleito (10.976m²) e pavimento rígido - base (1.061m³), transformador (1unid.), revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), base com brita graduada do desvio (244m³), pavimentação asfáltica do desvio (73m³) e meios-fios (215m). Executado até 2022: 77,00% dos serviços. CT.: 009/2020 (CMR AG) - Proc.: 00110-000084/2017. Obs.: Contrato rescindido unilateralmente devido a paralisação da obra (por parte da empresa) sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto contratado; Decisão publicada no DODF nº 67, de 10/04/2023, p. 14 (110109533); 00110-00000632/2023-94. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 3,00] km.</p> <p>► 0035-Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates (procedente da etapa nº 0029/2022).</p> <p>► ► Acumulado até 2023: boca de lobo (52unid.), sinalização (195m²), pavimentação (27.199m²), meios-fios (11.126m), calçadas (6.677m²), intertravado (7.960m²), piso concreto pigmentado (7.227m²), drenagem (1.735m), banco de concreto (138unid.), pintura pavimento e pictograma (280m² e 87unid.), placas (178unid.) e grama (4.776m²). Executado até 2023: 100% dos serviços. Realizado até 2022: boca de lobo (31unid.), sinalização (172m²), pavimentação (24.130m²), meios-fios (8.047m), calçada (6.435m²), intertravado (5.267m²), drenagem (1.683m), banco de concreto (71unid.), pintura pavimento e pictogram (175m² e 31unid.) e placas (167unid.). Executado até 2022: 70,89%. CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-00001782/2020-72. Corredor implantado [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 2,00] km.</p> <p>► 0036-Executar obra de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (procedente da etapa nº 0030/2022).</p> <p>► ► Realizado no período: drenagem (65m). Acumulado até 2023: drenagem (3.969m), poços de visitas (66unid.), pavimento flexível (51.010m²), pavimento rígido (6.909m²), meios-fios (10.222m) e grama (71.077m²). Executado até 2023: 100,00% dos serviços.</p>





Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2023

15.812.6206.3048	F	B		1.657	0	1.654	1.654	100	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	500.000	1.657	0	1.654	1.654	100	
15.812.6206.3048.0012		B		1.657	0	1.654	1.654	100	
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.657	0	1.654	1.654	100	
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (METRO QUADRADO) Quantidade: 76									
17.512.6209.3855	F	B		200.000	0	163.536	147.221	74	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO		A	200.000	200.000	100	163.536	147.221	74	
17.512.6209.3855.0001		B		200.000	0	163.536	147.221	74	

dos levantamentos preliminares para elaboração dos projetos. Executado em 2022: 1% dos serviços. CT.: 021/2022 (DH CMR) - Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0081-Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos à obra de implantação do corredor de transporte coletivo do eixo oeste.

► ► Pagamentos de despesas referentes aos reconhecimentos de dívidas publicados no DODF nº 77, de 25/04/2023, pp. 102 e 103; no DODF nº 90, de 15/05/2023, p. 79; no DODF nº 110, de 14/06/2023, p. 58; no DODF nº 129, de 11/07/2023, p. 54 e no DODF nº 159, de 22/08/2023, p. 114. Despesas do Contrato nº 014/2021 (Requalificação da Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao longo da Avenida Hélio Prates), do Contrato nº 022/2021 (Reformulação do Sistema Viário ESPM), do Contrato nº 001/2017 (Alargamento do Viaduto da interseção EPTG-EPCT) e do Contrato nº 021/2022 (Readequar a rodovia DF-011 denominada Estrada EPIG, no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste). Processos: 00110- 00000084/2023-01, 00110-00000795/2023-77, 00110- 00001448/2023-61 e outros. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].

► 0070-Reformar espaços esportivos do Distrito Federal.

► ► Pagamento de despesa referente a baixa contábil do Convênio nº 859.116/ 2017/ ME/CAIXA. Objeto: Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Contrato nº 020/2020 concluído em 2022. Processo nº 00110-00001082/2023-21. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00].



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 2		A	200.000	200.000	100	163.536	147.221	74	▶ 0072-Realizar gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento no DF.  ▶ ▶ Realizado no Período - Pagamentos de duas taxas de Análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV), da obra ARIS Sol Nascente Trecho 1 - Lançamento da Lagoa 2 e da obra de duplicação da via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante. Realizações anteriores - Pagamentos de: Taxas de análise de Autorização para Supressão Vegetal (ASV) para a obra de requalificação urbana do Setor de Oficina Sul, para a obra viária ESPM Trecho Rede 42 e Eixo BRT, para a obra do Trecho 1 da EPIG - Km 0 ao Km 1,4 e para obra da Av. Hélio Prates; Taxas de Compensação Ambiental para obra do Viaduto EPIG Trecho 1, obra de recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga e a obra da Av. Hélio Prates e Taxa de Licenciamento Ambiental para obra da via de ligação CAUB I ao CAUB II. [mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].  ▶ 0084-Monitorar níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste.  ▶ ▶ Realizado no período: 24 pontos de ruídos monitorados. Acumulado: 68 pontos de ruídos monitorados. Executado: 48,57% dos serviços. CT.: 011/2023 (DRG CMR) - Proc.: 00110-00000378/2023-24. [mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00; nov: 0,00; dez: 0,00].		
28.846.0001.9041	F	B		397.193	0	339.495	339.495	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO  28.846.0001.9041.0021		A	1.300.000	397.193	31	339.495	339.495	85			
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL  LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 53		B		397.193	0	339.495	339.495	85			
		A	1.300.000	397.193	31	339.495	339.495	85	▶ 0043-Converter licença prêmio em pecúnia - Servidor Inativo.  ▶ ▶ Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 4,00; mar: 4,00; abr: 4,00; mai: 4,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 6,00; set: 7,00; out: 7,00; nov: 7,00; dez: 7,00]. Processos nºs: 00110-00000207/2023-03, 00110-00000532/2023-68 e outros.		



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**6º Bimestre de 2023**

**22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL**

Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtítulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
28.846.0001.9050	F	B		574.490	0	532.860	530.860	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	625.068	574.490	92	532.860	530.860	92			
28.846.0001.9050.0073		B		574.490	0	532.860	530.860	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	625.068	574.490	92	532.860	530.860	92	► 0041-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimentos a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 190									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00; mar: 0,00; abr: 15,00; mai: 6,00; jun: 4,00; jul: 2,00; ago: 6,00; set: 2,00; out: 5,00; nov: 15,00; dez: 30,00] de indenizações de 1/3 de férias e de férias proporcionais. Processo nºs: 00110-00000521/2023-88, 00110-00000204/2023-61 e outros.		
28.846.0001.9093	F	B		864.250	0	792.330	775.330	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	364.250	864.250	237	792.330	775.330	90			
28.846.0001.9093.0032		B		864.250	0	792.330	775.330	90			
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	364.250	864.250	237	792.330	775.330	90	► 0042-Pagar outros ressarcimentos/ indenizações/ restituições a servidores.		
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 2									► ► Indenizações/restituições/ressarcimentos pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00; mar: 24,00; abr: 28,00; mai: 25,00; jun: 25,00; jul: 30,00; ago: 29,00; set: 30,00; out: 33,00; nov: 35,00; dez: 28,00] de indenizações de transporte. Processos nºs: 00110-00000204/2023-61, 00110-00000521/2023-88 e outros.		